

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
														Ministrado	Programado	Ejercido									
2	3	4	5	6	7	8	9	10	10.9	11															
<b>7-CHIAPAS RECURSO 2009</b>																									
<b>APORTACIONES FEDERALES</b>																									
<b>FAS</b>													4,483,763	4,483,763	4,483,763	1,352,464	30%	0	0		12,846	0	0%		
<b>ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS</b>																									
RECIBI ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANTARZO																									
CONSTRUCCION																									
82484	INTRODUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANTARZO (B. 14 DE SEPTIEMBRE)	105-Tonalá	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	097-03-0008	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS			143,972	143,972	143,972	90,840	63%	0	0	0	METRO LINEAL	355	0	0%	ESTA OBRA SOLAMENTE CUENTA CON EL 30% DE ANTIPOFO PARA INICIO DE OBRA
URBANIZACION MUNICIPAL																									
CALLEJAS																									
82420	PAV. DE CALLES CON CONCRETO HCO. C. 5 DE MAYO ENTRE AV. HGO. Y REFORMA (B.5 PIEDRO) (B. LOS COCOS)	105-Tonalá	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	097-03-0011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS			701,754	701,754	701,754	442,747	63%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,450	0	0%	ESTA OBRA SOLAMENTE CUENTA CON EL 30% DE ANTIPOFO PARA INICIO DE OBRA
82330	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HERAULICO (COL. SAN MARTIN)	105-Tonalá	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	097-03-0004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS			669,075	669,075	669,075	422,155	63%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,287	0	0%	ESTA OBRA SOLAMENTE CUENTA CON EL 30% DE ANTIPOFO PARA INICIO DE OBRA
82189	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HERAULICO (B. VALLE)	105-Tonalá	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	097-03-0002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS			1,490,195	1,490,195	1,490,195	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,735	0	0%	OBRA NO INICIADA
82365	REHABILITACION DE CALLES (B. MORELOS, MUJARRAS)	105-Tonalá	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	097-03-0006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS			628,786	628,786	628,786	396,722	63%	0	0	0	METROS CUADRADOS	5,020	0	0%	ESTA OBRA CUENTA UNICAMENTE CON EL 30% DE ANTIPOFO PARA INICIO DE OBRA.
<b>7-CHIAPAS RECURSO 2008</b>																									
<b>APORTACIONES FEDERALES</b>																									
<b>FAS</b>													6,215,673	6,215,673	6,215,673	3,487,648	56%	8,471	8,471		6,758	2,925	51%		
<b>ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS</b>																									
RECIBI ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANTARZO																									
AMPLIACION																									
1630	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANTARZO	105-Tonalá	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	097-03-0017	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL			1,440,771	1,440,771	1,440,771	541,569	38%	0	0	0	METRO LINEAL	1,259	38	3%	ESTA OBRA CUENTA CON LA PRIMERA ESTIMACION
REHABILITACION																									
820	ESTUDIO Y PROYECTO PARA EL SISTEMA DE DRENAJE SANTARZO Y PLANTA DE TRATAMIENTO	105-Tonalá	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	097-03-0033	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS			469,998	469,998	469,998	469,998	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA FINALIZADA AL 100%
1644	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANTARZO	105-Tonalá	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	097-03-0016	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL			1,471,882	1,471,882	1,471,882	556,813	34%	0	0	0	METRO LINEAL	1,321	34	3%	ESTA OBRA CUENTA, SOLO CON LA PRIMERA ESTIMACION
1285	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE	105-Tonalá	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	097-03-0022	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL			1,260,507	1,260,507	1,260,507	1,260,507	100%	0	0	0	METRO LINEAL	1,036	1,036	100%	OBRA FINALIZADA 100%
INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA																									
PREESCOLAR																									
CONSTRUCCION																									
2143	CONSTRUCCION COCINA ESCOLAR JARDIN DE NIÑOS ISABEL C. DE RINCON, CLAVE 070AN007E	105-Tonalá	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	097-03-0046	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL			97,703	97,703	97,703	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	0	0	0%	OBRA NO INICIADA
1897	CONSTRUCCION DE COCINA ESCOLAR JARDIN DE NIÑOS JUAN DE DIOS PEZA, CLAVE 070AN007E	105-Tonalá	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	097-03-0037	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL			92,703	92,703	92,703	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	25	0	0%	OBRA NO INICIADA
1215	CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL JARDIN DE NIÑOS Y NIÑAS ALFONSO REYES, CLAVE 070AN004M	105-Tonalá	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	097-03-0049	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL			39,833	39,833	39,833	39,833	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	166	166	100%	OBRA FINALIZADA AL 100%
2366	CONSTRUCCION DE UN AULA (SIN MOBILIARIO)	105-Tonalá	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	097-03-0044	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL			253,161	253,161	253,161	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS, ALIAS	1	0	0%	ESTA OBRA SOLO CUENTA CON EL 30% DE ANTIPOFO.
MANTENIMIENTO																									
1977	APORTACION DE MATERIALES PARA EL TECHAMBI DE UN AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, CLAVE 070JUN1977M	105-Tonalá	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	097-03-0057	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL			6,549	6,549	6,549	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS, ALIAS	1	0	0%	OBRA NO INICIADA
2228	APORTACION DE MATERIALES (PINTURA Y HERRERIA EN LA ESCUELA TELISECUNDARIA NO. 602 CLAVE 070V0674Z	105-Tonalá	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	097-03-0052	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL			36,890	36,890	36,890	4,115	11%	0	0	0	METROS CUADRADOS	205	11	4%	SOLO CUENTA CON UNA FACTURA DE PRADO POR APORTACION DE MATERIALES
4133	SUBMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA VINILICA EN AULA, COCINA Y SALON DE USOS MULTIPLES EN J.N. Y N. IGNACIO ALDAMA	105-Tonalá	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	097-03-0035	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS			36,042	36,042	36,042	36,042	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	669	669	100%	OBRA FINALIZADA AL 100% FISICO Y FINANCIERO
REHABILITACION																									
84	APORTACION DE MATERIALES (PINTURA) PARA EL JARDIN DE NIÑOS CAMPANA DE DOLORES CLAVE 070AN002C Y JARDIN DE NIÑOS MARI THAIN CLAVE 070AN0742S.	105-Tonalá	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	097-03-0058	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	APYO O EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONJUNTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS			8,471	8,471	8,471	8,471	100%	8,471	8,471	8,471	METROS CUADRADOS	1	1	100%	OBRA FINALIZADA AL 100%
4091	REHABILITACION DE BANOS (A.N. RAMON SALDANA CROPESA) CLAVE 070AN075A	105-Tonalá	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	097-03-0031	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS			69,813	69,813	69,813	69,813	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	50	50	100%	OBRA FINALIZADA AL 100% FISICO Y FINANCIERO
PRIMARIA																									
CONSTRUCCION																									
2397	CONSTRUCCION DE BANOS, ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA CACERES, CLAVE 070PR0086E	105-Tonalá	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	097-03-0047	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL			326,374	326,374	326,374	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS, ALIAS	42	0	0%	ESTA OBRA CUENTA SOLO CON EL 30% DE ANTIPOFO
4193	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. BELISARIO DOMINGUEZ, CLAVE 070PR048C	105-Tonalá	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	097-03-0038	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS			114,897	114,897	114,897	114,897	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	9	9	100%	OBRA FINALIZADA AL 100% FISICO Y FINANCIERO
4188	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. BELISARIO DOMINGUEZ, CLAVE 070PR048C	105-Tonalá	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	097-03-0038	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS			114,897	114,897	114,897	114,897	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	9	9	100%	OBRA FINALIZADA AL 100% FISICO Y FINANCIERO
978	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, ESC. PRIM. AMADO NERVO COL. MAGISTERAL CAB. MPAL.	105-Tonalá	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	097-03-0026	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS			249,609	249,609	249,609	249,609	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, ALIAS	1	1	100%	OBRA FINALIZADA AL 100% FISICO Y FINANCIERO
SECUNDARIA																									
MANTENIMIENTO																									
624	REPARACION DE LA PINTURA DEL PLANTEL Y REHABILITACION DE BIBLIOTECA, ESC. TELISEC. 205 EJ. VICENTE GONZ.	105-Tonalá	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	097-03-0023	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS			73,508	73,508	73,508	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS, ALIAS	2	0	0%	OBRA NO INICIADA
REHABILITACION																									
4027	REHABILITACION DE BANOS, TELISEC. 418 COL. SAN RAMON CAB. MPAL.	105-Tonalá	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	097-03-0028	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS			52,085	52,085	52,085	52,085	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, ALIAS	1	1	100%	OBRA FINALIZADA AL 100% FISICO Y FINANCIERO