

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico				Información complementaria y explicación de variaciones						
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %							
														Ministrado	Programado	Ejercido									6	7	8	9	10	109
2	3	4	5	5.3	6	7	8	9	10	109																				
7-CHIAPAS RECURSO 2009																							11							
APORTACIONES FEDERALES																														
FAS													13,980,612	13,485,914	13,485,914	7,454,449														
PSM																														
AGUA POTABLE																														
SISTEMA DE AGUA POTABLE																														
REHABILITACION																														
9084	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2DA ETAPA	5-Altamirano	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	004-03-008	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ALTAMIRANO CHIAPAS			466,995	466,995	466,995	181,359	39%	0	0	SISTEMA	1	0	0%	OBRA EJECUTADA EN CABECERA MUNICIPAL.						
URBANIZACION MUNICIPAL																														
PLANTAS Y PASOS PEATONALES																														
CONSTRUCCION																														
9075	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE 2.40 KM DE CALLES	5-Altamirano	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	004-03-009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ALTAMIRANO CHIAPAS			1,500,011	1,500,011	1,500,011	0	0%	0	0	METROS LINEALES	11,049	0	0%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE TOMO METROS LINEALES POR QUE EL SISTEMA NO ME DA LA OPCION DE METROS CUADRADOS, OBRA A EJECUTARSE EN LA LOCALIDAD DE EJIDO CARMEN RUSA						
9075	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO ASFALTICO EN AV. 5 DE MAYO Y CARRETERA A OCCIDENTE, CALLE AGUSTIN MELGAR Y CALLE 5N	5-Altamirano	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	004-03-007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ALTAMIRANO CHIAPAS			1,470,989	1,470,989	1,470,989	0	0%	0	0	METROS LINEALES	4,890	0	0%	OBRA A EJECUTARSE DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL.						
OTRAS OBRAS DE URBANIZACION MUNICIPAL																														
OTRAS																														
9015	CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUETEBOL	5-Altamirano	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	004-03-006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ALTAMIRANO CHIAPAS			445,709	445,709	445,709	0	0%	0	0	CANCHA	1	0	0%	OBRA A EJECUTARSE EN LA LOCALIDAD DE AGUA ESCONIDA LA FLORINA						
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																														
VIVIENDA																														
AMPLIACION																														
9157	CONSTRUCCION DE 05 VIVIENDAS	5-Altamirano	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	004-03-004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL			124,383	124,383	124,383	99,509	80%	0	0	METROS CUADRADOS	5	4	80%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE ESTABLECIO METROS CUADRADOS POR QUE EL SISTEMA NO ME DA LA OPCION DE VIVIENDA. OBRA A EJECUTARSE EN LA LOCALIDAD DE EL CERRIL. REALIZADA CON RECURSO DEL CREDITO QUE NOS OTORGÓ BANCOMEX.						
9163	CONSTRUCCION DE 114 VIVIENDAS	5-Altamirano	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	004-03-0010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL			472,970	472,970	472,970	378,378	80%	0	0	METROS CUADRADOS	114	92	81%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE ESTABLECIO METROS CUADRADOS POR QUE EL SISTEMA NO ME DA LA OPCION DE VIVIENDA. OBRA A EJECUTARSE EN LA LOCALIDAD DE EJIDO EL TRUNFO. REALIZADA CON RECURSO DEL PRESTAMO QUE NOS OTORGÓ BANCOMEX.						
9076	CONSTRUCCION DE 117	5-Altamirano	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	004-03-0011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL			2,818,810	2,818,810	2,818,810	2,255,048	80%	0	0	METROS CUADRADOS	117	95	81%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE ESTABLECIO METRO CUADRADOS. OBRA EJECUTADA EN LA LOCALIDAD DE NUEVO SAN CARLOS. REALIZADA CON RECURSO DEL PRESTAMO QUE NOS OTORGÓ BANCOMEX.						
9169	CONSTRUCCION DE 12 VIVIENDAS	5-Altamirano	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	004-03-001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL			295,750	295,750	295,750	236,608	80%	0	0	METROS CUADRADOS	12	9	75%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE CONSIDERO METROS CUADRADOS POR QUE EL SISTEMA NO ME DA OPCION DE VIVIENDA, OBRA A EJECUTARSE EN LA LOCALIDAD DE GABINO BARRERA. (OBRA EJECUTADA A TRAVES DE UN CREDITO OTORGADO POR BANCOMEX)						
9287	CONSTRUCCION DE 12 VIVIENDAS	5-Altamirano	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	004-03-0014	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL			108,114	108,114	108,114	86,491	80%	0	0	METROS CUADRADOS	12	9	75%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE ESTABLECIO METROS CUADRADOS POR QUE EL SISTEMA NO ME DA LA OPCION DE VIVIENDA. OBRA A EJECUTARSE EN LA LOCALIDAD RANCHERA GUADALUPE. REALIZADA CON RECURSO DEL CREDITO QUE NOS OTORGÓ BANCOMEX.						
9129	CONSTRUCCION DE 14 VIVIENDAS	5-Altamirano	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	004-03-003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL			348,273	348,273	348,273	348,273	100%	0	0	METROS CUADRADOS	14	10	71%	DENTRO DE LA UNIDAD DE MEDIDA SE ESTABLECIO METROS CUADRADOS POR QUE EL SISTEMA NO ME DA LA OPCION DE VIVIENDAS. OBRA A EJECUTARSE EN LA LOCALIDAD DE MONTE CRISTO. REALIZADA CON RECURSO DEL CREDITO QUE NOS OTORGÓ BANCOMEX.						
9274	CONSTRUCCION DE 14 VIVIENDAS	5-Altamirano	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	004-03-0017	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL			331,882	331,882	331,882	265,503	80%	0	0	METROS CUADRADOS	14	10	71%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE ESTABLECIO METROS CUADRADOS POR QUE EL SISTEMA NO ME DA LA OPCION DE VIVIENDA. OBRA A EJECUTARSE EN LA LOCALIDAD DE FRANCO SANTA ROSA. EJECUTADA CON RECURSO DEL CREDITO QUE NOS OTORGÓ BANCOMEX.						
9163	CONSTRUCCION DE 17 VIVIENDAS	5-Altamirano	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	004-03-0005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL			422,903	422,903	422,903	338,323	80%	0	0	METROS CUADRADOS	17	13	76%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE ESTABLECIO METROS CUADRADOS POR QUE EL SISTEMA NO ME DA LA OPCION DE VIVIENDA. OBRA A EJECUTARSE EN LA LOCALIDAD DE UNDA VISTA. REALIZADA CON RECURSO DEL PRESTAMO QUE NOS OTORGÓ BANCOMEX.						
92135	CONSTRUCCION DE 26 VIVIENDAS	5-Altamirano	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	004-03-0012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL			562,194	562,194	562,194	449,755	80%	0	0	METROS CUADRADOS	26	18	69%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE ESTABLECIO METROS CUADRADOS POR QUE EL SISTEMA NO ME DA LA OPCION DE VIVIENDA. OBRA A EJECUTARSE EN LA LOCALIDAD DE ONILJA. EJECUTADA CON RECURSO DEL PRESTAMO QUE NOS OTORGÓ BANCOMEX.						
9083	CONSTRUCCION DE 28 VIVIENDAS	5-Altamirano	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	004-03-0015	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ALTAMIRANO CHIAPAS			1,281,363	1,281,363	1,281,363	565,932	44%	0	0	METROS CUADRADOS	28	10	36%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE CONSIDERO METROS CUADRADOS EL CUAL DEBE DECIR VIVIENDA PERO EL SISTEMA NO ME DA LA OPCION OBRA A EJECUTARSE EN LA LOCALIDAD DE AGUA ESCONIDA LA ESPERANZA.						
91183	CONSTRUCCION DE 6 VIVIENDAS	5-Altamirano	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	004-03-0002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL			129,737	129,737	129,737	101,959	80%	0	0	METROS CUADRADOS	6	4	67%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE ESTABLECIO METROS CUADRADOS POR QUE EL SISTEMA NO ME DA LA OPCION DE VIVIENDA. OBRA A EJECUTARSE EN LA LOCALIDAD DE RANCHERA VILLAHERMOSA. OBRA EJECUTADA A TRAVES DEL CREDITO QUE NOS OTORGÓ BANCOMEX.						
92483	CONSTRUCCION DE 95 VIVIENDAS	5-Altamirano	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	004-03-0017	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL			2,183,022	2,183,022	2,183,022	1,746,417	80%	0	0	METROS CUADRADOS	95	84	88%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE ESTABLECIO METROS CUADRADOS POR QUE EL SISTEMA NO ME DA LA OPCION DE VIVIENDA. OBRA A EJECUTARSE EN LA LOCALIDAD DE EJIDO PUERTO RICO. EJECUTADA CON RECURSO DEL CREDITO QUE NOS OTORGÓ BANCOMEX.						
92979	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL	5-Altamirano	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	004-03-0001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL			379,000	379,000	379,000	303,248	80%	0	0	METROS CUADRADOS	15	12	80%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE ESTABLECIO METROS CUADRADOS POR QUE EL SISTEMA NO ME DA LA OPCION DE VIVIENDA. OBRA A EJECUTARSE EN LA LOCALIDAD DE GUALA. ESTA OBRA SE EJECUTARA CON RECURSO DEL CREDITO QUE NOS OTORGÓ BANCOMEX.						
90978	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 1RA ETAPA (15 VIVIENDAS)	5-Altamirano	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	004-03-0013	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ALTAMIRANO CHIAPAS			143,203	143,203	143,203	95,649	67%	0	0	METROS CUADRADOS	15	8	53%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE ESTABLECIO METROS CUADRADOS POR QUE EL SISTEMA NO ME DA LA OPCION DE VIVIENDAS, OBRA A EJECUTARSE EN LA LOCALIDAD DE EJIDO SAN MIGUEL. CHPTC						
CAMINOS RURALES																														
CAMINOS RURALES																														
MANTENIMIENTO																														
90959	BACHO DE CAMINO RURAL, LAS PALMIAS - LUIS ESPINOZA - RAMAL SAN LUIS RANCHO ALDRE, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 18+320 (2DA ETAPA)	5-Altamirano	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	004-03-0020	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ALTAMIRANO CHIAPAS			513,698	513,698	513,698	0	0%	0	0	KILOMETROS	18	0	0%	OBRA A EJECUTARSE EN ZONA ALTOS (LUIS ESPINOZA)						
PORTAMUN																														
INVERSION																														
OBRA PUBLICA																														
CONSTRUCCION																														
91023	CONSTRUCCION DE CAMINO LAS PERLAS (2DA ETAPA)	5-Altamirano	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	004-04-0001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL			776,883	776,883	776,883	507,426	65%	0	0	KILOMETRO	3	2	69%	OBRA A EJECUTARSE EN LA LOCALIDAD DE EJIDO LAS PERLAS						
7-CHIAPAS RECURSO 2008																														
APORTACIONES FEDERALES																														
FAS													15,154,661	15,154,661	15,154,661	12,490,826														
PSM																														
AGUA POTABLE																														
SISTEMA DE AGUA POTABLE																														
REHABILITACION																														
5254	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	5-Altamirano	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	004-03-0027	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ALTAMIRANO CHIAPAS			1,438,193	1,438,193	1,438,193	1,438,193	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA FINALIZADA						
ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																														
RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO																														
CONSTRUCCION																														
5259	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANTARIO (TERCERA ETAPA)	5-Altamirano	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	004-03-0018	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ALTAMIRANO CHIAPAS			1,459,949	1,459,949	1,459,949	1,459,949	100%	0	0	METRO LINEAL	1,360	1,360	100%	OBRA FINALIZADA						
AMPLIACION																														
5273	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANTARIO	5-Altamirano	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	004-03-0032	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ALTAMIRANO CHIAPAS			1,080,949	1,080,949	1,080,949	985,893	91%	0	0	METRO LINEAL	1,576	1,416	90%							
INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA																														
OTROS NIVELES EDUCATIVOS																														
CONSTRUCCION																														
6674	CONSTRUCCION DE DOS AULAS 6.00 X 6.00 COBACH PLANTEL LUIS ESPINOZA	5-Altamirano	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	004-03-0036	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ALTAMIRANO CHIAPAS			622,228	622,228	622,228	622,228	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2	2	100%	OBRA FINALIZADA						
6670	CONSTRUCCION DE SALA AUDIOVISUAL EN COBACH 45 ALTAMIRANO	5-Altamirano	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	004-03-0035	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ALTAMIRANO CHIAPAS			584,772	584,772	584,772	584,772	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	OBRA FINALIZADA						
PRIMARIA																														

6674	CONSTRUCCION DE DOS AULAS 6.00 X 8.00	S-Altamirano	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	004-03-0030	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ALTAMIRANO CHAMPAS			565,639	565,639	565,639	560,327	97%	0	0	0 METROS CUADRADOS AULAS	2	2	100%	OBRA FINICITADA
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																								
VIVIENDA																								
AMPLIACION																								
6670	CONSTRUCCION DE 35 VIVIENDAS	S-Altamirano	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	004-03-004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ALTAMIRANO CHAMPAS			1,472,394	1,472,394	1,472,394	1,472,394	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	35	35	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE ESTABLECIO METROS CUADRADOS POR QUE EL SISTEMA NO ME DA LA OPCION DE ESTABLECER VIVIENDA. OBRA FINICITADA
6680	CONSTRUCCION DE 65 VIVIENDAS	S-Altamirano	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	004-03-0002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ALTAMIRANO CHAMPAS			2,734,390	2,734,390	2,734,390	2,718,459	99%	0	0	0 METROS CUADRADOS	65	65	100%	DENTRO DE LA UNIDAD DE MEDIDA SE CONSIDERO METROS CUADRADOS POR QUE EL SISTEMA NO ME DA LA OPCION DE ESTABLECER VIVIENDA. OBRA FINICITADA.
6677	PAGO DE MAND DE OBRA POR LA ELABORACION DE 424 PISOS FIRMES	S-Altamirano	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	004-03-ET03	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ALTAMIRANO CHAMPAS			186,072	186,072	186,072	150,405	91%	0	0	0 METROS CUADRADOS	424	340	80%	DENTRO DE LA UNIDAD DE MEDIDA SE ESTABLECIO METRO CUADRADO POR QUE EL SISTEMA NO ME DA LA OPCION DE PISOS.
CAMINOS RURALES																								
CAMINOS RURALES																								
RECONSTRUCCION																								
6626	RECONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL DEL KM 0-000 AL 3-800 DEL EJIDO BELISARIO DOMINGUEZ AL EJIDO SAN MARCOS	S-Altamirano	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	004-03-0014	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ALTAMIRANO CHAMPAS			1,354,058	1,354,058	1,354,058	1,219,439	90%	0	0	0 KILOMETROS	4	4	100%	
REHABILITACION																								
6616	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO Y OBRAS DE DRENAJE (EC ALTAMIRANO-CUXULNA) RANCHERIA SAN ANTONIO LA PIMIENTA	S-Altamirano	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	004-03-0013	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ALTAMIRANO CHAMPAS			776,147	776,147	776,147	410,984	53%	0	0	0 KILOMETROS	1	1	80%	
6642	BACHEO DE CAMINO RURAL LAS PALMAS - LUIS ESPINOZA RAMAL A SAN LUIS RAMAL RANCHO ALEGRE TRAMO DEL KM 0-000 AL 18-330	S-Altamirano	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	004-03-0033	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ALTAMIRANO CHAMPAS			600,004	600,004	600,004	600,004	100%	0	0	0 KILOMETROS	18	18	100%	OBRA REFRENADA
6601	CONSERVACION DE CAMINO EC(ALTAMIRANO - BELISARIO DOMINGUEZ) NUEVO JARDIN DEL KM 0-000 AL 40-000 (TRAMOS AISLADOS)	S-Altamirano	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	004-03-0012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ALTAMIRANO CHAMPAS			300,000	300,000	300,000	280,673	94%	0	0	0 KILOMETROS	17	15	80%	
FORAMUN																								
INVERSION																								
EQUIPAMIENTO																								
OTROS																								
6743	ADQUISICION DE 01 PATRULLA PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	S-Altamirano	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	004-04-0033	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ALTAMIRANO CHAMPAS			213,257	213,257	213,257	213,257	100%	0	0	0 VEHICULO	1	1	100%	OBRA REFRENADA LICITADA EN ESTE AÑO (FINICITADA)