

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %			
														2	3	4									5	6
	7-CHIAPAS RECURSO 2009																									11
	APORTACIONES FEDERALES																									
	FAS													36,933,734	20,161,757	20,161,757	20,161,757									
	FORM																									
	AGUA POTABLE																									
	SISTEMA DE AGUA POTABLE																									
	CONSTRUCCION																									
25966	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 2ª ETAPA	26-Chenalhó	GUAYABAL	RURAL	026SIC0100000 1261000EA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILL ADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILL ADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL				2,862,654	2,648,114	2,648,114	2,648,114	100%	0	0	SISTEMA		1	1	100%	
25978	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 2ª ETAPA	26-Chenalhó	TZILTAL	RURAL	026SIC0100000 0961000EA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILL ADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILL ADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL				2,909,737	1,965,927	1,965,927	1,965,927	100%	0	0	SISTEMA		1	1	75%	
	URBANIZACIÓN MUNICIPAL																									
	CALLES																									
25641	PAVIMENTACION DE CALLES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO 2ª ETAPA	26-Chenalhó	CHENALHÓ	URBANO	023SEB001000 0961000EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIO N, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIO N, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL				2,878,079	2,878,079	2,878,079	2,878,079	100%	0	0	METROS		925	925	100%	
	OTRAS OBRAS DE URBANIZACION MUNICIPAL																									
	OTRAS																									
25275	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES	26-Chenalhó	CAMPO LOS TOROS	RURAL	026SEB001000 0261000EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIO N, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIO N, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL				1,451,225	1,451,310	1,451,310	1,451,310	100%	0	0	OBRA		1	1	100%	
25478	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES	26-Chenalhó	XINCHÉLYO	RURAL	026SEB001000 0961000EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIO N, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIO N, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL				1,633,500	490,050	490,050	490,050	100%	0	0	OBRA		1	0	10%	
	INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA																									
	PRIMARIA																									
	CONSTRUCCION																									
25928	CONSTRUCCION DE ANEXO ESCOLAR PARA LA ESC. PRIM. XICONTENCATL CVE. CCT. 07DPB0407P	26-Chenalhó	CHOLULHÓ	RURAL	026SLB1020000 1161000EA	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL				1,296,859	925,319	925,319	925,319	100%	0	0	METROS CUADRADOS, ALÍAS		7	7	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: ANEXO ESCOLAR
25848	CONSTRUCCION DE CANCHA TECHADA EN LA ESC. PRIM. BL. AMADO NERVO CVE. CCT. 07T7B0435C	26-Chenalhó	TZANEMBLOM	RURAL	026SLB1020000 1061000EA	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL				2,485,333	745,600	745,600	745,600	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA		1	0	30%	
26092	CONSTRUCCION DE 01 AULA Y DIRECCION EN LA ESC. PRIM. BL. MIGUEL ALBAMAN VALDEZ CCT. 07DPB0220B	26-Chenalhó	SAN JOSE MAUCMUT	RURAL	026SLB1020000 1761000EA	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL				800,526	240,156	240,156	240,156	100%	0	0	METROS CUADRADOS, ALÍAS		1	0	30%	
25335	CONSTRUCCION DE 02 AULAS Y ANEXO ESCOLAR EN LA ESC. PRIM. BL. BENITO JUAREZ GARCIA CCT. 07DPB01018V	26-Chenalhó	YUTUKUM	RURAL	026SLB1020000 0761000EA	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL				1,401,724	420,517	420,517	420,517	100%	0	0	METROS CUADRADOS, ALÍAS		2	1	30%	
26040	CONSTRUCCION DE 02 AULAS Y ANEXO ESCOLAR EN LA ESC. PRIM. BL. VALENTIN GOMEZ FARIAS CCT. 07DPB01040H	26-Chenalhó	TZABALHÓ	RURAL	026SLB1020000 166100	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL				1,516,550	0	0	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS, ALÍAS		1	0	0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: OBRA
26008	CONSTRUCCION DE 03 AULAS EN LA ESC. PRIM. BL. NEZAHUALCOYOLT CVE. 07DPB033Y	26-Chenalhó	RECHUL	RURAL	026SLB1020000 1461000EA	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL				1,739,096	521,729	521,729	521,729	100%	0	0	METROS CUADRADOS, ALÍAS		3	0	5%	
	CAMINOS RURALES																									
	CAMINOS RURALES																									
25230	APERTURA DE CAMINO, CONSTRUCCION DE OBRA DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CAMINO	26-Chenalhó	SHULNCH	RURAL	026LB0101000 0161000EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIO N, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIO N, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL				2,978,683	1,960,211	1,960,211	1,960,211	100%	0	0	KILOMETROS		1	1	69%	
	REHABILITACION																									
26152	REHABILITACION, CONSTRUCCION DE OBRA DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CAMINO EJIDO BALLMUTUN - CRUZION DEL KM 0+000 AL KM 3+150	26-Chenalhó	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	026LB0201000 1861000EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIO N, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL				2,348,361	704,508	704,508	704,508	100%	0	0	KILOMETROS		3	0	0%	LA LOCALIDAD ES: BALLMUTUN PERO NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO DE LOCALIDADES
25340	REHABILITACION, CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL	26-Chenalhó	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	026LB0201000 0361000EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIO N, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIO N, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL				2,805,660	1,874,094	1,874,094	1,874,094	100%	0	0	KILOMETROS		3	2	80%	LA LOCALIDAD ES EJIDO SAN PEDRO PERO NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO DE LOCALIDADES
25415	REHABILITACION DE CAMINO, CONSTRUCCION DE OBRA DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL	26-Chenalhó	TZAJALCHÉN	RURAL	026LB0101000 0561000EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIO N, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIO N, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL				2,354,505	1,817,750	1,817,750	1,817,750	100%	0	0	KILOMETROS		2	2	80%	
26256	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SACLIM - SILINKA KM 0+000 AL KM 1+150 Y RAMAL KM 0+000 AL KM 0+050	26-Chenalhó	PAJALTUJ	RURAL	026LB0201000 2061000EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIO N, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIO N, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL				2,461,696	738,509	738,509	738,509	100%	37,289	0	KILOMETROS		1	1	50%	SE REPORTAN LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA FBM HASTA EL 30 DE JUNIO
25377	REHABILITACION Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL	26-Chenalhó	NARANJA TIC ALTO	RURAL	026LB0101000 0461000EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIO N, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIO N, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL				2,999,606	779,882	779,882	779,882	100%	0	0	KILOMETROS		4	2	39%	