

FISM																												
URBANIZACION MUNICIPAL																												
CALLES																												
CONSTRUCCION																												
3267	CONSTRUCCION DE VELATORIO MUNICIPAL	56-La Trinitaria	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	099-03-0038	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA					2,628,359	2,795,881	2,795,881	2,795,881	100%	0	0	0	0	0	500	500	100%	OBRA REFERENCIADA DE 2008. SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% FISCALMENTE Y FINANCIERAMENTE. LA LOCALIDAD ES LA TRINITARIA. EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2009 SE REPORTO SEGUN FOLIO 2897 Y SE CAPTUREO EL FOLIO EN MENCIÓN PARA ACTUALIZAR SU INFORMACION Y SEGUN OFICIO DE REGISTRO ESTATAL CSORZF/FRM/00524/2008 DE FECHA 22 DE OCTUBRE DEL 2008 SE TIENE UN AHORRO DE \$ 32,518.00 (TREINTA Y DOS MIL CINQUENTOS CINCO DÓLARES Y CINCO CENTOS PESOS 00/100 MN).
3278	PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA TRAMO SAN JUAN DEL VALLE E.C. AIR COPALAR DEL KM 0-000 AL 1-200	56-La Trinitaria	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	099-03-0044	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA						2,840,317	2,837,971	2,837,971	2,837,971	100%	0	0	0	0	0	1,200	1,200	100%	OBRA REFERENCIADA DE 2008. SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% FISCALMENTE Y FINANCIERAMENTE. LA LOCALIDAD ES RANCHERA SAN JUAN DEL VALLE. LA OBRA FUE APROBADA MEDIANTE OFICIO DE REGISTRO ESTATAL CSORZF/FRM/00039/2008 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2008 Y SE TIENE UN AHORRO DE \$ 2,346.00 (DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100 MN) CON DIGITOS REDONDEADOS.
3590	PAVIMENTACION DE 1 KM DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO	56-La Trinitaria	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	099-03-0019	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA						2,091,508	2,090,000	2,090,000	2,090,000	100%	0	0	0	0	0	1,000	1,000	100%	LA OBRA ESTA REFERENCIADA CON REGISTRO DEL 2009 Y ESTA COMPLETAMENTE CONCLUIDA FISCALMENTE COMO FINANCIERAMENTE. LA LOCALIDAD ES EJIDO TOSCALO Y EL AHORRO ES DE \$ 1,048.00 (UN MIL CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 MN) SEGUN OFICIO DE REGISTRO ESTATAL EMITIDO POR EL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHAPAS, INSTITUTO CHAPAS SOLIDARIO DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DE 2008.
3263	PUNTES Y PASOS PEATONALES RECONSTRUCCION DE PUNTE HAMBACA DE 100 M.L. DE CLARO DE LA COMUNIDAD A LAS ZONAS DE CULTIVO	56-La Trinitaria	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	099-03-0043	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO D.Y. FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA					2,796,421	2,795,317	2,795,317	2,795,317	100%	0	0	0	0	0	350	350	100%	OBRA REFERENCIADA DEL 2008. LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% FISCALMENTE Y FINANCIERAMENTE. LA LOCALIDAD ES EJIDO JOSE CASTILLO TOSCALO. LA UNIDAD DE MEDIDA ES METROS CUADRADOS EN LO QUE RESPECTA AL PASEO. PRIMER TRIMESTRE DEL 2009 SE REPORTO CON EL FOLIO 2703 Y EN ESTE TRIMESTRE SE CAPTUREO EN EL MEMO FOLIO PARA ACTUALIZAR SU INFORMACION Y LA OBRA SE APROBO MEDIANTE OFICIO ESTATAL CSORZF/FRM/00095/2008 DE FECHA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2008, TENIENDO UN AHORRO DE \$ 1,104.00 (UN MIL CIENTO CUATRO PESOS 00/100 MN).
OTRAS OBRAS DE URBANIZACION MUNICIPAL																												
OTROS																												
3270	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES	56-La Trinitaria	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	099-03-0068	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES IMPARTIDAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA					2,840,200	2,840,200	2,839,040	2,839,040	100%	0	0	0	0	0	1	1	100%	EL REGISTRO ESTA REFERENCIADO DEL 2008. SE REPORTO EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2009 CON FOLIO 2038. COMO REFERENCIA DE DONDE SE JALÓ, NO SE CAPTUREO. SE ACTUALIZO INFORMACION Y LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA FISCALMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 100%. LA LOCALIDAD ES LAZARO CARDENAS.
ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS FORBES																												
RED DE ELECTRICIDAD																												
AMPLIACION																												
3259	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	56-La Trinitaria	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	099-03-0029	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA					489,900	489,350	489,350	489,350	100%	0	0	0	0	0	8	8	100%	OBRA REFERENCIADA DEL 2008 Y ESTA CONCLUIDA FISCALMENTE Y FINANCIERAMENTE. LA LOCALIDAD ES BARRIO LOS OCOLES. EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2009 SE REPORTO CON EL FOLIO 2062 Y UNICAMENTE SE ACTUALIZA LA INFORMACION, MAS NO SE CAPTUREO DE NUEVO LA OBRA. EN LA OBRA SE TIENE UN AHORRO DE \$ 10,556.00 (DIEZ MIL CINQUENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 MN) SEGUN OFICIO DE REGISTRO ESTATAL EMITIDO POR EL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHAPAS.
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																												
VIVIENDA																												
3186	CONSTRUCCION DE 10 VIVIENDAS DE 6.00X4.00 MTS	56-La Trinitaria	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	099-03-0033	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA					393,643	393,643	393,643	393,643	25%	0	0	0	0	0	240	60	25%	OBRA REFERENCIADA DE 2008. LA CUAL SE ENCUENTRA EN PROCESO EN EL 2009. LA LOCALIDAD ES LA TRINITARIA. EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2008 SE CAPTUREO CON EL FOLIO 2412 Y UNICAMENTE SE JALÓ DEL FOLIO ANTES MENCIONADO PARA ACTUALIZAR LA INFORMACION DE LA OBRA.
CAMINOS RURALES																												
CAMINOS RURALES																												
CONSTRUCCION																												
3138	PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA, TRAMO DEL KM 0-000 AL 1-500, ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD	56-La Trinitaria	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	099-03-0023	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA					2,546,260	2,528,000	2,528,000	2,528,000	100%	0	0	0	0	0	2	2	100%	OBRA REFERENCIADA DEL 2008. LA CUAL SE ENCUENTRA COMPLETAMENTE TERMINADA FISCALMENTE Y FINANCIERAMENTE. LA LOCALIDAD ES EJIDO RIO GRANDE EL GRUALVA Y SE TIENE UN AHORRO DE \$ 18,251.00 (DIESOCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 00/100 MN) SEGUN OFICIO DE APROBACION SPDS/CSORZF/FRM/00141/2008, DE FECHA 22 DE AGOSTO DEL 2008, POR EL INSTITUTO CHAPAS SOLIDARIO, DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHAPAS.
3166	PAVIMENTACION DE 1004.10 M.L. DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO DEL KM 0-000 AL 1-050 DEL TRAMO E.C. COMITAN COSMALAPA AL POBLADO EL PARASO	56-La Trinitaria	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	099-03-0032	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA					2,671,870	2,670,644	2,670,644	2,670,644	100%	0	0	0	0	0	1	1	100%	OBRA REFERENCIADA DE 2008. Y SE ENCUENTRA COMPLETAMENTE TERMINADA FISCALMENTE Y FINANCIERAMENTE. LA LOCALIDAD ES EJIDO EL PARASO. EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2009 SE REPORTO CON EL FOLIO 2987 Y SE JALÓ PARA SU ACTUALIZACION DE INFORMACION. EN LA OBRA SE TIENE UN AHORRO DE \$ 1,232.00 (UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 00/100 MN) SEGUN OFICIO DE REGISTRO ESTATAL NO. SPDS/CSORZF/00165/2008 DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008, APROBADO POR EL INSTITUTO CHAPAS SOLIDARIO, DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHAPAS.
MANTENIMIENTO																												
3212	REVESTIMIENTO DE CAMINO DE LA RANCHERA GUADALUPE PLUMAJILLO A LA RANCHERA BOQUERON DEL KM 0-000 AL 13-000	56-La Trinitaria	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	099-03-0035	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA					1,311,583	1,287,359	1,287,359	1,287,359	100%	0	0	0	0	0	13	13	100%	OBRA REFERENCIADA DE 2008. FISCALMENTE Y FINANCIERAMENTE SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100%. LA LOCALIDAD ES RANCHERA BOQUERON Y EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2009 SE CAPTUREO CON EL FOLIO 2040 Y UNICAMENTE SE JALÓ DEL FOLIO PARA LA ACTUALIZACION DE LA INFORMACION. EN LA OBRA SE TIENE UN AHORRO DE \$ 14,224.00 (CATORCE MIL DOSCIENTOS CUATRO PESOS 00/100 MN) SEGUN OFICIO DE REGISTRO ESTATAL SPDS/CSORZF/FRM/00013/2008 DE FECHA 15 DE OCTUBRE DEL 2008.
3227	REVESTIMIENTO DE CAMINO E.C. COMITAN CD CUARTIBOC-LIUCHA CAMPESINA EJIDO NUEVA VENECIA EJIDO 13 DE SEPTIEMBRE EJIDO SAN PABLO, TRAMO DEL KM 0-000 AL 8-300	56-La Trinitaria	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	099-03-0036	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA					616,246	570,172	570,172	570,172	100%	0	0	0	0	0	8	8	100%	OBRA REFERENCIADA DE 2008. LA CUAL SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100% FISCALMENTE Y FINANCIERAMENTE EN 2009. LA LOCALIDAD ES EJIDO SAN PABLO, Y EN EL PRIMER TRIMESTRE SE CAPTUREO SEGUN FOLIO 24725 Y SE JALÓ DEL FOLIO ANTES MENCIONADO PARA SU ACTUALIZACION DE INFORMACION, SEGUN OFICIO DE REGISTRO ESTATAL SPDS/CSORZF/FRM/000214/2008 DE FECHA 15 DE OCTUBRE DEL 2008. SE TIENE UN AHORRO DE \$4,070.00 (CUARENTA Y SEIS MIL SESENTA PESOS 00/100 MN).
FORTAMUN																												
PROYECTOS QUE SIGNIFICAN UN AUMENTO SUSTANTIVO EN EL EMPLEO O BIENESTAR																												
4723	FOMENTO A LA ACTIVIDAD AVICOLA	56-La Trinitaria	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FRTR02_0000 45202	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO D.Y. FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA					453,420	350,900	350,900	350,900	100%	0	0	0	0	0	20,610	20,610	100%	LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO, YA SE REALIZO LA ENTREGA DE LAS AVES AL 100%. PERO AUNO NO SE A TERMINADO DE PAGAR, EL RECURSO ES FORTAMUN 2008. ES RECURSO DE ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES Y LA OBRA SE INICIO EN 2009.
4784	FOMENTO A LA ACTIVIDAD AVICOLA	56-La Trinitaria	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FRTR02_0000 65202	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO D.Y. FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA					93,500	93,500	93,500	93,500	100%	0	0	0	0	0	4,250	4,250	100%	EL APOYO ES PARA LA ZONA CALDA Y BOQUERON DEL MUNICIPIO DE LA TRINITARIA. LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100% FISCALMENTE Y FINANCIERAMENTE, EL RECURSO ES FORTAMUN 2008 Y SON DE ECONOMIAS EJERCIDAS ANTERIORES Y LA OBRA SE INICIO EN EL 2009.
4783	FOMENTO A LA ACTIVIDAD AVICOLA	56-La Trinitaria	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FRTR02_0000 89202	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO D.Y. FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA					106,920	106,920	106,920	0	0%	0	0	0	0	0	4,860	4,860	100%	LAS LOCALIDADES SON DE LA ZONA SELVA DEL MUNICIPIO DE LA TRINITARIA Y LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO, LO ANTERIOR DEBIDO QUE YA SE ENTREGARON LAS AVES, PERO HACE FALTA REALIZAR EL PAGO, EL RECURSO ES FORTAMUN 2008 Y CORRESPONDE A ECONOMIAS EJERCIDAS ANTERIORES. LA OBRA SE INICIO EN EL 2009.
6834	FOMENTO A LA ACTIVIDAD AVICOLA	56-La Trinitaria	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FRTR02_0000 5202	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO D.Y. FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA					220,220	220,220	220,220	0	0%	0	0	0	0	0	10,010	10,010	100%	LAS AVES YA FUERON ENTREGADAS, PERO HACE FALTA EL PAGO, EL RECURSO ES DE FORTAMUN 2008 Y CORRESPONDE A ECONOMIAS EJERCIDAS ANTERIORES. LA OBRA SE APROBO EN EL 2009.
4737	FOMENTO A LA ACTIVIDAD AVICOLA	56-La Trinitaria	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FRTR02_0000 75202	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO D.Y. FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA					183,700	183,700	183,700	0	0%	0	0	0	0	0	8,350	8,350	100%	LAS LOCALIDADES SON LAS CALDA DEL MUNICIPIO DE LA TRINITARIA. LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO, LO ANTERIOR DEBIDO QUE LA OBRA YA FUE ENTREGADA PERO HACE FALTA EL PAGO, EL RECURSO ES FORTAMUN 2008 Y CORRESPONDE A ECONOMIAS EJERCIDAS ANTERIORES Y LA OBRA SE INICIO EN EL 2009.