

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 7 - CHIAPAS

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %			
														2	3	4									5	6
2-CHIAPAS RECURSO 2009																										
APORTACIONES FEDERALES																										
FAS													13,430,238	13,430,238	9,600,389	4,429,938										
AGUA POTABLE																										
SISTEMA DE AGUA POTABLE																										
CONSTRUCCION																										
116743	CONSTRUCCION DE SISTEMA AGUA POTABLE	95-Motzintla	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	DECIENVE	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO			1,164,406	1,164,406	815,084	349,322	30%	0	0	SISTEMA	1,700	1,190	70%	ESTE SISTEMA DE AGUA SE ESTA EJECUTANDO EN LA LOCALIDAD MONTE LOS OLIVOS DE ESTA CABECERA MUNICIPAL LOS INTERESES GENERADOS AL SEGUNDO TRIMESTRE SE REFLEJARAN EN LA ULTIMA OBRA A CAPTURAR A CUMULADO		
REHABILITACION																										
115997	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	95-Motzintla	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	OBRA NUMERO TRES	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO			575,191	575,191	174,970	400,621	70%	0	0	SISTEMA	1	1	70%	ESTA OBRA SE ESTA EJECUTANDO EN LA LOCALIDAD NUEVA VICTORIA DE ESTA CABECERA MUNICIPAL LOS INTERESES GENERADOS SE REPORTARAN EN LA CAPTURA DE LA ULTIMA OBRA Y SERA POR EL MONTO GLOBAL AL SEGUNDO TRIMESTRE		
ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																										
RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE PLUVIAL																										
CONSTRUCCION																										
114140	REHABILITACION DE CANAL PLUVIAL SEGUNDA ETA	95-Motzintla	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	OBRA NUEVE	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO			1,223,124	1,223,124	868,508	654,615	54%	0	0	METROS CUBICOS	730	400	55%	LOS INTERESES GENERADOS SE REFLEJARAN EN LA ULTIMA OBRA QUE SE DECLARE COMO MONTO GLOBAL AL SEGUNDO TRIMESTRE		
REHABILITACION																										
116439	REHABILITACION DE DRENAJE Y SANTARIOS	95-Motzintla	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	OBRA DECISIETE	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO			586,458	586,458	410,519	175,937	30%	0	0	METROS CUBICOS	940	670	71%	ESTA OBRA ESTA EN EJECUCION EN EL BARRIO EMILIANO ZAPATA EN ESTA CABECERA MUNICIPAL LOS INTERESES GENERADOS AL SEGUNDO TRIMESTRE SE REFLEJARAN EN LA ULTIMA OBRA A CAPTURAR		
REHABILITACION																										
115779	REHABILITACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	95-Motzintla	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	OBRA NUMERO CATORCE	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO			528,692	528,692	370,087	158,565	30%	0	0	METROS CUBICOS	940	670	71%	ESTA OBRA SE ESTA EJECUTANDO EN EL BARRIO SAN ANTONIO DE ESTA CABECERA MUNICIPAL LOS INTERESES GENERADOS SE REPORTARAN EN LA CAPTURA DE LA ULTIMA OBRA DE ESTE TRIMESTRE COMO MONTO GLOBAL		
URBANIZACION MUNICIPAL																										
CALLES																										
113137	REHABILITACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (CABECERA MUNICIPAL)	95-Motzintla	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	OBRA SEIS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO			1,420,037	1,420,037	994,028	426,011	30%	0	0	METROS CUADRADOS	3,356	1,020	30%	LOS INTERESES GANADOS SE REFLEJARAN EN LA ULTIMA OBRA A DECLARAR		
OTRAS OBRAS DE URBANIZACION MUNICIPAL																										
OTRAS																										
115077	CONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL	95-Motzintla	ACAPULQUITO	RURAL	OBRA ONCE	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO			2,392,536	2,392,536	1,789,817	602,918	25%	0	0	METROS CUADRADOS	600	190	32%	ESTA OBRA SE ESTA REALIZANDO EN EL EJIDO BELIZARDO DOMINGUEZ DE ESTA CABECERA MUNICIPAL LOS INTERESES GENERADOS AL SEGUNDO TRIMESTRE SE REPORTARAN EN LA ULTIMA OBRA		
REHABILITACION DE TECHUMBRE EN MERCADO PUBLICO																										
115911	REHABILITACION DE TECHUMBRE EN MERCADO PUBLICO	95-Motzintla	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	OBRA NUMERO DUNCE	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO			429,460	429,460	300,622	128,838	30%	0	0	METROS CUADRADOS	1,117	800	72%	ESTA OBRA SE ESTA RELIZANDO LA REMODELACION DE TECHADO EN EL MERCADO PUBLICO MUNICIPAL LOS INTERESES GENERADOS SE REPORTARAN EN LA ULTIMA OBRA A CAPTURAR COMO MONTO GLOBAL		
ELECTRICIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES																										
ALUMBRADO PUBLICO																										
ALUMBRACION																										
116202	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA	95-Motzintla	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	OBRA NUM DECISIEN	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO			1,029,859	1,029,859	720,000	308,959	30%	0	0	POSTE	18	13	72%	ESTA OBRA SE ESTA EJECUTANDO EN LA LOCALIDAD DE LINDA VISTA EJIDO BERRIOZABAL DE ESTA CABECERA MUNICIPAL LOS INTERESES GENEPEDAS AL SEGUNDO TRIMESTRE SE REFLEJARAN EN LA ULTIMA OBRA A CAPTURAR COMO MONTO GLOBAL		
INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA																										
OTROS NIVELES EDUCATIVOS																										
CONSTRUCCION																										
114423	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES	95-Motzintla	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	OBRA DIEZ	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO			625,471	625,471	437,830	187,641	30%	0	0	METROS CUADRADOS, SALON	72	24	33%	ESTA OBRA SE ESTA EJECUTANDO EN EL BARRIO JOSE DE ABRIL EJIDO CABANAS DE ESTE MUNICIPIO. EL MONTO DE LOS INTERESES GENERADOS AL SEGUNDO TRIMESTRE SE REFLEJARAN EN LA ULTIMA OBRA A CAPTURAR		
CONSTRUCCION DE AHUALS DIDACTICA EN COBACH NO 177																										
117121	CONSTRUCCION DE AHUALS DIDACTICA EN COBACH NO 177	95-Motzintla	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	OBRA NUMERO VEINTINO	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO			2,002,492	2,002,492	1,701,475	600,747	30%	0	0	METROS CUADRADOS, AHUALS	192	140	73%	ESTAS AHUALS ESTAN EN EJECUCION EN EL EJIDO NIGUIL DE ESTA CABECERA MUNICIPAL. LOS INTERESES GENERADOS SE REFLEJARAN EN LA ULTIMA OBRA A CAPTURAR GLOBAL		
CAMINOS RURALES																										
CAMINOS RURALES																										
RECONSTRUCCION																										
115343	RECONSTRUCCION DE CAMINO RURAL	95-Motzintla	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	OBRA NUMERO DOS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO			897,817	897,817	628,432	269,345	30%	0	0	KILOMETROS	3,000	900	30%	ESTA OBRA SE ESTA REALIZANDO EN LA LOCALIDAD CHINCANAGUE DE ESTA CABECERA MUNICIPAL LOS INTERESES GENERADOS SE REPORTARAN EN LA ULTIMA OBRA A CAPTURAR EN ESTE TRIMESTRE		
PUENTES Y PASOS PEATONALES																										
CONSTRUCCION																										
116619	CONSTRUCCION DE PUENTE HAMACA	95-Motzintla	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	OBRA NUMERO VEINTE	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO			554,741	554,741	388,319	166,422	30%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	40	32	71%	CONSTRUCCION EN PROCESO EN LA RANCHERIA MONTEBELLO DE ESTA CABECERA MUNICIPAL LOS INTERESES GENERADOS AL SEGUNDO TRIMESTRE SE REFLEJARAN EN LA ULTIMA OBRA A CAPTURAR GLOBAL		
CONVENIOS																										
OTROS CONVENIOS																										
INVERSION													1,596,629	1,596,629	1,596,629	478,958										
OBRA PUBLICA																										
CONSTRUCCION																										
121377	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENION	95-Motzintla	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	OBRA NUMERO DOS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO			987,902	987,902	987,902	182,619	18%	52,433	52,433	METROS CUBICOS	970	690	67%	ESTA OBRA SE ESTA REALIZANDO EN EL BARRIO LAS CANDAS Y LAS FLORES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL.		
CONSTRUCCION																										
121077	CONSTRUCCION DE DRENAJE PARA AGUAS PLUVIALES	95-Motzintla	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	OBRA UNO	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO			608,727	608,727	608,727	296,340	49%	52,433	52,433	METROS CUBICOS	1,229	620	50%	ESTA OBRA SE ESTA REALIZANDO EN EL BARRIO FRANCISCO SARABIA (CABECERA MUNICIPAL) CON RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT 2009.		