

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance físico				Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %				
														2	Ministrado	Programado									Ejercido	5	6
7-CHIAPAS RECURSO 2009														2	3	4	5	5/3							11		
AFORTACIONES FEDERALES																											
FAIS														6,903,427	3,009,821	3,009,821	3,009,821										
FISM																											
AGUA POTABLE																											
OTRAS OBRAS DE AGUA POTABLE																											
OTROS																											
9124	ESTUDIO Y PROYECTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	75-Pantepac	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	01		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO			230,000	230,000	230,000	230,000	100%	0	0	PROYECTO		1		1	100%	
URBANIZACIÓN MUNICIPAL																											
CALLES																											
CONSTRUCCION																											
9697	PAYMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HERALUCO	75-Pantepac	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	01		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO			2,765,979	1,382,989	1,382,989	1,382,989	100%	0	0	METROS CUADRADOS		2,209		1,104	50%	MONTO ORIGINAL DE OBRA: \$ 2,765,979.60
OTRAS OBRAS DE URBANIZACION MUNICIPAL																											
OTROS																											
97364	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y TECHADO	75-Pantepac	SAN ANTONIO DE YOLA	RURAL	01		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO			1,771,814	741,860	741,860	741,860	100%	0	0	METRO CUADRADO		448		179	40%	MONTO ORIGINAL DE LA OBRA: \$ 1,771,814.67, LOCALIDAD ES: RIBERA SAN ANTONIO 1ª SECCION
98903	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y TECHADO	75-Pantepac	SAN ANTONIO DEL MONTE	RURAL	01		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO			1,489,626	446,887	446,887	446,887	100%	0	0	METRO CUADRADO		448		134	30%	MONTO ORIGINAL DE LA OBRA: \$ 1,489,626.57, LOCALIDAD ES: RIBERA SAN ANTONIO 2ª SECCION
GASTOS INDIRECTOS																											
SERVICIOS PERSONALES DE CONTROL Y SUPERVISION DE OBRAS																											
98143	GASTOS INDIRECTOS	75-Pantepac	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	01		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA REGIONAL	HAYUNTAMIENTO			387,600	146,880	146,880	146,880	100%	0	0	OTROS		3		2	50%	MONTO ORIGINAL DE LA OBRA: \$ 387,600.25
PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL																											
TECNICAS																											
ASISTENCIA / ASESORIA TECNICA																											
98249	ASISTENCIA TECNICA (PRODOM)	75-Pantepac	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	01		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO			258,400	61,200	61,200	61,200	100%	0	0	HORAS ASISTENCIA/ASESORIA		2		2	100%	MONTO ORIGINAL DE LA OBRA: \$ 258,403.50 (ASISTENCIA TECNICA PRODOM)
FORTAMUN																											
INVERSION														1,911,779	759,661	759,661	759,661										
OBRA PUBLICA																											
RECONSTRUCCION																											
92754	FONDEN	75-Pantepac	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	01		DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO			194,762	0	0	0	0%	0	0	PROYECTO		1		1	100%	EL MONTO ORIGINAL DE LA OBRA ES DE \$ 194,762.70
EQUIPAMIENTO																											
OTROS																											
91765	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO Y UNIFORMES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	75-Pantepac	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	002		GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO			148,000	88,377	88,377	88,377	100%	0	0	PIEZA		341		171	50%	DE ACUERDO AL LINEAMIENTO DE SEG. PUB. MPAL. 2009 SE ELABORARA UN SOLO EXPEDIENTE PARA ADQUISICION DE UNIFORMES \$93,000.00 Y ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO \$ 55,000.00
91975	ADQUISICION Y MANTENIMIENTO DE RADIOS	75-Pantepac	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	009		GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO			77,000	55,000	55,000	55,000	100%	0	0	EQUIPO		2		2	100%	DE ACUERDO AL LINEAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009 SE ELABORARA EN UN SOLO EXPEDIENTE ADQ. DE 2 RADIOS MÓVILES \$ 17,000.00 Y MANTENIMIENTO DE RADIOS \$ 60,000.00
GASTO CORRIENTE																											
SERVICIOS PERSONALES																											
91339	AMPLIACION DE PLANTILLAS Y CURSO DE CAPACITACION DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	75-Pantepac	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	001		DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO			1,409,531	597,924	597,924	597,924	100%	0	0	PROYECTO		2		2	100%	DE ACUERDO AL LINEAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009 EN UN SOLO EXP. SE INCLUIRA AMALACION DE PLANTILLA \$ 1,409,531.00, CURSO DE CAPACITACION \$ 40,000.00
91918	CONTRATACION DE PERSONAL (AUXILIAR DEL SECOMSP)	75-Pantepac	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	005		GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO			42,480	19,360	19,360	19,360	100%	0	0	PROYECTO		1		1	100%	
7-CHIAPAS RECURSO 2008																											
CONVENIOS																											
OTROS CONVENIOS														624,038	243,793	243,793	243,793										
CONSTRUCCION																											
96313	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	75-Pantepac	LA FLORA	RURAL	02		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO			341,314	102,394	102,394	102,394	100%	0	0	METROS LINEALES		1,500		750	50%	MONTO ORIGINAL DE LA OBRA: \$ 1,365,255.00, DE LOS CUALES PERTENECE \$ 341,314.00 (AHORRO PRESUPUESTAL FISM 2008) \$ 241,280.00 (REC. ESTATAL) \$ 682,661.00 (REC. FEDERAL), LOCALIDAD ES: RIBERA LA FLORIDA
96490	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	75-Pantepac	SAN LUIS	RURAL	01		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO			282,719	141,359	141,359	141,359	100%	0	0	METROS LINEALES		1,600		800	50%	MONTO ORIGINAL DE LA OBRA: \$ 1,130,875.00, DE LOS CUALES PERTENECE \$ 282,719.00 (AHORRO PRESUPUESTAL FISM 2008), \$ 282,690.00 (REC. ESTATAL), \$ 565,466.00 (REC. FEDERAL), LOCALIDAD ES: RIBERA SAN LUCAS