

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11													
7-CHIAPAS RECURSO 2009																								
APORTACIONES FEDERALES																								
FAS													7,218,274	2,165,475	2,165,475	2,165,475								
URBANIZACION MUNICIPAL																								
CALLE																								
CONSTRUCCION																								
101172	PAVIMENTACION DE CALLES	94-Soyala	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	6	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			449,677	134,903	134,903	134,903	100%	0	0	ME. CONCRETO HERALDICO	1	1	50%	ESTA OBRA ESTA LICITADO EN LA COL. FRANCISCO SARABIA EN EL BARRIO EMLIANO ZAPATA
101228	PAVIMENTACION DE CALLES	94-Soyala	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	07	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			384,713	118,413	118,413	118,413	100%	0	0	ME. CONCRETO HERALDICO	1	1	50%	ESTA OBRA ESTA LICITADA EN LA COL. FCO. SARABIA EN LA RIVIERA MORELOS
101300	PAVIMENTACION DE CALLES	94-Soyala	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	08	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			232,495	69,748	69,748	69,748	100%	0	0	ME. CONCRETO HERALDICO	1	1	50%	ESTA OBRA ESTA LICITADA EN COL. FCO. SARABIA EN EL BARRIO SAN ANTONIO
101523	PAVIMENTACION DE CALLES	94-Soyala	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			448,673	134,602	134,602	134,602	100%	0	0	ME. CONCRETO HERALDICO	1	1	50%	ESTA OBRA ESTA LICITADO EN LA COL.FCO. SARABIA EN EL BARRIO TIERRA BLANCA
100823	PAVIMENTACION DE CALLES	94-Soyala	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	04	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			613,305	183,961	183,961	183,961	100%	0	0	ME. CONCRETO HERALDICO	1	1	50%	ESTA OBRA ESTA LICITADO EN EL BARRIO LA ARENERA
100861	PAVIMENTACION DE CALLES	94-Soyala	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	03	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			1,100,000	330,000	330,000	330,000	100%	0	0	ME. CONCRETO HERALDICO	1	1	50%	ESTA OBRA LICITADA EN BARRIO LOS FINOS
100673	PAVIMENTACION DE CALLES	94-Soyala	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			458,498	137,849	137,849	137,849	100%	0	0	ME. CONCRETO ASFALTICO	1	1	50%	
101016	PAVIMENTACION DE CALLES	94-Soyala	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	05	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			681,628	204,488	204,488	204,488	100%	0	0	ME. CONCRETO HERALDICO	1	1	50%	ESTA OBRA ESTA LICITADO EN EL BARRIO EL SABINITO
PUENTES Y PASOS PEATONALES																								
101551	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL 2DA ETAPA	94-Soyala	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	12	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			665,000	199,500	199,500	199,500	100%	0	0	0 METROS LINEALES	1	1	50%	ESTA OBRA ESTA LICITADA EN LA COL. FCO. SARABIA
101622	CONSTRUCCION DE UN PUENTE	94-Soyala	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	13	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			408,227	122,468	122,468	122,468	100%	0	0	0 METROS LINEALES	1	1	50%	ESTA OBRA ESTA LICITADA EN EL BARRIO LOS CEDROS CAB. MPAL
OTRAS OBRAS DE URBANIZACION MUNICIPAL																								
OTROS																								
101657	CASA EJIDAL	94-Soyala	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	14	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			900,000	270,000	270,000	270,000	100%	0	0	0 OTROS	1	1	50%	ESTA OBRA ESTA LICITADA EN BARRIO LA ARENERA CAB. MUNICIPAL
101394	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	94-Soyala	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			465,059	139,517	139,517	139,517	100%	0	0	0 CANCHA	1	1	50%	ESTA OBRA CORRESPONDE A LA COL. FCO. SARABIA BARRIO SAN ANTONIO
INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA																								
PRESCOLAR																								
CONSTRUCCION																								
101449	CONSTRUCCION DE UNA AULA KINDER	94-Soyala	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			400,000	120,000	120,000	120,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	50%	ESTA OBRA ESTA LICITADO EN EL BARRIO LINDA VISTA
PORTAMUN													485,000	234,725	234,725	234,725								
ATENCION DE NECESIDADES VINCULADAS CON LA SEGURIDAD PUBLICA																								
11194	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS	94-Soyala	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	08	GOBIERNO	GOBERNACION	PROTECCION CIVIL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			350,000	190,600	190,600	190,600	100%	0	0	0 LITRO	1	1	50%	
111675	EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	94-Soyala	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	04	GOBIERNO	GOBERNACION	PROTECCION CIVIL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			25,000	0	0	0	0%	0	0	0 OTROS	25	0	0%	
111776	EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	94-Soyala	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	05	GOBIERNO	GOBERNACION	PROTECCION CIVIL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			20,000	0	0	0	0%	0	0	0 OTROS	20	0	0%	
112013	MANTENIMIENTO DE PATRULLAS	94-Soyala	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07	GOBIERNO	GOBERNACION	PROTECCION CIVIL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			190,000	34,125	34,125	34,125	100%	0	0	0 OTROS	1	1	50%	