

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	6	7	8	9	10	10A	11														
7-CHIAPAS RECURSO 2009																								
APORTACIONES FEDERALES																								
PAIS																								
AGUA POTABLE																								
SISTEMA DE AGUA POTABLE																								
CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE 01																								
97138	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 03	SB Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09850301030 298100EA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBSECTOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPOCHULA CHIAPAS			706,455	706,455	706,455	0	0%	0	0	METRO LINEAL	699	0	0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO B FISM 2009, NUMERO DE CONTRATO MTC/SOP/RFISM/CO/0208/2009, SE EJECUTO RECURSO DEL 30% DE ANTICIPO PARA INICIO DE EJECUCION DE OBRA POR LA CANTIDAD DE \$211,936.65, GASTO EFECTUADO DE ENERO A JUNIO DEL 2009, LOCALIDAD COLONIA MAYA Y SOL.
URBANIZACION MUNICIPAL																								
CALLE																								
CONSTRUCCION																								
70486	PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES, 06	SB Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	09850302030 398100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPOCHULA CHIAPAS			1,405,240	1,405,240	1,405,240	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	380	0	0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO B FISM 2009, NUMERO DE CONTRATO MTC/SOP/RFISM/CO/0306/2009, SE EJECUTO RECURSO DEL 50% DE ANTICIPO PARA INICIO DE EJECUCION DE OBRA POR LA CANTIDAD DE \$702,620.14, GASTO EFECTUADO DE ENERO A JUNIO DEL 2009, LOCALIDAD COLONIA ALVARO OBREGON.
87564	PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES, 06	SB Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09850302030 298100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPOCHULA CHIAPAS			1,069,021	1,069,021	1,069,021	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,000	0	0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO B FISM 2009, NUMERO DE CONTRATO MTC/SOP/RFISM/CO/0208/2009, SE EJECUTO RECURSO DEL 30% DE ANTICIPO PARA INICIO DE EJECUCION DE OBRA POR LA CANTIDAD DE \$320,706.31, GASTO EFECTUADO DE ENERO A JUNIO DEL 2009, LOCALIDAD COLONIA DEMOCRATICA MANRIQUEL.
87604	PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES, 06	SB Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09850302030 198100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPOCHULA CHIAPAS			782,417	782,417	782,417	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,205	0	0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO B FISM 2009, NUMERO DE CONTRATO MTC/SOP/RFISM/CO/0119/2009, SE EJECUTO RECURSO DEL 50% DE ANTICIPO PARA INICIO DE EJECUCION DE OBRA POR LA CANTIDAD DE \$391,208.98, GASTO EFECTUADO DE ENERO A JUNIO DEL 2009, LOCALIDAD COLONIA SANTA MARIA LA RIVERA.
87470	PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES, 06	SB Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09850303030 216100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPOCHULA CHIAPAS			1,085,192	1,085,192	1,085,192	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,109	0	0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO B FISM 2009, NUMERO DE CONTRATO MTC/SOP/RFISM/CO/0021/2009, SE EJECUTO RECURSO DEL 30% DE ANTICIPO PARA INICIO DE EJECUCION DE OBRA POR LA CANTIDAD DE \$325,597.65, GASTO EFECTUADO DE ENERO A JUNIO DEL 2009, LOCALIDAD COLONIA NUEVA JERUSALEM.
OTRAS OBRAS DE URBANIZACION MUNICIPAL																								
OTROS																								
87314	CONSTRUCCIONES DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, 03	SB Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09850301030 298100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPOCHULA CHIAPAS			908,508	908,508	908,508	0	0%	0	0	METRO LINEAL	1,729	0	0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO B FISM 2009, NUMERO DE CONTRATO MTC/SOP/RFISM/CO/0022/2009, SE EJECUTO RECURSO DEL 30% DE ANTICIPO PARA INICIO DE EJECUCION DE OBRA POR LA CANTIDAD DE \$272,552.64, GASTO EFECTUADO DE ENERO A JUNIO DEL 2009, LOCALIDAD COLONIA SANTA BARBARA DE BOSQUE.
87014	PAGO DE AMORTIZACION E INTERESES BANDERAS 2008, 03	SB Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09850303030 038200EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPOCHULA CHIAPAS			33,722,604	15,205,172	15,205,172	9,489,400	62%	0	0	ACCION	100	62	62%	ACCIONES DEL FONDO B FISM 2009, OBLIGACION FINANCIERA CON LA CUAL SE ESTAN EJECUTANDO OBRAS MEDIANTE UN CREDITO BANDERAS CONTRAIDO EN EL EJERCICIO 2008, AMORTIZACIONES E INTERESES GASTO EFECTUADO DE ENERO A JUNIO 2009.
70200	PARKUE DEL FRACCIONAMIENTO ANTIQJO AEROPUERTO, 07	SB Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09850702030 066100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPOCHULA CHIAPAS			181,478	181,478	181,478	0	0%	0	0	OTROS	1	0	0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO B FISM 2009, NUMERO DE CONTRATO MTC/SOP/RFISM/EP/BU/CO/0005/2009, SE EJECUTO RECURSO DEL 30% DE ANTICIPO PARA INICIO DE EJECUCION DE OBRA POR LA CANTIDAD DE \$84,443.88, GASTO EFECTUADO DE ENERO A JUNIO DEL 2009, LOCALIDAD FRACCIONAMIENTO ANTIQJO AEROPUERTO.
87655	PARKUE FRACCIONAMIENTO SANTA CRUZ EL AGUINAL, 07	SB Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09850702030 066100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPOCHULA CHIAPAS			296,059	296,059	296,059	0	0%	0	0	OTROS	1	0	0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO B FISM 2009, NUMERO DE CONTRATO MTC/SOP/RFISM/EP/BU/CO/0005/2009, SE EJECUTO RECURSO DEL 30% DE ANTICIPO PARA INICIO DE EJECUCION DE OBRA POR LA CANTIDAD DE \$88,817.75, GASTO EFECTUADO DE ENERO A JUNIO DEL 2009, LOCALIDAD FRACCIONAMIENTO SANTA CRUZ EL AGUINAL.
70428	PARKUE LOS CAFETALES, 07	SB Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09850701030 038100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPOCHULA CHIAPAS			852,474	852,474	852,474	0	0%	0	0	OTROS	1	0	0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO B FISM 2009, NUMERO DE CONTRATO MTC/SOP/RFISM/EP/BU/CO/0003/2009, SE EJECUTO RECURSO DEL 30% DE ANTICIPO PARA INICIO DE EJECUCION DE OBRA POR LA CANTIDAD DE \$255,742.18, GASTO EFECTUADO DE ENERO A JUNIO DEL 2009, LOCALIDAD FRACCIONAMIENTO LOS CAFETALES.
87916	PARKUE LOS LAURELES, 07	SB Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09850701030 018100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPOCHULA CHIAPAS			1,079,102	1,079,102	1,079,102	0	0%	0	0	OTROS	1	0	0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO B FISM 2009, NUMERO DE CONTRATO MTC/SOP/RFISM/EP/BU/CO/0001/2009, SE EJECUTO RECURSO DEL 30% DE ANTICIPO PARA INICIO DE EJECUCION DE OBRA POR LA CANTIDAD DE \$333,708.89, GASTO EFECTUADO DE ENERO A JUNIO DEL 2009, LOCALIDAD FRACCIONAMIENTO LOS LAURELES.
INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA																								
OTROS NIVELES EDUCATIVOS																								
CONSTRUCCION																								
70263	CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA COBACH NO.65, CLAVE 872CB00639, 01	SB Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	09851004030 206100EA	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPOCHULA CHIAPAS			814,892	814,892	814,892	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS, CAJONCIL	620	0	0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO B FISM 2009, NUMERO DE CONTRATO MTC/SOP/RFISM/CO/0020/2009, SE EJECUTO RECURSO DEL 30% DE ANTICIPO PARA INICIO DE EJECUCION DE OBRA POR LA CANTIDAD DE \$244,467.80, GASTO EFECTUADO DE ENERO A JUNIO DEL 2009, UNIDAD DE MEDIDA: METROS CUADRADOS, LOCALIDAD ESCUELA INDIOLES.
GASTOS INDIRECTOS																								
ESTIMACION DE FACILIDADES DE LAS OBRAS																								
87036	GASTOS INDIRECTOS 2009, 01	SB Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09850100030 016200EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPOCHULA CHIAPAS			3,041,034	3,041,034	3,041,034	1,285,081	42%	0	0	INFORME	1	0	0%	OBRA Y/O PROYECTO DEL FONDO B FISM 2009, GASTOS INDIRECTOS RECURSOS EJECUTADOS DE ENERO A JUNIO 2009, LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL.
PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL																								
OPERATIVA																								
PLANIFICACION (DESARROLLO ECONOMICO MUNICIPAL, RURAL)																								
87047	PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL, 02	SB Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09850200030 058200EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPOCHULA CHIAPAS			1,520,517	1,520,517	1,520,517	813,639	54%	0	0	DOCUMENTO	1	0	0%	OBRA Y/O PROYECTO DEL FONDO B FISM 2009, PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL (PRODIM) GASTOS EFECTUADOS DE ENERO A JUNIO 2009, LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL.
OTRAS ACCIONES DEL PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL																								
OTROS																								
87054	CURSO CAPACITACION PRODIM 2009, 05	SB Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09850501030 046200EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPOCHULA CHIAPAS			506,639	506,639	506,639	202,734	40%	0	0	CURSO	4	0	0%	OBRA Y/O PROYECTO DEL FONDO B FISM 2009, GASTO EFECTUADO DE ENERO A JUNIO 2009.
PORTAFOLIO																								
SOLICITUDS FINANCIERAS																								
9369	PAGO DE INTERESES Y AMORTIZACIONES DEL CREDITO OTORGADO POR BANDERAS, 01	SB Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09850100040 078200EA	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPOCHULA CHIAPAS			19,969,644	19,969,644	19,969,644	7,950,833	40%	0	0	ACCION	1	0	0%	OBRA Y/O ACCION DEL FONDO IV FARM 2009, GASTO REALIZADO ENERO A JUNIO 2009.
84356	SANEAMIENTO FINANCIERO (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD), 01	SB Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09850100040 118200EA	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPOCHULA CHIAPAS			4,248,829	4,248,829	4,248,829	4,248,829	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	OBRA Y/O PROYECTO FONDO IV FARM 2009, GASTO REALIZADO DE ENERO A JUNIO 2009.
ATENCION DE NECESIDADES VINCULADAS CON LA SEGURIDAD PUBLICA																								
80007	ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA EL BIENESTAR DE SEGURIDAD PUBLICA, 08	SB Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09850800040 086200EA	GOBIERNO	CRIMEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPOCHULA CHIAPAS			5,302,846	5,302,846	5,302,846	155,674	3%	0	0	OTROS	609	0	0%	OBRA Y/O PROYECTO DEL FONDO IV FARM 2009, GASTO REALIZADO DE ENERO A JUNIO 2009.
79412	ADQUISICION DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA, 08	SB Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09850800040 086200EA	GOBIERNO	CRIMEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPOCHULA CHIAPAS			3,015,220	3,015,220	3,015,220	809,520	27%	0	0	OTROS	14	0	0%	OBRA Y/O ACCION DEL FONDO IV FARM 2009, GASTO REALIZADO DE ENERO A JUNIO 2009.
84213	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA (TICAL, PERSONAL, MOBILIARIO Y ADC), 02	SB Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09850800040 196200EA	GOBIERNO	CRIMEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPOCHULA CHIAPAS			2,172,107	2,172,107	2,172,107	28,039	1%	0	0	SEGURO	2,000	0	0%	OBRA Y/O PROYECTO FONDO IV FARM 2009, GASTO REALIZADO DE ENERO A JUNIO 2009.
79427	CONTRATACION DE SEGUROS PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA, 08	SB Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09850800040 086200EA	GOBIERNO	CRIMEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPOCHULA CHIAPAS			581,224	581,224	581,224	46,623	8%	0	0	OTROS	14	0	0%	OBRA Y/O PROYECTO DEL FONDO IV FARM 2009, GASTO REALIZADO ENERO A JUNIO 2009.
79470	GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL COMITE DE CONSULTA Y PARTICIPACION CIUDADANA, 09	SB Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09850800040 046200EA	GOBIERNO	CRIMEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPOCHULA CHIAPAS			448,324	448,324	448,324	54,374	12%	0	0	ACCION	2	0	0%	OBRA Y/O PROYECTO DEL FONDO IV FARM 2009, GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL COMITE DE CONSULTA Y PARTICIPACION CIUDADANA, GASTO EFECTUADOS DE ENERO A JUNIO 2009.
80066	MANTENIMIENTO DE PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA, 08	SB Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09850800040 086200EA	GOBIERNO	CRIMEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPOCHULA CHIAPAS			2,060,985	2,060,985	2,060,985	78,818	4%	0	0	OTROS	14	0	0%	OBRA Y/O PROYECTO FONDO IV FARM 2009, GASTO REALIZADO DE ENERO A JUNIO 2009.
PROYECTOS QUE SON FUENTE EN AUMENTO SUSTANTIVO EN EL BIENESTAR O BIENESTAR																								
79516	CONTRATACION DE PERSONAL DEL CONSEJO DE SEGURIDAD PUBLICA, 10	SB Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09850100040 038200EA	GOBIERNO	CRIMEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPOCHULA CHIAPAS			1,149,967	1,149,967	1,149,967	200,379	17%	0	0	PERSONA	7	0	0%	OBRA Y/O PROYECTO DEL FONDO IV FARM 2009, CONTRATACION DE PERSONAL COMSEP, GASTO REALIZADO ENERO A JUNIO 2009.
79546	CONTRATACION DE POLICIAS PREVENTIVOS PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, 01	SB Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09850100040 016200EA	GOBIERNO	CRIMEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPOCHULA CHIAPAS			40,531,729	13,090,142	13,090,142	8,891,367	68%	0	0	OTROS	609	0	0%	OBRA Y/O PROYECTO DEL FONDO IV FARM 2009, CONTRATACION DE POLICIAS PREVENTIVOS PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, SE INCLUYE SERVICIOS ASISTENCIALES, GASTO REALIZADO DE ENERO A JUNIO 2009.
79624	DESAYUNOS ESCOLARES 2009, 02	SB Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09850200040 038200EA	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCLUFRENTE B	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPOCHULA CHIAPAS			2,470,320	2,470,320	2,470,320	1,086,940	44%	0	0	BECA	740	0	0%	OBRA Y/O PROYECTO FONDO IV FARM 2009, GASTO REALIZADO DE ENERO A JUNIO 2009.
7-CHIAPAS RECURSO 2009																								
APORTACIONES FEDERALES																								
PAIS																								
AGUA POTABLE																								
SISTEMA DE AGUA POTABLE																								
CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE 01																								
49496	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE 01	SB Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09850100030 506100EC	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBSECTOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPOCHULA CHIAPAS			225,803	225,803	225,803	225,803	100%	0	0	METRO LINEAL	669	669	100%	OBRA CON RECURSOS DEL FONDO B FISM 2009, NUMERO DE CONTRATO MTC/SOP/RFISM/CO/0950/2008, SE EJECUTO RECURSO QUE CORRESPONDE AL 30% DE ANTICIPO QUE SE LE DIO AL CONTRATO PARA EL INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA POR LA CANTIDAD DE \$7,741.01, EL MONTO POR LA CANTIDAD DE INVERSION DEL FEB 2009 ES DE \$25,303.35, EL CUAL SE REFLEJA EN EL EJERCICIO 2009 COMO OBRA REFINANCIADA, GASTO EFECTUADO DE ENERO A JUNIO 2009, LOCALIDAD COLONIA SAN AGUSTIN 2.
47872	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE 01	SB Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09850100030 469100EC	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBSECTOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPOCHULA CHIAPAS			480,140	480,140	480,140	195,009	41%	0	0	METRO LINEAL	1,679	669	41%	OBRA CON RECURSO DEL FEB 2009, CONTRATO MTC/SOP/RFISM/CO/0950/2008, RECURSO EFECTUADO DEL 30% DE ANTICIPO PARA EL INICIO DE EJECUCION DE OBRA POR LA CANTIDAD DE \$144,042.09, SE INICIO ESTIMACION NO. 01, GASTO REALIZADO DE ENERO A JUNIO DEL 2009, LOCALIDAD COLONIA LOMAS DE SAN ANGELO.

5368	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 01	98 Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	098S0010000 326100EC	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA GHAPAS			1,000,177	1,000,177	1,000,177	924,143	92%	0	0	METRO LINEAL	2,200	2,024	92%	OBRA CON RECURSOS DEL FONDO 8 FBM 2008. NUMERO DE CONTRATO MTCISOPMFBMCO00302008. SE EJECUTO RECURSO QUE CORRESPONDE AL 30% DE ANTIPO QUE SE LE DIO A CONTRA TETA PARA EL INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA POR LA CANTIDAD DE 300.033.26 EN EL EJERCICIO 2008. EL MONTO POR LA CANTIDAD DE INVERSION DEL FBM 2008 ES DE 1.000.177.49 EL CUAL SE REFLEJA EN EL EJERCICIO 2009 COMO OBRA REFINANCIADA. LOCALIDAD CANTON 15 DE FEBRERO. GASTO REALIZADO ENERO A JUNIO 2009.	
5379	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 01	98 Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	098S0010000 326100EC	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA GHAPAS			998,040	998,040	998,040	760,211	76%	0	0	METRO LINEAL	2,500	1,938	76%	OBRA CON RECURSO DEL FBM 2008. CONTRATO MTCISOPMFBMCO00303008. RECURSO EJECUTADO DEL 30% DE ANTIPO PARA EL INICIO DE EJECUCION DE OBRA POR 498.030.00. OBRA REFINANCIADA EN EL EJERCICIO 2009. SE PAGO ESTIMACION NO.01. GASTO REALIZADO DE ENERO A JUNIO DEL 2009. LOCALIDAD EJIDO 26 DE OCTUBRE.	
	AMPLIACION																								
5381	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE 02	98 Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098S0020000 396100EC	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA GHAPAS			182,330	182,330	182,330	182,330	100%	0	0	METRO LINEAL	401	401	100%	OBRA CON RECURSOS DEL FBM 2008 CONTRA MTCISOPMFBMCO00992008. RECURSO DEL 30% DE ANTIPO QUE SE LE DIO A CONTRA TETA PARA EL INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA POR LA CANTIDAD DE 54.999.11 EL CUAL SE CONTABILIZA COMO DEUDORA LA CUENTA 1107 ANTIPO A CONTRA TETA. SE PAGO ESTIMACION NO.01 FINQUITO. EJECUTADO DE ENERO A JUNIO 2009. LOCALIDAD COLONA SANTA CECILIA BOCAYON.	
5387	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 02	98 Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	098S0020000 798100EC	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA GHAPAS			1,001,361	1,001,361	1,001,361	913,047	91%	0	0	METRO LINEAL	4,194	3,984	95%	OBRA CON RECURSOS DEL FONDO 8 FBM 2008. NUMERO DE CONTRATO MTCISOPMFBMCO00782008. RECURSO EJECUTADO CORRESPONDIENTE AL 30% DE ANTIPO QUE SE LE DIO A CONTRA TETA PARA EL INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA POR LA CANTIDAD DE 1.000.177.49 EL CUAL SE REFLEJA EN EL EJERCICIO 2009. GASTO REALIZADO DE ENERO A JUNIO 2009. LOCALIDAD EJIDO EL EBEN. OBRA REFINANCIADA EN EL EJERCICIO 2009.	
	REHABILITACION																								
5389	REHABILITACION DE LA RED DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 03	98 Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098S0030000 046100EC	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA GHAPAS			126,945	126,945	126,945	38,083	30%	0	0	METRO LINEAL	442	0	0%	OBRA CON RECURSOS DEL FBM 2008. CONTRATO MTCISOPMFBMCO00042009. RECURSO EJECUTADO DEL 30% DE ANTIPO QUE SE LE DIO A CONTRA TETA PARA INICIO DE EJECUCION DE OBRA POR 38.083.41. REFINANCIADA EN EL EJERCICIO 2009. GASTO EJECUTADO DE ENERO A JUNIO 2009. LOCALIDAD COLONA DEMOCRACIA.	
	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																								
	RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE RURAL																								
	AMPLIACION																								
5392	AMPLIACION DE COLECTOR PLUVIAL 02	98 Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098S0010000 616100EC	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA GHAPAS			792,856	792,856	792,856	0	0%	0	0	COLECTOR	1	0	0%	OBRA CON RECURSOS DEL FONDO 8 FBM 2008. NUMERO DE CONTRATO MTCISOPMFBMCO00181008. ESTE RECURSO EJECUTADO CORRESPONDE AL 30% DE ANTIPO QUE SE LE DIO A CONTRA TETA PARA EL INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA 237.867.94 EN EL EJERCICIO 2008. EL MONTO POR LA CANTIDAD DE INVERSION DEL FBM 2008 ES DE 792.856.79. GASTO EJECUTADO DE ENERO A JUNIO 2009. LOCALIDAD DE MEDIDAD ES 424.204M. LOCALIDAD COLONA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON. OBRA REFINANCIADA EN EL EJERCICIO 2009.	
	RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO																								
	CONSTRUCCION																								
5397	CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO 01	98 Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098S0010100 526100EC	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA GHAPAS			410,302	410,302	410,302	410,302	100%	0	0	METRO LINEAL	425	425	100%	OBRA CON RECURSOS DEL FONDO 8 FBM 2008. NUMERO DE CONTRATO MTCISOPMFBMCO00302008. ESTE RECURSO EJECUTADO CORRESPONDE AL 30% DE ANTIPO QUE SE LE DIO A CONTRA TETA PARA EL INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA 123.096.64 EN EL EJERCICIO 2008. EL MONTO POR LA CANTIDAD DE INVERSION DEL FBM 2008 ES DE 410.302.13. SE PAGO ESTIMACION NO.01 Y 02. GASTO EJECUTADO DE ENERO A JUNIO 2009. LOCALIDAD COLONA EL POPONEN. OBRA REFINANCIADA EN EL EJERCICIO 2009.	
9420	CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO 01	98 Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098S0010100 166100EC	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA GHAPAS			591,838	591,838	591,838	295,919	50%	0	0	METRO LINEAL	1,050	0	0%	OBRA CON RECURSO DEL FBM 2008. CONTRATO MTCISOPMFBMCO00162008. RECURSO EJECUTADO DEL 30% DE ANTIPO PARA EL INICIO DE EJECUCION DE OBRA POR 295.919.18. OBRA REFINANCIADA EN EL EJERCICIO 2009. GASTO REALIZADO DE ENERO A JUNIO DEL 2009. LOCALIDAD EJIDO MAYA MUNDU ENRIQUEZ	
94180	CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO 01	98 Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098S0010100 416100EC	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA GHAPAS			573,397	573,397	573,397	573,673	100%	0	0	METRO LINEAL	990	990	100%	OBRA CON RECURSOS DEL FONDO 8 FBM 2008. NUMERO DE CONTRATO MTCISOPMFBMCO00142008. RECURSO EJECUTADO CORRESPONDIENTE AL 30% DE ANTIPO QUE SE LE DIO A CONTRA TETA PARA EL INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA 172.915.21 EN EL EJERCICIO 2008. EL MONTO POR LA CANTIDAD DE INVERSION DEL FBM 2008 ES DE 573.397.36 EL CUAL SE REFLEJA EN EL EJERCICIO 2009 COMO OBRA REFINANCIADA. SE PAGO ESTIMACION NO.01,02,03 Y 04 FINQUITO. GASTO EJECUTADO DE ENERO A JUNIO 2009. LOCALIDAD FRACCIONAMIENTO NUEVO MARIANO.	
94241	CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO 01	98 Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098S0010100 676100EC	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA GHAPAS			907,852	907,852	907,852	841,598	93%	0	0	METRO LINEAL	762	701	92%	OBRA CON RECURSOS DEL FBM 2008. CONTRA MTCISOPMFBMCO00872008. RECURSO EJECUTADO DEL 30% DE ANTIPO QUE SE LE DIO A CONTRA TETA PARA INICIO DE EJECUCION DE OBRA POR 272.398.73. REFINANCIADA EN EL EJERCICIO 2008. GASTO EJECUTADO DE ENERO A JUNIO 2009. LOCALIDAD COLONA SAN AGUSTIN.	
	AMPLIACION																								
94307	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO 01	98 Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098S0010100 496100EC	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA GHAPAS			187,481	187,481	187,481	148,656	79%	0	0	METRO LINEAL	208	188	79%	OBRA CON RECURSOS DEL FONDO 8 FBM 2008. NUMERO DE CONTRATO MTCISOPMFBMCO00194008. RECURSO EJECUTADO CORRESPONDIENTE AL 30% DE ANTIPO QUE SE LE DIO A CONTRA TETA PARA EL INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA 66.244.30 EN EL EJERCICIO 2008. EL MONTO POR LA CANTIDAD DE INVERSION DEL FBM 2008 ES DE 187.481.50. EL CUAL SE REFLEJA EN EL EJERCICIO 2009 COMO OBRA REFINANCIADA. GASTO REALIZADO DE ENERO A JUNIO 2009. LOCALIDAD COLONA HURTOS DE JENERO.	
94339	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO 01	98 Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098S0010100 146100EC	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA GHAPAS			790,146	790,146	790,146	742,566	94%	0	0	METRO LINEAL	897	897	100%	OBRA CON RECURSOS DEL FONDO 8 FBM 2008. NUMERO DE CONTRATO MTCISOPMFBMCO00142008. RECURSO EJECUTADO CORRESPONDIENTE AL 30% DE ANTIPO QUE SE LE DIO A CONTRA TETA PARA EL INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA 237.043.95 EN EL EJERCICIO 2008. EL MONTO POR LA CANTIDAD DE INVERSION DEL FBM 2008 ES DE 790.146.49. SE PAGO ESTIMACION NO.01,02,03 Y 04 FINQUITO. GASTO EJECUTADO DE ENERO A JUNIO 2009. OBRA REFINANCIADA EN EL EJERCICIO 2008. LOCALIDAD COLONA LOMAS DE GHAPAS.	
94605	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO 02	98 Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	098S0020100 626100EC	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA GHAPAS			985,338	985,338	985,338	863,010	88%	0	0	METRO LINEAL	1,351	1,189	88%	OBRA CON RECURSOS DEL FBM 2008 CONTRA MTCISOPMFBMCO0062008. RECURSO DEL 30% DE ANTIPO QUE SE LE DIO A CONTRA TETA PARA EL INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA POR LA CANTIDAD DE 295.909.97 EL CUAL SE CONTABILIZA COMO DEUDORA LA CUENTA 1107 ANTIPO A CONTRA TETA. SE PAGO ESTIMACION NO.01. EJECUTADO DE ENERO A JUNIO 2009. LOCALIDAD EJIDO FELIPE CARRELO PUERTO.	
94647	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO 02	98 Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	098S0020100 206100EC	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA GHAPAS			756,878	756,878	756,878	756,878	100%	0	0	METRO LINEAL	1,342	1,342	100%	OBRA CON RECURSOS DEL FONDO 8 FBM 2008. NUMERO DE CONTRATO MTCISOPMFBMCO00202008. RECURSO EJECUTADO CORRESPONDIENTE AL 30% DE ANTIPO QUE SE LE DIO A CONTRA TETA PARA EL INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA 227.043.95 EN EL EJERCICIO 2008. EL MONTO POR LA CANTIDAD DE INVERSION DEL FBM 2008 ES DE 756.878.51. SE PAGO ESTIMACION NO.01 Y 02 FINQUITO. GASTO EJECUTADO DE ENERO A JUNIO 2009. OBRA REFINANCIADA EN EL EJERCICIO 2009. LOCALIDAD EJIDO RIO TOLORDO.	
94662	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO 02	98 Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	098S0020101 060100EC	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA GHAPAS			1,006,812	1,006,812	1,006,812	1,006,812	100%	0	0	METRO LINEAL	1,868	1,868	100%	OBRA CON RECURSOS DEL FONDO 8 FBM 2008. NUMERO DE CONTRATO MTCISOPMFBMCO001002008. RECURSO EJECUTADO CORRESPONDIENTE AL 30% DE ANTIPO QUE SE LE DIO A CONTRA TETA PARA EL INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA POR LA CANTIDAD DE 302.043.81 EN EL EJERCICIO 2008. EL MONTO POR LA CANTIDAD DE INVERSION DEL FBM 2008 ES DE 1.006.812.70. EL CUAL SE REFLEJA EN EL EJERCICIO 2009 COMO OBRA REFINANCIADA. SE PAGO ESTIMACION NO.01 Y 02 FINQUITO. EJECUTADO ENERO A JUNIO 2009. LOCALIDAD EJIDO ALVARO OBREGON (BARRO ESCURIALES).	
	REHABILITACION																								
94726	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO 03	98 Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098S0030100 716100EC	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA GHAPAS			156,666	156,666	156,666	150,910	96%	0	0	METRO LINEAL	79	76	96%	OBRA CON RECURSOS DEL FONDO 8 FBM 2008. NUMERO DE CONTRATO MTCISOPMFBMCO00712008. RECURSO EJECUTADO CORRESPONDE AL 30% DE ANTIPO QUE SE LE DIO A CONTRA TETA PARA EL INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA 47.000.09 EN EL EJERCICIO 2008. EL MONTO POR LA CANTIDAD DE INVERSION DEL FBM 2008 ES DE 156.666.89. EL CUAL SE REFLEJA EN EL EJERCICIO 2009 COMO OBRA REFINANCIADA. GASTO EJECUTADO DE ENERO A JUNIO 2009. LOCALIDAD COLONA SAN JUAN DE LOS LAGOS.	
94747	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO 03	98 Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098S0030100 969100EC	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA GHAPAS			167,825	167,825	167,825	142,049	85%	0	0	METRO LINEAL	218	184	85%	OBRA CON RECURSOS DEL FBM 2008. CONTRATO MTCISOPMFBMCO009962008. RECURSO EJECUTADO DEL 30% DE ANTIPO QUE SE LE DIO A CONTRA TETA PARA INICIO DE EJECUCION DE OBRA POR 150.347.35. REFINANCIADA EN EL EJERCICIO 2008. GASTO EJECUTADO DE ENERO A JUNIO 2009. LOCALIDAD COLONA GRANJA LA JOYA.	
94776	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO 03	98 Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	098S0030100 526100EC	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA GHAPAS			997,884	997,884	997,884	421,753	42%	0	0	METRO LINEAL	480	384	80%	OBRA CON RECURSOS DEL FBM 2008 CONTRA MTCISOPMFBMCO00202008. RECURSO DEL 30% DE ANTIPO QUE SE LE DIO A CONTRA TETA PARA EL INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA POR LA CANTIDAD DE 295.965.41 EL CUAL SE CONTABILIZA COMO DEUDORA LA CUENTA 1107 ANTIPO A CONTRA TETA. SE PAGO ESTIMACION NO.01. EJECUTADO DE ENERO A JUNIO 2009. LOCALIDAD COLONA EL PINCÓNITO.	
94873	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO 03	98 Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098S0030100 526100EC	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA GHAPAS			277,085	277,085	277,085	203,990	74%	0	0	METRO LINEAL	335	248	74%	OBRA CON RECURSOS DEL FONDO 8 FBM 2008. NUMERO DE CONTRATO MTCISOPMFBMCO00202008. RECURSO EJECUTADO CORRESPONDIENTE AL 30% DE ANTIPO QUE SE LE DIO A CONTRA TETA PARA EL INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA 83.125.75 EN EL EJERCICIO 2008. EL MONTO POR LA CANTIDAD DE INVERSION DEL FBM 2008 ES DE 277.085.85. SE PAGO ESTIMACION NO.01 Y 02. GASTO EJECUTADO DE ENERO A JUNIO 2009. OBRA REFINANCIADA EN EL EJERCICIO 2009. LOCALIDAD COLONA QUARITEMEC.	
94888	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO 03	98 Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098S0030100 546100EC	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA GHAPAS			752,771	752,771	752,771	752,771	100%	0	0	METRO LINEAL	1,500	1,500	100%	OBRA CON RECURSOS DEL FONDO 8 FBM 2008. NUMERO DE CONTRATO MTCISOPMFBMCO00642008. RECURSO EJECUTADO CORRESPONDIENTE AL 30% DE ANTIPO QUE SE LE DIO A CONTRA TETA PARA EL INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA 225.831.89 EN EL EJERCICIO 2008. EL MONTO POR LA CANTIDAD DE INVERSION DEL FBM 2008 ES DE 752.771.97. SE PAGO ESTIMACION NO.01 Y 02 FINQUITO. GASTO EJECUTADO DE ENERO A JUNIO 2009. OBRA REFINANCIADA EN EL EJERCICIO 2009. LOCALIDAD COLONA LUIS DONALDO COLOSO.	
93632	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO 03	98 Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098S0030100 896100EC	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA GHAPAS			798,135	798,135	798,135	650,683	81%	0	0	METRO LINEAL	1,044	845	81%	OBRA CON RECURSOS DEL FBM 2008 CONTRA MTCISOPMFBMCO009992008. RECURSO DEL 30% DE ANTIPO QUE SE LE DIO A CONTRA TETA PARA EL INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA POR LA CANTIDAD DE 239.440.54 EL CUAL SE CONTABILIZA COMO DEUDORA LA CUENTA 1107 ANTIPO A CONTRA TETA. SE PAGO ESTIMACION NO.01. GASTO EJECUTADO DE ENERO A JUNIO 2009. LOCALIDAD COLONA LA DEMOCRACIA.	
93656	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO 03	98 Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098S0030100 076100EC	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA GHAPAS			524,208	524,208	524,208	366,087	70%	0	0	METRO LINEAL	521	364	70%	OBRA CON RECURSOS DEL FBM 2008. CONTRATO MTCISOPMFBMCO000072009. RECURSO EJECUTADO DEL 30% DE ANTIPO QUE SE LE DIO A CONTRA TETA PARA INICIO DE EJECUCION DE OBRA POR 157.262.54. REFINANCIADA EN EL EJERCICIO 2008. SE PAGO ESTIMACION NO.01. GASTO EJECUTADO DE ENERO A JUNIO 2009. LOCALIDAD COLONA VILLA DE LAS FLORES II.	
93702	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO 03	98 Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098S0030100 946100EC	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA GHAPAS			1,045,683	1,045,683	1,045,683	804,573	77%	0	0	METRO LINEAL	1,062	818	77%	OBRA CON RECURSOS DEL FBM 2008 CONTRA MTCISOPMFBMCO00042008. RECURSO DEL 30% DE ANTIPO QUE SE LE DIO A CONTRA TETA PARA EL INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA POR LA CANTIDAD DE 313.709.09 EL CUAL SE CONTABILIZA COMO DEUDORA LA CUENTA 1107 ANTIPO A CONTRA TETA. SE PAGO ESTIMACION NO.01 Y 02. GASTO EJECUTADO DE ENERO A JUNIO 2009. LOCALIDAD FRACCIONAMIENTO FOMBYAN	

8783	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES ETAPA 04	SB	Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09850401000 0861000C	DESARROLLO SOCIAL	URBANO	URBANO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS	1,351,047	1,351,047	1,351,047	675,523	50%	0	0	0	0%	OBRA CON RECURSOS DEL FONDO IFSEM 2008, CONTRATO MTCOSIPRFBMCO0008/2008, RECURSO EJECUTADO CORRESPONDIENTE AL 30% DE ANTECIPLO PARA EL INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA POR 675.523,73 OBRAS REFINANCIADA EN EL EJERCICIO 2009, GASTO REALIZADO DE ENERO A JUNIO DEL 2009, LOCALIDAD COLONIA EL VERDE, LA ESTRUCTURA TRABAJERA DE LA OBRA ES LA SIGUIENTE: RECURSOS INVERSIÓN 2008: 101.047 \$ US DOLARES INTERESES 2008: 1.250.000 \$ TOTAL: 1.351.047 \$
<b>URBANIZACION MUNICIPAL</b>																					
8833	CONSTRUCCION DE CALLE PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRAULICO, 06	SB	Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	09850601000 3301000C	DESARROLLO SOCIAL	URBANO	URBANO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS	1,274,631	1,274,631	1,274,631	1,274,631	100%	0	0	0	0%	OBRA CON RECURSOS DEL FONDO IFSEM 2008, NUMERO DE CONTRATO MTCOSIPRFBMCO0033/2008, RECURSO EJECUTADO CORRESPONDIENTE AL 30% DE ANTECIPLO QUE SE LE DIO A CONTRA TETA PARA EL INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA 292.399.38 EN EL EJERCICIO 2008, EL MONTO POR LA CANTIDAD DE INVERSIÓN DEL FEM 2008 ES DE 274.631 \$, EL CUAL SE REPERIARA EN EL EJERCICIO 2009 COMO OBRA REFINANCIADA, SE PAGO ESTIMACION NO.01, 02, 03 FINQUITO, GASTO EFECTUADO DE ENERO A JUNIO 2009, LOCALIDAD EL VERDE, CHAPAS, NUEVO
8984	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, 03	SB	Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09850301000 8751000C	DESARROLLO SOCIAL	URBANO	URBANO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS	232,173	232,173	232,173	205,750	89%	0	0	0	0%	OBRA CON RECURSOS DEL FONDO IFSEM 2008, NUMERO DE CONTRATO MTCOSIPRFBMCO0087/2008, RECURSO EJECUTADO CORRESPONDIENTE AL 30% DE ANTECIPLO QUE SE LE DIO A CONTRA TETA PARA EL INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA 69.651.34 EN EL EJERCICIO 2008, EL MONTO POR LA CANTIDAD DE INVERSIÓN DEL FEM 2008 ES DE 72.173.12, SE PAGO ESTIMACION NO.01, GASTO EFECTUADO DE ENERO A JUNIO 2009, OBRA REFINANCIADA EN EL EJERCICIO 2009, LOCALIDAD COLONIA ALIANZA EL PROGRESO I
64017	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, 03	SB	Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09850301000 8951000C	DESARROLLO SOCIAL	URBANO	URBANO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS	289,705	289,705	289,705	289,705	100%	0	0	0	0%	OBRA CON RECURSOS DEL FONDO IFSEM 2008, NUMERO DE CONTRATO MTCOSIPRFBMCO0089/2008, RECURSO EJECUTADO CORRESPONDIENTE AL 30% DE ANTECIPLO QUE SE LE DIO A CONTRA TETA PARA EL INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA 85.911 \$ EN EL EJERCICIO 2008, EL MONTO POR LA CANTIDAD DE INVERSIÓN DEL FEM 2008 ES DE 289.705.90, SE PAGO ESTIMACION NO.01 Y 02 FINQUITO, GASTO EFECTUADO DE ENERO A JUNIO 2009, OBRA REFINANCIADA EN EL EJERCICIO 2009, LOCALIDAD COLONIA PROGRESO I
64034	PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES, 06	SB	Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09850602000 3861000C	DESARROLLO SOCIAL	URBANO	URBANO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS	319,547	319,547	319,547	0	0%	0	0	0	0%	OBRA CON RECURSOS DEL FONDO IFSEM 2008, NUMERO DE CONTRATO MTCOSIPRFBMCO0088/2008, RECURSO EJECUTADO CORRESPONDIENTE AL 30% DE ANTECIPLO QUE SE LE DIO A CONTRA TETA PARA EL INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA 95.884.18 EN EL EJERCICIO 2008, EN EL EJERCICIO 2009 COMO OBRA REFINANCIADA, ENERO A JUNIO 2009, LOCALIDAD COLONIA CUCHILA BUDAMILLAS.
64133	PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES, 06	SB	Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09850602000 1351000C	DESARROLLO SOCIAL	URBANO	URBANO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS	733,918	733,918	733,918	733,918	100%	0	0	0	0%	OBRA CON RECURSOS DEL FONDO IFSEM 2008, NUMERO DE CONTRATO MTCOSIPRFBMCO0122/2008, RECURSO EJECUTADO CORRESPONDIENTE AL 30% DE ANTECIPLO QUE SE LE DIO A CONTRA TETA PARA EL INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA 225.175.48 EN EL EJERCICIO 2008, EL MONTO POR LA CANTIDAD DE INVERSIÓN DEL FEM 2008 ES DE 723.918, SE PAGO ESTIMACION NO.01 Y 02 FINQUITO, GASTO EFECTUADO DE ENERO A JUNIO 2009, OBRA REFINANCIADA EN EL EJERCICIO 2009, LOCALIDAD COLONIA LA GUERRA.
64227	PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES, 06	SB	Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09850602000 8901000C	DESARROLLO SOCIAL	URBANO	URBANO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS	1,099,877	1,099,877	1,099,877	0	0%	0	0	0	0%	OBRA CON RECURSOS DEL FONDO IFSEM 2008, NUMERO DE CONTRATO MTCOSIPRFBMCO0080/2008, RECURSO EJECUTADO CORRESPONDIENTE AL 50% DE ANTECIPLO QUE SE LE DIO A CONTRA TETA PARA EL INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA 549.898.71 EN EL EJERCICIO 2008, EL MONTO POR LA CANTIDAD DE INVERSIÓN DEL FEM 2008 ES DE 1.099.877 \$, EL CUAL SE REPERIARA EN EL EJERCICIO 2009 COMO OBRA REFINANCIADA, ENERO A JUNIO 2009, LOCALIDAD COLONIA NUEVA 18 DE OCTUBRE.
64303	PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES, 06	SB	Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09850602000 8951000C	DESARROLLO SOCIAL	URBANO	URBANO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS	961,055	961,055	961,055	961,055	100%	0	0	0	0%	OBRA CON RECURSOS DEL FONDO IFSEM 2008, NUMERO DE CONTRATO MTCOSIPRFBMCO0083/2008, RECURSO EJECUTADO CORRESPONDIENTE AL 30% DE ANTECIPLO QUE SE LE DIO A CONTRA TETA PARA EL INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA 265.183.29 EN EL EJERCICIO 2008, EL MONTO POR LA CANTIDAD DE INVERSIÓN DEL FEM 2008 ES DE 961.055.38, EL CUAL SE REPERIARA EN EL EJERCICIO 2009 COMO OBRA REFINANCIADA, SE PAGO ESTIMACION NO.01 Y 02 FINQUITO, GASTO EFECTUADO DE ENERO A JUNIO 2009, LOCALIDAD COLONIA PRIMAVERA SANTA CRUZ.
64352	PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES, 06	SB	Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09850602000 1951000C	DESARROLLO SOCIAL	URBANO	URBANO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS	833,944	833,944	833,944	0	0%	0	0	0	0%	OBRA CON RECURSOS DEL FONDO IFSEM 2008, NUMERO DE CONTRATO MTCOSIPRFBMCO019/2008, RECURSO EJECUTADO CORRESPONDIENTE AL 30% DE ANTECIPLO QUE SE LE DIO A CONTRA TETA PARA EL INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA 205.183.29 EN EL EJERCICIO 2008, EL MONTO POR LA CANTIDAD DE INVERSIÓN DEL FEM 2008 ES DE 833.944.10, EL CUAL SE REPERIARA EN EL EJERCICIO 2009 COMO OBRA REFINANCIADA, ENERO A JUNIO 2009, LOCALIDAD COLONIA JOZAMILCO.
64462	PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES, 06	SB	Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09850602000 1861000C	DESARROLLO SOCIAL	URBANO	URBANO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS	856,063	856,063	856,063	769,677	90%	0	0	0	0%	OBRA CON RECURSOS DEL FONDO IFSEM 2008, NUMERO DE CONTRATO MTCOSIPRFBMCO018/2008, RECURSO EJECUTADO CORRESPONDIENTE AL 30% DE ANTECIPLO QUE SE LE DIO A CONTRA TETA PARA EL INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA 258.264.96 EN EL EJERCICIO 2008, EL MONTO POR LA CANTIDAD DE INVERSIÓN DEL FEM 2008 ES DE 856.063.22, GASTO EFECTUADO DE ENERO A JUNIO 2009, OBRA REFINANCIADA EN EL EJERCICIO 2009, LOCALIDAD FRACCIONAMIENTO NUEVO MALINDO SAN JOSE YLICATAN.
64390	PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES, 06	SB	Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09850602000 4351000C	DESARROLLO SOCIAL	URBANO	URBANO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS	1,057,461	1,057,461	1,057,461	951,699	90%	0	0	0	0%	OBRA CON RECURSOS DEL FONDO IFSEM 2008, NUMERO DE CONTRATO MTCOSIPRFBMCO042/2008, RECURSO EJECUTADO CORRESPONDIENTE AL 30% DE ANTECIPLO QUE SE LE DIO A CONTRA TETA PARA EL INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA 311.238.59 EN EL EJERCICIO 2008, EL MONTO POR LA CANTIDAD DE INVERSIÓN DEL FEM 2008 ES DE 1.057.461 \$, EL CUAL SE REPERIARA EN EL EJERCICIO 2009 COMO OBRA REFINANCIADA, SE PAGO ESTIMACION NO.01 Y 02, GASTO EFECTUADO DE ENERO A JUNIO 2009, LOCALIDAD COLONIA LA BONTA.
64465	PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES, 06	SB	Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09850602000 6901000C	DESARROLLO SOCIAL	URBANO	URBANO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS	875,415	875,415	875,415	781,817	89%	0	0	0	0%	OBRA CON RECURSOS DEL FEM 2008, CONTRATO MTCOSIPRFBMCO0065/2008, RECURSO EJECUTADO DEL 30% DE ANTECIPLO PARA EL INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA POR 262.624.52, OBRA REFINANCIADA EN EL EJERCICIO 2009, SE PAGO ESTIMACION NO.01, GASTO EFECTUADO DE ENERO A JUNIO DEL 2009, LOCALIDAD FRACCIONAMIENTO EL PARAJE.
64435	PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES, 06	SB	Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09850602000 9551000C	DESARROLLO SOCIAL	URBANO	URBANO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS	695,026	695,026	695,026	503,692	72%	0	0	0	0%	OBRA CON RECURSOS DEL FEM 2008, CONTRATO MTCOSIPRFBMCO0099/2008, RECURSO DEL 30% DE ANTECIPLO QUE SE LE DIO A CONTRA TETA PARA EL INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA POR LA CANTIDAD DE 208.591.56 \$, EL CUAL SE CONTABILIZA COMO DEUDORA A LA CUENTA 1107 ANTECIPLO A CONTRA TETA, EJECUTADO DE ENERO A JUNIO 2009, LOCALIDAD COLONIA SAN ANTONIO CEBADILLA.
64681	PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES, 06	SB	Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09850602000 8151000C	DESARROLLO SOCIAL	URBANO	URBANO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS	1,068,174	1,068,174	1,068,174	1,068,174	100%	0	0	0	0%	OBRA CON RECURSOS DEL FEM 2008, CONTRATO MTCOSIPRFBMCO0081/2008, RECURSO EJECUTADO DEL 50% DE ANTECIPLO QUE SE LE DIO A CONTRA TETA PARA INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA 287.166.82, REFINANCIADA EN EL EJERCICIO 2009, SE PAGO ESTIMACION NO.01, 02 Y 03 FINQUITO, GASTO EFECTUADO DE ENERO A JUNIO 2009, LOCALIDAD COLONIA 28 DE OCTUBRE.
65164	PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES, 06	SB	Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09850602000 1161000C	DESARROLLO SOCIAL	URBANO	URBANO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS	824,820	824,820	824,820	577,367	70%	0	0	0	0%	OBRA CON RECURSOS DEL FONDO IFSEM 2008, NUMERO DE CONTRATO MTCOSIPRFBMCO0011/2008, RECURSO EJECUTADO CORRESPONDIENTE AL 30% DE ANTECIPLO QUE SE LE DIO A CONTRA TETA PARA EL INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA 247.442.73 EN EL EJERCICIO 2008, EL MONTO POR LA CANTIDAD DE INVERSIÓN DEL FEM 2008 ES DE 824.820 \$, SE PAGO ESTIMACION NO.01, 02 Y 03 FINQUITO, GASTO EFECTUADO DE ENERO A JUNIO 2009, OBRA REFINANCIADA EN EL EJERCICIO 2009, LOCALIDAD COLONIA 6 DE ENERO.
66724	PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES, 06	SB	Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09850602000 9751000C	DESARROLLO SOCIAL	URBANO	URBANO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS	999,881	999,881	999,881	852,815	85%	0	0	0	0%	OBRA CON RECURSOS DEL FONDO IFSEM 2008, REFERENCIADA PARA EL EJERCICIO 2009, NUMERO DE CONTRATO MTCOSIPRFBMCO0079/2008, SE EJECUTO RECURSO CORRESPONDIENTE AL 30% DE ANTECIPLO QUE SE LE DIO A CONTRA TETA PARA INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA POR LA CANTIDAD DE 669.86.96, SE PAGO ESTIMACION NO.01, GASTO REALIZADO DE ENERO A JUNIO DEL 2009, LOCALIDAD COLONIA EL PROGRESO I.
64093	PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES, 06	SB	Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09850602000 9901000C	DESARROLLO SOCIAL	URBANO	URBANO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS	939,196	939,196	939,196	915,762	98%	0	0	0	0%	OBRA CON RECURSOS DEL FONDO IFSEM 2008, NUMERO DE CONTRATO MTCOSIPRFBMCO008/2008, RECURSO EJECUTADO CORRESPONDIENTE AL 30% DE ANTECIPLO QUE SE LE DIO A CONTRA TETA PARA EL INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA 274.728.89 EN EL EJERCICIO 2008, EL MONTO POR LA CANTIDAD DE INVERSIÓN DEL FEM 2008 ES DE 939.196 \$, EL CUAL SE REPERIARA EN EL EJERCICIO 2009 COMO OBRA REFINANCIADA, ENERO A JUNIO 2009, LOCALIDAD COLONIA 12 DE FEBRERO.
64705	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, 06	SB	Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09850602000 5461000C	DESARROLLO SOCIAL	URBANO	URBANO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS	896,457	896,457	896,457	786,726	88%	0	0	0	0%	OBRA CON RECURSOS DEL FONDO IFSEM 2008, RECURSO DEL 50% DE ANTECIPLO QUE SE LE DIO A CONTRA TETA PARA EL INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA POR LA CANTIDAD DE 449.228.62, EL CUAL SE CONTABILIZA COMO DEUDORA A LA CUENTA 1107 ANTECIPLO A CONTRA TETA, SE PAGO ESTIMACION NO.01, EJECUTADO DE ENERO A JUNIO 2009, LOCALIDAD COLONIA NUEVO MUNDO II.
64736	PAVIMENTACION DE CALLES MIXTAS, 06	SB	Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09850602000 4351000C	DESARROLLO SOCIAL	URBANO	URBANO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS	370,378	370,378	370,378	250,380	68%	0	0	0	0%	OBRA CON RECURSOS DEL FONDO IFSEM 2008, NUMERO DE CONTRATO MTCOSIPRFBMCO043/2008, RECURSO EJECUTADO CORRESPONDIENTE AL 30% DE ANTECIPLO QUE SE LE DIO A CONTRA TETA PARA EL INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA 111.113.48 EN EL EJERCICIO 2008, EL MONTO POR LA CANTIDAD DE INVERSIÓN DEL FEM 2008 ES DE 370.378.36, EL CUAL SE REPERIARA EN EL EJERCICIO 2009 COMO OBRA REFINANCIADA, ENERO A JUNIO 2009, LOCALIDAD COLONIA LA ESPERANZA.
64681	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE ANDADORES, 06	SB	Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09850601000 6461000C	DESARROLLO SOCIAL	URBANO	URBANO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS	147,018	147,018	147,018	147,018	100%	0	0	0	0%	OBRA CON RECURSOS DEL FONDO IFSEM 2008, NUMERO DE CONTRATO MTCOSIPRFBMCO040/2008, RECURSO EJECUTADO CORRESPONDIENTE AL 30% DE ANTECIPLO QUE SE LE DIO A CONTRA TETA PARA EL INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA 44.105.49 EN EL EJERCICIO 2008, EL MONTO POR LA CANTIDAD DE INVERSIÓN DEL FEM 2008 ES DE 147.018 \$, SE PAGO ESTIMACION NO.01 Y 02 FINQUITO, GASTO EFECTUADO DE ENERO A JUNIO 2009, OBRA REFINANCIADA EN EL EJERCICIO 2009, LOCALIDAD COLONIA REVOLUCIONARIA CAMPESINA.
66786	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE LAS CRUCES, 06	SB	Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09850601000 7351000C	DESARROLLO SOCIAL	URBANO	URBANO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS	953,196	953,196	953,196	913,033	96%	0	0	0	0%	OBRA CON RECURSOS DEL FONDO IFSEM 2008, REFERENCIADA EN EL EJERCICIO 2009, NUMERO DE CONTRATO MTCOSIPRFBMCO0079/2008, SE EJECUTO RECURSO DEL 50% DE ANTECIPLO QUE SE LE DIO A CONTRA TETA PARA INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA POR LA CANTIDAD DE 64.658.46, SE PAGO ESTIMACION NO.01, GASTO REALIZADO DE ENERO A JUNIO 2009, LOCALIDAD COLONIA EL PASAJE.
64779	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES, 06	SB	Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	09850601000 4441000C	DESARROLLO SOCIAL	URBANO	URBANO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS	1,258,614	1,258,614	1,258,614	1,258,614	100%	0	0	0	0%	OBRA CON RECURSOS DEL FONDO IFSEM 2008, NUMERO DE CONTRATO MTCOSIPRFBMCO0044/2008, RECURSO EJECUTADO CORRESPONDIENTE AL 30% DE ANTECIPLO QUE SE LE DIO A CONTRA TETA PARA EL INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA 377.884.31 EN EL EJERCICIO 2008, EL MONTO POR LA CANTIDAD DE INVERSIÓN DEL FEM 2008 ES DE 1.258.614 \$, EL CUAL SE REPERIARA EN EL EJERCICIO 2009 COMO OBRA REFINANCIADA, SE PAGO ESTIMACION NO.01, 02 Y 03 FINQUITO, ENERO A JUNIO 2009, LOCALIDAD COLONIA GRANJA EL PARAJE.
65129	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES, 06	SB	Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09850601000 4861000C	DESARROLLO SOCIAL	URBANO	URBANO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS	806,013	806,013	806,013	665,588	82%	0	0	0	0%	OBRA CON RECURSOS DEL FONDO IFSEM 2008, NUMERO DE CONTRATO MTCOSIPRFBMCO008/2008, RECURSO EJECUTADO CORRESPONDIENTE AL 30% DE ANTECIPLO QUE SE LE DIO A CONTRA TETA PARA EL INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA POR LA CANTIDAD DE 242.404.01 \$ EN EL EJERCICIO 2008, EL MONTO POR LA CANTIDAD DE INVERSIÓN DEL FEM 2008 ES DE 806.013.38 \$, EL CUAL SE REPERIARA EN EL EJERCICIO 2009 COMO OBRA REFINANCIADA, SE PAGO ESTIMACION NO.01, ENERO A JUNIO 2009, LOCALIDAD COLONIA GRANJA EL PARAJE.
65703	PAVIMENTACION MIXTA DE ANDADOR, 06	SB	Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09850602000 6951000C	DESARROLLO SOCIAL	URBANO	URBANO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS	537,058	537,058	537,058	537,058	100%	0	0	0	0%	OBRA CON RECURSOS DEL FONDO IFSEM 2008, NUMERO DE CONTRATO MTCOSIPRFBMCO005/2008, SE EJECUTO RECURSO CORRESPONDIENTE AL 30% DE ANTECIPLO QUE SE LE DIO A CONTRA TETA PARA EL INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA 161.117.47 EN EL EJERCICIO 2008, EL MONTO POR LA CANTIDAD DE INVERSIÓN DEL FEM 2008 ES DE 537.058.20, SE PAGO ESTIMACION NO.01, 02 Y 03 FINQUITO, GASTO EFECTUADO DE ENERO A JUNIO 2009, OBRA REFINANCIADA EN EL EJERCICIO 2009, LOCALIDAD COLONIA COMPAÑIAS.
65731	PAVIMENTACION MIXTA DE ANDADORES, 06	SB	Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09850602000 4661000C	DESARROLLO SOCIAL	URBANO	URBANO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS	633,621	633,621	633,621	633,621	100%	0	0	0	0%	OBRA CON RECURSOS DEL FONDO IFSEM 2008, NUMERO DE CONTRATO MTCOSIPRFBMCO046/2008, RECURSO EJECUTADO CORRESPONDIENTE AL 30% DE ANTECIPLO QUE SE LE DIO A CONTRA TETA PARA EL INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA 199.176.49 EN EL EJERCICIO 2008, EL MONTO POR LA CANTIDAD DE INVERSIÓN DEL FEM 2008 ES DE 633.621 \$, SE PAGO ESTIMACION NO.01, 02 Y 03 FINQUITO, GASTO EFECTUADO DE ENERO A JUNIO 2009, OBRA REFINANCIADA EN EL EJERCICIO 2009, LOCALIDAD COLONIA LOMAS DEL SOCORRICO.
65748	PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES, 06	SB	Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	09850602000 5951000C	DESARROLLO SOCIAL	URBANO	URBANO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS	752,595	752,595	752,595	225,778	30%	0	0	0	0%	OBRA CON RECURSOS DEL FEM 2008, CONTRATO MTCOSIPRFBMCO0010/2008, RECURSO DEL 30% DE ANTECIPLO QUE SE LE DIO A CONTRA TETA PARA EL INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA POR LA CANTIDAD DE 225.778.27 \$, EL CUAL SE CONTABILIZA COMO DEUDORA A LA CUENTA 1107 ANTECIPLO A CONTRA TETA, EJECUTADO DE ENERO A JUNIO 2009, LOCALIDAD CANTON 10 DE MARZO.
65768	PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES, 06	SB	Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09850602000 1461000C	DESARROLLO SOCIAL	URBANO	URBANO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS	696,638	696,638	696,638	598,307	86%	0	0	0	0%	OBRA CON RECURSO DEL FEM 2008, CONTRATO MTCOSIPRFBMCO0014/2008, RECURSO EJECUTADO DEL 50% DE ANTECIPLO PARA EL INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA POR 348.319.46, OBRA REFINANCIADA EN EL EJERCICIO 2009, SE PAGO ESTIMACION NO.01, GASTO REALIZADO DE ENERO A JUNIO DEL 2009, LOCALIDAD COLONIA LOMAS DE SANTIAGO.
65796	PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES, 06	SB	Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09850602000 0161000C	DESARROLLO SOCIAL	URBANO	URBANO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS	673,387	673,387	673,387	452,607	67%	0	0	0	0%	OBRA CON RECURSOS DEL FEM 2008, CONTRATO MTCOSIPRFBMCO011/2008, RECURSO EJECUTADO DEL 50% DE ANTECIPLO QUE SE LE DIO A CONTRA TETA PARA INICIO DE EJECUCION DE OBRA POR 336.693.69, REFINANCIADA EN EL EJERCICIO 2009, SE PAGO ESTIMACION NO.01, GASTO EFECTUADO DE ENERO A JUNIO 2009, LOCALIDAD FRACCION PLAN LAS PALMAS.
65823	REHABILITACION REHABILITACION DE CALLES DE CONCRETO ASFALTICO, 06	SB	Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09850602000 1961000C															

5664	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION SUBTERRANEA, 01	98 Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0985G0102300 106100EC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION SOCIAL	URBANIZACION SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA GHAPAS	453,068	453,068	453,068	338,509	75%	0	0	TRANSFORMADOR	1	75%	OBRA CON RECURSOS DEL FONDO IFIRM 2008, CONTRATO MTCOSPMFRMCO001012008, RECURSO EJECUTADO CORRESPONDIENTE AL 30% DE ANTECIPLO QUE SE LE DIO AL CONTRA TETA PARA EL INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA 130.800.40 EN EL EJERCICIO 2008. EL MONTO POR LA CANTIDAD DE INVERSION DEL FEM 2008 ES DE 400.960.00, EL CUAL SE REFLEJARA EN EL EJERCICIO 2009 COMO OBRA REFINANCIADA. GASTO EFECTUADO EN LA OBRA 130.800.40 EN EL EJERCICIO DE ENERO A JUNIO 2009. LOCALIDAD COLOMA OCTAVIO PAZ.
5668	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION, 01	98 Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0985G0102300 166100EC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION SOCIAL	URBANIZACION SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA GHAPAS	290,010	290,010	290,010	217,959	75%	0	0	TRANSFORMADOR	1	75%	OBRA CON RECURSOS DEL FONDO IFIRM 2008, CONTRATO MTCOSPMFRMCO001012008, RECURSO EJECUTADO CORRESPONDIENTE AL 30% DE ANTECIPLO QUE SE LE DIO AL CONTRA TETA PARA EL INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA 87.000.10 EN EL EJERCICIO 2008. EL MONTO POR LA CANTIDAD DE INVERSION DEL FEM 2008 ES DE 262.010.31, EL CUAL SE REFLEJARA EN EL EJERCICIO 2009 COMO OBRA REFINANCIADA. GASTO EFECTUADO EN LA OBRA 87.000.10 EN EL EJERCICIO DE ENERO A JUNIO 2009. LOCALIDAD COLOMA LA JOYA 1.
5662	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA, 01	98 Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0985G0101000 118100EC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION SOCIAL	URBANIZACION SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA GHAPAS	182,053	182,053	182,053	131,329	72%	0	0	POSTE	7	72%	OBRA CON RECURSOS DEL FONDO IFIRM 2008, CONTRATO MTCOSPMFRMCO001012008, RECURSO EJECUTADO CORRESPONDIENTE AL 30% DE ANTECIPLO QUE SE LE DIO AL CONTRA TETA PARA EL INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA 100.000.00 EN EL EJERCICIO 2008. EL MONTO POR LA CANTIDAD DE INVERSION DEL FEM 2008 ES DE 262.010.31, EL CUAL SE REFLEJARA EN EL EJERCICIO 2009 COMO OBRA REFINANCIADA. GASTO EFECTUADO EN LA OBRA 100.000.00 EN EL EJERCICIO DE ENERO A JUNIO 2009. LOCALIDAD COLOMA LA JOYA 1.
5694	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA, 02	98 Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0985G0202000 218100EC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION SOCIAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA GHAPAS	723,631	723,631	723,631	576,010	79%	0	0	TRANSFORMADOR	8	79%	OBRA CON RECURSOS DEL FONDO IFIRM 2008, CONTRATO MTCOSPMFRMCO001012008, RECURSO EJECUTADO CORRESPONDIENTE AL 30% DE ANTECIPLO QUE SE LE DIO AL CONTRA TETA PARA EL INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA 21.889.76 EN EL EJERCICIO 2008. EL MONTO POR LA CANTIDAD DE INVERSION DEL FEM 2008 ES DE 723.631.51, EL CUAL SE REFLEJARA EN EL EJERCICIO 2009 COMO OBRA REFINANCIADA. ENERO A JUNIO 2009. LOCALIDAD SA. SECCION DELA CEBADILLA.
5676	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA, 02	98 Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0985G0202000 136100EC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION SOCIAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA GHAPAS	863,452	863,452	863,452	694,208	80%	0	0	TRANSFORMADOR	8	80%	OBRA CON RECURSOS DEL FONDO IFIRM 2008, CONTRATO MTCOSPMFRMCO001012008, RECURSO EJECUTADO CORRESPONDIENTE AL 30% DE ANTECIPLO QUE SE LE DIO AL CONTRA TETA PARA EL INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA 100.000.00 EN EL EJERCICIO 2008. EL MONTO POR LA CANTIDAD DE INVERSION DEL FEM 2008 ES DE 262.010.31, EL CUAL SE REFLEJARA EN EL EJERCICIO 2009 COMO OBRA REFINANCIADA. GASTO EFECTUADO EN LA OBRA 100.000.00 EN EL EJERCICIO DE ENERO A JUNIO 2009. LOCALIDAD CANTON SAN CRISTOBAL BUENAVISTA.
5678	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA, 02	98 Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0985G0202000 928100EC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION SOCIAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA GHAPAS	179,309	179,309	179,309	142,439	79%	0	0	TRANSFORMADOR	1	79%	OBRA CON RECURSOS DEL FONDO IFIRM 2008, CONTRATO MTCOSPMFRMCO001012008, RECURSO EJECUTADO CORRESPONDIENTE AL 30% DE ANTECIPLO QUE SE LE DIO AL CONTRA TETA PARA EL INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA POR LA CANTIDAD DE 55.782.78 EL CUAL SE CONTABILIZA COMO DEUDORA LA CUENTA 1107 ANTERIO A CONTRA TETA. EJECUTADO DE ENERO A JUNIO 2009. LOCALIDAD CANTON BUENOS AIRES.
INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA																					
OTROS NIVELES EDUCATIVOS																					
CONSTRUCCION																					
5651	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANTARIOS (ESC.PRIM. EMILIANO ZAPATA), 01	98 Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0985L0104000 286100EC	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION SOCIAL	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA GHAPAS	416,512	416,512	416,512	416,512	100%	0	0	METROS CUADRADOS, INDOOROS	36	100%	OBRA CON RECURSOS DEL FONDO IFIRM 2008, NUMERO DE CONTRA TO MTCOSPMFRMCO001012008, RECURSO EJECUTADO CORRESPONDIENTE AL 30% DE ANTECIPLO QUE SE LE DIO AL CONTRA TETA PARA EL INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA 124.953.67 EN EL EJERCICIO 2008. EL MONTO POR LA CANTIDAD DE INVERSION DEL FEM 2008 ES DE 416.512.21. SE PAGO ESTIMACION NO.01, 02 Y 03 FINQUITO, GASTO EFECTUADO DE ENERO A JUNIO 2009. LOCALIDAD EDO CONDESALE PEREIRA.
5683	TECHADO DE ANADOR DE ENTRADA A LOS SALONES (CAM ROBERTO SOLIS GORDON), 01	98 Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0985L0106000 079100EC	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION SOCIAL	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA GHAPAS	201,107	201,107	201,107	201,107	100%	0	0	METROS CUADRADOS, INDOOROS	1	100%	OBRA CON RECURSOS DEL FONDO IFIRM 2008, CONTRATO MTCOSPMFRMCO001012008, SE LE PAGO AL CONTRA TETA EL 30% DE ANTECIPLO DEL 303.323 PARA EL INICIO DE EJECUCION DE OBRA EN EL EJERCICIO 2008. LA ESTRUCTURA FINANCIERA DE INVERSION ES 3.203.107.40, LA UNIDAD DE MEDIDA ES: OBRA. SE PAGO ESTIMACION NO.01 Y 02 FINQUITO, GASTO EFECTUADO DE ENERO A JUNIO 2009. LOCALIDAD COLOMA LA JOYA 1.
5697	BARROADO PERIMETRAL, 01	98 Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0985L0101000 096100EC	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION SOCIAL	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA GHAPAS	302,466	302,466	302,466	302,466	100%	0	0	METROS CUADRADOS	155	100%	OBRA CON RECURSOS DEL FONDO IFIRM 2008, NUMERO DE CONTRA TO MTCOSPMFRMCO001012008, RECURSO EJECUTADO CORRESPONDIENTE AL 30% DE ANTECIPLO QUE SE LE DIO AL CONTRA TETA PARA EL INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA 90.740.85 EN EL EJERCICIO 2008. EL MONTO POR LA CANTIDAD DE INVERSION DEL FEM 2008 ES DE 262.010.31, EL CUAL SE REFLEJARA EN EL EJERCICIO 2009 COMO OBRA REFINANCIADA. GASTO EFECTUADO DE ENERO A JUNIO 2009. UNIDAD DE MEDIDA ES: M2. LOCALIDAD COLOMA MONROY.
5692	CONSTRUCCION DE AULA DE SES RC (JAN MAXIMO MARTINEZ), 01	98 Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0985L0101000 126100EC	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION SOCIAL	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA GHAPAS	256,490	256,490	256,490	256,490	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	100%	OBRA CON RECURSOS DEL FONDO IFIRM 2008, NUMERO DE CONTRA TO MTCOSPMFRMCO001012008, RECURSO EJECUTADO CORRESPONDIENTE AL 30% DE ANTECIPLO QUE SE LE DIO AL CONTRA TETA PARA EL INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA 77.547.67 EN EL EJERCICIO 2008. EL MONTO POR LA CANTIDAD DE INVERSION DEL FEM 2008 ES DE 256.490.67. SE PAGO ESTIMACION NO.01 Y 02 FINQUITO, GASTO EFECTUADO DE ENERO A JUNIO 2009. UNIDAD DE MEDIDA ES: AULA. LOCALIDAD COLOMA JOYALDE PND.
5697	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANTARIOS (J.N. ESTEFANA CASTAÑEDA), 01	98 Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0985L0101000 796100EC	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION SOCIAL	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA GHAPAS	346,493	346,493	346,493	248.158	72%	0	0	METROS CUADRADOS	36	72%	OBRA CON RECURSOS DEL FONDO IFIRM 2008, NUMERO DE CONTRA TO MTCOSPMFRMCO001012008, RECURSO EJECUTADO CORRESPONDIENTE AL 30% DE ANTECIPLO QUE SE LE DIO AL CONTRA TETA PARA EL INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA 17.246.59 EN EL EJERCICIO 2008. EL MONTO POR LA CANTIDAD DE INVERSION DEL FEM 2008 ES DE 346.493.17. SE PAGO ESTIMACION NO.01, GASTO EFECTUADO DE ENERO A JUNIO 2009. LOCALIDAD PRACONMIENTO ANTONCHA 11 ETAPA.
5740	CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA. (ESC. JN. 1 DE MAYO), 01	98 Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0985L0101000 214100EC	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION SOCIAL	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA GHAPAS	779,204	779,204	779,204	233.761	30%	0	0	METROS CUADRADOS	620	0	OBRA CON RECURSOS DEL FONDO IFIRM 2008, CONTRATO MTCOSPMFRMCO001012008, RECURSO EJECUTADO DEL 30% DE ANTECIPLO QUE SE LE DIO AL CONTRA TETA PARA INICIO DE EJECUCION DE OBRA POR 233.761.44. REFINANCIADA EN EL EJERCICIO 2008. GASTO EFECTUADO DE ENERO A JUNIO 2009. LOCALIDAD FRACONMIENTO VIDA MEJOR POLICION 2.
FINANCIERA																					
5141	BARROADO PERIMETRAL (ESC.PRIM. DRIBILISARIO DOMINGUEZ), 01	98 Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0985L0102000 179100EC	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION SOCIAL	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA GHAPAS	635,230	635,230	635,230	632,540	100%	0	0	METROS CUADRADOS	400	100%	OBRA CON RECURSOS DEL FONDO IFIRM 2008, NUMERO DE CONTRA TO MTCOSPMFRMCO001012008, RECURSO EJECUTADO CORRESPONDIENTE AL 30% DE ANTECIPLO QUE SE LE DIO AL CONTRA TETA PARA EL INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA 108.196.77 EN EL EJERCICIO 2008. EL MONTO POR LA CANTIDAD DE INVERSION DEL FEM 2008 ES DE 635.230.76. SE PAGO ESTIMACION NO.01, 02 Y 03 FINQUITO, GASTO EFECTUADO DE ENERO A JUNIO 2009. LOCALIDAD CANTON SAN CAROLAMRNO. EN LA UNIDAD DE MEDIDA ES: ANEXO.
5743	CONSTRUCCION DE ANEXO ESCOLAR (ESC.PRIM. FEDERAL MEXICO), 01	98 Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0985L0102000 056100EC	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION SOCIAL	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA GHAPAS	256,490	256,490	256,490	77.547	30%	0	0	METROS CUADRADOS	1	0%	OBRA CON RECURSOS DEL FONDO IFIRM 2008, CONTRATO MTCOSPMFRMCO001012008, RECURSO EJECUTADO DEL 30% DE ANTECIPLO PARA EL INICIO DE EJECUCION DE OBRA POR 77.547.67. OBRA REFINANCIADA EN EL EJERCICIO 2008. GASTO REALIZADO DE ENERO A JUNIO 2009. LOCALIDAD COLOMA SAN CAROLAMRNO. EN LA UNIDAD DE MEDIDA ES: ANEXO.
5743	CONSTRUCCION DE AULA DE SES RC (ESC.PRIM. LIBERACION), 01	98 Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0985L0102000 096100EC	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION SOCIAL	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA GHAPAS	307,634	307,634	307,634	149,938	50%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	48	50%	OBRA CON RECURSOS DEL FONDO IFIRM 2008, NUMERO DE CONTRA TO MTCOSPMFRMCO001012008, RECURSO EJECUTADO CORRESPONDIENTE AL 30% DE ANTECIPLO QUE SE LE DIO AL CONTRA TETA PARA EL INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA 92.290.28 EN EL EJERCICIO 2008. EL MONTO POR LA CANTIDAD DE INVERSION DEL FEM 2008 ES DE 307.634.26. SE PAGO ESTIMACION NO.01, GASTO EFECTUADO DE ENERO A JUNIO 2009. UNIDAD DE MEDIDA ES: AULA. LOCALIDAD CANTON PLAN CANALLE.
5132	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES (ESC.PRIM. LAZARO CARDENAS DEL RIO), 01	98 Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0985L0102000 398100EC	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y DESARROLLO RURAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA GHAPAS	281,527	281,527	281,527	281,527	100%	0	0	METROS CUADRADOS	450	100%	OBRA CON RECURSOS DEL FONDO IFIRM 2008, NUMERO DE CONTRA TO MTCOSPMFRMCO001012008, RECURSO EJECUTADO CORRESPONDIENTE AL 30% DE ANTECIPLO QUE SE LE DIO AL CONTRA TETA PARA EL INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA 84.488.28 EN EL EJERCICIO 2008. EL MONTO POR LA CANTIDAD DE INVERSION DEL FEM 2008 ES DE 821.527.74. SE PAGO ESTIMACION NO.01 Y 02 FINQUITO, GASTO EFECTUADO DE ENERO A JUNIO 2009. LOCALIDAD EDO TOLLAN GRANDE (BARRO NUEVO).
5163	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN (ESC.PRIM. RURAL DR. MINUEL VILAZO SUAREZ), 01	98 Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0985L0102000 366100EC	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION SOCIAL	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA GHAPAS	363,989	363,989	363,989	363,989	100%	0	0	METROS CUADRADOS	50	100%	OBRA CON RECURSOS DEL FONDO IFIRM 2008, NUMERO DE CONTRA TO MTCOSPMFRMCO001012008, RECURSO EJECUTADO CORRESPONDIENTE AL 30% DE ANTECIPLO QUE SE LE DIO AL CONTRA TETA PARA EL INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA 108.196.77 EN EL EJERCICIO 2008. EL MONTO POR LA CANTIDAD DE INVERSION DEL FEM 2008 ES DE 363.989.12. SE PAGO ESTIMACION NO.01 Y 02 FINQUITO, GASTO EFECTUADO DE ENERO A JUNIO 2009. LOCALIDAD CANTON SAN CAROLAMRNO.
5173	CONSTRUCCION DE SERVICIO SANTARIO (ESC.PRIM. FRANCISCO J. MADRERO CLAVESTORRITOS), 01	98 Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0985L0102000 056100EC	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION SOCIAL	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA GHAPAS	221,991	221,991	221,991	150,289	69%	0	0	METROS CUADRADOS	36	70%	OBRA CON RECURSOS DEL FONDO IFIRM 2008, CONTRATO MTCOSPMFRMCO001012008, RECURSO EJECUTADO CORRESPONDIENTE AL 30% DE ANTECIPLO QUE SE LE DIO AL CONTRA TETA PARA EL INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA 108.196.77 EN EL EJERCICIO 2008. EL MONTO POR LA CANTIDAD DE INVERSION DEL FEM 2008 ES DE 221.991.91. SE PAGO ESTIMACION NO.01, GASTO EFECTUADO DE ENERO A JUNIO 2009. LOCALIDAD MANCERRA BARRA DE CAJONCAN.
5179	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE BASQUETOL (ESC.PRIM. MARGARITA MAZA DE JUAREZ), 01	98 Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0985L0102000 866100EC	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION SOCIAL	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA GHAPAS	821,567	821,567	821,567	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	620	0	OBRA CON RECURSOS DEL FONDO IFIRM 2008, NUMERO DE CONTRA TO MTCOSPMFRMCO001012008, RECURSO EJECUTADO CORRESPONDIENTE AL 30% DE ANTECIPLO QUE SE LE DIO AL CONTRA TETA PARA EL INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA 246.470.24 EN EL EJERCICIO 2008. EL MONTO POR LA CANTIDAD DE INVERSION DEL FEM 2008 ES DE 821.567.46. EL CUAL SE REFLEJARA EN EL EJERCICIO 2009 COMO OBRA REFINANCIADA. GASTO EFECTUADO DE ENERO A JUNIO 2009. LOCALIDAD COLOMA BARRIO JUAREZ.
5216	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES (ESC.PRIM. 12 DE OCTUBRE), 01	98 Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0985L0102000 106100EC	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION SOCIAL	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA GHAPAS	914,721	914,721	914,721	113,169	12%	0	0	METROS CUADRADOS	640	77	OBRA CON RECURSOS DEL FONDO IFIRM 2008, CONTRATO MTCOSPMFRMCO001012008, RECURSO EJECUTADO CORRESPONDIENTE AL 30% DE ANTECIPLO QUE SE LE DIO AL CONTRA TETA PARA EL INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA POR 113.169.12. OBRA REFINANCIADA EN EL EJERCICIO 2008. NUMERO DE CONTRA TO MTCOSPMFRMCO001012008, RECURSO EJECUTADO CORRESPONDIENTE AL 30% DE ANTECIPLO QUE SE LE DIO AL CONTRA TETA PARA EL INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA 108.196.77 EN EL EJERCICIO 2008. EL MONTO POR LA CANTIDAD DE INVERSION DEL FEM 2008 ES DE 914.721.12. SE PAGO ESTIMACION NO.01, GASTO REALIZADO DE ENERO A JUNIO 2009. LOCALIDAD EDO PAVELEDO.
5142	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DEPORTIVA (ESC. PRIM. REVOLUCION), 01	98 Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0985L0102000 056100EC	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION SOCIAL	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA GHAPAS	821,567	821,567	821,567	428,583	52%	0	0	METROS CUADRADOS	620	322	OBRA CON RECURSOS DEL FONDO IFIRM 2008, CONTRATO MTCOSPMFRMCO001012008, RECURSO EJECUTADO CORRESPONDIENTE AL 30% DE ANTECIPLO QUE SE LE DIO AL CONTRA TETA PARA EL INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA 410.793.73 EL CUAL SE CONTABILIZA COMO DEUDORA LA CUENTA 1107 ANTERIO A CONTRA TETA. SE PAGO ESTIMACION NO.01. EJECUTADO DE ENERO A JUNIO 2009. LOCALIDAD EDO 20 DE NOVIEMBRE.
51917	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DEPORTIVA (ESC.PRIM. SEBASTIAN LIBRO DE TEJADA), 01	98 Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0985L0102000 866100EC	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION SOCIAL	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA GHAPAS	821,567	821,567	821,567	508,501	62%	0	0	METROS CUADRADOS	620	384	OBRA CON RECURSOS DEL FONDO IFIRM 2008, NUMERO DE CONTRA TO MTCOSPMFRMCO001012008, RECURSO EJECUTADO CORRESPONDIENTE AL 30% DE ANTECIPLO QUE SE LE DIO AL CONTRA TETA PARA EL INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA POR LA CANTIDAD DE 246.470.24 EL CUAL SE CONTABILIZA COMO DEUDORA LA CUENTA 1107 ANTERIO A CONTRA TETA. SE PAGO ESTIMACION NO.01. EJECUTADO DE ENERO A JUNIO 2009. LOCALIDAD FRACONMIENTO VIDA MEJOR.
5188	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DEPORTIVA (ESC.PRIM. LIC. LUIS DONALDO COLOSO MURPETA), 01	98 Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0985L0102000 066100EC	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION SOCIAL	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA GHAPAS	821,567	821,567	821,567	410,793	50%	0	0	METROS CUADRADOS	620	50%	OBRA CON RECURSOS DEL FONDO IFIRM 2008, NUMERO DE CONTRA TO MTCOSPMFRMCO001012008, RECURSO EJECUTADO CORRESPONDIENTE AL 30% DE ANTECIPLO QUE SE LE DIO AL CONTRA TETA PARA EL INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA 410.793.73. REFINANCIADA EN EL EJERCICIO 2008. GASTO EFECTUADO DE ENERO A JUNIO 2009. LOCALIDAD FRACONMIENTO SAN CAROLAMRNO.
51927	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA (ESC.PRIM. CONSTITUCION DEL 57), 01	98 Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0985L0102000 914100EC	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION SOCIAL	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA GHAPAS	821,567	821,567	821,567	232.178	28%	0	0	METROS CUADRADOS	620	180	OBRA CON RECURSOS DEL FONDO IFIRM 2008, NUMERO DE CONTRA TO MTCOSPMFRMCO001012008, RECURSO EJECUTADO CORRESPONDIENTE AL 30% DE ANTECIPLO QUE SE LE DIO AL CONTRA TETA PARA EL INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA POR LA CANTIDAD DE 246.470.24 EN EL EJERCICIO 2008. EL MONTO POR LA CANTIDAD DE INVERSION DEL FEM 2008 ES DE 821.567.46. EL CUAL SE REFLEJARA EN EL EJERCICIO 2009 COMO OBRA REFINANCIADA. ENERO A JUNIO 2009.
51952	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA (ESC.PRIM. RURAL DEL EDO. LIC. JOSE VALBUENA R.), 01	98 Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0985L0102000 226100EC	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION SOCIAL	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA GHAPAS	821,567	821,567	821,567	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	540	100	OBRA CON RECURSOS DEL FONDO IFIRM 2008, NUMERO DE CONTRA TO MTCOSPMFRMCO001012008, RECURSO EJECUTADO CORRESPONDIENTE AL 30% DE ANTECIPLO QUE SE LE DIO AL CONTRA TETA PARA EL INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA POR LA CANTIDAD DE 246.470.24 EN EL EJERCICIO 2008. EL MONTO POR LA CANTIDAD DE INVERSION DEL FEM 2008 ES DE 821.567.46. EL CUAL SE REFLEJARA EN EL EJERCICIO 2009 COMO OBRA REFINANCIADA. ENERO A JUNIO 2009.
51960	CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA (ESC. PRIM. JUAN ESCOBAR), 01	98 Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0985L0102000 366100EC	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION SOCIAL	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA GHAPAS	821,567	821,567	821,567	741,577	90%	0	0	METROS CUADRADOS	620	93%	OBRA CON RECURSOS DEL FONDO IFIRM 2008, NUMERO DE CONTRA TO MTCOSPMFRMCO001012008, RECURSO EJECUTADO CORRESPONDIENTE AL 30% DE ANTECIPLO QUE SE LE DIO AL CONTRA TETA PARA EL INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA 246.470.24 EN EL EJERCICIO 2008. EL MONTO POR LA CANTIDAD DE INVERSION DEL FEM 2008 ES DE 821.567.46. EL CUAL SE REFLEJARA EN EL EJERCICIO 2009 COMO OBRA REFINANCIADA. ENERO A JUNIO 2009. LOCALIDAD FRACONMIENTO BONAZA.
52002	CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA (ESC.PRIM. EMILIANO ZAPATA), 01	98 Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0985L0102000 079100EC	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION SOCIAL	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA GHAPAS	407,657	407,657	407,657	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	208	0	OBRA CON RECURSOS DEL FONDO IFIRM 2008, NUMERO DE CONTRA TO MTCOSPMFRMCO001012008, RECURSO EJECUTADO CORRESPONDIENTE AL 30% DE ANTECIP

8606	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN ENTRE: CALLE OTEY Y CALLEÓN VICENTE GUERRERO, 03	SB Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	98RS0030300 9861000C	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA GHAPAS			476,138	476,138	476,138	325,139	68%	0	0	0	METROS CUADRADOS	54	44	89%	OBRA CON RECURSOS DEL FIRM 2008, CONTRATO MTCOSMIFMCO00002008, SE EJECUTO RECURSOS DEL 30% DE ANTICIPO PARA EL INICIO DE EJECUCION DE OBRA POR 142,841.53 EN EL EJERCICIO 2008, ENERO A JUNIO 2009. LOCALIDAD COLONA BARRIO NUEVO.	
8603	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN 03	SB Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	98RS0030300 4961000C	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA GHAPAS			412,901	412,901	412,901	412,901	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	80	60	100%	OBRA CON RECURSOS DEL FONDO FIRM 2008, NUMERO DE CONTRATO MTCOSMIFMCO00002008, RECURSOS EJECUTADOS CORRESPONDIENTE AL 30% DE ANTICIPO QUE SE LE DIO AL CONTRA TETA PARA EL INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA 12,870.39 EN EL EJERCICIO 2008, EL MONTO POR LA CANTIDAD DE INVERSIÓN DEL FIRM 2008 ES DE 412,901.26, EL CUAL SE REFLEJARA EN EL EJERCICIO 2009 COMO OBRA REFRENADA, PROGRAMA SE-URBANIZACION, SUBPROGRAMA 03- GUARNICIONES, BANQUETAS Y MUROS DE CONTENCIÓN, PROYECTO 03- MUROS DE CONTENCIÓN (LA ABADA DE MEDA ES: 60 METROS LINEALES SE PAGO ESTIMACION 01, 02 Y 03 FINQUITO, GASTO EFECTUADO DE ENERO A JUNIO 2009. LOCALIDAD COLONA FRANCISCO VILLA.	
86033	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN 03	SB Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	98RS0030300 4761000C	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA GHAPAS			1,073,039	1,073,039	1,073,039	768,574	72%	0	0	0	METROS CUADRADOS	80	47	72%	OBRA CON RECURSOS DEL FONDO FIRM 2008, NUMERO DE CONTRATO MTCOSMIFMCO00002008, RECURSOS EJECUTADOS CORRESPONDIENTE AL 30% DE ANTICIPO QUE SE LE DIO AL CONTRA TETA PARA EL INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA 12,911.72 EN EL EJERCICIO 2008, EL MONTO POR LA CANTIDAD DE INVERSIÓN DEL FIRM 2008 ES DE 1,073,039.08, EL CUAL SE REFLEJARA EN EL EJERCICIO 2009 COMO OBRA REFRENADA, PROGRAMA SE-URBANIZACION, SUBPROGRAMA 03- GUARNICIONES, BANQUETAS Y MUROS DE CONTENCIÓN, PROYECTO 03- MUROS DE CONTENCIÓN (BARRIO DE A JUNIO 2009. LOCALIDAD FRACCIONAMIENTO SAN JESÉ EL SEÑE).	
86012	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN 03	SB Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	98RS0030300 0361000C	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA GHAPAS			177,586	177,586	177,586	177,586	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	24	24	100%	OBRA CON RECURSOS DEL FIRM 2008, CONTRATO MTCOSMIFMCO00002008, RECURSOS EJECUTADOS DEL 30% DE ANTICIPO QUE SE LE DIO AL CONTRA TETA PARA INICIO DE EJECUCION DE OBRA POR \$3,279.65, REFRENADA EN EL EJERCICIO 2009, SE PAGO ESTIMACION 001 FINQUITO, GASTO EFECTUADO DE ENERO A JUNIO 2009. LOCALIDAD COLONA LOMAS DEL SOCORRO. PROGRAMA SE-URBANIZACION MUNICIPAL, UNIDAD DE MEDIDA: 24 ML.	
86252	CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN 03	SB Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	98RS0030300 4961000C	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA GHAPAS			1,164,109	1,164,109	1,164,109	1,164,109	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	130	130	100%	OBRA CON RECURSOS DEL FONDO FIRM 2008, NUMERO DE CONTRATO MTCOSMIFMCO00002008, RECURSOS EJECUTADOS CORRESPONDIENTE AL 30% DE ANTICIPO QUE SE LE DIO AL CONTRA TETA PARA EL INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA 380,203.95 EN EL EJERCICIO 2008, EL MONTO POR LA CANTIDAD DE INVERSIÓN DEL FIRM 2008 ES DE 1,164,109.84, EL CUAL SE REFLEJARA EN EL EJERCICIO 2009 COMO OBRA REFRENADA, PROGRAMA SE-URBANIZACION, SUBPROGRAMA 03- GUARNICIONES, BANQUETAS Y MUROS DE CONTENCIÓN, PROYECTO 03- MUROS DE CONTENCIÓN, Y LA UNIDAD DE MEDIDA ES: 130 ML, SE PAGO ESTIMACION 01, 02 Y 03 FINQUITO, GASTO EFECTUADO DE ENERO A JUNIO 2009. LOCALIDAD COLONA TROCIVARANA.	
<b>FORAMUN</b>													8,435,870	8,228,673	8,228,673	3,612,883										
<b>INVERSION</b>																										
<b>CIERA PUBLICA</b>																										
22406	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA 1. CALLE OTEY P... 03	SB Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	98RP0020041 2961000C	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA GHAPAS			29,944	29,944	29,944	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	8	0	0%	PROYECTO REFRENADO EN EL EJERCICIO 2009, CON RECURSOS DEL FONDO FIRM 2008, GASTADO REALIZADO DE ENERO A JUNIO 2009.	
22447	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN 03	SB Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	98RP0020041 2761000C	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA GHAPAS			687,234	687,234	687,234	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	8	0	0%	OBRA REFRENADA EN EL EJERCICIO 2009, CON RECURSOS DEL FONDO FIRM 2008, GASTADO REALIZADO DE ENERO A JUNIO DEL 2009, SE PAGO ANTICIPO POR LA CANTIDAD DE \$343,617.43 AL CONTRA TETA PARA EJECUCION DE OBRA CONTRA MTCOSMIFMCO00002009, LA LOCALIDAD BARRIO LA BOLSA.	
22468	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN (SAY. NORTE ENTRE 23 Y 25 OTE), 03	SB Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	98RP0020041 2961000C	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA GHAPAS			82,844	82,844	82,844	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	13	0	0%	PROYECTO REFRENADO EN EL EJERCICIO 2009, CON RECURSOS DEL FONDO FIRM 2008, GASTADO REALIZADO DE ENERO A JUNIO 2009.	
<b>EQUIPAMIENTO BIENES MUEBLES</b>																										
22813	ADQUISICION DE EQUIPOS DE RADIO COMUNICACION 02	SB Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	98RP0020041 2962000C	GOBERNO	ORDEEN. SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA GHAPAS			270,108	270,108	270,108	0	0%	0	0	0	OTROS	25	0	0%	PROYECTO REFRENADO EN EL EJERCICIO 2009, CON RECURSOS DEL FONDO FIRM 2008, OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL, CSDR2008FAM000202008, GASTADO REALIZADO DE ENERO A JUNIO 2009.	
23130	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, 02	SB Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	98RP0020041 2162000C	GOBERNO	ORDEEN. SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA GHAPAS			51,642	51,642	51,642	0	0%	0	0	0	EQUIPO	7	0	0%	PROYECTO REFRENADO EN EL EJERCICIO 2009, CON RECURSOS DEL FONDO FIRM 2008, OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL, CSDR2008FAM000204008, GASTADO REALIZADO DE ENERO A JUNIO 2009.	
<b>MAQUINARIA</b>																										
23200	ADQUISICION DE MAQUINARIA PESADA, 02	SB Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	98RP0020041 2462000C	GOBERNO	ORDEEN. SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA GHAPAS			1,261,213	1,261,213	1,261,213	1,261,213	100%	0	0	0	VEHICULO	1	1	100%	PROYECTO REFRENADO EN EL EJERCICIO 2009, CON RECURSOS DEL FONDO FIRM 2008, GASTADO REALIZADO DE ENERO A JUNIO 2009, EN LA ADQUISICION DE MAQUINARIA PESADA.	
<b>OTROS</b>																										
22717	ADQUISICION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, 02	SB Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	98RP0020041 1962000C	GOBERNO	ORDEEN. SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA GHAPAS			1,320,000	1,320,000	1,320,000	1,320,000	100%	0	0	0	VEHICULO	2	2	100%	PROYECTO REFRENADO EN EL EJERCICIO 2009, CON RECURSOS DEL FONDO FIRM 2008, OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL, CSDR2008FAM000202008, GASTADO REALIZADO DE ENERO A JUNIO 2009.	
23113	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS, 02	SB Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	98RP0020041 2262000C	GOBERNO	ORDEEN. SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA GHAPAS			725,044	725,044	725,044	0	0%	0	0	0	OTROS	114	0	0%	PROYECTO REFRENADO EN EL EJERCICIO 2009, CON RECURSOS DEL FONDO FIRM 2008, OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL, CSDR2008FAM000205008, GASTADO REALIZADO DE ENERO A JUNIO 2009.	
23293	ADQUISICION DE UNIFORMES Y EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL, 02	SB Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	98RP0020041 2362000C	GOBERNO	ORDEEN. SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA GHAPAS			85,250	85,250	85,250	0	0%	0	0	0	EQUIPO	200	0	0%	PROYECTO REFRENADO EN EL EJERCICIO 2009, CON RECURSOS DEL FONDO FIRM 2008, OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL, CSDR2008FAM000206008, GASTADO REALIZADO DE ENERO A JUNIO 2009.	
<b>GASTO CORRIENTE</b>																										
<b>OTROS GASTOS DE OPERACION</b>																										
23422	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL, 01	SB Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	98RP0010041 1962000C	GOBERNO	ORDEEN. SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA GHAPAS			391,475	363,543	363,543	933	0%	0	0	0	OTROS	11	0	0%	PROYECTO REFRENADO EN EL EJERCICIO 2009, CON RECURSOS DEL FONDO FIRM 2008, OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL, CSDR2008FAM000201008, GASTADO REALIZADO DE ENERO A JUNIO 2009.	
<b>ATENCIÓN DE NECESIDADES VINCULADAS CON LA SEGURIDAD PÚBLICA</b>																										
22794	MANTENIMIENTO DE RADIOS PORTATILES, 03	SB Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	98RP0030040 1462000C	GOBERNO	ORDEEN. SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA GHAPAS			239,214	59,947	59,947	0	0%	0	0	0	OTROS	6	0	0%	OBRA Y/O ACCION CON RECURSOS DEL FONDO FIRM 2008, MANTENIMIENTO DE RADIOS PORTATILES QUE PERTENECEN A SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, EN EL TOTAL ANUAL 2009 SE Y EN EL MANTENIMIENTO Y PROGRAMADO (SE PAGO LO REFRENADO EN EL EJERCICIO 2008 SE EJECUTO EL RECURSO POR LA CANTIDAD DE 179,365), EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE INGRESA OTRO PORQUE NO EXISTE DENTRO DE LA UNIDAD DE MEDIDA RADIOS, GASTO EFECTUADO DE ENERO A JUNIO DEL 2009, CABECERA MUNICIPAL.	
26803	REHABILITACION DE OFICINAS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, 06	SB Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	98RP0050040 0161000B	GOBERNO	ORDEEN. SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA GHAPAS			2,287,696	2,287,696	2,287,696	528,528	23%	0	0	0	METROS CUADRADOS	414	96	23%	PROYECTO DE ACCIONES REALIZADAS A TRAVES DEL FONDO FIRM 2008, NUMERO DE CONTRATO MTCOSMIFMCO00002008, SE PAGO ANTICIPO POR LA CANTIDAD DE \$1,143,848.31 AL CONTRASTA PARA INICIO DE EJECUCION DE OBRA, ASI COMO, LA ESTIMACION NO.1 10082, GASTO EFECTUADO DE ENERO A JUNIO DEL 2009, LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL.	
<b>PROYECTOS QUE SON DE NATURALEZA ADMINISTRATIVA O BIENESTAR ESTABLECIMIENTO DE VIVIRO PARA LA PRODUCCION DE CAFE 01</b>																										
23314	ESTABLECIMIENTO DE VIVIRO PARA LA PRODUCCION DE CAFE 01	SB Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	98RT0100040 9862000C	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO D Y FORESTAL	APYOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA GHAPAS			127,032	127,032	127,032	0	0%	0	0	0	VIVIEROS	1	0	0%	PROYECTO REFRENADO EN EL EJERCICIO 2009, CON RECURSOS DEL FONDO FIRM 2008, EN EL DUDO TOLUCA, GASTADO DE ENERO A JUNIO 2009.	
23334	ESTABLECIMIENTO DE VIVIRO PARA LA PRODUCCION DE CAFE 01	SB Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	98RT0100040 9862000C	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO D Y FORESTAL	APYOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA GHAPAS			135,916	135,916	135,916	0	0%	0	0	0	VIVIEROS	1	0	0%	PROYECTO REFRENADO EN EL EJERCICIO 2009, CON RECURSOS DEL FONDO FIRM 2008, EN EL DUDO CHERPAL NUEVO, GASTADO DE ENERO A JUNIO 2009.	
23362	ESTABLECIMIENTO DE VIVIRO PARA LA PRODUCCION DE CAFE 01	SB Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	98RT0100041 9862000C	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO D Y FORESTAL	APYOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA GHAPAS			128,748	128,748	128,748	0	0%	0	0	0	VIVIEROS	1	0	0%	PROYECTO REFRENADO EN EL EJERCICIO 2009, CON RECURSOS DEL FONDO FIRM 2008, EN EL CANTON SAN LUIS, GASTADO DE ENERO A JUNIO 2009.	
23390	ESTABLECIMIENTO DE VIVIRO PARA LA PRODUCCION DE CAFE 01	SB Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	98RT0100041 0162000C	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO D Y FORESTAL	APYOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA GHAPAS			108,303	108,303	108,303	0	0%	0	0	0	VIVIEROS	1	0	0%	PROYECTO REFRENADO EN EL EJERCICIO 2009, CON RECURSOS DEL FONDO FIRM 2008, EN EL FRACCION PLAN LAS PALMAS, GASTADO DE ENERO A JUNIO 2009.	
23502	SUMINISTRO DE DOS LOTES DE MOBILIARIO (UN. LIC. GABRIEL RAMOS MILLAN), 03	SB Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	98RS0020040 5162000C	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA GHAPAS			37,349	37,349	37,349	37,349	100%	0	0	0	OTROS	89	89	100%	PROYECTO Y/O ACCION REALIZADA A TRAVES DEL FONDO FIRM 2008, SUMINISTRO DE DOS LOTES DE MOBILIARIO AL LIC. GABRIEL RAMOS MILLAN, CABECERA MUNICIPAL, OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL, CSDR2008FAM000209008, GASTO EFECTUADO DE ENERO A JUNIO DEL 2009, PROYECTO REFRENADO EN EL EJERCICIO 2009.	
23529	SUMINISTRO DE DOS LOTES DE MOBILIARIO (PRM. JORGE CASAHONDA CASTILLO), 03	SB Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	98RS0020040 5262000C	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA GHAPAS			37,349	37,349	37,349	37,349	100%	0	0	0	OTROS	86	86	100%	PROYECTOS Y/O ACCIONES REALIZADOS CON RECURSOS DEL FONDO FIRM 2008, SUMINISTRO DE DOS LOTES DE MOBILIARIO (PRM. JORGE CASAHONDA CASTILLO, FRACCION SAN AGUSTIN TOLUCA, OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL, CSDR2008FAM000209008, GASTO EFECTUADO DE ENERO A JUNIO DEL 2009, PROYECTO REFRENADO EN EL EJERCICIO 2009.	
23573	SUMINISTRO DE DOS LOTES DE MOBILIARIO (PRM. JOSE MARIO GRAJALES), 03	SB Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	98RS0020040 4163000C	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA GHAPAS			37,349	37,349	37,349	37,349	100%	0	0	0	OTROS	86	86	100%	PROYECTO Y/O ACCIONES REALIZADAS A TRAVES DEL FONDO FIRM 2008, SUMINISTRO DE DOS LOTES DE MOBILIARIO (PRM. JOSE MARIO GRAJALES, FRACCIONAMIENTO SOLERA HADA NUEVO, OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL, CSDR2008FAM000209008, GASTO EFECTUADO DE ENERO A JUNIO DEL 2009, PROYECTO REFRENADO EN EL EJERCICIO 2009.	
23590	SUMINISTRO DE DOS LOTES DE MOBILIARIO (PRM. JOSE M. MORELOS Y PAVON), 03	SB Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	98RS0020040 3462000C	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA GHAPAS			18,674	18,674	18,674	18,674	100%	0	0	0	OTROS	43	43	100%	PROYECTO Y/O ACCIONES REALIZADAS A TRAVES DEL FONDO FIRM 2008, SUMINISTRO DE DOS LOTES DE MOBILIARIO (PRM. JOSE M. MORELOS Y PAVON, CANTON TRILAS PRIMERA SECCION, OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL, CSDR2008FAM000209008, GASTO EFECTUADO DE ENERO A JUNIO DEL 2009, PROYECTO REFRENADO EN EL EJERCICIO 2009).	
23605	SUMINISTRO DE DOS LOTES DE MOBILIARIO (PRM. LEONA VICARIO), 03	SB Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	98RS0020040 5962000C	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA GHAPAS			37,349	37,349	37,349	37,349	100%	0	0	0	OTROS	89	89	100%	PROYECTOS Y/O ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DEL FONDO FIRM 2008, SUMINISTRO DE DOS LOTES DE MOBILIARIO (PRM. LEONA VICARIO), CANTON ACAJMAN, OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL, CSDR2008FAM000209008, GASTO EFECTUADO DE ENERO A JUNIO DEL 2009, PROYECTO REFRENADO EN EL EJERCICIO 2009.	
23620	SUMINISTRO DE DOS LOTES DE MOBILIARIO (PRM. MARGARITA MAZA DE JUANEZ), 03	SB Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	98RS0020040 5162000C	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA GHAPAS			37,349	37,349	37,349	37,349	100%	0	0	0	OTROS	89	89	100%	PROYECTO Y/O ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DEL FONDO FIRM 2008, SUMINISTRO DE DOS LOTES DE MOBILIARIO (PRM. MARGARITA MAZA DE JUANEZ, CABECERA MUNICIPAL, OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL, CSDR2008FAM000209008, GASTO EFECTUADO DE ENERO A JUNIO 2009, PROYECTO REFRENADO EN EL EJERCICIO 2009.	
24203	SUMINISTRO DE DOS LOTES DE MOBILIARIO (PRM. MELCHOR OCAPIPO), 03	SB Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	98RS0020040 5262000C	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA GHAPAS			37,349	37,349	37,349	37,349	100%	0	0	0	OTROS	86	86	100%	PROYECTO Y/O ACCIONES REALIZADAS A TRAVES DEL FONDO FIRM 2008, SUMINISTRO DE DOS LOTES DE MOBILIARIO (PRM. MELCHOR OCAPIPO, BARRIO SALCHAL, OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL, CSDR2008FAM000209008, GASTO EFECTUADO DE ENERO A JUNIO DEL 2009, PROYECTO REFRENADO EN EL EJERCICIO 2009.	
2611																										

26861	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, 03	98 Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0981E001000 4561000G	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA GUAPAS	127 PERSONAS	262,679	10,710	10,710	0	0%	0	0	0 METRO LINEAL	980	980	98%	OBRA REFRENADADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007, PARA TERMINAR SU EJECUCION FISICA Y FINANCIERA EN EL EJERCICIO 2009. PERTENECIENTE AL PROGRAMA DE FES. GASTO EFECTUADO DE ENERO A JUNIO DE 2009. LOCALIDAD COLONA PROGRESO I
26993	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DEPORTIVA EBC. PRIM. EMILIANO ZAPATA, 01	98 Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0981E010000 7761000G	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA GUAPAS	237 ALUMNOS	502,432	30,243	30,243	0	0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	940	490	90%	OBRA REFRENADADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007, PARA TERMINAR SU EJECUCION FISICA Y FINANCIERA EN EL EJERCICIO 2009. OBRA PERTENECIENTE AL PROGRAMA FES (ESTATAL), GASTO EFECTUADO DE ENERO A JUNIO 2009. LOCALIDAD COLONA REVOLUCIONARIA CAMPESINA.
28790	PAYMENTACION ASFALTICA DE CAMINO RURAL (CAMINO PRINCIPAL), 04	98 Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0981E040000 2261000G	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA GUAPAS	745 PERSONAS	423,994	88,671	88,671	0	0%	0	0	0 KILOMETRO	1	1	90%	OBRA REFRENADADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007, PARA TERMINAR SU EJECUCION FISICA Y FINANCIERA EN EL EJERCICIO 2009. PERTENECIENTE AL PROGRAMA FES (ESTATAL), GASTO EFECTUADO DE ENERO A JUNIO DE 2009. LOCALIDAD EL CIDO TEOFILO AGUIRRE DEL VALLE
28807	PAYMENTACION ASFALTICA DE CAMINO RURAL (CAMINO PRINCIPAL), 04	98 Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0981E040000 6281000G	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA GUAPAS	705 PERSONAS	804,448	162,361	162,361	0	0%	0	0	0 KILOMETRO	1	1	90%	OBRA REFRENADADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007, PARA TERMINAR SU EJECUCION FISICA Y FINANCIERA EN EL EJERCICIO 2009. PERTENECIENTE AL PROGRAMA FES (ESTATAL), GASTO EFECTUADO DE ENERO A JUNIO DE 2009. LOCALIDAD EL CIDO 20 DE NOVIEMBRE.
28865	PAYMENTACION ASFALTICA DE CAMINO RURAL (TRAMO KM 0 000 AL KM 2 200), 04	98 Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0981E040000 9861000G	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA GUAPAS	1656 PERSONAS	1,890,897	1,040,587	1,040,587	0	0%	0	0	0 KILOMETRO	2	1	31%	OBRA REFRENADADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007, PARA TERMINAR SU EJECUCION FISICA Y FINANCIERA EN EL EJERCICIO 2009. PERTENECIENTE AL PROGRAMA FES (ESTATAL), GASTO EFECTUADO DE ENERO A JUNIO DE 2009. LOCALIDAD GANTON GUBES ARES.
28876	PAYMENTACION ASFALTICA DE CAMINO RURAL, 04	98 Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0981E040000 9961000G	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA GUAPAS	934 PERSONAS	1,065,816	549,493	549,493	0	0%	0	0	0 KILOMETRO	2	1	70%	OBRA REFRENADADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007, PARA TERMINAR SU EJECUCION EN EL EJERCICIO 2009. PERTENECIENTE AL PROGRAMA FES (ESTATAL), GASTO REALIZADO DE ENERO A JUNIO DE 2009. LOCALIDAD FRACCION LOS ANGELES.
<b>FONDOS REGIONALES</b>																						
43995	CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE, 01	98 Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0985D010001 8661000G	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA GUAPAS	329 PERSONAS	187,767	74,201	74,201	74,201	100%	0	0	0 METRO LINEAL	1,651	1,651	100%	OBRA REFRENADADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007, PARA TERMINAR SU EJECUCION FISICA Y FINANCIERA EN EL EJERCICIO 2009. EN EL TOTAL ANUAL SE REFLEJA EL PRESUPUESTO AUTORIZADO POR EL FONDO REGIONAL (187.767) Y EN EL EJERCICIO 2009 Y PROGRAMADO LO REFERENDADO (74.201). PERTENECIENTE AL PROGRAMA FON REGION 2007. GASTO REALIZADO DE ENERO A JUNIO DE 2009. LOCALIDAD COLONA TEOFILO AGUIRRE FRACCION LOS COCOS I
43653	CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE, 01	98 Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0985D010000 4761000G	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA GUAPAS	845 PERSONAS	415,709	13,276	13,276	0	0%	0	0	0 METRO LINEAL	2,693	2,474	95%	OBRA REFRENADADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007, PARA TERMINAR SU EJECUCION FISICA Y FINANCIERA EN EL EJERCICIO 2009. EN EL TOTAL ANUAL SE REFLEJA EL PRESUPUESTO AUTORIZADO POR EL FONDO REGIONAL (415.709) Y EN EL EJERCICIO 2009 Y PROGRAMADO LO REFERENDADO (13.276). PERTENECIENTE AL PROGRAMA FON REGION 2007. GASTO REALIZADO DE ENERO A JUNIO DE 2009. LOCALIDAD COLONA OLIMPIA.
43633	CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE, 01	98 Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0985D010001 8761000G	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA GUAPAS	800 PERSONAS	150,000	38,174	38,174	38,174	100%	0	0	0 METRO LINEAL	1,170	1,170	100%	OBRA REFRENADADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007, PARA TERMINAR SU EJECUCION FISICA Y FINANCIERA EN EL EJERCICIO 2009. EN EL TOTAL ANUAL SE REFLEJA EL PRESUPUESTO AUTORIZADO POR EL FONDO REGIONAL (150.000) Y EN EL EJERCICIO 2009 Y PROGRAMADO LO REFERENDADO (38.174). PERTENECIENTE AL PROGRAMA FON REGION 2007. GASTO EFECTUADO DE ENERO A JUNIO DE 2009. LOCALIDAD COLONA TEOFILO AGUIRRE FRACCION TEPIC AC.
43663	CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE, 01	98 Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0985D010000 2761000G	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA GUAPAS	364 PERSONAS	415,588	54,303	54,303	0	0%	0	0	0 METRO LINEAL	3,886	3,709	95%	OBRA REFRENADADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007, PARA TERMINAR SU EJECUCION FISICA Y FINANCIERA EN EL EJERCICIO 2009. EN EL TOTAL ANUAL SE REFLEJA EL PRESUPUESTO AUTORIZADO POR EL FONDO REGIONAL (415.588) Y EN EL EJERCICIO 2009 Y PROGRAMADO LO REFERENDADO (54.303). PERTENECIENTE AL PROGRAMA FON REGION 2007. GASTO EFECTUADO DE ENERO A JUNIO DE 2009. LOCALIDAD COLONA POBRES UNICOS.
44037	INTRODUCCION DE AGUA POTABLE 01	98 Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0985D010002 6061000G	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA GUAPAS	1752 PERSONAS	1,000,000	500,909	500,909	0	0%	0	0	0 METRO LINEAL	5,729	2,864	50%	OBRA REFRENADADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007, PARA TERMINAR SU EJECUCION FISICA Y FINANCIERA EN EL EJERCICIO 2009. PERTENECIENTE AL PROGRAMA FON REGION 2007. GASTO EFECTUADO DE ENERO A JUNIO DE 2009. LOCALIDAD EL ALVARO OBREGON.
43733	INTRODUCCION DE AGUA POTABLE 01	98 Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0985D010001 8861000G	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA GUAPAS	180 PERSONAS	95,896	23,538	23,538	0	0%	0	0	0 METRO LINEAL	801	783	98%	OBRA REFRENADADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007, PARA TERMINAR SU EJECUCION FISICA Y FINANCIERA EN EL EJERCICIO 2009. PERTENECIENTE AL PROGRAMA FON REGION 2007. GASTO EFECTUADO DE ENERO A JUNIO DE 2009. LOCALIDAD COLONA EL PROGRESO I.
43996	INTRODUCCION DE AGUA POTABLE, 01	98 Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0985D010001 9961000G	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA GUAPAS	659 PERSONAS	376,003	35,324	35,324	0	0%	0	0	0 METRO LINEAL	3,003	2,944	98%	OBRA REFRENADADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007, PARA TERMINAR SU EJECUCION FISICA Y FINANCIERA EN EL EJERCICIO 2009. EN EL TOTAL ANUAL SE REFLEJA EL PRESUPUESTO AUTORIZADO (3.291.359) Y EN EL EJERCICIO 2009 Y PROGRAMADO LO REFERENDADO (351.672.34). PERTENECIENTE AL PROGRAMA FON REGION 2007. GASTO REALIZADO DE ENERO A JUNIO 2009. OBRA AL 100%. LOCALIDAD COLONA LOS ANGELES.
44069	PAYMENTACION ASFALTICA DE CALLES, 06	98 Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0985E060000 5761000G	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA GUAPAS	525 PERSONAS	599,672	60,584	60,584	0	0%	0	0	0 METRO CUADRADO	6,435	5,800	90%	OBRA REFRENADADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007, PARA TERMINAR SU EJECUCION FISICA Y FINANCIERA EN EL EJERCICIO 2009. PERTENECIENTE AL PROGRAMA FON REGION 2007. GASTO REALIZADO DE ENERO A JUNIO DE 2009. LOCALIDAD EL CIDO RA YMAJANO ENRIQUEZ.
44207	PAYMENTACION ASFALTICA DE CAMINO RURAL (CAMINO PRINCIPAL), 04	98 Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0981E040000 6661000G	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA GUAPAS	552 PERSONAS	630,014	454,698	454,698	0	0%	0	0	0 KILOMETRO	1	0	33%	OBRA REFRENADADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007, PARA TERMINAR SU EJECUCION FISICA Y FINANCIERA EN EL EJERCICIO 2009. PERTENECIENTE AL PROGRAMA FON REGION 2007. GASTO REALIZADO DE ENERO A JUNIO DE 2009. LOCALIDAD FRACCION TEOFILO AGUIRRE I.
44230	PAYMENTACION ASFALTICA DE CAMINO RURAL LIBRAMIENTO SUR RUMAL., 04	98 Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0981E040000 6661000G	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA GUAPAS	2883 PERSONAS	3,291,359	581,672	581,672	0	0%	0	0	0 KILOMETRO	3	4	83%	OBRA REFRENADADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007, PARA TERMINAR SU EJECUCION FISICA Y FINANCIERA EN EL EJERCICIO 2009. EN EL TOTAL ANUAL SE REFLEJA EL PRESUPUESTO AUTORIZADO (3.291.359) Y EN EL EJERCICIO 2009 Y PROGRAMADO LO REFERENDADO (581.672.34). PERTENECIENTE AL PROGRAMA FON REGION 2007. GASTO EFECTUADO DE ENERO A JUNIO DE 2009. LOCALIDAD GANTON SAN NICOLAS LAGARTERO.
44251	PAYMENTACION ASFALTICA DE CAMINO RURAL, 04	98 Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0981E040000 9761000G	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA GUAPAS	753 PERSONAS	860,092	579,855	579,855	0	0%	0	0	0 KILOMETRO	1	0	35%	OBRA REFRENADADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007, PARA TERMINAR SU EJECUCION FISICA Y FINANCIERA EN EL EJERCICIO 2009. PERTENECIENTE AL PROGRAMA FON REGION 2007. GASTO EFECTUADO DE ENERO A JUNIO DE 2009. LOCALIDAD LA FRACCION EL CIDO MEXIQUITO.

4275	PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO RURAL, 04	SB Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0981B042000 9661000C	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, GHAPAS	1426 PERSONAS	1,627,660	215,927	215,927	0	0%	0	0	0	0	0	0	25%	OBRA REFERENCIADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007. PARA TERMINAR SU EJECUCION FISICA Y FINANCIERA EN EL EJERCICIO 2009. PERTENECE AL PROGRAMA FON REGION 2007. GASTO REALIZADO DE ENERO A JUNIO DE 2009. LOCALIDAD CANTON MONTENEGRO.																		
4314	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, 06	SB Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0985B01000 4661000C	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	URBANIZACION REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, GHAPAS	570 PERSONAS	525,320	11,374	11,374	0	0%	0	0	0	0	0	0	40%	OBRA REFERENCIADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007. PARA TERMINAR SU EJECUCION FISICA Y FINANCIERA EN EL EJERCICIO 2009. PERTENECE AL PROGRAMA FON REGION 2007. GASTO EFECTUADO DE ENERO A JUNIO DE 2009. LOCALIDAD COLONA LOMA BONITA.																		
4434	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE ANDADORES, 06	SB Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0985B01000 9261000C	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	URBANIZACION REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, GHAPAS	379 PERSONAS	216,178	216,178	216,178	0	0%	0	0	0	0	0	0	15%	OBRA REFERENCIADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007. PARA TERMINAR SU EJECUCION EN EL EJERCICIO 2009. PERTENECE AL PROGRAMA FON REGION 2007. GASTO EFECTUADO DE ENERO A JUNIO DE 2009. LOCALIDAD COLONA 12 DE DICIEMBRE.																		
<b>AFORTACIONES FEDERALES</b>																																										
<b>FAIS</b>																																										
<b>FINA</b>																																										
<b>AGUA POTABLE</b>																																										
<b>SISTEMA DE AGUA POTABLE</b>																																										
31636	CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE, 01	SB Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0985C01000 7361000C	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, GHAPAS		157,538	98,636	98,636	0	0%	0	0	0	0	0	0	81%	OBRA REFERENCIADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007. PARA TERMINAR SU EJECUCION FISICA Y FINANCIERA EN EL EJERCICIO 2009. SE LE HIZO ENTREGA DE ANTIPO POR LA CANTIDAD DE 18,496.39 RECURSOS DEL FONDO IFISM EN EL EJERCICIO 2007. AL CONTRATISTA PARA LA REALIZACION DE LA OBRA. EN EL TOTAL ANUAL ES EL RECURSO DEL FONDO IFISM 2007 (157,538) Y EN EL MINISTRADO Y PROGRAMADO LO QUE SE REFERIDA PARA EL EJERCICIO 2009. OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO. SP/SP/DR/IFISM/001002/2007. GASTO EFECTUADO DE ENERO A JUNIO DE 2009. LA LOCALIDAD CORRESPONDE A CANTON CORTINA BAJA.																		
31625	CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE, 01	SB Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0985C01000 5281000C	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, GHAPAS		275,000	275,000	275,000	0	0%	0	0	0	0	0	0	65%	OBRA REFERENCIADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007. PARA TERMINAR SU EJECUCION FISICA Y FINANCIERA EN EL EJERCICIO 2009. SE LE HIZO ENTREGA DE ANTIPO POR LA CANTIDAD DE 137,500.00 DEL FONDO IFISM 2007. CON LO CUAL SE ESTAN REALIZANDO AVANCES FISICOS POR PARTE DEL CONTRATISTA. OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO. SP/SP/DR/IFISM/00102/2007. GASTO REALIZADO DEL MES DE ENERO A JUNIO 2009.																		
31679	CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE, 01	SB Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0985C01000 8091000C	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, GHAPAS		369,790	156,598	156,598	156,598	100%	0	0	0	0	0	0	100%	OBRA REFERENCIADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007. PARA TERMINAR SU EJECUCION FISICA Y FINANCIERA EN EL EJERCICIO 2009. SE LE HIZO ENTREGA DE ANTIPO POR LA CANTIDAD DE 18,496.39 RECURSOS DEL FONDO IFISM EN EL EJERCICIO 2007. AL CONTRATISTA PARA LA REALIZACION DE LA OBRA. EN EL TOTAL ANUAL ES EL RECURSO DEL FONDO IFISM 2007 (157,538) Y EN EL MINISTRADO Y PROGRAMADO LO QUE SE REFERIDA PARA EL EJERCICIO 2009. OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO. SP/SP/DR/IFISM/001002/2007. GASTO EFECTUADO DE ENERO A JUNIO DE 2009. LA LOCALIDAD CORRESPONDE A LA COLONA TEPICLO ACIBO (FRACC. LOS COCOS 8).																		
31695	CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE, 01	SB Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0985C01000 4661000C	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, GHAPAS		708,036	297,629	297,629	0	0%	0	0	0	0	0	0	50%	OBRA REFERENCIADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007. PARA TERMINAR SU EJECUCION FISICA Y FINANCIERA EN EL EJERCICIO 2009. SE LE HIZO ENTREGA AL CONTRATISTA ANTIPO POR LA CANTIDAD DE 354,016.44 EN EL EJERCICIO 2007. PARA EL INICIO DEL AVANCE FISICO DE LA OBRA. EN EL EJERCICIO 2009, SE LE HIZO ENTREGA EN LO MINISTRADO Y PROGRAMADO CORRESPONDE A LO REFERENCIADO (297,629). OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL. SP/SP/DR/IFISM/00084/2007. GASTO EFECTUADO DE ENERO A JUNIO 2009. LA LOCALIDAD CORRESPONDE A LA COLONA TEPICLO ACIBO (FRACC. EL SUREPE).																		
31745	CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE, 01	SB Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0985C01000 7361000C	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, GHAPAS		190,363	80,277	80,277	80,277	100%	0	0	0	0	0	0	100%	OBRA REFERENCIADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007. PARA TERMINAR SU EJECUCION FISICA Y FINANCIERA EN EL EJERCICIO 2009. OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO. SP/SP/DR/IFISM/00104/2007. EN EL TOTAL ANUAL SE REFLEJA EL PRESUPUESTO AUTORIZADO POR EL FONDO IFISM (190,363) EN EL MINISTRADO Y PROGRAMADO LO REFERENCIADO A EJECUTARSE LA OBRA (80,277). EN LA UNIDAD DE MEDIDA METRO LINEAL CAMBIO SEGUN OFICIO A 1,423.41 POR LO TANTO SE TIENE UN AVANCE DE 1,423.41.00 M.L. AL 100% REALIZADO. GASTO REALIZADO DE ENERO A JUNIO DE 2009.																		
31722	CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE, 01	SB Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0985C01000 9961000C	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, GHAPAS		187,761	74,201	74,201	74,201	100%	0	0	0	0	0	0	100%	OBRA REFERENCIADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007. PARA TERMINAR SU EJECUCION FISICA Y FINANCIERA EN EL EJERCICIO 2009. OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO. SP/SP/DR/IFISM/00104/2007. EN EL TOTAL ANUAL SE REFLEJA EL PRESUPUESTO AUTORIZADO POR EL FONDO IFISM (187,761) EN EL MINISTRADO Y PROGRAMADO LO REFERENCIADO A EJECUTARSE LA OBRA (74,201). EN LA UNIDAD DE MEDIDA METRO LINEAL CAMBIO SEGUN OFICIO A 1,423.41 POR LO TANTO SE TIENE UN AVANCE DE 1,423.41.00 M.L. AL 100% REALIZADO. GASTO REALIZADO DE ENERO A JUNIO DE 2009.																		
31790	CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE, 01	SB Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0985C01000 6861000C	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, GHAPAS		87,030	16,648	16,648	0	0%	0	0	0	0	0	0	95%	OBRA REFERENCIADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007. PARA TERMINAR SU EJECUCION FISICA Y FINANCIERA EN EL EJERCICIO 2009. SE LE HIZO ENTREGA AL CONTRATISTA ANTIPO POR LA CANTIDAD DE 43,515.18 EN EL EJERCICIO 2007. AL CONTRATISTA PARA EL AVANCE FISICO DE LA OBRA QUE SE ESTA EJECUTANDO. EN EL TOTAL ANUAL SE REFLEJA EL RECURSO DEL FONDO IFISM 2007 (87,030) EN EL MINISTRADO Y PROGRAMADO LO REFERENCIADO (16,648). OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO. SP/SP/DR/IFISM/00094/2007. GASTO EFECTUADO DE ENERO A JUNIO 2009. LA LOCALIDAD CORRESPONDE A LA COLONA LOMAS DE TAPACHULA.																		
31791	CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE, 01	SB Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0985C01000 8091000C	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, GHAPAS		157,401	81,787	81,787	0	0%	0	0	0	0	0	0	98%	OBRA REFERENCIADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007. PARA TERMINAR SU EJECUCION FISICA Y FINANCIERA EN EL EJERCICIO 2009. SE LE HIZO ENTREGA AL CONTRATISTA ANTIPO POR LA CANTIDAD DE 18,496.39 RECURSOS DEL FONDO IFISM EN EL EJERCICIO 2007. AL CONTRATISTA PARA LA REALIZACION DE LA OBRA. EN EL TOTAL ANUAL ES EL RECURSO DEL FONDO IFISM 2007 (157,401) Y EN EL MINISTRADO Y PROGRAMADO LO REFERENCIADO (81,787.80). OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO. SP/SP/DR/IFISM/00045/2007. GASTO EFECTUADO DE ENERO A JUNIO 2009. LA LOCALIDAD CORRESPONDE A LA COLONA SAN JERONIMO.																		
31763	CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE, 01	SB Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0985C01000 7761000C	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, GHAPAS		127,272	38,023	38,023	0	0%	0	0	0	0	0	0	85%	OBRA REFERENCIADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007. PARA TERMINAR SU EJECUCION FISICA Y FINANCIERA EN EL EJERCICIO 2009. SE LE HIZO ENTREGA AL CONTRATISTA ANTIPO POR LA CANTIDAD DE 63,636.36 CON RECURSOS DEL FONDO IFISM EN EL EJERCICIO 2007. PARA LA EJECUCION EN LOS AVANCES FISICOS DE OBRA. EN EL TOTAL ANUAL (127,272). EN LO MINISTRADO Y PROGRAMADO (38,023) REFERENCIADO. OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO. SP/SP/DR/IFISM/00105/2007. GASTO REALIZADO DE ENERO A JUNIO 2009. LA LOCALIDAD CORRESPONDE A LA COLONA LOMAS DE SAN JERONIMO.																		
31808	CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE, 01	SB Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0985C01000 4791000C	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, GHAPAS		415,709	13,276	13,276	0	0%	0	0	0	0	0	0	95%	OBRA REFERENCIADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007. PARA TERMINAR SU EJECUCION FISICA Y FINANCIERA EN EL EJERCICIO 2009. AL CONTRATISTA SE LE HIZO ENTREGA DE UN PAGO DE ANTIPO Y UNA ESTIMACION EN EL EJERCICIO 2007 PARA REALIZAR EL AVANCE FISICO DE OBRA QUE ES CONSIDERABLE Y SERVICIOS OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO. SP/SP/DR/IFISM/00020/2007. EN EL TOTAL ANUAL SE REFLEJA EL MONTO POR FONDO IFISM 2007 (415,709) Y EN EL MINISTRADO Y PROGRAMADO ES LO REFERENCIADO (13,276). GASTO EFECTUADO DE ENERO A JUNIO 2009. LA LOCALIDAD CORRESPONDE A LA COLONA OLIMPIA.																		
31827	CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE, 01	SB Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0985C01000 3191000C	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, GHAPAS		244,331	244,331	244,331	0	0%	0	0	0	0	0	0	70%	OBRA REFERENCIADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007. PARA TERMINAR SU EJECUCION FISICA Y FINANCIERA EN EL EJERCICIO 2009. SE LE HIZO ENTREGA DE ANTIPO POR LA CANTIDAD DE 122,165.70 DEL FONDO IFISM 2007 PARA EL AVANCE FISICO DE LA OBRA QUE SE ESTA EJECUTANDO. OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO. SP/SP/DR/IFISM/00019/2007. GASTO DE ENERO A JUNIO 2009. LOCALIDAD LA QUE CORRESPONDE COLONA SAN ROMAN.																		
31898	CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE, 01	SB Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0985C01000 8461000C	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, GHAPAS		110,457	37,732	37,732	0	0%	0	0	0	0	0	0	98%	OBRA REFERENCIADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007. PARA TERMINAR SU EJECUCION FISICA Y FINANCIERA EN EL EJERCICIO 2009. SE LE HIZO ENTREGA DE ANTIPO POR LA CANTIDAD DE 55,228.70 CON RECURSOS DEL FONDO IFISM EN EL EJERCICIO 2007. ASI COMO ESTIMACION AL CONTRATISTA PARA EL AVANCE FISICO DE LA OBRA. EN EL TOTAL ANUAL ES EL RECURSO DEL FONDO IFISM 2007 (110,457) EN EL MINISTRADO Y PROGRAMADO LO REFERENCIADO (37,732) ES LO REFERENCIADO. OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO. SP/SP/DR/IFISM/00157/2007. GASTO EFECTUADO DE ENERO A JUNIO 2009. LOCALIDAD COLONA SANTA CECILIA LAS PENITAS.																		
31928	CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE, 01	SB Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0985C01000 6291000C	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, GHAPAS		45,676	45,676	45,676	0	0%	0	0	0	0	0	0	98%	OBRA REFERENCIADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007. PARA TERMINAR SU EJECUCION FISICA Y FINANCIERA EN EL EJERCICIO 2009. SE LE HIZO ENTREGA DE ANTIPO POR LA CANTIDAD DE 47,841.11 CON RECURSOS DEL FONDO IFISM EN EL EJERCICIO 2007. ASI COMO ESTIMACION AL CONTRATISTA PARA EL AVANCE FISICO DE OBRA QUE SE ESTA EJECUTANDO POR EL CONTRATISTA. OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO. SP/SP/DR/IFISM/00036/2007. GASTO EFECTUADO DE ENERO A JUNIO DE 2009. LOCALIDAD COLONA UNION POPLAR.																		
31956	CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE, 01	SB Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0985C01000 6961000C	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, GHAPAS		140,550	84,601	84,601	0	0%	0	0	0	0	0	0	90%	OBRA REFERENCIADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007. PARA TERMINAR SU EJECUCION FISICA Y FINANCIERA EN EL EJERCICIO 2009. SE REALIZO EL PAGO DEL ANTIPO AL CONTRATISTA POR LA CANTIDAD DE 70,276.42 CON RECURSOS DEL FONDO IFISM EN EL EJERCICIO 2007. PARA LOS AVANCES FISICOS DE LA OBRA QUE SE ESTA EJECUTANDO. EN EL TOTAL ANUAL SE REFLEJA EL RECURSO DEL FONDO IFISM 2007 (140,550) EN LO MINISTRADO Y PROGRAMADO (84,601) REFERENCIADO. OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO. SP/SP/DR/IFISM/00040/2007. GASTO REALIZADO DE ENERO A JUNIO 2009. LOCALIDAD COLONA VIVISTANO GARFANZA.																		
31986	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION, 01	SB Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0985C01000 6461000C	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, GHAPAS		1,069,488	766,807	766,807	0	0%	0	0	0	0	0	0	40%	OBRA REFERENCIADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007. PARA TERMINAR SU EJECUCION FISICA Y FINANCIERA EN EL EJERCICIO 2009. SE LE HIZO ENTREGA DE ANTIPO POR LA CANTIDAD DE 534,494.70 CON RECURSOS DEL FONDO IFISM EN EL EJERCICIO 2007. AL CONTRATISTA PARA EL AVANCE FISICO DE LA OBRA. EN EL TOTAL ANUAL (1,069,488) RECURSOS DEL FONDO IFISM 2007 Y EN EL MINISTRADO Y PROGRAMADO LO REFERENCIADO (766,807) REFERENCIADO. OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO. SP/SP/DR/IFISM/00102/2007. GASTO EFECTUADO DE ENERO A JUNIO 2009. LOCALIDAD EL DO TOLUCA.																		
32096	INTRODUCCION DE AGUA POTABLE, 01	SB Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0985C01000 9061000C	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, GHAPAS		1,000,000	500,909	500,909	0	0%	0	0	0	0	0	0	50%	OBRA REFERENCIADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007. PARA TERMINAR SU EJECUCION FISICA Y FINANCIERA EN EL EJERCICIO 2009. SE LE HIZO ENTREGA DE ANTIPO POR LA CANTIDAD DE 499,425.45 CON RECURSOS DEL FONDO IFISM EN EL EJERCICIO 2007. ASI COMO ESTIMACION AL CONTRATISTA PARA EL AVANCE FISICO DE OBRA QUE SE ESTA EJECUTANDO. EN EL TOTAL ANUAL (1,000,000) RECURSOS DEL FONDO IFISM 2007 Y EN LO MINISTRADO Y PROGRAMADO (500,909) REFERENCIADO. OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO. SP/SP/DR/IFISM/00134/2007. GASTO EFECTUADO DE ENERO A JUNIO 2009. LOCALIDAD EL DO ALVARO OBREGON.																		
32180	INTRODUCCION DE AGUA POTABLE, 01	SB Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0985C01000 9961000C	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, GHAPAS		376,003	35,324	35,324	0	0%	0	0	0	0	0	0	100%	OBRA REFERENCIADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007. PARA TERMINAR SU EJECUCION FISICA Y FINANCIERA EN EL EJERCICIO 2009. SE LE HIZO ENTREGA DE ANTIPO POR LA CANTIDAD DE 263,202.43 CON RECURSOS DEL FONDO IFISM EN EL EJERCICIO 2007. ASI COMO ESTIMACION AL CONTRATISTA PARA EL AVANCE FISICO DE LA OBRA QUE SE ESTA EJECUTANDO. EN EL TOTAL ANUAL (376,003) RECURSOS DEL FONDO IFISM 2007 Y EN LO MINISTRADO Y PROGRAMADO (35,324) REFERENCIADO. OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO. SP/SP/DR/IFISM/00129/2007. GASTO REALIZADO DE ENERO A JUNIO 2009. OBRA AL 100%. LOCALIDAD LOS ANGELES.																		
32125	INTRODUCCION DE AGUA POTABLE, 01	SB Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0985C01000 8891000C	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, GHAPAS		95,896	23,526	23,526	0	0%	0	0	0	0	0	0	98%	OBRA REFERENCIADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007. PARA TERMINAR SU EJECUCION FISICA Y FINANCIERA EN EL EJERCICIO 2009. SE LE HIZO ENTREGA DE ANTIPO POR LA CANTIDAD DE 47,841.11 CON RECURSOS DEL FONDO IFISM EN EL EJERCICIO 2007. ASI COMO ESTIMACION AL CONTRATISTA PARA EL AVANCE FISICO DE OBRA POR PARTE DEL CONTRATISTA. EN EL TOTAL ANUAL (95,896) RECURSOS PRESUPUESTADO FISM 2007 Y EN LO MINISTRADO Y PROGRAMADO (23,526) REFERENCIADO. OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO. SP/SP/DR/IFISM/00134/2007. GASTO EFECTUADO DE ENERO A JUNIO 2009. LOCALIDAD COLONA EL PROGRESO.																		
32565	INTRODUCCION DE AGUA POTABLE, 01	SB Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0985C01000 3961000C	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, GHAPAS		765,484	209,497	209,497	0	0%	0	0	0	0	0	0	90%	OBRA REFERENCIADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007. PARA TERMINAR SU EJECUCION FISICA Y FINANCIERA EN EL EJERCICIO 2009. SE LE HIZO ENTREGA DE ANTIPO POR LA CANTIDAD DE 382,742.30 EN EL EJERCICIO 2007. ASI COMO ESTIMACION AL CONTRATISTA PARA EL AVANCE FISICO DE LA OBRA QUE SE ESTA EJECUTANDO. EN EL TOTAL ANUAL (765,484) RECURSOS DEL FONDO IFISM 2007 Y EN LO MINISTRADO Y PROGRAMADO (209,497) REFERENCIADO. OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO. SP/SP/DR/IFISM/00073/2007. GASTO EFECTUADO DE ENERO A JUNIO DE 2009. LOCALIDAD COLONA LUIS DONALDO COLLAZO.																		
32532	INTRODUCCION DE AGUA POTABLE, 01	SB Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0985C01000 6061000C	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, GHAPAS		99,768	99,768	99,768	0	0%	0	0	0	0	0	0	95%	OBRA REFERENCIADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007. PARA TERMINAR SU EJECUCION FISICA Y FINANCIERA EN EL EJERCICIO 2009. SE LE HIZO ENTREGA DE ANTIPO AL CONTRATISTA POR LA CANTIDAD DE 49,884.11 RECURSOS DEL FONDO IFISM EN EL EJERCICIO 2007. PARA EL AVANCE FISICO DE LA OBRA. EN EL TOTAL ANUAL (99,768) RECURSOS DEL FONDO IFISM 2007 Y EN EL MINISTRADO Y PROGRAMADO (49,884.11) REFERENCIADO. OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO. SP/SP/DR/IFISM/00094/2007. GASTO EFECTUADO DE ENERO A JUNIO 2009. LOCALIDAD COLONA LOS ORA SOLES.																		
33152	INTRODUCCION DE AGUA POTABLE, 01	SB Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0985C01000 6961000C	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, GHAPAS		104,189	104,189	104,189	0	0%	0	0	0	0	0	0	99%	OBRA REFERENCIADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007. PARA TERMINAR SU EJECUCION FISICA Y FINANCIERA																		

33184	INTRODUCCION DE AGUA POTABLE, 01	98 Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09850210001 956100EC	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	109,619	31,746	31,746	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	729	689	96%	OBRA REFRENADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007. PARA TERMINAR SU EJECUCION FISICA Y FINANCIERA EN EL EJERCICIO 2009, EN EL CUAL SE LE HIZO ENTREGA AL CONTRATISTA UN ANTIPOPO POR LA CANTIDAD DE \$4,809.87 CON RECURSOS DEL FONDO IFISM EN EL EJERCICIO 2007, ASI COMO ESTIMACION PARA REALIZAR AVANCES FISICOS DE LA OBRA. EN EL TOTAL ANUAL 1009.619 Y EN LO INSTRUMENTADO Y PROGRAMADO 31.746 LO REFERENCIADO. OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO. SP/SD/DR/IFISM/000932007. GASTO EFECTUADO DE ENERO A JUNIO DE 2009. LA LOCALIDAD CORRESPONDE A LA COLONIA SAN LUIS 2.
33246	INTRODUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE, 01	98 Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09850210001 916100EC	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	357,430	144,284	144,284	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	1,729	1,039	60%	OBRA REFRENADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007. PARA TERMINAR SU EJECUCION FISICA Y FINANCIERA EN EL EJERCICIO 2009, SE LE HIZO ENTREGA AL CONTRATISTA UN ANTIPOPO POR LA CANTIDAD DE 179,146.26 CON RECURSOS DEL FONDO IFISM EN EL EJERCICIO 2007, ASI COMO ESTIMACION PARA REALIZAR AVANCES FISICOS DE LA OBRA. EN EL TOTAL ANUAL 1009.619 Y EN LO INSTRUMENTADO Y PROGRAMADO 31.746 LO REFERENCIADO. OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO. SP/SD/DR/IFISM/0011372007. GASTO EFECTUADO DE ENERO A JUNIO DE 2009. LA LOCALIDAD CORRESPONDE A LA COLONIA LA JOYA 1.
AMPLIACION																							
33261	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE, 02	98 Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09850220001 956100EC	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	37,459	37,459	37,459	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	297	291	98%	OBRA REFRENADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007. PARA TERMINAR SU EJECUCION FISICA Y FINANCIERA EN EL EJERCICIO 2009, SE LE HIZO ENTREGA DE UN ANTIPOPO POR LA CANTIDAD DE 18,729.59 CON RECURSOS DEL FONDO IFISM EN EL EJERCICIO 2007 AL CONTRATISTA PARA EL AVANCE FISICO QUE SE ESTA REALIZANDO EN LA OBRA. OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO. SP/SD/DR/IFISM/0009292007. GASTO EFECTUADO DE ENERO A JUNIO DE 2009. LOCALIDAD A LA QUE CORRESPONDE COLONIA LAS TORRES.
33632	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE, 02	98 Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09850220001 796100EC	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	53,163	11,599	11,599	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	490	490	98%	OBRA REFRENADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007. PARA TERMINAR SU EJECUCION FISICA Y FINANCIERA EN EL EJERCICIO 2009, SE LE HIZO ENTREGA DEL PAGO DE ANTIPOPO POR LA CANTIDAD DE 29,239.61 CON RECURSOS DEL FONDO IFISM EN EL EJERCICIO 2007, ASI COMO ESTIMACION AL CONTRATISTA PARA EL AVANCE FISICO QUE SE ESTA REALIZANDO EN LA OBRA. EN EL TOTAL ANUAL 53.163 Y EN LO INSTRUMENTADO Y PROGRAMADO 11.599 LO REFERENCIADO. OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO. SP/SD/DR/IFISM/0010952007. GASTO EFECTUADO DE ENERO A JUNIO DE 2009. LA LOCALIDAD CORRESPONDE A LA COLONIA EL DIAMANTE.
33553	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE, 02	98 Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09850220001 816100EC	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	201,246	201,246	201,246	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	1,266	507	40%	OBRA REFRENADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007. PARA TERMINAR SU EJECUCION FISICA Y FINANCIERA EN EL EJERCICIO 2009, SE LE HIZO ENTREGA DE UN ANTIPOPO POR LA CANTIDAD DE 100,623.21 CON RECURSOS DEL FONDO IFISM EN EL EJERCICIO 2007 AL CONTRATISTA PARA EL AVANCE FISICO DE OBRA. OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO. SP/SD/DR/IFISM/0009462007. GASTO EFECTUADO DE ENERO A JUNIO DE 2009. LA LOCALIDAD CORRESPONDE A LA COLONIA HERIBERTO DE JENERO.
33632	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE, 02	98 Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09850220001 916100EC	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	40,860	40,860	40,860	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	69	64	98%	OBRA REFRENADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007. PARA TERMINAR SU EJECUCION FISICA Y FINANCIERA EN EL EJERCICIO 2009, SE LE HIZO ENTREGA DEL PAGO DE ANTIPOPO POR LA CANTIDAD DE 20,430.00 CON RECURSOS DEL FONDO IFISM EN EL EJERCICIO 2007 AL CONTRATISTA PARA EL AVANCE FISICO DE OBRA QUE SE ESTA EJECUTANDO. OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO. SP/SD/DR/IFISM/0004992007. GASTO EFECTUADO DE ENERO A JUNIO 2009. LA LOCALIDAD CORRESPONDE A LA COLONIA CUAJALTEPEC.
33656	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE, 02	98 Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09850220001 676100EC	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	38,620	38,620	38,620	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	351	319	95%	OBRA REFRENADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007. PARA TERMINAR SU EJECUCION FISICA Y FINANCIERA EN EL EJERCICIO 2009, SE LE HIZO ENTREGA DE UN ANTIPOPO POR LA CANTIDAD DE 19,460.04 CON RECURSOS DEL IFISM EN EL EJERCICIO 2007 AL CONTRATISTA PARA LA REALIZACION Y AVANCE FISICO DE LA OBRA REALIZADO. OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO. SP/SD/DR/IFISM/0009492007. GASTO EFECTUADO DE ENERO A JUNIO DE 2009. LA LOCALIDAD CORRESPONDE A LA COLONIA CUANTA SAN ENRIQUE.
33676	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE, 02	98 Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09850220001 846100EC	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	52,612	33,184	33,184	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	289	271	95%	OBRA REFRENADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007. PARA TERMINAR SU EJECUCION FISICA Y FINANCIERA EN EL EJERCICIO 2009, SE LE HIZO ENTREGA DE UN PAGO DE ANTIPOPO Y ESTIMACION CON RECURSOS DEL FONDO IFISM EJERCICIO 2007 AL CONTRATISTA PARA EL AVANCE FISICO DE OBRA QUE SE ESTA EJECUTANDO. OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO. SP/SD/DR/IFISM/0009062007. GASTO EFECTUADO DE ENERO A JUNIO DE 2009. LA LOCALIDAD CORRESPONDE A LA COLONIA 11 DE SEPTIEMBRE.
33716	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE, 02	98 Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09850220001 796100EC	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	45,322	45,322	45,322	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	397	270	80%	OBRA REFRENADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007. PARA TERMINAR SU EJECUCION FISICA Y FINANCIERA EN EL EJERCICIO 2009, SE LE HIZO ENTREGA DEL PAGO DE ANTIPOPO POR LA CANTIDAD DE 23,261.40 CON RECURSOS DEL FONDO IFISM EN EL EJERCICIO 2007 AL CONTRATISTA PARA EL AVANCE FISICO DE OBRA QUE SE ESTA EJECUTANDO. OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO. SP/SD/DR/IFISM/001072007. GASTO EFECTUADO ENERO A JUNIO DE 2009. LA LOCALIDAD CORRESPONDE A LA COLONIA AMPLIACION PROGRESO 1.
ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																							
RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO																							
CONSTRUCCION																							
33788	CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANTUARIO, 01	98 Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	09850101001 966100EC	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	300,000	126,114	126,114	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	829	580	70%	OBRA REFRENADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007. PARA TERMINAR SU EJECUCION FISICA Y FINANCIERA EN EL EJERCICIO 2009, SE LE HIZO ENTREGA DEL PAGO DE ANTIPOPO Y ESTIMACION AL CONTRATISTA EN EL EJERCICIO 2007 CON RECURSOS DEL FONDO IFISM PARA EL AVANCE FISICO QUE SE ESTA EJECUTANDO EN OBRA. EN EL TOTAL ANUAL 300.000 Y EN LO INSTRUMENTADO Y PROGRAMADO 126.114. OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO. SP/SD/DR/IFISM/001212007. GASTO EFECTUADO DE ENERO A JUNIO DE 2009. LA LOCALIDAD CORRESPONDE AL LUGO CONGRESACION REFORMA.
33769	CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANTUARIO, 01	98 Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09850101001 899100EC	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	600,000	600,000	600,000	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	2,065	829	40%	OBRA REFRENADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007. PARA TERMINAR SU EJECUCION FISICA Y FINANCIERA EN EL EJERCICIO 2009, SE LE HIZO ENTREGA DE UN ANTIPOPO POR LA CANTIDAD DE 300,000.00 CON RECURSOS DEL FONDO IFISM EN EL EJERCICIO 2007 AL CONTRATISTA PARA AVANCES FISICOS QUE SE ESTAN EJECUTANDO EN LA OBRA. OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO. SP/SD/DR/IFISM/0011252007. GASTO EFECTUADO DE ENERO A JUNIO DE 2009. LA LOCALIDAD CORRESPONDE A LA COLONIA 12 DE OCTUBRE.
33743	CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANTUARIO, 01	98 Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09850101001 596100EC	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	126,560	126,560	126,560	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	340	51	15%	OBRA REFRENADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007. PARA TERMINAR SU EJECUCION FISICA Y FINANCIERA EN EL EJERCICIO 2009, SE LE HIZO ENTREGA DE UN ANTIPOPO POR LA CANTIDAD DE 63,280.08 CON RECURSOS DEL FONDO IFISM EN EL EJERCICIO 2007 AL CONTRATISTA PARA EL AVANCE FISICO DE LA OBRA QUE SE ESTA EJECUTANDO. OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO. SP/SD/DR/IFISM/0009592007. GASTO EFECTUADO DE ENERO A JUNIO DE 2009. LA LOCALIDAD CORRESPONDE AL LUGO DE ROSALES OCTAVIO Y IV.
33820	CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANTUARIO, 12 A. AV. SUR PROLONGACION BOULEVARD ARSINO, 01	98 Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09850101001 946100EC	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	412,618	41,261	41,261	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	892	850	95%	OBRA REFRENADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007. PARA TERMINAR SU EJECUCION FISICA Y FINANCIERA EN EL EJERCICIO 2009, SP/SD/DR/IFISM/0011992007. NO. OBRA 089-03-00194. CON UN PRESUPUESTO DE \$412,618.37. REFRENANDO UN IMPORTEAL EJERCICIO 2009 DE \$41,261.73 REPRESENTANDO EL FONDO PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2007. GASTO EFECTUADO DE ENERO A JUNIO DE 2009.
33849	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANTUARIO, SECTOR II, 01	98 Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09850101001 903100EC	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	534,799	325,273	325,273	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	1,727	690	40%	OBRA REFRENADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007. PARA TERMINAR SU EJECUCION FISICA Y FINANCIERA EN EL EJERCICIO 2009, SE LE HIZO ENTREGA DEL PAGO DE ANTIPOPO POR LA CANTIDAD DE 164,639.59 CON RECURSOS DEL FONDO IFISM EN EL EJERCICIO 2007 AL CONTRATISTA PARA EL AVANCE FISICO DE LA OBRA QUE SE ESTA EJECUTANDO. EN EL TOTAL ANUAL SE REFLEJA EL PRESUPUESTO AUTORIZADO POR EL FONDO IFISM (\$34,799) Y EN EL INSTRUMENTADO Y PROGRAMADO LO REFERENCIADO (\$25,273). OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO. SP/SD/DR/IFISM/0009452007. GASTO EFECTUADO DE ENERO A JUNIO DE 2009. LA LOCALIDAD CORRESPONDE A LA COLONIA VIVA MEDICO.
AMPLIACION																							
34913	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANTUARIO, 02	98 Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	09850201001 836100EC	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	243,720	4,169	4,169	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	498	479	95%	OBRA REFRENADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007. PARA TERMINAR SU EJECUCION FISICA Y FINANCIERA EN EL EJERCICIO 2009, SE LE HIZO ENTREGA DEL PAGO DE ANTIPOPO Y ESTIMACION AL CONTRATISTA PARA EL AVANCE FISICO DE LA OBRA QUE SE ESTA EJECUTANDO. EN EL TOTAL ANUAL SE REFLEJA EL PRESUPUESTO AUTORIZADO POR EL FONDO IFISM (\$243,720) Y EN LO INSTRUMENTADO Y PROGRAMADO LO REFERENCIADO (4,169). OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO. SP/SD/DR/IFISM/0011282007. GASTO EFECTUADO DE ENERO A JUNIO DE 2009. LA LOCALIDAD CORRESPONDE AL LUGO RIO FLEDERO.
34116	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANTUARIO, 02	98 Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09850201001 796100EC	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	53,020	53,020	53,020	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	211	207	98%	OBRA REFRENADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007. PARA TERMINAR SU EJECUCION FISICA Y FINANCIERA EN EL EJERCICIO 2009, SE LE HIZO ENTREGA AL CONTRATISTA PARA LA CANTIDAD DE 26,510.02 CON RECURSOS DEL FONDO IFISM EN EL EJERCICIO 2007, PARA EL AVANCE FISICO DE LA OBRA EJECUTANDOSE. OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO. SP/SD/DR/IFISM/0009632007. GASTO EFECTUADO DE ENERO A JUNIO DE 2009. LA LOCALIDAD CORRESPONDE A LA COLONIA LOS AMBRES.
URBANIZACION MUNICIPAL																							
CALLES																							
CONSTRUCCION																							
35059	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, 07	98 Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	09850010010 846100EC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	URBANIZACION REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	191,828	12,274	12,274	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	540	270	50%	OBRA REFRENADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007. PARA TERMINAR SU EJECUCION FISICA Y FINANCIERA EN EL EJERCICIO 2009, EN EL TOTAL ANUAL SE REFLEJA EL PRESUPUESTO AUTORIZADO POR EL FONDO IFISM (\$191,828) Y EN LO INSTRUMENTADO Y PROGRAMADO LO REFERENCIADO (12,274). OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO. SP/SD/DR/IFISM/0007202007. GASTO EFECTUADO DE ENERO A JUNIO DE 2009. LA LOCALIDAD CORRESPONDE AL LUGO LA PATRIA.
35082	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA, 07	98 Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09850010010 896100EC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	URBANIZACION REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	131,867	34,913	34,913	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	375	225	60%	OBRA REFRENADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007. PARA TERMINAR SU EJECUCION FISICA Y FINANCIERA EN EL EJERCICIO 2009, SE LE HIZO ENTREGA DE UN ANTIPOPO POR LA CANTIDAD DE 65,933.64 CON RECURSOS DEL FONDO IFISM EN EL EJERCICIO 2007, ASI COMO ESTIMACION AL CONTRATISTA PARA EL AVANCE FISICO DE LA OBRA QUE SE ESTA EJECUTANDO. ESTA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DEL TIPO DE GASTO URBANIZACION MUNICIPAL Y EL RUBRO DEL GASTO REFERIDA A INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA. EN EL TOTAL ANUAL SE REFLEJA EL PRESUPUESTO AUTORIZADO POR EL FONDO IFISM (\$131,867) Y EN LO INSTRUMENTADO Y PROGRAMADO (\$4,913) LO REFERENCIADO. OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO. SP/SD/DR/IFISM/000732007. GASTO EFECTUADO DE ENERO A JUNIO DE 2009. LA LOCALIDAD CORRESPONDE AL LUGO SAN JOSE DE LOS RIOS.
35094	CONSTRUCCION DE CASA BUBAL, 08	98 Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	09850000011 746100EC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	URBANIZACION REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	130,385	59,085	59,085	0	0%	0	0	0	METROS	1	1	65%	OBRA REFRENADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007. PARA TERMINAR SU EJECUCION FISICA Y FINANCIERA EN EL EJERCICIO 2009, EL TIPO DE GASTO ES: URBANIZACION MUNICIPAL, EL RUBRO DEL GASTO INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA. OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO. SP/SD/DR/IFISM/001072007. GASTO EFECTUADO DE ENERO A JUNIO DE 2009. LA LOCALIDAD CORRESPONDE A PROGRESO 20 DE OCTUBRE.
35482	CONSTRUCCION DE SALIDA DE EMERGENCIA, 06	98 Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09850010010 916100EC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	URBANIZACION REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	195,282	83,471	83,471	0	0%	0	0	0	METROS	88	64	80%	OBRA REFRENADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007. PARA TERMINAR SU EJECUCION FISICA Y FINANCIERA EN EL EJERCICIO 2009, SE LE HIZO ENTREGA DEL PAGO DE UN ANTIPOPO POR LA CANTIDAD DE 97,641.34 CON RECURSOS DEL FONDO IFISM AL CONTRATISTA PARA EL AVANCE FISICO DE LA OBRA QUE SE ESTA EJECUTANDO. EN EL TOTAL ANUAL (195,282) Y EN LO INSTRUMENTADO Y PROGRAMADO (83,471) LO REFERENCIADO. OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO. SP/SD/DR/IFISM/0007002007. GASTO EFECTUADO DE ENERO A JUNIO DE 2009. LA LOCALIDAD CORRESPONDE A LA COLONIA INNOVACION TECNOLÓGICA.
37472	CONSTRUCCION DE UNIDAD ADMINISTRATIVA II ETAPA, 08	98 Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	09850001001 696100EC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	URBANIZACION REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	525,000	250,324	250,324	0	0%	0	0	0	METROS	1	1	95%	OBRA REFRENADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007. PARA TERMINAR SU EJECUCION FISICA Y FINANCIERA EN EL EJERCICIO 2009, EN EL TOTAL ANUAL SE REFLEJA EL PRESUPUESTO AUTORIZADO POR EL FONDO IFISM (\$525,000) Y EN LO INSTRUMENTADO Y PROGRAMADO LO REFERENCIADO (250,324). EN EL TIPO DE GASTO URBANIZACION MUNICIPAL, EL RUBRO DEL GASTO ES INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA. OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO. SP/SD/DR/IFISM/0004012007. GASTO EFECTUADO DE ENERO A JUNIO DE 2009. LA LOCALIDAD CORRESPONDE AL LUGO PALMIRAS.
37495	PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES, 06	98 Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	09850002001 979100EC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	URBANIZACION REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	599,672	60,584	60,584	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	6,438	5,800	90%	OBRA REFRENADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007. PARA TERMINAR SU EJECUCION FISICA Y FINANCIERA EN EL EJERCICIO 2009, EN EL TOTAL ANUAL SE REFLEJA EL PRESUPUESTO AUTORIZADO POR EL FONDO IFISM (\$599,672) Y EN LO INSTRUMENTADO Y PROGRAMADO LO REFERENCIADO (60,584). OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO. SP/SD/DR/IFISM/0005692007. GASTO EFECTUADO DE ENERO A JUNIO DE 2009. LA LOCALIDAD CORRESPONDE AL LUGO SAN JUAN DE LOS RIOS.
37528	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HERRALLICO, 06	98 Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09850001001 086100EC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	URBANIZACION REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	633,967	72,779	72,779	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,829	1,840	65%	OBRA REFRENADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007. PARA TERMINAR SU EJECUCION FISICA Y FINANCIERA EN EL EJERCICIO 2009, SE LE HIZO ENTREGA DEL PAGO DE UN ANTIPOPO POR LA CANTIDAD DE 190,190.10 CON RECURSOS DEL FONDO IFISM EN EL EJERCICIO 2007, ASI COMO ESTIMACION AL CONTRATISTA PARA EL AVANCE FISICO QUE SE ESTA EJECUTANDO EN OBRA. EN EL TOTAL ANUAL (633,967) Y EN LO INSTRUMENTADO Y PROGRAMADO (72,779) LO REFERENCIADO. OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO. SP/SD/DR/IFISM/0007202007. GASTO EFECTUADO DE ENERO A JUNIO DE 2009. LA LOCALIDAD CORRESPONDE A LA COLONIA EL SILFICIO.
37596	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HERRALLICO, 06	98 Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09850001001 466100EC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	URBANIZACION REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	325,320	11,374	11,374	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,598	623	40%	OBRA REFRENADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007. PARA TERMINAR SU EJECUCION FISICA Y FINANCIERA EN EL EJERCICIO 2009, SE LE HIZO ENTREGA DEL PAGO DE ANTIPOPO POR LA CANTIDAD DE 162,660.39 CON RECURSOS DEL FONDO IFISM EN EL EJERCICIO 2007, ASI COMO ESTIMACION AL CONTRATISTA PARA EL AVANCE FISICO DE LA OBRA QUE SE ESTA EJECUTANDO. EN EL TOTAL ANUAL (325,320) Y EN LO INSTRUMENTADO Y PROGRAMADO (11,374) LO REFERENCIADO. OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO. SP/SD/DR/IFISM/0007202007. GASTO EFECTUADO DE ENERO A JUNIO DE 2009. LA LOCALIDAD CORRESPONDE A LA COLONIA LOMA BLANCA.
37627	PAVIMENTACION HERRALLICA DE ANDADORES, 06	98 Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09850001001 926100EC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	URBANIZACION REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	216,178	216,178	216,178	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	723	109	15%	OBRA REFRENADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007. PARA TERMINAR SU EJECUCION FISICA Y FINANCIERA EN EL EJERCICIO 2009, SE LE HIZO ENTREGA DEL PAGO DE ANTIPOPO POR LA CANTIDAD DE 108,089.09 CON RECURSOS DEL FONDO IFISM EN EL EJERCICIO 2007 AL

