

EJERCICIO FISCAL: 2009 PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE ENTIDAD FEDERATIVA: 7 - CHIAPAS												FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES												
Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														3	4	5								
7-CHIAPAS RECURSO 2009													2	3	4	5	5.3	6	7	8	9	10	10.9	11
APORTACIONES FEDERALES													7,435,282	6,858,122	6,858,122	4,857,384								
FAS																								
FISM																								
AGUA POTABLE																								
SISTEMA DE AGUA POTABLE																								
REHABILITACION																								
29143	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	101-Tecpatán	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1018C0300300076100	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TECPATAN CHAMPA			2,541,488	2,000,000	2,000,000	1,077,041	54%	0	0	SEBIMA	1	1	53%	OBRA PRIORIZADA VALIACION EN PROCESO LOCALIDAD: EJIDO LUIS ESPINOSA
29079	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (1A. ETAPA)	101-Tecpatán	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1018C0300300036100	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TECPATAN CHAMPA			1,035,692	1,000,000	1,000,000	741,829	74%	0	0	SEBIMA	1	1	74%	OBRA PRIORIZADA VALIACION EN PROCESO LA LOCALIDAD ES EN EL EJIDO NUEVO NAHUALCO
URBANIZACIÓN MUNICIPAL																								
CALLE																								
CONSTRUCCION																								
29024	PAVIMENTACION DE CALLE	101-Tecpatán	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1018E0601300026100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TECPATAN CHAMPA			1,292,808	1,292,808	1,292,808	1,069,812	83%	0	0	ME, CONCRETO HERALUICO	1	1	82%	OBRA PRIORIZADA VALIACION EN PROCESO LA LOCALIDAD ES: EJIDO BELSARIO DOMINGUEZ
PUENTES Y PASOS PEATONALES																								
29088	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	101-Tecpatán	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1018E0502200046100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TECPATAN CHAMPA			501,941	501,941	501,941	469,158	98%	0	0	METROS LINEALES	1	1	98%	OBRA PRIORIZADA VALIACION EN PROCESO LOCALIDAD: EJIDO FRANCISCO I. MADERO
OTRAS OBRAS DE URBANIZACION MUNICIPAL																								
OTROS																								
29164	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES	101-Tecpatán	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1018E0601300086100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TECPATAN CHAMPA			1,274,478	1,274,478	1,274,478	720,463	57%	0	0	OBRA	1	1	56%	OBRA PRIORIZADA VALIACION EN PROCESO LOCALIDAD: EJIDO MIGUEL ALBMAN
29127	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	101-Tecpatán	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1018E0701300066100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TECPATAN CHAMPA			788,895	788,895	788,895	755,091	96%	0	0	OBRA	1	1	95%	OBRA PRIORIZADA VALIACION EN PROCESO LOCALIDAD: EJIDO NUEVO VICENTE GUERRERO
FORTAMUN													1,570,000	1,570,000	1,570,000	431,781								
OBLIGACIONES FINANCIERAS																								
28466	PAGO DE AMORTIZACION E INTERESES CON BONORRAS	101-Tecpatán	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1010F0100400019100FA	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TECPATAN CHAMPA			1,570,000	1,570,000	1,570,000	431,781	28%	0	0	ACCION	1	0	28%	LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL