

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES												(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)																	
EJERCICIO FISCAL: PERIODO QUE SE REPORTA: ENTIDAD FEDERATIVA:			2009 SEGUNDO TRIMESTRE 7 - CHIAPAS																										
Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones					
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %						
														2	3	4									5	5/3	6	7	8
7-CHIAPAS RECURSO 2009																													
APORTACIONES FEDERALES																													
FAS															37,427,686					25,439,203		25,439,203		17,932,079					
FISM																													
AGUA POTABLE																													
SISTEMA DE AGUA POTABLE																													
CONSTRUCCION																													
92320	CONSTRUCCION DE APORTACION OBRA CONSTRUCCION DE SISTEMA AGUA POTABLE	104-Tla	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	090002	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPAL TLA CHAPAS				1,659,858	1,659,858	1,659,858	1,659,858	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ES EN LA LOCALIDAD DE MOJUL ALEMAN Y EN ESTE TRIMESTRE NO SE EJECUTO NADA POR QUE LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% DE AVANCE				
95197	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	104-Tla	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	090038	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPAL TLA CHAPAS				2,639,538	1,350,000	1,350,000	791,860	59%	0	0	METRO LINEAL	2,148	644	30%	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LOCALIDAD CHULUM CARDENAS				
ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																													
94420	RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO	104-Tla	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	090028	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPAL TLA CHAPAS				1,089,073	550,000	550,000	326,722	59%	0	0	METRO LINEAL	1,085	328	30%	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LOCALIDAD MONTERREY 1A SECCION				
94351	LETRINAS PAVIMENTACION DE 53 LETRINAS	104-Tla	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	090025	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y VIVIENDA	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPAL TLA CHAPAS				1,497,889	1,200,000	1,200,000	983,363	82%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	53	16	30%	PAVIMENTACION DE 53 LETRINAS EN LA COMUNIDAD DE AGUA FRIA				
OTRAS OBRAS DE ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																													
92300	CONSTRUCCION DE 48 LETRINAS	104-Tla	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	090016	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y VIVIENDA	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPAL TLA CHAPAS				1,370,148	1,370,148	1,370,148	1,007,437	74%	0	0	OTROS	48	36	75%	CONSTRUCCION DE 48 LETRINAS EN LA LOCALIDAD CHIMITE, BARRIO EL PORVENIR				
URBANIZACION MUNICIPAL																													
CALLES																													
CONSTRUCCION																													
94997	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES	104-Tla	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	090029	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y VIVIENDA	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPAL TLA CHAPAS				1,032,257	1,032,257	1,032,257	811,238	79%	0	0	M. CONCRETO HERALUCO	850	850	100%	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA LOCALIDAD PANAMITZ TANAMIA				
93919	PAVIMENTACION DE ACCESO CAMINO	104-Tla	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	090021	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y VIVIENDA	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPAL TLA CHAPAS				1,280,820	550,000	550,000	378,248	69%	0	0	METROS	480	144	30%	PAVIMENTACION DE ACCESO CAMINO 2A ETAPA LOCALIDAD CARPIZAL				
92767	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HERALUCO	104-Tla	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	090018	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y VIVIENDA	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPAL TLA CHAPAS				805,601	435,000	435,000	241,680	56%	0	0	METROS CUADRADOS	758	227	30%	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HERALUCO EN LOCALIDAD JOLPOQUITOC BARRIO CENTRO				
92659	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HERALUCO	104-Tla	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	090017	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y VIVIENDA	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPAL TLA CHAPAS				522,755	522,755	522,755	379,782	73%	0	0	METROS CUADRADOS	734	533	73%	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HERALUCO EN LA LOCALIDAD LOS ANGELES				
92862	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HERALUCO	104-Tla	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	090019	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y VIVIENDA	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPAL TLA CHAPAS				812,030	396,047	396,047	243,609	68%	0	0	METROS CUADRADOS	940	282	30%	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HERALUCO EN LOCALIDAD JOLPOQUITOC BARRIO COLON				
94117	PAVIMENTACION DE CALLES	104-Tla	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	090022	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y VIVIENDA	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPAL TLA CHAPAS				435,357	200,000	200,000	130,607	65%	0	0	M. CONCRETO HERALUCO	524	157	30%	PAVIMENTACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD LA VICTORIA				
95507	PAVIMENTACION DE CALLES	104-Tla	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	090061	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y VIVIENDA	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPAL TLA CHAPAS				1,078,202	750,000	750,000	323,460	43%	0	0	M. CONCRETO HERALUCO	1,605	482	30%	PAVIMENTACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD COPROPEDAD CRUZ PALENQUE, BARRIO CENTRO				
94842	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HERALUCO	104-Tla	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	090031	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y VIVIENDA	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPAL TLA CHAPAS				558,480	550,000	550,000	281,544	51%	0	0	M. CONCRETO HERALUCO	774	232	30%	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HERALUCO BARRIO SHACOTINIL EN PETALINGO				
94293	PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HERALUCO	104-Tla	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	090023	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y VIVIENDA	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPAL TLA CHAPAS				1,089,677	950,000	950,000	688,737	72%	0	0	M. CONCRETO HERALUCO	1,720	1,084	63%	PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HERALUCO EN LOCALIDAD TZAQUI				
OTRAS OBRAS DE URBANIZACION MUNICIPAL																													
OTROS																													
97054	CONSTRUCCION DE ACCESO Y PLATAFORMA PARA SUBESTACION C.F.E.	104-Tla	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	090039	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y VIVIENDA	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPAL TLA CHAPAS				2,251,680	1,800,000	1,800,000	1,125,831	63%	0	0	OBRA	1	1	50%	CONSTRUCCION DE ACCESO Y PLATAFORMA PARA SUBSTACION C.F.E. EN LA LOCALIDAD DE PETALINGO				
92331	CONSTRUCCION DE ANADADOR Y GRADAS DE CONCRETO HERALUCO	104-Tla	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	090007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y VIVIENDA	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPAL TLA CHAPAS				635,438	635,438	635,438	444,807	70%	0	0	METRO CUADRADO	288	288	100%	LA OBRA DE CONSTRUCCION DE ANADADOR Y GRADAS SE REALIZA EN LA LOCALIDAD DE PETALONIXO ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% AL SEGUNDO TRIMESTRE				
94594	CONSTRUCCION DE GRADAS	104-Tla	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	090028	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y VIVIENDA	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPAL TLA CHAPAS				418,353	200,000	200,000	125,505	63%	0	0	METROS CUADRADOS, ESCALERAS, ANADADORES	424	127	30%	CONSTRUCCION DE GRADAS EN LA LOCALIDAD LOS ANGELES BARRIO 5 DE MAYO				
91992	PROYECTO EJECUTIVO PARA EL CENTRO CULTURAL	104-Tla	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	090014	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	CULTURA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPAL TLA CHAPAS				339,538	250,000	250,000	172,500	69%	0	0	PROYECTO	1	1	50%	PROYECTO EJECUTIVO PARA EL CENTRO CULTURAL EN LA LOCALIDAD PETALINGO				
91877	PROYECTO EJECUTIVO PARA EL CENTRO REGIONAL DE EDUCACION SUPERIOR A DISTANCIA	104-Tla	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	090013	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPAL TLA CHAPAS				402,500	350,000	350,000	201,250	58%	0	0	PROYECTO	1	1	50%	EL PROYECTO EJECUTIVO PARA EL CENTRO REGIONAL DE EDUCACION SUPERIOR A DISTANCIA EN LA LOCALIDAD DE PETALINGO				
ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES																													
OTRAS OBRAS DE ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES																													
91474	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOS MODULOS SOLARES	104-Tla	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	090010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y VIVIENDA	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPAL TLA CHAPAS				335,717	335,717	335,717	335,717	100%	0	0	MODULO	14	14	100%	EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOS MODULOS SOLARES FUE EN LA LOCALIDAD COPROPEDAD EL CEBUTO				
91336	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MODULOS SOLARES	104-Tla	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	090009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y VIVIENDA	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPAL TLA CHAPAS				287,757	287,757	287,757	287,757	100%	0	0	MODULO	12	12	100%	EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOS MODULOS SOLARES FUE EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO JAMBAL				
91676	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MODULOS SOLARES	104-Tla	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	090012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y VIVIENDA	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPAL TLA CHAPAS				191,838	191,838	191,838	191,838	100%	0	0	MODULO	8	8	100%	EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE MODULOS SOLARES FUE EN LA LOCALIDAD DE PANISA				
94896	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MODULOS SOLARES	104-Tla	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	090032	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y VIVIENDA	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPAL TLA CHAPAS				263,777	263,777	263,777	260,223	99%	0	0	MODULO	11	11	100%	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MODULOS SOLARES EN LA LOCALIDAD DE PA TASTAL				
91555	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MODULOS SOLARES	104-Tla	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	090011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y VIVIENDA	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPAL TLA CHAPAS				311,737	311,737	311,737	311,737	100%	0	0	MODULO	13	13	100%	EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOS MODULOS SOLARES FUE EN BARRIO TRIS DE MAYO CAJECIRA MUNICIPAL				
INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA																													
PRIMARIA																													
95415	CONSTRUCCION DE BARRIDO PERIMETRAL DE LA ESCUELA PRIMARIA BLINQUE LA VICTORIA	104-Tla	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	090037	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPAL TLA CHAPAS				459,638	230,000	230,000	137,881	60%	0	0	METROS CUADRADOS, BARANDAS, CERCHOS	98	29	30%	BARRIDO PERIMETRAL DE LA ESCUELA PRIMARIA BLINQUE LA VICTORIA EN LA LOCALIDAD CHEJOBA				
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																													
OTRAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																													
93011	CONSTRUCCION DE 68 LETRINAS	104-Tla	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	090020	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y VIVIENDA	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPAL TLA CHAPAS				1,926,039	1,926,039	1,926,039	1,866,219	97%	0	0	OTROS	68	68	100%	CONSTRUCCION DE 68 LETRINAS EN LA LOCALIDAD EL CALVARIO				
CAMINOS RURALES																													
CONSTRUCCION																													
94495	APERTURA DE CAMINO RURAL	104-Tla	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	090027	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y VIVIENDA	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPAL TLA CHAPAS				1,079,183	650,000	650,000	323,755	50%	0	0	0.15METROS	5	2	30%	APERTURA DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD CHICHONAL				
97067	APERTURA DE CAMINO RURAL 2A ETAPA	104-Tla	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	090042	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y VIVIENDA	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPAL TLA CHAPAS				2,983,148	1,250,000	1,250,000	773,535	62%	0	0	0.15METROS	3	1	30%	APERTURA DE CAMINO RURAL 2A ETAPA EN LA LOCALIDAD COPAZAL NUEVO				

67432	DEBAYUNOS ESCOLARES	104-16a	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	090004	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONJUNTEREIS	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL TLA CHAMPAS			3,848,739	2,000,000	2,000,000	1,663,440	85%	0	0	OTROS	1,361,581	582,791	43%	
67243	MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE RADIO A DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	104-16a	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	090016	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA REGIONAL	MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL TLA CHAMPAS			209,430	200,000	200,000	181,027	91%	0	0	LOTES	1	1	75%	