





7158	PAGO DE DERECHOS DE USO DE AGUAS NACIONALES	16-CACAHUATAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL			18,899	18,899	18,899	18,899	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	BUDO SALVADOR URBINA Y CABECERA MUNICIPAL (PRO MXCLM) AHORRO PRESUPUESTAL DE 0.67
9065	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	16-CACAHUATAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL			1,900,000	1,097,924	1,097,924	1,097,924	100%	0	0	ACCION	1	1	60%	PERIODO MARZO-ABRIL Y ABRIL-MAYO: MAYO-JUNIO 2009
9008	PAGO DE INTERESES Y CAPITAL POR PRESTAMO A BANCORAS 2005	16-CACAHUATAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL			2,266,647	1,517,276	1,517,276	1,517,276	100%	0	0	ACCION	1	1	75%	
7339	PAGO DE LAUDOS	16-CACAHUATAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL			141,270	141,270	141,270	141,270	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	OBRA EJECUTADA AL 100%, AL UNO CUENTA CON OFICIO DE REGISTRO
<b>2. OBRAS REQUERIDAS</b>																								
<b>APORTACIONES FEDERALES</b>																								
<b>FAIS</b>																								
<b>705M</b>																								
<b>URBANIZACION MUNICIPAL</b>																								
<b>CALLES</b>																								
7145	PAVIMENTACION DE CALLE	16-CACAHUATAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	146	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL			653,725	653,725	653,725	653,725	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,034	1,034	100%	OBRA REFINANCIADA CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2008, EJECUTADA AL 100% EN EL EJERCICIO 2009
7036	PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES	16-CACAHUATAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	BND_0025	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL			52,000	52,000	52,000	52,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	210	210	100%	ESTE RECURSO ES UN SALDO QUE QUEDO DEL PRESTAMO A BANCORAS DEL EJERCICIO 2008 Y QUE SE EJECUTO EN EL EJERCICIO 2009. LA CUAL ESTA EJECUTADA YA AL 100%
<b>FORTAMUN</b>																								
<b>INVERSION</b>																								
<b>OBRA YEBLA</b>																								
7765	CONSTRUCCION DE COCINA PARA DESAYUNOS ESCOLARES PARA ESCUELA	16-CACAHUATAN	BENITO JUAREZ EL PLAN	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL			40,354	19,897	19,897	19,897	100%	0	0	METROS CUADRADOS	20	15	75%	J/N ADOLFO LOPEZ MARTES, OBRA EJECUTADA CON AHORROS PRESUP- 2008
6993	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE AGUA POTABLE	16-CACAHUATAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	41	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL			108,460	108,460	108,460	108,460	100%	0	0	DOCUMENTO	1	1	100%	PROYECTO LAS NUBES GUATMOCC, OBRA REFINANCIADA DEL EJERCICIO 2008, EJECUTADA AL 100%
<b>REHABILITACION</b>																								
7209	REHABILITACION DE TECHADO DE LAMINA DE DOS AULAS	16-CACAHUATAN	HOSARIO OTAL	RURAL	6	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL			15,686	15,686	15,686	15,686	100%	0	0	AULLA	2	2	100%	TECHADO DE 2 AULAS DE ESC. PRIM. FCC. MADERO
<b>EQUIPAMIENTO</b>																								
<b>BENEFICIARIOS</b>																								
7213	ADQUISICION DE EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION	16-CACAHUATAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL			56,039	56,039	56,039	56,039	100%	0	0	EQUIPO	11	11	100%	ADQ. DE 11 RADIOS PORTATILES, PROYECTO EJECUTADO CON AHORROS PRESUPUESTALES 2008