

107534	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HERRALCICO	65-MOTOZINTLA	AGUA PRIETA	RURAL	OBRA NUM TRENITA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL			602,229	602,229	602,229	423,193	70%	53,350	0 METROS CUADRADOS	1,329	940	71%	LA OBRA SE ESTA EJECUTANDO EN EL EJIDO AGUA PRIETA DE ESTA CABECERA MUNICIPAL
144099	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HERRALCICO	65-MOTOZINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	OBRA NO. 11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL			2,299,624	2,299,624	2,299,624	2,259,187	98%	273,478	0 METROS CUADRADOS	5,000	4,900	98%	NOTA: OBRA EJECUTADA CON CREDITO DE BANCERIAS UBICADA EN EL EJIDO CABANAS DE ESTA CABECERA MUNICIPAL
144820	PAVIMENTACION DE CAMINOS CON CONCRETO HERRALCICO	65-MOTOZINTLA	BERRIZABAL	RURAL	OBRA NO. 18	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL			1,371,483	1,371,483	1,371,483	1,352,109	98%	273,478	0 KILOMETRO	8	8	93%	NOTA: OBRA EJECUTADA CON CREDITO BANCERIAS UBICADA EN AMPLACION FOILADO BERRIZABAL DE ESTA CABECERA MUNICIPAL
109866	REHABILITACION DE SALON DE USOS MULTIPLES	65-MOTOZINTLA	LIBERTAD CALERA	RURAL	OBRA NO. 40	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL			239,938	239,938	239,938	71,981	30%	53,350	0 METROS CUADRADOS	80	24	30%	SE ESTA REALIZANDO LA REHABILITACION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN EL EJIDO LIBERTAD CALERA DE ESTE MUNICIPIO
100579	REHABILITACION DE TECHAMBE EN MERCADO PUBLICO	65-MOTOZINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	OBRA NUMERO DUNICE	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL			429,460	429,460	429,460	299,204	68%	53,350	0 METRO CUADRADO	1,117	770	68%	ESTA OBRA SE ESTA REALIZANDO LA REMODELACION DE TECHADO EN EL MERCADO PUBLICO, EN ESTA CABECERA MUNICIPAL
109818	TECHADO DE CANCHA DE BASQUETEBOL	65-MOTOZINTLA	NEVA INDEPENDENCIA	RURAL	OBRA NO. 38	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL			897,948	897,948	897,948	269,388	30%	53,350	0 METROS CUADRADOS	650	200	31%	LA OBRA SE ESTA EJECUTANDO EN EL EJIDO NEVA INDEPENDENCIA DE ESTE MUNICIPIO
ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES ALIABRADO PUBLICO																						
AMPLIACION																						
109825	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA	65-MOTOZINTLA	BERRIZABAL	RURAL	OBRA NUM DIECISEIS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL			1,029,859	1,029,859	1,029,859	636,168	62%	53,350	0 POSTE	18	11	61%	ESTA OBRA SE ESTA EJECUTANDO EN LA LOCALIDAD DE LINDA VISTA EJIDO BERRIZABAL DE ESTA CABECERA MUNICIPAL
109811	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA	65-MOTOZINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	OBRA 38	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL			1,667,459	1,667,459	1,667,459	500,238	30%	53,350	0 POSTE	27	8	30%	LA OBRA SE ESTA REALIZANDO EN EL BARRIO SAN ANTONIO LAS FLORES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL
144700	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA	65-MOTOZINTLA	SAN LUIS	RURAL	OBRA NO. 12	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL			1,195,903	1,195,903	1,195,903	761,743	64%	273,478	0 POSTE	20	13	65%	NOTA: OBRA EJECUTADA CON CREDITO DE BANCERIAS UBICADA EN BARRIO SAN LUIS EJIDO CAIRICAL DE ESTA CABECERA MUNICIPAL
105009	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA	65-MOTOZINTLA	SANTA ANA	RURAL	OBRA VEINTISEIS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL			1,290,760	1,290,760	1,290,760	387,228	30%	533,500	0 POSTE	20	6	30%	ESTA OBRA SE ESTA REALIZANDO EN CANTON SANTA ANA DE ESTA CABECERA MUNICIPAL
143985	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA (EJIDO JUSTO SIERRA)	65-MOTOZINTLA	JUSTO SIERRA	RURAL	OBRA NO. 5	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL			1,427,470	1,427,470	1,427,470	1,339,601	94%	273,478	0 POSTE	16	15	94%	LA OBRA ESTA EJECUTANDO CON CREDITO DE BANCERIAS UBICADA EN EL EJIDO JUSTO SIERRA, DE ESTA CABECERA MUNICIPAL
RES DE ELECTRICIDAD																						
96673	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA	65-MOTOZINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	OBRA SETE	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL			849,090	849,090	849,090	405,853	48%	53,350	0 POSTE	14	12	86%	ESTE PROYECTO SE ESTA REALIZANDO EN PROPIEDAD FINCON DEL BOSQUE
INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA																						
OTROS NIVELES EDUCATIVOS																						
CONSTRUCCION																						
144816	CONSTRUCCION DE AULAS DIDACTICAS EN COBACH (EJIDO OJO DE AGUA)	65-MOTOZINTLA	OJO DE AGUA	RURAL	OBRA NO. 17	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL			1,183,647	1,183,647	1,183,647	997,857	84%	273,478	0 METROS CUADRADOS, AULAS	246	209	85%	NOTA: OBRA EJECUTADA CON CREDITO BANCERIAS
103370	CONSTRUCCION DE AULAS DIDACTICAS EN COBACH NO. 177	65-MOTOZINTLA	NOJUVIL	RURAL	OBRA NUM VEINTUNO	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION SUPERIOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL			2,002,492	2,002,492	2,002,492	768,500	38%	53,350	0 METROS CUADRADOS, AULAS	192	144	75%	ESTAS AULAS ESTAN EN EJECUCION EN EL EJIDO NOJUVIL DE ESTA CABECERA MUNICIPAL
97203	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES	65-MOTOZINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	OBRA DIEZ	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL			625,471	625,471	625,471	176,491	28%	53,350	0 METROS CUADRADOS, SALON	112	70	63%	ESTA OBRA SE ESTA EJECUTANDO EN EL BARRIO 23 DE ABRIL EJIDO CABANAS DE ESTE MUNICIPIO
PREESCOLAR																						
103927	CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN JARDIN DE NIÑOS	65-MOTOZINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	OBRA NUM VEINTIDOS	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL			269,880	269,880	269,880	80,964	30%	53,350	0 METROS CUADRADOS	168	51	30%	ESTA OBRA SE ESTA EJECUTANDO EN EL BARRIO RIVERA HIDALGO DE ESTA CABECERA MUNICIPAL
PRIMARIA																						
109898	CONSTRUCCION DE AULAS DIDACTICAS EN ESCUELA PRIMARIA	65-MOTOZINTLA	BERRIZABAL	RURAL	OBRA NO. 39	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL			596,658	596,658	596,658	179,998	30%	53,350	0 METROS CUADRADOS, AULAS	96	29	30%	ESTA OBRA DE ESTA REALIZANDO EN EL EJIDO BERRIZABAL DE ESTA CABECERA MUNICIPAL
SECUNDARIA																						
102094	CONSTRUCCION DE TALLER DE COMPUTO EN ESCUELA SECUNDARIA	65-MOTOZINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	OBRA VEINTICHO	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION TECNOLOGICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL			1,125,058	1,125,058	1,125,058	337,518	30%	53,350	0 METROS CUADRADOS, AULAS	48	14	30%	CONSTRUCCION DE TALLER DE COMPUTO EN ESCUELA SECUNDARIA EN BARRIO REFORMA CABECERA MUNICIPAL
CAMINOS RURALES																						
CAMINOS RURALES																						
143916	APERTURA DE CAMINO RURAL (SANTA ELBA)	65-MOTOZINTLA	SANTA ELBA	RURAL	OBRA NO. 2	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL			2,186,305	2,186,305	2,186,305	1,886,264	86%	273,478	0 KILOMETROS	1	1	85%	ESTA OBRA SE ESTA EJECUTANDO CON CREDITO DE BANCERIAS LA OBRA SE ESTA REALIZANDO EN SANTA ELBA
RECONSTRUCCION																						
144648	RECONSTRUCCION DE CAMINO RURAL (AMPLIACION EL ARENAL)	65-MOTOZINTLA	AMPLIACION ARENAL	RURAL	OBRA NO. 7	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL			1,307,702	1,307,702	1,307,702	1,286,712	98%	273,478	0 KILOMETROS	3	3	98%	NOTA: LA OBRA EJECUTADA CON CREDITO DE BANCERIAS EN AMPLIACION EL ARENAL DE ESTA CABECERA MUNICIPAL
143961	RECONSTRUCCION DE CAMINO RURAL (EJIDO NEVA INDEPENDENCIA)	65-MOTOZINTLA	NEVA INDEPENDENCIA	RURAL	OBRA NO. 4	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL			1,819,564	1,819,564	1,819,564	1,266,878	70%	273,478	0 KILOMETROS	7	5	70%	LA OBRA SE ESTA EJECUTANDO CON CREDITO DE BANCERIAS EN EL EJIDO NEVA INDEPENDENCIA DE ESTA CABECERA MUNICIPAL
144663	RECONSTRUCCION DE CAMINO RURAL (EL MIRADOR)	65-MOTOZINTLA	EL MIRADOR	RURAL	OBRA NO. 8	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL			2,721,799	2,721,799	2,721,799	1,844,354	68%	273,478	0 KILOMETROS	17	11	66%	NOTA: OBRA EJECUTADA CON CREDITO DE BANCERIAS
REHABILITACION																						
144285	REHABILITACION Y CONSERVACION DE CAMINOS RURALES	65-MOTOZINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	OBRA NO. 2	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL			1,500,000	1,500,000	1,500,000	75,875	5%	53,350	0 KILOMETROS	100	5	5%	ESTA OBRA SE ESTA EJECUTANDO EN LA CABECERA MUNICIPAL
MARCOS DE CONTENCIÓN																						
CONSTRUCCION																						
144799	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN (BARRIO LAS CANDAS Y LAS FLORES)	65-MOTOZINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	OBRA NO. 15	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL			1,217,454	1,217,454	1,217,454	586,890	48%	273,478	0 METROS CUADRADOS	886	430	49%	NOTA: OBRA EJECUTADA CON CREDITO DE BANCERIAS
PUENTES Y PASOS PARA ANIMALES																						
102816	CONSTRUCCION DE PUENTE HAMACA	65-MOTOZINTLA	MONTIBELLO	RURAL	OBRA NUMERO VINTE	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL			554,741	554,741	554,741	252,481	46%	53,350	0 METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	30	23	77%	CONSTRUCCION EN PROCESO EN LA RANCHERA MONTIBELLO DE ESTA CABECERA MUNICIPAL
144823	CONSTRUCCION DE PUENTE HAMACA (RANCHERA PACAYALITO)	65-MOTOZINTLA	PACAYALITO	RURAL	OBRA NO. 19	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL			594,453	594,453	594,453	585,511	98%	273,478	0 METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	41	40	98%	NOTA: OBRA EJECUTADA CON CREDITO BANCERIAS
PUENTES VEHICULARES																						
96864	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR (LOCALIDAD RIO BLANCO)	65-MOTOZINTLA	RIO BLANCO	RURAL	OBRA COCHO	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL			1,728,328	1,728,328	1,728,328	687,524	40%	53,350	0 METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	20	17	85%	ESTA OBRA SE ESTA EJECUTANDO EN LA LOCALIDAD RIO BLANCO
FAM																						
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACION BASICA																						
47150	99653 Jardín de Niños Edgar Robledo Santiago.	65-MOTOZINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	77009FA0949 78946	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	RECTORIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISCAL EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAMPAS			244,886	244,886	244,886	0	0%	0	0 AULA	1	0	1%	LOCALIDAD: MOTOZINTLA DE MEMOZUA FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009): 8408
46881	99229 Secundaria General Dr. Belisario Domínguez Palencia.	65-MOTOZINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	77009FA0949 78910	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	RECTORIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISCAL EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAMPAS			255,261	255,261	255,261	0	0%	0	0 AULA	1	0	0%	LOCALIDAD: BELSARRO DOMINGUEZ FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009): 97198
46933	99237 Telesecundaria No. 475, Rosario Catelesan Figueroa.	65-MOTOZINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	77009FA0949 78107	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	RECTORIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISCAL EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAMPAS			253,043	253,043	253,043	0	0%	0	0 AULA	1	0	0%	LOCALIDAD: NOJUVIL FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009): 121371
46959	99238 Telesecundaria No. 1161, Octavio Paz Lozano.	65-MOTOZINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	77009FA0949 78108	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	RECTORIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISCAL EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAMPAS			506,087	506,087	506,087	0	0%	0	0 AULA	2	0	0%	LOCALIDAD: TUMUCUM GRANDE FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009): 121546
31921	99418 PRIMARIA BELSARRO DOMINGUEZ PALENCIA.	65-MOTOZINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	77009FA0949 78173	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	RECTORIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISCAL EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAMPAS			512,378	512,378	512,378	0	0%	0	0 AULA	2	0	1%	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA CON EQUIPAMIENTO. LOCALIDAD: LOMA BONITA FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009): 97253
97784	99550 TELESECUNDARIA NO. 1095 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PALVON	65-MOTOZINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	77009FA0949 78973	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	RECTORIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISCAL EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAMPAS			506,087	506,087	506,087	0	0%	0	0 AULA	2	0	0%	CONSTRUCCION DE 02 AULAS DIDACTICAS LOCALIDAD: NEVA INDEPENDENCIA (AMPLIACION GALERIA)
98815	99551 PRIMARIA CRISTOBAL COLÓN	65-MOTOZINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	77009FA0949 78956	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	RECTORIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISCAL EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAMPAS			510,552	510,552	510,552	0	0%	0	0 AULA	2	0	0%	CONSTRUCCION DE 02 AULAS DIDACTICAS LOCALIDAD: SAN FERNANDO
REHABILITACION																						

