

EJERCICIO FISCAL: 2009  
 PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE  
 ENTIDAD FEDERATIVA: 7 - CHAPAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Páico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
7-CHAPAS RECUBRO 2009																								
APORTACIONES FEDERALES																								
PAIS																								
PRM																								
AGUA POTABLE																								
SISTEMA DE AGUA POTABLE																								
CONSTRUCCION																								
7302	INTRODUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	78-PUEBLO NUEVO SOLTETAHUACAN	LA SIERRA	RURAL	072-03-0002	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL			1,510,280	1,510,280	1,510,280	1,412,649	94%	0	0	METRO LINEAL	1,867	1,736	95%	INTRODUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA SIERRA
7324	PAGO DE ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO	78-PUEBLO NUEVO SOLTETAHUACAN	PUEBLO NUEVO SOLTETAHUACAN	URBANO	072-03-0016	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL			117,875	117,875	117,875	117,875	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	PAGO DE ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL
74631	REABILITACION CAPITAL COMPROMIDADO DEL FINANCIAMIENTO POR BANDERAS EJERCICIO 2009	78-PUEBLO NUEVO SOLTETAHUACAN	PUEBLO NUEVO SOLTETAHUACAN	URBANO	072-03-0012	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL			665,272	665,272	665,272	665,272	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	CAPITAL COMPROMIDADO DE CREDITO A BANDERAS PARA LA REABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL, REALIZADA EN EL 2008
ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																								
RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO																								
CONSTRUCCION																								
8434	INTRODUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO, 2A ETAPA	78-PUEBLO NUEVO SOLTETAHUACAN	AURORA EL DURAZNAL	RURAL	072-03-0020	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL			817,950	817,950	817,950	0	0%	0	0	METRO LINEAL	618	0	0%	OBRA POR INICIARSE EL DA 06 DE OCTUBRE DEL 2009
URBANIZACION MUNICIPAL																								
CALLE																								
81000	CAPITAL COMPROMIDADO DEL FINANCIAMIENTO DE BANDERAS 2009. (PAV. DE CALLES, BA. SAN LORENZO).	78-PUEBLO NUEVO SOLTETAHUACAN	PUEBLO NUEVO SOLTETAHUACAN	URBANO	072-03-0013	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL			665,272	665,272	665,272	665,272	100%	0	0	METROS CUADRADOS	914	914	100%	CAPITAL COMPROMIDADO DEL FINANCIAMIENTO OTORGADO POR BANDERAS, PARA LA EJECUCION DE PAVIMENTACION DE CALLES SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRALUICO, EN EL BARRIO SAN LORENZO DE LA CABECERA MUNICIPAL.
7868	CAPITAL COMPROMIDADO DEL FINANCIAMIENTO DE BANDERAS EJERCICIO 2009. RINCONCITO II	78-PUEBLO NUEVO SOLTETAHUACAN	PUEBLO NUEVO SOLTETAHUACAN	URBANO	072-03-0015	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL			372,713	372,713	372,713	372,713	100%	0	0	METROS CUADRADOS	453	453	100%	CAPITAL COMPROMIDADO DE CREDITO OTORGADO POR BANDERAS EN EL 2008 PARA LA OBRA DE PAVIMENTACION DE CALLES SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRALUICO, EN LA LOCALIDAD DE RINCONCITO II
7869	CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL SIN NOMBRE 2A ETAPA, BARRIO LOS PINOS	78-PUEBLO NUEVO SOLTETAHUACAN	PUEBLO NUEVO SOLTETAHUACAN	URBANO	072-03-006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL			399,994	399,994	399,994	368,167	92%	0	0	METROS CUADRADOS	584	545	93%	CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL, 2A ETAPA, EN EL BARRIO LOS PINOS EN LA CABECERA MUNICIPAL.
8076	PAVIMENTACION DE CALLES SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRALUICO, 2A ETAPA. RINCON CHAMULA, SAN JOSE	78-PUEBLO NUEVO SOLTETAHUACAN	RINCON CHAMULA	URBANO	072-03-0009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL			500,000	500,000	500,000	150,000	30%	0	0	METROS CUADRADOS	1,011	415	41%	PAVIMENTACION DE CALLES SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRALUICO, 2A ETAPA EN LA LOCALIDAD DE RINCON CHAMULA, BARRIO SAN JOSE
84495	PAVIMENTACION DE CALLES SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRALUICO.	78-PUEBLO NUEVO SOLTETAHUACAN	SAN JOSE CHAYRYAL	RURAL	072-03-0022	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL			601,139	601,139	601,139	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	852	0	0%	ESTA OBRA NO CUENTA CON EL 30% DE ANTICIPO, LA CUAL INCIPIA EL DA 06 DE OCTUBRE DEL 2009
80422	PAVIMENTACION DE CALLES SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRALUICO, BARRIO GUADALUPE	78-PUEBLO NUEVO SOLTETAHUACAN	PUEBLO NUEVO SOLTETAHUACAN	URBANO	072-03-0018	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL			805,785	805,785	805,785	241,739	30%	0	0	METROS CUADRADOS	1,365	520	38%	PAVIMENTACION DE CALLES SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRALUICO, BARRIO GUADALUPE, DE LA CABECERA MUNICIPAL.
8052	PAVIMENTACION DE CALLES SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRALUICO, BARRIO SANTIAGO	78-PUEBLO NUEVO SOLTETAHUACAN	PUEBLO NUEVO SOLTETAHUACAN	URBANO	072-03-0017	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL			825,385	825,385	825,385	247,615	30%	0	0	METROS CUADRADOS	1,056	403	38%	PAVIMENTACION DE CALLES SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRALUICO, EN BARRIO SANTIAGO, DE LA CABECERA MUNICIPAL.
77073	PAVIMENTACION DE CALLES SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRALUICO, BARRIO SENOR DEL POZO	78-PUEBLO NUEVO SOLTETAHUACAN	PUEBLO NUEVO SOLTETAHUACAN	URBANO	072-03-0003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL			917,798	917,798	917,798	685,921	75%	0	0	METROS CUADRADOS	1,078	916	84%	PAVIMENTACION DE CALLES SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRALUICO, EN EL BARRIO SENOR DEL POZO DE LA CABECERA MUNICIPAL.
84546	PAVIMENTACION DE CALLES SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRALUICO EN TRAMOS AISLADOS.	78-PUEBLO NUEVO SOLTETAHUACAN	LA FLORIDA	RURAL	072-03-0023	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL			502,755	502,755	502,755	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	770	0	0%	ESTA OBRA NO CUENTA CON EL 30% DE ANTICIPO, LA CUAL SERA INICIADA EL DA 06 DE OCTUBRE DEL 2009.
81128	PAVIMENTACION DE CALLES SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRALUICO EN TRAMOS AISLADOS.	78-PUEBLO NUEVO SOLTETAHUACAN	PUEBLO NUEVO SOLTETAHUACAN	URBANO	072-03-0021	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL			2,002,389	2,002,389	2,002,389	600,717	30%	0	0	METROS CUADRADOS	2,349	865	37%	PAVIMENTACION DE CALLES SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRALUICO EN TRAMOS AISLADOS EN EL BARRIO CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL.
78986	PAVIMENTACION DE CALLES SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRALUICO, 2A ETAPA, BARRIO CENTRO RINCON CHAMULA	78-PUEBLO NUEVO SOLTETAHUACAN	RINCON CHAMULA	URBANO	072-03-0006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL			785,214	785,214	785,214	235,564	30%	0	0	METROS CUADRADOS	847	310	37%	PAVIMENTACION DE CALLES SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRALUICO, 2A ETAPA, EN LA LOCALIDAD, DE RINCON CHAMULA, BARRIO CENTRO.
79119	PAVIMENTACION DE CALLES SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRALUICO, 2A ETAPA, RINCON CHAMULA, BARRIO EL CALVARIO.	78-PUEBLO NUEVO SOLTETAHUACAN	RINCON CHAMULA	URBANO	07-03-007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL			414,796	414,796	414,796	124,438	30%	0	0	METROS CUADRADOS	425	155	36%	PAVIMENTACION DE CALLES SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRALUICO, 2A ETAPA, EN RINCON CHAMULA, BARRIO EL CALVARIO.
80558	PAVIMENTACION DE CALLES SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRALUICO, 2A ETAPA, RINCON CHAMULA, BARRIO SAN JUAN	78-PUEBLO NUEVO SOLTETAHUACAN	RINCON CHAMULA	URBANO	072-03-0023	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL			500,000	500,000	500,000	150,000	30%	0	0	METROS CUADRADOS	1,038	415	40%	PAVIMENTACION DE CALLES SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRALUICO, 2A ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE RINCON CHAMULA, BARRIO SAN JUAN.
84455	MANTENIMIENTO REVESTIMIENTO DE CALLES INNOMINADA DEL BARRIO SAN MIGUEL, RINCON CHAMULA.	78-PUEBLO NUEVO SOLTETAHUACAN	RINCON CHAMULA	URBANO	072-03-004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL			840,704	840,704	840,704	252,211	30%	0	0	METROS	2,415	890	37%	OBRA DE REVESTIMIENTO DE CALLES EN RINCON CHAMULA, BARRIO SAN MIGUEL, CON EL 30% DE ANTICIPO.
OTRAS OBRAS DE URBANIZACION MUNICIPAL																								
OTROS																								
74455	PAGO DE INTERESES A BANDERAS 2009	78-PUEBLO NUEVO SOLTETAHUACAN	PUEBLO NUEVO SOLTETAHUACAN	URBANO	072-03-0011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL			376,579	376,579	376,579	329,566	88%	0	0	ACCION	1	1	100%	PAGO DE INTERESES POR CREDITO GESTIONADO ANTE BANDERAS EN EL 2008.
ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES																								
RED DE ELECTRICIDAD																								
AMPLIACION																								
81439	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA.	78-PUEBLO NUEVO SOLTETAHUACAN	EL ESTORAQUE	RURAL	072-03-0019	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL			888,362	888,362	888,362	266,509	30%	0	0	M. CABLE LARGAS DE CONDUCCION	850	290	34%	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE EL ESTORAQUE
OTRAS OBRAS DE ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES																								
OTROS																								
81350	ADQUISICION DE MODULOS SOLARES	78-PUEBLO NUEVO SOLTETAHUACAN	PUEBLO NUEVO SOLTETAHUACAN	URBANO	072-03-0010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL			341,895	341,895	341,895	341,895	100%	0	0	MODULO	15	15	100%	ADQUISICION DE MODULOS SOLARES, EN LA LOCALIDAD DE CERRO LAS NUBES, MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLTETAHUACAN, CHAPAS.
INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA																								
PRIMARIA																								
84254	REHABILITACION DE DOS AULAS EN LA ESC PRM LIC. BENITO JUAREZ CLAVE: 07DPR4202	78-PUEBLO NUEVO SOLTETAHUACAN	LAZARO CARDENAS	RURAL	072-03-0024	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL			470,173	470,173	470,173	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	60	0	0%	OBRA DE REHABILITACION DE DOS AULAS AJUN INDICADA AL 30 DE SEPTIEMBRE, CON FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS EN DA 05 DE OCTUBRE DEL 2009
CAMINOS RURALES																								
CAMINOS RURALES																								
CONSTRUCCION																								
84222	CAPITAL COMPROMIDADO DEL FINANCIAMIENTO BANDERAS 2009.	78-PUEBLO NUEVO SOLTETAHUACAN	CACATEAL	RURAL	072-03-0014	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL			563,913	563,913	563,913	563,913	100%	0	0	KILOMETROS	8	8	100%	PAGO DE CAPITAL COMPROMIDADO POR FINANCIAMIENTO DE BANDERAS, DE OBRA: ESTUDIO Y PROYECTO DE APERTURA DE CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE CACATEAL, EN EL 2008.
GASTOS INDIRECTOS																								
EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS																								
84240	GASTOS INDIRECTOS 2009	78-PUEBLO NUEVO SOLTETAHUACAN	PUEBLO NUEVO SOLTETAHUACAN	URBANO	06	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL			1,106,054	1,106,054	1,106,054	829,540	75%	0	0	INFORME	1	0	0%	GASTOS INDIRECTOS.
FORTAMUN																								
INVERSION																								
OBRA PUBLICA																								
CONSTRUCCION																								
84924	CONSTRUCCION DE BANDA EN LA ESC PRIM JOSE MARIA MORELOS Y PAVON CLAVE: 07DPR899	78-PUEBLO NUEVO SOLTETAHUACAN	PUEBLO NUEVO SOLTETAHUACAN	URBANO	072-04-0004	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL			24,000	24,000	24,000	24,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA REALIZADA EN EL BARRIO SENOR DEL POZO
83785	CONSTRUCCION DE CANAL PLUVIAL 2A ETAPA	78-PUEBLO NUEVO SOLTETAHUACAN	SAN JOSE CHAYRYAL	RURAL	072-04-0001	GOBIERNO	GOBERNACION	PROTECCION CIVIL	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL			157,527	157,527	157,527	157,527	100%	0	0	METRO CUBICO	5,500	5,500	100%	
84838	CONSTRUCCION DE TEJADO DE PLAZA CIVICA EN EL JN FEDERICO GARCIA LORCA, CLAVE: 07DCC0901A	78-PUEBLO NUEVO SOLTETAHUACAN	RINCON CHAMULA	URBANO	072-04-0003	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL			24,000	24,000	24,000	24,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	APYO A ESCUELAS DE CALIDAD.
GASTO CORRIENTE																								
SERVICIOS PERSONALES																								

65719	CONTRATACION DE PERSONAL DE PROTECCION CIVIL	78-PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN	PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN	URBANO	04	GOBIERNO	GOBERNACION	PROTECCION CIVIL	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL			242,760	242,760	242,760	182,070	75%	0	0	INFORME	1	0	0%	CONTRATACION DE PROTECCION CIVIL CON RECURSO DEL FONDO IV.
65182	CONTRATACION DE UNA DIRECTORA PARA LA INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER	78-PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN	PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN	URBANO	072-04-0002	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTRO DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL			131,376	131,376	131,376	82,800	63%	0	0	ASESORIA	1	0	0%	
OTROS GASTOS DE OPERACION																								
65468	DESAYUNOS ESCOLARES 2009	78-PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN	PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN	URBANO	03	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ALIMENTACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL			1,128,000	1,128,000	1,128,000	846,000	75%	0	0	INFORME	1	0	0%	