

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %		Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %	
													2	3	4	5	6/3	6	7	8	9	10		10/9		
7-CHIAPAS RECURSO 2009																										
AFORTACIONES FEDERALES																										
FAS																										
FISM																										
AGUA POTABLE																										
SISTEMA DE AGUA POTABLE																										
REHABILITACION																										
137478	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE	80-REFORMA	MIGUEL HIDALGO	RURAL	DCRMREF007	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			1,287,180	1,287,180	1,287,180	1,082,194	84%	0	0	0	0	1	1	80%	ESTA OBRA EL MONTO DE RECURSO ES DE 2,145,300.00 SIENDO UNA APORTACION DEL MUNICIPIO DE 1,287,180.00 Y DE CODECOM 868,120.00.	
99133	REHABILITACION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCION DE AGUA	80-REFORMA	SIMILIANO ZAPATA	RURAL	DCRMREF009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			197,137	197,137	197,137	197,137	100%	0	0	0	0	1	1	100%		
ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																										
RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO																										
AVILACION																										
13683	TERMINACION DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE AGUAS NEGRAS	80-REFORMA	REFORMA	URBANO	DCRMREF011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			1,260,300	1,260,300	1,260,300	568,028	40%	0	0	0	0	3,250	1,302	40%		
URBANIZACION MUNICIPAL																										
CALLE																										
CONSTRUCCION																										
4241	PAVIMENTACION DE LOS ANDADORES, FRAY BARTOLOME, NUEVO PROGRESO, ALDAMA, FRENO, OPIRES, PRIMAVERA	80-REFORMA	REFORMA	URBANO	DCRMREF013	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			1,129,984	1,129,984	1,129,984	377,381	33%	0	0	0	0	1,378	495	36%		
13184	PAVIMENTACION DE LOS ANDADORES 1,2,3,4 Y ANDADORES TULLIA, RIO PICHICALCO, RIO NOVILLERO	80-REFORMA	REFORMA	URBANO	DCRMREF008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			2,139,199	2,139,199	2,139,199	1,648,890	77%	0	0	0	0	421	203	48%	RECURSO ADIANTADO DEL FISM 2009, LA CANTIDAD DE 2,139,199.57, LO CUAL SE AMORTIZAN EN ESTE AÑO 2009, LA CANTIDAD DE 787,779.24 Y EL RESTO EN 2010.	
INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA																										
PRIMARIA																										
4412	BARRIDO PERIMETRAL DE LA ESCUELA PRIMARIA C. LEONA VICARIO CLAVE OPIRITALL	80-REFORMA	IGNACIO ZARAGOZA	RURAL	DCRMREF06	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			654,959	654,959	654,959	583,363	89%	0	0	0	0	233	234	96%		
FORTAMUN																										
INVERSION																										
OBRA PUBLICA																										
MEJORAMIENTO																										
137686	CANJE DE SEMENTALES	80-REFORMA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	DCRMREF007	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO ECONOMICO	OTROS AGRICULTURA Y FORESTAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE FOMENTO AGRICOLA RURAL			148,000	148,000	148,000	148,000	100%	0	0	0	0	37	37	100%	SE REALIZO LA COMPRA DE SEMENTALES CON UNA APORTACION DEL MUNICIPIO DE 5,000.00, DEL PRODUCTOR DE 7,000.00 Y DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE 10,000.00	
MANTENIMIENTO																										
99185	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	80-REFORMA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	DCRMREF001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			709,948	709,948	709,948	709,948	100%	0	0	0	0	769	769	100%		
REHABILITACION																										
131786	REHABILITACION DE ESPACIOS PUBLICOS	80-REFORMA	REFORMA	URBANO	DCRMREF003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			416,948	416,948	416,948	416,948	100%	0	0	0	0	1	1	100%	OBRA SE ENCUENTRA EN CONVENIO CON CODECOM, LO CUAL DEL MUNICIPIO ES LA CANTIDAD DE 416,946.53 Y DE GOBIERNO DEL ESTADO LA CANTIDAD DE 277,964.36 SIENDO UN MONTO TOTAL DE 694,910.89	
GASTO CORRIENTE																										
OTROS GASTOS DE OPERACION																										
13113	AMPLIACION DE PLANTILLA Y CURSO DE CAPACITACION (NUEVO MODELO DE POLICIA)	80-REFORMA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	DCRMREFAFM001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			5,335,602	5,335,602	5,335,602	3,201,361	60%	0	0	0	0	100	100	100%		