

12096	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL, 01	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0985D0102030	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS				543,489	543,489	543,489	0	0%	0	0	0	ALCANTARILLA	260	0	0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO F PRM 2009. NUMERO DE CONTRATO MTCOSP/HAHAT/FMCO0017/2009. SE EJECUTO RECURSO DEL 30% DE ANTECIP PARA INICIO DE EJECUCION DE OBRA POR LA CANTIDAD DE \$162,378.40. GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DEL 2009. LOCALIDAD COLONA PROGRESA. UNIDAD DE MEDIDA: METROS LINEALES.
120728	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL 2DA. ETAPA, 01	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0985D0102030	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS				880,000	880,000	880,000	0	0%	0	0	0	ALCANTARILLA	192	0	0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO F PRM 2009. NUMERO DE CONTRATO MTCOSP/HAHAT/FMCO0030/2009. SE EJECUTO RECURSO DEL 30% DE ANTECIP PARA INICIO DE EJECUCION DE OBRA POR LA CANTIDAD DE \$263,426.90. GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DEL 2009. LOCALIDAD COLONA PROGRESA. UNIDAD DE MEDIDA: METROS LINEALES.
120765	CONSTRUCCION DE LOSA DE TAPA PARA ALCANTARILLADO PLUVIAL, 01	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0985D0102030	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS				476,634	476,634	476,634	0	0%	0	0	0	ALCANTARILLA	324	0	0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO F PRM 2009. NUMERO DE CONTRATO MTCOSP/HAHAT/FMCO0001/2009. SE EJECUTO RECURSO DEL 30% DE ANTECIP PARA INICIO DE EJECUCION DE OBRA POR LA CANTIDAD DE \$143,195.22. GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DEL 2009. LOCALIDAD COLONA PUEBLOS UNIDOS.
121223	RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 01	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0985D0101030	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS				395,058	395,058	395,058	86,305	22%	0	0	0	METRO LINEAL	1,044	219	21%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO F PRM 2009. NUMERO DE CONTRATO MTCOSP/HAHAT/FMCO0004/2009. SE EJECUTO RECURSO DEL 50% DE ANTECIP PARA INICIO DE EJECUCION DE OBRA POR LA CANTIDAD DE \$118,331.01. SE PAGO ESTIMACION NO.01. GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DEL 2009. LOCALIDAD COLONA DEMOCRACIA.
120815	CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 01	98-TAPACHULA	LA ESPERANZA	RURAL	0985D0101030	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS				506,629	506,629	506,209	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	1,750	0	0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO F PRM 2009. NUMERO DE CONTRATO MTCOSP/HAHAT/FMCO0007/2009. SE EJECUTO RECURSO DEL 30% DE ANTECIP PARA INICIO DE EJECUCION DE OBRA POR LA CANTIDAD DE \$151,799.31. GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DEL 2009. LOCALIDAD COLONA ESPERANZA 2009.
120956	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 01	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0985D0101030	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS				684,300	684,300	684,300	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	1,877	0	0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO F PRM 2009. NUMERO DE CONTRATO MTCOSP/HAHAT/FMCO0002/2009. SE EJECUTO RECURSO DEL 30% DE ANTECIP PARA INICIO DE EJECUCION DE OBRA POR LA CANTIDAD DE \$204,991.36. GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DEL 2009. LOCALIDAD COLONA NUEVA 18 DE OCTUBRE.
120561	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 01	98-TAPACHULA	LOS PINOS	RURAL	0985D0101030	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS				1,004,850	1,004,850	1,004,850	823,809	82%	0	0	0	METRO LINEAL	2,110	1,730	82%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO F PRM 2009. NUMERO DE CONTRATO MTCOSP/HAHAT/FMCO0027/2009. SE EJECUTO RECURSO DEL 30% DE ANTECIP PARA INICIO DE EJECUCION DE OBRA POR LA CANTIDAD DE \$301,456.02. SE PAGO ESTIMACION NO.01. GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DEL 2009. LOCALIDAD COLONA LOS PINOS.
120838	AMPLIACION AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 02	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0985D0201030	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS				606,568	606,568	606,568	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	1,597	0	0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO F PRM 2009. NUMERO DE CONTRATO MTCOSP/HAHAT/FMCO0006/2009. SE EJECUTO RECURSO DEL 30% DE ANTECIP PARA INICIO DE EJECUCION DE OBRA POR LA CANTIDAD DE \$191,369.26. GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DEL 2009. LOCALIDAD COLONA 11 DE SEPTIEMBRE.
121186	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 02	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0985D0201030	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS				384,944	384,944	384,944	130,487	36%	0	0	0	METRO LINEAL	967	348	36%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO F PRM 2009. NUMERO DE CONTRATO MTCOSP/HAHAT/FMCO0012/2009. SE EJECUTO RECURSO DEL 30% DE ANTECIP PARA INICIO DE EJECUCION DE OBRA POR LA CANTIDAD DE \$115,343.91. SE PAGO ESTIMACION NO.01. GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DEL 2009. LOCALIDAD COLONA LOMAS DE CHAPAS.
120913	REHABILITACION REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 03	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0985D0301030	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS				185,688	185,688	185,688	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	178	0	0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO F PRM 2009. NUMERO DE CONTRATO MTCOSP/HAHAT/FMCO0023/2009. SE EJECUTO RECURSO DEL 30% DE ANTECIP PARA INICIO DE EJECUCION DE OBRA POR LA CANTIDAD DE \$65,705.57. GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DEL 2009. LOCALIDAD COLONA LOMA BONITA 2.
119607	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 03	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0985D0301030	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS				706,455	706,455	706,455	370,652	52%	0	0	0	METRO LINEAL	699	364	52%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO F PRM 2009. NUMERO DE CONTRATO MTCOSP/HAHAT/FMCO0038/2009. SE EJECUTO RECURSO DEL 30% DE ANTECIP PARA INICIO DE EJECUCION DE OBRA POR LA CANTIDAD DE \$211,936.65. PAGO ESTIMACION NO.01. GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DEL 2009. LOCALIDAD COLONA NUEVA SOL.
URBANIZACION MUNICIPAL																										
CALLE																										
CONSTRUCCION																										
120635	PAVIMENTACION ASFALTICA DE ANADORNOS TULIPANES, LAS MARGARITAS, LAS ROSAS, CALLE GARRIBAS, CIRCUITO JARDINES, 06	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0985E0602030	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS				740,479	740,479	740,479	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	4,452	0	0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO F PRM 2009. NUMERO DE CONTRATO MTCOSP/HAHAT/FMCO0008/2009. SE EJECUTO RECURSO DEL 30% DE ANTECIP PARA INICIO DE EJECUCION DE OBRA POR LA CANTIDAD DE \$201,982.38. GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DEL 2009. LOCALIDAD COLONA SAN ANTONIO CEBADILLA.
120997	PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES PRINCIPAL FERROCARRIL, 06	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0985E0602030	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS				632,203	632,203	632,203	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	4,420	0	0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO F PRM 2009. NUMERO DE CONTRATO MTCOSP/HAHAT/FMCO0005/2009. SE EJECUTO RECURSO DEL 30% DE ANTECIP PARA INICIO DE EJECUCION DE OBRA POR LA CANTIDAD DE \$189,420.33. GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DEL 2009. LOCALIDAD COLONA EL COMETI.
119649	PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES, 06	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0985E0602030	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS				1,405,240	1,405,240	1,405,240	0	0%	0	0	0	METROS	386	0	0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO F PRM 2009. NUMERO DE CONTRATO MTCOSP/HAHAT/FMCO0006/2009. SE EJECUTO RECURSO DEL 50% DE ANTECIP PARA INICIO DE EJECUCION DE OBRA POR LA CANTIDAD DE \$700,620.14. GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DEL 2009. LOCALIDAD ELBO ALVARO OBERGON.
119662	PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES, 06	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0985E0602030	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS				1,069,021	1,069,021	1,069,021	1,069,021	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	3,000	3,000	100%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO F PRM 2009. NUMERO DE CONTRATO MTCOSP/HAHAT/FMCO0008/2009. SE EJECUTO RECURSO DEL 30% DE ANTECIP PARA INICIO DE EJECUCION DE OBRA POR LA CANTIDAD DE \$300,700.21. PAGO DE ESTIMACION NO.01, 02 Y 03 FINALITO. GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DEL 2009. LOCALIDAD COLONA EMERENCIITA MAESTRAL.
119667	PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES, 06	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0985E0602030	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS				782,417	782,417	782,417	703,862	90%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,205	1,985	90%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO F PRM 2009. NUMERO DE CONTRATO MTCOSP/HAHAT/FMCO0019/2009. SE EJECUTO RECURSO DEL 50% DE ANTECIP PARA INICIO DE EJECUCION DE OBRA POR LA CANTIDAD DE \$391,208.96. SE PAGO ESTIMACION NO.01. GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DEL 2009. LOCALIDAD COLONA SANTA MARIA LA VIRGEN.
120515	PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES, 06	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0985E0602030	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS				841,883	841,883	841,883	739,938	88%	0	0	0	METROS	300	264	88%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO F PRM 2009. NUMERO DE CONTRATO MTCOSP/HAHAT/FMCO0046/2009. SE EJECUTO RECURSO DEL 50% DE ANTECIP PARA INICIO DE EJECUCION DE OBRA POR LA CANTIDAD DE \$400,941.51. SE PAGO ESTIMACION NO.01. GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DEL 2009. LOCALIDAD COLONA COLINAS DEL REY.
120507	PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES, 06	98-TAPACHULA	98 DE OCTUBRE	RURAL	0985E0602030	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS				1,079,491	1,079,491	1,079,491	917,699	85%	0	0	0	METROS	395	338	85%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO F PRM 2009. NUMERO DE CONTRATO MTCOSP/HAHAT/FMCO0049/2009. SE EJECUTO RECURSO DEL 50% DE ANTECIP PARA INICIO DE EJECUCION DE OBRA POR LA CANTIDAD DE \$339,745.78. SE PAGO ESTIMACION NO.01. GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DEL 2009. LOCALIDAD COLONA 28 DE OCTUBRE.
120572	PAVIMENTACION HERAULICA DE ACCESO AL FRACCIONAMIENTO, 06	98-TAPACHULA	SAN JORGE	RURAL	0985E061030	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS				922,628	922,628	922,628	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,933	0	0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO F PRM 2009. NUMERO DE CONTRATO MTCOSP/HAHAT/FMCO0048/2009. SE EJECUTO RECURSO DEL 50% DE ANTECIP PARA INICIO DE EJECUCION DE OBRA POR LA CANTIDAD DE \$461,314.40. GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DEL 2009. LOCALIDAD FRACCIONAMIENTO SAN JORGE.
119672	PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES, 06	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0985E0603030	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS				1,085,192	1,085,192	1,085,192	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	3,105	0	0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO F PRM 2009. NUMERO DE CONTRATO MTCOSP/HAHAT/FMCO0021/2009. SE EJECUTO RECURSO DEL 30% DE ANTECIP PARA INICIO DE EJECUCION DE OBRA POR LA CANTIDAD DE \$255,557.65. GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DEL 2009. LOCALIDAD COLONA NUEVA JERUSALEM.
OTRAS OBRAS DE URBANIZACION MUNICIPAL																										
OTROS																										
121328	CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO, 09	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0985D0901030	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS				1,091,650	1,091,650	1,091,650	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADOS	1,183	0	0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO F PRM 2009. NUMERO DE CONTRATO MTCOSP/HAHAT/FMCO0019/2009. SE EJECUTO RECURSO DEL 30% DE ANTECIP PARA INICIO DE EJECUCION DE OBRA POR LA CANTIDAD DE \$326,191.88. GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DEL 2009. LOCALIDAD COLONA NIEVO CEBADILLA.
119677	CONSTRUCCIONES DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, 03	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0985D0901030	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS				908,508	908,508	908,508	711,706	78%	0	0	0	METRO LINEAL	1,726	1,346	78%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO F PRM 2009. NUMERO DE CONTRATO MTCOSP/HAHAT/FMCO0022/2009. SE EJECUTO RECURSO DEL 30% DE ANTECIP PARA INICIO DE EJECUCION DE OBRA POR LA CANTIDAD DE \$272,552.84. SE PAGO ESTIMACION NO.01. GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DEL 2009. LOCALIDAD COLONA SANTA BARBARA DEL BOSQUE.
110244	PAGO DE AMORTIZACION EN INTERES BANDERAS 2008, 03	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098CF0300030	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS				23,722,604	23,722,604	23,722,604	18,978,083	80%	0	0	0	ACCION	100	80	80%	ACCIONES DEL FONDO F PRM 2009. OBLIGACION FINANCIERA CON LA CUAL SE ESTAN EJECUTANDO OBRAS MEDIANTE UN CREDITO BANCARIO CONTRAIDO EN EL EJERCICIO 2008. AMORTIZACIONES E INTERES. GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DEL 2009.
119778	PARKUE DEL FRACCIONAMIENTO ANTIGUO AEROPUERTO, 07	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0985E0703030	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS				182,406	182,406	182,406	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO F PRM 2009. NUMERO DE CONTRATO MTCOSP/HAHAT/ESB/BC0008/2009. SE EJECUTO RECURSO DEL 30% DE ANTECIP PARA INICIO DE EJECUCION DE OBRA POR LA CANTIDAD DE \$84,443.68. GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DEL 2009. LOCALIDAD FRACCIONAMIENTO ANTIGUO AEROPUERTO.
119787	PARKUE FRACCIONAMIENTO SANTA CRUZ EL AGUILAL, 07	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0985E0703030	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS				298,406	298,406	298,406	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO F PRM 2009. NUMERO DE CONTRATO MTCOSP/HAHAT/ESB/BC0005/2009. SE EJECUTO RECURSO DEL 30% DE ANTECIP PARA INICIO DE EJECUCION DE OBRA POR LA CANTIDAD DE \$86,917.75. GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DEL 2009. LOCALIDAD FRACCIONAMIENTO SANTA CRUZ EL AGUILAL.
119796	PARKUE LOS CAFETALES, 07	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0985E0703030	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS				856,368	856,368	856,368	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO F PRM 2009. NUMERO DE CONTRATO MTCOSP/HAHAT/ESB/BC0003/2009. SE EJECUTO RECURSO DEL 30% DE ANTECIP PARA INICIO DE EJECUCION DE OBRA POR LA CANTIDAD DE \$265,742.18. GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DEL 2009. LOCALIDAD FRACCIONAMIENTO LOS CAFETALES.
119814	PARKUE LOS LAURELES I, 07	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0985E0703030	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS				1,079,944	1,079,944	1,079,944	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO F PRM 2009. NUMERO DE CONTRATO MTCOSP/HAHAT/ESB/BC0001/2009. SE EJECUTO RECURSO DEL 30% DE ANTECIP PARA INICIO DE EJECUCION DE OBRA POR LA CANTIDAD DE \$323,790.60. GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DEL 2009. LOCALIDAD FRACCIONAMIENTO LOS LAURELES.
INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA																										
CONSTRUCCION																										
OTROS NIVELES EDUCATIVOS																										
120094	CONSTRUCCION DE TEGHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES CETMAR, 01	98-TAPACHULA	PUESTO MADERO (SAN BENITO)	URBANO	0985U104030	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION SUPERIOR	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS				886,598	886,598	886,598	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	620	0	0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO F PRM 2009. NUMERO DE CONTRATO MTCOSP/HAHAT/CO0039/2009. SE EJECUTO RECURSO DEL 50% DE ANTECIP PARA INICIO DE EJECUCION DE OBRA POR LA CANTIDAD \$443,299.07. GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DEL 2009. UNIDAD DE MEDIDA: METROS CUADRADOS.
120080	CONSTRUCCION DE TEGHADO DE CANCHA DEL CETIS NO.137, 01	98-TAPACHULA</																								

10009	PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES, 06	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09850002030	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS	999,881	999,881	999,881	852,819	85%	0	0	METROS CUADRADOS	3,559	3,029	86%	OBRA CON RECURSOS DEL FONDO IFSEM 2008, REFUNDADA PARA EL EJERCICIO 2009, NÚMERO DE CONTRATO MTCOSIFRPMCO0097/2008, RECURSO EJECUTADO CORRESPONDIENTE AL 30% DE ANTECIPADO QUE CORRESPONDE A UN 50% DE ANTECIPADO QUE SE LE DIÓ A CONTRA TISTA PARA INICIO DE EJECUCION DE OBRA PARA LA CANTIDAD DE \$499,940.68, SE PAGO ESTIMACION N.01, GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2009, LOCALIDAD COLONA EL PROGRESO 4.	
9947	PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES, 06	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09850002030	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS	319,547	319,547	319,547	319,547	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,470	1,470	100%	OBRA CON RECURSOS DEL FONDO IFSEM 2008, NÚMERO DE CONTRATO MTCOSIFRPMCO0038/2008, RECURSO EJECUTADO CORRESPONDIENTE AL 30% DE ANTECIPADO QUE SE LE DIÓ A CONTRA TISTA PARA EL INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA \$6,946.18 EN EL EJERCICIO 2008, SE LE EJERCICIO 2009 COMO OBRA REFUNDADA, GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2009, LOCALIDAD COLONA CUCHILA BUDAMILAS.
100014	PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES, 06	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09850002030	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS	733,918	733,918	733,918	733,918	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,160	2,160	100%	OBRA CON RECURSOS DEL FONDO IFSEM 2008, NÚMERO DE CONTRATO MTCOSIFRPMCO0012/2008, RECURSO EJECUTADO CORRESPONDIENTE AL 30% DE ANTECIPADO QUE SE LE DIÓ A CONTRA TISTA PARA EL INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA \$20,754.80 EN EL EJERCICIO 2008, EL MONTO POR LA CANTIDAD DE INVERSION DEL FPM 2008 ES DE 733,918.19, SE PAGO ESTIMACION N.01 Y 02 FINQUITO, GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2009, OBRA REFUNDADA EN EL 2009, LOCALIDAD COLONA LA GLORIA.
9990	PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES, 06	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09850002030	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS	939,198	939,198	939,198	915,762	96%	0	0	0	METROS CUADRADOS	475	475	100%	OBRA CON RECURSOS DEL FONDO IFSEM 2008, NÚMERO DE CONTRATO MTCOSIFRPMCO0008/2008, RECURSO EJECUTADO CORRESPONDIENTE AL 30% DE ANTECIPADO QUE SE LE DIÓ A CONTRA TISTA PARA EL INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA \$74,278.89 EN EL EJERCICIO 2008, EL MONTO POR LA CANTIDAD DE INVERSION DEL FPM 2008 ES DE \$95,186.86, SE PAGO ESTIMACION N.01 Y 02 FINQUITO, GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2009, UNIDAD DE MEDIDA ES 475 M ² , OBRA REFUNDADA EN EL EJERCICIO 2009, LOCALIDAD COLONA REMESA TRINIDAD.
100031	PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES, 06	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09850002030	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS	961,055	961,055	961,055	961,055	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	3,384	3,384	100%	OBRA CON RECURSOS DEL FONDO IFSEM 2008, NÚMERO DE CONTRATO MTCOSIFRPMCO008/2008, RECURSO EJECUTADO CORRESPONDIENTE AL 30% DE ANTECIPADO QUE SE LE DIÓ A CONTRA TISTA PARA EL INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA \$24,461.57 EN EL EJERCICIO 2008, EL MONTO POR LA CANTIDAD DE INVERSION DEL FPM 2008 ES DE \$61,055.38 EL CUAL SE REFLEJARA EN EL EJERCICIO 2009 COMO OBRA REFUNDADA, SE PAGO ESTIMACION N.01 Y 02 FINQUITO, GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2009, LOCALIDAD COLONA PRIMAVERA SANTA CRUZ.
100080	PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES, 06	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09850002030	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS	833,944	833,944	833,944	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	3,800	0	0%	OBRA CON RECURSOS DEL FONDO IFSEM 2008, NÚMERO DE CONTRATO MTCOSIFRPMCO0008/2008, RECURSO EJECUTADO CORRESPONDIENTE AL 30% DE ANTECIPADO QUE SE LE DIÓ A CONTRA TISTA PARA EL INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA \$50,183.23 EN EL EJERCICIO 2008, EL MONTO POR LA CANTIDAD DE INVERSION DEL FPM 2008 ES DE \$83,944.10, EL CUAL SE REFLEJARA EN EL EJERCICIO 2009 COMO OBRA REFUNDADA, ENERO A SEPTIEMBRE 2009, LOCALIDAD COLONA VOCHABLOS.
100056	PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES, 06	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09850002030	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS	1,099,877	1,099,877	1,099,877	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	3,150	0	0%	OBRA CON RECURSOS DEL FONDO IFSEM 2008, NÚMERO DE CONTRATO MTCOSIFRPMCO008/2008, RECURSO EJECUTADO CORRESPONDIENTE AL 30% DE ANTECIPADO QUE SE LE DIÓ A CONTRA TISTA PARA EL INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA \$49,587.71 EN EL EJERCICIO 2008, EL MONTO POR LA CANTIDAD DE INVERSION DEL FPM 2008 ES DE 1,099,877.41, EL CUAL SE REFLEJARA EN EL EJERCICIO 2009 COMO OBRA REFUNDADA, ENERO A SEPTIEMBRE 2009, LOCALIDAD COLONA NUBIA, 18 DE OCTUBRE.
100107	PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES, 06	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09850002030	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS	1,057,461	1,057,461	1,057,461	1,056,608	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	3,150	3,100	100%	OBRA CON RECURSOS DEL FONDO IFSEM 2008, NÚMERO DE CONTRATO MTCOSIFRPMCO0042/2008, RECURSO EJECUTADO CORRESPONDIENTE AL 30% DE ANTECIPADO QUE SE LE DIÓ A CONTRA TISTA PARA EL INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA \$17,240.81 EN EL EJERCICIO 2008, EL MONTO POR LA CANTIDAD DE INVERSION DEL FPM 2008 ES DE 1,057,461.85 EL CUAL SE REFLEJARA EN EL EJERCICIO 2009 COMO OBRA REFUNDADA, SE PAGO ESTIMACION N.01, 02 Y 03 FINQUITO, GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2009, LOCALIDAD FRACCIONAMIENTO LOMA BONITA.
100168	PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES, 06	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09850002030	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS	856,083	856,083	856,083	856,083	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	3,358	3,358	100%	OBRA CON RECURSOS DEL FONDO IFSEM 2008, NÚMERO DE CONTRATO MTCOSIFRPMCO0008/2008, RECURSO EJECUTADO CORRESPONDIENTE AL 30% DE ANTECIPADO QUE SE LE DIÓ A CONTRA TISTA PARA EL INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA \$56,824.98 EN EL EJERCICIO 2008, EL MONTO POR LA CANTIDAD DE INVERSION DEL FPM 2008 ES DE \$85,083.26, GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2009, OBRA REFUNDADA EN EL EJERCICIO 2009, LOCALIDAD FRACCIONAMIENTO DE CANTON SAN JOSE Y UCATAN.
100190	PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES, 06	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09850002030	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS	695,005	695,005	695,005	509,692	72%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,699	1,940	72%	OBRA CON RECURSOS DEL FPM 2008 CONTRATO MTCOSIFRPMCO0095/2008, RECURSO DEL 50% DE ANTECIPADO QUE SE LE DIÓ A CONTRA TISTA PARA EL INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA PARA LA CANTIDAD DE OBRA POR LA CANTIDAD DE \$208,146.81 EL CUAL SE CONTRABILIZA COMO DEUDOR A LA CUENTA 1107 ANTES A CONTRA TISTA, EJECUTADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2009, LOCALIDAD COLONA SAN ANTONIO CEBADILLA.
100210	PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES, 06	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09850002030	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS	875,415	875,415	875,415	781,817	89%	0	0	0	METROS CUADRADOS	3,849	3,425	89%	OBRA CON RECURSOS DEL FPM 2008, CONTRATO MTCOSIFRPMCO0085/2008, RECURSO EJECUTADO DEL 30% DE ANTECIPADO PARA EL INICIO DE EJECUCION DE OBRA POR \$82,624.56, OBRA REFUNDADA EN EL EJERCICIO 2009, SE PAGO ESTIMACION N.01, GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DEL 2009, LOCALIDAD FRACCIONAMIENTO EL PARASO.
100229	PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES, 06	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09850002030	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS	1,086,174	1,086,174	1,086,174	1,086,174	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	3,122	3,122	100%	OBRA CON RECURSOS DEL FPM 2008, CONTRATO MTCOSIFRPMCO0081/2008, RECURSO EJECUTADO DEL 50% DE ANTECIPADO QUE SE LE DIÓ A CONTRA TISTA PARA INICIO DE EJECUCION DE OBRA POR \$49,587.71 EN EL EJERCICIO 2008, SE PAGO ESTIMACION N.01, 02 Y 03 FINQUITO, GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2009, LOCALIDAD COLONA 28 DE OCTUBRE.
100379	PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES, 06	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09850002030	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS	824,809	824,809	824,809	824,809	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,850	2,850	100%	OBRA CON RECURSOS DEL FONDO IFSEM 2008, NÚMERO DE CONTRATO MTCOSIFRPMCO0011/2008, RECURSO EJECUTADO CORRESPONDIENTE AL 30% DE ANTECIPADO QUE SE LE DIÓ A CONTRA TISTA PARA EL INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA \$17,240.81 EN EL EJERCICIO 2008, EL MONTO POR LA CANTIDAD DE INVERSION DEL FPM 2008 ES DE \$84,809.09, SE PAGO ESTIMACION N.01, 02 Y 03 FINQUITO, GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2009, OBRA REFUNDADA EN EL EJERCICIO 2009, LOCALIDAD COLONA 6 DE ENERO.
100279	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HERALDICO, 06	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09850002030	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS	898,457	898,457	898,457	796,726	88%	0	0	0	METROS CUADRADOS	4,060	3,575	88%	OBRA CON RECURSOS DEL FPM 2008 CONTRATO MTCOSIFRPMCO0054/2008, RECURSO DEL 50% DE ANTECIPADO QUE SE LE DIÓ A CONTRA TISTA PARA EL INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA PARA LA CANTIDAD DE \$49,228.62, EL CUAL SE CONTRABILIZA COMO DEUDOR A LA CUENTA 1107 ANTES A CONTRA TISTA, SE PAGO ESTIMACION N.01, EJECUTADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2009, LOCALIDAD COLONA NUEVO MUNDO B.
100294	PAVIMENTACION DE CALLES MIXTAS, 06	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09850002030	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS	370,378	370,378	370,378	250,380	68%	0	0	0	METROS CUADRADOS	718	495	68%	OBRA CON RECURSOS DEL FONDO IFSEM 2008, NÚMERO DE CONTRATO MTCOSIFRPMCO0043/2008, RECURSO EJECUTADO CORRESPONDIENTE AL 30% DE ANTECIPADO QUE SE LE DIÓ A CONTRA TISTA PARA EL INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA \$11,134.69 EN EL EJERCICIO 2008, EL MONTO POR LA CANTIDAD DE INVERSION DEL FPM 2008 ES DE \$70,378.26, EL CUAL SE REFLEJARA EN EL EJERCICIO 2009 COMO OBRA REFUNDADA, ENERO A SEPTIEMBRE 2009, LOCALIDAD COLONA EL PARASO.
100350	PAVIMENTACION HERALDICA DE ANADADORES, 06	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09850001030	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS	147,018	147,018	147,018	147,017	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	388	388	100%	OBRA CON RECURSOS DEL FONDO IFSEM 2008, NÚMERO DE CONTRATO MTCOSIFRPMCO004/2008, RECURSO EJECUTADO CORRESPONDIENTE AL 30% DE ANTECIPADO QUE SE LE DIÓ A CONTRA TISTA PARA EL INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA \$4,105.46 EN EL EJERCICIO 2008, EL MONTO POR LA CANTIDAD DE INVERSION DEL FPM 2008 ES DE \$6,018.97, SE PAGO ESTIMACION N.01 Y 02 FINQUITO, GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2009, OBRA REFUNDADA EN EL EJERCICIO 2009, LOCALIDAD COLONA REVOLUCION PARA CAMPESINA.
100324	PAVIMENTACION HERALDICA DE CALLE EN LAS CRUCES, 06	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09850001030	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS	953,196	953,196	953,196	913,033	96%	0	0	0	METROS CUADRADOS	746	716	96%	OBRA CON RECURSOS DEL FONDO IFSEM 2008, NÚMERO DE CONTRATO MTCOSIFRPMCO007/2008, SE EJECUTO RECURSO DEL 50% DE ANTECIPADO PARA INICIO DE EJECUCION DE OBRA PARA LA CANTIDAD DE \$476,598.45, SE PAGO ESTIMACION N.01, GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2009, LOCALIDAD COLONA EL PARASO.
100334	PAVIMENTACION HERALDICA DE CALLES, 06	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	09850001030	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS	1,258,614	1,258,614	1,258,614	1,258,614	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,520	1,520	100%	OBRA CON RECURSOS DEL FONDO IFSEM 2008, NÚMERO DE CONTRATO MTCOSIFRPMCO0042/2008, RECURSO EJECUTADO CORRESPONDIENTE AL 30% DE ANTECIPADO QUE SE LE DIÓ A CONTRA TISTA PARA EL INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA \$17,240.81 EN EL EJERCICIO 2008, EL MONTO POR LA CANTIDAD DE INVERSION DEL FPM 2008 ES DE 1,258,614.36 EL CUAL SE REFLEJARA EN EL EJERCICIO 2009 COMO OBRA REFUNDADA, SE PAGO ESTIMACION N.01, 02 Y 03 FINQUITO, GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2009, LOCALIDAD ELBO DOMINICANA.
100418	PAVIMENTACION HERALDICA DE CALLES, 06	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09850001030	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS	808,013	808,013	808,013	808,013	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,640	1,640	100%	OBRA CON RECURSOS DEL FONDO IFSEM 2008, NÚMERO DE CONTRATO MTCOSIFRPMCO004/2008, RECURSO EJECUTADO CORRESPONDIENTE AL 30% DE ANTECIPADO QUE SE LE DIÓ A CONTRA TISTA PARA EL INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA \$4,105.46 EN EL EJERCICIO 2008, EL MONTO POR LA CANTIDAD DE INVERSION DEL FPM 2008 ES DE \$6,018.97, SE PAGO ESTIMACION N.01 Y 02 FINQUITO, GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2009, OBRA REFUNDADA EN EL EJERCICIO 2009, LOCALIDAD COLONA GRANJA EL PARAISO.
100438	PAVIMENTACION MIXTA DE ANADADORES, 06	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09850002030	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS	537,058	537,058	537,058	537,058	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,115	1,115	100%	OBRA CON RECURSOS DEL FONDO IFSEM 2008, NÚMERO DE CONTRATO MTCOSIFRPMCO0005/2008, RECURSO EJECUTADO CORRESPONDIENTE AL 30% DE ANTECIPADO QUE SE LE DIÓ A CONTRA TISTA PARA EL INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA \$11,134.69 EN EL EJERCICIO 2008, EL MONTO POR LA CANTIDAD DE INVERSION DEL FPM 2008 ES DE \$37,058.26, SE PAGO ESTIMACION N.01, 02 Y 03 FINQUITO, GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2009, OBRA REFUNDADA EN EL EJERCICIO 2009, LOCALIDAD COLONA LOMAS DE SAN ANTONIO.
100460	PAVIMENTACION MIXTA DE ANADADORES, 06	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09850002030	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS	633,921	633,921	633,921	633,921	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,358	1,358	100%	OBRA CON RECURSOS DEL FONDO IFSEM 2008, NÚMERO DE CONTRATO MTCOSIFRPMCO004/2008, RECURSO EJECUTADO CORRESPONDIENTE AL 30% DE ANTECIPADO QUE SE LE DIÓ A CONTRA TISTA PARA EL INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA \$4,105.46 EN EL EJERCICIO 2008, EL MONTO POR LA CANTIDAD DE INVERSION DEL FPM 2008 ES DE \$6,018.97, SE PAGO ESTIMACION N.01 Y 02 FINQUITO, GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2009, OBRA REFUNDADA EN EL EJERCICIO 2009, LOCALIDAD COLONA LOMAS DEL SOCORRINO.
100488	PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES, 06	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	09850001030	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS	752,596	752,596	752,596	622,232	83%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,750	1,438	82%	OBRA CON RECURSOS DEL FONDO IFSEM 2008, NÚMERO DE CONTRATO MTCOSIFRPMCO0008/2008, RECURSO DEL 50% DE ANTECIPADO QUE SE LE DIÓ A CONTRA TISTA PARA EL INICIO DE EJECUCION DE OBRA PARA LA CANTIDAD DE \$25,778.57 EL CUAL SE CONTRABILIZA COMO DEUDOR A LA CUENTA 1107 ANTES A CONTRA TISTA, EJECUTADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2009, LOCALIDAD CANTON 10 DE MARZO.
100527	PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES, 06	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09850002030	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS	696,638	696,638	696,638	696,638	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,600	1,600	100%	OBRA CON RECURSOS DEL FPM 2008, CONTRATO MTCOSIFRPMCO0014/2008, RECURSO EJECUTADO DEL 50% DE ANTECIPADO PARA EL INICIO DE EJECUCION DE OBRA POR \$49,587.71 EN EL EJERCICIO 2008, SE PAGO ESTIMACION N.01 Y 02 FINQUITO, GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DEL 2009, LOCALIDAD COLONA LOMAS DE SALLA.
100568	PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES, 06	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09850002030	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS	673,387	673,387	673,387	452,607	67%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,425	969	68%	OBRA CON RECURSOS DEL FPM 2008, CONTRATO MTCOSIFRPMCO0010/2008, RECURSO EJECUTADO DEL 50% DE ANTECIPADO QUE SE LE DIÓ A CONTRA TISTA PARA INICIO DE EJECUCION DE OBRA POR \$38,493.69, REFUNDADA EN EL EJERCICIO 2009, SE PAGO ESTIMACION N.01, GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2009, LOCALIDAD FRACCION PLAN LAS PALMAS.
100599	REHABILITACION DE CALLES DE CONCRETO ASFALTICO, 06	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09850002030	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS	300,192	300,192	300,192	300,192	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,363	1,363	100%	OBRA CON RECURSOS DEL FONDO IFSEM 2008, NÚMERO DE CONTRATO MTCOSIFRPMCO0019/2008, RECURSO EJECUTADO CORRESPONDIENTE AL 30% DE ANTECIPADO QUE SE LE DIÓ A CONTRA TISTA PARA EL INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA \$6,057.72 EN EL EJERCICIO 2008, EL MONTO POR LA CANTIDAD DE INVERSION DEL FPM 2008 ES DE \$30,192.41, GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2009, LOCALIDAD COLONA 16 DE SEPTIEMBRE.
100631	CONSTRUCCION DE BANQUETAS, 03	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09850002030	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS	134,001	134,001	134,001	58,250	43%	0	0	0	METROS LINEALES	194	76	39%	OBRA CON RECURSOS DEL FONDO IFSEM 2008, NÚMERO DE CONTRATO MTCOSIFRPMCO0060/2008, RECURSO EJECUTADO CORRESPONDIENTE AL 30% DE ANTECIPADO QUE SE LE DIÓ A CONTRA TISTA PARA EL INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA \$6,200.44 EN EL EJERCICIO 2008, EL MONTO POR LA CANTIDAD DE INVERSION DEL FPM 2008 ES DE \$48,001.47, GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2009, OBRA REFUNDADA EN EL EJERCICIO 2009, LOCALIDAD COLONA FRANCISCO SARRABA.
100887	CONSTRUCCION DE GUARNIDONES, 03	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09850001030	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS	275,717	275,717	275,717	248,728	90%	0	0	0	METRO LINEAL	864	864	100%	OBRA CON RECURSOS DEL FONDO IFSEM 2008, NÚMERO DE CONTRATO MTCOSIFRPMCO0052/2008, SE EJECUTO RECURSO QUE CORRESPONDE AL 30% DE ANTECIPADO PARA EJECUCION DE LA OBRA PARA LA CANTIDAD DE \$82,715.38, EL MONTO POR LA CANTIDAD DE INVERSION DEL FPM 2008 ES DE \$75,717.34, Y LA MISMA CANTIDAD SE REFUNDADA EN EL EJERCICIO 2009, SE PAGO ESTIMACION N.01 FINQUITO, GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DEL 2009, LOCALIDAD COLONA ALANZA DE AIRE.
9989	CONSTRUCCION DE GUARNIDONES, 03	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09850001030	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS	232,173	232,173	232,173	205,750	89%	0	0	0	METRICOS	744	662	89%	OBRA CON RECURSOS DEL FONDO IFSEM 2008, NÚMERO DE CONTRATO MTCOSIFRPMCO00

100838	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN 03	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0988E0300300 476100FC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS											1,073,039	1,073,039	1,073,039	768,574	72%	0	0	0	0	METROS CUADRADOS	69	47	72%	OBRA CON RECURSOS DEL FONDO IFRM 2008. NUMERO DE CONTRATO MTCGSRFARM000104/2008. RECURSO EFECTUADO CORRESPONDIENTE AL 30% DE ANTECIPADO QUE SE LE DEJO AL CONTRA TISTA PARA EL INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA EL 31/01/17 EN EL EJERCICIO 2008. EL MONTO POR LA CANTIDAD DE PAGOS DEL REM 2008 ES DE 1,073,039.00. EL CUAL SE RESERVA EN EL EJERCICIO 2009 COMO OBRA DEFERIDA. PROGRAMA DE URBANIZACION, SUBPROGRAMA 03. GUARNICIONES, BANQUETAS Y MUROS DE CONTENCIÓN. PROYECTO 03.- MUROS DE CONTENCIÓN. GASTO EFECTUADO DE INERDO A SEPTIEMBRE 2009. LOCALIDAD: FRACCIONAMIENTO SAN JOSE EL BELLO.																								
100836	CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN 03	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0988E0300300 456100FC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS												1,164,109	1,164,109	1,164,109	1,164,109	100%	0	0	0	0	METROS CUADRADOS	130	130	100%	OBRA CON RECURSOS DEL FONDO IFRM 2008. NUMERO DE CONTRATO MTCGSRFARM000104/2008. RECURSO EFECTUADO CORRESPONDIENTE AL 30% DE ANTECIPADO QUE SE LE DEJO AL CONTRA TISTA PARA EL INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA EL 30/02/20 EN EL EJERCICIO 2008. EL MONTO POR LA CANTIDAD DE PAGOS DEL REM 2008 ES DE 1,164,109.00. EL CUAL SE RESERVA EN EL EJERCICIO 2009 COMO OBRA DEFERIDA. PROGRAMA DE URBANIZACION, SUBPROGRAMA 03. GUARNICIONES, BANQUETAS Y MUROS DE CONTENCIÓN. PROYECTO 03.- MUROS DE CONTENCIÓN. Y LA UNIDAD DE MEDIDA ES 130 M.L. SE PAGO ESTIMACION N.01, 02, 03 Y 04 FINALIZADO GASTO EFECTUADO DE INERDO A SEPTIEMBRE 2009. LOCALIDAD: COLONIA TEMPLA, TAPACHULA.																							
PORTAFOLIO																						10,267,443	8,968,233	8,688,233	5,040,154																																	
INVERSION																																																										
CIERA PUBLICA																																																										
108886	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA 1A. CALLE OTOL, 03	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0988E0300041 291100FC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS												29,944	29,944	29,944	0	0%	0	0	0	0	METRO LINEAL	8	0	0%	PROYECTO REFERENDADO EN EL EJERCICIO 2009. CON RECURSOS DEL FONDO IV FARM 2008. GASTO REALIZADO DE INERDO A SEPTIEMBRE 2009.																							
108924	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN 03	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0988E0300041 276100FC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS												687,234	687,234	687,234	656,840	96%	0	0	0	0	METRO LINEAL	90	86	96%	OBRA DEFERIDA EN EL EJERCICIO 2009. CON RECURSOS DEL FONDO IV FARM 2008. GASTO REALIZADO DE INERDO A SEPTIEMBRE DEL 2009. SE PAGO ANTECIPADO POR LA CANTIDAD DE \$343,617.43 AL CONTRA TISTA PARA EJECUCION DE OBRA CONTRA TO MTCGSRFARM000104/2009. ESTIMACION N.01, LA LOCALIDAD BARRIO LA ROSA.																							
108956	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN (SIV. NORTE ENTRE 23 Y 25 OTE), 03	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0988E0300041 266100FC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS												82,844	82,844	82,844	0	0%	0	0	0	0	METRO LINEAL	15	0	0%	PROYECTO REFERENDADO EN EL EJERCICIO 2009. CON RECURSOS DEL FONDO IV FARM 2008. GASTO REALIZADO DE INERDO A SEPTIEMBRE 2009.																							
EQUIPAMIENTO																																																										
BENEFICIARIOS																																																										
106676	ADQUISICION DE EQUIPOS DE RADIO COMUNICACION 02	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0988E0300041 202000FC	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS												270,108	270,108	270,108	0	0%	0	0	0	0	OTROS	28	0	0%	PROYECTO REFERENDADO EN EL EJERCICIO 2009. CON RECURSOS DEL FONDO IV FARM 2008. OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL. CSDRZGSRFARM 000293/2008. GASTO REALIZADO DE INERDO A SEPTIEMBRE 2009.																							
106693	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 02	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0988E0300041 216000FC	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS												51,642	51,642	51,642	0	0%	0	0	0	0	EQUIPO	7	0	0%	PROYECTO REFERENDADO EN EL EJERCICIO 2009. CON RECURSOS DEL FONDO IV FARM 2008. OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL. CSDRZGSRFARM 000294/2008. GASTO REALIZADO DE INERDO A SEPTIEMBRE 2009.																							
MAQUINARIA																																																										
107009	ADQUISICION DE MAQUINARIA PESADA 02	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0988E0300041 242000FC	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS												1,261,213	1,261,213	1,261,213	1,261,213	100%	0	0	0	0	VEHICULO	1	1	100%	PROYECTO REFERENDADO EN EL EJERCICIO 2009. CON RECURSOS DEL FONDO IV FARM 2008. GASTO REALIZADO DE INERDO A SEPTIEMBRE 2009. EN LA ADQUISICION DE MAQUINARIA PESADA.																							
OTROS																																																										
107027	ADQUISICION DE EQUIPO DE TRANSPORTE 02	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0988E0300041 186000FC	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS												1,320,000	1,320,000	1,320,000	1,320,000	100%	0	0	0	0	VEHICULO	2	2	100%	PROYECTO REFERENDADO EN EL EJERCICIO 2009. CON RECURSOS DEL FONDO IV FARM 2008. OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL. CSDRZGSRFARM 000292/2008. GASTO REALIZADO DE INERDO A SEPTIEMBRE 2009.																							
107062	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 02	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0988E0300041 228000FC	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS												725,044	725,044	725,044	0	0%	0	0	0	0	OTROS	114	0	0%	PROYECTO REFERENDADO EN EL EJERCICIO 2009. CON RECURSOS DEL FONDO IV FARM 2008. OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL. CSDRZGSRFARM 000295/2008. GASTO REALIZADO DE INERDO A SEPTIEMBRE 2009.																							
107101	ADQUISICION DE UNIFORMES Y EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL 02	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0988E0300041 236000FC	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS												85,250	85,250	85,250	0	0%	0	0	0	0	EQUIPO	290	0	0%	PROYECTO REFERENDADO EN EL EJERCICIO 2009. CON RECURSOS DEL FONDO IV FARM 2008. OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL. CSDRZGSRFARM 000296/2008. GASTO REALIZADO DE INERDO A SEPTIEMBRE 2009.																							
GASTO CORRIENTE																																																										
OTROS GASTOS DE OPERACION																																																										
107123	MANUTENIMIENTO DE VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL 01	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0988E03100041 186000FC	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS												391,475	363,540	363,540	47,808	13%	0	0	0	0	OTROS	11	0	0%	PROYECTO REFERENDADO EN EL EJERCICIO 2009. CON RECURSOS DEL FONDO IV FARM 2008. OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL. CSDRZGSRFARM 000291/2008. GASTO REALIZADO DE INERDO A SEPTIEMBRE 2009.																							
ATENCION DE NECESIDADES VINCULADAS CON LA SEGURIDAD PUBLICA																																																										
107600	MANUTENIMIENTO DE PATRULLAS PARA SEGURIDAD PUBLICA 06	98-TAPACHULA	BURJUCHA DE COCHOVA Y OCHOZC	URBANO	0988E0300040 186000FC	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS												819,507	819,507	725,556	88%	0	0	0	0	OTROS	87	0	0%	OBRA VINCULADA DEL FONDO IV 2008. REFERIDA EN EL EJERCICIO 2009. MANUTENIMIENTO DE PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. GASTO REALIZADO DE INERDO A SEPTIEMBRE 2009.																								
107149	REHABILITACION DE OFICINAS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA 05	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0988E0300040 016100FC	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS												2,287,696	2,287,696	2,287,696	528,528	23%	0	0	0	0	METROS CUADRADOS	414	96	23%	OBRA CON RECURSOS DE ECONOMIAS ANTERIORES PERTENECIENTES AL FONDO IV FARM 2008. NUMERO DE CONTRATO MTCGSRFARM000100/2008. SE PAGO ANTECIPADO POR LA CANTIDAD DE \$1,403,880.00 AL CONTRA TISTA PARA INICIO DE EJECUCION DE OBRA. A SU VEZ, LA ESTIMACION N.01 FOMOS. GASTO EFECTUADO DE INERDO A SEPTIEMBRE DEL 2009. LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL.																							
PROYECTOS QUE SE ENCUENTRAN EN ALIMENTO SUBSTANTIVO EN EL CAMPO DE BIENESTAR																																																										
107166	ESTABLECIMIENTO DE VIVERO PARA LA PRODUCCION DE CAFE 01	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0988E0300040 982000FC	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS												127,032	127,032	127,032	0	0%	0	0	0	0	VIVEROS	1	0	0%	PROYECTO REFERENDADO EN EL EJERCICIO 2009. CON RECURSOS DEL FONDO IV FARM 2008. EN EL EJIDO TOLUCA. GASTO DE INERDO A SEPTIEMBRE 2009.																							
107188	ESTABLECIMIENTO DE VIVERO PARA LA PRODUCCION DE CAFE 01	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0988E0300040 996000FC	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS												135,916	135,916	135,916	0	0%	0	0	0	0	VIVEROS	1	0	0%	PROYECTO REFERENDADO EN EL EJERCICIO 2009. CON RECURSOS DEL FONDO IV FARM 2008. EN EL EJIDO CHEPALL NUEVO. GASTO DE INERDO A SEPTIEMBRE 2009.																							
107220	ESTABLECIMIENTO DE VIVERO PARA LA PRODUCCION DE CAFE 01	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0988E0300040 982000FC	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS												128,748	128,748	128,748	0	0%	0	0	0	0	VIVEROS	1	0	0%	PROYECTO REFERENDADO EN EL EJERCICIO 2009. CON RECURSOS DEL FONDO IV FARM 2008. EN EL CANTON SAN LUIS. GASTO DE INERDO A SEPTIEMBRE 2009.																							
107237	ESTABLECIMIENTO DE VIVERO PARA LA PRODUCCION DE CAFE 01	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0988E0300040 016200FC	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS												108,303	108,303	108,303	0	0%	0	0	0	0	VIVEROS	1	0	0%	PROYECTO REFERENDADO EN EL EJERCICIO 2009. CON RECURSOS DEL FONDO IV FARM 2008. EN EL FRACCION PLAN LAS PALMAS. GASTO DE INERDO A SEPTIEMBRE 2009.																							
107248	SUMINISTRO DE DOS LOTES DE MOBILIARIO (JN. LIC. GABRIEL RAMOS MILLAN, 03	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0988E0300040 016200FC	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS												37,349	37,349	37,349	37,349	100%	0	0	0	0	OTROS	86	86	100%	PROYECTO Y/O ACCIONES REALIZADA A TRAVES DEL FONDO IV FARM 2008. SUMINISTRO DE DOS LOTES DE MOBILIARIO JN. LIC. GABRIEL RAMOS MILLAN. CANTON PLAN PALMAS. OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL. CSDRZGSRFARM 000108/2008. GASTO EFECTUADO DE INERDO A SEPTIEMBRE DEL 2009. PROYECTO REFERENDADO EN EL EJERCICIO 2009.																							
107261	SUMINISTRO DE DOS LOTES DE MOBILIARIO (PRM. JORGE CASAHONDA CASTILLO, 03	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0988E0300040 056200FC	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS												37,349	37,349	37,349	37,349	100%	0	0	0	0	OTROS	86	86	100%	PROYECTOS Y/O ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DEL FONDO IV FARM 2008. SUMINISTRO DE DOS LOTES DE MOBILIARIO PRM. JORGE CASAHONDA CASTILLO. FRACCION SAN AGUSTIN JITOCL. OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL. CSDRZGSRFARM 0105/2008. GASTO EFECTUADO DE INERDO A SEPTIEMBRE 2009. PROYECTO REFERENDADO EN EL EJERCICIO 2009.																							
107275	SUMINISTRO DE DOS LOTES DE MOBILIARIO (PRM. JOSE EMILIO GRAJALES), 03	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0988E0300040 116200FC	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS												37,349	37,349	37,349	37,349	100%	0	0	0	0	OTROS	86	86	100%	PROYECTOS Y/O ACCIONES REALIZADAS A TRAVES DEL FONDO IV FARM 2008. SUMINISTRO DE DOS LOTES DE MOBILIARIO PRM. JOSE EMILIO GRAJALES. FRACCIONAMIENTO SOLIDARIDAD 2008. OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL. CSDRZGSRFARM 0091/2008. GASTO EFECTUADO DE INERDO A SEPTIEMBRE DEL 2009. PROYECTO REFERENDADO EN EL EJERCICIO 2009.																							
107291	SUMINISTRO DE DOS LOTES DE MOBILIARIO (PRM. JOSE MA. MORELOS Y PAVON, 03	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0988E0300040 046200FC	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS												18,674	18,674	18,674	18,674	100%	0	0	0	0	OTROS	43	43	100%	PROYECTO Y/O ACCION REALIZADA A TRAVES DEL FONDO IV FARM 2008. SUMINISTRO DE DOS LOTES DE MOBILIARIO PRM. JOSE MA. MORELOS Y PAVON. CANTON PLAN PALMAS. OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL. CSDRZGSRFARM 0010/2008. GASTO EFECTUADO DE INERDO A SEPTIEMBRE DEL 2009. PROYECTO REFERENDADO EN EL EJERCICIO 2009.																							

110082	INTRODUCCION DE AGUA POTABLE 01	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0985C0100032 1061000C	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS	1752 PERSONAS	33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	500,909	500,909	500,909	0	0%	0	0	0	0	METRO LINEAL	5,729	2,894	50%	OBRA REFUNDADA CON RECURSOS 2007. TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA \$1,000,000.00. PERTENECIENTE AL PROGRAMA FON REGION 2007. GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2009. LOCALIDAD ELIDO ALVARO REQUIGNON.											
110088	PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES, 06	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0985B0402030 0761000C	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL.	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS	565 PERSONAS	33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	60,584	60,584	60,584	0	0%	0	0	0	0	METRO CUADRADO	6,435	5,800	90%	OBRA REFUNDADA CON RECURSOS 2007. TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA \$99,670.00. PERTENECIENTE AL PROGRAMA FON REGION 2007. GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2009. LOCALIDAD ELIDO YAMANDO ENRIQUEZ.											
110101	PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO RURAL (CAMINO PRINCIPAL), 04	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0985B0402030 0881000C	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL.	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS	562 PERSONAS	33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	454,938	454,938	454,938	0	0%	0	0	0	0	KILOMETRO	1	0	33%	OBRA REFUNDADA CON RECURSOS 2007. TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA \$630,014.00. PERTENECIENTE AL PROGRAMA FON REGION 2007. GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2009. LOCALIDAD FRACCION TIEPULO ACEBO II.											
110113	PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO RURAL LIBRAMIENTO SUR RAMAL, 04	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0985B0402030 0661000C	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL.	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS	2863 PERSONAS	33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	581,672	581,672	581,672	558,761	96%	0	0	0	0	KILOMETRO	5	5	100%	OBRA REFUNDADA CON RECURSOS 2007. TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA (3,291,359). PERTENECIENTE AL PROGRAMA FON REGION 2007. GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2009. LOCALIDAD CANTON SAN NICOLAS LA GARTERER.											
110126	PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO RURAL, 04	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0985B0402030 0761000C	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL.	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS	753 PERSONAS	33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	579,855	579,855	579,855	0	0%	0	0	0	0	KILOMETRO	1	0	35%	OBRA REFUNDADA CON RECURSOS 2007. TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA \$860,092.00. PERTENECIENTE AL PROGRAMA FON REGION 2007. GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2009. LOCALIDAD SA. FRACCION ELIO MEXQUITO.											
110159	PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO RURAL, 04	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0985B0402030 0661000C	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL.	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS	1435 PERSONAS	33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	215,927	215,927	215,927	0	0%	0	0	0	0	KILOMETRO	2	1	25%	OBRA REFUNDADA CON RECURSOS 2007. TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA 1,627,660.00. PERTENECIENTE AL PROGRAMA FON REGION 2007. GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2009. LOCALIDAD CANTON MONTENEGRO.											
110164	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HERAULICO, 06	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0985E061030 0461000C	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL.	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS	570 PERSONAS	33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	11,374	11,374	11,374	0	0%	0	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,558	625	40%	OBRA REFUNDADA CON RECURSOS 2007. TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA \$325,320.00. PERTENECIENTE AL PROGRAMA FON REGION 2007. GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2009. LOCALIDAD COLONIA LOMA BONITA.											
110183	PAVIMENTACION HERAULICA DE ANDADORES, 06	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0985E061030 0281000C	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL.	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS	379 PERSONAS	33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	216,178	216,178	216,178	194,563	90%	0	0	0	0	METRO CUADRADO	722	637	81%	OBRA REFUNDADA CON RECURSOS 2007. TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA \$216,178. PERTENECIENTE AL PROGRAMA FON REGION 2007. GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2009. LOCALIDAD COLONIA 12 DE DICIEMBRE.											
APORTACIONES FEDERALES																																					
FAIS																																					
PRM																																					
AGUA POTABLE													12,916,943	10,326,988	10,326,988	1,315,919																					
SISTEMA DE AGUA POTABLE																																					
107664	CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE 01	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0985C0100031 0781000C	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS			98,638	98,638	98,638	0	0%	0	0	0	0	METRO LINEAL	1,031	830	81%	OBRA REFUNDADA CON RECURSOS 2007. TOTAL PRESUPUESTO DE LA OBRA (157,038). OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL. NO. SPDS/DR68/FEM-001000/2007. GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2009. LA LOCALIDAD CORRESPONDE A CANTON FORTUNA BUJA.											
107667	CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE 01	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0985C0100030 0281000C	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS			275,000	275,000	275,000	0	0%	0	0	0	0	METRO LINEAL	832	808	96%	OBRA REFUNDADA CON RECURSOS 2007. TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA \$275,000.00. OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL. NO. SPDS/DR68/FEM-0001192/2007. GASTO REALIZADO DEL MES DE ENERO A SEPTIEMBRE 2009.											
107732	CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE 01	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0985C0100031 0461000C	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS			297,629	297,629	297,629	100%	0	0	0	0	0	METRO LINEAL	1,923	1,923	100%	OBRA REFUNDADA CON RECURSOS 2007. TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA \$ 708,039. OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL. SPDS/DR68/FEM-00084/2007. GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2009. LA LOCALIDAD CORRESPONDE COLONIA TIEPULO ACEBO II (FRACC. LOS COCOS B).											
107703	CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE 01	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0985C0100031 0661000C	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS			156,598	156,598	156,598	156,598	100%	0	0	0	0	METRO LINEAL	1,335	1,335	100%	OBRA REFUNDADA CON RECURSOS 2007. TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA \$ 355,760. OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL. NO. SPDS/DR68/FEM-001136/2007. GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2009. LA LOCALIDAD CORRESPONDE A LA COLONIA TIEPULO ACEBO I (FRACC. CANTARRANAS).											
107742	CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE 01	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0985C0100031 0661000C	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS			74,201	74,201	74,201	74,201	100%	0	0	0	0	METRO LINEAL	1,651	1,651	100%	OBRA REFUNDADA CON RECURSOS 2007. OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL. NO. SPDS/DR68/FEM-001125/2007. TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA \$ 187,787. GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2009. LA LOCALIDAD CORRESPONDE A LA COLONIA TIEPULO ACEBO II (FRACC. LOS COCOS B).											
107769	CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE 01	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0985C0100031 0761000C	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS			38,023	38,023	38,023	0	0%	0	0	0	0	METRO LINEAL	1,162	990	85%	OBRA REFUNDADA CON RECURSOS 2007. TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA \$127,272. OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL. NO. SPDS/DR68/FEM-001038/2007. GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2009. LA LOCALIDAD CORRESPONDE A COLONIA LOMAS DE SAN JERONIMO.											
107758	CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE 01	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0985C0100031 0781000C	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS			80,277	80,277	80,277	80,277	100%	0	0	0	0	METRO LINEAL	1,423	1,423	100%	OBRA REFUNDADA CON RECURSOS 2007. OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL. NO. SPDS/DR68/FEM-001040/2007. TOTAL ANUAL PRESUPUESTO ALFORDAZO \$196,363. GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2009. LOCALIDAD COLONIA TIEPULO ACEBO II (FRACCION SAN JUAN).											
107803	CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE 01	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0985C0100031 0881000C	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS			16,649	16,649	16,649	0	0%	0	0	0	0	METRO LINEAL	625	595	95%	OBRA REFUNDADA CON RECURSOS 2007. TOTAL ANUAL PRESUPUESTO FEM 2007 \$87,030.00. OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL. NO. SPDS/DR68/FEM-00094/2007. GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2009. LOCALIDAD LA QUE CORRESPONDE ES COLONIA LOMAS DE TAPACHULA.											
107819	CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE 01	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0985C0100030 0661000C	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS			81,787	81,787	81,787	0	0%	0	0	0	0	METRO LINEAL	1,262	1,180	98%	OBRA REFUNDADA CON RECURSOS 2007. TOTAL ANUAL PRESUPUESTO \$ 137,407.00. OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL. NO. SPDS/DR68/FEM-000485/2007. GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2009. LA LOCALIDAD CORRESPONDE A LA COLONIA MONTENEGRO.											
107836	CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE 01	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0985C0100030 0761000C	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS			13,276	13,276	13,276	0	0%	0	0	0	0	METRO LINEAL	2,603	2,474	95%	OBRA REFUNDADA CON RECURSOS 2007. TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA \$415,709. OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL. NO. SPDS/DR68/FEM-000208/2007. GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2009. LA LOCALIDAD CORRESPONDE A LA COLONIA CLUMPA.											
107881	CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE 01	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0985C0100031 0281000C	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS			45,676	45,676	45,676	0	0%	0	0	0	0	METRO LINEAL	347	333	96%	OBRA REFUNDADA CON RECURSOS 2007. TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA \$45,676.00. OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL. NO. SPDS/DR68/FEM-000936/2007. GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2009. LOCALIDAD COLONIA LINCOLN PULLAR.											
107853	CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE 01	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0985C0100030 0161000C	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS			244,331	244,331	244,331	0	0%	0	0	0	0	METRO LINEAL	2,093	1,465	70%	OBRA REFUNDADA CON RECURSOS 2007. TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA 244,331.00. OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL. NO. SPDS/DR68/FEM-000191/2007. GASTO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2009. LOCALIDAD A LA QUE CORRESPONDE COLONIA SAN ROMAN.											
107895	CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE 01	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0985C0100031 0461000C	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS			37,732	37,732	37,732	0	0%	0	0	0	0	METRO LINEAL	933	915	98%	OBRA REFUNDADA CON RECURSOS 2007. TOTAL PRESUPUESTO OBRA \$110,467.00. OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL. NO. SPDS/DR68/FEM-001127/2007. GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2009. LOCALIDAD COLONIA SANTA CECILIA LAS PASAS.											
107957	CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE 01	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0985C0100031 0661000C	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS			84,601	84,601	84,601	0	0%	0	0	0	0	METRO LINEAL	528	476	90%	OBRA REFUNDADA CON RECURSOS 2007. TOTAL ANUAL PRESUPUESTO DE OBRA \$145,553.00. OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL. NO. SPDS/DR68/FEM-000442/2007. GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2009. LOCALIDAD COLONIA VENUSTIANO CARRANZA.											

