

Foto Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones												
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	6	7	8	9	10	10.9													
														Ministrado	Programados	Ejercido									5.3											
2	3	4	5	5.3	6	7	8	9	10	10.9	11																									
CHAPAS RECURSO 2009																																				
AFORACIONES FEDERALES													33,343,786	33,343,786	33,343,786	32,883,945	99%	0	0	0	576,282	576,229	100%													
FAS																																				
OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO INTERMUNICIPAL																																				
2420	CONSTRUCCION DE LETRINAS	40-HUEXTAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	038-03-001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA FEDERAL ESTATAL	HUEXTAN			1,058,533	1,058,533	1,058,533	1,058,533	100%	0	0	0	PROYECTO	0	0	0%	LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS SERAN REPORTADOS POR LA SEGESOL. QUEN ES LA INSTANCIA NORMATIVA DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS, EN EL MARCO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS, Y CUENTAN CON GASTOS INDIRECTOS PARA LA OPERACION Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA EN COMENTO.											
AGUA POTABLE																																				
DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE																																				
CONSTRUCCION																																				
151714	CONSTRUCCION DE 14 TANQUES PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL	40-HUEXTAN	SAN JOSE	RURAL	038-03-0012	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			380,672	380,672	380,672	228,400	60%	0	0	0	TANQUE	14	8	57%	ESTA OBRA VA EN UN AVANCE DEL 60% MISMA QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO Y SE TIENE PROYECTADO TERMINAR DE CONSTRUIR EN EL PRIMER BIMESTRE DEL EJERCICIO 2010											
151374	CONSTRUCCION DE 31 TANQUES DE AGUA PLUVIAL	40-HUEXTAN	ONA OQUIL	RURAL	038-03-0011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			656,951	656,951	656,951	656,951	100%	0	0	0	TANQUE	31	31	100%												
OTRAS OBRAS DE AGUA POTABLE																																				
OTROS																																				
152180	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	40-HUEXTAN	LÁZARO CARDENAS (CHUL)	RURAL	038-03-0007	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE			2,884,077	2,884,077	2,884,077	2,884,077	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%												
ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																																				
RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO																																				
CONSTRUCCION																																				
153091	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO	40-HUEXTAN	SAN ANTONIO BALASHILNA	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			217,402	217,402	217,402	217,402	100%	0	0	0	METRO LINEAL	150	150	100%												
153751	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO	40-HUEXTAN	SAN ANTONIO BALASHILNA	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			217,402	217,402	217,402	217,402	100%	0	0	0	METRO LINEAL	150	150	100%												
LETRINAS																																				
152539	CONSTRUCCION DE LETRINAS	40-HUEXTAN	OQUEM	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			118,388	118,388	118,388	118,388	100%	0	0	0	LETRINA METROS CUBICOS	50	50	100%												
153620	CONSTRUCCION DE LETRINAS	40-HUEXTAN	REFORMA AGRARA	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			80,517	80,517	80,517	80,517	100%	0	0	0	LETRINA METROS CUBICOS	17	17	100%												
153688	CONSTRUCCION DE LETRINAS	40-HUEXTAN	SAN JOSE LAS FLORES	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			759,281	759,281	759,281	759,281	100%	0	0	0	LETRINA METROS CUBICOS	50	50	100%												
URBANIZACION MUNICIPAL																																				
CALLE																																				
151899	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	40-HUEXTAN	CHOTON	RURAL	038-03-0020	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			1,244,297	1,244,297	1,244,297	1,244,297	100%	0	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	800	800	100%												
153342	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	40-HUEXTAN	HUEXTAN	URBANO	038-03-0021	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			1,553,547	1,553,547	1,553,547	1,553,547	100%	0	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	800	800	100%												
PASOS VEHICULARES																																				
149228	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR, OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	40-HUEXTAN	OQUEM	RURAL	038-03-0004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			2,695,505	2,695,505	2,695,505	2,695,505	100%	0	0	0	METROS LINEALES	1,700	1,700	100%												
OTRAS OBRAS DE URBANIZACION MUNICIPAL																																				
OTROS																																				
153096	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES DE 10X20 MTS	40-HUEXTAN	POBLACION	RURAL	038-03-016	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			1,163,734	1,163,734	1,163,734	1,105,547	95%	0	0	0	SALON	1	1	95%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO EN UN 95% DE AVANCE, MISMA QUE SE CONCLUIRA EN EL PRIMER BIMESTRE DEL EJERCICIO 2010											
152048	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES DE 12X20 MTS	40-HUEXTAN	SAN JOSE LA NUEVA	RURAL	038-03-0013	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			1,327,383	1,327,383	1,327,383	1,280,998	95%	0	0	0	SALON	1	1	95%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO A UN 95%, MISMA QUE SERA CONCLUIDA EN EL PRIMER BIMESTRE DEL EJERCICIO 2010											
148849	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES DE 13X27 MTS	40-HUEXTAN	SAN OREGORO	RURAL	038-03-0008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			1,735,388	1,735,388	1,735,388	1,735,388	100%	0	0	0	SALON	1	1	100%												
140457	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES DE 8X12 MTS	40-HUEXTAN	CERRO GENZO	RURAL	038-03-0001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			571,150	571,150	571,150	571,150	100%	0	0	0	SALON	571,150	571,150	100%												
152660	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES DE 6 X 17 MTS.	40-HUEXTAN	SAN MARTIN POR NO HENCIDO	RURAL	038-03-0017	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			1,155,785	1,155,785	1,155,785	1,155,785	100%	0	0	0	SALON	1	1	100%												
INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA																																				
OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA																																				
153207	CONSTRUCCION DE MURO DE CONFINAMIENTO, ENMALLADO PERIMETRAL Y TRIBUNA EN ESCUELA PRIMARIA	40-HUEXTAN	ALAJ CHAM	RURAL	038-03-0018	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			869,362	869,362	869,362	869,362	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%												
149010	ENMALLADO PERIMETRAL EN ESC. PRIM. "BL. CRISTOBAL COLON" CLAYE.	40-HUEXTAN	SANTA ROSA	RURAL	038-03-0008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			1,102,041	1,102,041	1,102,041	1,102,041	100%	0	0	0	METRO LINEAL	1,000	1,000	100%												
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																																				
VIVIENDA																																				
REHABILITACION																																				
152985	AUTOCOSTRUCION DE 231 VIVIENDA RURAL	40-HUEXTAN	LOS POZOS	RURAL	038-03-0019	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			2,299,838	2,299,838	2,299,838	2,299,838	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	231	231	100%												
152351	CONSTRUCCION DE 15 VIVIENDA RURAL	40-HUEXTAN	CALVARO	RURAL	038-03-0019	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			477,629	477,629	477,629	477,629	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	15	15	100%												
OTRAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																																				
OTROS																																				
152771	CONSTRUCCION DE LETRINAS Y FOSAS SEPTICAS	40-HUEXTAN	ESPUHLHO	RURAL	038-03-0009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			2,337,647	2,337,647	2,337,647	2,337,647	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	LA OBRA SE REALIZO EN LA COMUNIDAD DE ESPUHLHO EN EL BARRIO EL REFUGIO											
152415	CONSTRUCCION DE 60 VIVIENDAS RURALES	40-HUEXTAN	TZELEPAT	RURAL	038-03-0014	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			1,153,443	1,153,443	1,153,443	980,428	85%	0	0	0	VIVIENDA	60	51	85%	LA OBRA COMPLETA ES POR 60 VIVIENDAS, OBRA QUE SE ENCUENTRA EN UN 85% DE AVANCE Y SE PRETENDE CONCLUIR EN EL PRIMER BIMESTRE DEL EJERCICIO 2010											
CAMINOS RURALES																																				
CAMINOS RURALES																																				
CONSTRUCCION																																				
149703	AFERTURA, OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CAMINO KM. 0-060 AL KM 1-060	40-HUEXTAN	JOCOSIC	RURAL	038-03-0005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			1,082,928	1,082,928	1,082,928	1,082,928	100%	0	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	LA OBRA SE DESARROLLO EN LA COMUNIDAD DE JOCOSIC, BARRIO YOYIC											
149165	AFERTURA, OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CAMINO KM 0-060 AL 1-060	40-HUEXTAN	ADOLFO LOPEZ MATEOS	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			1,486,788	1,486,788	1,486,788	1,486,788	100%	0	0	0	KILOMETROS	2	2	100%												
144456	REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACION DE CAMINO CONCRETO HIDRAULICO	40-HUEXTAN	BUENAVISTA	RURAL	038-03-0002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			1,924,513	1,924,513	1,924,513	1,924,513	100%	0	0	0	KILOMETROS	2	2	100%	OBRA AUTORIZADA DE ACUERDO AL ORDIO NUMERO ICS/DR1-FISM-001/10-2009											
PUENTES VEHICULARES																																				
151195	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE 6 ML	40-HUEXTAN	MONTE BORTO	RURAL	038-03-0010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIP																										

153600	ASISTENCIA TECNICA Y PLANEACION	40-HUXTAN	HUXTAN	URBANO	-	GOBIERNO	HACIENDA	ASUNTOS HACIENDARIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	500,122	500,122	500,122	500,122	100%	0	0	ASISTENCIA TECNICA	1	1	100%				
153631	CAPACITACION GLOBAL	40-HUXTAN	HUXTAN	URBANO	-	GOBIERNO	HACIENDA	ASUNTOS HACIENDARIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA	-	-	166,707	166,707	166,707	166,707	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	ESTE GASTO CORRESPONDE A LOS CURSOS PROPORCIONADOS AL PERSONAL DE PRODM Y QUE SON IMPARTIDOS POR EL I.A.P.			
153515	GASTOS INDIRECTOS	40-HUXTAN	HUXTAN	URBANO	-	GOBIERNO	HACIENDA	ASUNTOS HACIENDARIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	1,000,245	1,000,245	1,000,245	1,000,245	100%	0	0	ASISTENCIA TECNICA	1	1	100%				
FORTAMUN													2,481,403	2,481,403	2,481,403	2,481,403	100%	0	0			1,715,266	1,715,266	100%			
GASTO CORRIENTE																											
SERVICIOS PERSONALES																											
148902	ADQUISICION DE UNIFORMES Y EQUIPO PARA EL PERSONAL ASIGNADO A SEGURIDAD PUBLICA	40-HUXTAN	HUXTAN	URBANO	038-04-0002	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	37,521	37,521	37,521	37,521	100%	0	0	PERSONA	14	14	100%				
143256	ADQUISICION Y MANTENIMIENTO DE RADIOS PORTATILES MOVILES Y BASES ANALOGOS Y DIGITALES	40-HUXTAN	HUXTAN	URBANO	038-04-0004	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	143,878	143,878	143,878	143,878	100%	0	0	PERSONA	12	12	100%				
149780	AMPLIACION DE PLANTILLA	40-HUXTAN	HUXTAN	URBANO	038-04-0001	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PROTECCION CIUDADANA	-	-	779,715	779,715	779,715	779,715	100%	0	0	PERSONA	779,715	779,715	100%				
148637	DESAYUNOS ESCOLARES	40-HUXTAN	HUXTAN	URBANO	038-04-0005	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ALIMENTACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	874,764	874,764	874,764	874,764	100%	0	0	ALUMNO	290,000	290,000	100%				
149106	OPERATIVOS Y CONJUNTOS Y COMBATE AL NARCOTRAFICO	40-HUXTAN	HUXTAN	URBANO	038-04-0003	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	645,525	645,525	645,525	645,525	100%	0	0	PERSONA	645,525	645,525	100%				
CONVENIOS																											
OTROS CONVENIOS																											
INVERSION													38,342,032	38,342,032	38,342,032	38,342,032	100%	0	0			0	0	100%			
CIERA PUBLICA																											
MODERNIZACION																											
153602	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO CHESTE-SAN PEDRO FEDERAL	40-HUXTAN	SAN PEDRO FEDERAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	25,336,895	25,336,895	25,336,895	25,336,895	100%	0	0	HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	4	4	100%				
153697	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO YALCUC-LOS POZOS	40-HUXTAN	LOS POZOS	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	13,005,137	13,005,137	13,005,137	13,005,137	100%	0	0	HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	2	2	100%				