

Foto Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico				Información complementaria y explicación de variaciones						
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	6	7	8	9	10	10/9							
														Ministrado	Programados	Ejercido									Generados	Ejercidos				
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11																			
CHAPAS RECURSO 2009													3,176,229	3,199,658	3,199,658	3,153,764	100%	0	0	777	776	100%								
SUBSIDIOS																														
PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACION																														
PROGRAMA DE AGUA LIMPIA																														
REHABILITACION																														
REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE																														
4415		53-LAS MARGARITAS	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	902P0741407	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES		16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   127- DELEGACION FEDERAL EN CHAPAS	25,455	25,455	25,455	25,387	100%	0	0	RED DE DISTRIBUCION	1	1	100%	OBRA TERMINADA AL 100% CON AHORRO PRESUPUESTAL DE: \$ 68.00						
4416		53-LAS MARGARITAS	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	902P0741408	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES		16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   127- DELEGACION FEDERAL EN CHAPAS	25,455	25,455	25,455	25,387	100%	0	0	RED DE DISTRIBUCION	1	1	100%	OBRA TERMINADA AL 100% CON AHORRO PRESUPUESTAL DE: \$ 68.00						
4418		53-LAS MARGARITAS	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	902P0741460	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES		16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   127- DELEGACION FEDERAL EN CHAPAS	10,580	10,580	10,580	10,580	100%	0	0	RED DE DISTRIBUCION	1	1	100%	OBRA TERMINADA AL 100%						
4417		53-LAS MARGARITAS	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	902P0741407	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES		16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   127- DELEGACION FEDERAL EN CHAPAS	25,455	25,455	25,455	25,387	100%	0	0	RED DE DISTRIBUCION	1	1	100%	OBRA TERMINADA AL 100% CON AHORRO PRESUPUESTAL DE: \$ 68.00						
4419		53-LAS MARGARITAS	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	902P0741493	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES		16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   127- DELEGACION FEDERAL EN CHAPAS	16,760	16,760	16,760	16,758	100%	0	0	RED DE DISTRIBUCION	1	1	100%	OBRA TERMINADA AL 100% CON AHORRO PRESUPUESTAL DE: \$ 2.00						
4420		53-LAS MARGARITAS	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	902P0741401	DESARROLLO SOCIAL	ALIMENTACION	ALIMENTADO N	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES		16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   127- DELEGACION FEDERAL EN CHAPAS	25,455	25,455	25,455	25,387	100%	0	0	RED DE DISTRIBUCION	1	1	100%	OBRA TERMINADA AL 100% CON AHORRO PRESUPUESTAL DE: \$ 68.00						
4421		53-LAS MARGARITAS	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	902P0741522	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES		16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   127- DELEGACION FEDERAL EN CHAPAS	13,893	13,893	13,893	13,891	100%	0	0	RED DE DISTRIBUCION	1	1	100%	OBRA TERMINADA AL 100% CON AHORRO PRESUPUESTAL DE: \$ 2.00						
4422		53-LAS MARGARITAS	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	902P0741542	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES		16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   127- DELEGACION FEDERAL EN CHAPAS	13,893	13,893	13,893	13,891	100%	0	0	RED DE DISTRIBUCION	1	1	100%	OBRA TERMINADA AL 100% CON AHORRO PRESUPUESTAL DE: \$ 2.00						
4423		53-LAS MARGARITAS	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	902P0741450	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES		16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   127- DELEGACION FEDERAL EN CHAPAS	13,893	13,893	13,893	13,881	100%	0	0	RED DE DISTRIBUCION	1	1	100%	OBRA TERMINADA AL 100% CON AHORRO PRESUPUESTAL DE: \$ 2.00						
4423		53-LAS MARGARITAS	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	902P0741407	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES		16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   127- DELEGACION FEDERAL EN CHAPAS	25,455	25,455	25,455	25,387	100%	0	0	RED DE DISTRIBUCION	1	1	100%	OBRA TERMINADA AL 100% CON AHORRO PRESUPUESTAL DE: \$ 68.00						
4424		53-LAS MARGARITAS	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	902P0741438	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES		16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   127- DELEGACION FEDERAL EN CHAPAS	13,893	13,893	13,893	13,891	100%	0	0	RED DE DISTRIBUCION	1	1	100%	OBRA TERMINADA AL 100% CON AHORRO PRESUPUESTAL DE: \$ 2.00						
4425		53-LAS MARGARITAS	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	902P0741407	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES		16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   127- DELEGACION FEDERAL EN CHAPAS	25,455	25,455	25,455	25,387	100%	0	0	RED DE DISTRIBUCION	1	1	100%	OBRA TERMINADA AL 100% CON AHORRO PRESUPUESTAL DE: \$ 68.00						
4426		53-LAS MARGARITAS	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	902P0741408	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES		16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   127- DELEGACION FEDERAL EN CHAPAS	25,455	25,455	25,455	25,387	100%	0	0	RED DE DISTRIBUCION	1	1	100%	OBRA TERMINADA AL 100% CON AHORRO PRESUPUESTAL DE: \$ 68.00						
4427		53-LAS MARGARITAS	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	902P0741407	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES		16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   127- DELEGACION FEDERAL EN CHAPAS	25,455	25,455	25,455	25,387	100%	0	0	RED DE DISTRIBUCION	1	1	100%	OBRA TERMINADA AL 100% CON AHORRO PRESUPUESTAL DE: \$ 68.00						
4431		53-LAS MARGARITAS	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	902P0741517	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES		16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   127- DELEGACION FEDERAL EN CHAPAS	13,893	13,893	13,893	13,559	98%	0	0	RED DE DISTRIBUCION	1	1	100%	OBRA TERMINADA AL 100% CON AHORRO PRESUPUESTAL DE: \$ 294.00						
4433		53-LAS MARGARITAS	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	902P0741407	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES		16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   127- DELEGACION FEDERAL EN CHAPAS	25,455	25,455	25,455	25,387	100%	0	0	RED DE DISTRIBUCION	1	1	100%	OBRA TERMINADA AL 100% CON AHORRO PRESUPUESTAL DE: \$ 68.00						
4429		53-LAS MARGARITAS	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	902P0741480	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES		16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   127- DELEGACION FEDERAL EN CHAPAS	30,745	30,745	30,745	30,707	100%	0	0	RED DE DISTRIBUCION	1	1	100%	OBRA TERMINADA AL 100% CON AHORRO PRESUPUESTAL DE: \$ 38.00						
4432		53-LAS MARGARITAS	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	902P0741422	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES		16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   127- DELEGACION FEDERAL EN CHAPAS	7,935	7,935	7,935	7,935	100%	0	0	RED DE DISTRIBUCION	1	1	100%	OBRA TERMINADA AL 100%						
4433		53-LAS MARGARITAS	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	902P0741460	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES		16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   127- DELEGACION FEDERAL EN CHAPAS	19,183	19,183	19,183	19,181	100%	0	0	RED DE DISTRIBUCION	1	1	100%	OBRA TERMINADA AL 100% CON AHORRO PRESUPUESTAL DE: \$ 2.00						
4434		53-LAS MARGARITAS	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	902P0741529	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES		16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   127- DELEGACION FEDERAL EN CHAPAS	20,143	20,143	20,143	20,033	99%	0	0	RED DE DISTRIBUCION	1	1	100%	OBRA TERMINADA AL 100% CON AHORRO PRESUPUESTAL DE: \$ 110.00						















9588		APOYO A PERSONAS EN SITUACIONES VULNERABLES PAQUETES DE POLLOS	SS-LAS MARGARITAS	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	FAM-0000002009	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO ECONOMICO	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE PROYECTOS AGROPECUARIOS Y MEDIO AMBIENTE		303,931	303,931	303,931	303,931	100%	0	0	PERSONA	694	694	100%	OBRA EJECUTADA AL 100% CON AHORRO PRESUPUESTAL DE 1,000.00
9589		APOYO AL CULTIVO DE FRIJOL	SS-LAS MARGARITAS	AQUILES SERDAN	RURAL	FAM-0000302009	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO ECONOMICO	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE PROYECTOS AGROPECUARIOS Y MEDIO AMBIENTE		230,000	230,000	230,000	230,000	100%	0	0	PRODUCTOR	104	104	100%	
9720		APOYO AL CULTIVO DE FRIJOL	SS-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FAM-0000902009	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO ECONOMICO	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE PROYECTOS AGROPECUARIOS Y MEDIO AMBIENTE		80,500	80,500	80,500	80,500	100%	0	0	PRODUCTOR	50	50	100%	
97163		APOYO AL CULTIVO DE FRIJOL	SS-LAS MARGARITAS	FRANCISCO I. MADERO	RURAL	FAM-0000902009	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO ECONOMICO	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE PROYECTOS AGROPECUARIOS Y MEDIO AMBIENTE		192,500	192,500	192,500	192,500	100%	0	0	PRODUCTOR	50	50	100%	
95891		APOYO AL CULTIVO DE FRIJOL	SS-LAS MARGARITAS	IGNACIO ZARAGOZA	RURAL	FAM-0000502009	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO ECONOMICO	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE PROYECTOS AGROPECUARIOS Y MEDIO AMBIENTE		51,750	51,750	51,750	51,750	100%	0	0	PRODUCTOR	50	50	100%	
95892		APOYO AL CULTIVO DE FRIJOL	SS-LAS MARGARITAS	JUSTO SIERRA (SAN FRANCISCO)	RURAL	FAM-0000372009	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO ECONOMICO	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE PROYECTOS AGROPECUARIOS Y MEDIO AMBIENTE		50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	PRODUCTOR	75	75	100%	
95890		APOYO AL CULTIVO DE FRIJOL	SS-LAS MARGARITAS	SANTA ELENA	RURAL	FAM-0000342009	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO ECONOMICO	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE PROYECTOS AGROPECUARIOS Y MEDIO AMBIENTE		80,500	80,500	80,500	80,500	100%	0	0	PRODUCTOR	32	32	100%	
95893		APOYO AL CULTIVO DE MAIZ	SS-LAS MARGARITAS	AMPARO AGUA TRINIA	RURAL	FAM-0000262009	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO ECONOMICO	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE PROYECTOS AGROPECUARIOS Y MEDIO AMBIENTE		28,620	28,620	28,620	28,620	100%	0	0	PRODUCTOR	18	18	100%	
95894		APOYO AL CULTIVO DE MAIZ	SS-LAS MARGARITAS	BAHCO	RURAL	FAM-0000422009	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO ECONOMICO	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE PROYECTOS AGROPECUARIOS Y MEDIO AMBIENTE		14,850	14,850	14,850	14,850	100%	0	0	PRODUCTOR	30	30	100%	
95748		APOYO AL CULTIVO DE MAIZ	SS-LAS MARGARITAS	BUENAVISTA PACHAN	RURAL	FAM-0000902009	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO ECONOMICO	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE PROYECTOS AGROPECUARIOS Y MEDIO AMBIENTE		218,810	218,810	218,810	218,810	100%	0	0	PRODUCTOR	50	50	100%	
95895		APOYO AL CULTIVO DE MAIZ	SS-LAS MARGARITAS	CANELARANA	RURAL	FAM-0000413009	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO ECONOMICO	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE PROYECTOS AGROPECUARIOS Y MEDIO AMBIENTE		12,705	12,705	12,705	12,705	100%	0	0	PRODUCTOR	30	30	100%	
97949		APOYO AL CULTIVO DE MAIZ	SS-LAS MARGARITAS	CARMEN VILLAFLORES	RURAL	FAM-0000002009	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO ECONOMICO	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE PROYECTOS AGROPECUARIOS Y MEDIO AMBIENTE		28,000	28,000	28,000	28,000	100%	0	0	PRODUCTOR	50	50	100%	
97011		APOYO AL CULTIVO DE MAIZ	SS-LAS MARGARITAS	CHAPAS	RURAL	FAM-0000002009	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO ECONOMICO	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE PROYECTOS AGROPECUARIOS Y MEDIO AMBIENTE		172,500	172,500	172,500	172,500	100%	0	0	PRODUCTOR	50	50	100%	
95896		APOYO AL CULTIVO DE MAIZ	SS-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FAM-0000002009	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO ECONOMICO	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE PROYECTOS AGROPECUARIOS Y MEDIO AMBIENTE		38,800	38,800	38,800	38,800	100%	0	0	PRODUCTOR	50	50	100%	
97397		APOYO AL CULTIVO DE MAIZ	SS-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FAM-0000002009	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO ECONOMICO	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE PROYECTOS AGROPECUARIOS Y MEDIO AMBIENTE		140,875	140,875	140,875	140,875	100%	0	0	PRODUCTOR	50	50	100%	
95779		APOYO AL CULTIVO DE MAIZ	SS-LAS MARGARITAS	CRUZ DEL ROSARIO	RURAL	FAM-0000002009	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO ECONOMICO	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE PROYECTOS AGROPECUARIOS Y MEDIO AMBIENTE		28,500	28,500	28,500	28,500	100%	0	0	PRODUCTOR	50	50	100%	
95898		APOYO AL CULTIVO DE MAIZ	SS-LAS MARGARITAS	FRANCISCO I. MADERO	RURAL	FAM-0011382009	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO ECONOMICO	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE PROYECTOS AGROPECUARIOS Y MEDIO AMBIENTE		287,500	287,500	287,500	287,500	100%	0	0	PRODUCTOR	151	151	100%	
97086		APOYO AL CULTIVO DE MAIZ	SS-LAS MARGARITAS	FRANCISCO I. MADERO	RURAL	FAM-0000022009	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO ECONOMICO	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE PROYECTOS AGROPECUARIOS Y MEDIO AMBIENTE		175,500	175,500	175,500	175,500	100%	0	0	PRODUCTOR	50	50	100%	
95897		APOYO AL CULTIVO DE MAIZ	SS-LAS MARGARITAS	JUSTO SIERRA (SAN FRANCISCO)	RURAL	FAM-0000032009	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO ECONOMICO	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE PROYECTOS AGROPECUARIOS Y MEDIO AMBIENTE		287,500	287,500	287,500	287,500	100%	0	0	PRODUCTOR	150	150	100%	
95898		APOYO AL CULTIVO DE MAIZ	SS-LAS MARGARITAS	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	FAM-0011372009	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO ECONOMICO	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE PROYECTOS AGROPECUARIOS Y MEDIO AMBIENTE		287,525	287,525	287,525	287,525	100%	0	0	PRODUCTOR	104	104	100%	
95899		APOYO AL CULTIVO DE MAIZ	SS-LAS MARGARITAS	NUEVO MOCM	RURAL	FAM-0000392009	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO ECONOMICO	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE PROYECTOS AGROPECUARIOS Y MEDIO AMBIENTE		85,500	85,500	85,500	85,500	100%	0	0	PRODUCTOR	875	875	100%	
97490		APOYO AL CULTIVO DE MAIZ	SS-LAS MARGARITAS	NUEVO PLAN DE AYALA	RURAL	FAM-0000902009	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO ECONOMICO	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE PROYECTOS AGROPECUARIOS Y MEDIO AMBIENTE		40,000	40,000	40,000	40,000	100%	0	0	PRODUCTOR	50	50	100%	
95900		APOYO AL CULTIVO DE MAIZ	SS-LAS MARGARITAS	NUEVO SANTAGO	RURAL	FAM-0011592009	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO ECONOMICO	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE PROYECTOS AGROPECUARIOS Y MEDIO AMBIENTE		172,495	172,495	172,495	172,495	100%	0	0	PRODUCTOR	104	104	100%	
95482		APOYO AL CULTIVO DE MAIZ	SS-LAS MARGARITAS	SALTILLO	RURAL	FAM-0000002009	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO ECONOMICO	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE PROYECTOS AGROPECUARIOS Y MEDIO AMBIENTE		28,135	28,135	28,135	28,135	100%	0	0	PRODUCTOR	50	50	100%	
97485		APOYO AL CULTIVO DE MAIZ	SS-LAS MARGARITAS	SAN ANTONIO SAWTZ	RURAL	FAM-0000002009	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO ECONOMICO	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE PROYECTOS AGROPECUARIOS Y MEDIO AMBIENTE		112,000	112,000	112,000	112,000	100%	0	0	PRODUCTOR	50	50	100%	
95901		APOYO AL CULTIVO DE MAIZ	SS-LAS MARGARITAS	SAN ANTONIO MONTERREY	RURAL	FAM-0000242009	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO ECONOMICO	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE PROYECTOS AGROPECUARIOS Y MEDIO AMBIENTE		25,050	25,050	25,050	25,050	100%	0	0	PRODUCTOR	10	10	100%	
95902		APOYO AL CULTIVO DE MAIZ	SS-LAS MARGARITAS	SAN JUAN BAUTISTA	RURAL	FAM-0000272009	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO ECONOMICO	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE PROYECTOS AGROPECUARIOS Y MEDIO AMBIENTE		84,360	84,360	84,360	84,360	100%	0	0	PRODUCTOR	74	74	100%	
95903		APOYO AL CULTIVO DE MAIZ	SS-LAS MARGARITAS	SAN PEDRO YUJONIC	RURAL	FAM-0000222009	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO ECONOMICO	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE PROYECTOS AGROPECUARIOS Y MEDIO AMBIENTE		88,960	88,960	88,960	88,960	100%	0	0	PRODUCTOR	42	42	100%	
95904		APOYO AL CULTIVO DE MAIZ	SS-LAS MARGARITAS	SAN SEBASTIAN	RURAL	FAM-0011352009	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO ECONOMICO	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE PROYECTOS AGROPECUARIOS Y MEDIO AMBIENTE		229,980	229,980	229,980	229,980	100%	0	0	PRODUCTOR	104	104	100%	
95947		APOYO AL CULTIVO DE MAIZ	SS-LAS MARGARITAS	SAN SEBASTIAN	RURAL	FAM-0000902011	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO ECONOMICO	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE PROYECTOS AGROPECUARIOS Y MEDIO AMBIENTE		38,315	38,315	38,315	38,315	100%	0	0	PRODUCTOR	50	50	100%	
95905		APOYO AL CULTIVO DE MAIZ	SS-LAS MARGARITAS	SANTA CRUZ EL MANANTIAL	RURAL	FAM-0000932009	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO ECONOMICO	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE PROYECTOS AGROPECUARIOS Y MEDIO AMBIENTE		35,800	35,800	35,800	35,800	100%	0	0	PRODUCTOR	20	20	100%	
95906		APOYO AL CULTIVO DE MAIZ	SS-LAS MARGARITAS	SANTA LUCIA GUO DE AGUA	RURAL	FAM-0000002009	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO ECONOMICO	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE PROYECTOS AGROPECUARIOS Y MEDIO AMBIENTE		172,500	172,500	172,500	172,500	100%	0	0	PRODUCTOR	50	50	100%	
95906		APOYO AL CULTIVO DE MAIZ	SS-LAS MARGARITAS	TABASCO	RURAL	FAM-0011402009	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO ECONOMICO	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE PROYECTOS AGROPECUARIOS Y MEDIO AMBIENTE		246,100	246,100	246,100	246,000	100%	0	0	PRODUCTOR	150	150	100%	AHORRO PRESUPUESTAL DE \$ 100.00
95907		APOYO AL CULTIVO DE MAIZ	SS-LAS MARGARITAS	YASHA	RURAL	FAM-0000522009	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO ECONOMICO	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE PROYECTOS AGROPECUARIOS Y MEDIO AMBIENTE		11,500	11,500	11,500	11,500	100%	0	0	PRODUCTOR	25	25	100%	
95908		APOYO AL CULTIVO DE MAIZ EL VERGEL Y NUEVO MEXICO	SS-LAS MARGARITAS	EL VERGEL	RURAL	FAM-0000212009	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO ECONOMICO	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE PROYECTOS AGROPECUARIOS Y MEDIO AMBIENTE		97,995	97,995	97,995	97,995	100%	0	0	PRODUCTOR	49	49	100%	
95909		APOYO AL CULTIVO DE MAIZ MICROREGION NUEVO PLAN DE AYALA SEDE EN NUEVO PLAN DE AYALA	SS-LAS MARGARITAS	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	FAM-0000312009	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO ECONOMICO	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE PROYECTOS AGROPECUARIOS Y MEDIO AMBIENTE		98,000	98,000	98,000	98,000	100%	0	0	PRODUCTOR	108	108	100%	
95910		APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (MICROREGION VALLE PERIFERA SEDE UNION)	SS-LAS MARGARITAS	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	FAM-0000902009	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO ECONOMICO	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE PROYECTOS AGROPECUARIOS Y MEDIO AMBIENTE		281,500	281,500	281,500	281,500	100%	0	0	PRODUCTOR	203	203	100%	



12996	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FISM-004942008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES					559,891	559,891	559,891	559,891	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,120	2,120	100%	OBRA REFRENDAADA DEL EJERCICIO 2008. EL IMPORTE PARCIAL CORRESPONDE AL MONTO PROGRAMADO TOTAL	
12998	PUNTERES Y PASOS PEATONALES CONSTRUCCION DE DOS PUNTERES DE 3.00 MTS DE CLARO	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FISM/005932/008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES					345,533	345,533	345,533	345,533	100%	0	0	0	METROS LINEALES	6	6	100%	OBRA REFRENDAADA DEL EJERCICIO 2008. EL IMPORTE PARCIAL EJECUTADO CORRESPONDE AL MONTO PROGRAMADO TOTAL	
	OTRAS OBRAS DE URBANIZACION MUNICIPAL																											
	OTROS																											
12999	CONSTRUCCION DE OFICINAS DE UNIDAD ADMINISTRATIVA	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FISM/000218/2/008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES					355,658	355,658	355,658	355,658	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA REFRENDAADA DEL EJERCICIO 2008. EL IMPORTE PARCIAL EJECUTADO CORRESPONDE AL MONTO PROGRAMADO TOTAL	
12700	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FISM-0003012008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES					272,554	272,554	272,554	272,554	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA REFRENDAADA DEL EJERCICIO 2008. EL IMPORTE PARCIAL EJECUTADO CORRESPONDE AL MONTO PROGRAMADO TOTAL	
12703	REHABILITACION DEL ESTADIO MUNICIPAL	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FISM/000402/2/008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES					459,427	459,427	459,427	459,427	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	81	81	100%	OBRA REFRENDAADA DEL EJERCICIO 2008. EL IMPORTE PARCIAL EJECUTADO CORRESPONDE AL MONTO PROGRAMADO TOTAL	
	INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD																											
	DISPENSIARIO MEDICO Y UNIDADES MEDICAS RURALES																											
	CONSTRUCCION																											
12704	CONSTRUCCION DE UNIDAD MEDICA RURAL	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FISM/000327/2/008	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA DOMINANDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES					488,382	488,382	488,382	488,382	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	60	60	100%	OBRA REFRENDAADA DEL EJERCICIO 2008. EL IMPORTE PARCIAL EJECUTADO CORRESPONDE AL MONTO PROGRAMADO TOTAL	
	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA																											
	PREESCOLAR																											
12705	CONSTRUCCION DE UN AULA EN PREESCOLAR GREGORIO TORRES QUINTERO	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FISM/000543/2/008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES					213,500	213,500	213,500	213,500	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	48	48	100%	OBRA REFRENDAADA DEL EJERCICIO 2008. EL IMPORTE PARCIAL EJECUTADO CORRESPONDE AL MONTO PROGRAMADO TOTAL	
12706	CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y SANITARIOS PRIM. IGNACIO M. ALTAMIRANO	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FISM/000544/2/008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES					406,000	406,000	406,000	406,000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	96	96	100%	OBRA TERMINADA DEL EJERCICIO 2008. EL IMPORTE PARCIAL EJECUTADO CORRESPONDE AL MONTO PROGRAMADO TOTAL	
12707	CONSTRUCCION DE UN AULA RC DE 6X8 MTS EN PRIM. BENITO JUAREZ	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FISM/000491/2/008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES					213,500	213,500	213,500	213,500	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	48	48	100%	OBRA REFRENDAADA DEL EJERCICIO 2008. EL IMPORTE PARCIAL EJECUTADO CORRESPONDE AL MONTO PROGRAMADO TOTAL	
12708	CONSTRUCCION DE UN AULA RC DE 6 X 8 MTS EN ESCUELA PRIMARIA "MIRICULO 27" CLAVE YD9B12195	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FISM/000148/2/008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES					220,500	220,500	220,500	220,500	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	48	48	100%	OBRA REFRENDAADA DEL EJERCICIO 2008. EL IMPORTE PARCIAL EJECUTADO CORRESPONDE AL MONTO PROGRAMADO TOTAL	
12709	CONSTRUCCION DE UN AULA RC DE 6 X 8 MTS EN ESCUELA PRIMARIA "EMILIANO ZAPATA" CLAVE 070PR143U	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FISM/000148/2/008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES					305,000	305,000	305,000	305,000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	48	48	100%	OBRA REFRENDAADA DEL EJERCICIO 2008. EL IMPORTE PARCIAL EJECUTADO CORRESPONDE AL MONTO PROGRAMADO TOTAL	
	REHABILITACION																											
127010	REHABILITACION DE 2 AULAS PRIM MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FISM/000242/2/008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES					0	0	0	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	0	0	0%		
	SECUNDARIA																											
	CONSTRUCCION																											
127011	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN TELESEC. NO. 1202	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FISM/000518/2/008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES					406,000	406,000	406,000	406,000	100%	0	0	0	METRO CUADRADOS, AULAS	96	96	100%	OBRA REFRENDAADA DEL EJERCICIO 2008. EL IMPORTE PARCIAL EJECUTADO CORRESPONDE AL MONTO PROGRAMADO TOTAL	
127012	CONSTRUCCION DE UN AULA RC DE 6.0X8.0 MTS EN ESC. TELESECUNDARIA NO. 1092 EMILIANO ZAPATA SALCACH	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FISM/000145/2/008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES					220,500	220,500	220,500	220,500	100%	0	0	0	METRO CUADRADOS	48	48	100%	OBRA REFRENDAADA DEL EJERCICIO 2008. EL IMPORTE PARCIAL EJECUTADO CORRESPONDE AL MONTO PROGRAMADO TOTAL	
127013	CONSTRUCCION DE 3 AULAS RC 6.0X8.0 MTS EN ESCUELA TELESECUNDARIA NO. 1164 JOSE MARIA PINO SUAREZ CLAVE: 07Y1175X	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FISM/000153/2/008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES					246,202	246,202	246,202	246,202	100%	0	0	0	METRO CUADRADOS	144	144	100%	OBRA REFRENDAADA DEL EJERCICIO 2008. EL IMPORTE PARCIAL EJECUTADO CORRESPONDE AL MONTO PROGRAMADO TOTAL	
	CAMINOS RURALES																											
	CAMINOS DE SACACOSCECHA																											
	RECONSTRUCCION																											
127014	RECONSTRUCCION DE CAMINO SACCA COSECHA TRAMO EJIDO CHAPAS A AREAS DE CULTIVO DEL KM 6+000 AL KM 6+400	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FISM-0002142008	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGRICOLAS Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES					1,002,451	1,002,451	1,002,451	1,002,451	100%	0	0	0	KILOMETROS	4	4	100%	OBRA REFRENDAADA DEL EJERCICIO 2008. EL IMPORTE PARCIAL EJECUTADO CORRESPONDE AL MONTO PROGRAMADO TOTAL	
127015	RECONSTRUCCION DE CAMINO SACCA COSECHA TRAMO SAN CARLOS DEL RIO AREAS DE CULTIVO DEL KM 6+000 AL KM 6+200 TRAMO AGUILAS BERIAN A AREAS DE CULTIVO	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FISM-0006942008	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGRICOLAS Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES					347,042	347,042	347,042	347,042	100%	0	0	0	KILOMETROS	4	4	100%	OBRA REFRENDAADA DEL EJERCICIO 2008. EL IMPORTE PARCIAL EJECUTADO CORRESPONDE AL MONTO PROGRAMADO TOTAL	
127016	RECONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSCECHA TRAMO. ARTICULO 27-AREA DE CULTIVO	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FISM/000204/2/008	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGRICOLAS Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES					704,300	704,300	704,300	704,300	100%	0	0	0	KILOMETROS	4	4	100%	OBRA REFRENDAADA DEL EJERCICIO 2008. EL IMPORTE PARCIAL EJECUTADO CORRESPONDE AL MONTO PROGRAMADO TOTAL	
127017	RECONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSCECHA TRAMO BELISARIO GOMEZ SAN PEDRO A AREAS DE CULTIVO DEL KM 6+000 + 6+700 AL 7+000	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FISM/000062/2/008	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGRICOLAS Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES					100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	0	KILOMETROS	1,140	1,140	100%	OBRA REFRENDAADA DEL EJERCICIO 2008. EL IMPORTE PARCIAL EJECUTADO CORRESPONDE AL MONTO PROGRAMADO TOTAL	
127018	RECONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSCECHA TRAMO LA SOMBRERA-AREA DE CULTIVO DEL KM 6+000 AL KM 6+200	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FISM/000109/2/008	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGRICOLAS Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES					360,944	360,944	360,944	360,944	100%	0	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	OBRA REFRENDAADA DEL EJERCICIO 2008. EL IMPORTE PARCIAL EJECUTADO CORRESPONDE AL MONTO PROGRAMADO TOTAL	
127019	RECONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSCECHA TRAMO: SAN ANTONIO VENENCIA A AREAS DE CULTIVO DEL KM 6+000	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FISM/000264/2/008	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGRICOLAS Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES					175,000	175,000	175,000	175,000	100%	0	0	0	KILOMETROS	80	80	100%	OBRA REFRENDAADA DEL EJERCICIO 2008. EL IMPORTE PARCIAL EJECUTADO CORRESPONDE AL MONTO PROGRAMADO TOTAL	
127020	RECONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSCECHA TRAMO SAN CARLOS DEL RIO-AREA DE CULTIVO DEL KM 6+000 AL KM 6+200	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FISM/000220/2/008	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGRICOLAS Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES					421,033	421,033	421,033	421,033	100%	0	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	OBRA REFRENDAADA DEL EJERCICIO 2008. EL IMPORTE PARCIAL EJECUTADO CORRESPONDE AL MONTO PROGRAMADO TOTAL	
127021	RECONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSCECHAS 2A ETAPA	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FISM/000032/2/008	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGRICOLAS Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES					120,562	120,562	120,562	120,562	100%	0	0	0	KILOMETROS	1,590	1,590	100%	OBRA REFRENDAADA DEL EJERCICIO 2008. EL IMPORTE PARCIAL EJECUTADO CORRESPONDE AL MONTO PROGRAMADO TOTAL	
127022	REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSCECHA TRAMO MORELIA A AREAS DE CAMPO DE CULTIVO DEL KM 6+000 AL KM 6+100	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FISM/000106/2/008	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGRICOLAS Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES					300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	0	KILOMETROS	3,100	3,100	100%	OBRA REFRENDAADA DEL EJERCICIO 2008. EL IMPORTE PARCIAL EJECUTADO CORRESPONDE AL MONTO PROGRAMADO TOTAL	
127023	REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSCECHA TRAMO SAN ANTONIO LOS MONTES MESELLER DEL KM 6+000 AL KM 6+100	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FISM/000107/2/008	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGRICOLAS Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES					404,687	404,687	404,687	404,687	100%	0	0	0	KILOMETROS	2	2	100%	OBRA REFRENDAADA DEL EJERCICIO 2008. EL IMPORTE PARCIAL EJECUTADO CORRESPONDE AL MONTO PROGRAMADO TOTAL	
127024	REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSCECHA TRAMO GONZALEZ DE LEON A CAMPOS DE CULTIVO DEL KM 6+000 AL KM 6+800	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FISM/000112/2/008	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGRICOLAS Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES					1,078,068	1,078,068	1,078,068	1,078,068	100%	0	0	0	KILOMETROS	4	4	100%	OBRA REFRENDAADA DEL EJERCICIO 2008. EL IMPORTE PARCIAL EJECUTADO CORRESPONDE AL MONTO PROGRAMADO TOTAL	
	CAMINOS RURALES																											
	CONSTRUCCION																											
127032	AMPLIACION Y REVESTIMIENTO DE CAMINO TRAMO E.C. CHAPAS LEYVA NEYVA REVOLUCION DEL KM 3+800 AL KM 7+200	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FISM/000832/2/008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES					649,951	649,951	649,951	649,951	100%	0	0	0	KILOMETROS	3	3	100%	OBRA REFRENDAADA DEL EJERCICIO 2008. EL IMPORTE PARCIAL EJECUTADO CORRESPONDE AL MONTO PROGRAMADO TOTAL	
127033	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO TRAMO SAN CARLOS VERACRUZ A SANTA LUCIA OJO DE AGUA 9+000 AL 1+800	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FISM/000197/2/008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES					200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	0	KILOMETROS	1,400	1,400	100%	OBRA REFRENDAADA DEL EJERCICIO 2008. EL IMPORTE PARCIAL EJECUTADO CORRESPONDE AL MONTO PROGRAMADO TOTAL	

