

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico				Información complementaria y explicación de variaciones													
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %														
														Ministrado	Programado	Ejercido									6	7	8	9	10	10/9							
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11																										
CHAPAS RECURSO 2009																																					
AFORACIONES FEDERALES																																					
FAS													1,844,720	1,844,720	1,844,720	1,838,667	84%	0	0		978	978	100%														
ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES																																					
REDES DE ELECTRICIDAD																																					
CONSTRUCCION																																					
881	CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA	71-OSUMACINTA	TRUNFO AGRARISTA	RURAL	063-03-0003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OSUMACINTA CHAPAS			1,339,052	1,339,052	1,339,052	1,031,000	77%	0	0	POSTE		99	99	100%													
CAMINOS RURALES																																					
OTRAS ACCIONES DE CAMINOS RURALES																																					
OTROS																																					
838	ESTUDIO Y PROYECTO DE PAVIMENTACION TRAMO OSUMACINTA-NUEVA ESPERANZA	71-OSUMACINTA	NUEVA ESPERANZA	RURAL	063-03-0008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OSUMACINTA CHAPAS			94,300	94,300	94,300	94,300	100%	0	0	DOCUMENTO		1	1	100%													
GASTOS INDIRECTOS																																					
OTROS ACCIONES RELACIONADAS CON GASTOS INDIRECTOS																																					
883	CAPITAL COMPROMISADO DEL FINANCIAMIENTO BANOBRAS EJERCICIO 2009 (PAVIMENTACION)	71-OSUMACINTA	TRUNFO AGRARISTA	RURAL	063-03-0005	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA	SANEAMIENTO DEL SISTEMA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OSUMACINTA CHAPAS			400,568	400,568	400,568	400,567	100%	0	0	METRO CUADRADO		877	877	100%													
885	PAGO DE INTERES BANOBRAS 2009	71-OSUMACINTA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	063-03-0002	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA	SANEAMIENTO DEL SISTEMA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OSUMACINTA CHAPAS			110,800	110,800	110,800	110,800	100%	0	0	ACCION		1	1	100%													
PORTAMUN																																					
INVERSION																																					
OBRA PUBLICA																																					
APLICACION																																					
884	CONTRATACION DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA	71-OSUMACINTA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	063-04-0002	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OSUMACINTA CHAPAS			60,792	60,792	60,792	51,734	85%	0	0	PERSONA		1	1	100%													
839	POLICIA CIUDADANO SOLIDARIO	71-OSUMACINTA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	063-04-0005	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OSUMACINTA CHAPAS			47,000	47,000	47,000	47,000	100%	0	0	PERSONA		25	25	100%													
EQUIPAMIENTO																																					
SISTEMAS DE INFORMACION																																					
832	RADIOS PORTATILES, MOVILES Y BASES ANALOGICOS Y/O DIGITALES	71-OSUMACINTA	OSUMACINTA	URBANO	063-04-0006	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OSUMACINTA CHAPAS			148,757	148,757	148,757	148,757	100%	0	0	PIEZA		46	46	100%	EL MONTO DE LA OBRA CON RECURSOS DEL 2009 CORRESPONDE A LOS 148,757.00 Y LA DIFERENCIA MODIFICADA POR 102,979.75, CORRESPONDE A OBRA REFERENCIADA DEL 2008, LO QUE HACE EL TOTAL DE 248,837.34, REPORTADO EN EL TERCER TRIMESTRE. LA CORRECCION CONSISTE EN DISMINUIR EL REFERENDO QUE SE HABIA CONSIDERADO COMO INVERSION 2009.												
OTROS																																					
884	AMPLIACION DE PLANTILLA	71-OSUMACINTA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	063-04-0004	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OSUMACINTA CHAPAS			741,862	741,862	741,862	733,175	99%	0	0	PERSONA		14	14	100%													
GASTO CORRIENTE																																					
OTROS GASTOS DE OPERACION																																					
843	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA	71-OSUMACINTA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	063-04-0001	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OSUMACINTA CHAPAS			202,080	202,080	202,080	192,550	61%	0	0	PATRULLILLA		2	2	100%	HASTA EL TRIMESTRE ANTERIOR EN ESTA OBRA SE REPORTO UN MONTO DE RECURSO PRESUPUESTADO DE: \$100,000.00 PERO DEBIDO AL AUMENTO DE RONDINES REALIZADOS EN LA CABECERA MUNICIPAL SE REALIZO UN AJUSTE EN EL MONTO.												
848	DESAYUNOS ESCOLARES	71-OSUMACINTA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	063-04-0007	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OSUMACINTA CHAPAS			124,644	124,644	124,644	112,800	90%	0	0	ALIMNO		44,200	44,200	100%													