

8672		CONSTRUCCION DE AULA PREESCOLAR MIGUEL ALVAREZ DEL TORO. CVE. 07E0C0731W	72-0XCHUC	OXCHUC	URBANO	FSM-064-03-0039	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL			387,489	387,489	387,489	116,240	30%	0	0	0 METROS CUADRADOS. ALIAS	1	0	32%	CONSITE EN LA CONSTRUCCION DE UN AULA PREESCOLAR PROYECTO EN PROCESO	
81337		CONSTRUCCION DE AULA Y ANEXO EN J.N. NINOS HERODES. CVE.C707DCC104H	72-0XCHUC	YOSHIB	URBANO	FSM-064-03-0054	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL			735,581	735,581	735,581	220,874	30%	0	0	0 METROS CUADRADOS. ALIAS	1	0	28%	CONSITE EN CONSTRUCCION DE AULA Y ANEXO OBRA EN PROCESO	
8444		CONSTRUCCION DE AULA PR. CRISTOBAL COLON. CVE. 07EPB837U	72-0XCHUC	OXCHUC	URBANO	FSM-064-03-0011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL			374,095	374,095	374,095	237,239	63%	0	0	0 METROS CUADRADOS. ALIAS	1	1	64%	CONSITE EN LA CONSTRUCCION DE UN AULA LOCALIDAD: SAN RAMON. (NO APARECE EN LA LISTA DE COMUNIDADES) PROYECTO EN PROCESO	
84124		CONSTRUCCION DE AULA PRIMARIA MARGARITA HAZA DE JUAREZ. CVE. 07EPB804TA	72-0XCHUC	AGUA AZUL	RURAL	FSM-064-03-0014	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL			380,984	380,984	380,984	114,239	30%	0	0	0 METROS CUADRADOS. ALIAS	1	0	26%	CONSITE EN LA CONSTRUCCION DE UN AULA PROYECTO EN PROCESO	
82860		CONSTRUCCION DE AULA Y ANEXO ESC. PRIM. RAMON VELAZO VELA. CVE. 07DPB292ZA	72-0XCHUC	SAN MARCOS	RURAL	FSM-064-03-0087	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL			777,154	777,154	777,154	233,148	30%	0	0	0 METROS CUADRADOS. ALIAS	1	0	28%	CONSITE EN LA CONSTRUCCION DE UN AULA Y ANEXO OBRA EN PROCESO	
82529		CONSTRUCCION DE AULA Y ANEXO PR. XICONTENCAL. CVE. 07DPB1452V	72-0XCHUC	SAN JUAN DEL VALLE	RURAL	FSM-064-03-0096	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL			842,161	842,161	842,161	399,999	47%	0	0	0 METROS CUADRADOS. ALIAS	1	1	58%	CONSITE EN LA CONSTRUCCION DE UN AULA Y ANEXO ESC.PRIM. XICONTENCAL. CVE. 07DPB1452V OBRA EN PROCESO	
82265		CONSTRUCCION DE AULAS	72-0XCHUC	BAICHEN	RURAL	FSM-03-013	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL			454,597	454,597	454,597	136,379	30%	0	0	0 METROS CUADRADOS. ALIAS	1	0	35%	CONSITE EN LA CONSTRUCCION DE UN AULA Y ANEXO EN ESCUELA PRIMARIA. OBRA EN PROCESO	
81971		CONSTRUCCION DE AULAS	72-0XCHUC	CRUZON	RURAL	FSM-03-012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL			1,307,706	1,307,706	1,307,706	382,312	30%	4	1	0	0 METROS CUADRADOS. ALIAS	4	1	35%	CONSITE EN LA CONSTRUCCION DE 04 AULAS DE NIVEL PRIMARIA OBRA EN PROCESO
80398		CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES PRIM. BL. 20 DE NOVIEMBRE CVE. 07DPB837DH	72-0XCHUC	SAN RAFAEL LOLA	RURAL	FSM-064-03-0048	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL			387,832	387,832	387,832	387,832	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS. CANCHA	1	1	100%	CONSITE EN CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES OBRA TERMINADA AL 100%	
89014		CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y TRIBUNA ESC. PR. GUILLELMO PIRETO. CVE. 07DPB1207C	72-0XCHUC	SANMURULA	RURAL	FSM-064-03-0037	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL			955,738	955,738	955,738	288,738	30%	0	0	0 METROS CUADRADOS. ALIAS	1	0	24%	CONSITE EN CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y TRIBUNA DENTR DEL AREA DE LA ESC. PRIMARIA GUILLELMO PIRETO. PROYECTO EN PROCESO.	
80108		CONSTRUCCION DE DOS AULAS ESC. PRIM MONOLINGUE AGUILAS. CVE. 07DPB8497B	72-0XCHUC	OXCHUC	URBANO	FSM-064-03-0046	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL			652,849	652,849	652,849	195,854	30%	0	0	0 METROS CUADRADOS. ALIAS	2	1	25%	CONSITE EN CONSTRUCCION DE DOS AULAS. BARRIO SANTISIMA TRINIDAD (CABECERA MUNICIPAL) OXCHUC OBRA EN PROCESO	
85283		CONSTRUCCION DE RESHADO CON ESTRUCTURA TRIMENSIONAL PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES PR. LIC. BENITO JUAREZ CVE. 07DPB1497V	72-0XCHUC	OXCHUC	URBANO	FSM-064-03-0099	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL			1,618,346	1,618,346	1,618,346	485,500	30%	0	0	0 METROS CUADRADOS. ALIAS	1	0	26%	CONSITE EN CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES. UBICADO EN LA ESC. PRIM. LIC. BENITO JUAREZ OXCHUC CABECERA MUNICIPAL OBRA EN PROCESO	
80113		CONSTRUCCION DE 2 AULAS PRIM. BILINGUE NARCISO MENDOZA CVE. 07DPB3160X	72-0XCHUC	OXCHUC	URBANO	FSM-064-03-0047	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL			840,857	840,857	840,857	252,257	30%	0	0	0 METROS CUADRADOS. ALIAS	2	1	38%	CONSITE EN CONSTRUCCION DE 2 AULAS DE LA LOCALIDAD MONTEBELLO OBRA EN PROCESO	
75864		CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	72-0XCHUC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FSM-03-002	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL			332,480	332,480	332,480	332,480	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS. CANCHA	1	1	100%	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESC.LOCALIDAD. JUTUBA PROYECTO TERMINADO AL 100%	
89131		SECUNDARIA	72-0XCHUC	LELENCHU	RURAL	FSM-064-003-0038	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL			2,220,508	2,220,508	2,220,508	1,222,720	55%	0	0	0 METROS CUADRADOS. ALIAS	4	3	65%	CONSITE EN CONSTRUCCION DE 04 AULAS Y ESCALERA PROYECTO EN PROCESO	
82670		CONSTRUCCION DE DOS AULAS ESC. TV. BENITO JUAREZ CV.07EY1333H	72-0XCHUC	JARDOSH	RURAL	FSM-064-03-0055	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL			974,182	974,182	974,182	293,254	30%	0	0	0 METROS CUADRADOS. ALIAS	2	1	37%	CONSITE EN LA CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESC. TELESECUNDARIA OBRA EN PROCESO	
83103		CONSTRUCCION DE DOS AULAS ESC. TV. BENITO JUAREZ GARCIA. CVE. 07EY1396M	72-0XCHUC	BENITO JUAREZ	RURAL	FSM-064-03-0058	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL			915,585	915,585	915,585	671,473	73%	0	0	0 METROS CUADRADOS. ALIAS	2	1	65%	CONSITE EN LA CONSTRUCCION DE DOS AULAS PROYECTO EN PROCESO	
82510		CONSTRUCCION DE DOS AULAS ESC. TV. NARCISO MENDOZA CVE. 07EY1395N	72-0XCHUC	TUXAGUILA	RURAL	FSM-064-03-0044	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL			955,380	955,380	955,380	763,694	80%	0	0	0 METROS CUADRADOS. ALIAS	2	2	75%	CONSITE EN LA CONSTRUCCION DE 02 AULAS PROYECTO EN PROCESO	
		OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA																							
		OTROS																							
76725		AFORTACION DE MATERIALES PARA EDUCACION	72-0XCHUC	OXCHUC	URBANO	FSM-03-081	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL			600,000	600,000	600,000	275,981	46%	0	0	0 OBRA	1	0	46%	CONSITE EN LA REHABILITACION DE DIFERENTES ESCUELAS DEL MANICPIO OBRA EN PROCESO	
82548		CONSTRUCCION DE ENMALLADO PERMETAL ESC. PR. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON. CVE. 07DPB8207T	72-0XCHUC	CHENCHUC	RURAL	FSM-064-03-0087	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL			548,800	548,800	548,800	184,940	33%	0	0	0 OBRA	1	0	47%	CONSITE EN CONSTRUCCION DE ENMALLADO PERMETAL OBRA EN PROCESO	
82995		REHABILITACION DE SALON DE USOS MULTIPLES	72-0XCHUC	TZUMIN	RURAL	FSM-064-03-0063	DESARROLLO SOCIAL	URBANOZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL			785,727	785,727	785,727	235,718	30%	0	0	0 OBRA	1	0	26%	CONSITE EN REHABILITACION DE SALON DE USOS MULTIPLES OBRA EN PROCESO	
		MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																							
		OTRAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																							
84573		MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	72-0XCHUC	BIQUIL LELEM	RURAL	FSM-064-03-0017	DESARROLLO SOCIAL	URBANOZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL			250,803	250,803	250,803	250,803	100%	0	0	0 VIVIENDA	66	66	100%	CONSITE EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC
87296		MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	72-0XCHUC	BUENAVISTA	RURAL	FSM-064-03-0030	DESARROLLO SOCIAL	URBANOZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL			197,603	197,603	197,603	197,603	100%	0	0	0 VIVIENDA	52	52	100%	CONSITE EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC PROYECTO TERMINADO AL 100%
84234		MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	72-0XCHUC	CHAMON	RURAL	FSM-064-03-0015	DESARROLLO SOCIAL	URBANOZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL			657,410	657,410	657,410	657,410	100%	0	0	0 VIVIENDA	173	173	100%	CONSITE EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PROYECTO AL 100%
87493		MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	72-0XCHUC	CHIKMILIA	RURAL	FSM-064-03-0091	DESARROLLO SOCIAL	URBANOZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL			228,003	228,003	228,003	228,003	100%	0	0	0 VIVIENDA	60	60	100%	CONSITE EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC PROYECTO TERMINADO AL 100%
85439		MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	72-0XCHUC	EL ARENAL	RURAL	FSM-064-03-0022	DESARROLLO SOCIAL	URBANOZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL			53,200	53,200	53,200	53,200	100%	0	0	0 VIVIENDA	14	14	100%	CONSITE EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC PROYECTO TERMINADO AL 100%
85884		MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	72-0XCHUC	EL CORRALITO	RURAL	FSM-064-03-0026	DESARROLLO SOCIAL	URBANOZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL			1,727,627	1,727,627	1,727,627	1,727,627	100%	0	0	0 VIVIENDA	452	452	100%	CONSITE EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC PROYECTO TERMINADO AL 100%
85550		MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	72-0XCHUC	EL NEZ	RURAL	FSM-064-03-0028	DESARROLLO SOCIAL	URBANOZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL			627,009	627,009	627,009	627,009	100%	0	0	0 VIVIENDA	160	160	100%	CONSITE EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC. PROYECTO TERMINADO AL 100%
84551		MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	72-0XCHUC	GLORIA TAQUIL	RURAL	FSM-064-03-0019	DESARROLLO SOCIAL	URBANOZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL			136,802	136,802	136,802	136,802	100%	0	0	0 VIVIENDA	36	36	100%	CONSITE EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC PROYECTO TERMINADO AL 100%
86767		MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	72-0XCHUC	GUADALUPE BALCA	RURAL	FSM-03-084-0029	DESARROLLO SOCIAL	URBANOZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL			589,009	589,009	589,009	589,009	100%	0	0	0 VIVIENDA	155	155	100%	CONSITE EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC PROYECTO TERMINADO AL 100%
84414		MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	72-0XCHUC	KISTOLA	RURAL	FSM-064-03-0016	DESARROLLO SOCIAL	URBANOZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL			136,802	136,802	136,802	136,802	100%	0	0	0 VIVIENDA	36	36	100%	CONSITE EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALTRUM PROYECTO TERMINADO AL 100%
86508		MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	72-0XCHUC	LA PROVIDENCIA	RURAL	FSM-064-03-0035	DESARROLLO SOCIAL	URBANOZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL			72,201	72,201	72,201	72,201	100%	0	0	0 VIVIENDA	19	19	100%	CONSITE EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC PROYECTO TERMINADO AL 100%
87594		MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	72-0XCHUC	LAS CANADAS	RURAL	FSM-064-03-0024	DESARROLLO SOCIAL	URBANOZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL			110,201	110,201	110,201	110,201	100%	0	0	0 VIVIENDA	29	29	100%	CONSITE EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON SUMINISTRO DE LAMINAS ZINC PROYECTO TERMINADO AL 100%
85517		MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	72-0XCHUC	NEVA BETANA	RURAL	FSM-064-03-0023	DESARROLLO SOCIAL	URBANOZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL			448,407	448,407	448,407	448,407	100%	0	0	0 VIVIENDA	118	118	100%	CONSITE EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC PROYECTO TERMINADO AL 100%
88801		MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	72-0XCHUC	OXCHUC	URBANO	FSM-064-03-0039	DESARROLLO SOCIAL	URBANOZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL			201,403	201,403	201,403	201,403	100%	0	0	0 VIVIENDA	53	53	100%	CONSITE EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON SUMINISTRO DE LAMINA ZINC DE LA LOCALIDAD: RANCHERA BUENA VISTA PROYECTO TERMINADO AL 100%
83265		MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	72-0XCHUC	PIEDRA ESCRITA	RURAL	FSM-064-03-0021	DESARROLLO SOCIAL	URBANOZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL			266,004	266,004	266,004	266,004	100%	0	0	0 VIVIENDA	70	70	100%	CONSITE EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON SUMINISTRO DE LAMINAS ZINC PROYECTO TERMINADO AL 100%
80380		MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	72-0XCHUC	POZO DE PIEDRA	RURAL	FSM-064-03-0043	DESARROLLO SOCIAL	URBANOZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL			76,001	76,001	76,001	76,001	100%	0	0	0 VIVIENDA	20	20	100%	CONSITE EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON SUMINISTRO DE MATERIALES LAMINA ZINC PROYECTO TERMINADO AL 100%
85129		MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	72-0XCHUC	PULJA	RURAL	FSM-064-03-0020	DESARROLLO SOCIAL	URBANOZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL			798,012	798,012	798,012	798,012	100%	0	0	0 VIVIENDA	210	210	100%	CONSITE EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, CON SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC PROYECTO TERMINADO AL 100%
87622		MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	72-0XCHUC	SAKUMILIA	RURAL	FSM-064-03-0033	DESARROLLO SOCIAL	URBANOZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL			611,809	611,809	611,809	611,809	100%	0	0					

1693	EQUIPAMIENTO A LOS PRODUCTORES DE AGUACATE Y DURAZNO	72.0XCHUC	DIXCHUC	URBANO	FAM 06-04-0010	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL									26,267	26,267	26,267	26,267	100%	0	0	PRODUCTOR	250	250	100%	CONSISTENTE EN SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS TIJERAS, PODADORAS Y BERRUCIOS
1693	EQUIPAMIENTO DE APARATOS DE SONIDO PARA AGENCIAS MPALES Y ESC. DE DIFERENTES COMUNIDADES	72.0XCHUC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FAM 06-04-0018	DESARROLLO SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL										102,750	102,750	102,750	102,750	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	EL PROYECTO CONSISTE EN LA DOTACION DE EQUIPOS DE SONIDO A ESCUELAS Y AGENCIAS MUNICIPALES PARA EVENTOS CIVICOS CULTURALES QUE SE LLEVAN A CABO.
1694	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (U.M.P.C.)	72.0XCHUC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FAM 06-04-0021	GOBIERNO	GOBIERNO CIVIL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL										77,500	77,500	77,500	77,500	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	EL PROYECTO CORRESPONDE AL EQUIPAMIENTO DE LA U.M.P.C. CON LOS EQUIPOS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA ACCIONES DE EMERGENCIAS Y/O DE PREVENCION
1695	EQUIPAMIENTO DE MAQUINAS DE ESCRIBIR PARA AGENCIAS MUNICIPALES Y ESCUELAS DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	72.0XCHUC	DIXCHUC	URBANO	FAM 06-04-0039	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL										44,000	44,000	44,000	4,400	19%	0	0	EVENTO	1	1	100%	ESTE PROYECTO CONSISTE EN LA DOTACION DE MAQUINAS DE ESCRIBIR MECANICAS Y AGENCIAS MUNICIPALES QUE LO NECESITAN; EN ESTE PROYECTO QUE UN AHORRO PRESUPUESTAL.
1697	FOMENTO AL DESARROLLO COMUNITARIO	72.0XCHUC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FAM 06-04-0025	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL GRUPOS VULNERABLES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL										316,308	316,308	316,308	257,860	82%	0	0	LOTE	110	110	100%	CON ESTE PROYECTO SE LE PROPORCIONA MATERIAL A LOS FAMILIARES PARA DAR RESULTO A SU FAMILIAR FALLECIDO, SIEMPRE Y CUANDO SEAN PERSONAS QUE CAREZCAN DE RECURSOS ECONOMICOS FOMENTO AL DESARROLLO COMUNITARIO, EN ESTE PROYECTO QUEDA UN AHORRO PRESUPUESTAL.
16471	MANTENIMIENTO, COMBUSTIBLE Y SEGURO PARA PATRULLAS	72.0XCHUC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FAM 06-04-0005	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL									642,163	642,163	642,163	572,098	89%	0	0	PROYECTO	3	3	100%	EN ESTA ACCION SE INCLUYEN 03 PROYECTOS DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA EMITIDA POR EL CESP, POR LO QUE SE CANCELAN LOS PROYECTOS REGISTRADOS EN EL PRIMER TRIMESTRE: ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA POLICIA; 1978 Y MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PATRULLAS NUM DE FOLIO 02684. EN LA ACCION CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PATRULLAS Y ADQUISICION DE SEGURO PARA PATRULLAS 03 EN 01 EN ESTE PROYECTO QUEDA UN AHORRO PRESUPUESTAL.
15381	MANTENIMIENTO Y ADQUISICION DE RADIO COMUNICACION	72.0XCHUC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FAM 06-04-0004	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL									225,428	225,428	225,428	181,228	72%	0	0	PROYECTO	2	2	100%	EN ESTA OBRA SE INCLUYEN DOS PROYECTOS MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RADIO COMUNICACION DE ACUERDO A LA MODIFICACION DE LOS LINEAMIENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, SE CUMPLEN LOS OBJETIVOS PLANTeadOS Y QUEDA UN AHORRO PRESUPUESTAL.
16749	PRODUCCION DE MIEL DE ABEJA	72.0XCHUC	DIXCHUC	URBANO	FAM 06-04-0008	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL									153,775	153,775	153,775	153,775	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	EL PROYECTO CONSISTE EN ADQUISICION DE COLMENA, EXTRACTOR DE 4 BASTIDORES, EXTRACTOR ELECTRICO, JABON DE 18 BASTIDORES TANQUE SEDIMENTADOR CAMARA DE ORA, TAMBOR PULVIZADOR ABELAS REINAS DE PE DE ORA PARA 04 GRUPOS DE 04 COMUNIDADES EN CONVIVENCIA CON CSI
GASTO CORRIENTE																														
SERVICIOS PERSONALES																														
16279	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y SERVICIOS MEDICOS	72.0XCHUC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FAM 06-04-0032	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL									148,707	148,707	148,707	148,707	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	EL PROYECTO CONSISTE EN LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y GASTOS MEDICOS PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.
16982	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA ATENCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL	72.0XCHUC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FAM 06-04-0013	GOBIERNO	GOBIERNO CIVIL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL									208,294	208,294	208,294	207,500	100%	0	0	EVENTO	1	1	100%	ESTE PROYECTO CORRESPONDE A LA CONTRATACION DE PERSONAL OPERATIVO PARA LA ATENCION DE LA LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL, EN ESTE PROYECTO QUEDA UN AHORRO PRESUPUESTAL.
16977	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA U.M.P.C.	72.0XCHUC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FAM 06-04-0023	GOBIERNO	GOBIERNO CIVIL	PROTECCION CIVIL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL									440,085	440,085	440,085	435,500	99%	0	0	INFORME	1	1	100%	ESTE PROYECTO CORRESPONDE A LA CONTRATACION DEL PERSONAL DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL, EN ESTE PROYECTO QUEDA UN AHORRO PRESUPUESTAL.
15970	CONTRATACION DE PERSONAL PARA OPERADORES DE MAGNUMA PESADA	72.0XCHUC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FAM 06-04-0027	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL									376,992	376,992	376,992	376,992	100%	0	0	EVENTO	1	1	100%	EL PROYECTO CORRESPONDE A LA CONTRATACION DE OPERADORES Y AYUDANTES DE LAS MAGNUMAS QUE ESTAN EN COMODATO CON LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.
15975	CONTRATACION DE PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO	72.0XCHUC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FAM 06-04-0012	GOBIERNO	GOBIERNO CIVIL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL									1,273,587	1,273,587	1,273,587	1,237,507	97%	0	0	EVENTO	1	1	100%	EL PROYECTO CORRESPONDE A LA CONTRATACION DE PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES ENFOCADAS AL RAMO 39 (FAM) ENCARGADO DEL PROGRAMA, AUXILIAR, CAPTURISTA, ASESOR DE PROYECTOS PRODUCTIVOS ENTRE OTROS, QUEDA UN AHORRO PRESUPUESTAL EN EL PROYECTO.
15912	CONTRATACION DE POLICIAS	72.0XCHUC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FAM 06-04-0001	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL									3,157,985	3,157,985	3,157,985	3,076,071	97%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	EL PROYECTO CORRESPONDE AL SUELDO, SEGURO DE VIDA, DESPENSA, GRATIFICACION DE FIN DE AÑO E IMPUESTO DE CONTINUACION DE ELEMENTOS PARA POLICIAS OPERATIVOS MUNICIPALES Y DE VIALIDAD, DICHO PROYECTO SE LLEVO A CABO EN SU TOTALIDAD QUEDANDO UN AHORRO PRESUPUESTAL.
15918	CONTRATACION DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL C.M.S.P.	72.0XCHUC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FAM 06-04-0002	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	PROTECCION CIVIL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL									124,970	124,970	124,970	124,970	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	EL PROYECTO CORRESPONDE A LA CONTRATACION DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUE TRABAJA EN COORDINACION CON LOS ELEMENTOS DE LA POLICIA MUNICIPAL, PARA COORDINAR LAS ACTIVIDADES ENCAMINADAS HACIA LA SEGURIDAD Y JUSTICIA, INCLUYE SUELDO, DESPENSA, GRATIFICACION DE FIN DE AÑO E IMPUESTO SOBRE NOMINA.
OTROS GASTOS DE OPERACION																														
16533	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO PESADO	72.0XCHUC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FAM 06-04-0030	GOBIERNO	GOBIERNO CIVIL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL									650,288	650,288	650,288	650,288	100%	0	0	EVENTO	1	1	100%	CON ESTE PROYECTO SE ABASTECERA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) A LOS VEHICULOS (VOLVO, COMPACTADOR Y PIPA)
16166	ASESORIA FINANCIERA	72.0XCHUC	DIXCHUC	URBANO	FAM 06-04-0037	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL									357,000	357,000	357,000	357,000	100%	0	0	ASISTENCIA TECNICA	1	1	100%	ESTE PROYECTO CONSISTE EN LA CONTRATACION DE ASESORIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA PARA LA BUENA ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS QUE SE RECIBEN DEL ESTADO Y FEDERACION
16765	CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA DE PROYECTOS PRODUCTIVOS 2009	72.0XCHUC	DIXCHUC	URBANO	FAM 06-04-0019	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL									37,000	37,000	37,000	37,000	100%	0	0	INFORME	1	1	100%	CONSISTENTE EN CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA DE PROYECTOS PRODUCTIVOS 2009
16439	DESATUROS ESCOLARES	72.0XCHUC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FAM 06-04-0011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ALIMENTACION ESTATAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DE ESTATAL									2,576,818	2,576,818	2,576,818	2,576,818	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	EL PROYECTO CONSISTE EN EL SUMINISTRO DE DESATUROS ESCOLARES EN LAS ESCUELAS DE TODO EL MUNICIPIO
15983	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAGNUMA Y VEHICULO PESADO	72.0XCHUC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FAM 06-04-0028	GOBIERNO	GOBIERNO CIVIL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL									573,358	573,358	573,358	573,358	100%	0	0	EVENTO	1	1	100%	CON ESTE PROYECTO SE DARA MANTENIMIENTO A 04 VEHICULOS QUE SON UTILIZADOS PARA LIMPIA MUNICIPAL, 01 COMPACTADOR DE BASURA, 01 PIPA QUE DISTRIBUYE AGUA A DIFERENTES LUGARES DE ESTE MUNICIPIO, 01 TRACTOR, 01 MOTOCOMPAODRAGRA Y 01 TRAXCABO ESTOS ULTIMOS 03 ESTAN EN COMODATO CON LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.
15985	PAGO DE ADEUDO DE ALMIRADO PUBLICO	72.0XCHUC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FAM 06-04-0014	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA	SANEAMIENTO DEL SISTEMA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL									384,870	384,780	384,780	384,780	100%	0	0	PAGO	1	1	100%	PAGO DE ADEUDO ANTE OPERE DE LOS MESES DE NOV. DE Y DICIENE.
15354	PAGO DE TENENCIA VEHICULAR	72.0XCHUC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FAM 06-04-0033	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA	SANEAMIENTO DEL SISTEMA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL									39,300	39,300	39,300	31,150	79%	0	0	ACCION	1	1	100%	PAGO DE TENENCIA DEL PARQUE VEHICULAR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, EN ESTE PROYECTO QUEDA UN AHORRO PRESUPUESTAL.
16513	RECOLECCION DE BASURA	72.0XCHUC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FAM 06-04-0018	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL									665,850	665,850	665,850	665,850	100%	0	0	ACCION	193	193	100%	EL PROYECTO CONSISTE EN RENTA DE CAMIONES VOLTEOS PARA RECOLECTAR BASURA EN LA CABECERA MUNICIPAL Y BARRIOS CERCANOS, POR MOTIVO DE QUE LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL SERVIDO PUBLICO (LIMPA) NO ABASTECEN, TODA VEZ QUE EL BARRIO SE ENCUENTRA A 22 KM DE DISTANCIA Y EN EL DIA UNICAMENTE SE HACEN 02 VIAJES.
16291	VIAJES DE ESTUDIOS CULTURALES Y RECREATIVOS PARA ALUMNOS DE DIFERENTES COMUNIDADES	72.0XCHUC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FAM 06-04-0017	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL									61,500	61,500	61,500	61,500	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	EL PROYECTO CONSISTE EN LA TRANSPORTACION DE ALUMNOS DE DIFERENTES ESCUELAS A LUGARES TURISTICOS DEL ESTADO CON FINES DE EDUCACION Y CONOCIMIENTO.
FOIRMAR RECURSO 2008																														
APORTACIONES FEDERALES																														
FAS																														
FAM																														
AGUA POTABLE																														
RESERVOIRIO O TANQUE DE AGUA POTABLE																														
16387	CONSTRUCCION DE TANQUE DE CAPTACION DE 23 M3 Y PASO PEATONAL (BARRIO TAYRICAL)	72.0XCHUC	LAS PALMAS	RURAL	FISM 06-03-0094	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL									82,361	82,361	82,361	0	0%	0	0	TANQUE	1	0	0%	PROYECTO NO INICIADO
OTRAS OBRAS DE AGUA POTABLE																														
OTROS																														
7442	CONSTRUCCION DE SISTEMA ALTERNATIVO DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL	72.0XCHUC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FISM 03-0028	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL									54,427	54,427	54,427	54,427	100%	0	0	SISTEMA	124	124	100%	ESTA ES UNA OBRA REFERENDADA LOCALIDAD: EL MASHI (ESTA ES UNA OBRA TERMINADA AL 100% POR LO TANTO EL AVANCE FISICO ES IGUAL AL AVANCE TRIMESTRAL)
7475	CONSTRUCCION DE SISTEMA ALTERNATIVO DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL	72.0XCHUC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FISM 03-0027	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL									296,027	296,027	296,027	296,027	100%	0	0	SISTEMA	615	615	100%	ESTA ES UNA OBRA REFERENDADA LOCALIDAD: TZOTALCAL (ESTA ES UNA OBRA TERMINADA AL 100% POR LO TANTO EL AVANCE FISICO ES IGUAL AL AVANCE ACUMULADO AL TRIMESTRE)
7456	CONSTRUCCION DE SISTEMA ALTERNATIVO DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL	72.0XCHUC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FISM 03-0030	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL									69,360	69,360	69,360	69,360	100%	0	0	SISTEMA	158	158	100%	ESTA ES UNA OBRA REFERENDADA 2008 LOCALIDAD: TZAJALCHEN (ESTA ES UNA OBRA TERMINADA AL 100% POR LO TANTO EL AVANCE FISICO ES IGUAL AL ACUMULADO AL TRIMESTRE)
7460	CONSTRUCCION DE SISTEMA ALTERNATIVO DE CAPTACION DE AGUAS PLUVIALES	72.0XCHUC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FISM 03-0031	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL									739,316	739,316	739,316	739,316	100%	0	0	SISTEMA	455	455	100%	ESTA ES UNA OBRA REFERENDADA 2008 LOCALIDAD: MEDIA LUNKA (ESTA ES UNA OBRA TERMINADA AL 100% POR LO TANTO EL AVANCE FISICO ANUAL Y TRIMESTRAL ES IGUAL)
ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																														
RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO																														
CONSTRUCCION																														
9726	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	72.0XCHUC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FISM 03-0064	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL									2,054,738	2,054,738	2,054,738	1,742,398	85%	0	0	OBRA	1	1	95%	ESTA ES UNA OBRA REFERENDADA 2008 LOCALIDAD: BARRIO SANTISIMA TRINIDAD PROYECTO EN PROCESO
8713	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	72.0XCHUC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FISM 03-0063	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL									1,570,122	1,570,122	1,570,122	1,418,992	90%	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTA ES UNA OBRA REFERENDADA 2008 LOCALIDAD: BARRIO EL SACRIFICIO PROYECTO TERMINADO AL 100% QUEDA UN AHORRO PRESUPUESTAL
AMPLIACION																														
7225	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	72.0XCHUC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FISM 03-0065	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL									255,334	255,334	255,334	131,870	52%	0	0	METRO LINEAL	375	375	100%	ESTA ES UNA OBRA REFERENDADA 2008 LOCALIDAD: DIXCHUC (BARRIO CRUCEIRO PROYECTO TERMINADO AL 100% CON UN AHORRO PRESUPUESTAL.
URBANIZACION MUNICIPAL																														
CALLES																														
CONSTRUCCION																														
8708	PAVIMENTACION DE ACCESO PRINCIPAL PRIMERA ETAPA	72.0XCHUC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FISM 03-0019	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL									1,400,015	1,400,015	1,400,015	1,400,015	100%	0	0	METROS CUADRADOS	3,250	3,250	100%	ESTA ES UNA OBRA REFERENDADA 2008 LOCALIDAD: BUMILA PROYECTO TERMINADO AL 100%
8634	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	72.0XCHUC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FISM 03-0058	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			</																	

6930	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO	72-0XCHUC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FISM-03-0049	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AVIAMENTO MUNICIPAL	2,874,239	2,874,239	2,874,239	2,874,239	100%	0	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	272	272	100%	ESTA ES UNA OBRA REFERENDADA LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL PROYECTO TERMINADO AL 100%
OTRAS OBRAS DE URBANIZACION MUNICIPAL																							
7176	CONSTRUCCION DE BOLIDOS EN PLAZA CENTRAL	72-0XCHUC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FISM-03-0057	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AVIAMENTO MUNICIPAL	1,498,551	1,498,551	1,498,551	1,498,551	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTA ES UNA OBRA REFERENDADA 2008 LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL (PLAZA CENTRAL) PROYECTO TERMINADO AL 100%
7543	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	72-0XCHUC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FISM-03-0016	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AVIAMENTO MUNICIPAL	63,582	63,582	63,582	63,582	100%	0	0	0	CANCHA	1	1	100%	ESTA ES UNA OBRA REFERENDADA 2008 LOCALIDAD: SICALIA ESTE ES UN PROYECTO TERMINADO AL 100%
8770	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y TECHADO CON ESTRUCTURA TRIDIMENSIONAL	72-0XCHUC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FISM-03-0021	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AVIAMENTO MUNICIPAL	485,653	485,653	485,653	271,453	56%	0	0	0	CANCHA	1	1	100%	ESTA ES UNA OBRA REFERENDADA 2008 LOCALIDAD: GUADALUPE BACIA PROYECTO TERMINADO AL 100%
8769	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y TECHADO CON ESTRUCTURA TRIDIMENSIONAL	72-0XCHUC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FISM-03-0038	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AVIAMENTO MUNICIPAL	377,398	377,398	377,398	376,018	100%	0	0	0	CANCHA	1	1	100%	ESTA ES UNA OBRA REFERENDADA 2008 LOCALIDAD: PAXTONTICIA PROYECTO TERMINADO AL 100%. QUEDA UN AHORRO PRESUPUESTAL.
7537	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y TECHADO CON ESTRUCTURA TRIDIMENSIONAL	72-0XCHUC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FISM-03-0020	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AVIAMENTO MUNICIPAL	446,807	446,807	446,807	446,807	100%	0	0	0	CANCHA	1	1	100%	ESTA ES UNA OBRA REFERENDADA 2008 LOCALIDAD: TAJUNAN PROYECTO TERMINADO AL 100%
7574	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA Y TECHADO CON ESTRUCTURA TRIDIMENSIONAL	72-0XCHUC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FISM-03-0022	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AVIAMENTO MUNICIPAL	640,603	640,603	640,603	640,580	100%	0	0	0	CANCHA	1	1	100%	ESTA ES UNA OBRA REFERENDADA 2008 LOCALIDAD: PALMILMA PROYECTO TERMINADO AL 100%
8481	CONSTRUCCION DE GRABADOS EN CANCHA DEPORTIVA	72-0XCHUC	TOLBILJA	RURAL	FISM-04-03-0099	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AVIAMENTO MUNICIPAL	31,950	31,950	31,950	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	96	0	0%	PROYECTO NO INICIADO
75814	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN	72-0XCHUC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FISM-03-0071	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AVIAMENTO MUNICIPAL	55,375	55,375	55,375	55,375	100%	0	0	0	METRO CUBICO	38	38	100%	ESTA ES UNA OBRA REFERENDADA 2008 LOCALIDAD: SAN JUAN DEL VALLE PROYECTO TERMINADO AL 100%
7187	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES	72-0XCHUC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FISM-03-0032	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AVIAMENTO MUNICIPAL	96,658	96,658	96,658	96,658	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTA ES UNA OBRA REFERENDADA 2008 LOCALIDAD: EL NIZ PROYECTO TERMINADO AL 100%
75316	CONSTRUCCION DE TECHADO CON ESTRUCTURA TRIDIMENSIONAL EN CANCHA DEPORTIVA	72-0XCHUC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FISM-03-0035	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AVIAMENTO MUNICIPAL	478,319	478,319	478,319	478,319	100%	0	0	0	CANCHA	1	1	100%	ESTA ES UNA OBRA REFERENDADA 2008 LOCALIDAD: SANTO TOMAS PROYECTO TERMINADO AL 100%
75237	CONSTRUCCION DE TECHADO CON ESTRUCTURA TRIDIMENSIONAL PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES	72-0XCHUC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FISM-03-0017	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AVIAMENTO MUNICIPAL	989,280	989,280	989,280	989,280	100%	0	0	0	CANCHA	1	1	100%	ESTA ES UNA OBRA REFERENDADA 2008 LOCALIDAD: LEULENCHU PROYECTO TERMINADO AL 100%
71744	CONSTRUCCION DE TECHADO CON ESTRUCTURA TRIDIMENSIONAL PARA CANCHA DEPORTIVA	72-0XCHUC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FISM-03-0041	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AVIAMENTO MUNICIPAL	980,024	980,024	980,024	980,024	100%	0	0	0	CANCHA	1	1	100%	ESTA ES UNA OBRA REFERENDADA 2008 LOCALIDAD: SAKLIMLJA PROYECTO TERMINADO AL 100%
8437	CONSTRUCCION DE TECHADO TRIDIMENSIONAL EN CANCHA DE USOS MULTIPLES DEL DF	72-0XCHUC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FISM-03-0056	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AVIAMENTO MUNICIPAL	1,107,852	1,107,852	1,107,852	992,152	90%	0	0	0	CANCHA	1	1	95%	ESTA ES UNA OBRA REFERENDADA 2008 LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL(DF) PROYECTO EN PROCESO
87287	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES DE 23.9280 MT2	72-0XCHUC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FISM-03-0034	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AVIAMENTO MUNICIPAL	409,304	409,304	409,304	409,304	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTA OBRA ES REFERENDADA 2008 LOCALIDAD: ZONA URBANA PROYECTO TERMINADO AL 100%
8481	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES DE 4112 MT2	72-0XCHUC	GUADALUPE	RURAL	FISM-04-03-0062	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AVIAMENTO MUNICIPAL	33,007	33,007	33,007	33,007	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA AL 100%
75264	REHABILITACION DE SALON DE USOS MULTIPLES	72-0XCHUC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FISM-03-0018	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AVIAMENTO MUNICIPAL	649,483	649,483	649,483	649,483	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTA ES UNA OBRA REFERENDADA 2008 LOCALIDAD: TZOPILJA PROYECTO TERMINADO AL 100%
ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES																							
RED DE ELECTRICIDAD																							
ADICION																							
7547	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	72-0XCHUC	TEKABALCHEN	RURAL	FISM-03-0038	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AVIAMENTO MUNICIPAL	597,848	597,848	597,848	597,848	100%	0	0	0	POSTE	21	21	100%	ESTA ES UNA OBRA REFERENDADA 2008 LOCALIDAD: TEKABALCHEN PROYECTO TERMINADO AL 100%
INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD																							
CENTROS DE SALUD																							
CONSTRUCCION																							
8690	CONSTRUCCION DE 89 ML. DE ENMALLADO PERIMETRAL DEL IMSS COPLAMAR	72-0XCHUC	EL CALVARIO	RURAL	FISM-04-03-52	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AVIAMENTO MUNICIPAL	111,991	111,991	111,991	111,991	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	69	69	100%	CONISTE EN CONSTRUCCION DE 89 ML. DE ENMALLADO PERIMETRAL DEL IMSS COPLAMAR OXCHUC BARRIO EL CALVARIO OBRA TERMINADA AL 100%
INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA																							
PREESCOLAR																							
71974	CONSTRUCCION DE AULAS RC EN J.N. BENITO JUAREZ	72-0XCHUC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FISM-03-0043	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AVIAMENTO MUNICIPAL	144,448	144,448	144,448	144,448	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	ESTA ES UNA OBRA REFERENDADA 2008 LOCALIDAD: CHIKPOMILA PROYECTO TERMINADO AL 100%
71817	CONSTRUCCION DE AULAS 2X1. BEL MAURICIO SWADISH	72-0XCHUC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FISM-03-0035	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AVIAMENTO MUNICIPAL	203,657	203,657	203,657	203,657	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2	2	100%	ESTA ES UNA OBRA REFERENDADA 2008 LOCALIDAD: CHANOL PROYECTO TERMINADO AL 100%
REHABILITACION																							
86247	REHABILITACION DE AULAS ESC. PREESC. 16 DE SEPTIEMBRE. CVE. 07JUN930P	72-0XCHUC	OXCHUC	URBANO	FISM-04-03-0099	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AVIAMENTO MUNICIPAL	25,308	25,308	25,308	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	3	0	0%	CONISTE EN SERBINO Y COLOCACION DE PUERTAS, VENTANAS, PROTECCION, CRISTALES, CHAPAS Y PINTURAS, ENTRE OTROS CONCEPTOS. PROYECTO NO INICIADO
PRIMARIA																							
CONSTRUCCION																							
86737	CONSTRUCCION DE AULAS DE EE Y ESCALERAS PIR. EMILIANO ZAPATA	72-0XCHUC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FISM-03-0023	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AVIAMENTO MUNICIPAL	993,587	993,587	993,587	993,587	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	3	3	100%	ESTA ES UNA OBRA REFERENDADA DEL 2008. LOCALIDAD: EL CORRALITO OBRA TERMINADA AL 100%
8763	CONSTRUCCION DE AULAS EN PRIM. BEL LAS CANADAS	72-0XCHUC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FISM-03-0048	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AVIAMENTO MUNICIPAL	257,431	257,431	257,431	257,431	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	ESTA ES UNA OBRA REFERENDADA 2008 LOCALIDAD: LAS CANADAS PROYECTO TERMINADO AL 100%
87465	CONSTRUCCION DE AULA PRIM. BEL JOSE MARIA MORELOS Y PAVON	72-0XCHUC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FISM-03-0037	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AVIAMENTO MUNICIPAL	289,208	289,208	289,208	289,208	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	ESTA ES UNA OBRA REFERENDADA 2008 LOCALIDAD: YAAL OXIL ESTE PROYECTO ESTA TERMINADO AL 100%
75393	CONSTRUCCION DE AULA RC PRIM. GUADALUPE VICTORIA	72-0XCHUC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FISM-03-0039	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AVIAMENTO MUNICIPAL	269,527	269,527	269,527	269,527	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	ESTA ES UNA OBRA REFERENDADA 2008 LOCALIDAD: CRUBILA PROYECTO TERMINADO AL 100%
75345	CONSTRUCCION DE AULA RC PRIMARIA BEL JOSE CASO	72-0XCHUC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FISM-03-0044	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AVIAMENTO MUNICIPAL	248,584	248,584	248,584	248,584	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	ESTA ES UNA OBRA REFERENDADA 2008 LOCALIDAD: TIERRA BLANCA PROYECTO TERMINADO AL 100%
86550	CONSTRUCCION DE AULAS DE EE Y ESCALERAS PIR. EMILIANO ZAPATA	72-0XCHUC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FISM-03-0062	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AVIAMENTO MUNICIPAL	2,148,518	2,148,518	2,148,518	2,148,518	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	4	4	100%	ESTA ES UNA OBRA REFERENDADA DEL 2008 LOCALIDAD: YOCHIB PROYECTO TERMINADO AL 100%
86548	CONSTRUCCION DE AULAS ESTRUCTURA RC DE ESC. PIR. VALENTIN GOMEZ FARIAS. CVE. 07DPR311	72-0XCHUC	SANTA CRUZ	RURAL	FISM-04-03-0095	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AVIAMENTO MUNICIPAL	637,860	637,860	637,860	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2	0	0%	EL PROYECTO SE LLEVA A CABO CON RECURSOS DE INTENSOS 2008. PROYECTO NO INICIADO
75222	CONSTRUCCION DE AULAS PRIM. BEL LAZARO CARDENAS DEL RIO	72-0XCHUC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FISM-03-0039	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AVIAMENTO MUNICIPAL	400,338	400,338	400,338	400,338	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2	2	100%	ESTA ES UNA OBRA REFERENDADA 2008 LOCALIDAD: GUADALUPE XOXIMIL PROYECTO TERMINADO AL 100%
8711	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES ESC. PRIM FRANCISCO I MADERO	72-0XCHUC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FISM-03-0070	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AVIAMENTO MUNICIPAL	416,081	416,081	416,081	416,081	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1	1	100%	ESTA ES UNA OBRA REFERENDADA 2008 LOCALIDAD: STENELKIL PROYECTO TERMINADO AL 100%
86817	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES PRIM. MIGUEL GUERRER NAJERA	72-0XCHUC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FISM-03-0042	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AVIAMENTO MUNICIPAL	166,978	166,978	166,978	166,978	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1	1	100%	ESTA ES UNA OBRA REFERENDADA 2008 LOCALIDAD: NUEVA ESPERANZA ESTA ES UNA OBRA TERMINADA AL 100%
72125	CONSTRUCCION DE 02 AULAS PRIM. BEL JUAN RULFO	72-0XCHUC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FISM-03-0025	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AVIAMENTO MUNICIPAL	181,854	181,854	181,854	181,854	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2	2	100%	ESTA ES UNA OBRA REFERENDADA 2008 LOCALIDAD: TZUTULJA PROYECTO TERMINADO AL 100 %
72302	CONSTRUCCION DE 02 AULAS RC EN ESC. PRIM BEL 15 DE SEPTIEMBRE	72-0XCHUC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FISM-03-0024	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AVIAMENTO MUNICIPAL	74,058	74,058	74,058	74,058	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2	2	100%	ESTA ES UNA OBRA REFERENDADA 2008 LOCALIDAD: BUENA VISTA PROYECTO TERMINADO AL 100%
OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA																							
OTROS																							
75469	AFORTACION DE MATERIALES PARA EDUCACION	72-0XCHUC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FISM-03-0053	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AVIAMENTO MUNICIPAL	110,580	110,580	110,580	109,979	99%	0	0	0	AULA	30	30	100%	ESTA ES UNA OBRA REFERENDADA 2008 LOCALIDAD: OXCHUC (DIFERENTES LOCALIDADES) PROYECTO TERMINADO AL 100%. QUEDA UN AHORRO PRESUPUESTAL.
CAMINOS RURALES																							
CONSTRUCCION																							
75588	APERTURA Y REVESTIMIENTO DEL ACCESO A LA COMUNIDAD	72-0XCHUC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FISM-03-0068	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AVIAMENTO MUNICIPAL	67,299	67,299	67,299	67,299	100%	0	0	0	KILOMETROS	0	0	100%	ESTA ES UNA OBRA REFERENDADA 2008 LOCALIDAD: JOVILTON PROYECTO TERMINADO AL 100%
REHABILITACION																							
74566	TERACERIAS, REVESTIMIENTO DE CAMINO TRAMO EL MURO-RANCHO EL CURA	72-0XCHUC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FISM-03-0051	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AVIAMENTO MUNICIPAL	1,248,724	1,248,724	1,248,724	1,227,397	98%	0	0	0	KILOMETROS	14	14	100%	ESTA ES UNA OBRA REFERENDADA 2008 LOCALIDAD: RANCHO EL CURA PROYECTO TERMINADO AL 100%. QUEDA UN AHORRO PRESUPUESTAL.
PUENTES VEHICULARES																							
CONSTRUCCION																							
87822	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	72-0XCHUC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FISM-03-0098	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AVIAMENTO MUNICIPAL	181,018	181,018	181,018	181,018	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	6	6	100%	ESTA ES UNA OBRA REFERENDADA 2008 LOCALIDAD: MESIBILA PROYECTO TERMINADO AL 100%
OTRAS ACCIONES DE CAMINOS RURALES																							
OTROS																							

75391	TERRACERIAS, OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CAMINO TRAMO CORRALITO MESBILJA.	72-COCHUC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FISM-064-03-0052	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			607,179	607,179	607,179	608,929	100%	0	0	0 KILOMETRO	5	5	100%	ESTA ES UNA OBRA REFRENDADA DEL 2008 EL CUAL NO SE EJERCIÓ EL 100% POR LO TANTO EL IMPORTE ANUAL SOLO REFLEJA LO REFRENDADO. LOCALIDAD: MESBILJA PROYECTO TERMINADO AL 100%. QUEDA UN AHORRO PRESUPUESTAL.
GASTOS INDIRECTOS																								
EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS																								
85869	GASTOS INDIRECTOS	72-COCHUC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FISM-03-0040	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			171,744	6,910	6,910	6,910	100%	0	0	0 INFORME	1	1	100%	ESTA ES UNA OBRA REFRENDADA 2008. EN ESTE PROYECTO QUEDA UN AHORRO PRESUPUESTAL.
APORTACIONES FEDERALES																								
FAIS																								
FISM																								
URBANIZACION MUNICIPAL																								
OTRAS OBRAS DE URBANIZACION MUNICIPAL																								
OTROS																								
82384	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES	72-COCHUC	GUADALUPE XOXIMMAL	RURAL	FISM-064-03-0073	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			31,667	31,667	31,667	0	0%	0	0	0 OBRA	1	0	0%	CONSISTE EN SALON DE USOS MULTIPLES DE 4.60 X 2.80 MTS PROYECTO NO INICIADO
86795	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES DE 6X4 MTS	72-COCHUC	MESBILJA	RURAL	FISM-064-04-0058	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			22,365	22,365	22,365	22,365	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA AL 100%
75789	REMODELACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	72-COCHUC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FISM-03-0054	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			146,376	146,376	146,376	146,376	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	ESTA ES UNA OBRA REFRENDADA 2008 CON RECURSOS 2006 Y 2007 AQUÍ ÚNICAMENTE SE REFLEJA LA INVERSIÓN 2007. LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL PROYECTO TERMINADO AL 100%