

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
														Ministrado	Programados	Ejercidos									
2	3	4	5	5.3	6	7	8	9	10	10.9	11														
CHAPAS RECURSO 2010																									
CHAPAS RECURSO 2009																									
APORTACIONES FEDERALES																									
FAB																									
FIEM																									
URBANIZACION MUNICIPAL																									
CALLE																									
CONSTRUCCION																									
14708	PAVIMENTACION DE CALLES	ACAOYAGUA	ACAOYAGUA	URBANO	001 SE080101 8200EA9	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION MUNICIPAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ACOYAGUA CHAPAS			898,863	898,863	898,863	827,801	92%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,559	2,559	100%	OBRA REFERENDADA EN EL EJERCICIO 2009 POR AMPLIACION DE METAS (REHABILITACION DE DRENAJECOMPRIMA DE MATERIAL UNICAMENTE. LA MANO DE OBRA LA APORTA EL PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL.
14474	PAVIMENTACION DE CALLES	ACAOYAGUA	ACAOYAGUA	URBANO	001 SE090101 8200EA9	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION MUNICIPAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ACOYAGUA CHAPAS			1,125,954	1,125,954	1,125,954	1,037,964	92%	0	0	0	METROS CUADRADOS	3,178	3,178	100%	PAVIMENTACION DE CALLES BARRIO MORELOS T. OBRA REFERENDADA EN EL EJERCICIO 2009 POR AMPLIACION DE METAS. POR LO QUE SE REPORTA EL AVANCE FINANCIERO EN ESTE TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2010
14466	PAVIMENTACION DE CALLES	ACAOYAGUA	ACAOYAGUA	URBANO	001 SE060101 8200EA9	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION MUNICIPAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ACOYAGUA CHAPAS			687,251	687,251	687,251	630,901	92%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,788	1,788	100%	EN LA CAPTURA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2009 SE REPORTO RECURSO EJERCIDO MAYOR AL QUE SE REPORTA EN ESTE TRIMESTRE YA QUE POR ERROR SE CAPTURE ESA CANTIDAD EN EL TRIMESTRE ANTERIOR. OBRA REFERENDADA EN EL EJERCICIO 2009 POR AMPLIACION DE METAS. EL AVANCE SE FINANCIERO REAL SE REPORTA AL 1ER. TRIMESTRE
14648	PAVIMENTACION DE CALLES BARRIO 15 DE ENERO	ACAOYAGUA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	001 SE080109 8200EA9	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION MUNICIPAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ACOYAGUA CHAPAS			659,637	659,637	659,637	636,202	96%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,751	1,818	95%	OBRA EJECUTADA DURANTE EL EJERCICIO 2009 Y REFERENDADA PARA EL EJERCICIO 2010 (REPORTADA EN PROCESO LA ESTRUCTURA FINANCIERA DE ESTA OBRA SE REALIZA EN EL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 2009 Y 836,736.11 DEL CAPITAL COMPROMISADO DEL FINANCIAMIENTO BANCOSER A OTORGADO AL MUNICIPIO EN EL EJERCICIO 2008
OTRAS OBRAS DE URBANIZACION MUNICIPAL																									
CONSTRUCCION DE TECHADO ESTRUCTURAL																									
14546	CONSTRUCCION DE TECHADO ESTRUCTURAL	ACAOYAGUA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	001 SE080101 8100EA9	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION MUNICIPAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ACOYAGUA CHAPAS			790,035	790,035	790,035	790,035	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	580	580	100%	OBRA TERMINADA AL 100% DURANTE EL EJERCICIO 2009 (TECHADO ESTRUCTURAL EN LA SOCIEDAD COOPERATIVA YA UNICAMENTE ES OBRA REFERENDADA PARA EL EJERCICIO 2010.
14546	CONSTRUCCION DE TECHADO ESTRUCTURAL	ACAOYAGUA	HIDALGO	RURAL	001 SB010101 8100EA9	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION MUNICIPAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ACOYAGUA CHAPAS			791,187	791,187	791,187	791,187	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	553	553	100%	OBRA TERMINADA AL 100% EN EL EJERCICIO 2009 NO QUEDA REFERENDADA PARA EL EJERCICIO 2010.
14547	CONSTRUCCION DE TECHADO ESTRUCTURAL	ACAOYAGUA	JALAPA	RURAL	001 SB010101 8100EA9	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION MUNICIPAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ACOYAGUA CHAPAS			501,143	501,143	501,143	501,143	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	286	286	100%	OBRA TERMINADA AL FISCENTE AL 100% DURANTE EL EJERCICIO 2009. NO ES OBRA REFERENDADA PARA EL EJERCICIO 2010.
13413	CONSTRUCCION DE TECHADO ESTRUCTURAL EN CANCHA EJIDAL	ACAOYAGUA	MARIA ESTHER ZUNO DE ECHEVERRIA	RURAL	001 SE080101 8100EA9	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION MUNICIPAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ACOYAGUA CHAPAS			898,598	898,598	898,598	898,598	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	640	640	100%	OBRA TERMINADA AL 100% EN EL EJERCICIO 2009 NO ES OBRA REFERENDADA PARA EL EJERCICIO 2010.
13571	CONSTRUCCION DE 4 ALAS DIDACTICAS	ACAOYAGUA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	001 SB010302 8200EA9	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION MUNICIPAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ACOYAGUA CHAPAS			316,313	316,313	316,313	240,281	76%	0	0	0	SALON	4	4	88%	ESTA OBRA SE REALIZA CON MEZCLA DE RECURSOS. LACOMUNIDAD APORTA EL MATERIAL Y EL MUNICIPIO LA MANO DE OBRA. EL OTRO RECURSO DE REPORTARA POR SEPARADO COMO SUBSIDIOS. LA OBRA QUEDA REFERENDADA PARA EL EJERCICIO 2010
13511	REHABILITACION DE SALON DE USOS MULTIPLES	ACAOYAGUA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	001 SE080103 8200EA9	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION MUNICIPAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ACOYAGUA CHAPAS			512,779	512,779	512,779	265,786	51%	0	0	0	METRO CUADRADO	284	276	95%	LA OBRA QUEDA REFERENDADA PARA EL EJERCICIO 2010.
CAMINOS RURALES																									
PUENTES VEHICULARES																									
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR																									
14468	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	ACAOYAGUA	LAS CADENAS	RURAL	001 SB010201 8200EA9	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION MUNICIPAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ACOYAGUA CHAPAS			148,347	148,347	148,347	120,789	81%	0	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	29	27	94%	OBRA REFERENDADA EN EL EJERCICIO 2009. SE REPORTA EL AVANCE AL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2010.
14443	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	ACAOYAGUA	EL PARADISO	RURAL	001 SB010208 8200EA9	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION MUNICIPAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ACOYAGUA CHAPAS			385,103	385,103	385,103	310,515	81%	0	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	99	91	92%	OBRA REFERENDADA PARA EL EJERCICIO 2010. SE REPORTA EL AVANCE AL PRIMER TRIMESTRE.
14433	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	ACAOYAGUA	EMILIANO ZAPATA (BALTO DE AGUA)	RURAL	001 SB010203 8200EA9	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION MUNICIPAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ACOYAGUA CHAPAS			950,000	950,000	950,000	897,839	94%	0	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	20	19	95%	OBRA EJECUTADA DURANTE EL EJERCICIO 2009. REFERENDADA PARA EL EJERCICIO 2010 (OBRA EN PROCESO)
GASTOS INDIRECTOS																									
SERVICIOS PERSONALES DE CONTROL Y SUPERVISION DE OBRAS																									
14397	GASTOS INDIRECTOS 2009	ACAOYAGUA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	001 Q0000101 8200EA9	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ACOYAGUA CHAPAS			445,531	445,531	445,531	444,579	100%	0	0	0	IFORME	1	1	100%	SE MODIFICA EL SALDO EJERCIDO POR AMPLIACION DE METAS. POR LO QUE EL PROYECTO QUEDA AL 100% CON EL MONTO REPORTADO EN ESTE TRIMESTRE.
PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL																									
TECNICA																									
ASISTENCIA ASISTORIA TECNICA																									
14444	ASISTENCIA TECNICA (PROGRAMA)	ACAOYAGUA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	001 LB010102 8200EA9	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION MUNICIPAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ACOYAGUA CHAPAS			222,763	222,763	222,763	222,283	100%	0	0	0	HORAS ASISTENCIA/SE HORA	1	1	100%	SE CAMBIA EL MONTO DEL PROYECTO POR AMPLIACION DE METAS. POR LO TANTO SE GIERNA PARA EL EJERCICIO 2009, CON EL MONTO REPORTADO EN ESTE TRIMESTRE.
FORTAMUN																									
INVERSION																									
OBRA PUBLICA																									
CONSTRUCCION																									
13830	CONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL PRIMERA ETAPA	ACAOYAGUA	DOUCE DE SEPTIEMBRE	RURAL	001 SE070101 8200EA9	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION MUNICIPAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ACOYAGUA CHAPAS			100,779	100,779	100,779	65,885	65%	0	0	0	CANCHA	1	1	100%	ESTE PROYECTO SE LLEVO A CABO EN EL EJERCICIO 2009. QUEDA COMO OBRA EN PROCESO PARA EL EJERCICIO 2010. POR LO QUE EN SE REPORTA EL AVANCE AL 1ER TRIMESTRE DE ESTE EJERCICIO (OBRA REFERENDADA PARA EL EJERCICIO 2010)
14651	CONSTRUCCION DE TELESEGUARDIA PRIMERA ETAPA	ACAOYAGUA	LOS AMATES	RURAL	001 SB010201 8200EA9	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ACOYAGUA CHAPAS			205,000	205,000	205,000	149,000	73%	0	0	0	METROS CUADRADOS	9,355	9,355	100%	ESTE PROYECTO SE EJECUTO DURANTE EL EJERCICIO 2009. QUEDA EN PROCESO PARA EL EJERCICIO 2010. (OBRA REFERENDADA)
13841	RELLENO SANITARIO INTERMUNICIPAL	ACAOYAGUA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	001 SE110001 8100EA9	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION MUNICIPAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ACOYAGUA CHAPAS			350,875	350,875	350,875	348,750	99%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	EL MONTO EJERCIDO DISMINUYE YA QUE POR ERROR SE CAPTURE UNA CANTIDAD MAYOR. EL MONTO REAL EJERCIDO SE CORRIGE EN ESTE TRIMESTRE. EL PROYECTO SE TERMINO AL 100% EN EL EJERCICIO 2009 FISICA Y FINANCIERAMENTE. ESA OBRA NO ESTA REFERENDADA PARA EL EJERCICIO 2010.
EQUIPAMIENTO																									
OTROS																									
14765	ADQUISICION Y MANTENIMIENTO DE RADIOS PORTATILES Y MOVILES.	ACAOYAGUA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	001 PP090905 8200EA9	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ACOYAGUA CHAPAS			115,000	115,000	115,000	65,557	57%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	EL MONTO EJERCIDO EN LOS RECURSOS PRESUPUESTADOS INCREMENTA POR AMPLIACION DE METAS. EL PROYECTO FUE TERMINADO FISICA Y FINANCIERAMENTE EN EL EJERCICIO 2009 NO ES OBRA REFERENDADA.
GASTO CORRIENTE																									
OTROS GASTOS DE OPERACION																									
14819	CONTRATACION DE PERSONAL DE PROTECCION CIVIL	ACAOYAGUA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	001 F0101007 8200EA9	GOBIERNO	ORSEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ACOYAGUA CHAPAS			405,440	405,440	405,440	405,309	100%	0	0	0	PERSONA	5	5	100%	ESTE PROYECTO SE EJECUTO DURANTE EL EJERCICIO 2009. SE DIJO POR TERMINADO EN EL ULTIMO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2009.
14920	DEBAYUNOS ESCOLARES	ACAOYAGUA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	001 SB010001 8200EA9	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ACOYAGUA CHAPAS			390,852	390,852	390,852	348,385	89%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	INCREMENTA EL MONTO EJERCIDO DEL CUARTO TRIMESTRE. EL PROYECTO QUEDA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE EN EL EJERCICIO 2009.
ATENCIÓN DE NECESIDADES VINCULADAS CON LA SEGURIDAD PUBLICA																									
14665	GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL COMITE DE CONSULTA Y PARTICIPACION CIUDADANA	ACAOYAGUA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	001 PP020504 8200EA9	GOBIERNO	ORSEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ACOYAGUA CHAPAS			378,200	378,200	378,200	368,489	97%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	EL PROYECTO SE MODIFICA EN EL MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTADOS YA QUE POR ERROR SE CAPTURE UNA CANTIDAD MAYOR EN EL RECURSO EJERCIDO SIN ALTERAR LAS METAS DEL PROYECTO LA CANTIDAD REAL SE CAPTURA EN ESTE TRIMESTRE.
CHAPAS RECURSO 2008																									
APORTACIONES FEDERALES (1 REGISTRO)																									
FAB																									
FIEM																									
URBANIZACION MUNICIPAL																									
CALLE																									
CONSTRUCCION																									
14925	PAVIMENTACION DE CALLES, BARRIO NO GRANDE	ACAOYAGUA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	001 SE080101 8200EA9	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION MUNICIPAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ACOYAGUA CHAPAS			852,438	852,438	852,438	294,380	35%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,481	1,861	75%	OBRA EJECUTADA EN EL ULTIMO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2009 Y REFERENDADA PARA EL EJERCICIO 2010.