

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9														
7-CHIAPAS RECURSO 2010																								
7-CHIAPAS RECURSO 2009																								
SUBSIDIOS																								
FONDOS REGIONALES																								
INVERSION																								
OBRA PÚBLICA																								
CONSTRUCCION																								
97701	PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA	56-LA TRINITARIA	JOSE MARIA MORELOS	RURAL	CAUB04_000 546100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	PERSONAS	28 PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114 UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS.	2,163,796	2,163,796	2,163,796	718,280	33%	0	0	KILOMETRO	1	1	100%	LA OBRA ESTA UBICADA EN JOSE MARIA MORELOS TERMINADA FISICAMENTE QUEDANDO PENDIENTE LO FINANCIERO LOS RECURSOS DE LA OBRA ESTA DISTRIBUIDA DE LA SIGUIENTE MANERA FISM 2009 \$ 235,719.64 (DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS SETECIENTOS DIECINUEVE PESOS 64/100 MN.) Y RAMO 23 QUE CORRESPONDE A \$ 2,163,795.51 (DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y TRES ML. SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 51/100 MN.)
APORTACIONES FEDERALES																								
FISM																								
AGUA POTABLE																								
SISTEMA DE AGUA POTABLE																								
CONSTRUCCION																								
11467	AMPLIACION DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	56-LA TRINITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	EASO2_000 106200	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y DESARROLLO REGIONAL	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA			748,324	748,324	748,324	635,914	85%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	LA LOCALIDAD ES POBLADO LA GLORIA Y LA OBRA DE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% FISICAMENTE Y FALTALO FINANCIERO,OBRA REFERENDADA DEL 2009, CUARTO TRIMESTRE SE CAPTUREO CON EL FOLIO 75887
ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																								
OTRAS OBRAS DE ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																								
98321	CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIO SANITARIO EN ESTADIO MUNICIPAL	56-LA TRINITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	EASE07_000 266200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA			334,410	334,410	334,410	187,510	56%	0	0	M2. SANITARIOS	40	35	88%	LA LOCALIDAD ES BARRIO PAMALA, LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO Y ES REFERENDADA DEL 2009, EN EL CUARTO TRIMESTRE SE CAPTUREO CON EL FOLIO 77048.
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																								
OTRAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																								
98456	AUTOCONSTRUCCION DE 40 MODULOS DE SERVICIO SANITARIO	56-LA TRINITARIA	SANTA ELENA	RURAL	EASH05_000 306200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA			639,092	639,092	639,092	570,315	89%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	40	40	100%	OBRA CONCLUIDA AL 100% FISICAMENTE Y ESTA PENDIENTE POR REALIZAR PAGOS, OBRA REFERENDADA DEL 2009 CAPTURADA CON FOLIO NO. 82394
CAMINOS RURALES																								
CONSTRUCCION																								
98618	PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA DEL EJIDO LAZARO CARDENAS AL EJIDO JOSE MARIA MORELOS, TRAMO DEL KM 6+200 AL 9+000	56-LA TRINITARIA	JOSE MARIA MORELOS	RURAL	EAUB04_000 556100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA			235,720	235,720	235,720	0	0%	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	OBRA EN PROCESO REFERENDADA DEL 2009, EN MONTO TOTAL DE LA OBRA ES: 2,399,515.15 (DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE ML. CUARENTA Y CINCO PESOS 15/100 MN.), INTEGRADOS DE LA SIGUIENTE MANERA FISM 2009 \$ 235,719.64 (DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO ML. SETECIENTOS DIECINUEVE PESOS 64/100) Y RAMO 23 \$ 2,163,795.51 (DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y TRES ML. SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 51/100 MN.)
REHABILITACION																								
98529	REVESTIMIENTO DE CAMINO DE LA COLONA ANGEL ALBINO CORZO A LA COLONA CHRUJAJA DEL KM 0+000 AL 15+800	56-LA TRINITARIA	ANGEL ALBINO CORZO	RURAL	EAUB0201000 456200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA			507,769	507,769	507,769	459,682	91%	0	0	KILOMETROS	16	14	89%	LA OBRA SE ENCUENTRA ENCUENTRA FISICAMENTE TERMINADA PENDIENTE FINANCIERAMENTE OBRA REFERENDADA DEL 2009 CAPTURADO CON FOLIO 92786.
98437	REVESTIMIENTO DE CAMINO DEL KM 0+000 AL 4+894, ACCESO PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD	56-LA TRINITARIA	EL POTREHELLO	RURAL	EAUB02_000 276200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA			402,977	402,977	402,977	335,146	83%	0	0	KILOMETROS	5	5	100%	OBRA CONCLUIDA FISICAMENTE Y ESTA PENDIENTE LO FINANCIERO, OBRA REFERENDADA DEL 2009 CUARTO TRIMESTRE CAPTURADO CON FOLIO 77141
PUENTES VEHICULARES																								
CONSTRUCCION																								
98582	CONSTRUCCION DE 6 PUENTES VEHICULARES DE 5 ML EN CALLES	56-LA TRINITARIA	NUOVO VILLAFLORES	RURAL	EASE08_000 536200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA			409,694	409,694	409,694	334,299	82%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	30	30	100%	OBRA TERMINADA FISICAMENTE PENDIENTE LO FINANCIERO OBRA REFERENDADA DEL 2009, CAPTURADO CON FOLIO. 97799.
FORTAMUN																								
INVERSION																								
EQUIPAMIENTO																								
OTROS																								
97746	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	56-LA TRINITARIA	LA TRINITARIA	URBANO	FAPD02_000 385301	GOBIERNO	GOBERNACION	PROTECCION CIVIL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA			1,202,525	1,202,525	1,202,525	0	0%	0	0	LOTE	35	0	0%	LA OBRA ESTA EN PROCESO ESTA REFERENDADA DEL 2009 CAPTURADA CON FOLIO NUMERO 70126
PROYECTOS QUE SIGNIFIQUEN UN ALIMENTO SUSTANTIVO																								
99004	ADQUISICION DE TERRENO PARA EL MERCADO PUBLICO	56-LA TRINITARIA	LA TRINITARIA	URBANO	FBR01_000 395802	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA COMERCIALIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA			5,833,304	5,833,304	5,833,303	0	0%	0	0	HECTAREA	8	0	0%	OBRA EN PROCESO, LA OBRA TIENE UN MONTO TOTAL DE: \$ 6,000,000.00 (SEIS MILLONES DE PESOS 00/100 MN.), INTEGRADOS DE LA SIGUIENTE MANERA: ECONOMIA DEL FORTAMUN 2008 \$ 13,244.54 (TRECE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 54/100 MN.), FORTAMUN 2009 \$ 5,833,303.83 (CINCO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES ML. TRESCIENTOS TRES PESOS 83/100 MN.) E INVERSIONES ANTERIORES \$ 153,451.63 (CIENTO CINCUENTA Y TRES ML. CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 83/100)
97729	INFORME PREVENTIVO DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 2A. ETAPA	56-LA TRINITARIA	LA TRINITARIA	URBANO	FASD04_000 276100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA			50,600	50,600	50,600	0	0%	0	0	DOCUMENTO	1	0	0%	LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO, OBRA REFERENDADA DEL 2009
7-CHIAPAS RECURSO 2008																								
APORTACIONES FEDERALES																								
FORTAMUN																								
PROYECTOS QUE SIGNIFIQUEN UN ALIMENTO SUSTANTIVO																								
99443	ADQUISICION DE TERRENO PARA EL MERCADO PUBLICO	56-LA TRINITARIA	LA TRINITARIA	URBANO	FBR01_000 395802	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA COMERCIALIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA			13,245	13,245	13,245	0	0%	0	0	HECTAREA	8	0	0%	OBRA APROBADA EN EL 2009 Y SE ENCUENTRA EN PROCESO, LA OBRA TIENE UN MONTO TOTAL DE \$ 6,000,000.00 (SEIS MILLONES DE PESOS 00/100 MN.), INTEGRADOS DE LA SIGUIENTE FORMA ECONOMIAS FORTAMUN 2008 \$ 13,244.54 (TRECE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 54/100 MN.) Y FORTAMUN 2009 \$ 5,833,303.83 (CINCO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES ML. TRESCIENTOS TRES PESOS 83/100 MN.) E INVERSIONES ANTERIORES \$ 153,451.63 (CIENTO CINCUENTA Y TRES ML. CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 83/100)
99695	REHABILITACION DE CERCAS PERIMETRALES	56-LA TRINITARIA	JUAN ALDAMA	RURAL	FBR02_0003 44202	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA			5,953	5,953	5,953	0	0%	0	0	HECTAREA	56	0	0%	OBRA APROBADA EN EL 2009 Y QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO, EL TOTAL DE LA OBRA ES: \$ 42,000.00 (CUARENTA Y DOS ML. PESOS 00/100 MN.) INTEGRADOS DE LA SIGUIENTE MANERA: INTERESES FORTAMUN 2008 \$ 36,046.57 (TREINTA Y SEIS ML. CUARENTA Y SEIS PESOS 57/100 MN.) Y ECONOMIAS DE FORTAMUN 2008 \$ 5,953.42 (CINCO ML. NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 42/100 MN.)
79196	REHABILITACION DE CERCAS PERIMETRALES	56-LA TRINITARIA	JUAN ALDAMA	RURAL	FATF02_0034 4202	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA			36,047	36,047	36,047	0	0%	0	0	HECTAREA	56	0	0%	OBRA APROBADA EN 2009 Y QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO EL TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 42,000.00 (CUARENTA Y DOS ML. PESOS 00/100 MN.) INTEGRADOS DE LA SIGUIENTE MANERA, INTERESES FORTAMUN 2008 \$ 36,046.57 (TREINTA Y SEIS ML. CUARENTA Y SEIS PESOS 57/100 MN.) Y ECONOMIAS DE FORTAMUN 2008 \$ 5,953.42 (CINCO ML. NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 42/100 MN.)
7-CHIAPAS RECURSO 2007																								