

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														2	3	4								
7-CHIAPAS RECURSO 2010																								
APORTACIONES FEDERALES																								
PORTAMUN																								
	ATENCIÓN DE NECESIDADES VINCULADAS CON LA SEGURIDAD												4,213,037	1,145,256	950,653	950,653	83%	0	0		65	23	33%	
41410	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PARA SEGURIDAD PUBLICA	OSTUACÁN	OSTUACÁN	URBANO		GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO			746,694	350,000	223,486	223,486	64%	0	0	VEHÍCULO	6	3	45%	NO ENCONTRE UNIDAD DE MEDIDA PATRULLA, POR ESO APLIQUE VEHICULO
41395	CONTRATACION DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	70-OSTUACÁN	OSTUACÁN	URBANO		GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO			3,427,087	750,000	681,911	681,911	91%	0	0	PERSONA	58	18	31%	NO ENCONTRE UNIDAD DE MEDIDA POLICIA POR ESO APLIQUE PERSONA.
41429	PROYECTOS QUE SIGNIFIQUEN UN ALIMENTO SUSTANTIVO EN EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (CAMION PIPA)	70-OSTUACÁN	OSTUACÁN	URBANO		GOBIERNO	GOBERNACION	PROTECCION CIVIL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO			45,256	45,256	45,256	45,256	100%	0	0	PIPAS	1	1	100%	
7-CHIAPAS RECURSO 2009																								
APORTACIONES FEDERALES																								
PAIS																								
FRM																								
AGUA POTABLE																								
SISTEMA DE AGUA POTABLE CONSTRUCCION																								
33885	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	70-OSTUACÁN	LAGUNA ABAJO	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO			1,360,829	1,360,829	1,360,829	988,191	73%	0	0	SISTEMA	1	1	92%	
34007	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	70-OSTUACÁN	OSTUACÁN	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO			666,495	666,495	666,495	666,495	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																								
RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE PLUVIAL																								
41236	ENOVEDAO DE ARROYO (COLONIA REVOLUCION) CAPITAL COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO BANCORAS 2009	70-OSTUACÁN	OSTUACÁN	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO			1,374,121	1,374,121	1,374,121	1,374,121	100%	0	0	METROS CUBICOS	10	10	100%	OBRA TERMINADA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE, OBRA REFRENDADA PARA EL 2010
LETRINAS																								
33993	CONSTRUCCION DE LETRINAS	70-OSTUACÁN	OSTUACÁN	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO			1,269,144	1,269,144	1,269,144	550,297	43%	0	0	LETRINA METROS CUBICOS	40	32	80%	OBRA REFRENDADA PARA EL 2010
URBANIZACION MUNICIPAL																								
PUENTES Y PASOS PEATONALES																								
41187	CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL(DE LA COL. EL AMBAR HACIA LA PREPARATORIA PATRIA Y PROCESO	70-OSTUACÁN	OSTUACÁN	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO			2,986,628	2,986,628	2,986,628	895,988	30%	0	0	METROS LINEALES	1,420	1,420	100%	OBRA REFRENDADA PARA EL 2010
ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS PORRES																								
ALUMBRADO PUBLICO																								
34018	REHABILITACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	70-OSTUACÁN	XOCHIMILCO (REYNOLDO ENRIQUEZ)	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO			2,448,895	2,448,895	2,448,895	1,973,001	81%	0	0	POSTE	74	66	89%	
OTROS																								
GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACION Y EVALUACION DE																								
47584	PROYECTO EJECUTIVO Y DE IMPACTO AMBIENTAL DEL RELLENO SANITARIO DE OSTUACAN	70-OSTUACÁN	OSTUACÁN	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO			700,000	700,000	700,000	700,000	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	SE REALIZO UN ESTUDIO Y PROYECTO PARA RELLENO SANITARIO
7-CHIAPAS RECURSO 2008																								