

**FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
Municipio: Chapultenango

EJERCICIO FISCAL: 2010  
PERIODO QUE SE REPOI: SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 7 - CHIAPAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Localidad	Ambito	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
									Total Anual	Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al		Avance %	
										Ministrado	Programado	Ejercido							
1	2	3	4	5	5/3	8	9	10	10/9	11									
<b>7-CHIAPAS RECURSO 2010</b>																			
<b>APORTACIONES FEDERALES</b>																			
	<b>FAIS</b>									6,402,734	2,434,848	2,434,848	1,872,948	77.0%		102	17	17.0%	
	<b>FISM</b>																		
	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																		
	CONSTRUCCIÓN																		
24024	CONSTRUCCION DE 12 LETRINAS	NANCHITAL SAN ANTONIO 3A. SECCIÓN	RURAL	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO		74,360	74,360	74,360	74,360	100.0%	LETRINA, METROS CÚBICOS	12	12	100.0%	
23946	CONSTRUCCION DE 15 LETRINAS	GUADALUPE VICTORIA	RURAL	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO		92,950	0	0	0	0.0%	LETRINA, METROS CÚBICOS	15	0	0.0%	
23974	CONSTRUCCION DE 15 LETRINAS	JOMENAS	RURAL	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO		92,950	0	0	0	0.0%	LETRINA, METROS CÚBICOS	15	0	0.0%	OBRA NO EJECUTADA
24046	CONSTRUCCION DE 15 LETRINAS	SAN FRANCISCO NANCHITAL 2DA. SECCIÓN	RURAL	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO		86,753	0	0	0	0.0%	LETRINA, METROS CÚBICOS	12	0	0.0%	OBRA NO EJECUTADA
24006	CONSTRUCCION DE 29 LETRINAS	NANCHITAL	RURAL	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO		179,702	0	0	0	0.0%	LETRINA, METROS CÚBICOS	29	0	0.0%	OBRA NO EJECUTADA
	<b>INFRAESTRUCTURA BÁSICA</b>																		
	PREESCOLAR																		
	REHABILITACIÓN																		
14059	REHABILITACION DE AULAS	RÍO NEGRO	RURAL	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO		236,724	236,724	236,724	0	0.0%	METROS CUADRADOS, AULAS	2	0	0.0%	
	PRIMARIA																		
	CONSTRUCCIÓN																		
14022	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	GUADALUPE VICTORIA	RURAL	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO		1,748,064	600,000	600,000	600,000	100.0%	METROS CUADRADOS, CANCHA	1	1	50.0%	
	REHABILITACIÓN																		
13914	REHABILITACION DE AULAS ESC. PRIMARIA FRANCISCO I MADERO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO		766,264	229,879	229,879	229,879	100.0%	METROS CUADRADOS, AULAS	2	1	25.0%	
23825	REHABILITACION DE 02 AULAS	BUENOS AIRES	RURAL	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO		191,838	0	0	0	0.0%	METROS CUADRADOS, AULAS	2	0	0.0%	OBRA PRESUPUESTADA PERO NO EJECUTADA
23779	REHABILITACION DE 02 AULAS Y DIRECCION	CUMBRE VALTIERRA	RURAL	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO		190,949	190,949	190,949	0	0.0%	METROS CUADRADOS, AULAS	3	0	0.0%	OBRA AUN NO SE ESTA EJECUTANDO
	SECUNDARIA																		
	CONSTRUCCIÓN																		
13972	CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO		874,227	874,227	874,227	740,000	85.0%	METROS CUADRADOS, AULAS	2	2	100.0%	
	REHABILITACIÓN																		
23743	REHABILITACION DE 3 AULAS Y CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	RÍO NEGRO	RURAL	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO		960,604	0	0	0	0.0%	METROS CUADRADOS, AULAS	3	0	0.0%	OBRA PRESUPUESTADA PERO NO EJECUTADA

		<b>CAMINOS RURALES</b>																	
		CAMINOS RURALES																	
		CONSTRUCCIÓN																	
13864		<b>SANEAMIENTO FINANCIERO</b>	BUENOS AIRES	RURAL	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	496,833	149,050	149,050	149,050	100.0%	KILÓMETROS	1	1	100.0%	
		<b>GASTOS INDIRECTOS</b>																	
		SERVICIOS PERSONALES DE																	
13831		<b>GASTOS INDIRECTOS</b>	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	246,310	41,844	41,844	41,844	100.0%	INFORME	1	0	30.0%	
		<b>PROGRAMAS DE DESARROLLO</b>																	
		TÉCNICAS																	
		ASISTENCIA / ASESORIA TÉCNICA																	
13850		<b>ASISTENCIA TÉCNICA (PRODIM)</b>	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	123,155	25,500	25,500	25,500	100.0%	HORAS ASISTENCIA/ASESORÍA	1	1	100.0%	
13856		<b>CURSO DE CAPACITACION (PRODIM)</b>	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	41,051	12,315	12,315	12,315	100.0%	HORAS ASISTENCIA/ASESORÍA	1	1	50.0%	
		<b>FORTAMUN</b>								<b>2,700,741</b>	<b>703,000</b>	<b>703,000</b>	<b>687,560</b>	<b>98.0%</b>		<b>488</b>	<b>325</b>	<b>67.0%</b>	
		<b>INVERSIÓN</b>																	
		OBRA PÚBLICA																	
		MANTENIMIENTO																	
13795		<b>MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO</b>	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	200,000	10,000	10,000	0	0.0%	OTROS	120	0	0.0%	
		REHABILITACIÓN																	
13802		<b>BACHEO DE CALLE</b>	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	156,417	156,417	156,417	156,417	100.0%	METRO LINEAL	300	300	100.0%	
		EQUIPAMIENTO																	
		OTROS																	
13784		<b>ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA POLICIAS MUNICIPALES</b>	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	73,862	0	0	0	0.0%	OTROS	21	0	0.0%	PROYECTO PRESUPUESTADO PERO AUN NO EJECUTADO
		ATENCIÓN DE NECESIDADES																	
13726		<b>ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO DE 03 PATRULLAS DE SEG. PUBLICA MPAL</b>	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	108,320	34,000	34,000	34,000	100.0%	PROYECTO	1	0	0.0%	ESTE PROYECTO ESTA PRESUPUESTADO PERO AUN NO SE A EJECUTADO.
13708		<b>CONTRATACION DE 21 POLICIAS MPALES Y CURSO DE CAPACITACION</b>	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,366,613	267,830	267,830	267,830	100.0%	OTROS	21	21	100.0%	
13761		<b>MANTENIMIENTO DE RADIOS PORTATILES, BASE Y MOVILES</b>	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	40,505	40,505	40,505	40,505	100.0%	OTROS	20	0	0.0%	
		PROYECTOS QUE SIGNIFIQUEN UN																	
13786		<b>CONTRATACION DE PERSONAL</b>	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	188,496	54,000	54,000	54,000	100.0%	INFORME	1	0	0.0%	
13792		<b>CONTRATACION DE PERSONAL PARA PROTECCION CIVIL MUNICIPAL</b>	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	PROTECCIÓN CIVIL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	180,956	40,000	40,000	34,560	86.0%	PERSONA	4	4	100.0%	
13819		<b>DESAYUNOS ESCOLARES</b>	CHAPULTENA NGO	URBANO	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ALIMENTACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	385,572	100,248	100,248	100,248	100.0%	OTROS	0	0	0.0%	POR EL MOMENTO NO TENGO LA CANTIDAD DE DESAYUNOS, POR LO TANTO QUEDA ESPACIO BLANCO AUN NO HA LLEGADO ESA INFORMACION.