

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Localidad	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
									Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Unidad de Medida	Programa do Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
										13	Ministrado 14	Programado 15						
1	3	5	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17=16/14	20	21	22	23=22/21	24	
7-CHIAPAS RECURSO 2010																		
APORTACIONES FEDERALES																		
	FAIS								19,287,687	17,698,360	17,698,360	14,837,391	83.8%		2,715.00	2,713.80	100.0%	
	FISM																	
	URBANIZACIÓN MUNICIPAL																	
	CALLES																	
	REHABILITACIÓN																	
64510	PAVIMENTACION DE 2,651.54 MTS DE CALLE EN LA CABECERA MUNICIPAL	CHALCHIHUITÁN	005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2,012,583	1,986,279	1,986,279	1,986,279	100.0%	METROS CUADRADOS	2,652.00	2,652.00	100.0%	PENDIENTE PAGO DE RETENCIONES
	INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA PRIMARIA																	
	CONSTRUCCIÓN																	
65594	CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR	SHISHIMTONTIC	015	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	290,000	114,028	114,028	114,028	100.0%	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	CONSTRUCCION DE UNA AULA ESCOLAR
65048	CONSTRUCCION DE AULAS ESCOLARES	CRUZTÓN	008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	452,450	438,411	438,411	438,411	100.0%	METROS CUADRADOS, AULAS	2.00	2.00	100.0%	CONSTRUCCION DE DOS AULAS ESCOLARES, QUEDAN PENDIENTES DE PAGO UNICAMENTE RETENCIONES DE OBRA
	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA OTROS																	
65650	CONSTRUCCION DE ALBERGUE ESCOLAR	EMILIANO ZAPATA	016	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	207,060	107,430	107,430	107,430	100.0%	DESAYUN	1.00	1.00	100.0%	CONSTRUCCION DE ALBERGUE ESCOLAR
65294	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA	CANECH	011	DESARROLLO SOCIAL	DEPORTE	DEPORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	497,296	490,163	490,163	490,163	100.0%	CANCHA	1.00	1.00	100.0%	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA, PENDIENTE DE PAGO RETENCIONES DE OBRA
65151	CONSTRUCCION DE ENMALLADO ESCOLAR	SISIM	009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	248,435	244,328	244,328	244,328	100.0%	IM, BARDAS,	1.00	1.00	100.0%	CONSTRUCCION DE ENMALLADO ESCOLAR EN LA LOCALIDAD DE SISIM, PENDIENTE DE PAGO RETENCIONES DE OBRA
64804	CONSTRUCCION DE SALON COMUNITARIO DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE SACLUM	SACLUM	006	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	981,459	644,438	644,438	644,438	100.0%	SALÓN	1.00	1.00	100.0%	SALON COMUNITARIO DE USOS MULTIPLES
65246	ENMALLADO ESCOLAR DE LA ESCUELA DE TZACUCUM	TZACUCUM	010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	471,333	463,624	463,624	463,624	100.0%	METROS CUADRADOS, BARDAS,	1.00	1.00	100.0%	CONSTRUCCION DE ENMALLADO ESCOLAR, QUEDA PENDIENTE DE PAGO LAS RETENCIONES DE OBRAS
64918	SALON COMUNITARIO DE USOS MULTIPLES	LOBOLALTIC (TOJTIC)	007	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	480,851	473,739	473,739	473,739	100.0%	SALÓN	1.00	1.00	100.0%	CONSTRUCCION DE SALON COMUNITARIO DE USOS MULTIPLES, ESTAN PENDIENTES DE PAGO UNICAMENTE RETENCIONES
	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																	
	VIVIENDA																	
	REHABILITACIÓN																	
65384	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	JOLITONTIC	012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,471,028	1,471,028	1,471,028	1,471,028	100.0%	METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	
65427	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	TZOMOLTÓN	013	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	520,072	510,962	510,962	510,962	100.0%	METROS CUADRADOS	2.00	2.00	100.0%	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE TZOMOLTON
	OTRAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA OTROS																	
65485	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	CHIQUINSHULUM	014	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,324,749	1,324,749	1,324,749	1,324,749	100.0%	VIVIENDA	1.00	1.00	100.0%	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE CHIQUINSHULUM
	CAMINOS RURALES																	
	CAMINOS RURALES																	
	CONSTRUCCION																	
64187	APERTURA DE CAMINO EN PATCHENTIC	PATCHENTIC	004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,159,456	881,380	881,380	881,380	100.0%	KILÓMETROS	2.00	2.00	100.0%	
	GASTOS INDIRECTOS																	
	EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS																	
63517	GASTOS INDIRECTOS	CHALCHIHUITÁN	01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	801,755	400,570	400,570	400,570	100.0%	ACCION	1.00	1.00	100.0%	GASTOS INDIRECTOS INCLUYENDO LA CONTRATACION DE PERSONAL CAPACITADO PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS DE OBRAS PUBLICAS
	OTROS ACCIONES RELACIONADAS CON GASTOS																	
63646	PRODIM	CHALCHIHUITÁN	002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	398,754	203,555	203,555	203,555	100.0%	ACCION	1.00	1.00	100.0%	PRODIM CONTRATACION DE PERSONAL ALTAMENTE CAPACITADO
	PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL ORGANIZACIONAL																	
	CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN																	
64080	CURSOS DE CAPACITACION DEL IAP	CHALCHIHUITÁN	003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	133,626	106,896	106,896	106,896	100.0%	HORAS CURSO	40.00	40.00	100.0%	CURSO DE CAPACITACION, AIP
	FORTAMUN								3,343,142	2,111,656	2,111,656	2,111,656	100.0%		4.00	4.00	100.0%	
	INVERSIÓN																	
	OBRA PÚBLICA																	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
 (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Localidad	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
									Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Unidad de Medida	Programa do Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
										Ministrado	Programado	Ejercido						
1	3	5	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17=16/14	20	21	22	23=22/21	24	
	RECONSTRUCCION																	
62639	RECONSTRUCCION DE CAMINOS EN VARIAS LOCALIDADES	CHALCHIHUITAN	011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	712,530	590,824	590,824	590,824	100.0%	ACCION	1.00	1.00	100.0%	RECONSTRUCCION DE CAMINOS EN VARIAS LOCALIDADES
	EQUIPAMIENTO																	
	OTROS																	
61893	ADQUISICION DE VEHICULO PARA SEGURIDAD PUBLICA	CHALCHIHUITAN	001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	275,096	275,096	275,096	275,096	100.0%	VEHICULO	1.00	1.00	100.0%	EL IMPORTE DEL VEHICULO ES DE \$289,914.00, LA DEFERENCIA SE TOMA DE LAS ECONOMIAS DEL FAFM 2008.
	GASTO CORRIENTE																	
	SERVICIOS PERSONALES																	
62049	CONTRATACION DE POLICIAS MUNICIPALES	CHALCHIHUITAN	003	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2,166,900	1,138,320	1,138,320	1,138,320	100.0%	ACCION	1.00	1.00	100.0%	CONTRATACION DE 31 PERSONAS PARA EL CARGO DE POLICIAS MUNICIPALES DURANTE EL EJERCICIO 2010
	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																	
62598	NOMENCLATURA DE CALLES	CHALCHIHUITAN	010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	188,616	107,416	107,416	107,416	100.0%	ACCION	1.00	1.00	100.0%	NOMENCLATURA DE CALLES SE HACE LA ACLARACION QUE POR ELLOR EN LA EXPEDICION DEL CHEQUE P R LAS AUTORIDADES SE HA PAGADO PARTE DE LA OBRA CON FONDO III, MISMO QUE A LA FECHA NO HA SIDO REINTEGRADO A LA CUENTA CORRESPONDIENTE