

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Localidad	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Unidad de Medida	Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones
									Total Anual	Acumulado al Trimestre					Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
										13	Ministrado 14	Programado 15						
90148	CONSTRUCCION DE ESTUFAS AHORRADORAS DE LEC	SAN CRISTOBALITO	049-03-0014	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	40,336	40,336	40,336	0	0.0%	VIVIENDA	141.00	0.00	0.0%	
	CAMINOS RURALES																	
	CAMINOS RURALES																	
	CONSTRUCCIÓN																	
89579	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL DEL KM 0+000 AL 1+120	SAK PUK ' ANO	049-03-0012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	2,772,271	2,772,271	2,772,271	0	0.0%	KILÓMETROS	1.20	0.00	0.0%	
89505	CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL	NINTETIC	049-03-0002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	3,845,389	3,845,389	3,845,389	3,845,389	100.0%	KILÓMETROS	1.50	1.50	100.0%	
	PUNTES VEHICULARES																	
112343	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	PATENTIC	049-03-0019	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	688,279	688,279	688,279	688,279	100.0%	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	7.00	7.00	100.0%	
112489	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	YUCHÉN CARRIZAL	049-03-0021	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	761,390	761,390	303,938	303,938	39.9%	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	9.00	9.00	100.0%	
	REHABILITACIÓN																	
112564	REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR	TRES PUENTES UNO	049-03-0022	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	107,356	107,356	107,356	107,356	100.0%	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	8.60	8.60	100.0%	
	OTRAS ACCIONES DE CAMINOS RURALES																	
	OTROS																	
89601	PAVIMENTACION DE ACCESO CON CONCRETO HIDRAULICO	TENTIC BAJO	049-03-0004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	3,210,717	3,210,717	3,210,717	3,210,717	100.0%	KILÓMETRO	1.36	1.36	100.0%	
	GASTOS INDIRECTOS																	
	OTROS ACCIONES RELACIONADAS CON GASTOS																	
88853	GASTOS INDIRECTOS	COBERTURA MUNICIPAL	049-03-0011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	940,717	940,717	663,605	663,605	70.5%	INFORME	1.00	0.70	70.0%	
	PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL																	
	OPERATIVA																	
	PLANEACIÓN (DESARROLLO ECONOMICO, MUNICIPAL,																	
90247	PAGO DE INTERESES DEL EMPRESTITO DE BANOBRAS	COBERTURA MUNICIPAL	049-03-30015	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	172,774	172,774	165,636	165,636	95.9%	DOCUMENTO	1.00	0.95	95.0%	
	ORGANIZACIONAL																	
	CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN																	
113406	CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION DEL PRODIM	COBERTURA MUNICIPAL	049-03-0027	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	156,786	156,786	156,786	0	0.0%	HORAS CURSO	105.00	75.00	71.4%	
	TECNICAS																	
	ASISTENCIA / ASESORIA TÉCNICA																	
113290	CONTRATACION DE ASISTENCIA TECNICA	COBERTURA MUNICIPAL	049-03-0026	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	470,358	470,358	290,812	290,812	61.8%	HORAS ASISTENCIA/ ASESORIA	2,400.00	1,800.00	75.0%	
	FORTAMUN								4,113,663	3,042,884	2,716,492	1,864,485	61.3%		393,637.00	295,234.46	75.0%	
	INVERSION																	
	OBRA PÚBLICA																	
	CONSTRUCCIÓN																	
114075	INSTALACION DE EMPARRILLADO EN 4 HTS. DE GRANADILLA EN BASHANTIC, NOCTIC II, SAN CRISTOBALITO Y NATOC	COBERTURA MUNICIPAL	049-04-0010	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	194,910	194,910	194,910	194,910	100.0%	HECTÁREA	4.00	4.00	100.0%	
114181	INSTALACION DE EMPARRILLADO EN 4 HTS. DE GRANADILLA EN CHUCHILTON Y BUENAVISTA	COBERTURA MUNICIPAL	049-04-0012	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	194,910	194,910	194,910	194,910	100.0%	HECTÁREA	4.00	4.00	100.0%	
113976	INSTALACION DE EMPARRILLADO EN 4 HTS DE GRANADILLA EN STENLEJSOTSTETIC Y TAJEVLHO	COBERTURA MUNICIPAL	049-04-0011	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	194,910	194,910	194,910	194,910	100.0%	HECTÁREA	4.00	4.00	100.0%	
	MODERNIZACIÓN																	
113610	ADQUISICION DE TERRENO	COBERTURA MUNICIPAL	049-04-0002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	84,500	84,500	84,500	0	0.0%	LOTE	1.00	0.00	0.0%	
113709	ADQUISICION DE UN TERRENO PARA EL PROGRAMA MI GOBIERNO	COBERTURA MUNICIPAL	049-04-0004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	160,000	160,000	160,000	0	0.0%	LOTE	1.00	0.00	0.0%	
	REHABILITACIÓN																	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Localidad	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Unidad de Medida	Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones
									Total Anual	Acumulado al Trimestre					Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
										13	Ministrado 14	Programado 15						
113863	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	COBERTURA MUNICIPAL	049-04-0003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	281,227	281,227	281,227	281,227	100.0%	LUMINARIA	20.00	20.00	100.0%	
	GASTO CORRIENTE																	
	SERVICIOS PERSONALES																	
113776	PAGO DE CHOFERES Y OPERADOR DE RETROEXCAVADORA	COBERTURA MUNICIPAL	049-04-0006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	694,978	694,978	368,586	368,586	53.0%	EVENTO	1.00	0.60	60.0%	
113802	PAGO DE PERSONAL DE DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	049-04-0007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	999,480	600,000	600,000	519,942	86.7%	EVENTO	1.00	0.86	86.0%	
	OTROS GASTOS DE OPERACION																	
113730	ADQUISICION DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS	COBERTURA MUNICIPAL	049-04-0005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	110,000	110,000	110,000	110,000	100.0%	LOTE	1.00	1.00	100.0%	
113679	DESAYUNOS ESCOLARES	COBERTURA MUNICIPAL	049-04-0001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	1,198,748	527,449	527,449	0	0.0%	DESAYUNADOR	393,600.00	295,200.00	75.0%	
7-CHIAPAS RECURSO 2009																		
APORTACIONES FEDERALES																		
	FAIS								2,016,197	2,016,197	2,016,197	763,265	37.9%		571.00	552.00	96.7%	
	FISM																	
	INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA																	
	PRIMARIA																	
	REHABILITACION																	
89919	REHABILITACION DEL TECHADO DE LAS AULAS EN LA ESC. PRIMARIA BENITO JUAREZ EN LA CAB. MPAL.	COBERTURA MUNICIPAL	049-03-0005	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	163,021	163,021	163,021	163,021	100.0%	METROS CUADRADOS, AULAS	533.00	533.00	100.0%	
	FORTAMUN								167,639	167,639	167,639	167,639	100.0%		3.00	3.00	100.0%	
	INVERSION																	
	OBRA PUBLICA																	
	CONSTRUCCION																	
114415	CONSTRUCCION DE OBRA DE DRENAJE Y CANAL PLUVIAL	BAYALEM DOS	049-04-0008	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	86,314	86,314	86,314	86,314	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
114741	CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA Y BARDA PERIMETRAL	COBERTURA MUNICIPAL	049-04-0013	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	31,630	31,630	31,630	31,630	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
	REHABILITACION																	
114583	REHABILITACION DE TECHADO DE 4 AULAS EN LA ESC. PRIM. RURAL FRAY MATIAS DE CORDOVA Y ORDOZ	COBERTURA MUNICIPAL	049-04-0009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	49,695	49,695	49,695	49,695	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%	