

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones						
									Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %					
										Ministrado	Programado	Ejercido											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
7-CHIAPAS RECURSO 2010																							
CONVENIOS																							
	CONVENIOS DE REASIGNACIÓN																						
	OBRA PÚBLICA																						
	CONSTRUCCIÓN																						
135649	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	76-PICHUCALCO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	210,479	210,479	210,479	63,143	30.0%	OBRA	1.00	0.00	0.0%	PARA LA EJECUCION DE ESTE PROYECTO EL PROGRAMA HABITAT APORTA EL 50% Y EL OTRO 50% ESTÁ CONSIDERADO CON RECURSOS DEL FISM.					
135606	CONSTRUCCION DE CANALIZACION Y REVESTIMIENTO DE ARROYO PLUVIAL	76-PICHUCALCO	-	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	833,610	833,610	833,610	250,083	30.0%	OBRA	1.00	0.00	0.0%	PARA LA EJECUCION DE ESTE PROYECTO EL PROGRAMA HABITAT APORTA EL 50% Y EL OTRO 50% ESTÁ CONSIDERADO CON RECURSOS DEL FISM.					
135643	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO	76-PICHUCALCO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	307,790	307,790	307,790	300,623	97.7%	OBRA	1.00	1.00	100.0%	PARA LA EJECUCION DE ESTE PROYECTO EL PROGRAMA HABITAT APORTA EL 50% Y EL OTRO 50% ESTÁ CONSIDERADO CON RECURSOS DEL FISM.					
135623	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO	76-PICHUCALCO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	221,053	221,053	221,053	215,866	97.7%	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	PARA LA EJECUCION DE ESTE PROYECTO EL PROGRAMA HABITAT APORTA EL 50% Y EL OTRO 50% ESTÁ CONSIDERADO CON RECURSOS DEL FISM.					
142845	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y ALCANTARILLADO	76-PICHUCALCO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	1,667,803	1,667,803	1,667,803	896,752	53.8%	OBRA	1.00	0.00	0.0%	ESTE PROYECTO SE ESTÁ EJECUTANDO CON RECURSOS OTORGADOS POR LA PARAESTATAL PEMEX					
142779	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y ALCANTARILLADO	76-PICHUCALCO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	2,125,000	2,125,000	2,125,000	2,070,028	97.4%	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTE PROYECTO SE EJECUTARÁ CON RECURSOS OTORGADOS POR LA PARAESTATAL PEMEX					
142703	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO 2A ETAPA	76-PICHUCALCO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	2,989,575	2,989,575	2,989,575	2,920,028	97.7%	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTE PROYECTO SE ESTÁ EJECUTANDO CON RECURSOS OTORGADOS POR LA PARAESTATAL PEMEX PETROLEOS MEXICANOS.					
135616	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR CALLE ITURBUDE	76-PICHUCALCO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	308,816	308,816	308,816	92,645	30.0%	OBRA	1.00	0.00	0.0%	PARA LA EJECUCION DE ESTE PROYECTO EL PROGRAMA HABITAT APORTA EL 50% Y EL OTRO 50% ESTÁ CONSIDERADO CON RECURSOS DEL FISM.					
142751	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO Y ALCANTARILLADO	76-PICHUCALCO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	1,550,000	1,550,000	1,550,000	465,000	30.0%	OBRA	1.00	0.00	0.0%	ESTE PROYECTO SE EJECUTARÁ CON RECURSOS OTORGADOS POR LA PARAESTATAL PEMEX					
135637	PAVIMENTACION DE ANDADORES CON CONCRETO HIDRAULICO	76-PICHUCALCO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	716,651	716,651	716,651	214,995	30.0%	OBRA	1.00	0.00	0.0%	PARA LA EJECUCION DE ESTE PROYECTO EL PROGRAMA HABITAT APORTA EL 50% Y EL OTRO 50% ESTÁ CONSIDERADO CON RECURSOS DEL FISM.					
135658	PAVIMENTACION DE CALLE, CON CONCRETO HIDRAULICO	76-PICHUCALCO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	708,671	708,671	708,671	690,331	97.4%	OBRA	1.00	1.00	100.0%	PARA LA EJECUCION DE ESTE PROYECTO EL PROGRAMA HABITAT APORTA EL 50% Y EL OTRO 50% ESTÁ CONSIDERADO CON RECURSOS DEL FISM.					
135653	PAVIMENTACION DE CALLE, CON CONCRETO HIDRAULICO	76-PICHUCALCO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	363,670	363,670	363,670	243,608	67.0%	OBRA	1.00	0.00	0.0%	PARA LA EJECUCION DE ESTE PROYECTO EL PROGRAMA HABITAT APORTA EL 50% Y EL OTRO 50% ESTÁ CONSIDERADO CON RECURSOS DEL FISM.					
	AMPLIACIÓN																						
135598	INTERCONEXION DE DOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO	76-PICHUCALCO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	123,991	123,991	123,991	0	0.0%	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	PARA LA EJECUCION DE ESTE PROYECTO EL PROGRAMA HABITAT APORTA EL 50% Y EL OTRO 50% ESTÁ CONSIDERADO CON RECURSOS DEL FISM.					
	REHABILITACION																						
142908	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	76-PICHUCALCO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	1,204,471	1,204,471	1,204,471	361,341	30.0%	OBRA	1.00	0.00	0.0%	ESTE PROYECTO SE ESTÁ EJECUTANDO CON RECURSOS OTORGADOS POR LA PARAESTATAL PEMEX					
	EQUIPAMIENTO																						
	SISTEMAS DE INFORMACIÓN																						
135602	CAPACITACION PARA LA PREVENCION DE DESASTRES	76-PICHUCALCO	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	50,000	50,000	50,000	0	0.0%	CURSO	1.00	0.00	0.0%	ESTE PROYECTO SE EJECUTARÁ CON MEZCLA DE RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT Y FISM-2010.					
	OTROS																						
135580	APOYO A COMITES DE CONTRALORIA SOCIAL	76-PICHUCALCO	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	10,000	10,000	10,000	5,000	50.0%	ACCIÓN	1.00	0.00	0.0%	PROYECTO QUE SE EJECUTA CON RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT					
135574	APOYO CON AYUDAS A PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES	76-PICHUCALCO	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	60,071	60,071	60,071	30,035	50.0%	ACCIÓN	1.00	0.00	0.0%	PROYECTO QUE SE EJECUTA CON RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT					
135591	CURSO DE CARPINTERIA	76-PICHUCALCO	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	14,925	14,925	14,925	7,463	50.0%	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	PROYECTO QUE SE EJECUTA CON RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT					
135568	CURSO DE COMPUTACION	76-PICHUCALCO	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	14,925	14,925	14,925	7,463	50.0%	CURSO	1.00	0.00	0.0%	PROYECTO QUE SE EJECUTA CON RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT					
135586	CURSO DE CORTE Y CONFECCION	76-PICHUCALCO	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	14,925	14,925	14,925	7,463	50.0%	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	PROYECTO QUE SE EJECUTA CON RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT					
135582	CURSO DE CULTORA DE BELLEZA	76-PICHUCALCO	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	14,925	14,925	14,925	7,463	50.0%	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	PROYECTO QUE SE EJECUTA CON RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT					
135576	ESTIMULOS A PROMOTORES COMUNITARIOS	76-PICHUCALCO	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	25,500	25,500	25,500	12,750	50.0%	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	PROYECTO QUE SE EJECUTA CON RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT					
	OTROS CONVENIOS																						
	INVERSIÓN																						
	OBRA PÚBLICA																						
	CONSTRUCCION																						
76641	CONSTRUCCION DE 10 VIVIENDAS EN LOCALIDAD CAMPO VIRGEN	5-ALTAMIRANO	30118	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	492,640	492,640	492,640	489,447	99.4%	VIVIENDA	10.00	9.00	90.0%	MEZCLA DE RECURSOS CON EL FISM 2010					

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones			
									Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %		
										Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20=19/18	21
74302	CONSTRUCCION DE 12 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ	5-ALTAMIRANO	30114	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	591,168	591,168	591,168	426,664	72.2%	VIVIENDA		12.00	9.00	75.0%	RECURSO OTORGADO POR LA SEDESOL (MEZCLA CON EL FISM 2010)	
79874	CONSTRUCCION DE 123 LETRINAS EN CABECERA MUNICIPAL	5-ALTAMIRANO	3128	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	1,236,863	1,236,863	1,236,863	964,062	77.9%	VIVIENDA		123.00	95.00	77.2%		
74468	CONSTRUCCION DE 14 VIVIENDAS UBICADO EN LOCALIDAD LA TRINIDAD	5-ALTAMIRANO	30115	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	689,696	689,696	689,696	0	0.0%	VIVIENDA		14.00	0.00	0.0%	MEZCLA DE RECURSOS CON EL FISM 2010	
79745	CONSTRUCCION DE 16 VIVIENDAS EN EJIDO EL OCOTAL	5-ALTAMIRANO	30124	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	788,224	788,224	788,224	475,616	60.3%	VIVIENDA		16.00	9.00	56.3%	MEZCLA DE RECURSOS CON FISM 2010	
76513	CONSTRUCCION DE 17 VIVIENDAS EN LOC EL ROSARIO	5-ALTAMIRANO	30117	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	837,488	837,488	837,488	832,059	99.4%	VIVIENDA		17.00	16.00	94.1%		
79979	CONSTRUCCION DE 38 LETRINAS EN EL EJIDO VENUSTIANO CARRANZA	5-ALTAMIRANO	30127	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	406,888	406,888	406,888	313,738	77.1%	VIVIENDA		38.00	27.00	71.1%		
74012	CONSTRUCCION DE 5 VIVIENDAS EN CABECERA MUNICIPAL (BARRIO ARENAL)	5-ALTAMIRANO	30123	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	246,320	246,320	246,320	0	0.0%	VIVIENDA		5.00	0.00	0.0%	RECURSO RECIBIDO DE PARTE DE LA SEDESOL (MEZCLA DE RECURSOS CON FISM 2010)	
76149	CONSTRUCCION DE 67 VIVIENDAS UBICADO EN EJIDO LA FLORIDA	5-ALTAMIRANO	30166	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	3,300,688	3,300,688	3,300,688	2,829,036	85.7%	VIVIENDA		67.00	55.00	82.1%	MEZCLA CON FISM 2010	
76985	CONSTRUCCION DE 9 VIVIENDAS EN RIA ANEXO MONTERREY	5-ALTAMIRANO	30122	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	443,376	443,376	443,376	0	0.0%	VIVIENDA		9.00	0.00	0.0%	MEZCLA CON FISM 2010	
105117	INTRODUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO	41-HUIXTLA	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	69,868	20,960	20,960	20,960	100.0%	METRO LINEAL		154.00	70.00	45.5%		
105122	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	41-HUIXTLA	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	799,165	239,749	239,749	239,749	100.0%	METRO CUADRADO		1,898.58	1,898.58	100.0%		
105124	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	41-HUIXTLA	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	688,496	206,548	206,548	206,548	100.0%	METRO CUADRADO		2,146.85	1,800.00	83.8%	OBRA RELIZADA CON MEZCLA DE RECURSO DE HABITAT SEDESOL ESTE PRESUPUESTARIOS CORRESPONDE A HABITAT SEDESOL 2010	
105113	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	41-HUIXTLA	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	417,277	125,183	125,183	125,183	100.0%	METRO CUADRADO		1,705.46	1,400.00	82.1%	NOTA, ESTA OBRA ES EJECUTADA CO RECURSOS DE FISM Y HABITAT SEDESOL 2010	
143088	CONSTRUCCION D VIVIENDA RURAL Y LETRINA ECOLOGICA	58-MARAVILLA TENEJAPA	115-03-0013	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	3,120,000	3,120,000	3,120,000	3,073,327	98.5%	VIVIENDA		100.00	95.00	95.0%		
138649	CONSTRUCCION DE CAMINO E.C. KM. 342 (CARRETERA FRONTERIZA DEL SUR)-NUEVA ESPERANZA TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 40+000; SUBTRAMODEL KM. 2+000 AL KM. 5+000.	58-MARAVILLA TENEJAPA	115-03-0002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	14,963,783	14,963,783	14,963,783	4,489,135	30.0%	KILOMETRO		100.00	70.00	70.0%		
156315	CONSTRUCCION DE CANAL PARA AGUAS PLUVIALES	65-MOTOZINTLA	NUM. 021	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	20-DESARROLLO SOCIAL 315-UNIDAD DE DESARROLLO REGIONAL	282,707	278,068	278,068	278,068	100.0%	METROS LINEALES		75.15	70.00	93.1%		
156344	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	65-MOTOZINTLA	NUM. 054	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	20-DESARROLLO SOCIAL 315-UNIDAD DE DESARROLLO REGIONAL	1,017,654	305,296	305,296	305,296	100.0%	METROS LINEALES		1,996.66	600.00	30.1%		
156221	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	65-MOTOZINTLA	NUM. 019	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	20-DESARROLLO SOCIAL 315-UNIDAD DE DESARROLLO REGIONAL	1,077,502	1,002,891	1,002,891	1,002,891	100.0%	METROS CUADRADOS		1,450.00	1,420.00	97.9%		
129781	CONSTRUCCION DE MODULO DEPORTIVO COMUNITARIO	92-SOCCOLTENANGO	SH/TU/01176/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	11-EDUCACION PUBLICA L61-COMISION NACIONAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	1,925,714	1,925,714	1,925,714	0	0.0%	MODULO		1.00	0.00	0.0%		
141780	CONSTRUCCION DE MERCADO PÚBLICO GUSTAVO DIAZ ORDAZ. CALLE CENTRAL ENTRE 3. Y 4. SUR ORIENTE, COLONIA CENTRO.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	108-SE-08-01-25-001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	25,292,896	25,292,896	25,292,896	25,266,757	99.9%	OBRA		1.00	0.00	0.0%	LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ESTA OBRA ES: FIDEFIM 2010	
136288	CONSTRUCCION DE PISTA DE PATINAJE Y BICICROSS (SKY PARK)	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	108-SE-07-01-13-001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	7,000,000	7,000,000	7,000,000	7,000,000	100.0%	OBRA		1.00	0.00	0.0%	LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ESTA OBRA PROVIENE DE: RECURSOS FEDERALES 2010	
136290	CONSTRUCCION DEL MIRADOR ESCÉNICO LOS AMOROSOS.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	108-SE-08-01-21-001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	2,084,375	2,084,375	2,084,375	2,084,375	100.0%	OBRA		1.00	0.70	70.0%	LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ESTA OBRA PROVIENE DE : CONACULTA	
136289	CONSTRUCCION DEL MIRADOR ESCÉNICO LOS AMOROSOS.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	108-SE-08-01-21-001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	2,432,874	2,432,874	2,432,874	1,938,548	79.7%	OBRA		1.00	0.70	70.0%	LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ESTA OBRA PROVIENE DE : PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL (PIM)	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones						
									Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %					
										Ministrado	Programado	Ejercido											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
143150	EDIFICACIÓN DE 50 UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA (EN TERRENO PROPIEDAD DEL GOBIERNO LOCAL). COLONIA NUEVO AMANECEER DE SABINES.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	108-SH-01-01-03-055	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	2,650,000	795,000	795,000	0	0.0%	VIVIENDA		50.00	0.00	0.0%	LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO ES: SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA TU CASA 2010 :				
136291	NIVELACIÓN DE TERRENO, PREDIO EL PORVENIR ; MANZANAS 13,17 Y 18; VIALIDADES JULIO SABINES Y JUAN SABINES GUERRERO. FRACCIONAMIENTO EL PORVENIR.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	108-SE-01-00-27-001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	2,150,155	2,150,155	2,150,155	2,144,600	99.7%	METROS CUADRADOS		16,313.00	0.00	0.0%	LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ESTA OBRA PROVIENE DE: FONDO ESTATAL				
136292	AMPLIACIÓN DE COLECTOR SANITARIO CON TUBERÍA DE 107 CMS. DE DIÁMETRO. COLONIA TERÁN	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	108-SD-02-01-19-002	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	3,327,536	1,767,585	1,767,585	0	0.0%	METRO LINEAL		1,114.00	0.00	0.0%	LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ESTA OBRA PROVIENE DE SMAPA				
169432	MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN CATASTRAL(RE: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0-COBERTURA ESTATAL	EEP00308B001	GOBIERNO	HACIENDA	ASUNTOS HACENDARIOS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	93,622	93,622	93,622	0	0.0%	PROMEDIO		463,125.00	0.00	0.0%	EL PRESUPUESTO ORIGINAL EN 2007 PARA ESTE PROYECTO FUE DE 19 MILLONES 840 OCHOCIENTOS CUARENTA MIL PESOS Y LOS 93 NOVENTA Y TRES MIL 622 SEISCIENTOS VEINTIDOS PESOS, SON RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CAPITAL DEL AÑO 2010.				
136293	REUBICACIÓN DE COLECTOR SANITARIO CON TUBERÍA DE 50 CM DE DIÁMETRO.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	108-SD-03-01-19-003	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	425,500	226,025	226,025	0	0.0%	METRO LINEAL		366.00	0.00	0.0%	LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ESTA OBRA ES SMAPA				
156266	DESARROLVE DE TUBERIA DE DRENAJE PLUVIAL	65-MOTOZINTLA	NUM. 020	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	20-DESARROLLO SOCIAL 315-UNIDAD DE DESARROLLO REGIONAL	495,637	481,237	481,237	481,237	100.0%	METROS LINEALES		865.00	820.00	94.8%					
153293	SUSTITUCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	65-MOTOZINTLA	NUM. 017	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	20-DESARROLLO SOCIAL 315-UNIDAD DE DESARROLLO REGIONAL	63,980	19,194	19,194	19,194	100.0%	METROS LINEALES		520.00	160.00	30.8%					
156169	SUSTITUCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	65-MOTOZINTLA	NUM. 018	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	20-DESARROLLO SOCIAL 315-UNIDAD DE DESARROLLO REGIONAL	134,265	113,232	113,232	113,232	100.0%	METROS LINEALES		260.00	130.00	50.0%					
145579	REHABILITACION DE BOULEVARD CESAR A LARA	76-PICHUCALCO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	16,205,849	16,205,849	16,205,849	13,065,714	80.6%	OBRA		1.00	0.00	0.0%	ESTE PROYECTO SE ESTA EJECUTANDO CON RECURSOS DEL FIDEM,AUTORIZADO POR EL GOBIERNO FEDERAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO				
113299	PARQUE EL AGUAJE 1A. ETAPA. LAS GRANJAS.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	108-SE-12-02-03-032	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	400,000	120,000	120,000	0	0.0%	PLAZA		1.00	0.30	30.0%					
136294	REHABILITACIÓN DE COLECTOR SANITARIO CON TUBERÍA DE 40 CM. DE DIÁMETRO, DESCARGAS DOMICILIARIAS (50). COLONIA TERÁN	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	108-SD-03-01-19-001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	606,964	322,419	322,419	0	0.0%	METRO LINEAL		244.00	0.00	0.0%	LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO PROVIENE DE SMAPA				
136295	REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERÍA DE 30 CMS. DE DIÁMETRO.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	108-SD-03-01-19-004	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	1,750,000	929,599	929,599	0	0.0%	METRO LINEAL		1,771.00	0.00	0.0%	LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ESTA OBRA ES SMAPA				
143322	INCLUSIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LOS PROCESOS INTERNOS DE LA INSTITUCIONES PÚBLICAS	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	108-TB-04-00-15-001	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	30,000	30,000	30,000	0	0.0%	CURSO		2.00	0.00	0.0%	LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ESTA OBRA ES:FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES				
143239	INCLUSIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LOS PROCESOS INTERNOS DE LA INSTITUCIONES PÚBLICAS	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	108-TB-04-00-15-001	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	270,000	270,000	270,000	0	0.0%	CURSO		2.00	0.00	0.0%	LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ESTA OBRA ES: FODEIMM 2010				
136297	PROGRAMA MUNICIPAL MICROEMPRESAS SOCIALES.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	108-TF-07-00-09-002	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	1,056,250	1,056,250	1,056,250	856,250	81.1%	CRÉDITO		325.00	250.00	76.9%	LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ESTE PROYECTO ES PROGRAMA MUNICIPAL UNA SEMILLA PARA CRECER				
136296	PROGRAMA MUNICIPAL MICROEMPRESAS SOCIALES.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	108-TF-07-00-09-002	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	1,056,250	1,056,250	1,056,250	856,250	81.1%	CRÉDITO		325.00	250.00	76.9%	LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ESTE PROYECTO ES FAES (FONDO DE APOYO A LA ECONOMÍA SOCIAL)				
7-CHIAPAS RECURSO 2009																							
CONVENIOS																							
OTROS CONVENIOS																							
INVERSIÓN																							
OBRA PÚBLICA																							
CONSTRUCCIÓN																							
161975	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD.	87-SAN LUCAS	S/N	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	100.0%	UNIDAD MÉDICA		5,000,000.00	5,000,000.00	100.0%	OBRA REALIZADA DE ACUERDO AL CONVENIO DE CONFIANZA MUNICIPAL, SUSCRITO ENTRE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS Y EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUCAS, CON FUNDAMENTO EN EL CODIGO DE LA HACIENDA PÚBLICA PARA EL ESTADO DE CHIAPAS Y EN EL DECRETO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE CHIAPAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2009.				
169610	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO	93-SOLOSUCHIAPA	CODECOM-01-2009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACION ESTATAL-MUNICIPAL	4-GOBERNACION 811-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO	9,000,000	9,000,000	9,000,000	9,000,000	100.0%	SISTEMA		9,000,000.00	9,000,000.00	100.0%					
142407	CONSTRUCCIÓN DE MERCADO PÚBLICO GUSTAVO DÍAZ ORDÁZ, CALLE CENTRAL ENTRE 3. Y 4. SUR ORIENTE, COLONIA CENTRO.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	108-SE-08-01-25-001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	10,596,241	10,596,241	10,596,241	10,596,241	100.0%	OBRA		1.00	0.00	0.0%	LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO ES : FIDFIM 2009				
109271	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS EN LA CABEGERA MUNICIPAL DE TZIMOL	111-TZIMOL	S/N	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	11,516,855	11,516,855	11,516,855	11,516,855	100.0%	ACCION		1.00	1.00	100.0%	RECURSO EJERCIDO DEL RAMO GENERAL 23- PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS PARA PROGRAMAS REGIONALES EN EL EJERCICIO FISCAL 2009				
7-CHIAPAS RECURSO 2008																							

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
									Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
										Ministrado	Programado	Ejercido						
1	2	5	6	7	8	9	12	13	14	15	16	17=16/14	20	21	22	23=22/21	24	
CONVENIOS																		
OTROS CONVENIOS																		
OTROS CONVENIOS																		
INVERSIÓN																		
OBRA PÚBLICA																		
CONSTRUCCIÓN																		
141025	NIVELACIÓN DE TERRENO, PREDIO EL PORVENIR ; MANZANAS 14,15 Y 16; VIALIDADES JAIME SABINES GUTIÉRREZ, CALLE INNOMINADA Y LUZ GUTIÉRREZ MOGUEL. FRACCIONAMIENTO EL PORVENIR.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	108-SE-01-00-28-001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	1,566,844	1,566,844	1,566,844	1,564,174	99.8%	METROS CUADRADOS	17,086.00	0.00	0.0%	LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ESTA OBRA PROVIENE DE : PRESTAMO BANOBRAS 2008
141026	NIVELACIÓN DE TERRENO, PREDIO EL PORVENIR ; MANZANAS 14,15 Y 16; VIALIDADES JAIME SABINES GUTIÉRREZ, CALLE INNOMINADA Y LUZ GUTIÉRREZ MOGUEL. FRACCIONAMIENTO EL PORVENIR.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	108-SE-01-00-28-001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	1,289,693	1,289,693	1,289,693	401,963	31.2%	METROS CUADRADOS	17,086.00	0.00	0.0%	LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ESTA OBRA PROVIENE DE : INTERESES BANOBRAS 2008
7-CHIAPAS RECURSO 2007																		
CONVENIOS																		
OTROS CONVENIOS																		
OTROS CONVENIOS																		
INVERSIÓN																		
OBRA PÚBLICA																		
MODERNIZACIÓN																		
151999	MODERNIZACION DEL SISTEMA DE GESTION CATASTRAL(REINGENIERIA INMOBILIARIA PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL)	0-COBERTURA ESTATAL	EEP00308B001	GOBIERNO	HACIENDA	ASUNTOS HACENDARIOS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,933,472	1,933,472	1,933,472	0	0.0%	PREDIO	463,125.00	0.00	0.0%	EL PRESUPUESTO ORIGINAL EN 2007 PARA ESTE PROYECTO FUE DE 79 MILLONES 840 MIL PESOS, DE LOS CUALES SE DESCRIBE A CONTINUACI N: ANTICIPO DE \$50,088,960.91 COMPROMETIDO DE 25,936,812.50 HACIENDO UN TOTAL DE:\$76,025,773.41. ESTOS RECURSOS COINCIDEN CON LA CUENTA PÚBLICA 2008. ESTE REFRENDO HACE UN TOTAL DE 6 MILLONES 585 MIL 427 PESOS, CORRESPONDIENDO A AHORROS PTARIOS POR 5 MILLONES 700 MIL 514 PESOS Y 884 MIL 913 PESOS DE INTERESES GENERADOS. A LA FECHA SE HAN EJERCIDO \$ 4,558,333, QUEDANDO UN SALDO POR EJERCER DE \$2,027,094. ESTOS RECURSOS SON PARA EQUIPAMIENTO, NO TIENE NADA QUE VER CON LAS METAS; NO SE HA EJERCIDO ESTE RECURSO EN VIRTUD DE ENCONTRARCE EN PROCESO DE LICITACION.
142615	PROYECTO ELÉCTRICO DEL RASTRO PORCINO MUNICIPAL.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	108-SE-11-00-06-002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	94,125	94,125	94,125	94,125	100.0%	DOCUMENTO	1.00	1.00	100.0%	LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ESTA OBRA ES: INTERESES PIP 2007
EQUIPAMIENTO																		
MAQUINARIA																		
142785	EQUIPO DROOPER PARA DESCENSO DE CANALES.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	108-TG-01-02-06-001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	128,180	128,180	128,180	0	0.0%	OTROS	1.00	0.00	0.0%	LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ESTA OBRA ES:PIP BURSATILIZACION 2007