

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Avance %
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			
														Ministrado	Programado	Ejercido	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	
7-CHIAPAS RECURSO 2010																	
APORTACIONES FEDERALES 70 REGISTROS																	
	FAIS												20,880,022	20,880,022	20,880,022	20,849,677	99.9%
	FISM																
	AGUA POTABLE																
	SISTEMA DE AGUA POTABLE																
	AMPLIACIÓN																
112577	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2A. ETAPA	3-ACAPETAHUA	CONSUELO ULAPA	RURAL	SO200300308100	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			998,412	998,412	998,412	998,412	100.0%
	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																
	RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO																
	CONSTRUCCIÓN																
112555	CONSTRUCCION DE RELLENO SANITARIO INTERMUNICIPAL 1A. ETAPA	3-ACAPETAHUA	ACAPETAHUA	URBANO	SE1100300296100	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			613,014	613,014	613,014	600,000	97.9%
	AMPLIACIÓN																
112082	CAPITAL COMPROBADO FINANCIAMIENTO BANOBRAS (AMP. SIST. DE ALCANT. SAN. 3A. ETAPA)	3-ACAPETAHUA	EL ARENAL	RURAL	SD0200300206200	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			720,046	720,046	720,046	720,046	100.0%
	URBANIZACIÓN MUNICIPAL																
	CALLES																
	CONSTRUCCIÓN																
103489	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HCO CALLE 1A AV SUR ENTRE 1A. Y 4A. OTE B. ROSARIO DE FATIMA	3-ACAPETAHUA	ACAPETAHUA	URBANO	SE0600300086100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			1,614,942	1,614,942	1,614,942	1,614,942	100.0%
101618	PAVIMENTACION DE CALLES C/CTO HCO. AV. CENTRAL ENTRE 4TA Y 5TA BARRIO EL HULAR	3-ACAPETAHUA	ACAPETAHUA	URBANO	SE0600300026100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			566,741	566,741	566,741	566,741	100.0%
102560	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HCO.	3-ACAPETAHUA	JIGUILPAN (ESTACION BONANZA)	RURAL	SE0600300056100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			2,494,701	2,494,701	2,494,701	2,494,701	100.0%
	MANTENIMIENTO																
102213	REVESTIMIENTO DE CALLES (CALLES INNOMINADAS)	3-ACAPETAHUA	LA ESMERALDA	RURAL	SE0100300046200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			437,470	437,470	437,470	437,466	100.0%
	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL																
	OTROS																
106460	CAPITAL COMPROBADO FINANCIAMIENTO BANOBRAS (CONST. TECHADO Y CANCHA)	3-ACAPETAHUA	LAS LAURAS	RURAL	SE0800300186200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			755,574	755,574	755,574	755,574	100.0%
112094	CAPITAL COMPROBADO FINANCIAMIENTO BANOBRAS (REMODELACION DE PARQUE CENTRAL 1A. ETAPA)	3-ACAPETAHUA	ACAPETAHUA	URBANO	SE1200300216200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			2,611,566	2,611,566	2,611,566	2,611,566	100.0%
112169	PAGO DE INTERESES BANOBRAS 2010	3-ACAPETAHUA	ACAPETAHUA	URBANO	OF0300300236200	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			234,681	234,681	234,681	234,681	100.0%
	ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES																
	ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL																
	OBRA COMPLEMENTARIA																
112252	SUMINISTRO E INSTALACION DE PANELES SOLARES	3-ACAPETAHUA	LA PALMA	RURAL	SG0300300256100	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			638,000	638,000	638,000	638,000	100.0%
	INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA																
	PRIMARIA																
	CONSTRUCCIÓN																
102029	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES ESC. PRIM. 20 DE NOVIEMBRE	3-ACAPETAHUA	JIGUILPAN (RANCHO QUEMADO)	RURAL	SJ0100300038100	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			385,772	385,772	385,772	385,772	100.0%
104805	CONSTRUCCION DE TECHADO ESTRUCTURAL TIPO TRIDILOSA ANGULAR	3-ACAPETAHUA	LOS CERRITOS	RURAL	SJ0100300146100	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			660,226	660,226	660,226	660,226	100.0%
105436	CONSTRUCCION DE TECHADO TIPO DOMO	3-ACAPETAHUA	SANTA ELENA UNO	RURAL	SJ0100300166100	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			626,682	626,682	626,682	612,048	97.7%
106311	CONSTRUCCION DE TECHADO TIPO TRIDILOSA ANGULAR	3-ACAPETAHUA	LAS CRUCES	RURAL	SJ0100300176100	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			616,637	616,637	616,637	616,637	100.0%
	SECUNDARIA																
112107	CAPITAL COMPROBADO FINANCIAMIENTO BANOBRAS (CONST. TECHADO ESTRUCT. SEC. V. CARRANZA)	3-ACAPETAHUA	ACAPETAHUA	URBANO	SJ0100300226200	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			168,482	168,482	168,482	168,482	100.0%
105261	CONSTRUCCION DE TECHADO ESTRUCTURAL TIPO TRIDILOSA ANGULAR	3-ACAPETAHUA	MARIANO MATAMOROS	RURAL	SJ0100300156100	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			614,614	614,614	614,614	614,614	100.0%
	CAMINOS RURALES																
	CAMINOS RURALES																
	MANTENIMIENTO																
106605	CAPITAL COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO BANOBRAS (REVESTIMIENTO CAMINO)	3-ACAPETAHUA	RIO NEGRO	RURAL	UB0200300196200	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			141,432	141,432	141,432	141,432	100.0%
102880	REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL	3-ACAPETAHUA	CENTAULO DEL NORTE	RURAL	UB0200300066200	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			859,601	859,601	859,601	859,601	100.0%
104559	REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL (TRAMO DE LA COMUNIDAD A LA EXTRACTORA DE ACEITE DE PALMA)	3-ACAPETAHUA	COLOMBIA	RURAL	UB020030012	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			901,281	901,281	901,281	901,281	100.0%
104304	REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL (TRAMO RANCH. PALO BLANCO LAS MORENAS)	3-ACAPETAHUA	PALO BLANCO	RURAL	UB0300300106100	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			899,802	899,802	899,802	899,802	100.0%
	REHABILITACIÓN																
104683	REHABILITACION DE CAMINO RURAL (TRAMO LAS MORENAS A RANCH. PALO BLANCO)	3-ACAPETAHUA	LAS MORENAS	RURAL	UB0300300136200	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			400,000	400,000	400,000	399,974	100.0%
	PUENTES Y PASOS PEATONALES																
	CONSTRUCCIÓN																
104422	CONSTRUCCION DE PUENTE ALCANTARILLA	3-ACAPETAHUA	LAGUNA SECA	RURAL	UB0100300116200	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			288,489	288,489	288,489	287,682	99.7%
112602	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL	3-ACAPETAHUA	JIGUILPAN (ESTACION BONANZA)	RURAL	SE0500300316100	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			228,823	228,823	228,823	228,792	100.0%
	PUENTES VEHICULARES																
103666	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	3-ACAPETAHUA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	UB0100300096100	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			715,563	715,563	715,563	713,790	99.8%

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Avance %
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			
													13	Ministrado	Programado	Ejercido	
112224	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	3-ACAPETAHUA	LAGUNA SECA	RURAL	UB0100300246200	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			30,982	30,982	30,982	30,982	100.0%
100973	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR	3-ACAPETAHUA	IGNACIO ALLENDE	RURAL	UB0100300016100	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			625,501	625,501	625,501	625,501	100.0%
	GASTOS INDIRECTOS																
	SERVICIOS PERSONALES DE CONTROL Y SUPERVISION DE																
112275	GASTOS INDIRECTOS	3-ACAPETAHUA	ACAPETAHUA	URBANO	U90100300266200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			626,401	626,401	626,401	626,341	100.0%
	PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL																
	OTRAS ACCIONES DEL PROGRAMA DE DESARROLLO																
	OTROS																
112315	ASISTENCIA TECNICA (CONTRATACION)	3-ACAPETAHUA	ACAPETAHUA	URBANO	U90200300276200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			300,186	300,186	300,186	300,186	100.0%
112345	CURSOS DE INSTITUCIONES ACADEMICA PUBLICAS O PRIVADAS	3-ACAPETAHUA	ACAPETAHUA	URBANO	U90400300286200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			104,400	104,400	104,400	104,400	100.0%
	FORTAMUN												10,000,282	10,000,282	10,000,282	9,702,490	97.0%
	INVERSION OBRA PUBLICA																
	CONSTRUCCION																
114030	APORTACION PARA LA CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE SALAS HISTORICAS	3-ACAPETAHUA	ACAPETAHUA	URBANO	UE0100300226200	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	CULTURA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			163,004	163,004	163,004	163,004	100.0%
114349	CONSTRUCCION DE BORDOS Y TAPA DE VENTANAS	3-ACAPETAHUA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	PD0200300296200	GOBIERNO	GOBERNACION	PROTECCION CIVIL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			450,060	450,060	450,060	450,060	100.0%
114905	CONSTRUCCION DE CAMARA FRIGORIFICA	3-ACAPETAHUA	EMBARCADERO RIO ARRIBA	RURAL	TG0100300366200	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA COMERCIALIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			50,000	50,000	50,000	50,000	100.0%
113410	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN PROVISIONAL	3-ACAPETAHUA	EL ARENAL	RURAL	PD0200300146200	GOBIERNO	GOBERNACION	PROTECCION CIVIL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			6,000	6,000	6,000	6,000	100.0%
114068	CONSTRUCCION DE VIVIENDA 2A. ETAPA	3-ACAPETAHUA	ACAPETAHUA	URBANO	OT0500300236200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			250,000	250,000	250,000	250,000	100.0%
	MANTENIMIENTO																
114672	MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO AGUA POTABLE	3-ACAPETAHUA	LA PALMA	RURAL	SC0300300336200	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			69,600	69,600	69,600	69,600	100.0%
114206	MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO AGUA POTABLE	3-ACAPETAHUA	LUIS ESPINOZA	RURAL	SC0300300276200	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			42,317	42,317	42,317	42,317	100.0%
114148	MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO AGUA POTABLE	3-ACAPETAHUA	QUINCE DE ABRIL	RURAL	SC0300300256200	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			37,120	37,120	37,120	37,120	100.0%
113574	MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO AGUA POTABLE (POZO 2)	3-ACAPETAHUA	ACAPETAHUA	URBANO	SC0300300176200	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			304,500	304,500	304,500	304,500	100.0%
113252	MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	3-ACAPETAHUA	BENITO JUAREZ	RURAL	SC0300300106200	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			82,826	82,826	82,826	82,826	100.0%
113281	MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE (POZO 1)	3-ACAPETAHUA	ACAPETAHUA	URBANO	SC0300300116200	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			64,496	64,496	64,496	64,496	100.0%
114787	MANTENIMIENTO POZO PROFUNDO AGUA POTABLE	3-ACAPETAHUA	BARRA ZACAPULCO	RURAL	SC0300300346200	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			126,440	126,440	126,440	126,440	100.0%
	REHABILITACION																
113948	APORTACION AL PEC (ESC. PRIM. RICARDO FLORES MAGON)	3-ACAPETAHUA	EL MADRONAL	RURAL	SJ0400300216200	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%
113672	REHABILITACION DE ALUMBRADO P UBICO	3-ACAPETAHUA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	SE0400300186200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			176,866	176,866	176,866	176,866	100.0%
114181	REHABILITACION DE LAUMBRADO PUBLICO	3-ACAPETAHUA	ACAPETAHUA	URBANO	SE040030026	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DIRECCION D EOBAS PUBLICAS			297,662	297,662	297,662	297,662	100.0%
	EQUIPAMIENTO BIENES MUEBLES																
113747	APORTACION AL PEC (ESC. PRIM. DR. BELIZARIO DOMINGUEZ P)	3-ACAPETAHUA	RIO ARRIBA NUEVA ESPERANZA	RURAL	SJ0400300196200	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%
	MAQUINARIA																
112783	FOMENTO A LA PESCA RIBEREc	3-ACAPETAHUA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	TF0600300026200	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	ACUACULTURA Y PESCA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			200,000	200,000	200,000	200,000	100.0%
112755	FOMENTO A LA PESCA RIBEREc	3-ACAPETAHUA	EL HERRADO	RURAL	TF0600300016200	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	ACUACULTURA Y PESCA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			389,994	389,994	389,994	389,994	100.0%
	OTROS																
114397	ADQUISICION DE UNIFORMES A PERSONAL DE PROTECCION CIVIL	3-ACAPETAHUA	ACAPETAHUA	URBANO	AE0200300306200	GOBIERNO	GOBERNACION	PROTECCION CIVIL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DIRECCION D EOBAS PUBLICAS			23,720	23,720	23,720	23,720	100.0%
112808	ADQUISICION DE UNIFORMES Y EQUIPAMIENTOS A POLICIAS MUNICIPALES	3-ACAPETAHUA	ACAPETAHUA	URBANO	PP0100300036200	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			301,154	301,154	301,154	301,154	100.0%
113871	APORTACION AL PEC (ESC. PRIM. MARIANO MATAMOROS)	3-ACAPETAHUA	MARIANO MATAMOROS	RURAL	SJ0400300206200	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%
113467	EQUIPAMIENTO APROTECCION CIVIL MUNICIPAL	3-ACAPETAHUA	ACAPETAHUA	URBANO	PD0300300156200	GOBIERNO	GOBERNACION	PROTECCION CIVIL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DIRECCION D EOBAS PUBLICAS			124,327	124,327	124,327	124,327	100.0%
	GASTO CORRIENTE																
	SERVICIOS PERSONALES																
113099	AMPLIACION DE PLANTILLA Y RENOVACION SALARIAL	3-ACAPETAHUA	ACAPETAHUA	URBANO	PP0500300086200	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			2,629,532	2,629,532	2,629,532	2,538,970	96.6%
114117	CONTRATACION DE PERSONAL PARA ACTIVIDADES EMERENTES DE PREVENCIÓN	3-ACAPETAHUA	ACAPETAHUA	URBANO	AE0200300026200	GOBIERNO	GOBERNACION	PROTECCION CIVIL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			988,456	988,456	988,456	988,147	99.8%
113332	CONTRATACION DE PERSONAL PARA BIBLIOTECAS PUBLICAS MUNICIPALES	3-ACAPETAHUA	ACAPETAHUA	URBANO	SE090030012	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			361,379	361,379	361,379	361,379	100.0%
112852	CONTRATACION DE PERSONAL Y GASTOS ADMINISTRATIVO PARA EL COMSEP	3-ACAPETAHUA	ACAPETAHUA	URBANO	PP0700300046200	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			89,964	89,964	89,964	89,964	100.0%
112914	GASTOS DE OPERACION 066	3-ACAPETAHUA	ACAPETAHUA	URBANO	PP0600300056200	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			137,700	137,700	137,700	137,700	100.0%

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %
														13	14	15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	
	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																
113375	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EMERGENCIAS	3-ACAPETAHUA	ACAPETAHUA	URBANO	AE0200300136200	GOBIERNO	GOBERNACION	PROTECCION CIVIL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	20,233	20,233	20,233	0	0.0%
113044	COMBUSTIBLE, REPARACION Y MTTO. SEGURO PARA PATRULLAS	3-ACAPETAHUA	ACAPETAHUA	URBANO	PP0100300076200	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	304,869	304,869	304,869	234,000	76.8%
112948	CURSO DE FORMACION INICIAL Y ACTUALIZACION A POLICIAS	3-ACAPETAHUA	ACAPETAHUA	URBANO	PP0300300066200	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	11,250	11,250	11,250	11,250	100.0%
114270	DESAYUNOS ESCOLARES	3-ACAPETAHUA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	SB0100300286200	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ALIMENTACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	201,009	201,009	201,009	176,401	87.8%
113185	FOMENTO A LA PRODUCCION DE CARNE DE GANADO BOVINO	3-ACAPETAHUA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	TF0200300096200	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	35,000	35,000	35,000	35,000	100.0%
114553	PAGO A BANOBRAS (AMORTIZACION DE CREDITO 2010)	3-ACAPETAHUA	ACAPETAHUA	URBANO	OF0100300328200	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	640,000	640,000	640,000	635,582	99.3%
114513	PAGO A BANOBRAS (AMORTIZACION DE CREDITO)	3-ACAPETAHUA	ACAPETAHUA	URBANO	OF0100300316200	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	970,000	970,000	970,000	885,202	91.3%
113513	PAGO DE ADEUDO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	3-ACAPETAHUA	ACAPETAHUA	URBANO	OF0100300166200	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	420,806	420,806	420,806	420,806	100.0%

Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
Generados	Ejercidos					
18	19	20	21	22	23=22/21	24
0	0		18,737.68	18,737.68	100.0%	
0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	MONTO DE LA OBRA 998,412.82, EJERCIDO 998,412.82, EJERCIDO 0.00
0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	LA OBRA CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE RELLENO SANITARIO INTERMUNICIPAL. SE CONSIDERA COMO ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINA. MONTO DE LA OBRA 613,014.51, EJERCIDO 600,000.00 SALDO ETIQUETADO 13,014.51.
0	0	METRO LINEAL	2,036.00	2,036.00	100.0%	MONTO DE OBRA 720,040.94, EJERCIDO 720,040.94, SALDO 0.00
0	0	METROS CUADRADOS	2,723.54	2,723.54	100.0%	MONTO DE OBRA 1,614,942.86, EJERCIDO 1,614,942.86, SALDO 0.00
0	0	METROS CUADRADOS	924.00	924.00	100.0%	MONTO DE OBRA 566,741.54, EJERCIDO 566,741.54, SALDO 0.00
0	0	METROS CUADRADOS	4,525.60	4,525.60	100.0%	OBRA AL 100% FISICO-FINANCIERO
0	0	METROS	1,353.00	1,353.00	100.0%	MONTO DE OBRA 437,470.13, EJERCIDO 437,469.63, SALDO 0.50
0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	MONTO DE OBRA 755,579.98, EJERCIDO 755,579.98, SALDO 0.00
0	0	METROS CUADRADOS	3,087.10	3,087.10	100.0%	MONTO DE OBRA 2,611,568.02, EJERCIDO 2,611,568.02, SALDO 0.00
0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	MONTO DE OBRA 234,681.13, EJERCIDO 234,681.13, SALDO 0.00. LA OBRA APARECE DENTRO DE URBANIZACION MUNICIPAL Y SE TRATA DE UNA OBLIGACION FINANCIERA.
0	0	CELDA SOLAR	20.00	20.00	100.0%	UNIDAD DE MEDIDA ES MODULO SE TOMA COMO CELDA SOLAR.
0	0	METROS CUADRADOS	586.04	586.04	100.0%	MONTO DE OBRA 385,772.85, EJERCIDO 385,772.85, SALDO 0.00
0	0	METROS CUADRADOS	704.44	704.44	100.0%	MONTO DE OBRA 660,226.35, EJERCIDO 660,226.35, SALDO 0.00
0	0	METROS CUADRADOS	624.32	624.32	100.0%	MONTO DE OBRA 626,682.04, EJERCIDO 612,049.94, SALDO 14,632.10
0	0	METROS CUADRADOS	630.24	630.24	100.0%	MONTO DE OBRA 616,637.42, EJERCIDO 616,637.42, SALDO 0.00
0	0	METROS CUADRADOS	540.00	540.00	100.0%	MONTO DE OBRA 168,482.75, EJERCIDO 168,482.75, SALDO 0.00
0	0	METROS CUADRADOS	701.12	701.12	100.0%	MONTO DE OBRA 614,614.03, EJERCIDO 614,614.03, SALDO 0.00
0	0	KILOMETROS	3.75	3.75	100.0%	MONTO DE OBRA 141,432.98, EJERCIDO 141,432.98, SALDO 0.00
0	0	KILOMETROS	1.60	1.60	100.0%	MONTO DE OBRA 859,601.57, EJERCIDO 859,601.57, SALDO 0.00
0	0	KILOMETROS	2.65	2.65	100.0%	MONTO DE LA OBRA 901,281.42, EJERCIDO 901,281.42, SALDO 0.00
0	0	KILOMETROS	2.38	2.38	100.0%	MONTO DE OBRA 899,802.71, EJERCIDO 899,802.71, SALDO 0.00
0	0	KILOMETROS	0.82	0.82	100.0%	MONTO DE OBRA 400,000.00, EJERCIDO 399,974.15, SALDO 25.85
0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	50.00	50.00	100.0%	MONTO DE OBRA 288,489.31, EJERCIDO 287,682.00, SALDO 807.31
0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	188.00	188.00	100.0%	MONTO DE OBRA 228,823.26, EJERCIDO 228,792.39, SALDO 30.87
0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	9.50	9.50	100.0%	MONTO DE OBRA 715,563.74, EJERCIDO 713,790.16, SALDO 1,773.58

Rendimientos Financieros		Avance Fisico				Información complementaria y explicación de variaciones
Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
Generados	Ejercidos					
18	19	20	21	22	23=22/21	24
0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	7.70	7.70	100.0%	MONTO DE LA OBRA 30,982.36, EJERCIDO 30,982.36, SALDO 0.00
0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	8.90	8.90	100.0%	MONTO DE OBRA 625,501.09, EJERCIDO 625,501.09, SALDO 0.00
0	0	INFORME	1.00	1.00	100.0%	MONTO DE LA OBRA 626,401.02, EJERCIDO 626,341.52, SALDO 59.50
0	0	INFORME	1.00	1.00	100.0%	
0	0	INFORME	1.00	1.00	100.0%	MONTO DE OBRA 104,400.17, EJERCIDO 104,400.17, SALDO 0.00
0	0		68,680.00	66,388.00	96.7%	
0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
0	0	HECTAREA	2.00	2.00	100.0%	
0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	
0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	
0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	
0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	
0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	
0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	
0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	
0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
0	0	LUMINARIA	50.00	50.00	100.0%	MONTO DE OBRA 176,865.20, EJERCIDO 176,865.20, SALDO 0.00
0	0	LUMINARIA	50.00	50.00	100.0%	MONTO DE OBRA 297,662.93, EJERCIDO 297,662.93, SALDO 0.00
0	0	MOBILIARIO	16.00	16.00	100.0%	LA COMUNIDAD SE LLAMA LA NUEVA ESPERANZA
0	0	OTROS	10.00	10.00	100.0%	
0	0	OTROS	19.00	19.00	100.0%	
0	0	PERSONA	18.00	18.00	100.0%	MONTO DE OBRA 23,720.76, EJERCIDO 23,720.76, SALDO 0.00
0	0	OTROS	45.00	45.00	100.0%	MONTO DE OBRA 601,154.10, EJERCIDO 301,154.10, SALDO 0.00
0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
0	0	OTROS	100.00	100.00	100.0%	MONTO DE OBRA 124,327.64, EJERCIDO 124,327.64, SALDO 0.00
0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	MONTO DE OBRA 2,629,532.60, EJERCIDO 2,538,970.10, EJERCIDO 90,562.50
0	0	PERSONA	21.00	21.00	100.0%	MONTO DE OBRA 988,456.50, EJERCIDO 986,147.29, SALDO 2,309.21.
0	0	PERSONA	10.00	10.00	100.0%	MONTO DE OBRA 361,379.88, EJERCIDO 361,379.88, SALDO 0.00
0	0	INFORME	12.00	12.00	100.0%	
0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	

Rendimientos Financieros		Avance Fisico				Información complementaria y explicación de variaciones
Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
Generados	Ejercidos					
18	19	20	21	22	23=22/21	24
0	0	LITRO	2,292.00	0.00	0.0%	MONTO DE LA OBRA 20,233.69, EJERCIDO 0.00 SALDO ETIQUETADO 20,233.69
0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	MONTO DE OBRA 304,868.83, EJERCIDO 234,004.66, SALDO 70,864.17
0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
0	0	OTROS	66,000.00	66,000.00	100.0%	MONTO DE OBRA 201,008.60, EJERCIDO 176,401.10, SALDO 24,608.50
0	0	TONELADA	15.00	15.00	100.0%	
0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	MONTO DE OBRA 640,000.00, EJERCIDO 635,582.10, SALDO 4,417.90
0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	MONTO DE OBRA 970,000.00, EJERCIDO 885,202.25, SALDO 84,797.75
0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	MONTO DE OBRA 420,806.27, EJERCIDO 420,806.27, SALDO 0.00