

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Avance %
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			
														Ministrado	Programado	Ejercido	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	
7-CHIAPAS RECURSO 2010																	
APORTACIONES FEDERALES																	
	IFAS												78,549,074	78,541,074	76,161,004	75,883,183	96.6%
	IFSM																
	AGUA POTABLE																
	POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE																
	CONSTRUCCION																
115133	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO	56-LA TRINITARIA	NUEVO PROGRESO	RURAL	EASC010000816100	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA			1,888,042	1,888,042	1,888,042	0	0.0%
	MANTENIMIENTO																
99614	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE POZO PROFUNDO	56-LA TRINITARIA	FLOR DE MAYO	RURAL	EASC03_00468100	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA			370,004	370,004	370,004	370,004	100.0%
103177	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE POZO PROFUNDO	56-LA TRINITARIA	PERLA DEL GRUJALVA	RURAL	EASC03_00456100	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA			372,050	372,050	372,050	372,050	100.0%
	OTRAS OBRAS DE AGUA POTABLE																
	OTROS																
112735	APORTACION DE MATERIAL PARA REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	56-LA TRINITARIA	REFORMA AGRARIA	RURAL	EASC030005861000	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA			81,333	81,333	81,333	81,333	100.0%
113785	REHABILITACION DE LA BOMBA DEL POZO LA ESTACION	56-LA TRINITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	EASC030006862000	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA			126,962	126,962	126,962	126,962	100.0%
	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																
	LETRINAS																
	CONSTRUCCION																
108385	CONSTRUCCION DE Bañs SANITARIOS ECOLOGICOS	56-LA TRINITARIA	EL VERGEL	RURAL	EASH05_0001782000	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA			211,158	211,158	211,158	211,158	100.0%
	OTRAS OBRAS DE ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																
	OTROS																
108242	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	56-LA TRINITARIA	EL ALTO	RURAL	EASD02_0001681000	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA			1,484,758	1,484,758	1,484,758	1,484,758	100.0%
112649	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 1 ETAPA	56-LA TRINITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	EASD020005681000	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA			1,686,837	1,686,837	1,686,837	1,685,282	99.9%
110142	CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO EN ESCUELA PRIMARIA CHAUJHEMOC CLAVE 07DPR768Z	56-LA TRINITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	EASJ01_0003562000	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA			163,356	163,356	163,356	163,356	100.0%
110111	REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN AL 1 CALLE SUR ENTRE 1 AV OTE Y 2 AV PTE.	56-LA TRINITARIA	LA TRINITARIA	URBANO	EASD03_0003061000	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA			789,583	789,583	789,583	789,583	100.0%
	URBANIZACION MUNICIPAL																
	CALLES																
	CONSTRUCCION																
103801	PAVIMENTACION DE 1000 ML DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	56-LA TRINITARIA	VEINTE DE ABRIL	RURAL	EASE06_00536100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA			2,168,368	2,168,368	2,168,368	2,168,368	100.0%
97883	PAVIMENTACION DE 1000 ML DE CALLES DE LA CALLE PRINCIPAL DEL BARRIO GUADALUPE YALIXHAO	56-LA TRINITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	EASE06_0002261000	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA			2,985,964	2,985,964	2,985,964	2,981,963	99.9%
106014	PAVIMENTACION DE 250 ML DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	56-LA TRINITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	EASE06_0000181000	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA			1,206,218	1,206,218	1,206,218	1,045,390	86.7%
99780	PAVIMENTACION DE 475 ML DE CALLES DE 7 AV PTE ENTRE 3 Y 5 NTE	56-LA TRINITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	EASE06_0003361000	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA			1,404,364	1,404,364	1,404,364	1,404,364	100.0%
100634	PAVIMENTACION DE 700 ML DE CALLES DE ACCESO AL BARRIO LA ESTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	56-LA TRINITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	EASE06_0001981000	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA			2,189,274	2,189,274	2,189,274	2,189,274	100.0%
97286	PAVIMENTACION DE 845 ML DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO DEL BARRIO EL AMATE A CARRETERA LAGOS DE MONTEBELLO	56-LA TRINITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	EASE06_0001981000	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA			3,138,018	3,138,018	3,138,018	3,136,518	100.0%
	OTRAS OBRAS DE URBANIZACION MUNICIPAL																
	OTROS																
112689	CONSTRUCCION DE AGENCIA MUNICIPAL DE 6.00X8.00 DE USOS MULTIPLES Y MODULO DE SERVICIO SANITARIO	56-LA TRINITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	EASE080005761000	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA			346,228	346,228	346,228	346,228	100.0%
109927	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 26.00X16.00 METROS	56-LA TRINITARIA	VICTORICO R. GRAJALES	RURAL	EASE07_0002761000	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA			375,290	375,290	375,290	375,290	100.0%
108898	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 28.00 X 16.00 METROS	56-LA TRINITARIA	SAN PABLO	RURAL	EASE07_0002061000	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA			381,483	381,483	381,483	381,483	100.0%
97578	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 32.00X19.00 METROS	56-LA TRINITARIA	SAN LORENZO	RURAL	EASE07_0002661000	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA			1,327,496	1,327,496	1,327,496	1,327,496	100.0%
101377	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 32.00X19.00 METROS	56-LA TRINITARIA	SAN LORENZO	RURAL	EASE07_0002661000	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA			1,327,496	1,327,496	1,327,496	1,327,496	100.0%
108548	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES	56-LA TRINITARIA	SAN DIEGO	RURAL	EASE08_0000261000	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LAS TRINITARIA			2,812,447	2,812,447	2,812,447	2,812,447	100.0%
99764	CONSTRUCCION DE UNA AGENCIA MUNICIPAL DE 6.00 X 8.00 METROS	56-LA TRINITARIA	NUEVO PROGRESO	RURAL	EASE08_00476100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA			329,509	329,509	329,509	329,509	100.0%

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Avance %
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			
														Ministrado	Programado	Ejercido	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	
113275	CONSTRUCCION DE 150 ML DE GUARNICIONES EN EL BOULEVARD LIC. SALOMON GONZALES BLANCO	56-LA TRINITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	EASE03000656200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA			20,406	20,406	20,406	15,360	75.3%
107825	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	56-LA TRINITARIA	JUAN SABINES GUTIERREZ	RURAL	EASE07_000136100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA			1,380,770	1,380,770	1,380,700	1,380,770	100.0%
107335	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	56-LA TRINITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	EASE07_000096100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA			1,010,077	1,010,077	1,010,077	1,010,077	100.0%
109899	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 28.00X16.00 METROS	56-LA TRINITARIA	LOS ENCUENTROS	RURAL	EASE07_000246100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA			378,811	378,811	378,811	378,811	100.0%
99320	PAGO DE INTERESES BANOBRAS	56-LA TRINITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	EAF03_000426200	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA			1,029,153	1,029,153	1,029,153	1,029,153	100.0%
109974	PAVIMENTACION DE 1260 M.L. DE CALLES	56-LA TRINITARIA	SANTA RITA	RURAL	EASE06_000286100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA			3,148,512	3,148,512	3,148,512	3,147,412	100.0%
110014	PAVIMENTACION DE 375 MLDE CALLES	56-LA TRINITARIA	LAZARO CARDENAS	URBANO	EASE06_000296100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA			1,095,231	1,095,231	1,095,231	1,095,231	100.0%
110196	PAVIMENTACION DE 400 ML DE CALLES	56-LA TRINITARIA	LA ESPERANZA	RURAL	EASE06_000376100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA			1,459,606	1,459,606	1,459,606	1,459,606	100.0%
109138	PAVIMENTACION DE 660 ML DE CALLES	56-LA TRINITARIA	UNION JUAREZ	RURAL	EASE06_000216100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA			1,961,971	1,961,971	1,961,971	1,960,120	99.9%
112986	REVESTIMIENTO DE 1500 METROS LINEALES DE CALLES	56-LA TRINITARIA	SAN JOSE GUADALUPE	RURAL	EASE000626200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA			409,524	409,524	409,524	389,627	95.1%
107057	REVESTIMIENTO DE 3.54 KMS DE CALLES	56-LA TRINITARIA	CUATRO ESQUINAS	RURAL	EASE01_000066100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA			937,539	937,539	937,539	937,539	100.0%
	INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD																
	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD																
107218	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD RURAL	56-LA TRINITARIA	RAFAEL CRUZ OCAC	RURAL	EAS001_000086100	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA			514,247	514,247	514,247	514,247	100.0%
	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA																
	OTROS NIVELES EDUCATIVOS																
	CONSTRUCCION																
102489	CONSTRUCCION DE UN AULA TIPO RC DE 6.00X8.00 METROS CORRESPONDIENTE A LA ESCUELA TELESECUNDARIA NO. 1293 PRIMARIA	56-LA TRINITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	EASJ01_00546100	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA			402,751	402,751	402,751	402,751	100.0%
101865	CONSTRUCCION DE UN AULA DE 6.00X8.00 MTS TIPO RC EN ESCUELA PRIMARIA FLAVIO GUILLEN	56-LA TRINITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	EASJ01_00526100	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA			407,861	407,861	407,861	407,861	100.0%
	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA																
	OTROS																
114795	CONSTRUCCION DE SALA DE JUNTAS EN SUPERVISION ESCOLAR NUM. 80	56-LA TRINITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	EASJ01000796100	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA			392,073	392,073	392,073	386,042	98.5%
99500	DONACION DE TRANSFORMADOR TRIFASICO EN ESC SECUNDARIA PROFDR FLAVIO GUILLEN	56-LA TRINITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	EASJ02_00436200	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA			209,591	201,591	201,591	201,591	100.0%
114242	REHABILITACION DE AULAS EN LA ES SEC. TEC NUM. 44	56-LA TRINITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	EASJ02000746200	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA			22,620	22,620	22,620	22,620	100.0%
	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																
	AMPLIACION																
102878	CONSTRUCCION DE 13 VIVIENDAS DE 5.00X6.00 METROS	56-LA TRINITARIA	SAN JOSE LAS TABLAS	RURAL	EASH02_00446200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA			377,141	377,141	377,141	377,141	100.0%
	OTRAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																
	OTROS																
114161	AUTOCONSTRUCCION DE 1437 ACCIONES DE PISOS FIRMES	56-LA TRINITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	EASH07000736200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA			4,664,236	4,664,236	4,664,236	4,664,132	100.0%
115068	AUTOCONSTRUCCION DE 20 COCINAS MDE 4X3	56-LA TRINITARIA	JUAN ALDAMA	RURAL	EASH020000080	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA			393,370	393,370	393,370	393,370	100.0%
115226	CONSTRUCCION DE 06 VIVIENDAS DE 6X7 MTS	56-LA TRINITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	EASH020000826100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA			413,998	413,998	413,998	413,998	100.0%
112847	CONSTRUCCION DE 100 VIVIENDAS DE 7.00X6.00 METROS (VARIAS LOCALIDADES)	56-LA TRINITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	EASH01000606200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA			2,628,178	2,628,178	268,178	2,628,178	100.0%
114317	CONSTRUCCION DE 19 MODULOS DE SERVICIO SANITARIO ECOLOGICOS	56-LA TRINITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	EASH05000756200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA			316,721	316,721	316,721	316,567	100.0%
112801	CONSTRUCCION DE 37 VIVIENDAS DE 6.00X5.00 METROS	56-LA TRINITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	EASH02000596200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA			1,477,806	1,477,806	1,477,806	1,426,315	96.5%
113940	CONSTRUCCION DE 8 VIVIENDAS DE 7.00X6.00 METROS	56-LA TRINITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	EASH02000706200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA			589,795	589,795	589,795	549,099	93.1%
	CAMINOS RURALES																
	CAMINOS DE SACACOSECHA																
	REHABILITACION																
110266	RAHABILITACION DE 5.45 KM DE CAMINO SACACOSECHA EN EL EJIDO LA ESPERANZA	56-LA TRINITARIA	LA ESPERANZA	RURAL	EALUB02_000396100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA			1,031,649	1,031,649	1,031,649	1,031,649	100.0%

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Avance %
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			
														13	14	15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	
100220	REHABILITACION DE 7 KMS DE CAMINO SACACOSECHA	56-LA TRINITARIA	MIGUEL HIDALGO	RURAL	EAUB03_00486200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA			555,591	555,591	555,591	555,591	100.0%
110284	REVESTIMIENTO DE 2.25 KM DE CAMINO SACACOSECHA	56-LA TRINITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	EAUB03_000406100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA			551,118	551,118	551,118	551,118	100.0%
	CAMINOS RURALES CONSTRUCCION																
107561	PAVIMENTACION DE 0.387 KM DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO (3 ETAPA DEL KM 3+782 AL 4+169)	56-LA TRINITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	EAUB04_0000116100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA			1,161,700	1,161,700	1,161,700	1,161,700	100.0%
	AMPLIACION																
114953	AMPLIACION DE 1.16 KMS DE CAMINO	56-LA TRINITARIA	NUEVA AURORA	RURAL	EAUB03000796200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA			303,424	303,424	303,424	284,427	93.7%
112923	AMPLIACION Y REVESTIMIENTO DE CAMINO DE LA RANCHERIA ACAPULCO A LA RANCHERIA LA VICTORIA	56-LA TRINITARIA	LA VICTORIA	RURAL	EAUB01000616200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA			507,097	507,097	507,097	507,096	100.0%
113674	AMPLIACION Y REVESTIMIENTO DE CAMINO DE LA RANCHERIA EL COCAL A SAN LUIS	56-LA TRINITARIA	EL COCAL	RURAL	EAUB03000676200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA			528,556	528,556	528,556	528,390	100.0%
	MANTENIMIENTO																
113104	REVESTIMIENTO DE CAMINO DEL KM 0+000 AL 1+260 DE LA RANCHERIA SAN JOSE GUADALUPE ALA RANCHERIA LA GLORIA	56-LA TRINITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	EAUB02000336200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA			275,197	275,197	275,197	275,197	100.0%
	REHABILITACION																
106618	REHABILITACION DE 2.50 KMS DE CAMINO DEL TRAMO DEL KM 0+000 AL 2+500	56-LA TRINITARIA	ANTELA	RURAL	EAUB03_000036200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA			362,546	362,546	362,546	355,220	98.0%
106942	REHABILITACION DE 4.0 KMS DE CAMINO	56-LA TRINITARIA	ALBORES DE ZAPATA	RURAL	EAUB03_0000462200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA			267,781	267,781	267,781	267,781	100.0%
99088	REHABILITACION DEL CAMINO EJIDO ANTELA AL EJIDO SAN NICOLAS DEL KM 0+000 AL 4+200	56-LA TRINITARIA	SAN NICOLAS	RURAL	EAUB03_000386100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA			734,252	734,252	734,252	734,252	100.0%
107092	REHABILITACION DEL CAMINO EJIDO VICENTE GUERRERO-CAMUCUM DEL TRAMO DEL KM 0+000 AL 8+900	56-LA TRINITARIA	VICENTE GUERRERO	RURAL	EAUB03_000076100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA			1,459,950	1,459,950	1,459,950	1,459,950	100.0%
107972	REVESTIMIENTO DE 1.5 KMS DE CAMINO	56-LA TRINITARIA	LAS VIOLETAS	RURAL	EAUB02_000146200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA			163,962	163,962	163,962	163,962	100.0%
110354	REVESTIMIENTO DE 2.25 KM DE CAMINO LA CANDELARIA-GLORIA TRAMO DEL KM 0+000 AL 2+250	56-LA TRINITARIA	LA GLORIA	RURAL	EAUB02_000416100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA			506,520	506,520	506,520	506,520	100.0%
107014	REVESTIMIENTO DE 2.5 KMS DE CAMINO	56-LA TRINITARIA	PATROCINIO GONZALEZ GARRIDO	RURAL	EAUB03_000056200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA			214,491	214,491	214,491	213,742	99.7%
110167	REVESTIMIENTO DE 5500 ML DE CALLES	56-LA TRINITARIA	TZISCAO	RURAL	EASE01_000366100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA			1,290,119	1,290,119	1,290,119	1,290,119	100.0%
108086	REVESTIMIENTO DE 7.00 KMS DE CAMINO	56-LA TRINITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	EAUB02_000156200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA			890,272	890,272	890,272	890,272	100.0%
	VADO CONSTRUCCION																
107826	CONSTRUCCION DE 16 VADOS EN EL CAMINO CD. CUAUHTEMOC AL EJ. SAN PABLO	56-LA TRINITARIA	SAN PABLO	RURAL	EAUB01_0000126200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA			148,437	148,437	148,437	146,737	98.9%
	PUENTES VEHICULARES																
110736	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE 12 MTS/CLARO	56-LA TRINITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	EASE0500556100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA			1,310,255	1,310,255	1,310,255	1,310,255	100.0%
	RECONSTRUCCION																
98154	RECONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE 36 METROS DE CLARO	56-LA TRINITARIA	EL SALVADOR	RURAL	EAUB03_000256100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA			2,650,004	2,650,004	2,650,004	2,650,004	100.0%
	OTRAS ACCIONES DE CAMINOS RURALES OTROS																
113346	AMPLIACION Y REVESTIMIENTO DE CAMINO DEL KM 0+000 AL 1+400	56-LA TRINITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	EAUB03000666200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA			248,246	248,246	248,246	248,246	100.0%
98433	PAVIMENTACION DE 1 KM DE CAMINO EJIDO NUEVA ROSITA LAGOS DE MONTEBELLO DEL KM 0+000 AL 1+000	56-LA TRINITARIA	NUEVA ROSITA	RURAL	EAUB04_000326100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA			2,454,490	2,454,490	2,454,490	2,454,490	100.0%
98621	PAVIMENTACION DE 1.00 KM DEL CAMINO EJIDO ANTELA A LA CARRETERA LAGOS DE MONTEBELLO DEL KM 0+000 AL 1+000	56-LA TRINITARIA	ANTELA	RURAL	EAUB04_000316100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA			2,486,345	2,486,345	2,486,345	2,486,345	100.0%
107505	REHABILITACION DE 4 KM DE CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL	56-LA TRINITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	EAUB03_000106200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA			321,621	321,621	321,621	321,621	100.0%
100373	REHABILITACION DE 400 METROS DE CAMINO RURAL	56-LA TRINITARIA	TRES ARBOLITOS	RURAL	EAUB03_00516200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA			562,221	562,221	562,221	562,221	100.0%

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Avance %
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			
														Ministrado	Programado	Ejercido	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	
114069	REVESTIMIENTO DE CAMINO	56-LA TRINITARIA	EL PROGRESO	RURAL	Eaub02000726200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA			205,873	205,873	205,873	204,871	99.5%
113992	REVESTIMIENTO DE CAMINO DEL KM 0+00 AL 1+600	56-LA TRINITARIA	SAN LUIS	RURAL	Eaub02000716200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA			236,229	236,229	236,229	140,293	59.4%
114386	REVESTIMIENTO DE CAMINO DEL KM 0+000 AL 2+000	56-LA TRINITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	Eaub02000766200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA			363,599	363,599	363,599	212,018	58.3%
	INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL																
	OTRAS ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL																
113228	CONSTRUCCION DE GRANJAS DE TRASPATIO	56-LA TRINITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	EATG01000646200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA			200,700	200,700	200,700	200,700	100.0%
113844	CONSTRUCCION DE POZOS PARA RIEGO EN AREAS DE CULTIVO	56-LA TRINITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	EATG01000696200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA			105,560	105,560	105,560	105,560	100.0%
	GASTOS INDIRECTOS																
	SERVICIOS PERSONALES DE CONTROL Y SUPERVISION DE																
98982	GASTOS INDIRECTOS	56-LA TRINITARIA	LA TRINITARIA	URBANO	EaU901_000346200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA			2,311,144	2,311,144	2,311,144	2,311,144	100.0%
	PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL																
	OTRAS ACCIONES DEL PROGRAMA DE DESARROLLO																
	OTROS																
110563	ASISTENCIA TECNICA	56-LA TRINITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	EaU902000506200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA			1,155,320	1,155,320	1,155,320	1,133,580	98.1%
	FORTAMUN												24,928,839	24,928,839	24,928,839	22,363,487	89.7%
	INVERSION																
	OBRA PUBLICA																
	MODERNIZACION																
94347	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE CAMINO EN JOSE MA. MORELOS Y SAN ANTONIO TZALANI	56-LA TRINITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FAUB0500000306200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA			36,272	36,272	36,272	36,272	100.0%
	EQUIPAMIENTO																
	OTROS																
91203	ADQUISICION DE VEHICULO PARA PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	56-LA TRINITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FAPD03-000156200	GOBIERNO	GOBERNACION	PROTECCION CIVIL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA			287,989	287,989	287,989	0	0.0%
91383	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	56-LA TRINITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FAPD03-000166200	GOBIERNO	GOBERNACION	PROTECCION CIVIL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA			962,144	962,144	962,144	0	0.0%
94290	FOMENTO A LA ACTIVIDAD AGRICOLA	56-LA TRINITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FATF010000029	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA			22,500	22,500	22,500	22,500	100.0%
116394	UNIFORMES Y EQUIPAMIENTO	56-LA TRINITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FAPP01000116200	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA			422,358	422,358	422,358	348,070	82.4%
	OBLIGACIONES FINANCIERAS																
	TRINITARIA POR BANOBRAS POR ESTUDIO Y PROYECTO DE OBRA DE RANITARIO	56-LA TRINITARIA	LA TRINITARIA	URBANO	FAOF01_000026200	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA			1,293,039	1,293,039	1,293,039	1,231,564	95.2%
	ATENCIÓN DE NECESIDADES VINCULADAS CON LA SEGURIDAD																
90976	ADQUISICION Y MANTENIMIENTO DE RADIOS PORTATILES (VARIAS LOCALIDADES)	56-LA TRINITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FAPP06_00136200	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	PROCURACION DE JUSTICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA			150,000	150,000	150,000	139,580	93.0%
115672	AMPLIACION DE PLANTILLA Y RENOVACION SALARIAL	56-LA TRINITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FAPP05_00086200	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA			5,610,040	5,610,040	5,610,040	5,370,560	95.7%
116509	CONTRATACION DE PERSONAL Y GASTOS ADMINISTRATIVOS PARA EL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA	56-LA TRINITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FAPP07_00126200	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	PROCURACION DE JUSTICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA			536,996	536,996	536,996	536,996	100.0%
115797	DIFUSION DE LA CULTURA DE LA LEGALIDAD, DENUNCI A Y PARTICIPACION CIUDADANA	56-LA TRINITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FAPP02_00106200	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	PROCURACION DE JUSTICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA			150,000	150,000	150,000	150,000	100.0%
115754	OPERATIVOS CONJUNTOS GASTOS Y COMBATE AL NAROMENUDEO	56-LA TRINITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FAPP01_00096200	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA			1,070,000	1,070,000	1,070,000	844,875	79.0%
116578	PROFESIONALIZACION (NUEVO MODELO POLICIAL)	56-LA TRINITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FAPP03_00146200	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA			181,108	181,108	181,108	99,509	54.9%
	PROYECTOS QUE SIGNIFIQUEN UN AUMENTO SUSTANTIVO EN EL																
94086	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (VARIAS LOCALIDADES)	56-LA TRINITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FATF0100000216200	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA			535,800	535,800	535,800	535,800	100.0%
94139	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (VARIAS LOCALIDADES)	56-LA TRINITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FATF0100000236200	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA			600,000	600,000	600,000	600,000	100.0%
94112	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (VARIAS LOCALIDADES)	56-LA TRINITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FATF0100000226200	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA			540,600	540,600	540,600	540,600	100.0%
94058	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (VARIAS LOCALIDADES)	56-LA TRINITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FATF0100000206200	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA			637,200	637,200	637,200	637,200	100.0%
94164	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (VARIAS LOCALIDADES)	56-LA TRINITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FATF0100000246200	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA			362,400	362,400	362,400	362,400	100.0%
94218	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (VARIAS LOCALIDADES)	56-LA TRINITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FATF0100000266200	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA			670,200	670,200	670,200	670,200	100.0%
94190	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (VARIAS LOCALIDADES)	56-LA TRINITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FATF0100000256200	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA			549,600	549,600	549,600	549,600	100.0%
94252	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (VARIAS LOCALIDADES)	56-LA TRINITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FATF0100000276200	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA			585,600	585,600	585,600	585,600	100.0%
93874	APOYO AL CULTIVO DEL MAIZ	56-LA TRINITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FATF01000176200	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA			4,050,000	4,050,000	4,050,000	4,050,000	100.0%
93994	APOYO AL CULTIVO DEL MAIZ (VARIAS LOCALIDADES)	56-LA TRINITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FATF0100000186200	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA			380,806	380,806	380,806	380,806	100.0%
94026	APOYO AL CULTIVO DEL MAIZ (VARIAS LOCALIDADES)	56-LA TRINITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FATF0100000196200	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA			583,200	583,200	583,200	583,200	100.0%
90239	DESAYUNOS ESCOLARES	56-LA TRINITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FASB01_000016200	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ALIMENTACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA			4,420,993	4,420,993	4,420,993	3,808,176	86.1%

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Avance %
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			
														13	14	15	
													17=16/14				
115376	EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS DE CALIDAD	56-LA TRINITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FASJ04_000046200	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA			290,000	290,000	290,000	280,000	96.6%
CONVENIOS 2 REGISTROS																	
OTROS CONVENIOS													5,503,000	5,503,000	5,503,000	5,503,000	100.0%
117379	CONSTRUCCION DE 100 VIVIENDAS DE 7.00X6.00 METROS	56-LA TRINITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	CASH01006796200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA		20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	4,929,000	4,929,000	4,929,000	4,929,000	100.0%
117404	REHABILITACION DE 03 AULAS EN ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO	56-LA TRINITARIA	RODULFO FIGUEROA	RURAL	CAS-010006200	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA		20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	574,000	574,000	574,000	574,000	100.0%
CHIAPAS RECURSO 2009																	
APORTACIONES FEDERALES																	
FAIS													1,069,260	1,069,260	1,069,260	1,069,260	100.0%
FISM																	
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																	
OTRAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																	
OTROS																	
114521	REHABILITACION DE TECHOS EN VIVIENDA	56-LA TRINITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	EASH07000776200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA			1,069,260	1,069,260	1,069,260	1,069,260	100.0%
FORTAMUN													8,566,130	8,566,130	8,566,130	7,912,453	92.4%
INVERSION																	
EQUIPAMIENTO																	
87531	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	56-LA TRINITARIA	LA TRINITARIA	URBANO	FAPD02_000385301	GOBIERNO	GOBERNACION	PROTECCION CIVIL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA			1,202,525	1,202,525	1,202,525	1,175,536	97.8%
OBLIGACIONES FINANCIERAS																	
115451	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL	56-LA TRINITARIA	LA TRINITARIA	URBANO	FAOF01_000056200	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA			494,323	494,323	494,323	494,323	100.0%
PROYECTOS QUE SIGNIFIQUEN UN AUMENTO SUSTANTIVO EN EL																	
85929	ADQUISICION DE TERRENO PARA EL MERCADO PUBLICO	56-LA TRINITARIA	LA TRINITARIA	URBANO	FARS01_000395802	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA COMERCIALIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA			5,833,304	5,833,304	5,833,304	5,500,000	94.3%
115507	APOYO A LA ACTIVIDAD AGRICOLA (VARIAS LOCALIDADES)	56-LA TRINITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FATF01_00066200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA			160,000	160,000	160,000	160,000	100.0%
117034	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (VARIAS LOCALIDADES9	56-LA TRINITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FATF01000286200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA			422,400	422,400	422,400	422,400	100.0%
117160	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (VARIAS LOCALIDADES)	56-LA TRINITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FATF01000186200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA			132,194	132,194	132,194	132,194	100.0%
115554	FOMENTO A LA ACTIVIDAD AGRICOLA	56-LA TRINITARIA	SANTA JULIA	RURAL	FATF01_00076200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA			28,000	28,000	28,000	28,000	100.0%
117349	FOMENTO DE LA ACTIVIDAD AGRICOLA	56-LA TRINITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FATF01_000036200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA			293,384	293,384	293,384	0	0.0%
CHIAPAS RECURSO 2009																	
APORTACIONES FEDERALES																	
FORTAMUN													55,245	55,245	55,245	0	0.0%
FORTAMUN																	
PROYECTOS QUE SIGNIFIQUEN UN AUMENTO SUSTANTIVO EN EL																	
86277	ADQUISICION DE TERRENO PARA EL MERCADO PUBLICO	56-LA TRINITARIA	LA TRINITARIA	URBANO	FBRS01_000395802	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA COMERCIALIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA			13,245	13,245	13,245	0	0.0%
85281	REHABILITACION DE CERCAS PERIMETRALES	56-LA TRINITARIA	JUAN ALDAMA	RURAL	FATF02_00344202	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA			36,047	36,047	36,047	0	0.0%
85159	REHABILITACION DE CERCAS PERIMETRALES	56-LA TRINITARIA	JUAN ALDAMA	RURAL	FBTF02_000344202	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA			5,953	5,953	5,953	0	0.0%

Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico				Información complementaria y explicación de variaciones
Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
18	19	20	21	22	23=22/21	
						24
			22,030.14	22,028.94	100.0%	
		POZO	1.00	0.00	0.0%	OBRA REFRENDADA PARA EL 2011 OBRA EN PROCESO.
		POZO	1.00	1.00	100.0%	LA OBRA ES MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE POZO PROFUNDO, LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%. NO HUBO AHORRO
		POZO	1.00	1.00	100.0%	LA OBRA ES MANTENIMIENTO DE CORRECTIVO DE POZO PROFUNDO, SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA NO HUBO AHORRO.
		SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	LA OBRA ESTA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% Y FINANCIERAMENTE HAY UN AHORRO POR LA CANTIDAD DE \$0.37 EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES POR \$250,838.05 QUE SE DISTRIBUYE DE LA SIGUIENTE MANERA \$81,333 INVERSION 2010 Y \$177,505.05 INVERSION POR PARTE DE LOS BENEFICIARIOS.
		OTROS	1.00	1.00	100.0%	LA OBRA ESTA TERMINADA FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 100% NO HUBO AHORRO
		LETRINA, METROS CUBICOS	14.00	14.00	100.0%	LA OBRA ESTA TERMINADA FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 100% NO HUBO AHORRO.
		SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	LA OBRA ESTA TERMINADA FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 100% NO HUBO AHORRO.
		SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	LA OBRA ESTA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% Y FINANCIERAMENTE SE TIENE UN AHORRO POR LA CANTIDAD DE \$1,552.00 (UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N)
		MÓDULO	1.00	1.00	100.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL BARRIO SANTA TERESA, ESTA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% Y FINANCIERAMENTE AL 100% NO HUBO AHORRO.
		SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% NO HUBO AHORRO
		METROS	652.10	652.10	100.0%	LA OBRA ES PAVIMENTACION DE 652.10 MIL. DE CALLES UBICADO EN EL EJIDO VEINTE DE ABRIL SE REDUJO LA CANTIDAD DE METRAJE Y TAMBIEN DE MODIFICO EL MONTO PROGRAMADO SEGUN OFICIO QUEDANDO DE LA MANERA ANTES DESCRITA NO HABIENDO NINGUN AHORRO.
		METROS	1,000.00	1,000.00	100.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN EL BARRIO GUADALUPE YALIXHAO.LA UNIDAD DE MEDIDA ES METRO LINEAL, LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% Y FINANCIERAMENTE SE TIENE UN AHORRO POR LA CANTIDAD DE \$4,000.54 (CUATRO MIL PESOS 54/100 M.N)
		METROS	250.00	250.00	100.0%	LA OBRA ESTA TERMINADA FISICAMENTE AL 100%, Y FINANCIERAMENTE SE TIENE UN AHORRO DE \$160,828.72 (CIENTO SESENTA MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 72/100M.N)
		METROS	475.00	475.00	100.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA NO QUEDANDO AHORRO.
		METROS	700.00	700.00	100.0%	LA OBRA ES PAVIMENTACION DE 700 MIL DE CALLES DE ACCESO UBICADO EN EL BARRIO LA ESTACION LA UNIDAD DE MEDIDA ES METRO LINEAL, LA OBRA ESTA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% Y FINANCIERAMENTE SE TIENE UN AHORRO DE \$1,500.74 (UN MIL QUINIENTOS PESOS 74/100 M.N)
		METROS	845.00	845.00	100.0%	LA OBRA ESTA UBICADA EN EL BARRIO EL AMATE LA UNIDAD DE MEDIDA ES METRO LINEAL, LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% Y FINANCIERAMENTE SE TIENE UN AHORRO POR LA CANTIDAD DE \$1,500.00 (UN MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N)
		OBRA	1.00	1.00	100.0%	LA OBRA ESTA TERMINADA FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 100% NO HUBO AHORRO.
		CANCHA	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA AL 100% FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE, NO HAY AHORROS.
		CANCHA	1.00	1.00	100.0%	LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%, NO HUBO AHORRO
		CANCHA	1.00	1.00	100.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA NO QUEDANDO AHORRO
		CANCHA	1.00	1.00	100.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA NO HUBO AHORRO
		METRO CUADRADO	688.00	688.00	100.0%	LA OBRA ESTA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% Y FINANCIERAMENTE AL 100% LA OBRA TUVO UNA DISMINUCION EN EL MONTO SEGUN OFICIO DE REGISTRO NO.SDPS/CCS/FISM-000393/2010 DE FECHA 29 DE OCTUBRE DEL 2010.
		OBRA	1.00	1.00	100.0%	LA OBRA ES CONSTRUCCION DE AGENCIA MUNICIPAL, SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA NO QUEDANDO AHORRO.

Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico				Información complementaria y explicación de variaciones
Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
18	19	20	21	22	23=22/21	
0	0	METRO LINEAL	150.00	150.00	100.0%	LA OBRA ESTÁ TERMINADA FISICAMENTE AL 100% Y FINANCIERAMENTE SE TIENE UN AHORRO POR LA CANTIDAD DE \$5,045.46.
0	0	METROS CUADRADOS	704.00	704.00	100.0%	LA OBRA ESTÁ TERMINADA FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 100% NO HUBO AHORRO. LA OBRA TUVO UNA DISMINUCION EN MONTO SEGUN OFICIO NO.SDPS/CCS/FISM-000394/2010 DE FECHA 29 DE OCTUBRE DEL 2010.
0	0	METROS CUADRADOS	691.30	691.30	100.0%	LA OBRA ES CONSTRUCCION DE CANCHA DE TECHADO DE USOS MULTIPLES LA UNIDAD DE MEDIDA ES METROS CUADROS ESTA UBICADA EN POBLADO 2 AMPLIACION LA GLORIA LA OBRA ESTÁ TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% NO HUBO AHORRO
0	0	CANCHA	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA AL 100% FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE. NO HUBO AHORROS.
0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	LA OBRA ES PAGO DE INTERES CORRESPONDIENTE AL FISM POR EL FINANCIAMIENTO OTORGADO POR BANOBRAS POR EL ADELANTO DE OBRAS EJECUTADAS QUEDANDO FINANCIERAMENTE TERMINADA.
0	0	METRO LINEAL	1,260.00	1,260.00	100.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 100%. SE TIENE UN AHORRO DE: \$ 1,100.07 (UN MIL CIEEN PESOS 07/100 M.N.)
0	0	METRO LINEAL	375.00	375.00	100.0%	LA OBRA ESTÁ TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% NO HAY AHORRO
0	0	METRO LINEAL	400.00	400.00	100.0%	LA OBRA ESTÁ TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%, NO HUBO AHORRO
0	0	METRO LINEAL	660.00	660.00	100.0%	LA OBRA ESTÁ TERMINADA FISICAMENTE AL 100% Y FINANCIERAMENTE SE TIENE UN AHORRO POR LA CANTIDAD DE 1,850.72 (UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS 72/100 M.N)
0	0	METRO LINEAL	1,500.00	1,500.00	100.0%	LA OBRA ESTÁ TERMINADA FISICAMENTE AL 100% Y FINANCIERAMENTE SE TIENE UN AHORRO POR LA CANTIDAD DE \$19,905.60 (DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS CINCO PESOS 60/100 M.N)
0	0	KILOMETRO	3.54	3.54	100.0%	LA OBRA ES REVESTIMIENTO DE 3.54 KMS DE CALLES UBICADO EN EL BARRIO CUATRO ESQUINAS LA OBRA ESTÁ TERMINADA FISICAMENTE AL 100% Y FINANCIERAMENTE AL 100% NO HUBO AHORRO.
0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	LA OBRA ESTÁ TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% NO HUBO AHORRO
0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	LA OBRA ES CONSTRUCCION DE UN AULA TIPO RC DE 6.00X8.00 METROS CORRESPONDIENTE A LA ESCUELA TELESECUNDARIA NO. 1293 UBICADA EN EL EJIDO NUEVA LIBERTAD EL COLORADO. LA OBRA ESTÁ TERMINADA FISICAMENTE AL 100% Y FINANCIERAMENTE SE TIENE UN AHORRO POR LA CANTIDAD DE \$36,007.61 (TREINTA Y SEIS MIL SIETE PESOS 61/100 M.N)
0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	LA OBRA ES CONSTRUCCION DE UN AULA TIPO RC DE 6.00X8.00 METROS. LA OBRA ESTÁ TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% NO HUBO AHORRO.
0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	LA OBRA ESTÁ TERMINADA FISICAMENTE AL 100% Y FINANCIERAMENTE SE TIENE UN AHORRO POR LA CANTIDAD DE \$18,997.08
0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	LA OBRA ES DONACION DE TRANSFORMADOR TRIFASICO PARA LA ESCUELA SECUNDARIA PROFR FLAVIO GUILLEN CLAVE 07EES0169N. LA OBRA ESTÁ TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE NO HUBO AHORRO
0	0	AULA	4.00	4.00	100.0%	LA OBRA ESTÁ TERMINADA FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 100% NO HUBO AHORRO.
0	0	METROS CUADRADOS	390.00	390.00	100.0%	LA OBRA ES CONSTRUCCION DE 13 VIVIENDAS DE 5.00X8.00 UBICADA EN LA RANCHERIA SAN JOSE LAS TABLAS, LA OBRA ESTÁ TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% NO HUBO AHORRO.
0	0	VIVIENDA	1,437.00	1,437.00	100.0%	LA OBRA ESTÁ TERMINADA FISICAMENTE AL 100% Y FINANCIERAMENTE SE TIENE UN AHORRO POR LA CANTIDAD DE \$104.00
0	0	VIVIENDA	20.00	20.00	100.0%	LA OBRA ESTÁ TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE NO QUEDA AHORRO.
0	0	VIVIENDA	6.00	6.00	100.0%	LA OBRA ESTÁ FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA NO HUBO AHORRO.
0	0	VIVIENDA	100.00	100.00	100.0%	LA OBRA ESTÁ TERMINADA FISICAMENTE AL 100% Y FINANCIERAMENTE QUEDA UN AHORRO POR LA CANTIDA DE \$0.01 EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES POR \$8,345,450.60 DE LOS CUALES \$2,628,178.08 CORRESPONDEN A LA INVERSION 2010 Y \$417,272.52 POR PARTE DE LOS BENEFICIARIOS.
0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	19.00	19.00	100.0%	LA OBRA ESTÁ TERMINADA FISICAMENTE AL 100% Y FINANCIERAMENTE SE TIENE UN AHORRO POR LA CANTIDA DE \$153.85
0	0	VIVIENDA	37.00	37.00	100.0%	LA OBRA ESTÁ TERMINADA FISICAMENTE AL 100% Y FINANCIERAMENTE SE TIENE UN AHORRO POR LA CANTIDAD DE \$51,491.00 (CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 00/100 M.N)
0	0	VIVIENDA	12.00	12.00	100.0%	LA OBRA ESTÁ TERMINADA FISICAMENTE AL 100% Y FINANCIERAMENTE SE TIENE UN AHORRO POR LA CANTIDAD DE \$40,695.79 EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES POR \$620,837.18 DE LOS CUALES \$589,795.32 CORRESPONDEN A LA INVERSION 2010 Y 31,041.86 POR PARTE DE LOS BENEFICIARIOS.
0	0	KILOMETROS	5.45	5.45	100.0%	LA OBRA ESTÁ UBICADA EN EL EJIDO LA ESPERANZA, ESTÁ TERMINADA FISICAMENTE AL 100% FINANCIERAMENTE AL 100%. NO HUBO AHORRO.

Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico				Información complementaria y explicación de variaciones
Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
18	19	20	21	22	23=22/21	
0	0	KILOMETROS	7.00	7.00	100.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE SE TIENE UN AHORRO POR LA CANTIDAD DE \$16,863.38(DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 38/100).SEGUN OFICIO.
0	0	KILOMETROS	2.25	2.25	100.0%	LA OBRA ESTA UBICADA EN EL EJIDO SALVADOR LA SIERRA, LA OBRA ESTA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% Y FINANCIERAMENTE AL 100%. NO HUBO AHORRO
0	0	KILOMETROS	0.38	0.38	100.0%	LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% NO HUBO AHORRO
0	0	KILOMETROS	1.16	1.16	100.0%	LA OBRA ESTA TERMINADA FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE TIENE UN AHORRO DE \$ 18 997.06 (DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 06 /100 M.N.) SEGUN OFICIO.
0	0	KILOMETROS	1.55	1.55	100.0%	LA OBRA ESTA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% Y FINANCIERAMENTE HAY UN AHORRO POR LA CANTIDAD DE \$0.80
0	0	KILOMETROS	1.75	1.75	100.0%	LA OBRA ESTA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% Y FINANCIERAMENTE SE TIENE UN AHORRO POR LA CANTIDA DE \$165.36 EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES POR \$1,149,957.80 DE LOS CUALES \$528,555.61 CORRESPONDEN A LA INVERSION 2010, \$130,717.55 INTERESES 2009 Y \$490,684.64 INTERES ANTERIOR.
0	0	KILOMETROS	1.26	1.26	100.0%	LA OBRA ESTA TERMINADA FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 100% NO HUBO AHORRO.
0	0	KILOMETROS	2.50	2.50	100.0%	LA OBRA ESTA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% Y FINANCIERAMENTE SE TIENE UN AHORRO POR LA CANTIDAD DE \$7,327.83 (SIETE MIL TRECIENTOS VEINTISIETE PESOS 83/100 M.N)
0	0	KILOMETROS	4.00	4.00	100.0%	OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% Y FINANCIERAMENTE AL 100% NO HUBO AHORRO
0	0	KILOMETROS	4.20	4.20	100.0%	LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% NO HUBO AHORROS
0	0	KILOMETROS	8.90	8.90	100.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% NO HUBO AHORRO.
0	0	KILOMETROS	1.50	1.50	100.0%	LA OBRA ESTA TERMINADA FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 100% NO HUBO AHORRO.
0	0	KILOMETROS	2.25	2.25	100.0%	LA OBRA ESTA UBICADA EN EL EJIDO LA GLORIA LA OBRA ESTA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% Y FINANCIERAMENTE AL 100%. NO HUBO AHORRO
0	0	KILOMETROS	2.50	2.50	100.0%	LA OBRA ESTA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% Y FINANCIERAMENTE SE SE TIENE UN AHORRO POR LA CANTIDAD DE \$748.99 (SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 99/100)
0	0	KILOMETROS	5.50	5.50	100.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% NO HUBO AHORRO.
0	0	KILOMETROS	7.00	7.00	100.0%	LA OBRA ESTA UBICADA EN EL EJIDO TRINITARIA ESTA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% Y FINANCIERAMENTE AL 100%. NO HUBO AHORRO.
0	0	METROS CUADRADOS	86.00	86.00	100.0%	LA OBRA ESTA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% Y FINANCIERAMENTE QUEDA UN AHORRO DE \$ 967.18 (NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 18/100 MN.
0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	12.00	12.00	100.0%	LA OBRA ESTA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADO NO QUEDANDO AHORRO. LA OBRA ESTA UBICADO EN EL BARRIO DE GUADALUPE YALIXHAO.
0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	36.00	36.00	100.0%	LA OBRA ES RECONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR, SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA TENIENDO UN AHORRO DE 1800.33 SEGUN OFICIO.
0	0	KILOMETRO	1.40	1.40	100.0%	LA OBRA ESTA TERMINADA FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 100% NO HUBO AHORRO.
0	0	KILOMETRO	1.00	1.00	100.0%	LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA, Y FINANCIERAMENTE EXISTE UN AHORRO POR LA CANTIDAD DE \$1,940.38 (UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS 38/100 M.N)SEGUN OFICIO.
0	0	KILOMETRO	1.00	1.00	100.0%	LA OBRA ESTA TERMINADA FISICAMENTE, FINANCIERAMENTE SE TIENE UN AHORRO POR LA CANTIDAD DE \$3,884.31 (TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 31/100 M.N)
0	0	KILOMETRO	4.00	4.00	100.0%	LA OBRA ESTA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% Y FINANCIERAMENTE AL 100% NO HUBO AHORRO.
0	0	METROS	400.00	400.00	100.0%	LA OBRA ES REHABILITACION DE 400 METROS DE CAMINO RURAL UBICADA EN LA RANCHERIA TRES ARBOLITOS, LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE NO HUBO AHORRO.

Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico				Información complementaria y explicación de variaciones
Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
18	19	20	21	22	23=22/21	
0	0	KILOMETRO	8.00	8.00	100.0%	LA OBRA ESTA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% Y FINANCIERAMENTE SE TIENE UN AHORRO POR LA CANTIDAD DE \$1,002.44
0	0	KILOMETRO	1.60	1.60	100.0%	LA OBRA ESTA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% Y FINANCIERAMENTE SE TIENE UN AHORRO POR LA CANTIDAD DE \$95,936.00
0	0	KILOMETRO	2.00	2.00	100.0%	LA OBRA ESTA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% Y FINANCIERAMENTE SE TIENE UN AHORRO POR LA CANTIDAD DE \$151,580.00
0	0	METRO LINEAL	8,920.00	8,920.00	100.0%	LA OBRA ESTA TERMINADA FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 100% NO HUBO AHORRO.
0	0	HECTAREA	80.00	80.00	100.0%	LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% NO HUBO AHORRO.
0	0	INFORME	1.00	1.00	100.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA QUEDANDO UN AHORRO DE \$ 6,623.69 S/OFCIO.
0	0	INFORME	1.00	1.00	100.0%	LA OBRA ESTA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% Y FINANCIERAMENTE SE TIENE UN AHORRO POR LA CANTIDAD DE \$21,740.00 (VEINTIUN MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.)
0	0		1,470,070.67	1,470,068.67	100.0%	
0	0	DOCUMENTAL	1.00	1.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100% FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE, NO HUBO AHORRO.
0	0	VEHICULO	1.00	0.00	0.0%	OBRA REFRENDADA PARA EL 2011. LA OBRA ES ADQUISICION DE VEHICULO PARA PROTECCION CIVIL MUNICIPAL
0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	OBRA REFRENDADA PARA EL 2011. LA OBRA ES EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL
0	0	HECTAREA	18.00	18.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100% FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE, HO HUBO AHORRO. LAS LOCALIDAD BENEFICIADA ES SANTA RITA CON UNA MOTOBOMBA Y EN MICHOACAN CON DOS MOTOBOMBAS.
0	0	OTROS	80.00	80.00	100.0%	LA OBRA ESTA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% Y FINANCIERAMENTE SE TIENE UN AHORRO POR LA CANTIDAD DE \$74,286.40 (SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 40/100 M.N)
0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	LA OBRA ESTA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% Y FINANCIERAMENTE SE TIENE UN AHORRO POR LA CANTIDAD DE \$61,470.73 (SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS 73/100 M.N)
0	0	PROYECTO	71.00	71.00	100.0%	LA OBRA ESTA TERMINADA FISICAMENTE AL 100%, FINANCIERAMENTE SE TIENE UN AHORRO POR LA CANTIDAD DE \$10,440.00 (DIEZ MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N)
0	0	DOCUMENTAL	101.00	101.00	100.0%	LA OBRA ES AMPLIACION DE PLANTILLA Y RENOVACION SALARIAL. LA OBRA ESTA FISICAMENTE AL 100% Y FINANCIERAMENTE SE TIENE UN AHORRO POR LA CANTIDAD DE \$ 238,479.49 (DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 49/100 M.N)
0	0	INFORME	2.00	2.00	100.0%	LA OBRA ESTA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% Y FINANCIERAMENTE NO HUBO AHORRO.
0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	LA OBRA ES DIFUSION DE LA CULTURA DE LA LEGALIDAD DENUNCIA Y PARTICIPACION CIUDADANA, LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%
0	0	OTROS	101.00	101.00	100.0%	LA OBRA ESTA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% Y FINANCIERAMENTE SE TIENE UN AHORRO POR LA CANTIDAD DE \$225,125.40 (DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL CIENTO VEINTICINCO PESOS 40/100 M.N)
0	0	OTROS	16.00	16.00	100.0%	LA OBRA ESTA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% Y FINANCIERAMENTE SE TIENE UN AHORRO POR LA CANTIDAD DE \$81,599.04 (OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 04/100 M.N)
0	0	HECTAREA	893.00	893.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100% FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE, NO HUBO AHORRO.
0	0	HECTAREA	1,000.00	1,000.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100% FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE, NO HUBO AHORRO.
0	0	HECTAREA	901.00	901.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100% FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE, NO HUBO AHORRO.
0	0	HECTAREA	1,062.00	1,062.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100% FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE, NO HUBO AHORRO.
0	0	HECTAREA	604.00	604.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100% FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE, NO HUBO AHORRO.
0	0	HECTAREA	1,117.00	1,117.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100% FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE, NO HUBO AHORRO.
0	0	HECTAREA	916.00	916.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100% FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE, NO HAY AHORRO.
0	0	HECTAREA	976.00	976.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100% FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE, NO HUBO AHORRO.
0	0	HECTAREA	9,000.00	9,000.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100% FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE, NO HAY AHORRO.
0	0	HECTAREA	634.67	634.67	100.0%	LA OBRA SE CONCLUYO AL 100% FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE, NO HUBO AHORRO. LA INVERSION TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 513,000.00. DE LOS CUALES \$ 380,805.51 CORRESPONDE A FORTAMUN 2010 Y \$ 132,194.49 CORRESPONDE A INTERESES DEL FORTAMUN 2009.
0	0	HECTAREA	972.00	972.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100% FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE, NO HAY AHORRO.
0	0	DESAYUNADOR	1,451,600.00	1,451,600.00	100.0%	LA OBRA ES DESAYUNOS ESCOLARES LA OBRA ESTA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% Y FINANCIERAMENTE SE TIENE UN AHORRO POR LA CANTIDAD DE \$612,816.86 (SEISCIENTOS DOCE MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS PESOS 86/100 M.N)

Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
Generados	Ejercidos					
18	19	20	21	22	23=22/21	24
0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% Y FINANCIERAMENTE SE TIENE UN AHORRO POR LA CANTIDAD DE \$10,000.00
0	0		103.00	103.00	100.0%	
0	0	VIVIENDA	100.00	100.00	100.0%	LA OBRA ESTA TERMINADA FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 100% NO HUBO AHORRO.
0	0	AULA	3.00	3.00	100.0%	LA OBRA ESTA TERMINADA FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 100% NO HUBO AHORRO.
0	0		1,598.00	1,598.00	100.0%	
0	0	VIVIENDA	1,598.00	1,598.00	100.0%	LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% NO HAY AHORRO. EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES POR \$2,876,400.00 DE LOS CUALES \$1,069,280.46 CORRESPONDEN A LA INVERSION 2009 \$1,717,302.52 INVERSION ANTERIOR \$89,237.02 INTERES ANTERIOR.
0	0		3,833.82	1,833.00	47.8%	
0	0	LOTE	35.00	35.00	100.0%	LA OBRA ES EQUIPAMIENTO A LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL ESTA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% Y FINANCIERAMENTE SE TIENE UN AHORRO POR LA CANTIDAD DE \$26,929.06 (VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE PESOS 06/100 M.N.)
0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% NO HUBO AHORRO
0	0	HECTAREA	7.82	7.00	89.5%	OBRA REFRENDADA PARA EL 2011. LA OBRA TIENE UN MONTO TOTAL DE: \$ 6,000,000.00 (SEIS MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.). INTEGRADOS DE LA SIGUIENTE MANERA: ECONOMIAS DEL FORTAMUN 2008 \$ 13,244.52 (TRECE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 52/100 M.N.), FORTAMUN 2009 \$ 5,833,303.83 (CINCO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TRES PESOS 83/100 M.N.) E INVERSIONES ANTERIORES \$ 153,451.63 (CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 63/100 M.N.).
0	0	HECTAREA	200.00	200.00	100.0%	LA OBRA ES APOYO A LA ACTIVIDAD AGRICOLA A VARIAS LOCALIDADES RECURSO 2009 APROBADO MEDIANTE OFICIO SDPS/CCS/FAM-000287/2010 DE FECHA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2010 OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% NO HUBO AHORRO.
0	0	HECTAREA	704.00	704.00	100.0%	LA OBRA ESTA TERMINADA FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 100% NO HUBO AHORRO.
0	0	HECTAREA	855.00	855.00	100.0%	LA OBRA ESTA TERMINADA FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 100% NO HUBO AHORRO. EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES POR \$513,000.00 DE LOS CUALES \$380,805.51 CORRESPONDEN A LA INVERSION 2010 Y \$132,194.49 COORRESPONDEN A INTERESES 2009.
0	0	HECTAREA	31.00	31.00	100.0%	LA OBRA ES FOMENTO A LA ACTIVIDAD AGRICOLA UBICADA EN LA RANCHERIA SANTA JULIA LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% NO HUBO AHORRO.
0	0	HECTAREA	2,000.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA FUE CANCELADA DEBIDO A QUE EL GOBIERNO DEL ESTADO APORTO EL 100% DE LA INVERSION TOTAL DE LA OBRA.
0	0		119.82	0.00	0.0%	
0	0	HECTAREA	7.82	0.00	0.0%	OBRA REFRENDADA PARA EL 2011 LA OBRA TIENE UN MONTO TOTAL DE: \$ 6,000,000.00 (SEIS MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.). INTEGRADOS DE LA SIGUIENTE FORMA ECONOMIAS FORTAMUN 2008 \$ 13,244.54 (TRECE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 54/100 M.N.) Y FORTAMUN 2009 \$ 5,833,303.83 (CINCO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TRES PESOS 83/100 M.N.) E INVERSIONES ANTERIORES \$ 153,451.63 (CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 63/100).
0	0	HECTAREA	56.00	0.00	0.0%	OBRA REFRENDADA PARA EL 2011 EL TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 42,000.00 (CUARENTA Y DOS MIL PESOS 00/100 MN). INTEGRADOS DE LA SIGUIENTE MANERA, INTERESES FORTAMUN 2008 \$ 36,046.57 (TREINTA Y SEIS MIL CUARENTA Y SEIS PESOS 57/100 MN) Y ECONOMIAS DE FORTAMUN 2008 \$ 5,953.42 (CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 42/100 MN)
0	0	HECTAREA	56.00	0.00	0.0%	OBRA REFRENDADA PARA EL 2011 EL TOTAL DE LA OBRA ES: \$ 42,000.00 (CUARENTA Y DOS MIL PESOS 00/100 N.M.). INTEGRADOS DE LA SIGUIENTE MANERA: INTERESES FORTAMUN 2008 \$ 36,046.57 (TREINTA Y SEIS MIL CUARENTA Y SEIS PESOS 57/100 M.N.) Y ECONOMIAS DE FORTAMUN 2008 \$ 5,953.42 (CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 42/100 M.N.)