

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Avance %										
													Total Anual	Acumulado al Trimestre													
														13	Ministrado	Programado		Ejercido	16	17=16/14							
7-CHIAPAS RECURSO 2010																											
SUBSIDIOS																											
PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN																											
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA PARA LA ATENCIÓN DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS (PIBA)																											
															85,739,097	85,739,097	85,739,097	27,790,744	32.4%								
119209	MODERNIZACIÓN AMPLIACIÓN DE CAMINO TRAMO (ALTAMIRANO COMITAN DE DOMINGUEZ)-PLAN DE AYALA	53-LAS MARGARITAS	PLAN DE AYALA	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	350	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 211-UNIDAD DE PLANEACION ECONOMICA DE LA HACIENDA PUBLICA		7,123,806	7,123,806	7,123,806	7,123,806	100.0%									
APORTACIONES FEDERALES																											
FAIS																											
FISM																											
116158	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	53-LAS MARGARITAS	SANTA ELENA	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS MUNICIPALES				614,139	614,139	614,139	614,139	100.0%									
111912	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 5A ETAPA (MONTEBELLO-JERUSALEN)	53-LAS MARGARITAS	JERUSALEN	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS MUNICIPALES				504,495	504,495	504,495	504,495	100.0%									
111026	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (2A. ETAPA)	53-LAS MARGARITAS	SANTA RITA SONORA	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS MUNICIPALES				1,185,180	1,185,180	1,185,180	1,185,180	100.0%									
111068	CONSTRUCCION DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DE 3,000 LTS.	53-LAS MARGARITAS	SAN RAFAEL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS MUNICIPALES				620,000	620,000	620,000	620,000	100.0%									
117205	CONSTRUCCION DE TANQUES TRADICIONALES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA	53-LAS MARGARITAS	HIDALGO	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				144,405	144,405	144,405	144,405	100.0%									
111920	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE	53-LAS MARGARITAS	BARRIO DE LLANO REDONDO	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS MUNICIPALES				499,794	499,794	499,794	499,794	100.0%									
111914	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE	53-LAS MARGARITAS	LAS MARGARITAS	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS MUNICIPALES				63,015	63,015	63,015	63,015	100.0%									
111095	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE	53-LAS MARGARITAS	SANTA CECILIA	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS MUNICIPALES				450,702	450,702	450,702	450,702	100.0%									
111917	CONSTRUCCION DE BAÑOS ECOLOGICOS	53-LAS MARGARITAS	SANTUARIO	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS MUNICIPALES				390,430	390,430	390,430	390,430	100.0%									
117137	CONSTRUCCION DE BAÑOS ECOLOGICOS 2A ETAPA	53-LAS MARGARITAS	MORELIA (ANEXO SAN ANTONIO BAWITZ)	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS MUNICIPALES				186,686	186,686	186,686	186,686	100.0%									
116806	CONSTRUCCION DE BAÑOS ECOLOGICOS 2A ETAPA	53-LAS MARGARITAS	SAN ANTONIO BAWITZ	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				396,709	396,709	396,709	396,709	100.0%									
114977	CONSTRUCCION DE BAÑOS Y FOSAS SEPTICAS (3A ETAPA)	53-LAS MARGARITAS	PALMA REAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS MUNICIPALES				1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100.0%									
117154	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN 1A CALLE SUR PONIENTE SIN CALLES	53-LAS MARGARITAS	LAS MARGARITAS	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				190,120	190,120	190,120	190,120	100.0%									
114934	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES (CALLES SIN NOMBRE)	53-LAS MARGARITAS	SAN ANTONIO MONTERREY	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS MUNICIPALES				500,000	500,000	500,000	500,000	100.0%									
111111	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES (CALLES SIN NOMBRE)	53-LAS MARGARITAS	AMPARO AGUA TINTA	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES				500,000	500,000	500,000	500,000	100.0%									
111921	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES (CALLES SIN NOMBRE)	53-LAS MARGARITAS	CRUZ DEL ROSARIO	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS MUNICIPALES				500,000	500,000	500,000	500,000	100.0%									
111987	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES (CALLES SIN NOMBRE)	53-LAS MARGARITAS	VICENTE GUERRERO	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES				500,000	500,000	500,000	500,000	100.0%									
111949	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO Y MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA	53-LAS MARGARITAS	LAS MARGARITAS	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS MUNICIPALES				1,108,067	1,108,067	1,108,067	1,108,067	100.0%									
116119	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES (CALLES SIN NOMBRE)	53-LAS MARGARITAS	GABRIEL LEYVA VELAZQUEZ	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS MUNICIPALES				504,365	504,365	504,365	504,365	100.0%									
116016	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES (CALLES SIN NOMBRE)	53-LAS MARGARITAS	LA PIEDAD	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS MUNICIPALES				550,000	550,000	550,000	550,000	100.0%									
111992	REVESTIMIENTO DE CALLES 2A. ETAPA	53-LAS MARGARITAS	EL SALVADOR	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS MUNICIPALES				499,898	499,898	499,898	499,898	100.0%									

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Avance %
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			
														13	14	15	
115463	REVESTIMIENTO DE CALLES (3A. ETAPA)	53-LAS MARGARITAS	SANTA MARGARITA AGUA AZUL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS MUNICIPALES			500,000	500,000	500,000	500,000	100.0%
	REHABILITACIÓN																
111995	RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE LA CALZADA DE PANTEON	53-LAS MARGARITAS	LAS MARGARITAS	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS MUNICIPALES			2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	100.0%
111139	REVESTIMIENTO DE CALLES	53-LAS MARGARITAS	LA ESPERANZA	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES			500,000	500,000	500,000	500,000	100.0%
115051	REVESTIMIENTO DE CALLES (CALLES SIN NOMBRE)	53-LAS MARGARITAS	FRANCISCO VILLA	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS MUNICIPALES			831,748	831,748	831,748	831,748	100.0%
	PUENTES Y PASOS PEATONALES																
	CONSTRUCCIÓN																
111996	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	53-LAS MARGARITAS	LAS MARGARITAS	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS MUNICIPALES			487,946	487,946	487,946	487,946	100.0%
	OTRAS OBRAS DE URBANIZACION MUNICIPAL																
	OTROS																
111951	CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	53-LAS MARGARITAS	LAS MARGARITAS	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS MUNICIPALES			1,731,861	1,731,861	1,731,861	1,731,861	100.0%
111945	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	53-LAS MARGARITAS	LAS MARGARITAS	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS MUNICIPALES			769,548	769,548	769,548	769,548	100.0%
115507	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENION	53-LAS MARGARITAS	LAS MARGARITAS	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS MUNICIPALES			401,422	401,422	401,422	401,422	100.0%
112022	PAGO DE EMPRESTITOS MAS INTERESES BANOBRAS 2010	53-LAS MARGARITAS	LAS MARGARITAS	URBANO		OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE TESORERIA MUNICIPAL			23,385,640	23,385,640	23,385,640	23,385,640	100.0%
111148	PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA TRAMO CEDECO-AQUILES SERDAN DEL K 0+000-5+600 AL 6+700	53-LAS MARGARITAS	AQUILES SERDAN	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS MUNICIPALES			4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	100.0%
	ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES																
	ALUMBRADO PUBLICO																
	CONSTRUCCIÓN																
111958	ALUMBRADO PUBLICO	53-LAS MARGARITAS	LAS MARGARITAS	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS MUNICIPALES			274,793	274,793	274,793	274,793	100.0%
	AMPLIACIÓN																
114519	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	53-LAS MARGARITAS	LAS MARGARITAS	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES			1,290,909	1,290,909	1,290,909	1,290,909	100.0%
	RED DE ELECTRICIDAD																
	CONSTRUCCIÓN																
111961	CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (2A. ETAPA)	53-LAS MARGARITAS	BUENAVISTA	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS MUNICIPALES			699,992	699,992	699,992	699,992	100.0%
	AMPLIACIÓN																
111963	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	53-LAS MARGARITAS	SINALOA	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS MUNICIPALES			529,402	529,402	529,402	529,402	100.0%
	OTRAS OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS																
	OTROS																
111959	SUMINISTRO E INSTALACION DE 22 MODULOS SOLARES	53-LAS MARGARITAS	NUevo MONTERREY	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS MUNICIPALES			483,591	483,591	483,591	483,591	100.0%
	INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD																
	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD																
111966	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	53-LAS MARGARITAS	GONZALEZ DE LEÓN	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS MUNICIPALES			565,000	565,000	565,000	565,000	100.0%
111968	CONSTRUCCION DE BARRIO EN UNIDAD BASICA DE REHABILITACION	53-LAS MARGARITAS	LAS MARGARITAS	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS MUNICIPALES			403,621	403,621	403,621	403,621	100.0%
115234	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	53-LAS MARGARITAS	LA REALIDAD TRINIDAD	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS MUNICIPALES			672,011	672,011	672,011	672,011	100.0%
111244	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	53-LAS MARGARITAS	PLAN RIO AZUL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS MUNICIPALES			550,999	550,999	550,999	550,999	100.0%
	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA																
	PRIMARIA																
	CONSTRUCCIÓN																
114396	CONSTRUCCION DE DOMO EN ESCUELA PRIMARIA BILINGUE IGNACIO ZARAGOZA CLAVE: 07DPB2444W	53-LAS MARGARITAS	NUevo SAN JUAN CHAMULA (EL PACAYAL)	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES			750,000	750,000	750,000	750,000	100.0%
115576	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA BILINGUE ALVARO OBREGON CLAVE: 07DPB0921T	53-LAS MARGARITAS	VICTORICO R. GRAJALES	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS MUNICIPALES			420,000	420,000	420,000	420,000	100.0%
111283	CONSTRUCCION DE DOMO EN ESCUELA PRIMARIA BILINGUE ROSARIO CASTELLANOS CLAVE:07DPB0815J	53-LAS MARGARITAS	SAN PEDRO YUTNITIC	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS MUNICIPALES			750,000	750,000	750,000	750,000	100.0%
111975	CONSTRUCCION DE DOMO EN ESCUELA PRIMARIA BILINGUE CUAUHTEMOC CLAVE: 07DPB1628W	53-LAS MARGARITAS	NUevo MATZAM	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS MUNICIPALES			750,000	750,000	750,000	750,000	100.0%
115733	CONSTRUCCION DE DOMO EN ESCUELA PRIMARIA BILINGUE CUAUHTEMOC CLAVE: 07DPB1628W	53-LAS MARGARITAS	NUevo MATZAM	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS MUNICIPALES			750,000	750,000	750,000	750,000	100.0%

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Avance %
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			
														Ministrado	Programado	Ejercido	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	
115628	CONSTRUCCION DE DOMO EN ESCUELA PRIMARIA INDIGENA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO CLAVE: 07DPB1257Y	53-LAS MARGARITAS	NUEVO SANTO TOMAS	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS MUNICIPALES	-	-	750,000	750,000	750,000	750,000	100.0%
11976	CONSTRUCCION DE DOMO EN ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA MENDEZ CLAVE: 07DPB0622V	53-LAS MARGARITAS	NUEVO POZA RICA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS MUNICIPALES	-	-	750,000	750,000	750,000	750,000	100.0%
115663	CONSTRUCCION DE DOMO EN ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA MENDEZ CLAVE 07DPB0622V	53-LAS MARGARITAS	NUEVO POZA RICA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS MUNICIPALES	-	-	750,000	750,000	750,000	750,000	100.0%
114585	CONSTRUCCION DE DOMO EN ESCUELA PRIMARIA 5 DE MAYO CLAVE: 07DPB1741P	53-LAS MARGARITAS	OJO DE AGUA (ANEXO NUEVO SAN JUAN CHAMULA)	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	-	-	750,000	750,000	750,000	750,000	100.0%
111264	CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS EN ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ CASTAXDA, CLAVE: 07DPB0622V	53-LAS MARGARITAS	GUADALUPE (LAS FLORES)	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS MUNICIPALES	-	-	625,000	625,000	625,000	625,000	100.0%
116391	CONSTRUCCION DE UN AULA R.C. DE 6.00X 8.00 MTS EN ESCUELA PRIMARIA AGUILA QUE CAE CLAVE: 07DPB050A1J	53-LAS MARGARITAS	LA PIEDAD	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS MUNICIPALES	-	-	360,000	360,000	360,000	360,000	100.0%
111969	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA TELESECUNDARIA JOSE VASCONCELOS NO. 296 CLAVE: 07ETV0949R	53-LAS MARGARITAS	NUEVO HUIXTAN	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS MUNICIPALES	-	-	374,999	374,999	374,999	374,999	100.0%
111971	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA OTROS																
11971	CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO EN LA ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL U.S.A.E.R. C.C.T07FU00508N	53-LAS MARGARITAS	LAS MARGARITAS	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS MUNICIPALES	-	-	190,121	190,121	190,121	190,121	100.0%
119256	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	7,840,000	7,840,000	7,840,000	7,840,000	100.0%
117594	REHABILITACION DE TECHOS	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE AGROPECUARIO	-	-	502,512	502,512	502,512	502,512	100.0%
117575	REHABILITACION DE TECHOS	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE AGROPECUARIO	-	-	676,971	676,971	676,971	676,971	100.0%
117680	REHABILITACION DE TECHOS	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE AGROPECUARIO	-	-	1,642,531	1,642,531	1,642,531	1,642,531	100.0%
117617	REHABILITACION DE TECHOS	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE AGROPECUARIO	-	-	1,621,042	1,621,042	1,621,042	1,621,042	100.0%
117636	REHABILITACION DE TECHOS	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE AGROPECUARIO	-	-	960,944	960,944	960,944	960,944	100.0%
117663	REHABILITACION DE TECHOS	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE AGROPECUARIO	-	-	960,393	960,393	960,393	960,393	100.0%
117848	REHABILITACION DE TECHOS	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE AGROPECUARIO	-	-	1,998,100	1,998,100	1,998,100	1,998,100	100.0%
117555	REHABILITACION DE TECHOS	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE AGROPECUARIO	-	-	1,187,460	1,187,460	1,187,460	1,187,460	100.0%
117866	REHABILITACION DE TECHOS	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE AGROPECUARIO	-	-	2,217,940	2,217,940	2,217,940	2,217,940	100.0%
117429	REHABILITACION DE TECHOS	53-LAS MARGARITAS	LAS MARGARITAS	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE AGROPECUARIO	-	-	1,445,260	1,445,260	1,445,260	1,445,260	100.0%
111304	CAMINOS RURALES CAMINOS DE SACACOSECHA CONSTRUCCION	53-LAS MARGARITAS	EL PROGRESO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	-	-	200,516	200,516	200,516	200,516	100.0%
115183	RECONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA RAMAL DEL KM 0+000 AL KM 0+473 Y RAMAL 2 DEL KM 0+000 AL KM 0+485	53-LAS MARGARITAS	IGNACIO ZARAGOZA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS MUNICIPALES	-	-	500,000	500,000	500,000	500,000	100.0%
111336	RECONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA TRAMO: AGUILAS SERDAN A AREAS DE CULTIVO DEL KM 0+900 AL KM 1+200 (2A ETAPA)	53-LAS MARGARITAS	AGUILAS SERDAN	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS MUNICIPALES	-	-	499,981	499,981	499,981	499,981	100.0%
115534	RECONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA TRAMO E.C. SAN ANTONIO VENECIA-AREAS DE CULTIVO DEL KM 1+550 AL 2+070	53-LAS MARGARITAS	SAN ANTONIO VENECIA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS MUNICIPALES	-	-	500,000	500,000	500,000	500,000	100.0%
111350	RECONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA TRAMO: NUEVO MOMON A AREAS DE CULTIVO DEL KM 0+000 AL KM 1+400	53-LAS MARGARITAS	NUEVO MOMON	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS MUNICIPALES	-	-	900,000	900,000	900,000	900,000	100.0%
111369	RECONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA TRAMO. SAN JOSE EL PALMAR A AREAS DE CULTIVO DEL KM 0+000 AL KM 0+660	53-LAS MARGARITAS	SAN JOSE	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS MUNICIPALES	-	-	500,000	500,000	500,000	500,000	100.0%

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Avance %
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			
														13	14	15	
111380	RECONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA TRAMO: SANTA ROSA A AREAS DE CULTIVO DEL KM 1+500 AL 2+120	53-LAS MARGARITAS	SANTA ROSA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS MUNICIPALES	-	-	499,507	499,507	499,507	499,507	100.0%
111387	RECONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA TRAMOS AISLADOS ARTICULO 27 A AREAS DE CULTIVO	53-LAS MARGARITAS	ARTÍCULO 27	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES	-	-	796,534	796,534	796,534	796,534	100.0%
111979	REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA IGNACIO ZARAGOZA AREAS DE CULTIVO DEL KM 1+000 AL KM 2+661	53-LAS MARGARITAS	IGNACIO ZARAGOZA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS MUNICIPALES	-	-	550,000	550,000	550,000	550,000	100.0%
115406	REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA RAMAL 2 EJIDO CHIAPAS A AREAS DE CULTIVO DEL KM 0+000 AL KM 2+650	53-LAS MARGARITAS	CHIAPAS	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS MUNICIPALES	-	-	500,000	500,000	500,000	500,000	100.0%
116288	REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+620	53-LAS MARGARITAS	MEXIQUITO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS MUNICIPALES	-	-	349,856	349,856	349,856	349,856	100.0%
111984	REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA TRAMO: NUEVO SAN ANTONIO A AREAS DE CULTIVO DEL KM 0+000 AL 1+300	53-LAS MARGARITAS	NUEVO SAN ANTONIO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS MUNICIPALES	-	-	414,713	414,713	414,713	414,713	100.0%
116230	REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA TRAMO: SANTA ROSA A AREAS DE CULTIVO DEL KM 1+120 AL 2+120	53-LAS MARGARITAS	SANTA ROSA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS MUNICIPALES	-	-	238,242	238,242	238,242	238,242	100.0%
	MANTENIMIENTO																
116356	REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA RAMAL 1 TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+400 RAMAL 2 TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+500	53-LAS MARGARITAS	YASHA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS MUNICIPALES	-	-	500,002	500,002	500,002	500,002	100.0%
	REHABILITACION																
111426	REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA TRAMO: VERACRUZ AREAS DE CULTIVO DEL KM 0+000 AL KM 3+680, SUBTRAMO DEL KM 1+680 AL KM 3+680	53-LAS MARGARITAS	VERACRUZ	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	-	-	700,000	700,000	700,000	700,000	100.0%
	CAMINOS RURALES																
	CONSTRUCCION																
111953	PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA DEL TRAMO E.C. (COMITAN-ALTAMIRANO)-BAJUCU DEL KM 0+000 AL KM 5+000, SUBTRAMO DEL KM 0+900 AL KM 1+600= 0+700	53-LAS MARGARITAS	BAJUCU	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS MUNICIPALES	-	-	2,800,000	2,800,000	2,800,000	2,800,000	100.0%
111955	PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA DEL TRAMO E.C. (LOS LAGOS DE MONTEBELLO-MARAVILLA TENEJAPA)-JERUSALEN-GUADALUPE TEPEYAC DEL KM 0+000 AL KM 2+1000, SUBTRAMO DEL KM 1+000 AL KM 2+000	53-LAS MARGARITAS	JERUSALEN	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS MUNICIPALES	-	-	3,155,000	3,155,000	3,155,000	3,155,000	100.0%
111956	PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA TRAMO NUEVO MOMON-EL EDEN DEL KM 0+000 AL KM 5+046.25, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 0+780	53-LAS MARGARITAS	NUEVO MOMON	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS MUNICIPALES	-	-	2,800,000	2,800,000	2,800,000	2,800,000	100.0%
	RECONSTRUCCION																
116623	RECONSTRUCCION DE CAMINO DEL KM 13+140 AL KM 30+740 SUBTRAMO DEL KM 13+140 AL 21+400	53-LAS MARGARITAS	NUEVO ROSARIO RIO BLANCO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	3,100,000	3,100,000	3,100,000	310,000	10.0%
111982	RECONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA TRAMO EL ROBLE DEL KM 0+000 AL KM 1+500	53-LAS MARGARITAS	SAN ANTONIO LOS MONTES	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS MUNICIPALES	-	-	500,000	500,000	500,000	500,000	100.0%
116051	RECONSTRUCCION DE CAMINO TRAMO: DEL KM 0+000 AL KM 1+460	53-LAS MARGARITAS	LAS MARGARITAS	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS MUNICIPALES	-	-	550,000	550,000	550,000	550,000	100.0%
111437	RECONSTRUCCION DE CAMINO TRAMO ENTRONQUE LEYVA-LUCHA CAMPESINA A SANTIAGO GUELATAO DEL KM 0+740 AL 1+880 (2A. ETAPA)	53-LAS MARGARITAS	SANTIAGO GUELATAO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	-	-	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100.0%
111986	RECONSTRUCCION DE CAMINO TRAMO LA ESTACION -SAN JOSE LA REVANCHA DEL KM 0+000 AL KM 1+950	53-LAS MARGARITAS	LA ESTACION	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS MUNICIPALES	-	-	650,279	650,279	650,279	650,279	100.0%
111991	RECONSTRUCCION DE CAMINO TRAMO SANTA ANA LA LAGUNA-SAN VICENTE EL ENCANTO DEL KM 0+000 AL KM 12+860, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL 3+000	53-LAS MARGARITAS	SAN VICENTE EL ENCANTO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS MUNICIPALES	-	-	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100.0%
115498	RECONSTRUCCION DE CAMINO 3A. ETAPA TRAMO E.C. CHIAPAS-LEYVA NUEVA REVOLUCION DEL KM 0+000 AL KM 7+500	53-LAS MARGARITAS	NUEVA REVOLUCION	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS MUNICIPALES	-	-	600,000	600,000	600,000	600,000	100.0%
114858	RECONSTRUCCION DE CAMINO 5A. ETAPA TRAMO SAN JOSE LA REVANCHA-LA ESTACION DEL KM 1+360 AL KM 1+500	53-LAS MARGARITAS	SAN JOSE LA REVANCHA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS MUNICIPALES	-	-	700,000	700,000	700,000	700,000	100.0%
115108	REVESTIMIENTO DE CAMINO TRAMO E.C. LAS MARGARITAS-NUEVO MOMON-VICTORIA LA PAZ DEL KM 0+000 AL KM 2+127	53-LAS MARGARITAS	VICTORIA LA PAZ	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS MUNICIPALES	-	-	500,000	500,000	500,000	500,000	100.0%
111942	REVESTIMIENTO DE CAMINO TRAMO: RANCHO LA FLORESTA-SANTA FE -OLONJA DEL KM 0+000A L KM 3+235	53-LAS MARGARITAS	LA FLORESTA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS MUNICIPALES	-	-	500,000	500,000	500,000	500,000	100.0%
	AMPLIACION																
111947	MODERNIZACION Y AMPLIACION DE CAMINO E.C. KM 67+000 (ALTAMIRANO-COMITAN DE DOMINGUEZ) PLAN DE AYALA, TRAMO: DEL KM 0+000A L KM 3+265.45, SUBTRAMO AMODERNIZAR DEL KM 0+960 AL KM 3+265.46	53-LAS MARGARITAS	PLAN DE AYALA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS MUNICIPALES	-	-	2,374,602	2,374,602	2,374,602	2,374,602	100.0%
	REHABILITACION																
111487	REHABILITACION DE CAMINO DEL KM 0+000 AL KM 3+000	53-LAS MARGARITAS	SAN LORENZO UZUM	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	-	-	300,091	300,091	300,091	300,091	100.0%
115334	REHABILITACION DE CAMINO TRAMO E.C. SAN ANTONIOLOS MONTES EL CARACOLITO DEL KM 0+000 AL KM 3+100	53-LAS MARGARITAS	EL CARACOLITO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS MUNICIPALES	-	-	500,000	500,000	500,000	500,000	100.0%

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Avance %
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			
														Ministrado	Programado	Ejercido	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	
111903	REVESTIMIENTO DE CAMINO DEL KM 0+000 AL 2+600 TRAMO E.G.LAS MARGARITAS-RAFAEL RAMIREZ A JALISCO	53-LAS MARGARITAS	JALISCO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD FEDERAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	-	-	799,926	799,926	799,926	799,926	100.0%
	PUENTES VEHICULARES CONSTRUCCION																
116256	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	53-LAS MARGARITAS	SAN VICENTE EL ENCANTO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS MUNICIPALES	-	-	123,023	123,023	123,023	123,023	100.0%
116563	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR II	53-LAS MARGARITAS	LAS MARGARITAS	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS MUNICIPALES	-	-	340,570	340,570	340,570	340,570	100.0%
	INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL																
	INFRAESTRUCTURA AGRICOLA																
114316	CONSTRUCCION DE CANAL DE RIEGO 3A ETAPA	53-LAS MARGARITAS	27 DE MARZO DEL 94 (EL 9UIS)	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES	-	-	1,085,841	1,085,841	1,085,841	1,085,841	100.0%
	INFRAESTRUCTURA AGROINDUSTRIAL																
117695	CONSTRUCCION DE MOLINO NIXTAMAL	53-LAS MARGARITAS	NUEVA NICARAGUA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE AGROPECUARIO	-	-	24,870	24,870	24,870	24,870	100.0%
	OTRAS ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL																
	OTROS																
117978	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRALES CON MALLA CICLONICA	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE AGROPECUARIO	-	-	433,650	433,650	433,650	433,650	100.0%
117412	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRALES	53-LAS MARGARITAS	CARMEN VILLAFLORES	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE AGROPECUARIO	-	-	349,524	349,524	349,524	349,524	100.0%
117269	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRALES CON ALAMBRE DE PUAS	53-LAS MARGARITAS	BAJUCU	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE AGROPECUARIO	-	-	290,000	290,000	290,000	290,000	100.0%
117358	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRALES CON ALAMBRE DE PUAS	53-LAS MARGARITAS	CARMEN LAS FLORES	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE AGROPECUARIO	-	-	246,813	246,813	246,813	246,813	100.0%
117460	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRALES CON ALAMBRE DE PUAS	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE AGROPECUARIO	-	-	323,748	323,748	323,748	323,748	100.0%
117449	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRALES CON ALAMBRE DE PUAS	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE AGROPECUARIO	-	-	389,891	389,891	389,891	389,891	100.0%
117476	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRALES CON ALAMBRE DE PUAS	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE AGROPECUARIO	-	-	830,010	830,010	830,010	830,010	100.0%
117959	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRALES CON ALAMBRE DE PUAS	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE AGROPECUARIO	-	-	1,947,600	1,947,600	1,947,600	1,947,600	100.0%
117256	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRALES CON ALAMBRE DE PUAS	53-LAS MARGARITAS	PLAN DE AYALA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE AGROPECUARIO	-	-	230,300	230,300	230,300	230,300	100.0%
117313	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRALES CON ALAMBRE DE PUAS	53-LAS MARGARITAS	SALTILLO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE AGROPECUARIO	-	-	97,800	97,800	97,800	97,800	100.0%
117719	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRALES CON MALLA CICLONICA	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE AGROPECUARIO	-	-	63,130	63,130	63,130	63,130	100.0%
117998	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRALES CON MALLA CICLONICA	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE AGROPECUARIO	-	-	269,040	269,040	269,040	269,040	100.0%
117783	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRALES CON MALLA CICLONICA	53-LAS MARGARITAS	EL PROGRESO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE AGROPECUARIO	-	-	80,830	80,830	80,830	80,830	100.0%
117752	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRALES CON MALLA CICLONICA	53-LAS MARGARITAS	SAN ANTONIO LOS MONTES	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION AGROPECUARIO	-	-	16,520	16,520	16,520	16,520	100.0%
	GASTOS INDIRECTOS																
	SERVICIOS PERSONALES DE CONTROL Y SUPERVISION DE																
111907	GASTOS INDIRECTOS	53-LAS MARGARITAS	LAS MARGARITAS	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	-	-	4,359,354	4,359,354	4,359,354	4,359,354	100.0%
	PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL																
	OTRAS ACCIONES DEL PROGRAMA DE DESARROLLO																
	OTROS																
111910	CAPACITACION Y ACTUALIZACION (PRODIM)	53-LAS MARGARITAS	LAS MARGARITAS	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	-	-	363,273	363,273	363,273	363,273	100.0%
111909	PRODIM (ASISTENCIA TECNICA)	53-LAS MARGARITAS	LAS MARGARITAS	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	-	-	2,518,461	2,518,461	2,518,461	2,518,461	100.0%
	INVERSION												27,569,443	27,569,443	27,569,443	27,569,443	100.0%
	OBRA PUBLICA																
	CONSTRUCCION																
119229	CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	9,999,999	9,999,999	9,999,999	9,999,999	100.0%

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %
														13	14	15	
													17=16/14				
118901	ESCUELAS DE CALIDAD MODERNIZACIÓN	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS MUNICIPALES	-	-	800,000	800,000	800,000	800,000	100.0%
118909	EQUIPAMIENTO DE UNIDADES DE SALUD MEJORAMIENTO	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	100.0%
118929	ADQUISICION DE LAMINAS	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	GOBIERNO	GOBERNACION	PROTECCION CIVIL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS MUNICIPALES	-	-	305,328	305,328	305,328	305,328	100.0%
118960	ASESORIA FINANCIERA MANTENIMIENTO	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS LABORALES	CAPACITACION LABORAL	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	850,000	850,000	850,000	850,000	100.0%
118969	COCINAS COMUNITARIAS REHABILITACION	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE PROYECTOS AGROPECUARIOS TURISMO Y MEDIO	-	-	46,600	46,600	46,600	46,600	100.0%
118992	REHABILITACION DE CANAL PLUVIAL	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS MUNICIPALES	-	-	1,085,710	1,085,710	1,085,710	1,085,710	100.0%
119002	GASTO CORRIENTE SERVICIOS PERSONALES CONTRATACION DE PERSONAL DE APOYO A LA UMPC OTROS GASTOS DE OPERACION	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	-	-	1,531,806	1,531,806	1,531,806	1,531,806	100.0%
119011	SEGURIDAD PUBLICA	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	-	-	11,750,000	11,750,000	11,750,000	11,750,000	100.0%
FAPEF													6,818,852	6,818,852	6,818,852	6,818,852	100.0%
INVERSION EN INFRAESTRUCTURA																	
INVERSION OBRA PUBLICA RECONSTRUCCION																	
119088	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SAN CARLOS VERACRUZ-SANTA LUCIA OJO DE AGUA-BENITO JUAREZ DEL KM 0+000 AL KM 30+740, SUBTRAMO DEL KM 21+400 AL 23+640	53-LAS MARGARITAS	BENITO JUAREZ	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100.0%
119134	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO TRAMO: SAN JUAN DEL BOSQUE-RIO COROSAL-CARMEN LAS FLORES DEL KM 0+000 AL KM 13+060, SUBTRAMO KM 10+000 AL KM 13+060	53-LAS MARGARITAS	RIO COROZAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100.0%
119110	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO, TRAMO SANTA ANA LA LAGUNA-SAN VICENTE EL ENCANTO DEL KM 7+000 AL KM 12+860 SUBTRAMO DEL KM 7+000 AL KM 12+620	53-LAS MARGARITAS	SAN VICENTE EL ENCANTO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100.0%

Rendimientos Financieros		Avance Fisico				Información complementaria y explicación de variaciones
Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
Generados	Ejercidos	20	21	22	23=22/21	
18	19	20	21	22	23=22/21	24
			20.00	17.98	89.9%	
		KILOMETRO	2.00	2.00	100.0%	
			1,048,848.73	1,012,755.39	96.6%	
		SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
		SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
		SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
		TANQUE	62.00	62.00	100.0%	
		TANQUE	21.00	21.00	100.0%	
		METRO LINEAL	554.00	554.00	100.0%	
		METRO LINEAL	150.00	150.00	100.0%	
		METRO LINEAL	512.00	512.00	100.0%	
		LETRINA, METROS CUBICOS	37.00	37.00	100.0%	
		LETRINA, METROS CUBICOS	24.00	24.00	100.0%	
		LETRINA, METROS CUBICOS	51.00	51.00	100.0%	
		LETRINA, METROS CUBICOS	25.00	25.00	100.0%	
		LETRINA, METROS CUBICOS	1.00	1.00	100.0%	
		METROS	460.00	460.00	100.0%	
		METROS	1,228.00	1,228.00	100.0%	
		METROS	438.00	438.00	100.0%	
		METROS	650.00	650.00	100.0%	
		METROS	1,337.00	1,337.00	100.0%	
		METROS	3,083.00	3,083.00	100.0%	
		METROS	500.00	500.00	100.0%	
		METROS	1,820.00	1,820.00	100.0%	

Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
Generados	Ejercidos					
18	19	20	21	22	23=22/21	24
0	0	METROS	1,100.00	1,100.00	100.0%	
0	0	METROS	1,180.00	1,180.00	100.0%	
0	0	METROS	2,709.00	2,709.00	100.0%	
0	0	METROS	4,567.00	4,567.00	100.0%	
0	0	METROS LINEALES	8.00	8.00	100.0%	
0	0	METRO CUADRADO	511.00	511.00	100.0%	
0	0	METRO LINEAL	2,023.00	2,023.00	100.0%	
0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
0	0	METRO LINEAL	440.00	440.00	100.0%	
0	0	POSTE	25.00	25.00	100.0%	
0	0	POSTE	28.00	28.00	100.0%	
0	0	POSTE	10.00	10.00	100.0%	
0	0	POSTE	8.00	8.00	100.0%	
0	0	MÓDULO	22.00	22.00	100.0%	
0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
0	0	UNIDAD MEDICA	1.00	1.00	100.0%	
0	0	UNIDAD MEDICA	1.00	1.00	100.0%	
0	0	METROS CUADRADOS	128.00	128.00	100.0%	
0	0	METROS CUADRADOS	125.00	125.00	100.0%	
0	0	METROS CUADRADOS	540.00	540.00	100.0%	
0	0	METROS CUADRADOS	540.00	540.00	100.0%	
0	0	METROS CUADRADOS	128.00	128.00	100.0%	

Rendimientos Financieros		Avance Fisico				Información complementaria y explicación de variaciones
Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
Generados	Ejercidos					
18	19	20	21	22	23=22/21	24
0		METROS CUADRADOS	128.00	128.00	100.0%	
0		METROS CUADRADOS	540.00	540.00	100.0%	
0		METROS CUADRADOS	128.00	128.00	100.0%	
0		METROS CUADRADOS	128.00	128.00	100.0%	
0		METROS CUADRADOS	96.00	96.00	100.0%	
0		METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%	
0		METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	1.00	100.0%	
0		METRO LINEAL	6.00	6.00	100.0%	
0		METROS CUADRADOS	119,548.00	119,548.00	100.0%	
0		METRO CUADRADO	7,662.00	7,662.00	100.0%	
0		METRO CUADRADO	10,322.00	10,322.00	100.0%	
0		METROS CUADRADOS	25,046.00	25,046.00	100.0%	
0		METRO CUADRADO	24,718.00	24,718.00	100.0%	
0		METRO CUADRADO	14,653.00	14,653.00	100.0%	
0		METRO CUADRADO	14,644.00	14,644.00	100.0%	
0		METRO CUADRADO	30,744.00	30,744.00	100.0%	
0		METRO CUADRADO	18,107.00	18,107.00	100.0%	
0		METRO CUADRADO	33,747.00	33,747.00	100.0%	
0		METRO CUADRADO	15,362.00	15,362.00	100.0%	
0		KILOMETROS	4.00	4.00	100.0%	
0		KILOMETROS	0.96	0.96	100.0%	
0		KILOMETROS	1.20	1.20	100.0%	
0		KILOMETROS	0.52	0.52	100.0%	
0		KILOMETROS	1.40	1.40	100.0%	
0		KILOMETROS	0.66	0.66	100.0%	

Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
Generados	Ejercidos					
18	19	20	21	22	23=22/21	24
0	0	KILOMETROS	1.14	1.14	100.0%	
0	0	KILOMETROS	2.28	2.28	100.0%	
0	0	KILOMETROS	2.00	2.00	100.0%	
0	0	KILOMETROS	2.65	2.65	100.0%	
0	0	KILOMETROS	1.62	1.62	100.0%	
0	0	KILOMETROS	1.30	1.30	100.0%	
0	0	KILOMETROS	0.62	0.62	100.0%	
0	0	KILOMETROS	2.90	2.90	100.0%	
0	0	KILOMETROS	2.00	2.00	100.0%	
0	0	KILOMETROS	0.70	0.70	100.0%	
0	0	KILOMETROS	1.00	1.00	100.0%	
0	0	KILOMETROS	0.75	0.75	100.0%	
0	0	KILOMETROS	8.16	8.16	100.0%	
0	0	KILOMETROS	2.00	2.00	100.0%	
0	0	KILOMETROS	1.46	1.46	100.0%	
0	0	KILOMETROS	1.14	1.14	100.0%	
0	0	KILOMETROS	1.00	1.00	100.0%	
0	0	KILOMETROS	3.00	3.00	100.0%	
0	0	KILOMETROS	7.50	7.50	100.0%	
0	0	KILOMETROS	1.40	1.40	100.0%	
0	0	KILOMETROS	21.27	21.27	100.0%	
0	0	KILOMETROS	3.00	3.00	100.0%	
0	0	KILOMETROS	0.82	0.82	100.0%	
0	0	KILOMETROS	3.00	3.00	100.0%	
0	0	KILOMETROS	2.65	2.65	100.0%	

Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
Generados	Ejercidos					
18	19	20	21	22	23=22/21	24
0	0	KILOMETROS	2.60	2.60	100.0%	
0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	4.00	4.00	100.0%	
0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	8.00	8.00	100.0%	
0	0	ML. CANALES DE RIEGO	1,325.00	1,325.00	100.0%	
0	0	MOLINO	1.00	1.00	100.0%	
0	0	METRO LINEAL	61,349.00	61,349.00	100.0%	
0	0	METRO LINEAL	51,995.00	51,995.00	100.0%	
0	0	METRO LINEAL	26,090.00	26,090.00	100.0%	
0	0	METRO LINEAL	34,755.00	34,755.00	100.0%	
0	0	METRO LINEAL	45,556.00	45,556.00	100.0%	
0	0	METRO LINEAL	34,860.00	34,860.00	100.0%	
0	0	METRO LINEAL	75,410.00	75,410.00	100.0%	
0	0	METRO LINEAL	261,407.00	261,407.00	100.0%	
0	0	METRO LINEAL	36,090.00	0.00	0.0%	
0	0	METRO LINEAL	17,850.00	17,850.00	100.0%	
0	0	METROS CUADRADOS	9,018.00	9,018.00	100.0%	
0	0	METRO LINEAL	38,434.00	38,434.00	100.0%	
0	0	METRO LINEAL	11,547.00	11,547.00	100.0%	
0	0	METRO CUADRADO	2,360.00	2,360.00	100.0%	
0	0	INFORME	1.00	1.00	100.0%	
0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	
0	0	INFORME	1.00	1.00	100.0%	
0	0		51,807.00	51,807.00	100.0%	
0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	

Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
Generados	Ejercidos					
18	19	20	21	22	23=22/21	24
0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	
0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	
0	0	ASESORIA	1.00	1.00	100.0%	
0	0	PERSONA	17,267.00	17,267.00	100.0%	
0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
0	0	PERSONA	17,267.00	17,267.00	100.0%	
0	0	PERSONA	17,267.00	17,267.00	100.0%	
0	0		11.32	11.32	100.0%	
0	0	KILOMETRO	2.64	2.64	100.0%	
0	0	KILOMETRO	3.06	3.06	100.0%	
0	0	KILOMETRO	5.62	5.62	100.0%	