





ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Avance %
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			
														Ministrado	Programado	Ejercido	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	
34240	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES 4A. ETAPA C.B.T.A. NO. 91 (BARRIO TONINA, CAB. MPAL.)	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	EASJ0104100816100001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	-	-	2,859,345	2,859,345	2,859,345	2,854,595	99.8%
34082	CONSTRUCCION DE UN AULA 2 E.E. ESTR. U-1C Y MODULO SANITARIO RURAL EN COBACH EMSAD 205 BALAXTHE CLAVE: 07EMS0124Z, RANCHERIA BALAXTE.	67-OCOSINGO	BALAXTE	RURAL	EASJ0104100646100585	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	-	-	817,617	817,617	817,617	637,650	78.0%
34016	CONSTRUCCION DE 02 AULAS 2.5 E.E. C/U EST. U-1C COBACH EMSAD 209 (UBILJO GARCIA)	67-OCOSINGO	UBILJO GARCIA	RURAL	EASJ0104100636100584	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	-	-	1,181,262	1,181,262	1,181,262	1,181,262	100.0%
34108	CONSTRUCCION DE 1 AULA 2 E.E. EST. U-1C Y MOD SANITARIO RURAL COBACH EMSAD 207 (EJIDO IXCAN)	67-OCOSINGO	EL IXCAN	RURAL	EASJ0104100656100582	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	-	-	817,617	817,617	817,617	817,617	100.0%
34151	CONSTRUCCION DE 3 AULAS 2E.E. C/U EST. U-1C COBACH 210 (EJIDO VENUSTIANO CARRANZA)	67-OCOSINGO	VENUSTIANO CARRANZA	RURAL	EASJ0104100666100586	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	-	-	1,173,506	1,173,506	1,173,506	1,173,506	100.0%
34186	CONSTRUCCION DE 2 AULAS 2.5 E.E. C/U EST. U-1C COBACH EMSAD 208 (EJIDO NAZARETH)	67-OCOSINGO	NAZARETH	RURAL	EASJ0104100676100547	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	-	-	1,184,354	1,184,354	1,184,354	1,184,354	100.0%
34426	CONSTRUCCION DE 3 AULAS 2 E.E. C/U EST. U-1C, COBACH PLANTEL 106 (CUXULJA)	67-OCOSINGO	CUXULJA	RURAL	EASJ01040001216100706	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	-	-	1,431,827	1,431,827	1,431,827	1,431,827	100.0%
	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																
	OTRAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																
	OTROS																
27861	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (COPROPIEDAD EL POZO)	67-OCOSINGO	EL POZO	RURAL	EASH0202000256200561	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	-	-	531,770	531,770	531,770	529,331	99.5%
30965	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (EJ. SAN VICENTE RIO BLANCO)	67-OCOSINGO	RIO BLANCO SAN VICENTE	RURAL	EASH02020000376200556	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	-	-	570,680	570,680	570,680	567,960	99.5%
27448	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (EJIDO EL AVELLANAL)	67-OCOSINGO	EL AVELLANAL	RURAL	EASH02020002026200560	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	-	-	674,440	674,440	674,440	671,216	99.5%
27790	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (EJIDO IBARRA)	67-OCOSINGO	IBARRA	RURAL	EASH0202000238200569	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	-	-	166,610	166,610	166,610	166,351	99.8%
32083	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (EJIDO XTAPA MIRADOR)	67-OCOSINGO	XTAPA MIRADOR	RURAL	EASH0202000426200562	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	-	-	531,770	531,770	531,770	528,818	99.4%
31013	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (EJIDO LA TRINIDAD)	67-OCOSINGO	LA TRINIDAD	RURAL	EASH0202000396200551	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	-	-	505,830	505,830	505,830	503,689	99.6%
30910	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (EJIDO LA ZARCA)	67-OCOSINGO	LA ZARCA	RURAL	EASH02020000346200563	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	-	-	933,840	933,840	933,840	932,391	99.8%
30980	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (EJIDO LAS TACITAS)	67-OCOSINGO	LAS TACITAS	RURAL	EASH02020000386200555	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	-	-	622,560	622,560	622,560	619,584	99.5%
28296	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (EJIDO LOS QUINICHEZ)	67-OCOSINGO	LOS QUINICHEZ	RURAL	EASH0202000276200562	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	-	-	544,740	544,740	544,740	541,359	99.4%
30925	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (EJIDO NAZARETH)	67-OCOSINGO	NAZARETH	RURAL	EASH02020000356200547	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	-	-	1,763,920	1,763,920	1,763,920	1,756,102	99.6%
30867	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (EJIDO OJO DE AGUA SAN JACINTO)	67-OCOSINGO	OJO DE AGUA	RURAL	EASH02020000316200025	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	-	-	505,830	505,830	505,830	505,059	99.8%
30950	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (EJIDO TZAJALOB)	67-OCOSINGO	TZAJALOB	RURAL	EASH02020000366200557	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	-	-	440,980	440,980	440,980	438,260	99.4%
30887	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (EJIDO YUT-JA TENANGO)	67-OCOSINGO	YUT-JA	RURAL	EASH02020000336200564	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	-	-	376,130	376,130	376,130	374,392	99.5%
32095	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (POB. CHALAM DEL CARMEN SAN AGUSTIN)	67-OCOSINGO	CHALAM DEL CARMEN SAN AGUSTIN	RURAL	EASH0202000438200553	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	-	-	700,380	700,380	700,380	697,443	99.6%
27494	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (POBLADO SAN QUINTIN)	67-OCOSINGO	SAN QUINTIN	RURAL	EASH0202000216200559	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	-	-	2,788,550	2,788,550	2,788,550	2,784,222	99.8%
31029	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (RIA. EL CARMEN)	67-OCOSINGO	EL CARMEN	RURAL	EASH0202000406200567	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	-	-	635,530	635,530	635,530	631,365	99.3%
31044	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (RIA. EL LAUREL)	67-OCOSINGO	EL LAUREL	RURAL	EASH0202000416200565	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	-	-	324,250	324,250	324,250	322,925	99.6%
32212	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (RIA. EMILIANO ZAPATA)	67-OCOSINGO	EMILIANO ZAPATA	RURAL	EASH02020000456200554	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	-	-	933,840	933,840	933,840	929,877	99.6%
32222	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (RIA. LA FRONTERA)	67-OCOSINGO	LA FRONTERA	RURAL	EASH02020000466200566	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	-	-	324,250	324,250	324,250	322,874	99.6%
32262	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (RIA. SAN JOSE EL NACIMIENTO)	67-OCOSINGO	SAN JOSE NACIMIENTO	RURAL	EASH0202000476200550	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	-	-	661,470	661,470	661,470	657,517	99.4%
28005	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (RIA. SAN JUAN DEL RIO)	67-OCOSINGO	SAN JUAN DEL RIO	RURAL	EASH0202000286200570	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	-	-	246,430	246,430	246,430	245,384	99.6%



ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Avance %										
													Total Anual	Acumulado al Trimestre													
													13	Ministrado 14	Programado 15	Ejercido 16		17=16/14									
18533	OTROS ACCIONES RELACIONADAS CON GASTOS INDIRECTOS AMORTIZACION DE FINANCIAMIENTO BANOBRAS (CAB. MPAL.)	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	EAQF03009999209001	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	-	-	51,963,272	20,000,000	20,000,000	15,588,981	77.9%										
34804	SERVICIOS PERSONALES DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DE GASTOS INDIRECTOS 2010 ( CABECERA MUNICIPAL )	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	EABU010000109620001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	-	-	6,643,375	6,643,675	6,643,675	6,618,039	99.6%										
	<b>FORTAMUN</b>												<b>65,105,807</b>	<b>65,105,807</b>	<b>65,105,807</b>	<b>44,084,704</b>	<b>67.7%</b>										
165061	MODERNIZACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS RECONSTRUCCIÓN DEL OMBRE CUARTO ASFALTICO TRAMO: CRUCERO P1-L NAHA (SUBTRAMO AMPL. EQUIPAMIENTO EQUIPAMIENTO BIENES MUEBLES	67-OCOSINGO	NAHA	RURAL	FABU0500002186100701	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRERETAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	-	-	641,691	641,691	641,691	0	0.0%										
147092	ADQUISICION DE 1000 SILLAS DE MADERA CON PALETA PARA NIVEL MEDIA SUPERIOR (LOCALIDADES VARIAS)	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FASJ0304002261620002	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	-	-	313,200	313,200	313,200	156,600	50.0%										
144108	ADQUISICION DE 1000 SILLAS DE MADERA CON PALETA PARA NIVEL SECUNDARIA (LOCALIDADES VARIAS)	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FASJ0303002262620002	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	-	-	313,200	313,200	313,200	156,600	50.0%										
147626	SERVICIOS PERSONALES EMPRESA DENOMINADA: MUTISERVICIOS INTEGRALES DE LA SELVA S. DE CV. (LOCALIDADES VARIAS)	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FASO0900101536200002	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	-	-	2,000,000	2,000,000	2,000,000	857,143	42.9%										
156074	EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33 (CONSULTORIA ENTREGA-RECEPCION)	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FABU050000219620001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	-	-	692,167	692,167	692,167	0	0.0%										
156467	EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33 (EVALUACION DE RESULTADOS)	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FABU05000022591601001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	-	-	4,783,919	4,783,919	4,783,919	0	0.0%										
147603	OTROS GASTOS DE OPERACION ADQUISICION DE UN LOTE MEDICAMENTOS (LOCALIDADES VARIAS)	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FASO0500000116200002	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	-	-	800,000	800,000	800,000	796,569	99.8%										
143251	ADQUISICION DE 1000 SILLAS DE MADERA CON PALETA PARA NIVEL PRIMARIA (LOCALIDADES VARIAS)	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FASJ0302002263620002	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	-	-	313,200	313,200	313,200	156,600	50.0%										
142312	DESAYUNOS ESCOLARES (LOCALIDADES VARIAS)	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FASB0100002260620001	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ALIMENTACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	-	-	8,257,844	8,257,844	8,257,844	0	0.0%										
126079	OBLIGACIONES FINANCIERAS PAGO DE DEUDA DE ENERGIA ELÉCTRICA (CABECERA MUNICIPAL)	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FACF0100002163104001	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	-	-	4,466,559	4,466,559	4,466,559	4,466,559	100.0%										
126646	PAGO DE DEUDA DE ENERGIA ELÉCTRICA (CABECERA MUNICIPAL)	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FACF01000022073104001	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	-	-	4,130,520	4,130,520	4,130,520	4,130,520	100.0%										
128100	COMPETENTE SEGUN EXPEDIENTE LABORAL 43/A/2008 (CABECERA MUNICIPAL)	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FACF0200002151316001	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	-	-	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	100.0%										
127442	COMPETENTE SEGUN EXPEDIENTE LABORAL 836/B/2005 (CABECERA MUNICIPAL)	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FACF0200002141316001	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	-	-	78,540	78,540	78,540	78,540	100.0%										
129545	ATENCIÓN DE NECESIDADES VINCULADAS CON LA SEGURIDAD ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (CABECERA MUNICIPAL)	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FAPD0300002766404001	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	-	-	209,958	209,958	209,958	0	0.0%										
125813	ATENCIÓN A EMERGENCIAS (PROTECCION CIVIL), CABECERA MUNICIPAL.	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FAAE0200002792302001	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	-	-	3,313,262	3,313,262	3,313,262	3,257,241	98.3%										
130119	SEGURIDAD PUBLICA (CABECERA MUNICIPAL)	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FAPP0101002673702001	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	-	-	27,291,751	27,291,751	27,291,751	22,526,333	82.5%										
147659	PROYECTOS QUE SIGNIFIQUEN UN AUMENTO SUSTANTIVO EN EL FOMENTO A LA PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD (VARIAS LOCALIDADES)	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FATF0100101044202001	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPESCUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	-	-	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	100.0%										
7-CHIAPAS RECURSO 2009																											
APORTACIONES FEDERALES																											
FAIS																											
FISM																											
	AGUA POTABLE SISTEMA DE AGUA POTABLE CONSTRUCCION																										
55887	INTRODUCCION DE AGUA POTABLE (RIA. FRACCION NUEVO MONTELIBANO)	67-OCOSINGO	FRACCION NUEVO MONTE LIBANO	RURAL	EASC0100001646100487	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	-	-	1,948,124	1,948,124	1,948,124	1,926,898	98.9%										
55933	POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE CONSTRUCCION DE POZOS PROFUNDOS (RANCHERIA SAN MARCOS)	67-OCOSINGO	SAN MARCOS	RURAL	ECSC0100901716100015	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	-	-	1,360,442	1,360,442	1,360,442	1,360,442	100.0%										
51425	DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE CONSTRUCCION DE TANQUES INDIVIDUALES F.I.S.M. 2009 ( EJIDO EL ROSARIO )	67-OCOSINGO	EL ROSARIO	RURAL	EBSO0100001166100711	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	-	-	1,562,942	1,562,942	1,562,942	1,486,634	95.2%										
56034	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (3A. ETAPA) BARRIO LOS PINOS III	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	EASD0101090566100001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	-	-	2,158,119	2,158,119	2,158,119	2,157,040	100.0%										
56068	INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO (BARRIO TONINA)	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	EASD0101090978100001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	-	-	1,196,222	1,196,222	1,196,222	1,131,850	94.6%										
96941	LETRINAS CONSTRUCCION DE 17 LETRINAS (RIA. GUAYAZUL)	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	ECSS0500901666100241	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	-	-	862,410	862,410	862,410	847,765	98.3%										
66863	URBANIZACIÓN MUNICIPAL. CALLES APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES (EJIDO SANTA LUCIA)	67-OCOSINGO	SANTA LUCIA	RURAL	EASE0100900956100146	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	-	-	655,576	655,576	655,576	655,576	100.0%										
66633	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES PRINCIPALES (EJIDO NUEVA SAMARIA)	67-OCOSINGO	NUEVA SAMARIA	RURAL	EASE0100900306100130	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	-	-	1,944,501	1,944,501	1,944,501	1,920,901	98.8%										
66339	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES PRINCIPALES (EJIDO SAN JOSE)	67-OCOSINGO	SAN JOSE	RURAL	EASE0100900166100128	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	-	-	2,769,809	2,769,809	2,769,809	2,430,205	87.7%										

**ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Avance %
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			
														13	Ministrado	Programado	
69562	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES PRINCIPALES INCLUYE CONSTRUCCION DE 3 PUENTE VEHICULAR (EJ. SAN CARALAMPIO)	67-OCOSINGO	SAN CARALAMPIO	RURAL	EASE0100901806100238	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS			2,072,367	2,072,367	2,072,367	2,062,005	99.5%
67039	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES PRINCIPALES (LOC. BETHEL)	67-OCOSINGO	BETHEL	RURAL	EASE0100901436100062	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS			1,067,431	1,067,431	1,067,431	1,067,431	100.0%
67130	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES PRINCIPALES (NUEVO SUSCHILA)	67-OCOSINGO	NUEVO SUSCHILA	RURAL	EASE0100901476100486	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS			2,793,728	2,793,728	2,793,728	2,330,158	83.4%
66148	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES 2A. ETAPA DEL KM. 9+000 AL KM. 2+204.45, EJ. OJO DE AGUA Tzeltal.	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	EASE0100900078100302	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS			2,537,858	2,537,858	2,537,858	2,408,674	94.9%
69900	CONSTRUCCION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (BARRIO LOS GIRASOLES)	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	EASE0601900516100001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS			2,105,006	2,105,006	2,105,006	1,904,612	90.5%
69959	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (BARRIO BELLAVISTA)	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	EASE0601900536100001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS			2,947,063	2,947,063	2,947,063	2,932,327	99.5%
69928	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (BARRIO JERUSALEM)	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	EASE0601900526100001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS			1,822,241	1,822,241	1,822,241	1,696,901	93.1%
69991	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (BARRIO LOS TULIPANES PUERTO ARTURO)	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	EASE0601900556100001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS			2,050,079	2,050,079	2,050,079	2,018,478	98.5%
69768	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (BARRIO SAN MARCOS PUERTO ARTURO)	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	EASE0601900506100001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS			2,068,994	2,068,994	2,068,994	2,058,649	99.5%
	MANTENIMIENTO																
74816	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO ALLE BELLA VISTA, VISTA ALEGRE, LINDA VISTA, EL MIRADOR (B. JOSE EVARISTO PIMENTA)	67-OCOSINGO	OCOSINGO	URBANO	EASE0601901296100001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS			2,827,105	2,827,105	2,827,105	2,812,968	99.5%
66948	REVESTIMIENTO DE CALLES PRINCIPALES DEL KM. 0+000 AL KM. 9+214 (EJIDO SIBACA)	67-OCOSINGO	SIBACA	RURAL	EASE0100901246100450	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS			557,371	557,371	557,371	471,500	84.6%
66779	REHABILITACION DE CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL (48 BARRIOS) CAB. MPAL.	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	EASE0100900456200001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS			2,005,194	2,005,194	2,005,194	2,005,194	100.0%
51904	REHABILITACION DE CALLES PRINCIPALES DE ZONA URBANA ( CABECERA MUNICIPAL )	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	EBSE0100001326200001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS			499,380	499,380	499,380	24,360	4.9%
51662	REHABILITACION DE CALLES Y MANTENIMIENTO DE OBRAS DE DRENAJE F.I.S.M. 2009 (EJIDO SAN JOSE)	67-OCOSINGO	SAN JOSE	RURAL	EBSE0100001266100128	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS			698,125	698,125	698,125	0	0.0%
	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL																
	OTROS																
69590	CONSTRUCCION DE ANDADORES FRAC. EL VALLE GUADALUPE PASHILA, ANDADOR 2,3 Y 4 PERIFERICO SUR.	67-OCOSINGO	GUADALUPE PASHILA	RURAL	EASE0302091496100005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS			1,784,177	1,784,177	1,784,177	1,563,576	87.6%
75406	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES (CINCO DE FEBRERO)	67-OCOSINGO	CINCO DE FEBRERO	RURAL	ECSE0701901736100515	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS			137,620	137,620	137,620	137,620	100.0%
75655	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES (JOL TULLIA)	67-OCOSINGO	JOL TULLIA	RURAL	ECSE0701901746100132	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS			369,407	369,407	369,407	369,407	100.0%
69673	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN, CUNETA Y VADO EN CAMINO A LA SECUNDARIA TECNICA (ABASOLO)	67-OCOSINGO	ABASOLO	URBANO	EASE0303901446100334	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS			1,233,938	1,233,938	1,233,938	1,233,938	100.0%
	ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES																
	ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL																
	OBRA COMPLEMENTARIA																
55063	MODULOS SOLARES F.I.S.M. 2009 ( RANCHERIA NUEVA JERUSALEM )	67-OCOSINGO	NUEVO JERUSALEM	RURAL	EBSG0300001296100712	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS			303,500	303,500	303,500	303,500	100.0%
	RED DE ELECTRICIDAD																
	CONSTRUCCION																
76936	INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA (POBLADO LA VICTORIA)	67-OCOSINGO	LA VICTORIA	RURAL	EASG0201901136100348	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS			984,501	984,501	984,501	984,501	100.0%
	AMPLIACION																
176896	AMPLIACION DE LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA (1A ETAPA) LOC.: N.C.P. JERUSALEM	67-OCOSINGO	JERUSALEM	RURAL	EDSG0202001186100725	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS			991,588	991,588	991,588	988,587	99.7%
	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA																
	OTROS NIVELES EDUCATIVOS																
	CONSTRUCCION																
102048	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES 3A. ETAPA CBTA NO. 91 (CAB. MPAL., BARRIO TONINA)	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	EASJ0104901146100001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS			2,785,434	2,785,434	2,785,434	2,771,507	99.5%
103019	CONSTRUCCION DE 2 AULAS EE EST. U-1C, COBACH EMSAD NO. 174, CLAVE: 07EMS0101P, EJ. PE: LIMONAR.	67-OCOSINGO	PE: LIMONAR	RURAL	EASJ0104901316100232	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS			985,128	985,128	985,128	978,924	99.4%
102334	CONSTRUCCION DE 2 AULAS EST. U-1C COBACH EMSAD NO. 167 CLAVE: 07EMS0084W, EJ. CONGREGACION VIRGINIA	67-OCOSINGO	LA VIRGINIA	RURAL	EASJ0104901256100170	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS			974,191	974,191	974,191	885,705	90.9%
108453	CONSTRUCCION DE 2 AULAS EST. U-1C COBACH EMSAD NO. 185 CLAVE: 07EMS012V, EJ. SANTO DOMINGO.	67-OCOSINGO	SANTO DOMINGO	RURAL	EASJ0104901356100244	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS			974,191	974,191	974,191	882,262	90.6%
108772	CONSTRUCCION DE 2 AULAS EST. U-1C COBACH EMSAD NO. 191 CLAVE 07EMS0117Q, EJIDO CINTALAPA.	67-OCOSINGO	CINTALAPA	RURAL	EASJ0104901366100183	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS			1,048,868	1,048,868	1,048,868	1,048,868	100.0%

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Avance %
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			
														Ministrado	Programado	Ejercido	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	
109194	CONSTRUCCION DE 2 AULAS EST. U-1C COBACH EMSAD 105 CLAVE: 07EMSO053W, ABASOLO.	67-OCOSINGO	ABASOLO	URBANO	EASJ0104901386100077	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	-	-	974,191	974,191	974,191	974,191	100.0%
108827	CONSTRUCCION DE 2 AULAS EST. U-1C COBACH EMSAD 184 CLAVE 07EMSO111W, EJ. PLACIDO FLORES.	67-OCOSINGO	PLACIDO FLORES	RURAL	EASJ0104901376100137	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	-	-	974,191	974,191	974,191	974,191	100.0%
97337	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESC. PRIM. RURAL FEDERAL VICENTE SUAREZ (CAB. MPAL., BARRIO LA CEIBA)	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	EASJ0102901026100001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	-	-	454,683	454,683	454,683	454,683	100.0%
97936	CONSTRUCCION DE 1 Y 2 AULAS DE 6X8 MTS. ESTRUCTURA RC ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON CLAVE: 07DPR0328T, BARRIO NUEVO	67-OCOSINGO	OCOSINGO	URBANO	EASJ0102901466100001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	-	-	1,034,144	1,034,144	1,034,144	1,034,144	100.0%
97781	CONSTRUCCION DE 3 AULAS DE 6X8 MTS. ESTRUCTURA RC, ESCUELA PRIMARIA INDIGENA LIC. BENITO JUAREZ GARCIA, CLAVE: 07DPR1693W, SAN FELIPE BUENA VISTA.	67-OCOSINGO	SAN FELIPE BUENAVISTA	RURAL	EASJ0102901456100460	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	-	-	1,107,919	1,107,919	1,107,919	1,024,235	92.4%
97486	CONSTRUCCION DE 3 AULAS DE 6X8 MTS. ESTRUCTURA R.C. ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL VICENTE SUAREZ CLAVE: 07DPR 4725T (BARRIO LA CEIBA)	67-OCOSINGO	OCOSINGO	URBANO	EASJ0102901276100001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	-	-	952,415	952,415	952,415	952,415	100.0%
	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																
	OTRAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																
	OTROS																
82581	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (BARRIO POMARROSA ABASOLO)	67-OCOSINGO	POMARROSA	RURAL	EASH0202900906200334	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	-	-	964,047	964,047	964,047	964,047	100.0%
85692	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (BARRIO YANK BAKAL, EJ. ABASOLO)	67-OCOSINGO	ABASOLO	URBANO	EASH0202901596200077	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	-	-	43,888	43,888	43,888	43,888	100.0%
86245	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (BUENA VISTA TIBER)	67-OCOSINGO	TEHUACAN	RURAL	EASH0202901616200492	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	-	-	61,718	61,718	61,718	61,718	100.0%
83029	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CHULNA TENANGO)	67-OCOSINGO	CHULNA TENANGO	RURAL	EASH0202901576200262	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	-	-	82,291	82,291	82,291	82,291	100.0%
82656	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (EJ. CONGREGACION VIRGINIA)	67-OCOSINGO	LA VIRGINIA	RURAL	EASH0202901516200170	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	-	-	65,833	65,833	65,833	65,833	100.0%
82702	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (EJ. LA FRONTERA)	67-OCOSINGO	LA FRONTERA	RURAL	EASH0202901536200488	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	-	-	69,490	69,490	69,490	69,490	100.0%
78559	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (EJ. LAS TAZAS)	67-OCOSINGO	LAS TAZAS	RURAL	EASH0202900716200114	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	-	-	2,303,696	2,303,696	2,303,696	2,296,692	99.7%
82778	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (EJ. TENANGO)	67-OCOSINGO	TENANGO	URBANO	EASH0202901546200489	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	-	-	275,674	275,674	275,674	275,674	100.0%
82839	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (EJ. TENANGO)	67-OCOSINGO	TENANGO	URBANO	EASH0202901556200489	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	-	-	263,331	263,331	263,331	263,331	100.0%
82942	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (EJ. TENANGO)	67-OCOSINGO	TENANGO	URBANO	EASH0202901566200489	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	-	-	267,445	267,445	267,445	267,445	100.0%
88006	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (EJ. TOMAS MUNZER)	67-OCOSINGO	TOMAS MUNZER (NUEVA PATRIA)	RURAL	EASH0202901636200319	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	-	-	111,098	111,098	111,098	111,098	100.0%
96714	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (EJIDO CINTALAPA)	67-OCOSINGO	CINTALAPA	RURAL	EASH0202901766200183	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	-	-	417,168	417,168	417,168	417,168	100.0%
86999	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (JOL PAKUTE)	67-OCOSINGO	JOL PACUTE	RURAL	EASH0202901626200517	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	-	-	36,574	36,574	36,574	36,574	100.0%
85865	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (JOL PAKUTE II)	67-OCOSINGO	JOL PACUTE	RURAL	EASH0202901606200491	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	-	-	36,574	36,574	36,574	36,574	100.0%
88312	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (LOC. VARIAS, CAB. MPAL.)	67-OCOSINGO	OCOSINGO	URBANO	EASH0202901696200001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	-	-	365,737	365,737	365,737	365,737	100.0%
86307	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (LOC. VARIAS, CAB. MPAL.)	67-OCOSINGO	OCOSINGO	URBANO	EASH0202901696200001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	-	-	365,737	365,737	365,737	365,737	100.0%
77067	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (POB. LA GARRUCHA)	67-OCOSINGO	LA GARRUCHA	RURAL	EASH0202900626200355	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	-	-	438,208	438,208	438,208	424,900	97.0%
82152	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (RIA. ALACTE BUENAVISTA)	67-OCOSINGO	ALACTE BUENAVISTA UNO	RURAL	EASH0202900816200349	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	-	-	450,723	450,723	450,723	431,699	95.8%
82361	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (RIA. EL OCOTAL)	67-OCOSINGO	EL OCOTAL	RURAL	EASH0202900886200237	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	-	-	838,846	838,846	838,846	811,315	96.7%
83206	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (SACBATUL)	67-OCOSINGO	TZACBATUL	RURAL	EASH0202901566200490	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	-	-	87,777	87,777	87,777	87,777	100.0%
95997	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (LOC. VARIAS, CAB. MPAL.)	67-OCOSINGO	OCOSINGO	URBANO	EASH0202901706200001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	-	-	404,598	404,598	404,598	404,598	100.0%
	CAMINOS RURALES																
	CAMINOS RURALES																
	CONSTRUCCION																

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Avance %
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			
														Ministrado	Programado	Ejercido	
13	14	15	16	17=16/14													
168176	APERTURA DE CAMINO CON PUENTE VEHICULAR (ABASOLO)	67-OCOSINGO	ABASOLO	URBANO	EAUB0101900276100077	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	-	-	2,973,609	2,973,609	2,973,609	1,921,200	64.6%
55361	BENITO JUAREZ CANDELARIA BULWA DEL KM. 0-0000 AL KM. 0-0000 LA ZONA FRANCOPONDE URBANO NAHA	67-OCOSINGO	CANDELARIA BULWA	RURAL	EAUB0101001278100714	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	-	-	1,434,972	1,434,972	1,434,972	1,434,972	100.0%
168757	APERTURA Y REVITO. DE CAMINO TRAMO NAHA - NVO. CHAPULTEPEC DEL KM 0-0000 AL KM 12-0000 (EJIDO NVO. CHAPULTEPEC)	67-OCOSINGO	CHAPULTEPEC	RURAL	ECUB0101901676100023	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	-	-	1,154,789	1,154,789	1,154,789	733,017	63.5%
168358	APERTURA Y REVITO. DE CAMINO TRAMO BETANIA - TRABAJADORES	67-OCOSINGO	BETANIA	RURAL	EAUB0101901066100281	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	-	-	1,884,220	1,884,220	1,884,220	1,874,798	99.5%
168556	ROSARIO - CHACANTEL - SANTA MARGARITA - SANTA MARTHA DEL SAN ANTONIO ESCOBAR	67-OCOSINGO	SANTA MARGARITA	RURAL	EAUB0101901096100347	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	-	-	2,811,583	2,811,583	2,811,583	2,776,506	98.8%
176756	PAVIMENTACION DE CAMINO CON CARPETA ASFALTICA TRAMO CRUCERO LOMA BONITA AL EJ. LOMA BONITA	67-OCOSINGO	LOMA BONITA	RURAL	EAUB0402900106100228	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	-	-	2,800,001	2,800,001	2,800,001	2,786,000	99.5%
176396	RECONSTRUCCION DE CAMINO TRAMO TENANGO A LA FRONTERA DEL KM. 0-0000 AL KM. 12-0000, LA FRONTERA	67-OCOSINGO	LA FRONTERA	RURAL	EAUB0301901286100452	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	-	-	2,890,614	2,890,614	2,890,614	2,876,161	99.5%
176264	REHABILITACION DE CAMINO CRUCERO NAHA - EJIDO SIBAL, EJ. SAN ANTONIO ESCOBAR	67-OCOSINGO	SAN ANTONIO ESCOBAR	RURAL	EAUB0201901266200309	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	-	-	951,871	951,871	951,871	932,509	98.0%
176189	REHABILITACION DE CAMINO DEL TRAMO CRUCERO AGUA DULCE - EJ. NAHA (EJ. NAHA)	67-OCOSINGO	NAHA	RURAL	EAUB0201900476200315	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	-	-	1,857,467	1,857,467	1,857,467	1,831,197	98.6%
176154	REHABILITACION DE CAMINO: EJ. NAHA - EJ. PEC LIMONAR (EJ. PEC LIMONAR)	67-OCOSINGO	PEC LIMONAR	RURAL	EAUB0201900466200232	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	-	-	850,676	850,676	850,676	833,280	98.0%
176232	REHABILITACION DE CAMINO TRAMO QUESHL A 5 DE FEBRERO (EJ. 5 DE FEBRERO)	67-OCOSINGO	CINCO DE FEBRERO	RURAL	EAUB0201900496100335	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	-	-	2,011,563	2,011,563	2,011,563	1,970,678	98.0%
176128	REHABILITACION DEL CAMINO DEL TRAMO CRUCERO NAHUACAL A EJ. GETZEMANI (EJ. GETZEMANI)	67-OCOSINGO	GETZEMANI	RURAL	EAUB0201900116200298	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	-	-	605,512	605,512	605,512	584,674	96.6%
55430	APROCHE DE PUENTE VEHICULAR TRAMO BUSILJA A EJIDO BUSILJA (EJIDO BUSILJA)	67-OCOSINGO	BUSILJA	RURAL	EAEB0102900926100577	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	-	-	114,570	114,570	114,570	114,570	100.0%
169019	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR COLGANTE RIO SANTO DOMINGO, LA ARENA 2A, SECCION.	67-OCOSINGO	LA ARENA 2DA. SECCION (MORELOS)	RURAL	EAUB0102901176100451	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	-	-	2,857,362	2,857,362	2,857,362	0	0.0%
168900	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR (EJ. LA NUEVA ESPERANZA)	67-OCOSINGO	NUEVA ESPERANZA (LA ESPERANZA)	RURAL	EAUB0102900386100611	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	-	-	2,517,166	2,517,166	2,517,166	2,504,580	99.5%
<b>7-CHIAPAS RECURSO 2006</b>																	
<b>APORTACIONES FEDERALES</b>																	
<b>FAIS</b>																	
<b>FISM</b>													42,811,754	42,811,754	42,811,754	38,332,034	89.5%
55826	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	EAS0100001316100135	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	-	-	2,086,783	2,086,783	2,086,783	2,076,349	99.5%
51249	CONSTRUCCION DE TANQUES DE REGULACION ( LUCUMILIA )	67-OCOSINGO	LUCUMILIA	RURAL	EBS0100001076100717	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	-	-	730,000	730,000	730,000	730,000	100.0%
96813	CONSTRUCCION DE LETRINAS 2A. ETAPA (EJIDO ARROYO GRANIZO)	67-OCOSINGO	ARROYO GRANIZO	RURAL	EBSH0500801656100242	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	-	-	2,805,900	2,805,900	2,805,900	2,791,870	99.5%
61799	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES PRINCIPALES 2A. ETAPA	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	EASE0100801156100125	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	-	-	1,524,122	1,524,122	1,524,122	1,460,147	95.8%
53679	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CALLEJON SUR OTE. Y 20. CALLEJON OTE. SUR (CAB. MPAL.)	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	EBSE0601801086100001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	-	-	853,801	853,801	853,801	853,801	100.0%
75033	PAVIMENTACION DE CAMINO CON CARPETA ASFALTICA (ESC. SEC. TEC. NO. 79)	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	EASE0602801846100077	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	-	-	2,784,964	2,784,964	2,784,964	2,606,311	93.6%
65957	REHABILITACION DE CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	EASE0100801706200001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	-	-	1,901,378	1,901,378	1,901,378	1,848,116	97.2%
65750	REHABILITACION DE CALLES PRINCIPALES DE LA COMUNIDAD FRONTERA COROZAL	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	EASE0100801526200034	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	-	-	414,981	414,981	414,981	385,570	92.9%
65565	REHABILITACION DE CALLES PRINCIPALES DEL EJIDO NUEVA PALESTINA	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	EASE0100801276200010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	-	-	586,866	586,866	586,866	450,361	76.7%
76494	REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA PERIFERICO OTE. SUR	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	EASE0702800196100001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	-	-	2,845,341	2,845,341	2,845,341	2,831,114	99.5%
76847	CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	EASG0201800036100073	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	-	-	1,030,237	1,030,237	1,030,237	1,030,237	100.0%
98459	BARDEADO PERIMETRAL COBACH NO. 16 CLAVE: 07ECB0016L	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	EASJ0104801236100001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	-	-	1,001,218	1,001,218	1,001,218	933,174	93.2%
98876	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DE 2EE Y SERV. SANITARIO TIPO U-1C	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	EASJ0104801856100174	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	-	-	1,712,616	1,712,616	1,712,616	1,326,144	77.4%



ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Avance %		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre					
													13	Ministrado 14	Programado 15	Ejercido 16		17=16/14	
101003	TERMINACION DE TRES AULAS DE 6X8 TIPO RC Y REHABILITACION DE MODULOS DE DIRECCION Y BAsS CAB. MPAL.	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	ECSJ01048096A610001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS			294,558	294,558	294,558	294,558	100.0%		
97125	CONSTRUCCION DE DOS AULAS, SERVICIO SANITARIO 6X8 TIPO RC Y MURO DE CONTENCIÓN CAMINOS RURALES CAMINOS RURALES	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	EASJ0102802326100132	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS			1,312,687	1,312,687	1,312,687	1,312,687	100.0%		
167742	APERTURA DEL CAMINO RURAL: SAN QUINTIN - NUEVO CHAPULTEPEC	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	EALUB011801796100175	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS			2,809,793	2,809,793	2,809,793	2,795,744	99.5%		
166470	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	EALUB011801376100142	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS			1,633,844	1,633,844	1,633,844	1,625,679	99.5%		
166617	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	EALUB011801656100146	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS			1,811,893	1,811,893	1,811,893	1,305,081	72.0%		
165900	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO DEL KM 0+000 AL KM 4+000	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	EALUB011800086100052	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS			2,191,760	2,191,760	2,191,760	1,156,314	52.8%		
166406	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO DEL KM. 1+200 AL KM. 2+380	67-OCOSINGO	SAN FRANCISCO	RURAL	EALUB011801306100074	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS			998,425	998,425	998,425	980,706	98.2%		
165164	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO DEL SUBTRAMO COMPRENDIDO EN KM 0+000 AL KM 4+170	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	EALUB011800060100019	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS			2,222,628	2,222,628	2,222,628	979,725	44.1%		
55741	RECONSTRUCCION DE CAMINO RURAL TRAMO BARRIO OCTAVIO ALBORES - EJIDO NAZARETH (EJIDO NAZARETH)	67-OCOSINGO	NAZARETH	RURAL	EBUB030800946100047	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS			912,709	912,709	912,709	912,709	100.0%		
176019	MANTENIMIENTO DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO EN TRAMOS AISLADOS DEL CAMINO RURAL TRAMO: TZAJALA - EJIDO TENANGO	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	EALUB0201801486100075	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS			1,361,000	1,361,000	1,361,000	1,276,159	93.8%		
167864	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: TRAMO EJ. LAGUNA STA. ELENA - EJ. OJO DE AGUA SAN RAFAEL	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	EALUB011801936100025	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS			996,051	996,051	996,051	996,051	100.0%		
176354	RAHABILITACION DE CAMINO TRAMO SAN QUINTIN - NUEVO CHAPULTEPEC (EJIDO NUEVO CHAPULTEPEC)	67-OCOSINGO	NUEVO CHAPULTEPEC	RURAL	ECUB0301801486100023	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS			1,067,677	1,067,677	1,067,677	945,067	88.5%		
169230	REHABILITACION DE CAMINO CRUCERO LA ESTRELLA - PORVENIR EL SEBENO Y RAMALES	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	EALUB020110246200122	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS			474,383	474,383	474,383	443,791	93.6%		
169342	REHABILITACION DE CAMINO: CRUCERO MONTELIBANO - EJIDO SAN JOSE	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	EALUB0201801226200128	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS			898,489	898,489	898,489	896,748	99.8%		
175945	REHABILITACION DEL CAMINO DEL TRAMO EJ. SAN LUIS - COMUNIDAD EL CARIBAL	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	EALUB0201801336200029	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS			620,969	620,969	620,969	546,155	88.0%		
176048	REHABILITACION DEL CAMINO: EJ. LA SULTANA - EJ. SAN QUINTIN TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 20+000	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	EALUB0201802286200147	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS			1,057,705	1,057,705	1,057,705	950,298	89.8%		
175971	REHABILITACION DEL CAMINO TRAMO CRUCERO MIGUEL HIDALGO - EJIDO SAN ANTONIO CATARRAYA	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	EALUB0201801366200141	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS			749,829	749,829	749,829	630,799	84.1%		
175921	REHABILITACION DEL CAMINO TRAMO LUCUMILJA DEL KM. 0+000 AL KM. 5+800 TRAMOS AISLADOS PUENTES VEHICULARES CONSTRUCCION	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	EALUB0201801266200129	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS			375,404	375,404	375,404	217,234	57.9%		
177028	CONSTRUCCION DE PUENTE 2A ETAPA TRAMO: POBLADO ISRAEL A CANDELARIA BULWA, CANDELARIA BULWA. INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL OTRAS ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL OTROS	67-OCOSINGO	CANDELARIA BULWA	RURAL	EDUB01028010561000326	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS			208,095	208,095	208,095	208,095	100.0%		
109247	CONSTRUCCION DE JAGUEYES (LOC. VARIAS) GASTOS INDIRECTOS ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DE LAS OBRAS	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	ECTG0101801126200001	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS			118,400	118,400	118,400	118,000	99.7%		
61434	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO	67-OCOSINGO	ABASOLO	URBANO	EASD0400801646100077	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS			417,250	417,250	417,250	417,250	100.0%		
<b>7-CHIAPAS RECURSO 2007</b>																			
<b>APORTACIONES FEDERALES</b>																			
	<b>FAIS</b>												<b>6,373,767</b>	<b>6,373,767</b>	<b>6,373,767</b>	<b>3,721,048</b>	<b>58.4%</b>		
	<b>FISM</b>																		
	AGUA POTABLE SISTEMA DE AGUA POTABLE CONSTRUCCION																		
56003	TERMINACION DE LA 1A. ETAPA DE REABILIT. Y AMPLIACION DEL SIT. DE AGUA POT. ( BARRIO LAS MINAS Y SAN SEBASTIAN CAB. MPAL. ) ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES AMPLIACION	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	ECS0200701126100001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS			1,283,446	1,283,446	1,283,446		0.0%		
61397	COMPLEMENTO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES URBANIZACION MUNICIPAL CALLES CONSTRUCCION	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	EASD0201801896100033	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS			916,547	916,547	916,547	890,091	97.1%		
61640	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	ECSE0100709096100044	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS			245,423	245,423	245,423	245,423	100.0%		
61697	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	ECSE0100701326100051	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS			180,744	180,744	180,744	180,723	100.0%		
52461	PASOS VEHICULARES CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR TRAMO LAS GOLONDRINAS - LOKIBCHAI F.I.S.M. 2007 ( EJIDO LOKIBCHAI ) OTRAS OBRAS DE URBANIZACION MUNICIPAL OTROS	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	EBSE05020012861000713	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS			999,986	999,986	999,986	999,986	100.0%		
76729	PROYECTO EJECUTIVO DE REMODELACION DEL MERCADO PUBLICO MUNICIPAL EN LA CD. DE OCOSINGO, CHIAPAS. INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA OTROS NIVELES EDUCATIVOS CONSTRUCCION	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	EASE1100802246100001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS			1,724,436	1,724,436	1,724,436	381,640	22.1%		
98173	CONSTRUCCION DE 3 AULAS 6X8 TIPO RC Y REHABILITACION DE BAsS Y REHABILITACION DE MODULOS DE DIRECCION Y BAsS	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	EBSJ0104896A6100001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS			1,023,185	1,023,185	1,023,185	1,023,185	100.0%		

Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
Generados	Ejercidos	20	21	22	23=22/21	
18	19	20	21	22	23=22/21	24
			108,867.44	102,345.44	94.0%	
		METRO LINEAL	4,423.73	4,423.73	100.0%	
		METRO LINEAL	4,530.00	4,530.00	100.0%	
		METRO LINEAL	12,926.42	12,926.42	100.0%	
		METRO LINEAL	2,129.27	2,129.27	100.0%	
		METRO LINEAL	2,163.04	1,795.32	83.0%	
		METRO LINEAL	4,248.20	4,248.20	100.0%	
		METRO LINEAL	4,223.40	4,223.40	100.0%	
		METRO LINEAL	8,022.06	8,022.06	100.0%	
		METRO LINEAL	2,669.04	1.00	0.0%	
		METRO LINEAL	3,540.80	3,540.80	100.0%	
		POZO	1.00	1.00	100.0%	
		TANQUE	30.00	30.00	100.0%	
		METRO LINEAL	2,206.58	2,206.58	100.0%	
		METRO LINEAL	3,790.87	3,790.87	100.0%	
		METRO LINEAL	2,117.13	2,117.13	100.0%	
		METRO LINEAL	216.00	216.00	100.0%	
		METRO LINEAL	2,669.04	2,669.04	100.0%	
		RED	1.00	0.10	10.0%	
		METRO LINEAL	134.50	134.50	100.0%	
		METRO LINEAL	465.79	465.79	100.0%	
		METRO LINEAL	124.00	124.00	100.0%	
		LETRINA, METROS CUBICOS	67.00	67.00	100.0%	
		LETRINA, METROS CUBICOS	30.00	30.00	100.0%	
		LETRINA, METROS CUBICOS	29.00	29.00	100.0%	
		LETRINA, METROS CUBICOS	21.00	21.00	100.0%	
		LETRINA, METROS CUBICOS	27.00	27.00	100.0%	
		LETRINA, METROS CUBICOS	60.00	25.00	41.7%	
		LETRINA, METROS CUBICOS	32.00	32.00	100.0%	

Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
Generados	Ejercidos					
18	19	20	21	22	23=22/21	24
		METROS				
0	0		2,200.20	1,826.17	83.0%	
		METROS				
0	0		2,700.00	2,700.00	100.0%	
		METROS				
0	0		1,828.20	1,609.90	88.1%	
		METROS				
0	0		1,828.20	1,828.20	100.0%	
		METROS				
0	0		735.00	735.00	100.0%	
		METROS CUADRADOS				
0	0		600.40	600.40	100.0%	
		METROS CUADRADOS				
0	0		1,200.00	804.00	67.0%	
		METROS CUADRADOS				
0	0		3,180.00	3,180.00	100.0%	
		METROS CUADRADOS				
0	0		2,613.64	2,613.64	100.0%	
		METROS CUADRADOS				
0	0		1,495.00	627.90	42.0%	
		METROS CUADRADOS				
0	0		1,140.00	456.00	40.0%	
		METROS CUADRADOS				
0	0		2,538.60	1,650.09	65.0%	
		METROS CUADRADOS				
0	0		578.00	578.00	100.0%	
		METROS CUADRADOS				
0	0		780.00	780.00	100.0%	
		METROS				
0	0		22,789.00	22,789.00	100.0%	
		METROS LINEALES				
0	0		6.50	6.50	100.0%	
		CANCHA				
0	0		1.00	0.00	0.0%	
		CANCHA				
0	0		1.00	1.00	100.0%	
		OBRA				
0	0		1.00	1.00	100.0%	
		POSTE				
0	0		15.00	12.00	80.0%	
		POSTE				
0	0		36.00	36.00	100.0%	
		POSTE				
0	0		39.00	39.00	100.0%	
		POSTE				
0	0		1.00	1.00	100.0%	
		POSTE				
0	0		62.00	53.00	85.5%	
		POSTE				
0	0		44.00	44.00	100.0%	
		POSTE				
0	0		63.00	63.00	100.0%	
		POSTE				
0	0		44.00	44.00	100.0%	

Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
Generados	Ejercidos					
18	19	20	21	22	23=22/21	24
0	0	METROS CUADRADOS, SALÓN	1.00	1.00	100.0%	
0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	0.79	79.0%	
0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2.00	2.00	100.0%	
0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	
0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	
0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2.00	2.00	100.0%	
0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	3.00	3.00	100.0%	
0	0	VIVIENDA	41.00	41.00	100.0%	
0	0	VIVIENDA	44.00	44.00	100.0%	
0	0	VIVIENDA	52.00	52.00	100.0%	
0	0	VIVIENDA	13.00	13.00	100.0%	
0	0	VIVIENDA	41.00	41.00	100.0%	
0	0	VIVIENDA	39.00	39.00	100.0%	
0	0	VIVIENDA	72.00	72.00	100.0%	
0	0	VIVIENDA	48.00	48.00	100.0%	
0	0	VIVIENDA	42.00	42.00	100.0%	
0	0	VIVIENDA	136.00	136.00	100.0%	
0	0	VIVIENDA	39.00	39.00	100.0%	
0	0	VIVIENDA	34.00	34.00	100.0%	
0	0	VIVIENDA	29.00	29.00	100.0%	
0	0	VIVIENDA	54.00	54.00	100.0%	
0	0	VIVIENDA	215.00	215.00	100.0%	
0	0	VIVIENDA	49.00	49.00	100.0%	
0	0	VIVIENDA	25.00	25.00	100.0%	
0	0	VIVIENDA	72.00	72.00	100.0%	
0	0	VIVIENDA	25.00	25.00	100.0%	
0	0	VIVIENDA	51.00	51.00	100.0%	
0	0	VIVIENDA	19.00	19.00	100.0%	

Rendimientos Financieros		Avance Fisico				Información complementaria y explicación de variaciones
Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
Generados	Ejercidos					
18	19	20	21	22	23=22/21	24
0	0	VIVIENDA	40.00	40.00	100.0%	
0	0	VIVIENDA	29.00	29.00	100.0%	
0	0	VIVIENDA	10.00	10.00	100.0%	
0	0	VIVIENDA	4.00	4.00	100.0%	
0	0					
0	0	KILOMETROS	2.18	2.18	100.0%	
0	0	KILOMETROS	1.02	1.02	100.0%	
0	0	KILOMETROS	0.69	0.69	100.0%	
0	0	KILOMETROS	1.58	0.75	47.5%	
0	0	KILOMETROS	0.88	0.88	100.0%	
0	0	KILOMETROS	3.65	3.65	100.0%	
0	0	KILOMETROS	1.84	1.84	100.0%	
0	0	KILOMETROS	1.00	0.40	40.0%	
0	0	KILOMETROS	1.12	1.12	100.0%	
0	0	KILOMETROS	0.60	0.60	100.0%	
0	0	KILOMETROS	0.70	0.70	100.0%	
0	0	KILOMETROS	0.16	0.08	37.5%	
0	0	KILOMETROS	6.00	6.00	100.0%	
0	0	KILOMETROS	2.00	2.00	100.0%	
0	0	KILOMETROS	5.80	5.80	100.0%	
0	0	KILOMETROS	1.80	0.87	48.3%	
0	0	KILOMETROS	8.00	5.61	70.1%	
0	0	KILOMETROS	8.30	8.30	100.0%	
0	0	KILOMETROS	0.55	0.38	69.1%	
0	0	KILOMETROS	18.00	18.00	100.0%	
0	0	KILOMETROS	45.00	45.00	100.0%	
0	0					
0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	14.00	14.00	100.0%	
0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	15.50	15.50	100.0%	
0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	21.50	21.50	100.0%	
0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	46.00	46.00	100.0%	
0	0					
0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	1.00	1.00	100.0%	

Rendimientos Financieros		Avance Fisico				Información complementaria y explicación de variaciones
Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
Generados	Ejercidos					
18	19	20	21	22	23=22/21	24
0	0	DOCUMENTO	1.00	0.00	0.0%	
0	0	INFORME	1.00	1.00	100.0%	
0	0		2,706,659.00	2,705,157.00	99.9%	
0	0	DOCUMENTO	1.00	0.00	0.0%	
0	0	MOBILIARIO	1,000.00	500.00	50.0%	
0	0	MOBILIARIO	1,000.00	500.00	50.0%	
0	0	ASISTENCIA	1.00	0.00	0.0%	
0	0	INFORME	1.00	1.00	100.0%	
0	0	INFORME	1.00	1.00	100.0%	
0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	
0	0	MOBILIARIO	1,000.00	500.00	50.0%	
0	0	OTROS	2,703,400.00	2,703,400.00	100.0%	
0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	
0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
0	0	APOYO	247.00	247.00	100.0%	
0	0		89,455.57	83,251.19	93.1%	
0	0	METRO LINEAL	2,231.78	2,231.78	100.0%	OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009.
0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	OBRA CON RECURSOS DE PRODUCTOS FINANCIEROS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2007 - 2008.
0	0	TANQUE	30.00	30.00	100.0%	OBRA QUE SE REALIZA CON RECURSOS DE ECONOMIAS DEL EJERCICIO 2009.
0	0	RED	1.00	1.00	100.0%	OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009.
0	0	METRO LINEAL	1,557.58	1,557.58	100.0%	OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009.
0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	17.00	17.00	100.0%	OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009.
0	0	METROS	2,743.00	2,743.00	100.0%	OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009.
0	0	METROS	2,097.75	2,097.75	100.0%	OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009.
0	0	METROS	3,900.00	3,900.00	100.0%	OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009.

Rendimientos Financieros		Avance Fisico				Información complementaria y explicación de variaciones
Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
Generados	Ejercidos					
18	19	20	21	22	23=22/21	24
0	0	METROS	3,514.20	3,514.20	100.0%	OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009.
0	0	METROS	3,172.63	3,172.63	100.0%	OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009.
0	0	METROS	2,123.00	2,123.00	100.0%	OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009.
0	0	METROS	2,204.45	2,204.45	100.0%	OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009.
0	0	METROS CUADRADOS	2,570.20	2,570.20	100.0%	OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009.
0	0	METROS CUADRADOS	4,625.00	4,625.00	100.0%	OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009.
0	0	METROS CUADRADOS	2,870.36	2,870.36	100.0%	OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009.
0	0	METROS CUADRADOS	2,242.82	2,242.82	100.0%	OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009.
0	0	METROS CUADRADOS	2,370.55	2,370.55	100.0%	OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009.
0	0	METROS CUADRADOS	4,018.00	4,018.00	100.0%	OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009.
0	0	METROS	6,214.00	6,214.00	100.0%	OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009.
0	0	METROS	30,000.00	30,000.00	100.0%	OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009.
0	0	METROS	4,100.00	210.00	5.1%	
0	0	METROS	2,293.90	10.00	0.4%	OBRA QUE SE REALIZA CON RECURSOS DE ECONOMIAS DEL EJERCICIO 2009.
0	0	METRO CUADRADO	1,400.00	1,400.00	100.0%	OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009.
0	0	CANCHA	1.00	1.00	100.0%	OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009.
0	0	CANCHA	1.00	1.00	100.0%	OBRA REFRENDADA DEL 2009, EJECUTADA CON PRODUCTOS FINANCIEROS DEL AÑO 2009.
0	0	METRO LINEAL	1,166.00	1,166.00	100.0%	OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009.
0	0	CELDA SOLAR	10.00	10.00	100.0%	OBRA QUE SE REALIZA CON RECURSOS DE ECONOMIAS DEL EJERCICIO 2009.
0	0	POSTE	19.00	19.00	100.0%	OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009.
0	0	POSTE	58.00	58.00	100.0%	OBRA EJECUTADA CON RECURSO DE BANOBRAS.
0	0	METROS CUADRADOS, SALÓN	1.00	1.00	100.0%	OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009.
0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2.00	2.00	100.0%	OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009.
0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2.00	2.00	100.0%	OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009.
0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2.00	2.00	100.0%	OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009.
0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2.00	2.00	100.0%	OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009.

Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
Generados	Ejercidos					
18	19	20	21	22	23=22/21	24
0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2.00	2.00	100.0%	OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009.
0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2.00	2.00	100.0%	OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009.
0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	1.00	100.0%	OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009.
0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	3.00	3.00	100.0%	OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009.
0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	3.00	3.00	100.0%	OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009.
0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	3.00	3.00	100.0%	OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009.
0	0	VIVIENDA	77.00	77.00	100.0%	OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009.
0	0	VIVIENDA	12.00	12.00	100.0%	OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009.
0	0	VIVIENDA	15.00	15.00	100.0%	OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009.
0	0	VIVIENDA	20.00	20.00	100.0%	OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009.
0	0	VIVIENDA	16.00	16.00	100.0%	OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009.
0	0	VIVIENDA	19.00	19.00	100.0%	OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009.
0	0	VIVIENDA	184.00	184.00	100.0%	OBRA REFRENDADA PARA EL EJERCICIO 2009.
0	0	VIVIENDA	67.00	67.00	100.0%	OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009.
0	0	VIVIENDA	64.00	64.00	100.0%	OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009.
0	0	VIVIENDA	65.00	65.00	100.0%	OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009.
0	0	VIVIENDA	27.00	27.00	100.0%	OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009.
0	0	VIVIENDA	365.00	365.00	100.0%	OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009.
0	0	VIVIENDA	10.00	10.00	100.0%	OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009.
0	0	VIVIENDA	10.00	10.00	100.0%	OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009.
0	0	VIVIENDA	160.00	160.00	100.0%	OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009.
0	0	VIVIENDA	160.00	160.00	100.0%	OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009.
0	0	VIVIENDA	35.00	35.00	100.0%	OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009.
0	0	VIVIENDA	36.00	36.00	100.0%	OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009.
0	0	VIVIENDA	67.00	67.00	100.0%	OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009.
0	0	VIVIENDA	24.00	24.00	100.0%	OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009.
0	0	VIVIENDA	177.00	177.00	100.0%	OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009.



Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
Generados	Ejercidos					
18	19	20	21	22	23=22/21	24
0	0	KILOMETROS	0.67	0.67	100.0%	OBRA REFRENDADA Y CON INVERSION DEL EJERCICIO 2009.
0	0	KILOMETROS	1.24	1.24	100.0%	OBRA QUE SE REALIZA CON RECURSOS DE ECONOMIAS DEL EJERCICIO 2009.
0	0	KILOMETROS	1.64	1.12	68.3%	OBRA REFRENDADA Y CON INVERSION DEL EJERCICIO 2009.
0	0	KILOMETROS	2.80	2.80	100.0%	OBRA REFRENDADA Y CON INVERSION DEL EJERCICIO 2009.
0	0	KILOMETROS	2.80	2.80	100.0%	OBRA REFRENDADA Y CON INVERSION DEL EJERCICIO 2009.
0	0	KILOMETROS	1.50	1.50	100.0%	OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009.
0	0	KILOMETROS	12.00	12.00	100.0%	OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009.
0	0	KILOMETROS	42.70	42.70	100.0%	OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009.
0	0	KILOMETROS	45.00	45.00	100.0%	OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009.
0	0	KILOMETROS	27.00	27.00	100.0%	OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009.
0	0	KILOMETROS	17.00	17.00	100.0%	OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009.
0	0	KILOMETROS	21.00	21.00	100.0%	OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009.
0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	39.00	39.00	100.0%	
0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	34.00	12.00	35.3%	OBRA REFRENDADA Y CON INVERSION DEL EJERCICIO 2009.
0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	13.00	13.00	100.0%	OBRA REFRENDADA Y CON INVERSION DEL EJERCICIO 2009.
0	0		118,669.39	118,669.39	100.0%	
0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	OBRA QUE SE EJECUTA CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2008. REFRENDADA
0	0	TANQUE	1.00	1.00	100.0%	OBRA QUE SE REALIZA CON RECURSOS DE ECONOMIAS DEL EJERCICIO 2008.
0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	80.00	80.00	100.0%	OBRA CON INVERSION 2008, REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009.
0	0	METROS CUADRADOS	28,720.00	28,720.00	100.0%	OBRA QUE SE EJECUTA CON RECURSO DEL EJERCICIO 2008. REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009.
0	0	METROS CUADRADOS	785.45	785.45	100.0%	OBRA EJECUTA CON RECURSO DE ECONOMIAS DE EJERCICIO FISCALES DEL 2008.
0	0	METROS	1,166.00	1,166.00	100.0%	OBRA QUE SE EJECUTA CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2008.
0	0	METROS	73,560.00	73,560.00	100.0%	OBRA QUE SE EJECUTA CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2008.
0	0	METROS	7,000.00	7,000.00	100.0%	OBRA QUE SE EJECUTA CON RECURSO DEL EJERCICIO 2008.
0	0	METROS CUADRADOS	6,750.00	6,750.00	100.0%	OBRA QUE SE EJECUTA CON RECURSO DEL EJERCICIO 2008. REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009.
0	0	UNIDAD	1.00	1.00	100.0%	OBRA QUE SE EJECUTA CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2008. REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009.
0	0	POSTE	20.00	20.00	100.0%	OBRA QUE SE EJECUTA CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2008. OBRA QUE EN EL CUARTO TRIMESTRE FALTO SU CAPTURA.
0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	386.00	386.00	100.0%	OBRA QUE SE EJECUTA CON RECURSO DEL EJERCICIO 2008. OBRA REFRENDADA DEL 2009.
0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2.00	2.00	100.0%	OBRA QUE SE EJECUTA CON RECURSO DEL EJERCICIO 2008. OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009.

Rendimientos Financieros		Avance Fisico				Información complementaria y explicación de variaciones
Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
Generados	Ejercidos					
18	19	20	21	22	23=22/21	24
0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2.00	2.00	100.0%	OBRA CON INVERSION 2008, REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009.
0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2.00	2.00	100.0%	OBRA QUE SE EJECUTA CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2008. OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009.
0	0	KILOMETROS	2.10	2.10	100.0%	OBRA CON INVERSION 2008, REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009.
0	0	KILOMETROS	0.97	0.97	100.0%	OBRA CON INVERSION 2008, REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009.
0	0	KILOMETROS	4.00	4.00	100.0%	OBRA CON INVERSION 2008, REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009.
0	0	KILOMETROS	4.00	4.00	100.0%	OBRA CON INVERSION 2008, REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009.
0	0	KILOMETROS	1.16	1.16	100.0%	OBRA CON INVERSION 2008, REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009.
0	0	KILOMETROS	4.17	4.17	100.0%	OBRA CON INVERSION 2008, REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009.
0	0	KILOMETROS	10.20	10.20	100.0%	OBRA CON RECURSO DE ECONOMIA DEL EJERCICIO 2008.
0	0	KILOMETROS	16.00	16.00	100.0%	OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009.
0	0	KILOMETROS	5.44	5.44	100.0%	OBRA CON INVERSION 2008, REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009.
0	0	KILOMETROS	5.10	5.10	100.0%	OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009.
0	0	KILOMETROS	27.70	27.70	100.0%	OBRA CON INVERSION DEL EJERCICIO 2008, REFRENDADO DEL EJERCICIO 2009.
0	0	KILOMETROS	45.00	45.00	100.0%	OBRA CON INVERSION DEL EJERCICIO 2008, REFRENDADO DE 2009.
0	0	KILOMETROS	12.30	12.30	100.0%	OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009.
0	0	KILOMETROS	20.00	20.00	100.0%	OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009.
0	0	KILOMETROS	15.00	15.00	100.0%	OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009.
0	0	KILOMETROS	5.80	5.80	100.0%	OBRA CON INVERSION DEL 2008, REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009.
0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	10.00	10.00	100.0%	OBRA DE FISM PRODUCTOS FINANCIEROS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES 2007-2008.
0	0	OTROS	3.00	3.00	100.0%	OBRA CON INVERSION DE ECONOMIAS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES, REFRENDADO DEL EJERCICIO 2009.
0	0	DOCUMENTO	1.00	1.00	100.0%	OBRA QUE SE EJECUTA CON RECURSO DEL EJERCICIO 2008.
0	0		2,046.00	1,997.00	97.6%	
0	0	METRO LINEAL	50.00	1.00	2.0%	OBRA CON RECURSO DEL EJERCICIO FISCAL 2007.
0	0	PLANTA	1.00	1.00	100.0%	OBRA QUE SE EJECUTA CON RECURSOS DE ECONOMIAS DEL EJERCICIO 2007, REFRENDADA.
0	0	METROS	1,160.00	1,160.00	100.0%	OBRA QUE SE EJECUTA CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2007.
0	0	METROS	823.00	823.00	100.0%	OBRA QUE SE EJECUTA CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2007, REFRENDADA.
0	0	METROS LINEALES	10.00	10.00	100.0%	OBRA QUE SE REALIZA CON RECURSOS DE ECONOMIAS DEL EJERCICIO 2007.
0	0	DOCUMENTO	1.00	1.00	100.0%	OBRA CON RECURSO DE ECONOMIA DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES, REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009.
0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	OBRA REFRENDADA, CON RECURSO DE ECONOMIA DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES, OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2008.