

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre				
														13	Ministrado 14	Programado 15		Ejercido 16
													17=16/14					
7-CHIAPAS RECURSO 2010																		
APORTACIONES FEDERALES																		
	FAIS													56,402,694	55,329,537	56,402,694	47,400,280	85.7%
	FISM																	
70200	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO	86-SAN JUAN CANCUC	SAN JUAN CANCUC	URBANO	SDPS/CC/FISM148/2/010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL				1,286,480	1,286,480	1,286,480	1,286,480	100.0%
	URBANIZACION MUNICIPAL																	
	OTRAS OBRAS DE URBANIZACION MUNICIPAL																	
	OTROS																	
69951	CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUET BOL DE USOS MULTIPLES DE 17X30 MTS.	86-SAN JUAN CANCUC	SAN JUAN CANCUC	URBANO	SDPS/CCS/FISM12/2/010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL				581,366	581,366	581,366	581,366	100.0%
69955	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 32X17.60 MTS.	86-SAN JUAN CANCUC	CHICJA	RURAL	SDPS/CCS/FISM13/2/010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL				477,970	477,970	477,970	477,970	100.0%
69941	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES DE 20X9 MTS. CON TECHO DE ESTRUCTURA METALICA	86-SAN JUAN CANCUC	YORWITZ	RURAL	SDPS/CCS/FISM11/2/010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL				1,532,942	1,532,942	1,532,942	1,532,942	100.0%
69872	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES DE 25X9 MTS. CON TECHO ESTRUCTURAL	86-SAN JUAN CANCUC	CRUZTON	RURAL	SDPS/CCS/FISM10/2/010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL				1,453,287	1,453,287	1,453,287	1,453,287	100.0%
70149	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE CON ESTRUCTURA Y GRADAS EN CANCHA DE BASQUET BOL.	86-SAN JUAN CANCUC	CHILOLJA	RURAL	SDPS/CCS/FISM57/2/010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL				2,633,987	2,633,987	2,633,987	2,633,987	100.0%
	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA																	
	PRIMARIA																	
	CONSTRUCCION																	
69859	CONSTRUCCION DE ANEXO ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, CLAVE ESCOLAR: 07DPB3166R.	86-SAN JUAN CANCUC	SAN JUAN CANCUC	URBANO	SDPS/CCS/FISM09/2/010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL				417,265	417,265	417,265	417,265	100.0%
69835	CONSTRUCCION DE ANEXO ESCOLAR Y CUBO DE ESCALERA EN PLANTA ALTA EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, CLAVE ESCOLAR: 07DPB3166P.	86-SAN JUAN CANCUC	TZEMEN	RURAL	SDPS/CCS/FISM08/2/010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL				573,838	573,838	573,838	573,838	100.0%
69982	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 29X17 MTS. EN ESCUELA PRIMARIA ALFONSO FABILA, CLAVE ESCOLAR: 07DPB0350U	86-SAN JUAN CANCUC	TZUNJOK	RURAL	SDPS/CCS/FISM15/2/010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL				462,200	462,200	462,200	462,200	100.0%
69996	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 30X17 MTS. EN ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA MENDEZ, CLAVE ESCOLAR: 07DPB1694V.	86-SAN JUAN CANCUC	YASHNAIL	RURAL	SDPS/CCS/FISM16/2/010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL				454,604	454,604	454,604	454,604	100.0%
70038	CONSTRUCCION DE GRADAS EN CANCHA DE BASQUET BOL EN ESCUELA PRIMARIA FRAY MATIAS DE CORDOVA Y ORDOZ, CLAVE ESCOLAR: 07DPB25080.	86-SAN JUAN CANCUC	YANCHEN	RURAL	SDPS/CCS/FISM20/2/010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL				1,932,172	1,932,172	1,932,172	1,932,172	100.0%
70098	CONSTRUCCION DE 01 AULA EN ESCUELA PRIMARIA BILINGUE JUAN DE LA BARRERA, CLAVE ESCOLAR: 07DPB2347U.	86-SAN JUAN CANCUC	TZUMBAL	RURAL	SDPS/CCS/FISM34/2/010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL				491,176	491,176	491,176	491,176	100.0%
70167	CONSTRUCCION DE 02 AULAS EN PLANTA ALTA EN ESCUELA PRIMARIA BILINGUE PAZ Y PROGRESO, CLAVE ESCOLAR: 07DPB0341M.	86-SAN JUAN CANCUC	CHACTE	RURAL	SDPS/CCS/FISM49/2/010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL				789,793	789,793	789,793	789,793	100.0%
69613	CONSTRUCCION DE 02 AULAS EN PLANTA ALTA Y CUBO DE ESCALERAS EN ESCUELA PRIMARIA BILINGUE CUAUHTEMOC, CLAVE ESCOLAR: 07DPB3132A	86-SAN JUAN CANCUC	TEMASH	RURAL	SDPS/CCS/FISM1/2/010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL				1,137,261	1,137,261	1,137,261	1,137,261	100.0%
69644	CONSTRUCCION DE 02 AULAS Y CUBO DE ESCALERA EN PLANTA BAJA EN ESCUELA PRIMARIA NINAS HEROES, CLAVE ESCOLAR: 07DPB0557L.	86-SAN JUAN CANCUC	ONLITIC	RURAL	SDPS/CCS/FISM02/2/010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL				1,081,994	1,081,994	1,081,994	1,081,994	100.0%
69740	CONSTRUCCION DE 02 AULAS Y CUBO DE ESCALERAS EN ESCUELA PRIMARIA BILINGUE NARCISO MENDOZA, CLAVE ESCOLAR: 07DPB2898N.	86-SAN JUAN CANCUC	EL ROSARIO	RURAL	SDPS/CCS/FISM05/2/010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL				1,013,496	1,013,496	1,013,496	1,013,496	100.0%
69724	CONSTRUCCION DE 03 AULAS Y CUBO DE ESCALERA, SANITARIO, CISTERNA, POZO DE ABSORCION Y FOSA SEPTICA EN ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO, CLAVE ESCOLAR: 07DPB0380C.	86-SAN JUAN CANCUC	CRUSILJA	RURAL	SDPS/CCS/FISM04/2/010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL				2,290,515	2,290,515	2,290,515	2,290,515	100.0%
69670	CONSTRUCCION DE 04 AULAS EN DOS PLANTAS Y CUBO DE ESCALERA EN ESCUELA PRIMARIA BILINGUE DR. MANUEL GAMIO, CLAVE ESCOLAR: 07DPB0488N.	86-SAN JUAN CANCUC	TZAJALHUCUM	RURAL	SDPS/CCS/FISM03/2/010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL				1,527,318	1,527,318	1,527,318	1,527,318	100.0%
	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																	
	OTRAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																	
	OTROS																	
70044	CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA DE 2X2X2 MTS. Y POZO DE ABSORCION DE 2 DE DIAMETRO.	86-SAN JUAN CANCUC	JUCHILHA	RURAL	SDPS/CCS/FISM21/2/010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL				1,659,246	1,659,246	1,659,246	1,659,246	100.0%
	CAMINOS RURALES																	
	CAMINOS RURALES																	
	CONSTRUCCION																	
70184	CONSTRUCCION DE TERRACERIAS, OBRAS DE DRENAJE, REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL Y MURO DE CONTENCIÓN, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 0+740.	86-SAN JUAN CANCUC	NICHEEL SAN ANTONIO	RURAL	SDPS/CCS/FISM52/2/010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL				769,912	769,912	769,912	721,953	93.8%
70203	CONSTRUCCION DE TERRACERIAS, OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO CHACTE - BARRIO TZIMATEEL.	86-SAN JUAN CANCUC	SAN JUAN CANCUC	URBANO	SDPS/CC/FISM149/2/010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL				1,117,030	1,117,030	1,117,030	1,117,030	100.0%
70110	CONSTRUCCION DE TERRACERIAS, OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL PARAJE YANCHEN-BARRIO BAAQUIL.	86-SAN JUAN CANCUC	SAN JUAN CANCUC	URBANO	SDPS/CCS/FISM35/2/010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL				3,017,984	3,017,984	3,017,984	3,017,984	100.0%
69790	CONSTRUCCION DE TERRACERIAS, OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO E.C. AXULTIC-JUCNIL DEL KM 0+000 AL KM 0+997.81	86-SAN JUAN CANCUC	JUCNIL	RURAL	SDPS/CCS/FISM07/2/010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL				1,439,763	1,439,763	1,439,763	1,439,763	100.0%
70177	CONSTRUCCION DE TERRACERIAS, TERRAPLEN Y MURO DE CONTENCIÓN	86-SAN JUAN CANCUC	WILTIC	RURAL	SDPS/CCS/FISM1/2/010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL				776,992	776,992	776,992	776,992	100.0%
69757	CONSTRUCCION DE TERRACERIAS Y OBRAS DE DRENAJE DE CAMINO RURAL TZULUWITZ- BARRIO CHIGUINIL, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+500 (1ERA. ETAPA).	86-SAN JUAN CANCUC	TZULUWITZ	RURAL	SDPS/CCS/FISM06/2/010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL				3,041,409	3,041,409	3,041,409	3,041,409	100.0%

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Avance %
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			
														13	Ministrado	Programado	
													14	15	16	17=16/14	
70289	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, JUCHILJA-TZAJALCHEN, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM. 0+349.50 (4 ETAPA)	86-SAN JUAN CANCUC	JUCHILHA	RURAL	SDPS/CCS/FISM327/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL			657,491	657,491	657,491	657,491	100.0%
70240	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO JUCHILJA-TZAJALCHEN, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM. 0+659.61 (2 ETAPA)	86-SAN JUAN CANCUC	JUCHILHA	RURAL	SDPS/CCS/FISM246/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL			1,289,875	1,289,875	1,289,875	1,289,875	100.0%
70051	PAVIMENTACION DE CAMINO DEL KM. 0+000 AL KM. 0+135 Y CONCRETO HIDRAULICO EN PLAZA CIVICA	86-SAN JUAN CANCUC	JUCHILHA	RURAL	SDPS/CCS/FISM22/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL			1,146,374	1,146,374	1,146,374	1,146,374	100.0%
MANTENIMIENTO																	
69876	CONSTRUCCION DE CUNETAS A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO TRAMO TZAMETAL - E.C. CABECERA MUNICIPAL, DEL KM 0+000 AL KM 1+650.	86-SAN JUAN CANCUC	TZAMETAL	RURAL	SDPS/CCS/FISM14/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL			1,411,008	1,411,008	1,411,008	1,411,008	100.0%
70121	CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO LA PALMA-BARRIO AJWALJA, DEL KM 0+000 AL KM 2+260.	86-SAN JUAN CANCUC	LA PALMA UNO	RURAL	SDPS/CCS/FISM39/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL			614,255	614,255	614,255	614,255	100.0%
OTRAS ACCIONES DE CAMINOS RURALES																	
OTROS																	
70008	PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO CHANCOLOM-E.C. ONILITIC, TRAMO DEL KM 0+600 AL KM 1+374.	86-SAN JUAN CANCUC	CHANCOLOM	RURAL	SDPS/CCS/FISM17/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL			1,814,960	1,814,960	1,814,960	1,814,960	100.0%
70019	PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO E.C. TZUNJOK-BAPUZ TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 0+500	86-SAN JUAN CANCUC	BAPUZ	RURAL	SDPS/CCS/FISM18/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL			1,183,554	1,183,554	1,183,554	1,183,554	100.0%
70029	PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO TZAJALCHEN - E.C. JUCHILJA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 0+459.	86-SAN JUAN CANCUC	TZAJALCHEN	RURAL	SDPS/CCS/FISM19/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL			1,159,082	1,159,082	1,159,082	1,159,082	100.0%
GASTOS INDIRECTOS																	
SERVICIOS PERSONALES DE CONTROL Y SUPERVISION DE																	
70191	GASTOS INDIRECTOS	86-SAN JUAN CANCUC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	SDPS/CC/FISM146/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL			1,301,571	1,301,571	1,301,571	1,301,571	100.0%
PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL																	
ORGANIZACIONAL																	
CAPACITACION Y ACTUALIZACION																	
70213	CURSOS DE INSTITUCIONES, ACADEMICAS, PUBLICAS O PRIVADAS (CAPACITACION Y ACTUALIZACION DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES).	86-SAN JUAN CANCUC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	SDPS/CC/FISM195/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL			216,928	216,928	216,928	216,928	100.0%
TECNICAS																	
ASISTENCIA / ASESORIA TECNICA																	
70207	ASISTENCIA TECNICA	86-SAN JUAN CANCUC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	SDPS/CC/FISM194/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL			630,598	630,598	630,598	630,598	100.0%
FORTAMUN													10,306,934	10,306,934	10,306,934	10,213,040	99.1%
INVERSION																	
OBRA PUBLICA																	
CONSTRUCCION																	
70323	CONSTRUCCION DE ALBERGUE	86-SAN JUAN CANCUC	SAN JUAN CANCUC	URBANO	SDPS/CC/FAFM147/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL			1,787,414	1,787,414	1,787,414	1,787,414	100.0%
70314	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN Y TERRAPLEN	86-SAN JUAN CANCUC	SAN JUAN CANCUC	URBANO	SDPS/CC/FAFM116/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL			672,578	672,578	672,578	672,578	100.0%
70301	CONSTRUCCION DE OBRAS DE SERVICIO EN ENTORNOS ESCUELA PRIMARIA BILINGUE IGNACIO ALLENDE, CLAVE ESCOLAR: 000000000000	86-SAN JUAN CANCUC	TZULUWITZ	RURAL	SDPS/CCS/FAFM23/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL			1,238,158	1,238,158	1,238,158	1,238,158	100.0%
72123	CORTES PARA LA FORMACION DE TERRAPLEN PARA LA CONSTRUCCION DE UNA CLINICA DE SALUD	86-SAN JUAN CANCUC	TZULUWITZ	RURAL	SDPS/CCS/FAFM293/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL			104,514	104,514	104,514	104,514	100.0%
72009	CORTES PARA LA FORMACION DE TERRAPLEN PARA LA CONSTRUCCION DE UNA CLINICA DE SALUD	86-SAN JUAN CANCUC	YASHNAIL	RURAL	SDPS/CCS/FAFM292/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL			232,228	232,228	232,228	232,228	100.0%
72285	CORTES PARA LA FORMACION DE TERRAPLEN PARA LA CONSTRUCCION DE 06 AULAS	86-SAN JUAN CANCUC	BAQUELCHAN	RURAL	SDPS/CCS/FAFM294/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL			75,400	75,400	75,400	75,400	100.0%
73072	CORTES PARA LA FORMACION DE TERRAPLEN PARA LA CONSTRUCCION DE 6 AULAS O CLINICA DE SALUD	86-SAN JUAN CANCUC	ONILITIC	RURAL	SDPS/CCS/FAFM296/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL			88,953	88,953	88,953	88,953	100.0%
MEJORAMIENTO																	
71934	ADQUISICION DE COLCHONETAS, COBERTORES Y DESPENSAS (CANASTA BASICA)	86-SAN JUAN CANCUC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	SDPS/CCS/FAFM289/2010	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL			77,301	77,301	77,301	77,301	100.0%
70334	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO DE APERTURA DE CAMINO RURAL	86-SAN JUAN CANCUC	SAN JUAN BAWITZ	RURAL	SDPS/CC/FAFM170/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL			82,074	82,074	82,074	82,074	100.0%
70347	ELECTRIFICACION DE PLANTA PROCESADORA DE CAFE	86-SAN JUAN CANCUC	CHOJCHOW	RURAL	SDPS/CC/FAFM192/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL			142,498	142,498	142,498	142,498	100.0%
MANTENIMIENTO																	
72352	CONSERVACION DE CAMINO, TRAMO CENTRO NICTEEL-ESC. SECUNDARIA DEL KM. 0+000 AL KM. 0+525	86-SAN JUAN CANCUC	NICTEEL SAN ANTONIO	RURAL	SDPS/CCS/FAFM295/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL			49,000	49,000	49,000	49,000	100.0%
70355	CONSERVACION DE CAMINO TRAMO E. C. LA PIEDAD - E. C. JOLIA DEL KM. 0+000 AL KM. 10+000	86-SAN JUAN CANCUC	ONILITIC	RURAL	SDPS/CC/FAFM193/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL			1,259,633	1,259,633	1,259,633	1,259,633	100.0%
70385	EXTRACCION DE DERRUMBES EN TRAMOS AISLADOS	86-SAN JUAN CANCUC	SAN JUAN CANCUC	URBANO	SDPS/CCS/FISM287/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL			283,439	283,439	283,439	283,439	100.0%

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre				
														Ministrado	Programado	Ejercido		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14		
70308	REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL ONILTIC-JOLJA, SUBTRAMO DEL KM 1+370 AL KM 2+330 (3ERA. ETAPA)	86-SAN JUAN CANCUC	ONILTIC	RURAL	SDPS/CCS/FAFM39/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL			247,792	247,792	247,792	247,792	100.0%	
70306	REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE TRAMO E. C. ONILTIC-TZEMEN (3ERA. ETAPA)	86-SAN JUAN CANCUC	TZEMEN	RURAL	SDPS/CCS/FAFM38/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL			388,728	388,728	388,728	388,728	100.0%	
	REHABILITACION																	
70327	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MUNICIPAL	86-SAN JUAN CANCUC	SAN JUAN CANCUC	URBANO	SDPS/CC/FAFM168/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL			145,580	145,580	145,580	145,580	100.0%	
	EQUIPAMIENTO																	
	OTROS																	
71653	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	86-SAN JUAN CANCUC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	SDPS/CCSFAM288/2010	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL			154,604	154,604	154,604	154,604	100.0%	
	GASTO CORRIENTE																	
	OTROS GASTOS DE OPERACION																	
101110	DESAYUNOS ESCOLARES 2010	86-SAN JUAN CANCUC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	SDPS/CCS/FAFM53/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL			1,779,239	1,779,239	1,779,239	1,687,745	94.9%	
70332	INDEMNIZACION POR PERMISO DE CAPTACION DE AGUA EN MANANTIAL	86-SAN JUAN CANCUC	NAILCHÉN	RURAL	SDPS/CC/FAFM169/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL			200,000	200,000	200,000	200,000	100.0%	
	ATENCION DE NECESIDADES VINCULADAS CON LA SEGURIDAD																	
70343	ADQUISICION DE UNIFORMES Y EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	86-SAN JUAN CANCUC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	SDPS/CC/FAFM181/2010	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL			284,438	284,438	284,438	284,438	100.0%	
70346	CONTRATACION DE SEGUROS PARA 02 PATRULLAS	86-SAN JUAN CANCUC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	SDPS/CC/FAFM182/2010	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL			30,419	30,419	30,419	30,419	100.0%	
70340	CONTRATACION DE 20 ELEMENTOS PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	86-SAN JUAN CANCUC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	SDPS/CC/FAFM180/2010	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL			982,933	982,933	982,933	980,533	99.8%	
7-CHIAPAS RECURSO 2009																		
APORTACIONES FEDERALES																		
	FAIS												2,429,890	2,429,890	2,429,890	711,693	29.3%	
	FISM																	
	CAMINOS RURALES																	
	CAMINOS RURALES																	
	CONSTRUCCION																	
70265	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, TZAJALCHEN-E.C. JUCHILJA; DEL KM 0+000 AL KM. 0+317 (2 ETAPA)	86-SAN JUAN CANCUC	TZAJALCHEN	RURAL	SDPS/CCSFISM258/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL			711,693	711,693	711,693	711,693	100.0%	
	FORTAMUN												597,171	597,171	597,171	597,171	100.0%	
	INVERSION																	
	OBRA PUBLICA																	
76177	CORTES PARA LA FORMACION DE TERRAPLEN PARA LA CONSTRUCCION DE AULAS	86-SAN JUAN CANCUC	INDEPENDENCIA	RURAL	SDPS/CCSFAM297/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL			370,017	370,017	370,017	370,017	100.0%	
	REHABILITACION																	
76305	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MUNICIPAL	86-SAN JUAN CANCUC	SAN JUAN CANCUC	URBANO	SDPS/CCSFAM298/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL			227,154	227,154	227,154	227,154	100.0%	
7-CHIAPAS RECURSO 2008																		
APORTACIONES FEDERALES																		
	FORTAMUN												406,100	406,100	406,100	406,100	100.0%	
	INVERSION																	
	OBRA PUBLICA																	
	MANTENIMIENTO																	
76371	EXTRACCION DE DERRUMBES EN TRAMOS AISLADOS	86-SAN JUAN CANCUC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	SDPS/CCSFAM305/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL			75,406	75,406	75,406	75,406	100.0%	
	REHABILITACION																	
70359	REHABILITACION DE TECHO DE ESTRUCTURA METALICA EN CANCHA DE BASQUET BOL	86-SAN JUAN CANCUC	TZAJALHUCUM	RURAL	SDPS/CC/FAFM179/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL			330,705	330,705	330,705	330,705	100.0%	

Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
Generados	Ejercidos	20	21	22	23=22/21	
18	19	20	21	22	23=22/21	24
			1,386.33	1,384.43	99.9%	
		METRO LINEAL	1,301.41	1,301.41	100.0%	
		CANCHA	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: AXULTIC
		CANCHA	1.00	1.00	100.0%	
		OBRA	1.00	1.00	100.0%	
		OBRA	1.00	1.00	100.0%	
		CANCHA	1.00	1.00	100.0%	
		METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: BARRIO ABAJO UNIDAD DE MEDIDA: ANEXO
		METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	UNIDAD DE MEDIDA DE LA OBRA: ANEXO
		METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	1.00	100.0%	
		METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	1.00	100.0%	
		METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	UNIDAD DE MEDIDA: OBRA
		METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	
		METROS CUADRADOS, AULAS	2.00	2.00	100.0%	
		METROS CUADRADOS, AULAS	2.00	2.00	100.0%	
		METROS CUADRADOS, AULAS	2.00	2.00	100.0%	
		METROS CUADRADOS, AULAS	2.00	2.00	100.0%	
		METROS CUADRADOS, AULAS	3.00	3.00	100.0%	
		METROS CUADRADOS, AULAS	4.00	4.00	100.0%	
		OTROS	38.00	38.00	100.0%	
		KILOMETROS	0.74	0.74	100.0%	LOCALIDAD BENEFICIADA: BARRIO ERMITA (NICHTEEL)
		KILOMETROS	0.62	0.62	100.0%	LOCALIDAD BENEFICIADA: BARRIO TZIMATEEL
		KILOMETROS	2.00	2.00	100.0%	LOCALIDAD: BARRIO BAAQUIL
		KILOMETROS	0.99	0.99	100.0%	
		KILOMETROS	0.21	0.21	100.0%	
		KILOMETROS	1.50	1.50	100.0%	

Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
Generados	Ejercidos					
18	19	20	21	22	23=22/21	24
0	0	KILOMETROS	0.35	0.35	100.0%	
0	0	KILOMETROS	0.65	0.65	100.0%	
0	0	KILOMETROS	0.13	0.13	100.0%	
0	0	KILOMETROS	1.65	1.65	100.0%	
0	0	KILOMETROS	2.26	2.26	100.0%	
0	0	KILOMETRO	0.77	0.77	100.0%	
0	0	KILOMETRO	0.50	0.50	100.0%	
0	0	KILOMETRO	0.55	0.55	100.0%	
0	0	INFORME	1.00	1.00	100.0%	
0	0	HORAS CURSO	1.00	1.00	100.0%	UNIDAD DE MEDIDA DEL PROYECTO: INFORME
0	0	HORAS ASISTENCIA/ASESORIA	1.00	1.00	100.0%	UNIDAD DE MEDIDA DEL PROYECTO: INFORME
0	0		585,538.79	585,538.79	100.0%	
0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
0	0	METRO CUBICO	245.97	245.97	100.0%	
0	0	AULA	3.00	3.00	100.0%	
0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
0	0	LOTE	300.00	300.00	100.0%	
0	0	DOCUMENTO	1.00	1.00	100.0%	
0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	
0	0	KILOMETRO	0.52	0.52	100.0%	
0	0	KILOMETRO	10.00	10.00	100.0%	
0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	

Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
Generados	Ejercidos					
18	19	20	21	22	23=22/21	24
0	0	KILOMETRO	0.98	0.98	100.0%	
0	0	KILOMETRO	2.34	2.34	100.0%	
0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	
0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	
0	0	OTROS	584,800.00	584,800.00	100.0%	
0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
0	0	OTROS	163.00	163.00	100.0%	
0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
0	0		7.31	5.31	72.6%	
0	0	KILOMETROS	0.31	0.31	100.0%	
0	0		2.00	2.00	100.0%	
0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	
0	0		481.00	481.00	100.0%	
0	0	METRO LINEAL	480.00	480.00	100.0%	
0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	