

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre				
														13	Ministrado 14	Programado 15		Ejercido 16
7-CHIAPAS RECURSO 2010																		
APORTACIONES FEDERALES																		
FAIS																		
FRSM													27,042,674	27,042,674	27,042,684	26,979,604	99.8%	
	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																	
	RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO																	
	CONSTRUCCION																	
56031	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CARRERA LIBRE	109-TUXTLA CHICO	TUXTLA CHICO	URBANO	1090FSD01030020	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL				3,956,599	3,956,599	3,956,599	3,956,599	100.0%
	OTRAS OBRAS DE ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																	
	OTROS																	
79519	CONTINUIDAD DEL DRENAJE (3A ETAPA)	109-TUXTLA CHICO	FRANCISCO VILLA	RURAL	109SD020300356100EA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				356,651	356,651	356,651	356,651	100.0%
	URBANIZACION MUNICIPAL																	
	CALLES																	
	CONSTRUCCION																	
56137	CAPITAL COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO BANOBRAS (PAVIMENTACION DE CALLE CON EMPEDRADO MIXTO)	109-TUXTLA CHICO	MIGUEL HIDALGO	RURAL	1090FSE06030019	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL				427,332	427,332	427,332	427,332	100.0%
79794	PAVIMENTACION DE CALLE CON EMPEDRADO MIXTO	109-TUXTLA CHICO	IZAPA 2A. SECCION	RURAL	109SE030026100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRA PUBLICA				900,428	900,428	900,428	900,428	100.0%
111547	PAVIMENTACION DE CALLE CON EMPEDRADO MIXTO	109-TUXTLA CHICO	TALISMAN	RURAL	109SE060300116100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL				502,806	502,806	502,806	502,806	100.0%
111563	PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL CON EMPEDRADO MIXTO Y AMPLIACION	109-TUXTLA CHICO	CAHUA 2A. SECCION (BUENA VISTA)	RURAL	109SE060300326100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL				430,000	430,000	430,000	430,000	100.0%
	REHABILITACION																	
93866	REHABILITACION DE CALLE OCAMPO ENTRE AV. DIAS Y PRIV. ARNOLDO RUIZ ARMENTO	109-TUXTLA CHICO	TUXTLA CHICO	URBANO	109SE0200030238200EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL				15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%
111737	REHABILITACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO(VARIOS TRAMOS)	109-TUXTLA CHICO	TUXTLA CHICO	URBANO	109SE0601030436100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL				215,647	215,647	215,647	215,647	100.0%
	OTRAS OBRAS DE URBANIZACION MUNICIPAL																	
	OTROS																	
43892	CAPITAL COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO BANOBRAS (AMPLIACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO)	109-TUXTLA CHICO	EL ENCANTO	RURAL	109SE060300160F0EA	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL				240,900	240,900	240,900	240,900	100.0%
111726	CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL (CAMINO A CACAHOATAN)	109-TUXTLA CHICO	SECCION LA GRANJA	RURAL	109SE0302030416100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL				320,137	320,137	320,137	320,137	100.0%
123112	CONSTRUCCION DE MONUMENTO Y ASTA BANDERA	109-TUXTLA CHICO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	109SE0801030456100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				498,956	498,956	498,956	498,956	100.0%
94545	CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO HIDRAULICO EN ESC. PRIM. MEXICO LIBRE	109-TUXTLA CHICO	TALISMAN	RURAL	109SE0303030266200EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL				34,296	34,296	34,296	34,296	100.0%
45763	CONSTRUCCION DEL DESCANSO MUNICIPAL	109-TUXTLA CHICO	TUXTLA CHICO	URBANO	109SE030116100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				907,936	907,936	907,936	907,936	100.0%
111683	PAGO DE INTERESES BANOBRAS 2010	109-TUXTLA CHICO	TUXTLA CHICO	URBANO	1090F0300300126200EA	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRA PUBLICA				350,520	350,520	350,520	350,520	100.0%
123483	PAVIMENTACION DE CALLE CON EMPEDRADO MIXTO (ACCESO AL PANTEON)	109-TUXTLA CHICO	GUADALUPE VICTORIA	RURAL	109SE0603030406100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				430,664	430,664	430,664	430,664	100.0%
123393	PAVIMENTACION DE CALLE CON EMPEDRADO MIXTO (TRAMO EL PIGL)	109-TUXTLA CHICO	1A. SECCION DE MEDIO MONTE	RURAL	109SE0603030466100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				200,029	200,029	200,029	200,029	100.0%
111745	PAVIMENTACION DE CALLES CON EMPEDRADO MIXTO (VARIOS TRAMOS)	109-TUXTLA CHICO	2A. SECCION DE MEDIO MONTE	RURAL	109SE0603030366100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL				1,425,451	1,425,451	1,425,451	1,425,451	100.0%
	ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES																	
	RED DE ELECTRICIDAD																	
	AMPLIACION																	
79827	AMPLIACION DE REC ELECTRICA	109-TUXTLA CHICO	VICENTE GUERRERO	RURAL	109SG020300376100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				606,492	606,492	606,492	606,492	100.0%
79840	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	109-TUXTLA CHICO	EL AGUINAL	RURAL	109SG0202030136100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRA PUBLICA				509,611	509,611	509,611	509,611	100.0%
79806	AMPLIACION DE RED ELECTRICA	109-TUXTLA CHICO	SECCION MARGARITAS (SANTA ROSA)	RURAL	109SG020300106100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL				400,000	400,000	400,000	400,000	100.0%
	INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD																	
	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD																	
	OTROS																	
93798	CONSTRUCCION DE ENMALLADO PERIMETRAL PARA LA CASA DE SALUD	109-TUXTLA CHICO	SILVANO GATICA	RURAL	109S001000030246100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL				196,418	196,418	196,418	196,418	100.0%
	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA																	
	OTROS NIVELES EDUCATIVOS																	
	CONSTRUCCION																	
79748	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS PREESCOLAR	109-TUXTLA CHICO	EL SUR DE GUILLEN	RURAL	109SJ010300316200EA	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				78,438	78,438	78,438	78,438	100.0%
111629	CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA DEL JN DEL ESTADO SOR JUANA INES DE LA CRUZ	109-TUXTLA CHICO	1A. SECCION DE MEDIO MONTE	RURAL	109SJ0101030046200EA	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				137,509	137,509	137,509	137,509	100.0%
91245	CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA(15.00 X18.00M)S/J.N. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	109-TUXTLA CHICO	IZAPA 2A. SECCION	RURAL	109SJ010300056200EA	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRA PUBLICA				150,413	150,413	150,413	150,413	100.0%

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Avance %
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			
														13	Ministrado	Programado	
													14	15	16	17=16/14	
123704	CONSTRUCCION DE TECHADO PARA COMEDOR DEL JARDIN DE NIÑAS (BARRIO SAN ISIDRO)	109-TUXTLA CHICO	TUXTLA CHICO	URBANO	109S.J01020396200E	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			14,008	14,008	14,008	14,008	100.0%
	PRIMARIA																
11615	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESC. PRIMARIA NEZAHUALCOYOTL	109-TUXTLA CHICO	IA. SECCION DE MEDIO MONTE	RURAL	109S.J01030038200E	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			135,339	135,339	135,339	135,339	100.0%
94560	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA EN PRIMARIA BENITO JUAREZ	109-TUXTLA CHICO	MANUEL LAZOS	RURAL	109S.J010203034610	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRA PUBLICA			680,598	680,598	680,598	680,598	100.0%
91319	CONSTRUCCION DE TECHADO DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES ESC. PRIM LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS SECUNDARIA	109-TUXTLA CHICO	OMOHA	RURAL	109S.J010103001810	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			733,473	733,473	733,473	733,473	100.0%
111334	CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA ESC. TELESEC. N.226 JUAN SABINES GUTIERREZ	109-TUXTLA CHICO	MANUEL LAZOS	RURAL	109S.J010303025610	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL			813,784	813,784	813,784	813,784	100.0%
	CAMINOS RURALES																
55056	PAVIMENTACION DE 0.30KM DE CAMINO CON CONCRETO	109-TUXTLA CHICO	IZAPA 1A. SECCION	RURAL	109OF030300156200	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRA PUBLICA			446,127	446,127	446,127	446,127	100.0%
56400	CAPITAL COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO BANOBRAS (PAVIMENTACION DE CAMINO CON ASFALTO)	109-TUXTLA CHICO	SECCION LA TOMA	RURAL	109UB040300170F	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL			429,583	429,583	429,583	429,583	100.0%
56251	CAPITAL COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO BANOBRAS (PAVIMENTACION DE CAMINO CON ASFALTO)	109-TUXTLA CHICO	EL SUR DE GUILLEN	RURAL	109040300180F	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL			1,042,372	1,042,372	1,042,372	1,042,372	100.0%
54423	PAVIMENTACION DE 0.229KM DE CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO	109-TUXTLA CHICO	IZAPA 1A. SECCION	RURAL	109OF040300146100	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRA PUBLICA			347,457	347,457	347,457	347,457	100.0%
123678	PAVIMENTACION DE CAMINO CON ASFALTO	109-TUXTLA CHICO	SECCION DE GUILLEN NORTE	RURAL	109UB040203038810	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			690,148	690,148	690,148	690,148	100.0%
79950	PAVIMENTACION DE 0.30 KM DE CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO	109-TUXTLA CHICO	IZAPA 1A. SECCION	RURAL	109UB040203057610	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICA MUNICIPAL			706,186	706,186	706,186	706,186	100.0%
111757	PAVIMENTACION DE 0.395 KM DE CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO	109-TUXTLA CHICO	EL SACRIFICIO	RURAL	109UB040203028610	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL			850,026	850,026	850,026	850,026	100.0%
	PUENTES Y PASOS PEATONALES																
111522	CONSTRUCCION DE PUENTE ALCANTARILLA	109-TUXTLA CHICO	IA. SECCION DE MEDIO MONTE	RURAL	109UB010203021620	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL			44,446	44,446	44,446	44,446	100.0%
	PUENTES VEHICULARES																
111587	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR (2A ETAPA) DIAFRAGMAS, TRABES, LOSA DE CONCRETO ARMADO, OBRA DE DRENAJE.	109-TUXTLA CHICO	SILVANO GATICA	RURAL	109UB0102030022610	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			591,908	591,908	591,908	591,908	100.0%
91075	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR Y RASTREO DE CALLES	109-TUXTLA CHICO	VICENTE GUERRERO	RURAL	109UB010203006610	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRA PUBLICA			261,419	261,419	261,419	261,419	100.0%
	OTRAS ACCIONES DE CAMINOS RURALES																
	OTROS																
90073	PAVIMENTACION DE CAMINO CON ASFALTO	109-TUXTLA CHICO	IA. SECCION DE MEDIO MONTE	RURAL	109UB040203037610	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRA PUBLICAS			1,198,872	1,198,872	1,198,872	1,198,872	100.0%
79899	PAVIMENTACION DE CAMINO CON ASFALTO	109-TUXTLA CHICO	SECCION DE GUILLEN PONIENTE	RURAL	109UB040203009810	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			1,656,246	1,656,246	1,656,246	1,656,246	100.0%
79729	PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO.	109-TUXTLA CHICO	SECCION DE GUILLEN CENTRO	RURAL	109UB040300078100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRA PUBLICA			1,656,246	1,656,246	1,656,246	1,656,246	100.0%
93751	PAVIMENTACION DE 0.21 KM DE CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO	109-TUXTLA CHICO	SAN JOAQUIN (CAMPO FLORIDO)	RURAL	109UB040300296100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL			506,555	506,555	506,555	506,555	100.0%
	GASTOS INDIRECTOS																
	ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DE LAS OBRAS																
155715	GASTOS INDIRECTOS	109-TUXTLA CHICO	TUXTLA CHICO	URBANO	109UB0100030044620	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			914,775	914,775	914,776	850,700	93.0%
	PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL																
	OTRAS ACCIONES DEL PROGRAMA DE DESARROLLO																
	OTROS																
91389	CONSTRUCCION DE TECHADO PARA USOS MULTIPLES	109-TUXTLA CHICO	VICENTE GUERRERO	RURAL	109S.S0901030030620	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL			30,896	30,896	30,896	30,896	100.0%
	FORTAMUN												6,874,570	6,874,570	6,874,570	6,874,570	100.0%
	INVERSION																
	EQUIPAMIENTO																
	BIENES MUEBLES																
117491	ADQUISICION DE VEHICULO RECOLECTOR DE BASURA	109-TUXTLA CHICO	TUXTLA CHICO	URBANO	109S5150204023530	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			919,844	919,844	919,844	919,844	100.0%
	SISTEMAS DE INFORMACION																
117534	APORTACION A ESCUELAS DE CALIDAD (JN. LIC. BENITO JUAREZ GARCIA)	109-TUXTLA CHICO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	109S.J040104024412	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL			45,000	45,000	45,000	45,000	100.0%
	OTROS																
117790	APORTACION A ESCUELAS DE CALIDAD (JN EFRAIN ARANDA OSORIO)	109-TUXTLA CHICO	IZAPA 2A. SECCION	RURAL	109S.J040104027412	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			45,000	45,000	45,000	45,000	100.0%
117822	APORTACION A ESCUELAS DE CALIDAD (JN GUADALUPE VICTORIA)	109-TUXTLA CHICO	GUADALUPE VICTORIA	RURAL	109S.J040104030412	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL			45,000	45,000	45,000	45,000	100.0%
117729	APORTACION A ESCUELAS DE CALIDAD TELESECUNDARIA 587 MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	109-TUXTLA CHICO	MIGUEL HIDALGO	RURAL	109S.J040104028412	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL			45,000	45,000	45,000	45,000	100.0%
117624	APORTACION A ESCUELAS DE CALIDAD (JN SOR JUANA INES DE LA CRUZ)	109-TUXTLA CHICO	IA. SECCION DE MEDIO MONTE	RURAL	109S.J040104025412	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL			45,000	45,000	45,000	45,000	100.0%
117655	APORTACION DE ESCUELAS DE CALIDAD (JN NARCISO MENDOZA)	109-TUXTLA CHICO	EL SACRIFICIO	RURAL	109S.J040104026412	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL			45,000	45,000	45,000	45,000	100.0%
117764	APORTACION DE ESCUELAS DE CALIDAD PRIM ADOLFO LOPEZ MATEOS	109-TUXTLA CHICO	OMOHA	RURAL	109S.J040204029412	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			45,000	45,000	45,000	45,000	100.0%
117424	DESAYUNOS ESCOLARES	109-TUXTLA CHICO	TUXTLA CHICO	URBANO	109S8010004021620	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ALIMENTACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIF MUNICIPAL			34,110	34,110	34,110	34,110	100.0%
113534	FOMENTO A LA PRODUCCION DE MAIZ	109-TUXTLA CHICO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	109TF010004006820	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	AREA DE FOMENTO AGROPECUARIO			342,570	342,570	342,570	342,570	100.0%

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Avance %
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			
														13	14	15	
122941	FOMENTO A LA PRODUCCION DE MOJARRA TILAPIA	109-TUXTLA CHICO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	109TF0600040414202	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	AREA DE FOMENTO AGROPECUARIO	-	-	36,857	36,857	36,857	36,857	100.0%
112957	FOMENTO A LA PRODUCCION DE CACAO Y RAMBUTAN	109-TUXTLA CHICO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	109TF010400036200EA	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	AREA DE FOMENTO AGROPECUARIO	-	-	341,360	341,360	341,360	341,360	100.0%
113165	FOMENTO A LA PRODUCCION DE CACAO Y RAMBUTAN	109-TUXTLA CHICO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	109TF0100040056200EA	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	AREA DE FOMENTO AGROPECUARIO	-	-	362,440	362,440	362,440	362,440	100.0%
113669	FOMENTO A LA PRODUCCION DE MAIZ	109-TUXTLA CHICO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	TF0100040076200EA	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	AREA FOMENTO AGROPECUARIO	-	-	344,850	344,850	344,850	344,850	100.0%
114400	FOMENTO A LA PRODUCCION DE MAIZ	109-TUXTLA CHICO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	109TF0100040096200EA	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	AREA DE FOMENTO AGROPECUARIO	-	-	302,670	302,670	302,670	302,670	100.0%
114901	FOMENTO A LA PRODUCCION DE MAIZ	109-TUXTLA CHICO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	109TF0100040126200EA	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	AREA DE FOMENTO AGROPECUARIO	-	-	372,780	372,780	372,780	372,780	100.0%
115049	FOMENTO A LA PRODUCCION DE MAIZ	109-TUXTLA CHICO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	109TF0100040016200EA	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	AREA DE FOMENTO AGROPECUARIO	-	-	314,640	314,640	314,640	314,640	100.0%
114951	FOMENTO A LA PRODUCCION DE MAIZ	109-TUXTLA CHICO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	109TF0100040136200EA	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	AREA DE FOMENTO AGROPECUARIO	-	-	368,220	368,220	368,220	368,220	100.0%
114781	FOMENTO A LA PRODUCCION DE MAIZ	109-TUXTLA CHICO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	109TF0100040116200EA	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	AREA DE FOMENTO AGROPECUARIO	-	-	242,250	242,250	242,250	242,250	100.0%
114575	FOMENTO A LA PRODUCCION DE MAIZ	109-TUXTLA CHICO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	TF010400106200EA	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	AREA DE FOMENTO AGROPECUARIO	-	-	320,340	320,340	320,340	320,340	100.0%
113934	FOMENTO A LA PRODUCCION DE MAIZ	109-TUXTLA CHICO	1A. SECCION DE MEDIO MONTE	RURAL	109TF0100040086200EA	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	AREA DE FOMENTO AGROPECUARIO	-	-	318,630	318,630	318,630	318,630	100.0%
112719	FOMENTO A LA PRODUCCION DE MAIZ	109-TUXTLA CHICO	2A. SECCION DE GUILLEN	RURAL	TF01102040026200EA	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	AREA DE FOMENTO AGROPECUARIO	-	-	98,040	98,040	98,040	98,040	100.0%
113038	FOMENTO A LA PRODUCCION DE MAIZ	109-TUXTLA CHICO	2A. SECCION DE MEDIO MONTE	RURAL	109TF010400046200EA	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	AREA DE FOMENTO AGROPECUARIO	-	-	313,500	313,500	313,500	313,500	100.0%
122707	FOMENTO A LA PRODUCCION DE MOJARRA TILAPIA	109-TUXTLA CHICO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	109TF0600040374202	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	AREA DE FOMENTO AGROPECUARIO	-	-	37,958	37,958	37,958	37,958	100.0%
122719	FOMENTO A LA PRODUCCION DE MOJARRA TILAPIA	109-TUXTLA CHICO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	109TF0600040394202	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	AREA DE FOMENTO AGROPECUARIO	-	-	34,384	34,384	34,384	34,384	100.0%
122714	FOMENTO A LA PRODUCCION DE MOJARRA TILAPIA	109-TUXTLA CHICO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	109TF0600040384202	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	AREA DE FOMENTO AGROPECUARIO	-	-	20,569	20,569	20,569	20,569	100.0%
121789	FOMENTO A LA PRODUCCION DE MOJARRA TILAPIA	109-TUXTLA CHICO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	109TF0600040344202	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	AREA DE FOMENTO AGROPECUARIO	-	-	27,256	27,256	27,256	27,256	100.0%
122661	FOMENTO A LA PRODUCCION DE MOJARRA TILAPIA	109-TUXTLA CHICO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	109TF0600040364202	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	AREA DE FOMENTO A LA PRODUCCION	-	-	35,919	35,919	35,919	35,919	100.0%
121800	FOMENTO A LA PRODUCCION DE MOJARRA TILAPIA	109-TUXTLA CHICO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	109TF0600040354202	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	AREA DE FOMENTO AGROPECUARIO	-	-	34,691	34,691	34,691	34,691	100.0%
122723	FOMENTO A LA PRODUCCION DE MOJARRA TILAPIA	109-TUXTLA CHICO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	109TF0600040404202	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	AREA DE FOMENTO AGROPECUARIO	-	-	36,340	36,340	36,340	36,340	100.0%
123145	FOMENTO A LA PRODUCCION DE MOJARRA TILAPIA	109-TUXTLA CHICO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	109TF0600040424202	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	AREA DE FOMENTO AGROPECUARIO	-	-	35,612	35,612	35,612	35,612	100.0%
121697	FOMENTO A LA PRODUCCION DE MOJARRA TILAPIA	109-TUXTLA CHICO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	109TF0600040314202	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	ACUACULTURA Y PESCA	ENTIDAD MUNICIPAL	AREA DE FOMENTO DE AGROPECUARIO	-	-	34,077	34,077	34,077	34,077	100.0%
121714	FOMENTO A LA PRODUCCION DE MOJARRA TILAPIA	109-TUXTLA CHICO	1A. SECCION DE MEDIO MONTE	RURAL	109TF0600040324202	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	AREA DE FOMENTO AGROPECUARIO	-	-	37,761	37,761	37,761	37,761	100.0%
121777	FOMENTO A LA PRODUCCION DE MOJARRA TILAPIA	109-TUXTLA CHICO	2A. SECCION DE MEDIO MONTE	RURAL	109TF0600040334202	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	AREA DE FOMENTO AGROPECUARIO	-	-	37,454	37,454	37,454	37,454	100.0%
107546	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO AGOSTO SEPTIEMBRE 2010	109-TUXTLA CHICO	TUXTLA CHICO	URBANO	109OF0100040050EA	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRA PUBLICA	-	-	281,508	281,508	281,508	281,508	100.0%
117453	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO	109-TUXTLA CHICO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	109OF0100040223104EA	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	872,910	872,910	872,910	872,910	100.0%
107453	PAGO DE INTERESES PRESTAMO BANOBRAS 2010	109-TUXTLA CHICO	TUXTLA CHICO	URBANO	109OF0100040051EA	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	100,022	100,022	100,022	100,022	100.0%

Rendimientos Financieros		Avance Fisico				Información complementaria y explicación de variaciones
Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
Generados	Ejercidos					
18	19	20	21	22	23=22/21	24
		METROS CUADRADOS	80.00	80.00	100.0%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE
		METROS CUADRADOS	336.00	336.00	100.0%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE. NOTA LA OBRA ES POR ADMINISTRACION CON UN MONTO TOTAL DE \$152,809.86 PERO CUENTA CON APORTACION DE LA DE LOS BENEFICIARIOS DE \$17,473.81 MAS EL IMPORTE DEL MUNICIPIO DEL FISM 2010 DE 135,336.05
		METROS CUADRADOS	398.75	398.75	100.0%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE AL 100%
		METROS CUADRADOS	579.04	579.04	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100% Y OPERANDO ADECUADAMENTE
		METROS CUADRADOS	573.50	573.50	100.0%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE AL 100%
		KILOMETROS	0.30	0.30	100.0%	PAGO FINAL DE AMORTIZACION DE CAPITAL 2010 DE CAPITAL COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO BANOBRAS. IMPORTE DE 11,676,458.56
		KILOMETROS	0.35	0.35	100.0%	PAGO FINAL DE LA AMORTIZACION DEL CAPITAL COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO BANOBRAS, DE LA OBRA PAVIMENTACION DE CAMINO CON ASFALTO CON UN IMPORTE TOTAL DE 680,000.00 DEL PRESTAMO BANOBRAS 11,676,458.56
		KILOMETROS	0.44	0.44	100.0%	PAGO FINAL DE LA AMORTIZACION DEL CAPITAL DE FINANCIAMIENTO BANOBRAS DEL OBRA PAVIMENTACION DE CAMINO CON ASFALTO CON UN IMPORTE DE 1,650,000.00 PRESTAMO BANOBRAS DE 11,676,458.56
		KILOMETROS	0.22	0.22	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100% AMORTIZACION DE CAPITAL BANOBRAS POR UN IMPORTE TOTAL DE 11,676,458.56
		KILOMETROS	0.28	0.28	100.0%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE AL 100%
		KILOMETROS	0.30	0.30	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100% Y OPERANDO ADECUADAMENTE
		KILOMETROS	0.39	0.39	100.0%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE AL 100%
		METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	4.00	4.00	100.0%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE AL 100%. LA OBRA CUENTA CON APORTACION DE BENEFICIARIOS CON UN IMPORTE DE 19,319.77 HACIENDO UN TOTAL MONTO DE LA OBRA DE 63,766.45
		METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	7.00	7.00	100.0%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE AL 100%
		METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	6.00	6.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100% Y OPERANDO ADECUADAMENTE
		KILOMETRO	0.44	0.44	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100% Y OPERANDO ADECUADAMENTE
		KILOMETRO	0.55	0.55	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100% Y OPERANDO ADECUADAMENTE. NOTA: LAS COMUNIDADES SON DOS QUE SON GUILLEN PONIENTE Y SUR DE GUILLEN.
		KILOMETRO	0.54	0.54	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100% OPERANDO ADECUADAMENTE
		KILOMETRO	0.21	0.21	100.0%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE AL 100%
		INFORME	1.00	1.00	100.0%	
		METRO CUADRADO	80.00	80.00	100.0%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE AL 100%
			32,114.00	32,114.00	100.0%	
		EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
		OBRA	1.00	1.00	100.0%	OBRA AL 100%
		OBRA	1.00	1.00	100.0%	
		OBRA	1.00	1.00	100.0%	
		OBRA	1.00	1.00	100.0%	
		OBRA	1.00	1.00	100.0%	
		OBRA	1.00	1.00	100.0%	
		ACCION	1.00	1.00	100.0%	UNIDAD DE MEDIDA ES DESAYUNOS ESCOLARES
		HECTAREA	601.00	601.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100% Y CUENTA CON APORTACION DEL BENEFICIARIOS CON UN IMPORTE DE 1,833,242.32 HACIENDO UN TOTAL DE LA OBRA DE 2,175,812.32 EL MONTO DEL FISM 2010 SE REALIZO UNA MODIFICACION EN EL IMPORTE \$ 342,570.00

Rendimientos Financieros		Avance Fisico				Información complementaria y explicación de variaciones
Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
Generados	Ejercidos					
18	19	20	21	22	23=22/21	24
0	0	TONELADA	1,625.00	1,625.00	100.0%	
0	0	HECTAREA	502.00	502.00	100.0%	LA OBRA CUENTA CON APORTACION DE BENEFICIARIO CON UN IMPORTE DE 1,230,477.30 HACIENDO UN TOTAL DE 1,571,837.30
0	0	HECTAREA	533.00	533.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100% CUENTA CON APORTACION DE BENEFICIARIOS CON UN IMPORTE DE \$ 1,306,462.95 HACIENDO UN TOTAL DE 1,668,902.95
0	0	HECTAREA	605.00	605.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100% CUENTA CON APORTACION DE BENEFICIARIOS CON UN IMPORTE DE 1,845,443.60 HACIENDO UN TOTAL DE 2,190,293.60 SEGUN OFICIO DE REGISTRO EL MONTO DEL FISM FUE MODIFICADO POR EL MONTO \$344,850.00
0	0	HECTAREA	531.00	531.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100% Y CUENTA CON APORTACION DE BENEFICIARIOS CON UN IMPORTE DE 1,619,719.92 HACIENDO UN TOTAL DE 1,922,389.92 APOYANDO A VARIAS LOCALIDADES SE MODIFICO EL IMPORTE DEL FISM 2010 SEGUN REGISTRO DE OFICIO 302,670.00
0	0	HECTAREA	654.00	654.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100% CUENTA CON APORTACION DE BENEFICIARIOS CON UN IMPORTE DE 1,994,909.28 HACIENDO UN TOTAL DE 2,367,689.28 APOYANDO A VARIAS LOCALIDADES EL IMPORTE DEL FISM 2010 SE MODIFICO POR EL MONTO DE 372,780.00
0	0	HECTAREA	552.00	552.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100% CON APORTACION DE BENEFICIARIOS DE UN IMPORTE DE 1,683,776.84 HACIENDO UN MONTO TOTAL DE 1,998,416.64
0	0	HECTAREA	646.00	646.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100% LA CUAL CUENTA CON APORTACION DE BENEFICIARIOS CON UN IMPORTE DE 1,970,506.72 CON UN MONTO TOTAL DE 2,338,726.72 APOYANDO A VARIAS LOCALIDADES SE MODIFICO EL MONTO DEL FISM 2010 POR EL MONTO DE 368,220.00
0	0	HECTAREA	425.00	425.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100% Y CUENTA CON APORTACION DE BENEFICIARIOS CON UN IMPORTE DE 1,296,386.00 HACIENDO UN TOTAL DE 1,538,636.00 APOYANDO A VARIAS LOCALIDADES SE MODIFICO EL IMPORTE DEL FISM 2010 POR UN MONTO DE 242,250.00
0	0	HECTAREA	562.00	562.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100% Y CUENTA CON APORTACION DE BENEFICIARIOS CON UN IMPORTE DE 1,714,279.84 HACIENDO UN TOTAL DE 2,034,619.84 APOYANDO A VARIAS LOCALIDADES SE MODIFICO EL IMPORTE DEL FISM 2010 POR UN MONTO DE 320,340.00
0	0	HECTAREA	559.00	559.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100% LA CUAL CUENTA CON UNA APORTACION DE BENEFICIARIOS CON UN IMPORTE DE \$1,705,128.88 LA CUAL CON LA DEL IMPORTE DEL FAFM HACEN UN TOTAL DE 2,023,758.88
0	0	HECTAREA	172.00	172.00	100.0%	LA OBRA CUENTA CON APORTACION DE BENEFICIARIOS, CON UN IMPORTE DE \$24,655.04 HACIENDO UN TOTAL DE 622,695.04 DEL MONTO TOTAL DE LA OBRA. OBRA TERMINADA AL 100% EL MONTO DE LA OBRA SEGUN OFICIO DE REGISTRO DE CONTROL PRESENTO MODIFICACIONES EN EL MONTO DEL FISM.
0	0	HECTAREA	550.00	550.00	100.0%	ESTA OBRA CUENTA CON UNA APORTACION DE BENEFICIARIO CON UN IMPORTE DE 1,677,676 HACIENDO UN TOTAL DE 1,991,176 ES UNA OBRA TERMINADA
0	0	TONELADA	2,440.00	2,440.00	100.0%	
0	0	TONELADA	2,240.00	2,240.00	100.0%	
0	0	TONELADA	1,340.00	1,340.00	100.0%	
0	0	TONELADA	1,225.00	1,225.00	100.0%	
0	0	TONELADA	2,340.00	2,340.00	100.0%	
0	0	TONELADA	2,260.00	2,260.00	100.0%	
0	0	TONELADA	2,300.00	2,300.00	100.0%	
0	0	TONELADA	2,320.00	2,320.00	100.0%	
0	0	TONELADA	2,220.00	2,220.00	100.0%	
0	0	TONELADA	2,460.00	2,460.00	100.0%	
0	0	TONELADA	2,440.00	2,440.00	100.0%	
0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%
0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%