

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Total Anual	Monto de recursos presupuestarios Acumulado al Trimestre			Avance %	
														13	14	15		16
															Ministrado	Programado		Ejercido
7-CHIAPAS RECURSO 2010																		
SUBSIDIOS 133 REGISTROS																		
PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN																		
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS																		
INVERSION																		
	OBRA PUBLICA																	
	CONSTRUCCIÓN																	
	AMPLIACIÓN																	
161625	AMPLIACIÓN DE COLECTOR SANITARIO CON TUBERÍA DE 107 CMS. DE DIÁMETRO. COLONIA TERÁN	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SD-02-01-19-002	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	503320 HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	1,767,585	1,767,585	1,767,585	1,767,585	100.0%	
	MEJORAMIENTO																	
161650	REUBICACIÓN DE COLECTOR SANITARIO CON TUBERÍA DE 50 CM DE DIÁMETRO.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SD-03-01-19-003	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	503320 HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	226,025	226,025	226,025	226,025	100.0%	
	REHABILITACIÓN																	
161611	REHABILITACIÓN DE COLECTOR SANITARIO CON TUBERÍA DE 40 CM. DE DIÁMETRO, DESCARGAS DOMICILIARIAS (50). COLONIA TERÁN	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SD-03-01-19-001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	503320 HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	322,415	322,415	322,415	322,415	100.0%	
161664	REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERÍA DE 30 CMS. DE DIÁMETRO.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SD-03-01-19-004	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	503320 HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	929,599	929,599	929,599	929,599	100.0%	
PROGRAMA HABITAT																		
CONSTRUCCIÓN																		
135323	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL. COLONIA DIANA LAURA	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SD-01-02-03-011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1130 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	1,400,913	1,400,913	1,400,913	1,028,803	73.4%	
135510	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL. COLONIA PATRIA NUEVA	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SD-01-02-03-013	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	6276 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	7,803,521	7,803,521	7,803,521	7,803,521	100.0%	
135280	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL. FRACCIONAMIENTO GRUJALVA	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SD-01-02-03-010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	953 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	1,184,287	1,184,287	1,184,287	1,183,759	100.0%	
135455	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE. FRACCIONAMIENTO BURÓCRATAS.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SC-01-00-03-012	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	326 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	401,884	401,884	401,884	400,877	99.7%	
135641	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR. COLONIA POMARROSA	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SE-05-02-03-014	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1110 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	1,379,020	1,379,020	1,379,020	1,368,816	99.3%	
136422	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO. COLONIA C.A.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SD-01-01-03-025	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	3192 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	3,966,984	3,966,984	3,966,984	3,966,984	100.0%	
136025	PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO. COLONIA INSURGENTES	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SE-06-01-03-023	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1070 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	1,126,583	1,126,583	1,126,583	1,123,872	99.8%	
136073	PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO. COLONIA LOMAS VERDES.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SE-06-01-03-024	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	632 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	783,496	783,496	783,496	779,564	99.5%	
135907	PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO Y CANAL DE CONCRETO. COLONIA 6 DE JUNIO	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SE-06-01-03-022	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1190 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	1,580,608	1,580,608	1,580,608	1,580,583	100.0%	
136549	RED DE AGUA POTABLE. JARDINES DEL PEDREGAL.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SC-01-00-03-031	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	4117 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	1,921,500	1,921,500	1,921,500	1,921,500	100.0%	
135767	RED DE DRENAJE SANITARIO. FRACCIONAMIENTO BURÓCRATAS	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SD-01-01-03-020	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	732 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	909,241	909,241	909,241	908,586	99.9%	
135849	RED DE DRENAJE SANITARIO. RED DE DRENAJE SANITARIO.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SD-01-01-03-021	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	760 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	941,137	941,137	941,137	824,887	87.6%	
	EQUIPAMIENTO																	
	OTROS																	
113808	APOYOS FUNCIONALES PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SS-06-01-04-037	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	105 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	481,173	481,173	481,173	481,170	100.0%	
114342	APOYOS FUNCIONALES PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SS-06-01-04-081	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	75 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	346,197	346,197	346,197	346,196	100.0%	
113739	CAMPAc DE ODONTOLOGÍA.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SO-05-00-04-036	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1428 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	182,192	182,192	182,192	182,192	100.0%	
114541	CAPACITACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE DESASTRES.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SS-08-00-04-041	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	150 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	25,000	25,000	25,000	24,593	98.4%	
113306	CLASES DE REGULARIZACIÓN.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SS-02-01-04-025	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	90 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	57,116	57,116	57,116	57,115	100.0%	
114412	CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SS-08-00-04-039	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1206 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	69,324	69,324	69,324	63,339	91.4%	
114377	CURSO DE BELLEZA (APLICACIÓN DE UCs DE ACRÍLICO).	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SS-02-01-04-038	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	10 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	44,003	44,003	44,003	44,002	100.0%	
113496	CURSO DE BISUTERÍA.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SS-02-01-04-030	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	30 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	89,531	89,531	89,531	89,526	100.0%	
113443	CURSO DE CARPINTERÍA.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SS-02-01-04-028	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	45 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	200,867	200,867	200,867	199,481	99.3%	
113713	CURSO DE COMPUTACIÓN.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SS-02-01-04-035	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	40 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	71,456	71,456	71,456	71,456	100.0%	
113476	CURSO DE CORTE Y CONFECCIÓN.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SS-02-01-04-029	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	10 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	30,963	30,963	30,963	30,904	99.8%	
113533	CURSO DE ELECTRICIDAD.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SS-02-01-04-031	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	45 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	158,819	158,819	158,819	158,565	99.8%	
113571	CURSO DE FONTANERÍA.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SS-02-01-04-032	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	45 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	235,004	235,004	235,004	234,236	99.7%	
113686	CURSO DE REPARACIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SS-02-01-04-034	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	10 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	35,815	35,815	35,815	33,508	93.6%	
113388	CURSO PARA EL CUIDADO DE ENFERMOS.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SS-02-01-04-026	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	30 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	58,000	58,000	58,000	53,040	91.4%	
114638	ELABORACIÓN DE ATLAS DE RIESGO.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-OT-01-00-04-042	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	765 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	750,000	750,000	750,000	750,000	100.0%	
114493	EQUIPAMIENTO DE TALLER PARA UCs DE ACRÍLICO.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SS-09-03-04-040	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	20 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	25,000	25,000	25,000	25,000	100.0%	
113417	FABRICACIÓN DE VELAS.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SS-02-01-04-027	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	30 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	71,500	71,500	71,500	63,493	88.8%	
113595	PROMOTORES COMUNITARIOS.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SS-04-00-04-033	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	20 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	153,496	153,496	153,496	148,969	97.1%	
114734	TALLER DE REPUJADO.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SS-02-01-04-082	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	15 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	25,000	25,000	25,000	24,999	100.0%	
PROGRAMA DE AHORRO Y SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA TU CASA																		
	OBRA PÚBLICA																	

ANEXO III																			
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES																			
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)																			
Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Avance %
														Total Anual	Ministrado	Programado	Ejercido		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14		
141067		CONSTRUCCIÓN																	
		EDIFICACIÓN DE 50 UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA (EN TERRENO PROPIEDAD DEL GOBIERNO LOCAL). COLONIA NUEVO AMANECER DE SABINES.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SH-01-01-03-055	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	50 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	2,650,000	2,650,000	2,650,000	2,650,000	100.0%	
		RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS																	
		MEJORAMIENTO																	
136839		PARQUE EL AGUAJE 1A. ETAPA. LAS GRANJAS.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SE-12-02-03-032	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	5230 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	1,777,007	1,777,007	1,777,007	1,777,007	100.0%	
136863		PARQUE JARDINES DEL PEDREGAL 1A. ETAPA. JARDINES DEL PEDREGAL.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SE-12-01-03-033	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	5596 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	1,747,660	1,747,660	1,747,660	1,747,660	100.0%	
136878		PARQUE PLAN DE AYALA. PLAN DE AYALA.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SE-12-02-03-034	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	5166 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	1,235,333	1,235,333	1,235,333	1,230,702	99.6%	
		EQUIPAMIENTO																	
		OTROS																	
115713		ORGANIZACIÓN SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA. BARRIO NIN DE ATOCHA.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SS-01-02-04-068	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	570 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	82,687	82,687	82,687	81,901	99.0%	
115665		ORGANIZACIÓN SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA. COLONIA BIENESTAR SOCIAL.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SS-01-02-04-062	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	480 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	77,062	77,062	77,062	76,694	99.5%	
115016		ORGANIZACIÓN SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA. COLONIA COVADONGA.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SS-01-02-04-047	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	450 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	77,062	77,062	77,062	76,789	99.8%	
115092		ORGANIZACIÓN SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA. COLONIA JARDINES DEL PEDREGAL.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SS-01-02-04-050	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	240 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	44,427	44,427	44,427	44,374	99.9%	
115631		ORGANIZACIÓN SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA. COLONIA LAS GRANJAS.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SS-01-02-04-065	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	240 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	44,427	44,427	44,427	44,369	99.9%	
115176		ORGANIZACIÓN SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA. COLONIA PLAN DE AYALA.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SS-01-02-04-053	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	240 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	44,427	44,427	44,427	44,376	99.9%	
115776		ORGANIZACIÓN SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA. COLONIA POPULAR.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SS-01-02-04-071	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	510 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	77,062	77,062	77,062	76,422	99.2%	
115392		ORGANIZACIÓN SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA. COLONIA SAN JOSÉ TERÁN.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SS-01-02-04-056	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	450 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	74,562	74,562	74,562	74,312	99.7%	
115835		ORGANIZACIÓN SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA. COLONIA SANTA CRUZ.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SS-01-02-04-074	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	360 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	52,375	52,375	52,375	52,146	99.6%	
115912		ORGANIZACIÓN SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA. FRACCIONAMIENTO ATENAS.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SS-01-02-04-077	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	300 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	49,875	49,875	49,875	49,712	99.7%	
115503		ORGANIZACIÓN SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA. FRACCIONAMIENTO SIGLO XXI.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SS-01-02-04-059	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	270 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	49,875	49,875	49,875	49,587	99.4%	
115732		PREVENCIÓN DE CONDUCTAS PSICOSOCIALES Y PROMOCIÓN DE LA EIDAD DE GÉNERO. BARRIO NIN DE ATOCHA.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SS-01-02-04-069	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	190 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	32,812	32,812	32,812	32,812	100.0%	
115588		PREVENCIÓN DE CONDUCTAS PSICOSOCIALES Y PROMOCIÓN DE LA EIDAD DE GÉNERO. COLONIA BIENESTAR SOCIAL.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SS-01-02-04-063	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	200 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	30,937	30,937	30,937	30,937	100.0%	
115039		PREVENCIÓN DE CONDUCTAS PSICOSOCIALES Y PROMOCIÓN DE LA EIDAD DE GÉNERO. COLONIA COVADONGA.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SS-01-02-04-048	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	200 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	30,937	30,937	30,937	30,937	100.0%	
115113		PREVENCIÓN DE CONDUCTAS PSICOSOCIALES Y PROMOCIÓN DE LA EIDAD DE GÉNERO. COLONIA JARDINES DEL PEDREGAL.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SS-01-02-04-051	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	300 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	48,593	48,593	48,593	48,592	100.0%	
115646		PREVENCIÓN DE CONDUCTAS PSICOSOCIALES Y PROMOCIÓN DE LA EIDAD DE GÉNERO. COLONIA LAS GRANJAS.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SS-01-02-04-066	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	300 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	48,594	48,594	48,594	48,593	100.0%	
115197		PREVENCIÓN DE CONDUCTAS PSICOSOCIALES Y PROMOCIÓN DE LA EIDAD DE GÉNERO. COLONIA PLAN DE AYALA.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SS-01-02-04-054	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	300 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	48,593	48,593	48,593	48,593	100.0%	
115796		PREVENCIÓN DE CONDUCTAS PSICOSOCIALES Y PROMOCIÓN DE LA EIDAD DE GÉNERO. COLONIA POPULAR.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SS-01-02-04-072	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	200 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	30,937	30,937	30,937	30,937	100.0%	
115431		PREVENCIÓN DE CONDUCTAS PSICOSOCIALES Y PROMOCIÓN DE LA EIDAD DE GÉNERO. COLONIA SAN JOSÉ TERÁN.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SS-01-02-04-075	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	200 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	30,937	30,937	30,937	30,937	100.0%	
115848		PREVENCIÓN DE CONDUCTAS PSICOSOCIALES Y PROMOCIÓN DE LA EIDAD DE GÉNERO. COLONIA SANTA CRUZ.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SS-01-02-04-075	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	200 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	30,937	30,937	30,937	30,937	100.0%	
115523		PREVENCIÓN DE CONDUCTAS PSICOSOCIALES Y PROMOCIÓN DE LA EIDAD DE GÉNERO. FRACCIONAMIENTO SIGLO XXI.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SS-01-02-04-060	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	190 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	30,937	30,937	30,937	30,937	100.0%	
114941		PREVENCIÓN DE CONDUCTAS PSICOSOCIALES Y PROMOCIÓN PARA LA EIDAD DE GÉNERO. FRACCIONAMIENTO ATENAS	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SS-01-02-04-045	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	190 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	30,937	30,937	30,937	30,937	100.0%	
115609		PROMOTORES COMUNITARIOS Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL. COLONIA BIENESTAR SOCIAL.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SS-04-00-04-064	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	3 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	15,750	15,750	15,750	15,750	100.0%	
115062		PROMOTORES COMUNITARIOS Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL. COLONIA COVADONGA.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SS-04-00-04-049	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	3 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	15,750	15,750	15,750	15,750	100.0%	
115232		PROMOTORES COMUNITARIOS Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL. COLONIA PLAN DE AYALA.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SS-04-00-04-055	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	3 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	
115642		PROMOTORES COMUNITARIOS Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL. FRACCIONAMIENTO SIGLO XXI.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SS-04-00-04-061	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	3 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	15,750	15,750	15,750	15,750	100.0%	
115752		PROMOTORES COMUNITARIOS Y PRESTADORES DE SERVICIOS SOCIAL. BARRIO NIN DE ATOCHA.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SS-04-00-04-070	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	3 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	15,750	15,750	15,750	15,750	100.0%	
115134		PROMOTORES COMUNITARIOS Y PRESTADORES DE SERVICIOS SOCIAL. COLONIA JARDINES DEL PEDREGAL.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SS-04-00-04-052	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	3 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	
115665		PROMOTORES COMUNITARIOS Y PRESTADORES DE SERVICIOS SOCIAL. COLONIA LAS GRANJAS	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SS-04-00-04-067	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA									

ANEXO III																			
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES																			
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)																			
Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Avance %
														Total Anual	Acumulado al Trimestre				
	1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	
147373		PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE CENTRAL ENTRE 15. NORTE Y LIBRAMIENTO NORTE EN LA COLONIA MIRAMAR.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SE-06-01-32-013	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	681 HABITANTES	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 200-SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	1,634,903	1,634,903	1,634,903	1,630,901	99.8%	
144483		PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA 21 CALLE PONIENTE, EN LA COLONIA PENIPAK.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SE-06-01-32-007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2536 HABITANTES	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 200-SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	3,139,877	3,139,877	3,139,877	2,855,160	90.9%	
147841		PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LAS CALLES 3. AV. SUR OTE. ENTRE 8. Y 7. OTE SUR, 7. OTE. SUR ENTRE 3. Y 1. AV. SUR OTE.; 2. AV. SUR OTE. ENTRE 7. Y 8. OTE. SUR, COLONIA COPOYA.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SE-06-01-32-021	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	6655 HABITANTES	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 200-SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	1,510,262	1,510,262	1,510,262	1,508,961	99.9%	
144047		PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL FRACC. FOVISSSTE JARDIN CORONA: BLVD 28 DE AGO. ENT BLVD B. DGEZ. Y BLVD LOS LAGUITOS (C. OTE) Y BLVD 28 DE AGO. ENT BLVD LOS LAGUITOS Y BLVD JUAN S. (C. PTE)	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SE-06-01-32-004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1298 HABITANTES	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 200-SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	3,178,833	3,178,833	3,178,833	3,178,833	100.0%	
147649		PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLES DE LA COLONIA PENIPAK.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SE-06-01-32-018	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2536 HABITANTES	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 200-SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	1,438,080	1,438,080	1,438,080	1,436,841	99.9%	
147323		PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLES DEL FRACCIONAMIENTO ARBOLEDAS Y COLONIAS SAN PEDRO MIRADOR E ISSSTE.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SE-06-01-32-012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1438 HABITANTES	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 200-SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	1,933,794	1,933,794	1,933,794	1,918,656	99.2%	
147598		PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLES DEL FRACCIONAMIENTO LA MISIÓN.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SE-06-01-32-017	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	5100 HABITANTES	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 200-SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	1,787,632	1,787,632	1,787,632	1,785,369	99.9%	
143674		PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA COLONIA CAMINERA.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SE-06-01-32-003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2766 HABITANTES	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 200-SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	3,190,737	3,190,737	3,190,737	2,888,443	90.5%	
147797		PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA COLONIA TERÁN.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SE-06-01-32-019	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	6792 HABITANTES	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 200-SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	397,826	397,826	397,826	396,092	99.6%	
147024		PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LAS COLONIAS AZTECA Y ALFONSO GUILLÉN.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SE-06-01-32-009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2409 HABITANTES	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 200-SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	3,620,908	3,620,908	3,620,908	3,229,567	89.2%	
147206		PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LAS COLONIAS REAL DEL BOSQUE Y BRASILITO.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SE-06-01-32-010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1542 HABITANTES	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 200-SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	5,585,077	5,585,077	5,585,077	4,848,196	86.8%	
146971		PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LAS COLONIAS SANTA CRUZ Y EL CARMEN.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SE-06-01-32-008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2457 HABITANTES	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 200-SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	5,629,303	5,629,303	5,629,303	4,745,290	84.3%	
144373		PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CIRCUITO LAS FLORES OTE. ENTRE BLVD. DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ Y CALZADA ROSARIO SABINAL, TRAMOS AISLADOS AMBOS CARRILES, FRACC. LA GLORIA.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SE-06-01-32-006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	352 HABITANTES	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 200-SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	2,991,888	2,991,888	2,991,888	2,513,460	84.0%	
147417		PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL FRACCIONAMIENTO EL BOSQUE Y COLONIA HIDALGO.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SE-06-01-32-014	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	6249 HABITANTES	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 200-SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	2,215,824	2,215,824	2,215,824	2,215,750	100.0%	
147501		PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL FRACCIONAMIENTO EL VERGEL.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SE-06-01-32-015	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1555 HABITANTES	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 200-SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	1,852,890	1,852,890	1,852,890	1,852,207	100.0%	
144216		PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS COLONIAS LOMA BONITA, TERÁN Y PLAN DE AYALA.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SE-06-01-32-005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	15031 HABITANTES	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 200-SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	2,600,178	2,600,178	2,600,178	2,209,521	85.0%	
147286		PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 8. ORIENTE SUR ENTRE 1. Y 3. SUR, COLONIA COPOYA.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SE-06-01-32-011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	6655 HABITANTES	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 200-SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	721,785	721,785	721,785	719,167	99.6%	
		OTROS PROGRAMAS												47,029,521	47,029,521	46,170,088	28,879,667	61.4%	
		SUBSIDIO DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUN)																	
152747		CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SEGURIDAD PÚBLICA (2. ETAPA).	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-PP-01-03-01-001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	503320 HABITANTES	36-SEGURIDAD PÚBLICA 423-DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS	12,000,000	12,000,000	12,000,000	10,975,625	91.5%	
153236		OBRA COMPLEMENTARIA DEL CENTRO DE SEGURIDAD PÚBLICA (INTERCONEXIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE).	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-PP-01-03-01-009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	503320 HABITANTES	36-SEGURIDAD PÚBLICA 423-DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS	520,996	520,996	520,996	518,408	99.5%	
		EQUIPAMIENTO																	
		OTROS																	
153175		EQUIPAMIENTO DE RADIOS Y VIDEO VIGILANCIA.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-UG-02-01-01-003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	503320 HABITANTES	36-SEGURIDAD PÚBLICA 423-DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS	5,200,383	5,200,383	5,200,383	5,200,118	100.0%	
152872		EQUIPAMIENTO PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-PP-01-02-01-002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	503320 HABITANTES	36-SEGURIDAD PÚBLICA 423-DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS	6,619,802	6,619,802	6,619,802	6,497,050	98.1%	
153351		EVALUACIÓN Y CAPACITACIÓN A ELEMENTOS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-PP-03-06-01-004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	503320 HABITANTES	36-SEGURIDAD PÚBLICA 423-DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS	4,334,500	4,334,500	4,334,500	4,205,776	97.0%	
153005		OBRA COMPLEMENTARIA PARA EQUIPAMIENTO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-PP-01-02-01-012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	503320 HABITANTES	36-SEGURIDAD PÚBLICA 423-DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS	1,486,792	1,486,792	1,486,792	1,482,690	99.7%	
		5% POR EL DERECHO AL ACCESO A MUSEOS, MONUMENTOS Y ZONAS ARQUEOLÓGICAS																	
		OBRA PÚBLICA																	
		MANTENIMIENTO																	
172974		ATENCIÓN A MUSEOS Y ZONAS ARQUEOLÓGICAS (M. REGIONAL DE CHIAPAS).	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-UE-01-01-36-001	DESARROLLO ECONÓMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	503320 HABITANTES	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 200-SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	7,612	7,612	7,612	0	0.0%	
		APORTACIONES FEDERALES																	
		FAIS												101,425,574	101,425,574	101,425,574	98,887,558	97.5%	
		FISM																	
		AGUA POTABLE																	
		SISTEMA DE AGUA POTABLE																	
		CONSTRUCCIÓN																	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Total Anual	Monto de recursos presupuestarios Acumulado al Trimestre			Avance %	
															14	15	16		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13						Ministrado
126810		CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE. FRACCIONAMIENTO BURÓCRATAS.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SC-01-00-03-012	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE. DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-		401,885	401,885	401,885	400,877	99.7%
124194		CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE. FRACCIONAMIENTO EL PORVENIR.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SC-01-00-03-027	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE. DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-		1,606,980	1,606,980	1,606,980	1,603,950	99.8%
128026		RED DE AGUA POTABLE. JARDINES DEL PEDREGAL.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SC-01-00-03-031	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE. DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-		1,921,500	1,921,500	1,921,500	1,921,500	100.0%
		ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																	
		RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE PLUVIAL																	
124255		CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL. CALLE CENTRAL ENTRE PROLONGACIÓN SALOMÓN GONZÁLEZ BLANCO Y BOULEVARD SATELITE. COLONIA SATELITE	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SD-01-02-03-029	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE. DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-		916,098	916,098	916,098	916,098	100.0%
126762		CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL. COLONIA DIANA LAURA.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SD-01-02-03-011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE. DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-		1,400,913	1,400,913	1,400,913	1,028,803	73.4%
126963		CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL. COLONIA PATRIA NUEVA	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SD-01-02-03-013	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE. DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-		7,803,522	7,803,522	7,803,522	7,803,522	100.0%
126636		CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL. FRACCIONAMIENTO GRIJALVA	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SD-01-02-03-010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE. DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-		1,184,287	1,184,287	1,184,287	1,183,759	100.0%
		RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO																	
124227		CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO. FRACCIONAMIENTO EL PORVENIR.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SD-01-01-03-028	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE. DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-		2,389,373	2,389,373	2,389,373	2,385,057	99.8%
127880		CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO. COLONIA C.C.I.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SD-01-01-03-025	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-		3,966,984	3,966,984	3,966,984	3,966,984	100.0%
127453		RED DE DRENAJE SANITARIO. COLONIA LOMAS VERDES	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SD-01-01-03-021	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE. DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-		941,138	941,138	941,138	824,887	87.6%
127285		RED DE DRENAJE SANITARIO. FRACCIONAMIENTO BURÓCRATAS	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SD-01-01-03-020	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE. DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-		909,242	909,242	909,242	908,580	99.9%
		URBANIZACIÓN MUNICIPAL																	
		CALLES																	
125501		BACHEO DE CALLES CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE PARA APLICARSE EN FRÍO. COLONIA LAS GRANJAS, COLONIA PATRIA NUEVA. TUXTLA GUTIÉRREZ	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SE-06-02-03-058	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-		1,499,991	1,499,991	1,499,991	1,385,142	92.3%
124464		PAV. CON M. ASF. EN CA. AV. DEL P. EN. C. O. Y C. V. V., AV. G. EN. C. M. Y C. V. C. Y. EN. AV. M. Y AV. G. C. B. EN. AV. M. Y AV. G. C. M. EN. AV. M. Y AV. G. C. E. EN. AV. M. Y AV. G. COL. PASO LIMÓN	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SE-06-02-03-047	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-		3,480,351	3,480,351	3,480,351	3,480,351	100.0%
125263		PAV. CON M. ASF. EN CAL. Y CONS. DE GUAR. C. C. DE LA A. E. AV. EL C. DEL S. Y AV. T., C. C. EL O. E. AV. M. Y AV. T., C. C. P. N. E. AV. N. DE A. Y AV. T., C. CH. E. AV. N. DE A. Y AV. T. COL. SAN P. PROG.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SE-06-02-03-051	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-		615,609	615,609	615,609	560,858	91.1%
124512		PAV. CON MEZ. ASF. EN CAL. 2 OTE ENT. 3 NTE Y 5 NTE, 3 NTE ENT. C. CENTRAL Y 3 OTE, 5 NTE ENTRE 1 OTE Y 3 OTE, 2 PTE ENTRE 3 NTE Y 4 NTE Y 1 PTE ENTRE 3 NTE Y 5 NTE. COL. SAN JOSÉ TERÁN	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SE-06-02-03-048	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-		2,203,646	2,203,646	2,203,646	2,203,646	100.0%
116145		PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO, BOULEVARD BELISARIO DOMÍNGUEZ ENTRE 2. ORIENTE NORTE Y 3. ORIENTE NORTE	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SE-06-02-03-005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-		1,365,258	1,365,258	1,365,258	1,357,371	99.4%
124315		PAVIMENTACIÓN CONC HCO. 2. AV. NTE PTE ENTRE 4. PTE NTE Y TERR CLÍNICA DE LA MUJER, TERR CLÍNICA DE LA MUJER ENTRE 2. Y 3. AV. NTE PTE, 3. AV. NTE PTE ENTRE 4. PTE NTE Y TERR CLÍNICA DE LA MUJER	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SE-06-01-03-002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-		3,265,063	3,265,063	3,265,063	3,265,063	100.0%
127819		PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO. COLONIA LOMAS VERDES.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SE-06-01-03-024	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-		811,745	811,745	811,745	807,819	99.5%
127641		PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO. INSURGENTES	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SE-06-01-03-023	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-		1,154,831	1,154,831	1,154,831	1,152,094	99.8%
127577		PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO Y CANAL DE CONCRETO. COLONIA 6 DE JUNIO	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SE-06-01-03-022	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-		1,580,608	1,580,608	1,580,608	1,580,583	100.0%
124933		PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO. C. GARDENIA ENTRE AV. POMARROSA Y AV. EL ROBLE, AV. EL ROBLE ENTRE C. GARDENIA Y C. TULIPANES, C. TULIPANES ENTRE AV. EL ROBLE Y AV. POMARROSA. COLONIA CANTERAS.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SE-06-01-03-049	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-		203,324	203,324	203,324	203,324	100.0%
125165		PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO PREMEZCLADO MPH-45 KG/CM2 Y CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN, CALLE LOMA VERDE ENTRE AV. CHICHONAL Y AV. MACTUMACTZÁ. COLONIA SAN PEDRO PROGRESIVO	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SE-06-01-03-050	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-		867,184	867,184	867,184	781,005	90.1%
125366		PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO PROLONGACIÓN VIALIDAD 26 DE AGOSTO, CALLE MAGDALA, AV. PEREA, CALLE ARMATEA DE AV. GAULEA A BOULEVARD SALOMÓN GONZÁLEZ BLANCO. COLONIA NUEVO EDÉN	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SE-06-01-03-053	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-		2,870,181	2,870,181	2,870,181	1,869,199	65.1%
125888		PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO, VIALIDAD INNOMINADA ENTRE CALLE GRIJALVA Y BOULEVARD SALOMÓN GONZÁLEZ BLANCO. COLONIA 10. DE MAYO	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SE-06-01-03-056	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-		2,231,981	2,231,981	2,231,981	2,230,275	99.9%
116042		PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO, 2. ORIENTE NORTE ENTRE AV. CENTRAL Y 2. NORTE ORIENTE	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SE-06-01-03-003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-		1,619,963	1,619,963	1,619,963	1,615,288	99.7%
124094		PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO, 4. PONIENTE SUR ENTRE 5. Y 6. SUR PONIENTE Y 5. SUR PONIENTE ENTRE 3. Y 4. PONIENTE SUR. COPOYA	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SE-06-01-03-019	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-		1,433,433	1,433,433	1,433,433	1,433,433	100.0%
124134		RASTREO DE CALLES. COLONIA DIANA LAURA Y BOSQUES DEL SUR.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SE-01-00-03-026	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-		1,671,500	1,671,500	1,671,500	1,655,975	99.1%
125633		RASTREO DE CALLES, COLONIA LAS GRANJAS, COLONIA CRUZ CON CASITAS, FRACCIONAMIENTO ESTRADA, COLONIA AGRIPIÑO GUTIÉRREZ Y COLONIA PLAN DE AYALA. TUXTLA GUTIÉRREZ.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SE-01-00-03-057	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-		2,977,299	2,977,299	2,977,299	2,969,924	99.8%

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Total Anual	Monto de recursos presupuestarios Acumulado al Trimestre			Avance %
															14	Programado	Ejercido	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	
126004		RECONSTRUCCIÓN DE CALLES SOBRE LA 3. ORIENTE EN TRAMOS AISLADOS. COLONIA TERÁN	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SE-06-01-03-060	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	1,645,420	1,645,420	1,645,420	1,398,905	85.0%
125418		REENCARPETAMIENTO, GUARNICIONES, PINTURA EN GUARNICIONES, MURO DE CONT., REJ. Y BANQTS, CZ. ARBOLEDAS, AV. LAUREL SUR, C. OLIVO SUR, C. SÁNDALO SUR, C. FLAMBOYANT SUR Y C. SABINO SUR.COL. PATRIA NUEVA MANTENIMIENTO	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SE-06-02-03-054	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	1,967,800	1,967,800	1,967,800	1,928,210	98.0%
125695		BACHEO DE CALLES CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE, COLONIA PLAN DE AYALA, COLONIA SAN JOSÉ TERÁN, COLONIA COPOYA, COLONIA EL JOBO. TUXTLA GUTIÉRREZ	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SE-06-02-03-059	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	2,999,999	2,999,999	2,999,999	2,995,650	99.9%
		PUENTES Y PASOS PEATONALES																
		CONSTRUCCIÓN																
127099		CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR. COLONIA POMARROSA	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SE-05-02-03-014	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	1,379,021	1,379,021	1,379,021	1,368,816	99.3%
		OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL																
		OTROS																
126444		DREN PLUVIAL DEL ARROYO SANTA ANA, ARROYO SANTA ANA ENTRE AV. MÉXICO Y BOULEVARD ÁNGEL ALBINO CORZO.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SJ-01-02-03-061	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	2,499,944	2,499,944	2,499,944	2,499,943	100.0%
124064		NIVELACIÓN DE TERRENO PREDIO EL PORVENIR MANZANA 6,7 Y 9, VIALIDADES LIC. JAIME VALLS ESPONDA. FRACCIONAMIENTO EL PORVENIR	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SE-01-00-03-018	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	1,044,000	1,044,000	1,044,000	1,044,000	100.0%
116276		PAGO DE CAPITAL E INTERESES DEL PRÉSTAMO DE BANOBRAS 2008	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-OF-03-00-03-009	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	22,231,240	22,231,240	22,231,240	22,231,240	100.0%
128126		PARQUE EL AGUAJE 1A. ETAPA. LAS GRANJAS.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SE-12-02-03-032	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	1,777,008	1,777,008	1,777,008	1,777,008	100.0%
128184		PARQUE JARDINES DEL PEDREGAL 1A. ETAPA. JARDINES DEL PEDREGAL.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SE-12-01-03-033	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	1,747,660	1,747,660	1,747,660	1,747,660	100.0%
128426		PARQUE PLAN DE AYALA. PLAN DE AYALA.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SE-12-02-03-034	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	1,235,333	1,235,333	1,235,333	1,230,702	99.6%
		INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA																
		PRIMARIA																
		CONSTRUCCIÓN																
137056		CONSTRUCCIÓN DE TECHADO ESC. PRIMARIA JUSTO SIERRA MÉNDEZ, CLAVE: 07DP0664V. CALLE CENTRAL SUR Y AV. EMILIANO ZAPATA, COL. FRANCISCO I. MADERO.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SJ-01-02-03-064	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	606,464	606,464	606,464	606,464	100.0%
		MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																
		OTRAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																
		OTROS																
125814		EDIFICACIÓN DE 50 UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA (EN TERRENO PROPIEDAD DEL GOBIERNO LOCAL). COLONIA NUEVO AMANECER DE SABINES.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SH-01-01-03-055	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	5,333,966	5,333,966	5,333,966	5,333,966	100.0%
		GASTOS INDIRECTOS																
		OTROS ACCIONES RELACIONADAS CON GASTOS INDIRECTOS																
124024		GASTOS INDIRECTOS (CONTRATACIÓN DE PERSONAL).	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-U9-01-00-03-017	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	1,646,846	1,646,846	1,646,846	1,247,858	75.8%
		PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL																
		ORGANIZACIONAL																
		CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN																
124280		CURSOS DE CAPACITACIÓN (PRODIM).	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-U9-04-02-03-044	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	504,247	504,247	504,247	504,247	100.0%
		OTRAS ACCIONES DEL PROGRAMA DE DESARROLLO																
		OTROS																
124389		ADQUISICIÓN DE EQUIPO (PRODIM). TUXTLA GUTIÉRREZ	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-U9-03-02-03-046	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	218,149	218,149	218,149	218,149	100.0%
116076		CONTRATACIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA (PRODIM)	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-U9-02-01-03-004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	1,294,592	1,294,592	1,294,592	1,259,377	97.3%
		FORTAMUN												208,004,471	208,002,449	208,002,449	197,069,996	94.7%
		INVERSIÓN																
		OBRA PÚBLICA																
		CONSTRUCCIÓN																
97460		ILUMINACIÓN DEL SKY PARK.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SE-04-00-04-080	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	1,659,658	1,659,658	1,659,658	1,656,598	99.8%
98457		OFICINAS Y ESTACIONAMIENTO TECHADO DE PROTECCIÓN CIVIL. LIBRAMIENTO NORTE, ESQUINA CON LA 2. PONIENTE.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SE-08-02-04-094	FIES-FEIEF	SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL	PROTECCIÓN CIVIL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	2,383,956	2,383,956	2,383,956	406,209	17.0%
		REHABILITACIÓN																
97141		REHABILITACIÓN DE AULAS Y REFORZAMIENTO DE TANQUE ELEVADO EN EL CENTRO DE ATENCIÓN Y DESARROLLO INFANTIL UNE-TOC IV, AV. MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE MORELOS Y 15 DE MAYO.COLONIA BIENESTAR SOCIAL	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SE-08-02-04-043	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	807,731	807,731	807,731	807,731	100.0%
		EQUIPAMIENTO																
		MAQUINARIA																
97514		ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MAYORES.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-PD-03-00-04-088	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	PROTECCIÓN CIVIL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	2,208,216	2,208,216	2,208,216	2,208,216	100.0%
97579		ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-PD-03-00-04-087	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	PROTECCIÓN CIVIL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	408,020	408,020	408,020	408,020	100.0%
		OTROS																
97805		ADQUISICIÓN DE AYUDA HUMANITARIA.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-AE-01-00-04-086	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	PROTECCIÓN CIVIL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	1,134,147	1,134,147	1,134,147	1,134,147	100.0%

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Avance %
													Total Anual	Acumulado al Trimestre				
														Ministrado	Programado	Ejercido		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	
93601	GASTOS ADMINISTRATIVOS, MOBILIARIO Y EQUIPO DEL COMITÉ DE CONSULTA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-PP-02-05-04-018	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	165,487	165,487	165,487	163,571	98.8%	
92709	MANTENIMIENTO, REFACCIONES, ROTULACIÓN Y COMBUSTIBLE PARA 281 PATRULLAS (VEHÍCULOS Y MOTOS).	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-PP-01-04-04-004	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	21,460,281	21,460,281	21,460,281	18,669,855	87.0%	
	GASTO CORRIENTE																	
	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																	
98163	MANTENIMIENTO, REFACCIONES, ROTULACIÓN Y COMBUSTIBLE PARA 281 PATRULLAS (VEHÍCULOS Y MOTOS).	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-PP-03-06-04-091	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	9,080,833	9,080,833	9,080,833	8,861,446	97.6%	
	OBLIGACIONES FINANCIERAS																	
97282	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-OF-01-00-04-044	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	10,000,000	9,997,978	9,997,978	9,997,978	100.0%	
92821	SANEAMIENTO FINANCIERO (PAGO DE CAPITAL E INTERESES) DEL PRÉSTAMO BANOBRAS 2009	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-OF-01-00-04-006	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	26,414,699	26,414,699	26,414,699	25,288,739	95.7%	
	ATENCIÓN DE NECESIDADES VINCULADAS CON LA SEGURIDAD																	
92640	CONTRATACIÓN DE PERSONAL Y GASTOS ADMINISTRATIVOS PARA EL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-PP-07-10-04-003	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	176,895	176,895	176,895	144,165	81.5%	
93568	CONTRATACIÓN DE 852 ELEMENTOS PARA LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-PP-01-04-04-017	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	67,044,439	67,044,439	67,044,439	64,127,684	95.6%	
93452	POLICÍA CIUDADANO SOLIDARIO (GRATIFICACIÓN)	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-PP-02-05-04-012	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	7,004,340	7,004,340	7,004,340	6,457,101	92.2%	
	PROYECTOS QUE SIGNIFIQUEN UN AUMENTO SUSTANTIVO EN EL																	
96328	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-PD-03-00-04-022	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	PROTECCIÓN CIVIL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	199,988	199,988	199,988	141,557	70.8%	
	PROYECTO DE PROTECCIÓN CIVIL, TIERRA COLORADA, LAS MANCERQUE GRANDES.																	
93492	PROYECTO DE PROTECCIÓN CIVIL, TIERRA COLORADA, LAS MANCERQUE GRANDES.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-TF-01-00-04-014	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	499,769	499,769	499,769	422,553	84.6%	
109326	APOYOS FUNCIONALES PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SS-06-01-04-037	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	481,173	481,173	481,173	481,170	100.0%	
109630	APOYOS FUNCIONALES PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SS-06-01-04-081	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	346,197	346,197	346,197	346,196	100.0%	
93634	BECAS EN ESPECIE.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SB-02-00-04-019	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	821,877	821,877	821,877	776,359	94.5%	
109249	CAMPAC DE ODONTOLOGÍA.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SO-05-00-04-036	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	182,192	182,192	182,192	182,192	100.0%	
109945	CAPACITACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE DESASTRES.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SS-08-00-04-041	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	25,000	25,000	25,000	24,594	98.4%	
108535	CLASES DE REGULARIZACIÓN.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SS-02-01-04-025	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	57,116	57,116	57,116	57,115	100.0%	
96967	CONTRATACIÓN DE 70 RECOLECTORES PARA LA LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE DIVERSOS ARROYOS DE LA CIUDAD.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-PD-02-00-04-024	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	PROTECCIÓN CIVIL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	780,212	780,212	780,212	780,211	100.0%	
96722	CONTRATACIÓN DE 70 RECOLECTORES PARA LA LIMPIEZA Y DESAZOLVE DEL CAUCE DEL RÍO SABINAL.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-PD-02-00-04-023	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	PROTECCIÓN CIVIL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	780,212	780,212	780,212	780,210	100.0%	
109838	CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SS-08-00-04-039	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	69,324	69,324	69,324	63,339	91.4%	
109717	CURSO DE BELLEZA (APLICACIÓN DE UC5 DE ACRÍLICO).	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SS-02-01-04-038	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	44,000	44,000	44,000	44,000	100.0%	
108975	CURSO DE BISUTERÍA.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SS-02-01-04-030	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	91,387	91,387	91,387	90,570	99.1%	
108745	CURSO DE CARPINTERÍA.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SS-02-01-04-028	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	203,651	203,651	203,651	203,135	99.7%	
109221	CURSO DE COMPUTACIÓN.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SS-02-01-04-035	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	71,456	71,456	71,456	71,456	100.0%	
108786	CURSO DE CORTE Y CONFECCIÓN.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SS-02-01-04-029	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	30,963	30,963	30,963	30,904	99.8%	
109018	CURSO DE ELECTRICIDAD.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SS-02-01-04-031	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	167,004	167,004	167,004	166,030	99.4%	
109074	CURSO DE FONTANERÍA.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SS-02-01-04-032	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	237,788	237,788	237,788	235,802	99.2%	
109195	CURSO DE REPARACIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SS-02-01-04-034	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	35,811	35,811	35,811	35,508	99.1%	
108625	CURSO PARA EL CUIDADO DE ENFERMOS.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SS-02-01-04-026	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	58,000	58,000	58,000	53,040	91.4%	
93726	DESAYUNOS ESCOLARES	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SB-01-00-04-005	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ALIMENTACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	19,928,053	19,928,053	19,928,053	19,928,053	100.0%	
109982	ELABORACIÓN DE ATLAS DE RIESGO.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-OT-01-00-04-042	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	950,000	950,000	950,000	950,000	100.0%	
109872	EQUIPAMIENTO DE TALLER PARA UC5 DE ACRÍLICO.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SS-09-03-04-040	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	27,000	27,000	27,000	27,000	100.0%	
108716	FABRICACIÓN DE VELAS.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SS-02-01-04-027	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	71,500	71,500	71,500	64,883	90.7%	
93411	LIMPIEZA EN LAS PRINCIPALES AVENIDAS Y CALLES	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SS-15-03-04-011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	7,124,128	7,124,128	7,124,128	6,681,115	93.8%	
93374	LIMPIEZA MANUAL EN CALLES PERIFÉRICAS Y ALCANTARILLAS	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SS-15-03-04-010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	3,568,973	3,568,973	3,568,973	3,319,299	93.0%	
96215	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DEL CAUCE DEL RÍO SABINAL.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-PD-02-00-04-021	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	2,519,781	2,519,781	2,519,781	2,519,781	100.0%	
93257	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES EN BOULEVARES	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SS-15-03-04-007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	5,745,273	5,745,273	5,745,273	5,601,233	97.5%	
93307	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES EN PARQUES Y JARDINES	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SS-15-03-04-008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	5,637,052	5,637,052	5,637,052	5,534,946	98.2%	
93530	OPERACIÓN DE LAS 15 CASAS DE ATENCIÓN INFANTIL.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-TB-02-05-04-015	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	2,000,000	2,000,000	2,000,000	1,897,245	94.9%	
101804	ORGANIZACIÓN SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA. COLONIA SAN JOSÉ TERÁN	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SS-01-02-04-056	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	74,562	74,562	74,562	74,312	99.7%	
103670	ORGANIZACIÓN SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA. BARRIO NIÑOS DE ATOCHA	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SS-01-02-04-068	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	82,687	82,687	82,687	81,901	99.0%	
103082	ORGANIZACIÓN SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA. COLONIA BIENESTAR SOCIAL	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SS-01-02-04-062	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	77,062	77,062	77,062	76,694	99.5%	
100518	ORGANIZACIÓN SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA. COLONIA COVADONGA	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SS-01-02-04-047	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	77,062	77,062	77,062	76,789	99.6%	
100765	ORGANIZACIÓN SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA. COLONIA JARDINES DEL PEDREGAL.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SS-01-02-04-050</													

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Avance %
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	
														14	15	16		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	
106241	ORGANIZACIÓN SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA. FRACCIONAMIENTO ATENAS	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SS-01-02-04-077	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	49,875	49,875	49,875	49,712	99.7%	
102133	ORGANIZACIÓN SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA. FRACCIONAMIENTO SIGLO XXI	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SS-01-02-04-059	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	49,875	49,875	49,875	49,587	99.4%	
107755	PREVENCIÓN DE CONDUCTAS PSICOSOCIALES Y PROMOCIÓN DE LA EIDAD DE GÉNERO. BARRIO NN DE ATOCHIA	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SS-01-02-04-069	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	32,812	32,812	32,812	32,812	100.0%	
103149	PREVENCIÓN DE CONDUCTAS PSICOSOCIALES Y PROMOCIÓN DE LA EIDAD DE GÉNERO. COLONIA BIENESTAR SOCIAL	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SS-01-02-04-063	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	30,937	30,937	30,937	30,937	100.0%	
106061	PREVENCIÓN DE CONDUCTAS PSICOSOCIALES Y PROMOCIÓN DE LA EIDAD DE GÉNERO. COLONIA COVADONGA.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SS-01-02-04-048	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	30,937	30,937	30,937	30,937	100.0%	
100836	PREVENCIÓN DE CONDUCTAS PSICOSOCIALES Y PROMOCIÓN DE LA EIDAD DE GÉNERO. COLONIA JARDINES DEL PEDREGAL.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SS-01-02-04-061	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	48,593	48,593	48,593	48,592	100.0%	
103493	PREVENCIÓN DE CONDUCTAS PSICOSOCIALES Y PROMOCIÓN DE LA EIDAD DE GÉNERO. COLONIA LAS GRANJAS	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SS-01-02-04-066	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	48,594	48,594	48,594	48,594	100.0%	
101443	PREVENCIÓN DE CONDUCTAS PSICOSOCIALES Y PROMOCIÓN DE LA EIDAD DE GÉNERO. COLONIA PLAN DE AYALA	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SS-01-02-04-054	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	48,593	48,593	48,593	48,592	100.0%	
108016	PREVENCIÓN DE CONDUCTAS PSICOSOCIALES Y PROMOCIÓN DE LA EIDAD DE GÉNERO. COLONIA POPULAR	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SS-01-02-04-072	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	30,937	30,937	30,937	30,937	100.0%	
101860	PREVENCIÓN DE CONDUCTAS PSICOSOCIALES Y PROMOCIÓN DE LA EIDAD DE GÉNERO. COLONIA SAN JOSÉ TERÁN	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SS-01-02-04-075	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	30,937	30,937	30,937	30,937	100.0%	
108186	PREVENCIÓN DE CONDUCTAS PSICOSOCIALES Y PROMOCIÓN DE LA EIDAD DE GÉNERO. COLONIA SANTA CRUZ	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SS-01-02-04-060	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	30,937	30,937	30,937	30,937	100.0%	
102486	PREVENCIÓN DE CONDUCTAS PSICOSOCIALES Y PROMOCIÓN DE LA EIDAD DE GÉNERO. FRACCIONAMIENTO SIGLO XXI	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SS-01-02-04-045	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	30,937	30,937	30,937	30,937	100.0%	
100371	PREVENCIÓN DE CONDUCTAS PSICOSOCIALES Y PROMOCIÓN PARA LA EIDAD DE GÉNERO.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SS-01-02-04-045	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	30,937	30,937	30,937	30,937	100.0%	
109176	PROMOTORES COMUNITARIOS.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SS-04-00-04-033	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	153,496	153,496	153,496	148,989	97.1%	
107828	PROMOTORES COMUNITARIOS Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL. BARRIO NN DE ATOCHIA	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SS-04-00-04-070	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	15,750	15,750	15,750	15,750	100.0%	
103208	PROMOTORES COMUNITARIOS Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL. COLONIA BIENESTAR SOCIAL.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SS-04-00-04-064	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	15,750	15,750	15,750	15,750	100.0%	
103590	PROMOTORES COMUNITARIOS Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL. COLONIA LAS GRANJAS	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SS-04-00-04-067	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	
101579	PROMOTORES COMUNITARIOS Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL. COLONIA PLAN DE AYALA.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SS-04-00-04-055	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	
108073	PROMOTORES COMUNITARIOS Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL. COLONIA POPULAR.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SS-04-00-04-073	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	15,750	15,750	15,750	15,750	100.0%	
101985	PROMOTORES COMUNITARIOS Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL. COLONIA SAN JOSÉ TERÁN	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SS-04-00-04-058	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	15,750	15,750	15,750	15,750	100.0%	
108215	PROMOTORES COMUNITARIOS Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL. COLONIA SANTA CRUZ	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SS-04-00-04-076	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	15,750	15,750	15,750	15,750	100.0%	
102723	PROMOTORES COMUNITARIOS Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL. FRACCIONAMIENTO SIGLO XXI	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SS-04-00-04-061	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	15,750	15,750	15,750	15,750	100.0%	
100668	PROMOTORES COMUNITARIOS Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL. COLONIA COVADONGA	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SS-04-00-04-049	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	15,750	15,750	15,750	15,750	100.0%	
100883	PROMOTORES COMUNITARIOS Y PRESTADORES DE SERVICIOS SOCIAL. COLONIA JARDINES DEL PEDREGAL.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SS-04-00-04-052	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	
100450	PROMOTORES COMUNITARIOS Y PRESTADORES DE SERVICIOS SOCIAL. FRACCIONAMIENTO ATENAS	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SS-04-00-04-046	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	15,750	15,750	15,750	14,250	90.5%	
93341	REHABILITACIÓN Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE TUXTLA GUTIÉRREZ	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SE-04-00-04-009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	3,620,181	3,620,181	3,620,181	3,608,267	99.7%	
110007	TALLER DE REPUNAJADO.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SS-02-01-04-082	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	25,000	25,000	25,000	24,999	100.0%	
140414	UNIFORME Y EQUIPAMIENTO PARA ELEMENTOS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-PP-01-02-04-096	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	262,267	262,267	262,267	211,404	80.6%	
	FAFEP												64,033,416	64,033,416	64,033,416	44,213,033	69.0%	
	OBRA PÚBLICA																	
	CONSTRUCCIÓN																	
148401	CONSTRUCCIÓN DE MALLA CICLÓNICA PARA DELIMITAR EL PARQUE NACIONAL CA. Oacut;N DEL SUMIDERO, QUE TIENE COMO TRAZO CIUDAD DEL AGUA.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SE-08-01-02-003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	6,316,060	6,316,060	6,316,060	6,053,198	95.8%	
174282	REUBICACIÓN DE COLECTOR SANITARIO CON TUBERÍA DE 50 CM DE DIÁMETRO.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SD-03-01-19-003	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	117,368	117,368	117,368	117,368	100.0%	
	AMPLIACIÓN																	
174231	AMPLIACIÓN DE COLECTOR SANITARIO CON TUBERÍA DE 107 CMS. DE DIÁMETRO. COLONIA TERÁN.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SD-02-01-19-002	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	1,023,911	1,023,911	1,023,911	1,023,911	100.0%	
	REHABILITACIÓN																	
174056	REHABILITACIÓN DE COLECTOR SANITARIO CON TUBERÍA DE 40 CM. DE DIÁMETRO, DESCARGAS DOMICILIARIAS (90). COLONIA TERÁN	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SD-03-01-19-001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	193,258	193,258	193,258	193,258	100.0%	
174314	REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERÍA DE 30 CMS. DE DIÁMETRO.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SD-03-01-19-004	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	669,440	669,440	669,440	669,440	100.0%	
	EQUIPAMIENTO																	
	SISTEMAS DE INFORMACIÓN																	
174338	ESTUDIO Y PROYECTO PARA EL MEJORAMIENTO Y LA CONSOLIDACIÓN DE LA SECTORIZACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SC-06-00-19-005	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	1,479,151	1,479,151	1,479,151	1,479,151	100.0%	
	SANEAMIENTO FINANCIERO																	
	OTRAS ACCIONES DE SANEAMIENTO FINANCIERO																	
148339	PROGRAMA AGUA PARA TODOS, TODOS LOS DÍAS SANEAMIENTO FINANCIERO (PAGO DE CAPITAL E INTERESES).	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-OF-01-00-02-004	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	25,026,686	25,026,686	25,026,686	25,026,686	100.0%	
	CONVENIOS 31 REGISTROS																	
	OTROS CONVENIOS												93,103,517	93,103,517	93,103,517	79,610,097	85.5%	
	INVERSIÓN																	
	OBRA PÚBLICA																	
	CONSTRUCCIÓN																	
160552	CONSTRUCCIÓN DE ARENA METROPOLITANA.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SE-07-01-13-002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	32,235,714	32,235,714	32,235,714	32,235,714	100.0%	
164236	CONSTRUCCIÓN DE ARENA METROPOLITANA.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SE-07-01-13-002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	2,564,286	2,564,286	2,564,286	0	0.0%	
168833	CONSTRUCCIÓN DE MERCADO PÚBLICO GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, CALLE CENTRAL ENTRE 3. Y 4. SUR ORIENTE, COLONIA CENTRO.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SE-08-01-25-001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	25,292,896	25,292,896	25,292,896	25,266,757	99.9%	

ANEXO III																			
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES																			
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)																			
Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Avance %
														Total Anual	Acumulado al Trimestre				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	
148583		CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE PATINAJE Y BICICROSS (SKY PARK)	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SE-07-01-13-001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	7,000,000	7,000,000	7,000,000	7,000,000	100.0%	
151009		CONSTRUCCIÓN DEL MIRADOR ESCÉNICO LOS AMOROSOS .	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SE-08-01-21-001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	2,084,375	2,084,375	2,084,375	2,084,375	100.0%	
152501		CONSTRUCCIÓN DEL MIRADOR ESCÉNICO LOS AMOROSOS .	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SE-08-01-21-001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	2,432,874	2,432,874	2,432,874	2,432,874	100.0%	
151254		NIVELACIÓN DE TERRENO, PREDIO EL PORVENIR ; MANZANAS 13,17 Y 18; VIALIDADES JULIO SABINES Y JUAN SABINES GUERRERO. FRACCIONAMIENTO EL PORVENIR.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SE-01-00-27-001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	2,150,155	2,150,155	2,150,155	2,144,600	99.7%	
163987		PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. FRACCIONAMIENTO EL PORVENIR.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SS-04-01-21-004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	2,893,411	2,893,411	2,893,411	0	0.0%	
164036		SUMINISTRO DE ENERGÍA AL ASTA BANDERA EN DISTRIBUIDOR VIAL PONIENTE.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SE-04-00-21-005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	830,875	830,875	830,875	0	0.0%	
		RECONSTRUCCIÓN																	
173818		RECONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA PLUVIAL. PER. SUR PTE. ESQ. 14. PTE. SUR, TUXTLA GUTIÉRREZ.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SD-03-02-06-004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	40,621	40,621	40,621	0	0.0%	
		AMPLIACIÓN																	
161497		AMPLIACIÓN DE COLECTOR SANITARIO CON TUBERÍA DE 107 CMS. DE DIÁMETRO. COLONIA TERÁN	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SD-02-01-19-002	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	2,791,497	2,791,497	2,791,497	0	0.0%	
		MEJORAMIENTO																	
161515		REUBICACIÓN DE COLECTOR SANITARIO CON TUBERÍA DE 50 CM DE DIÁMETRO.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SD-03-01-19-003	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	343,394	343,394	343,394	0	0.0%	
		REHABILITACIÓN																	
136948		PARQUE EL AGUAJE 1A. ETAPA. LAS GRANJAS.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SE-12-02-03-032	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	400,000	400,000	400,000	400,000	100.0%	
161481		REHABILITACIÓN DE COLECTOR SANITARIO CON TUBERÍA DE 40 CM. DE DIÁMETRO, DESCARGAS DOMICILIARIAS (50). COLONIA TERÁN	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SD-03-01-19-001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	515,677	515,677	515,677	0	0.0%	
161531		REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERÍA DE 30 CMS. DE DIÁMETRO.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SD-03-01-19-004	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	1,599,040	1,599,040	1,599,040	0	0.0%	
		EQUIPAMIENTO																	
		SISTEMAS DE INFORMACIÓN																	
161564		ESTUDIO Y PROYECTO PARA EL MEJORAMIENTO Y LA CONSOLIDACIÓN DE LA SECTORIZACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SC-06-00-19-005	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	1,479,151	1,479,151	1,479,151	0	0.0%	
		MAQUINARIA																	
164191		EQUIPO DE CLORACIÓN DEL RASTRO MUNICIPAL PORCINO. TUXTLA GUTIÉRREZ (CARRETERA EJIDO EMILIANO ZAPATA).	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SE-08-01-33-006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	2,798	2,798	2,798	0	0.0%	
173741		EQUIPO DROOPER PARA DESCENSO DE CANALES.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-TG-01-02-06-001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	113,278	113,278	113,278	113,278	100.0%	
		OTROS																	
161010		ACTIVADORES FÍSICOS DE DELEGACIÓN Y MUNICIPIO ACTIVO EN EL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIÉRREZ.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SS-01-03-21-002	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	600,000	600,000	600,000	600,000	100.0%	
164070		ACTIVADORES FÍSICOS DE DELEGACIÓN Y MUNICIPIO ACTIVO EN EL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIÉRREZ.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SS-01-03-21-002	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	600,000	600,000	600,000	600,000	100.0%	
174358		FESTIVAL EN CONTRA DE LA VIOLENCIA EN LAS RELACIONES DE NOVIAZGO.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SS-03-00-33-001	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,499,999	100.0%	
161320		MEJORA DE ENTREGA DE SERVICIO EN LOS PROCESOS INTERNOS DE LA INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIÉRREZ.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-TB-04-00-15-001	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	270,000	270,000	270,000	270,000	100.0%	
161356		INTEROS DE LA INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIÉRREZ.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-TB-04-00-15-001	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	30,000	30,000	30,000	30,000	100.0%	
151157		PROGRAMA MUNICIPAL MICROEMPRESAS SOCIALES.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-TF-07-00-09-002	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	1,056,250	1,056,250	1,056,250	856,250	81.1%	
151124		PROGRAMA MUNICIPAL MICROEMPRESAS SOCIALES.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-TF-07-00-09-002	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	1,056,250	1,056,250	1,056,250	856,250	81.1%	
164150		SECLAMIENTO Y EQUIPO DE PROTECCIÓN CIVIL PARA EL RASTRO MUNICIPAL. TUXTLA GUTIÉRREZ (CARRETERA EJIDO EMILIANO ZAPATA).	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SE-08-01-33-004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	975	975	975	0	0.0%	
		7-CHIAPAS RECURSO 2009																	
		SUBSIDIOS																	
		SUBSIDIO DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUN)																	
		INVERSIÓN																	
		OBRA PÚBLICA																	
		CONSTRUCCIÓN																	
153921		OBRA COMPLEMENTARIA DEL CENTRO DE SEGURIDAD PÚBLICA (ALBERCA).	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-PP-01-03-01-006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	503320	36-SEGURIDAD PÚBLICA 423-DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS	1,700,488	1,700,488	1,700,488	1,691,400	99.5%	
		EQUIPAMIENTO																	
		OTROS																	
156177		EQUIPAMIENTO DE MOBILIARIO PARA LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-PP-01-02-01-011	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	503320 HABITANTES	17-PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 327-DELEGACIÓN ESTATAL EN CHIAPAS	3,806,219	3,806,219	3,806,219	3,806,219	100.0%	
156423		EQUIPAMIENTO DE MOBILIARIO PARA LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-PP-01-02-01-011	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	503320 HANITANTES	17-PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 327-DELEGACIÓN ESTATAL EN CHIAPAS	305,237	305,237	305,237	305,209	100.0%	
153391		MATERIAL Y EQUIPAMIENTO PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-PP-01-02-01-005	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	503320 HABITANTES	17-PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 327-DELEGACIÓN ESTATAL EN CHIAPAS	377,808	377,808	377,808	377,808	100.0%	
		APORTACIONES FEDERALES																	
		FAIS												951,088	951,088	951,088	814,225	85.6%	
		FISM																	
		ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																	
		RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO																	
		CONSTRUCCIÓN																	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Total Anual	Monto de recursos presupuestarios Acumulado al Trimestre			Avance %
															14	15	16	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	
130244		DRENAJE SANITARIO, CAMINO A LAS CARRETAS. COLONIA AIRES DEL ORIENTE	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SD-01-01-03-015	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	449.027	449.027	449.027	360.649	80.3%
		INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA																
		SECUNDARIA																
137029		CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, ESCUELA SECUNDARIA RICARDO FLORES MAGÓN CON CLAVE: 07DES0011P, UBICADA EN LA CALZADA SAN JOSÉ TERÁN NO. 1050. COLONIA SAN JOSÉ TERÁN	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SJ-01-03-03-030	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	372.591	372.591	372.591	326.808	87.7%
137016		CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES, ESCUELA PRIMARIA VOZ DE MI PATRIA, CLAVE: 07DPR0614N, AV. AHUEHUETE, COLONIA PATRIA NUEVA	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SJ-01-02-03-040	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	59.583	59.583	59.583	58.203	97.7%
136993		CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES, ESCUELA SECUNDARIA MOISÉS SÁENZ GARZA , CLAVE: 07DES0017J, PROLONGACIÓN CALLE CENTRAL SUR SIN. COLONIA POTRERO MIRADOR	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SJ-01-03-03-039	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	69.887	69.887	69.887	68.565	98.1%
	FORTAMUN													6.759.753	6.759.753	6.759.753	6.603.839	97.7%
		INVERSIÓN																
		OBRA PÚBLICA																
100097		CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL DE 60.00 MTS. DE LONGITUD LIBRAMIENTO NORTE ORIENTE, COLONIA EL BOSQUE Y PARQUE DEL ORIENTE.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SE-05-01-04-089	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	2.502.430	2.502.430	2.502.430	2.501.618	100.0%
99483		MUROS DE MAMPOSTERÍA Y ANDADORES DEL ASTA BANDERA.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SE-08-01-04-084	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	898.338	898.338	898.338	808.553	90.0%
99616		TERMINACIÓN DEL PARQUE NIN DE ATOCHA.BARRIO NIN DE ATOCHA	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SE-08-02-04-083	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	331.681	331.681	331.681	331.681	100.0%
		AMPLIACIÓN																
99783		AMPLIACIÓN DE INSTALACIONES DEL PENTATHLÓN DEPORTIVO MILITARIZADO DE TUXTLA, 9. NORTE Y 9. ORIENTE. COLONIA BRASILIA.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SE-08-01-04-078	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	436.256	436.256	436.256	422.685	96.9%
		MEJORAMIENTO																
99110		CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA LA VIGILANCIA DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SU-04-01-04-002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	1.005.997	1.005.997	1.005.997	970.311	96.5%
98978		PROGRAMA DE SEGUIMIENTO DE OBRAS Y PROYECTOS	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SU-04-01-04-001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	1.224.569	1.224.569	1.224.569	1.208.501	98.7%
		PROYECTOS QUE SIGNIFIQUEN UN AUMENTO SUSTANTIVO EN EL																
139994		LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES EN PARQUES Y JARDINES.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SS-15-03-04-008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	360.486	360.486	360.486	360.486	100.0%
		SANEAMIENTO FINANCIERO																
		OTRAS ACCIONES DE SANEAMIENTO FINANCIERO																
148315		PROGRAMA AGUA PARA TODOS, TODOS LOS DIAS SANEAMIENTO FINANCIERO (PAGO DE CAPITAL E INTERESES).	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-OF-01-00-02-001	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	34.838.821	34.838.821	34.838.821	34.838.821	100.0%
148324		PROGRAMA AGUA PARA TODOS, TODOS LOS DIAS SANEAMIENTO FINANCIERO (PAGO DE CAPITAL E INTERESES).	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-OF-01-00-02-002	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	10.125.238	10.125.238	10.125.238	10.125.238	100.0%
		7-CHIAPAS RECURSO 2008																
		APORTACIONES FEDERALES																
		FAIS												1.544.150	1.544.150	1.544.150	1.544.132	100.0%
		FISM																
		ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																
		RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE PLUVIAL																
		CONSTRUCCIÓN																
130967		ESTUDIOS DE OBRAS PARA DRENTA POTABLE, BARRIO COVADONGA, COL. INFRANIT LOS LAGUITOS, BARRIO COLÓN, COL. LOS SABINOS, COL. LOS TAMARINDOS, BARRIO EL MARIACHI, COL. PATRIA NUEVA	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SD-04-00-03-007	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	90.480	90.480	90.480	90.480	100.0%
130910		ESTUDIOS DE OBRAS PARA DRENTA POTABLE, BARRIO DEL SUR-DIANA LAURA, COL. SAN JOSÉ LIBTO, COL. GRUJALVA, BARRIO SAN FRANCISCO, COL. PLAN DE AYALA-FRACC. LA GLORIA, COL. SAN MARTÍN, COL. J. A. SALLE	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SD-04-00-03-006	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	97.440	97.440	97.440	97.440	100.0%
		RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO																
130170		DRENAJE SANITARIO, CAMINO A LAS CARRETAS. COLONIA AIRES DEL ORIENTE.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SD-01-01-03-015	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	8.062	8.062	8.062	8.062	100.0%
		URBANIZACIÓN MUNICIPAL																
		CALLES																
130089		RASTREO DE CALLES	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SE-01-00-03-001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	806.769	806.769	806.769	806.769	100.0%
		OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL																
		OTROS																
130120		AMPLIACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN AÉREA. COLONIA 7 DE OCTUBRE.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SG-01-02-03-016	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	409.771	409.771	409.771	409.770	100.0%
		INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA																
		PRIMARIA																
		REHABILITACIÓN																
131239		RECONSTRUCCIÓN DE BARDA, ESCUELA PRIMARIA 15 DE MAYO , CLAVE 07DPR4334E, AV. 5. SUR PONIENTE SIN. COLONIA SAN JOSÉ TERÁN	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SJ-02-02-03-042	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	89.367	89.367	89.367	89.346	100.0%
		SECUNDARIA																
		CONSTRUCCION																
131154		CONSTRUCCIÓN DE BARDA, ESCUELA SECUNDARIA VALENTÍN GÓMEZ FARIAS , CLAVE: 07DES0022V, CALZADA FIDEL VELÁZQUEZ.COLONIA 24 DE JUNIO	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SJ-01-03-03-036	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	42.266	42.266	42.266	42.265	100.0%
		FORTAMUN												202.379	202.379	202.379	202.379	100.0%
		PROYECTOS QUE SIGNIFIQUEN UN AUMENTO SUSTANTIVO EN EL																
139758		LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES EN BOULEVARES.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SS-15-03-04-007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	129.643	129.643	129.643	129.643	100.0%

ANEXO III																			
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES																			
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)																			
Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					
														Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	
	1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	
139230		LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES EN BOULEVARES.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-S5-15-03-04-007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	-	-		72,732	72,732	72,732	72,732	100.0%
	CONVENIOS																		
		OTROS CONVENIOS												3,746,098	3,746,098	3,746,098	3,343,419	89.3%	
		CONSTRUCCIÓN																	
151327		NIVELACIÓN DE TERRENO, PREDIO EL PORVENIR ; MANZANAS 14,15 Y 16; VIALIDADES JAIME SABINES GUTIÉRREZ, CALLE INNOMINADA Y LUZ GUTIÉRREZ MOGUEL. FRACCIONAMIENTO EL PORVENIR.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SE-01-00-28-001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	1,566,844	1,566,844	1,566,844	1,566,844	100.0%	
151366		NIVELACIÓN DE TERRENO, PREDIO EL PORVENIR ; MANZANAS 14,15 Y 16; VIALIDADES JAIME SABINES GUTIÉRREZ, CALLE INNOMINADA Y LUZ GUTIÉRREZ MOGUEL. FRACCIONAMIENTO EL PORVENIR.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SE-01-00-28-001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	1,289,693	1,289,693	1,289,693	1,289,693	100.0%	
	7-CHIAPAS RECURSO 2007																		
	APORTACIONES FEDERALES																		
		FAIS												1,139,309	1,139,309	1,139,309	1,136,961	99.8%	
		FSM																	
		INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA																	
		OTROS NIVELES EDUCATIVOS																	
		CONSTRUCCIÓN																	
129734		CONSTRUCCIÓN DE MURO DE MAMPOSTERÍA REFORZADO, ESCUELA PREPARATORIA NO. 2, CLAVE: 07EBH0002D.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SJ-01-04-03-038	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	378,840	378,840	378,840	376,551	99.4%	
		PRIMARIA																	
129884		RECONSTRUCCIÓN DE BARDA, ESCUELA PRIMARIA 7 DE OCTUBRE, CLAVE: 07DPR4142P,AV. GUILLERMO PALACIOS NO. 290. COLONIA BELISARIO DOMÍNGUEZ	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SJ-02-02-03-041	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	337,146	337,146	337,146	337,146	100.0%	
		REHABILITACIÓN																	
129493		RECONSTRUCCIÓN DE BARDA, ESCUELA PRIMARIA UNESCO , CLAVE: 07EPR0071I. COLONIA MAGISTERIAL	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SJ-02-02-03-043	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	161,476	161,476	161,476	161,476	100.0%	
		SECUNDARIA																	
		CONSTRUCCION																	
129650		CONSTRUCCIÓN DE BARDA Y ENMALLADO, ESCUELA SECUNDARIA RAFAEL RAMÍREZ , CLAVE: 07DES0045F, 3. ORIENTE SUR SIN. COLONIA LOS TRABAJADORES.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SJ-01-03-03-035	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	118,621	118,621	118,621	118,612	100.0%	
129238		CONSTRUCCIÓN DE CANAL PLUVIAL, ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 59, CLAVE: 07DST00059A, 12. SUR Y 18. PONIENTE.COLONIA XAMAIPAK	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SJ-01-03-03-037	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	143,226	143,226	143,226	143,177	100.0%	
		FORTAMUN												573,523	573,523	573,523	573,523	100.0%	
		PROYECTOS QUE SIGNIFIQUEN UN AUMENTO SUSTANTIVO EN EL																	
138860		BECAS EN ESPECIE.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SB-02-00-04-019	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	52,835	52,835	52,835	52,835	100.0%	
138844		BECAS EN ESPECIE.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SB-02-00-04-019	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	520,688	520,688	520,688	520,688	100.0%	
	CONVENIOS 2 REGISTROS																		
		OTROS CONVENIOS												109,026	109,026	109,026	109,026	100.0%	
		INVERSIÓN																	
		OBRA PUBLICA																	
		MODERNIZACIÓN																	
173395		PROYECTO ELÉCTRICO DEL RASTRO PORCINO MUNICIPAL.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SE-11-00-06-002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	94,125	94,125	94,125	94,125	100.0%	
		EQUIPAMIENTO																	
		MAQUINARIA																	
173505		EQUIPO DROOPER PARA DESCENSO DE CANALES.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-TG-01-02-06-001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	14,901	14,901	14,901	14,901	100.0%	

Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico				Información complementaria y explicación de variaciones
		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
Generados	Ejercidos	20	21	22	23=22/21	24
18	19	20	21	22	23=22/21	24
			17,572.58	13,296.28	75.7%	
		METRO LINEAL	1,114.55	0.00	0.0%	NO SE CUENTA CON LA INFORMACION DEL AVANCE FISICO. OBRA REFRENDADA.
		METRO LINEAL	366.40	0.00	0.0%	NO SE CUENTA CON LA INFORMACION DEL AVANCE FISICO. OBRA REFRENDADA.
		METRO LINEAL	244.81	0.00	0.0%	NO SE CUENTA CON LA INFORMACION DEL AVANCE FISICO. OBRA REFRENDADA.
		METRO LINEAL	1,771.13	0.00	0.0%	NO SE CUENTA CON LA INFORMACION DEL AVANCE FISICO. OBRA REFRENDADA.
		METRO LINEAL	70.00	70.00	100.0%	AHORRO PRESUPUESTAL.
		METRO LINEAL	1,239.41	929.50	75.0%	OBRA FINIQUITADA.
		METRO LINEAL	175.97	175.97	100.0%	OBRA FINIQUITADA.
		METRO LINEAL	933.35	933.35	100.0%	OBRA FINIQUITADA.
		METROS CUADRADOS	181.60	181.60	100.0%	OBRA FINIQUITADA.
		OTROS	151.00	98.15	65.0%	OBRA FINIQUITADA.
		METROS CUADRADOS	2,106.37	1,790.00	85.0%	OBRA FINIQUITADA.
		METROS CUADRADOS	2,572.00	2,495.00	97.0%	OBRA FINIQUITADA.
		METROS CUADRADOS	4,044.00	4,044.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA.
		TOMAS DOMICILIARIAS	1,024.00	1,024.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA.
		METRO LINEAL	921.00	921.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA.
		OTROS	125.00	124.00	99.2%	AHORRO PRESUPUESTAL.
		PIEZA	105.00	105.00	100.0%	
		PIEZA	75.00	75.00	100.0%	
		CAMPAC	5.00	5.00	100.0%	
		TALLER	10.00	9.84	98.4%	
		CURSO	3.00	3.00	100.0%	
		TALLER	30.00	27.42	91.4%	
		CURSO	1.00	1.00	100.0%	
		CURSO	2.00	2.00	100.0%	
		CURSO	3.00	2.98	99.3%	
		CURSO	4.00	4.00	100.0%	
		CURSO	1.00	1.00	100.0%	
		CURSO	3.00	3.00	100.0%	
		CURSO	3.00	2.99	99.7%	
		CURSO	1.00	0.94	94.0%	
		CURSO	2.00	1.83	91.5%	
		OTROS	1.00	1.00	100.0%	
		OTROS	1.00	1.00	100.0%	
		CURSO	2.00	1.78	89.0%	
		OTROS	20.00	19.42	97.1%	
		TALLER	1.00	1.00	100.0%	

Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico				Información complementaria y explicación de variaciones
		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
Generados	Ejercidos					
18	19	20	21	22	23=22/21	24
		VIVIENDA	50.00	35.00	70.0%	LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO ES: SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA TU CASA 2010. OBRA FINIQUITADA.
		PLAZA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA.
		PLAZA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA.
		PLAZA	1.00	0.90	90.0%	OBRA FINIQUITADA.
		EVENTO	19.00	18.81	99.0%	
		EVENTO	16.00	15.92	99.5%	
		EVENTO	15.00	14.94	99.6%	
		EVENTO	8.00	8.00	100.0%	
		EVENTO	8.00	8.00	100.0%	
		EVENTO	8.00	8.00	100.0%	
		EVENTO	16.00	15.87	99.2%	
		EVENTO	15.00	14.95	99.7%	
		EVENTO	12.00	11.95	99.6%	
		EVENTO	10.00	9.97	99.7%	
		EVENTO	9.00	8.95	99.4%	
		EVENTO	4.00	4.00	100.0%	
		EVENTO	2.00	2.00	100.0%	
		EVENTO	2.00	2.00	100.0%	
		EVENTO	3.00	3.00	100.0%	
		EVENTO	3.00	3.00	100.0%	
		EVENTO	3.00	3.00	100.0%	
		EVENTO	2.00	2.00	100.0%	
		EVENTO	2.00	2.00	100.0%	
		EVENTO	2.00	2.00	100.0%	
		EVENTO	4.00	4.00	100.0%	
		EVENTO	4.00	4.00	100.0%	
		OTROS	3.00	3.00	100.0%	
		OTROS	3.00	3.00	100.0%	
		OTROS	3.00	3.00	100.0%	
		OTROS	3.00	3.00	100.0%	
		OTROS	3.00	3.00	100.0%	
		OTROS	3.00	3.00	100.0%	
		OTROS	3.00	3.00	100.0%	
		OTROS	3.00	3.00	100.0%	
		OTROS	3.00	2.72	90.7%	
			56,247,954.55	56,222,113.12	100.0%	
		OTROS	6.00	0.00	0.0%	META CONSTRUCCIÓN DE 4 AULAS DIDÁCTICAS(INCLUYE EQUIPAMIENTO), DIRECCIÓN Y SERVICIOS SANITARIOS LOCALIDAD:EMILIANO ZAPATA AVANCES AL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2010
		METROS CUADRADOS	3,164.54	3,164.54	100.0%	OBRA FINIQUITADA.
		METROS CUADRADOS	5,882.72	4,118.00	70.0%	AHORRO PRESUPUESTAL
		METROS CUADRADOS	1,788.86	1,788.86	100.0%	OBRA FINIQUITADA.

Rendimientos Financieros		Avance Fisico				Información complementaria y explicación de variaciones
Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
Generados	Ejercidos					
18	19	20	21	22	23=22/21	24
		METROS CUADRADOS	3,000.00	3,000.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA.
		METROS CUADRADOS	5,992.42	2,654.64	44.3%	OBRA FINIQUITADA.
		METROS CUADRADOS	2,541.00	2,541.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA.
		METROS CUADRADOS	5,742.42	5,742.42	100.0%	OBRA FINIQUITADA.
		METROS CUADRADOS	2,744.56	0.00	0.0%	OBRA FINIQUITADA.
		METROS CUADRADOS	3,582.50	3,582.50	100.0%	OBRA FINIQUITADA.
		METROS CUADRADOS	3,302.75	2,478.00	75.0%	OBRA FINIQUITADA.
		METROS CUADRADOS	5,664.00	3,115.00	55.0%	AHORRO PRESUPUESTAL.
		METROS CUADRADOS	730.00	722.50	99.0%	OBRA FINIQUITADA.
		METROS CUADRADOS	6,500.82	4,228.00	65.0%	OBRA FINIQUITADA.
		METROS CUADRADOS	10,376.00	4,155.00	40.0%	OBRA FINIQUITADA.
		METROS CUADRADOS	10,730.21	7,515.00	70.0%	AHORRO PRESUPUESTAL.
		METROS CUADRADOS	5,409.00	4,436.00	82.0%	OBRA FINIQUITADA.
		METROS CUADRADOS	4,158.94	4,158.94	100.0%	OBRA FINIQUITADA.
		METROS CUADRADOS	3,400.00	3,400.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA.
		METROS CUADRADOS	4,762.61	2,858.00	60.0%	OBRA FINIQUITADA.
		METROS CUADRADOS	1,269.20	1,269.20	100.0%	OBRA FINIQUITADA.
			1,061,218.10	1,582.10	0.1%	
		OBRA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA.
		OBRA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA.
		OTROS	40.00	40.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA.
		OTROS	628.00	617.00	98.2%	OBRA FINIQUITADA.
		OTROS	300.00	291.00	97.0%	OBRA FINIQUITADA.
		OTROS	628.00	627.00	99.8%	OBRA FINIQUITADA.
		METRO CUADRADO	720.00	0.00	0.0%	OBRA REFRENDADA.
			186,899.61	177,067.15	94.7%	

Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
Generados	Ejercidos					
18	19	20	21	22	23=22/21	24
		METRO LINEAL	933.35	933.35	100.0%	OBRA FINIQUITADA.
		METRO LINEAL	1,163.00	1,163.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA
		RED DE DISTRIBUCIÓN	1,024.00	1,024.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA SERA TOMA DOMICILIARIA. OBRA FINIQUITADA.
		REJILLA	112.00	112.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA PARA ESTA OBRA ES: METRO LINEAL. OBRA FINIQUITADA.
		REJILLA	70.00	70.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA PARA LAS METAS ES: METRO LINEAL. AHORRO PRESUPUESTAL.
		REJILLA	1,239.00	929.00	75.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA PARA LAS METAS ES: METRO LINEAL. OBRA FINIQUITADA.
		REJILLA	175.97	175.97	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA PARA LAS METAS ES: METRO LINEAL. OBRA FINIQUITADA.
		METRO LINEAL	1,326.00	1,326.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA
		RED	151.00	98.10	65.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA PARA LAS METAS ES: DESCARGA DOMICILIARIA. OBRA FINIQUITADA.
		RED	125.00	124.00	99.2%	LA UNIDAD DE MEDIDA PARA LAS METAS ES: DESCARGA DOMICILIARIA. AHORRO PRESUPUESTAL.
		METRO LINEAL	921.00	921.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA.
		METROS CUADRADOS	5,131.30	0.00	0.0%	NO SE CUENTA CON LA INFORMACION DEL AVANCE FISICO. OBRA FINIQUITADA.
		METROS CUADRADOS	12,184.00	12,184.00	100.0%	EL NOMBRE DEL PROYECTO ES: PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE, AV. DEL PENSAMIENTO ENTRE CALLE ORQUIDEA Y CALLE VELLORITA, AV. GERANIO ENTRE CALLE MARGARITA Y CALLE VELLORITA, CALLE VELLORITA ENTRE AV. MASTUERZO Y AV. GERANIO, CALLE BEGONIA ENTRE AV. MASTUERZO Y AV. GERANIO, CALLE MAGNOLIA ENTRE AV. MASTUERZO Y AV. GERANIO, CALLE EGONA ENTRE AV. MASTUERZO Y AV. GERANIO. COLONIA PASO LIMÓN. DEBIDO A QUE EL SISTEMA SOLO SOPORTA 200 CARACTERES. OBRA FINIQUITADA.
		M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1,818.73	0.00	0.0%	EL NOMBRE DEL PROYECTO SERA: PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE Y CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN, CALLE CERRO DE LA ANGOSTURA ENTRE AV. EL CA. Oculte N DEL SUMIDERO Y AV. TACAÑA, CALLE CERRO EL OCOTAL ENTRE AV. MACTUMACTZÁ Y AV. TACAÑA, CALLE CERRO PICO NIQUIVIL ENTRE AV. NIDO DE ÁGUILA Y AV. TACAÑA, CALLE CHINTUL ENTRE AV. NIDO DE ÁGUILA Y AV. TACAÑA. COLONIA SAN PEDRO PROGRESIVO. DEBIDO A QUE EL SISTEMA SOLO SOPORTA 200 CARACTERES. NO SE CUENTA CON LA INFORMACION DEL AVANCE FISICO. OBRA REFRENDADA.
		M2, CONCRETO ASFÁLTICO	7,874.36	7,874.00	100.0%	EL NOMBRE DEL PROYECTO SERA: PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE. 2A. ORIENTE ENTRE 3A. NORTE Y 5A. NORTE, 3A. NORTE ENTRE CALLE CENTRAL Y 3A. ORIENTE, 5A. NORTE ENTRE 1A. ORIENTE Y 3A. ORIENTE, 2A. PONIENTE ENTRE 3A. NORTE Y 4A. NORTE Y 1A. PONIENTE ENTRE 3A. NORTE Y 5A. NORTE. COLONIA SAN JOSÉ TERÁN. DEBIDO A QUE EL SISTEMA SOLO SOPORTA 200 CARACTERES. OBRA FINIQUITADA.
		METROS CUADRADOS	1,150.00	1,150.00	100.0%	OBRA REFRENDADA
		METROS CUADRADOS	3,771.00	3,771.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA
		METROS CUADRADOS	2,572.00	2,494.00	97.0%	OBRA FINIQUITADA.
		METROS CUADRADOS	2,106.37	1,790.00	85.0%	OBRA FINIQUITADA.
		METROS CUADRADOS	4,044.00	4,044.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA.
		M2, CONCRETO HIDRÁULICO	278.05	278.05	100.0%	OBRA FINIQUITADA.
		M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1,997.60	0.00	0.0%	NO SE CUENTA CON LA INFORMACION DEL AVANCE FISICO. OBRA REFRENDADA.
		M2, CONCRETO HIDRÁULICO	4,049.00	4,049.00	100.0%	OBRA REFRENDADA.
		M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1,495.12	1,495.12	100.0%	OBRA FINIQUITADA.
		METROS CUADRADOS	1,483.00	1,483.00	100.0%	
		METROS CUADRADOS	1,455.00	1,455.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA
		METROS CUADRADOS	39,216.00	39,216.00	100.0%	AHORRO PRESUPUESTAL
		METROS CUADRADOS	72,346.63	72,346.63	100.0%	OBRA FINIQUITADA.

Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico				Información complementaria y explicación de variaciones
Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
18	19	20	21	22	23=22/21	
0		METROS CUADRADOS	1,553.15	1,553.15	100.0%	AHORRO PRESUPUESTAL.
0		METROS CUADRADOS	2,112.46	2,112.46	100.0%	OBRA REFRENDADA.
0		METROS CUADRADOS	5,275.92	5,275.92	100.0%	OBRA FINIQUITADA.
0		METROS LINEALES	181.60	181.60	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA PARA LAS METAS ES: M2. OBRA FINIQUITADA.
0		METRO CUBICO	441.00	330.90	75.0%	OBRA FINIQUITADA.
0		METRO CUADRADO	7,064.00	7,064.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA
0		ACCION	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA
0		PLAZA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA.
0		PLAZA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA.
0		PLAZA	1.00	0.90	90.0%	AHORRO PRESUPUESTAL.
0		METROS CUADRADOS	1.00	0.00	0.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA PARA LAS METAS ES: OBRA. LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO ES: INTERESES FISM 2010. NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN DEL AVANCE FISICO. OBRA REFRENDADA.
0		VIVIENDA	50.00	35.00	70.0%	OBRA FINIQUITADA
0		INFORME	1.00	1.00	100.0%	AHORRO PRESUPUESTAL
0		HORAS CURSO	1.00	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA PARA LAS METAS ES: INFORME. OBRA FINIQUITADA.
0		LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA
0		INFORME	1.00	1.00	100.0%	AHORRO PRESUPUESTAL
0	0		3,319,081.00	3,318,697.39	100.0%	
0		LUMINARIA	30.00	30.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA
0		OBRA	1.00	0.00	0.0%	NO SE REPORTO AVANCE FISICO. OBRA REFRENDADA
0		OBRA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA
0		PIEZA	2.00	2.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA
0		PIEZA	84.00	84.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA
0		PIEZA	6,212.00	6,212.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA

Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico				Información complementaria y explicación de variaciones
		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
Generados	Ejercidos	20	21	22	23=22/21	24
0	0	PROYECTO	1.00	0.99	99.0%	OBRA FINIQUITADA
0	0	PROYECTO	1.00	0.87	87.0%	OBRA REFRENDADA
0	0	OTROS	628.00	613.00	97.6%	OBRA REFRENDADA
0	0	ACCION	1.00	0.99	99.0%	AHORRO PRESUPUESTAL
0	0	ACCION	1.00	0.96	96.0%	AHORRO PRESUPUESTAL
0	0	INFORME	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA
0	0	OTROS	852.00	815.00	95.7%	OBRA REFRENDADA
0	0	PROYECTO	1.00	0.92	92.0%	OBRA REFRENDADA
0	0	OTROS	742.00	525.00	70.8%	AHORRO PRESUPUESTAL
0	0	TONELADA	91.00	77.00	84.6%	AHORRO PRESUPUESTAL
0	0	PIEZA	105.00	105.00	100.0%	
0	0	PIEZA	75.00	75.00	100.0%	
0	0	BECA	1,414.00	1,336.00	94.5%	OBRA FINIQUITADA
0	0	CAMPAC	5.00	5.00	100.0%	
0	0	TALLER	10.00	9.84	98.4%	
0	0	CURSO	3.00	3.00	100.0%	
0	0	METRO LINEAL	15,600.00	15,600.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA
0	0	METRO LINEAL	16,500.00	16,500.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA
0	0	TALLER	30.00	27.43	91.4%	
0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	
0	0	CURSO	2.00	1.98	99.0%	
0	0	CURSO	3.00	3.00	100.0%	
0	0	CURSO	4.00	4.00	100.0%	
0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	
0	0	CURSO	3.00	2.98	99.3%	
0	0	CURSO	3.00	2.98	99.3%	
0	0	CURSO	1.00	0.99	99.0%	
0	0	CURSO	2.00	1.83	91.5%	
0	0	OTROS	3,226,629.00	3,226,629.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA
0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	
0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	
0	0	TALLER	2.00	1.81	90.5%	
0	0	OTROS	129.00	121.00	93.8%	OBRA REFRENDADA
0	0	OTROS	57.00	53.00	93.0%	OBRA REFRENDADA
0	0	METRO CUBICO	48,872.00	48,872.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA
0	0	OTROS	100.00	98.00	98.0%	OBRA REFRENDADA
0	0	OTROS	96.00	94.00	97.9%	OBRA REFRENDADA
0	0	OTROS	15.00	14.00	93.3%	OBRA FINIQUITADA
0	0	EVENTO	15.00	15.00	100.0%	
0	0	OTROS	19.00	18.81	99.0%	
0	0	OTROS	16.00	16.00	100.0%	
0	0	EVENTO	15.00	15.00	100.0%	
0	0	OTROS	8.00	8.00	100.0%	
0	0	OTROS	8.00	8.00	100.0%	
0	0	OTROS	8.00	8.00	100.0%	
0	0	OTROS	16.00	15.87	99.2%	
0	0	OTROS	12.00	12.00	100.0%	

Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico				Información complementaria y explicación de variaciones
		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
Generados	Ejercidos	20	21	22	23=22/21	24
0	0	OTROS	10.00	10.00	100.0%	
0	0	OTROS	9.00	9.00	100.0%	
0	0	OTROS	4.00	4.00	100.0%	
0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	
0	0	EVENTO	2.00	2.00	100.0%	
0	0	OTROS	3.00	3.00	100.0%	
0	0	OTROS	3.00	3.00	100.0%	
0	0	OTROS	3.00	3.00	100.0%	
0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	
0	0	EVENTO	2.00	2.00	100.0%	
0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	
0	0	OTROS	4.00	4.00	100.0%	
0	0	EVENTO	4.00	4.00	100.0%	
0	0	OTROS	20.00	19.42	97.1%	
0	0	OTROS	3.00	3.00	100.0%	
0	0	OTROS	3.00	3.00	100.0%	
0	0	OTROS	3.00	3.00	100.0%	
0	0	OTROS	3.00	3.00	100.0%	
0	0	OTROS	3.00	3.00	100.0%	
0	0	OTROS	3.00	3.00	100.0%	
0	0	OTROS	3.00	3.00	100.0%	
0	0	OTROS	3.00	2.73	91.0%	
0	0	OTROS	1.00	0.99	99.0%	OBRA REFRENDADA
0	0	TALLER	1.00	1.00	100.0%	
0	0	OTROS	546.00	546.00	100.0%	LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ESTA OBRA PROVIENE DE INTERESES FAFM 2010. OBRA FINIQUITADA.
0	0		3,525.89	19.69	0.6%	
0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	AHORRO PRESUPUESTAL.
0	0	METRO LINEAL	366.40	0.00	0.0%	OBRA REFRENDADA.
0	0	METRO LINEAL	1,114.55	0.00	0.0%	OBRA REFRENDADA.
0	0	METRO LINEAL	244.81	0.00	0.0%	OBRA REFRENDADA.
0	0	METRO LINEAL	1,771.13	0.00	0.0%	OBRA REFRENDADA.
0	0	DOCUMENTO	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA.
0	0	ACCIÓN	6.00	6.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA.
0	0		36,712.46	5,084.00	16.0%	
0	0	METRO CUADRADO	8,050.00	5,235.00	65.0%	LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ESTA OBRA PROVIENE DE: RECURSOS FEDERALES 2010. OBRA FINIQUITADA.
0	0	METRO CUADRADO	8,050.00	0.00	0.0%	LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ESTA OBRA PROVIENE DE: PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL (PIM). OBRA REFRENDADA.
0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ESTA OBRA ES: FIDEFIM 2010. NO SE CUENTA CON LA INFORMACION DEL AVANCE FISICO. OBRA REFRENDADA.

Rendimientos Financieros		Avance Fisico				Información complementaria y explicación de variaciones
Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
Generados	Ejercidos					
18	19	20	21	22	23=22/21	24
		OBRA				LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ESTA OBRA PROVIENE DE: RECURSOS FEDERALES 2010. OBRA FINIQUITADA.
0			1.00	1.00	100.0%	
		OBRA				LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ESTA OBRA PROVIENE DE : CONACULTA. OBRA FINIQUITADA.
0			1.00	1.00	100.0%	
		OBRA				LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ESTA OBRA PROVIENE DE : PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL (PIM). OBRA FINIQUITADA.
0			1.00	1.00	100.0%	
		METROS CUADRADOS				LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ESTA OBRA PROVIENE DE: FONDO ESTATAL. NO SE CUENTA CON LA INFORMACION DEL AVANCE FISICO. OBRA FINIQUITADA.
0			16,313.57	0.00	0.0%	
		OBRA				LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ESTA OBRA PROVIENE DE: PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL (PIM). OBRA REFRENDADA.
0			1.00	0.00	0.0%	
		LUMINARIA				LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ESTA OBRA PROVIENE DE: PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL (PIM). OBRA REFRENDADA.
0			19.00	0.00	0.0%	
		OTROS				LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ESTA OBRA ES: INTERESES PIP 2007. OBRA REFRENDADA.
0			1.00	0.00	0.0%	
		METRO LINEAL				LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ESTA OBRA PROVIENE DE SMAPA. OBRA REFRENDADA.
0			1,114.55	0.00	0.0%	
		METRO LINEAL				LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ESTA OBRA ES SMAPA. OBRA REFRENDADA.
0			366.40	0.00	0.0%	
		PLAZA				OBRA FINIQUITADA.
0			1.00	1.00	100.0%	
		METRO LINEAL				LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO PROVIENE DE SMAPA. OBRA REFRENDADA.
0			244.81	0.00	0.0%	
		METRO LINEAL				LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ESTA OBRA ES SMAPA. OBRA REFRENDADA.
0			1,771.13	0.00	0.0%	
		DOCUMENTO				LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ESTE PROYECTO ES: SMAPA. OBRA REFRENDADA.
0			1.00	0.00	0.0%	
		OBRA				LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ESTA OBRA PROVIENE DE: PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL (PIM). OBRA REFRENDADA.
0			1.00	0.00	0.0%	
		OTROS				LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ESTA OBRA ES: INTERESES PIP 2007. OBRA FINIQUITADA.
0			1.00	1.00	100.0%	
		EVENTO				LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ESTA OBRA PROVIENE DE: RECURSOS FEDERALES 2010. OBRA FINIQUITADA.
0			50.00	50.00	100.0%	
		EVENTO				LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ESTA OBRA PROVIENE DE: PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL (PIM). OBRA FINIQUITADA.
0			50.00	50.00	100.0%	
		TALLER				LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ESTE PROYECTO PROVIENE DE: IMJUVE 2010. OBRA FINIQUITADA.
0			7.00	7.00	100.0%	
		CURSO				LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ESTA OBRA ES: FODEIMM 2010. OBRA FINIQUITADA.
0			2.00	2.00	100.0%	
		CURSO				LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ESTA OBRA ES:FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES. OBRA FINIQUITADA.
0			2.00	2.00	100.0%	
		CREDITO				LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ESTE PROYECTO ES PROGRAMA MUNICIPAL MICROEMPRESAS SOCIALES (PMMS). OBRA FINIQUITADA.
0			325.00	264.00	81.2%	
		CREDITO				LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ESTE PROYECTO ES FAES 2010 (FONDO DE APOYO A LA ECONOMIA SOCIAL. OBRA FINIQUITADA.
0			325.00	264.00	81.2%	
		OBRA				LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ESTA OBRA PROVIENE DE: PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL (PIM). OBRA REFRENDADA.
0			1.00	0.00	0.0%	
		OBRA				LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ESTA OBRA ES DE AHORROS PRESUPUESTALES 2009. OBRA FINIQUITADA.
0			1.00	1.00	100.0%	
		OTROS				LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ESTA OBRA ES DE AHORROS PRESUPUESTALES 2009. OBRA FINIQUITADA.
0			628.00	628.00	100.0%	
		OTROS				LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ESTA OBRA PROVIENE DE INTERESES SUBSEMUN 2009. OBRA REFRENDADA.
0			628.00	628.00	100.0%	
		OTROS				OBRA FINIQUITADA.
0			11.00	11.00	100.0%	
0	0		163.00	161.00	98.8%	

Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
Generados	Ejercidos					
18	19	20	21	22	23=22/21	24
		METRO LINEAL	160.00	160.00	100.0%	LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ESTA OBRA PROVIENE DE AHORROS PRESUPUESTALES 2009. OBRA FINIQUITADA.
		METROS CUADRADOS	1.00	0.00	0.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA PARA LAS METAS ES: CANCHA DEPORTIVA. LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ESTA OBRA ES:INTERES FISM 2009. NO SE CUENTA CON LA INFORMACION DEL AVANCE FISICO. OBRA REFRENDADA.
		METROS CUADRADOS	1.00	0.00	0.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA PARA LAS METAS ES: OBRA. LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ESTA OBRA ES:INTERES FISM 2009. NO SE CUENTA CON LA INFORMACION DEL AVANCE DE OBRA. OBRA FINIQUITADA.
		METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA PARA LAS METAS ES: OBRA. LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ESTA OBRA ES:INTERES FISM 2009. OBRA FINIQUITADA.
			161.00	160.86	99.9%	
		METRO LINEAL	60.00	60.00	100.0%	LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ESTA OBRA PROVIENE DE AHORROS PRESUPUESTALES DEL Aº 2009. OBRA FINIQUITADA.
		OBRA	1.00	0.90	90.0%	LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ESTA OBRA ES DE AHORRO PRESUPUESTAL 2009. OBRA FINIQUITADA.
		OBRA	1.00	1.00	100.0%	LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ESTA OBRA PROVIENE DE AHORROS PRESUPUESTALES 2009. OBRA FINIQUITADA.
		OBRA	1.00	1.00	100.0%	LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ESTA OBRA PROVIENE DE AHORROS PRESUPUESTALES DEL Aº 2009. OBRA FINIQUITADA.
		PROYECTO	1.00	0.97	97.0%	LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ESTA OBRA PROVIENE DE AHORROS PRESUPUESTALES DEL Aº 2009. OBRA FINIQUITADA.
		PROYECTO	1.00	0.99	99.0%	LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ESTA OBRA PROVIENE DE AHORROS PRESUPUESTALES DEL Aº 2009. OBRA FINIQUITADA.
		OTROS	96.00	96.00	100.0%	LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ESTA OBRA PROVIENE DE INTERESES FAFM 2009. OBRA REFRENDADA.
		ACCIÓN	9.00	9.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA.
		ACCIÓN	2.00	2.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA.
			2,446.00	2,444.00	99.9%	
		ALCANTARILLA	1.00	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTE PROYECTO ES: DOCUMENTO. LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ESTA OBRA PROVIENE DE RECURSOS INTERESES FISM 2008. OBRA FINIQUITADA.
		ALCANTARILLA	1.00	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTE PROYECTO ES: DOCUMENTO. LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ESTA OBRA PROVIENE DE RECURSOS DE INTERESES FISM 2008. OBRA FINIQUITADA.
		METRO LINEAL	160.00	160.00	100.0%	LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO ES FISM 2008. OBRA FINIQUITADA.
		METROS	2,280.00	2,280.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTE PROYECTO ES METRO LINEAL. LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ESTA OBRA PROVIENE DE AHORROS PRESUPUESTALES FISM 2008. OBRA FINIQUITADA.
		TRANSFORMADOR	2.00	2.00	100.0%	LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ESTA OBRA PROVIENE DE AHORROS PRESUPUESTAL 2008. OBRA FINIQUITADA.
		METROS CUADRADOS	1.00	0.00	0.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA DE LAS METAS ES : OBRA. LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ESTA OBRA ES INTERESES FISM 2008. NO SE CUENTA CON LA INFORMACION DEL AVANCE FISICO. OBRA REFRENDADA.
		METROS CUADRADOS	1.00	0.00	0.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA PARA LA META ES : OBRA. LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO ES: INTERESES FISM 2008. NO SE CUENTA CON LA INFORMACION DEL AVANCE FISICO. OBRA FINIQUITADA.
			200.00	196.00	98.0%	
		OTROS	100.00	98.00	98.0%	LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ESTA OBRA ES DE AHORROS PRESUPUESTALES 2008. OBRA REFRENDADA.

Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico				Información complementaria y explicación de variaciones
		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
Generados	Ejercidos					
18	19	20	21	22	23=22/21	24
		OTROS	100.00	98.00	98.0%	LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ESTA OBRA PROVIENE DE INTERES FAFM 2008. OBRA REFRENDADA.
0	0		34,177.32	34,177.32	100.0%	
		METROS CUADRADOS	17,068.66	17,068.66	100.0%	LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ESTA OBRA PROVIENE DE : PRESTAMO BANOBRAS 2008. OBRA FINIQUITADA.
0	0	METROS CUADRADOS	17,068.66	17,068.66	100.0%	LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ESTA OBRA PROVIENE DE : INTERESES BANOBRAS 2008. OBRA FINIQUITADA.
0	0		5.00	0.00	0.0%	
		METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1.00	0.00	0.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA PARA LAS METAS ES: OBRA. LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO ES: INTERESES FISM 2007.NO SE CUENTA CON LA INFORMACION DEL AVANCE FISICO. OBRA FINIQUITADA.
0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1.00	0.00	0.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA PARA LAS METAS ES: OBRA. LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO ES: FISM 2007. NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN DEL AVANCE FISICO. OBRA FINIQUITADA.
0	0	METROS CUADRADOS	1.00	0.00	0.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA PARA LAS METAS ES: OBRA. LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO ES:AHORROS PRESUPUESTALES FISM 2007. NO SE CUENTA CON INFORMACION DEL AVANCE FISICO. OBRA FINIQUITADA.
0	0	METROS CUADRADOS	1.00	0.00	0.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA PARA LAS METAS ES: OBRA. LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO ES: INTERESES FISM 2007. NO SE CUENTA CON LA INFORMACION DE AVANCE FISICO. OBRA FINIQUITADA.
0	0	METROS CUADRADOS	1.00	0.00	0.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA PARA LAS METAS ES: OBRA. LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO ES: AHORROS PRESUPUESTALES FISM 2007. NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN DEL AVANCE FISICO. OBRA FINIQUITADA.
0	0		2,828.00	2,828.00	100.0%	
0	0	BECA	1,414.00	1,414.00	100.0%	LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ESTA OBRA PROVIENE DE INTERESES FAFM 2007. OBRA FINIQUITADA.
0	0	BECA	1,414.00	1,414.00	100.0%	LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ESTA OBRA ES DE AHORROS PRESUPUESTALES 2007. OBRA FINIQUITADA.
0	0		2.00	2.00	100.0%	
		DOCUMENTO	1.00	1.00	100.0%	LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ESTA OBRA ES: INTERESES PIP 2007. OBRA FINIQUITADA.
0	0					
0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ESTA OBRA ES: PIP BURSATILIZACION 2007. OBRA FINIQUITADA.