

ANEXO III
I- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Total Anual	Monto de recursos presupuestarios			Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
												Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
																							13
2-CHAPAS RECURSO 2010																							
APORTACIONES FEDERALES																							
	FAIS										1,888,042	1,888,042	1,888,042	1,468,260	0.78	0	0						
	FISM																						
	AGUA POTABLE																						
	POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE																						
	CONSTRUCCIÓN																						
65999	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO	SE-LA TRINITARIA	NUEVO PROGRESO	RURAL	EASCD1000816100	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DISEÑO Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	1,888,042	1,888,042	1,888,042	1,468,260	77.8%	0	0	POZO	1.00		0.00	0.0%	LA OBRA ES CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO POR UN MONTO DE \$1,888,042.41(UN MILLON OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CUARENTA Y DOS PESOS 41/100 M.N.)
	INVERSIÓN										1,370,972	1,370,972	1,370,972	421,298	2.01	0	0						
	OTROS																						
63366	ADQUISICION DE VEHICULO PARA PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	SE-LA TRINITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	AFPD03-000196200	GOBIERNO	GOBERNACION	PROTECCION CIVIL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	287,885	287,885	287,885	287,885	100.0%	0	0	VEHICULO	1.00		1.00	100.0%	LA OBRA TIENE UN MONTO POR LA CANTIDAD DE \$287,885.00. LA OBRA ESTA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% SE TIENE UN MONTO EJECUTADO POR LA CANTIDAD DE \$287,885.00 QUEDANDO FINANCIERAMENTE UN AHORRO POR LA CANTIDAD DE \$0.00.
65732	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	SE-LA TRINITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	AFPD03-000196200	GOBIERNO	GOBERNACION	PROTECCION CIVIL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	962,144	962,144	962,144	12,470	1.3%	0	0	OTROS	1.00		0.00	0.0%	LA OBRA ES EQUIPAMIENTO A LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL Y SE ENCUENTRA EN PROCESO FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE
77981	DOTACION DE EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACION A UNIDADES RURALES DE PROTECCION CIVIL	104-TLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	40023	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	PROTECCION Y PROMOCION DE LOS DERECHOS HUMANOS	ENTIDAD MUNICIPAL	N AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHAPAS	120,843	120,843	120,843	120,843	100.0%	0	0	OTROS	9.00		9.00	100.0%	ESTE PROYECTO SE TERMINO DE EJECUTAR EN DICIEMBRE DEL 2010
2-CHAPAS RECURSO 2009																							
APORTACIONES FEDERALES																							
	PROYECTOS QUE SIGNIFIQUEN UN AUMENTO SUBSTANTIVO EN EL EMPLEO O BIENESTAR DE LA POBLACION										5,833,304	5,833,304	5,833,304	5,500,000	0.94								
65920	ADQUISICION DE TERRENO PARA EL MERCADO PUBLICO	SE-LA TRINITARIA	LA TRINITARIA	URBANO	PARS01_00039580	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA COMERCIALIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	5,833,304	5,833,304	5,833,304	5,500,000	94.3%	0	0	HECTAREA	7.82		7.00	89.5%	OBRA EN PROCESO LA OBRA TIENE UN MONTO TOTAL DE \$ 6,000,000.00 (SEIS MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.), INTEGRADOS DE LA SIGUIENTE MANERA: ECONOMIAS DEL FORTAMUN 2008 \$ 13,244.52 (TRECE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 52/100 M.N.), FORTAMUN 2009 \$ 5,833.303.63 (CINCO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TRES PESOS 63/100 M.N.) E INVERSIONES ANTERIORES \$ 155,451.65 (CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 63/100 M.N.)
2-CHAPAS RECURSO 2008																							
APORTACIONES FEDERALES																							
	PROYECTOS QUE SIGNIFIQUEN UN AUMENTO SUBSTANTIVO EN EL EMPLEO O BIENESTAR DE LA POBLACION										55,245	55,245	55,245	0	0.00								
FORTAMUN																							
65902	ADQUISICION DE TERRENO PARA EL MERCADO PUBLICO	SE-LA TRINITARIA	LA TRINITARIA	URBANO	FBR01_00039580	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA COMERCIALIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	13,245	13,245	13,245	0	0.0%	0	0	HECTAREA	7.82		0.00	0.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO LA OBRA TIENE UN MONTO TOTAL DE \$ 6,000,000.00 (SEIS MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.), INTEGRADOS DE LA SIGUIENTE MANERA: ECONOMIAS DEL FORTAMUN 2008 \$ 13,244.52 (TRECE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 52/100 M.N.) Y FORTAMUN 2009 \$ 5,833.303.63 (CINCO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TRES PESOS 63/100 M.N.) E INVERSIONES ANTERIORES \$ 155,451.65 (CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 63/100 M.N.)
65887	REHABILITACION DE CERCAS PERIMETRALES	SE-LA TRINITARIA	JUAN ALDAMA	RURAL	RETF02_00034202	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	5,953	5,953	5,953	0	0.0%	0	0	HECTAREA	56.00		0.00	0.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO EL TOTAL DE LA OBRA ES POR: \$ 42,000.00 (CUARENTA Y DOS MIL PESOS 00/100 M.N.), INTEGRADOS DE LA SIGUIENTE MANERA: INTERESES FORTAMUN 2008 \$ 36,046.57 (TREINTA Y SEIS MIL CUARENTA Y SEIS PESOS 57/100 M.N.) Y ECONOMIAS DE FORTAMUN 2008 \$ 5,953.43 (CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 43/100 M.N.)
65870	REHABILITACION DE CERCAS PERIMETRALES	SE-LA TRINITARIA	JUAN ALDAMA	RURAL	PATF02_0034202	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	36,047	36,047	36,047	0	0.0%	0	0	HECTAREA	56.00		0.00	0.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO EL TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 42,000.00 (CUARENTA Y DOS MIL PESOS 00/100 M.N.) INTEGRADOS DE LA SIGUIENTE MANERA: INTERESES FORTAMUN 2008 \$ 36,046.57 (TREINTA Y SEIS MIL CUARENTA Y SEIS PESOS 57/100 M.N.) Y ECONOMIAS DE FORTAMUN 2008 \$ 5,953.43 (CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 43/100 M.N.)