

ANEXO III I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)											PRIMER TRIMESTRE DE 2011															
Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Total Anual	Monto de recursos presupuestarios Acumulados al Trimestre				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	Ministrado	Programado	Ejercido	17-18/14	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	23-27/21				
	CHAPAS RECIBIO DEL										12,878,277	5,796,218	5,796,218	430,244	7.4%	0	0		3,118.20	3.00	0.1%					
	AFORTACIONES FEDERALES																									
	PAIS																									
	AGUA POTABLE																									
	SISTEMA DE AGUA POTABLE CONSTRUCCION																									
5286	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	57-MAPASTEPEC	FRANCISCO SARABIA (LA BLANCA)	RURAL	SE001018100010900	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHAPAS	1,118,131	600,000	600,000	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1,000	0.00	0.0%	ESTA OBRA AL PRIMER TRIMESTRE NO SE HA EJECUTADO.				
	URBANIZACION MUNICIPAL																									
	CALLES																									
50570	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	57-MAPASTEPEC	SESECAPA	RURAL	SE06010661000109001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHAPAS	481,072	200,000	200,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	140.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA AL PRIMER TRIMESTRE NO SE HA EJECUTADO Y SE ENCUENTRA UBICADA EN EL BARRIO 5 DE MARZO DEL EJIDO SESECAPA.				
50720	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	57-MAPASTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	SE06010961000109001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHAPAS	479,756	200,000	200,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	138.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA AL PRIMER TRIMESTRE NO SE HA EJECUTADO Y SE ENCUENTRA UBICADO EN EL EJIDO NUEVA ESPERANZA				
50212	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	57-MAPASTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	SE06010461000109001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHAPAS	647,311	350,000	350,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	311.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA AL PRIMER TRIMESTRE NO SE HA EJECUTADO Y PERTENECE AL BARRIO ANAHUAC.				
50385	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	57-MAPASTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	SE06010561000109001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHAPAS	648,552	350,000	350,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	312.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA AL PRIMER TRIMESTRE NO SE HA EJECUTADO Y CORRESPONDE AL BARRIO GENERACION 2000 LOS COCOS.				
50157	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	57-MAPASTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	SE06010361000109001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHAPAS	645,350	350,000	350,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	300.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA AL PRIMER TRIMESTRE NO SE HA EJECUTADO.				
50953	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	57-MAPASTEPEC	NICOLAS BRAVO DOS ANEXO EMILIANO ZAPATA	RURAL	SE06011161000109001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHAPAS	480,478	200,000	200,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	139.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA AL PRIMER TRIMESTRE NO SE HA EJECUTADO.				
50664	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	57-MAPASTEPEC	NUOVA COSTA RICA	RURAL	SE06010861000109001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHAPAS	479,279	200,000	200,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	138.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA AL PRIMER TRIMESTRE NO SE HA EJECUTADO.				
50792	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	57-MAPASTEPEC	PROGRESO DE CHAPAS	RURAL	SE06011081000109001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHAPAS	480,646	200,000	200,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	139.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA AL PRIMER TRIMESTRE NO SE HA EJECUTADO.				
50631	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	57-MAPASTEPEC	SESECAPA	RURAL	SE06010761000109001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHAPAS	449,343	200,000	200,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	120.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA AL PRIMER TRIMESTRE NO SE HA EJECUTADO.				
	REHABILITACION																									
50054	REVESTIMIENTO DE CALLES	57-MAPASTEPEC	LA ALIANZA	RURAL	SE0102810001001001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHAPAS	480,646	200,000	200,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	135.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA AL PRIMER TRIMESTRE NO SE HA EJECUTADO.				
	ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES																									
	RED DE ELECTRICIDAD																									
	AMPLIACION																									
51100	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	57-MAPASTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	SE01021261000109001	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHAPAS	694,738	350,000	350,000	0	0.0%	0	0	M. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	1,000.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA AL PRIMER TRIMESTRE NO SE HA EJECUTADO Y SE ENCUENTRA UBICADA EN EL BARRIO MARIO GALINDO DE LA CRUZ.				
	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																									
	PISO FIRME																									
	CONSTRUCCION																									
51703	AUTOCONSTRUCCION DE VIVIENDAS	57-MAPASTEPEC	JOSE PANTALEON DOMINGUEZ	RURAL	SE02021461000109001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHAPAS	369,206	150,000	150,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	112.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA AL PRIMER TRIMESTRE NO SE HA EJECUTADO.				
	AMPLIACION																									
51416	AUTOCONSTRUCCION DE VIVIENDAS	57-MAPASTEPEC	JOSE PANTALEON DOMINGUEZ	RURAL	SE02021361000109001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHAPAS	369,206	150,000	150,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	112.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA AL PRIMER TRIMESTRE NO SE HA EJECUTADO.				
	CAMINOS RURALES																									
	CAMINOS RURALES																									
	CONSTRUCCION																									
52483	PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO	57-MAPASTEPEC	JOSE LOPEZ PORTILLO	RURAL	JB04012610001009001	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRITERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHAPAS	471,975	200,000	200,000	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	2.40	0.00	0.0%	ESTA OBRA AL PRIMER TRIMESTRE NO SE HA EJECUTADO.				
52570	PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO	57-MAPASTEPEC	NUOVA LIBERTAD EL PROGRESO	RURAL	JB04012361000109001	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRITERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHAPAS	469,411	200,000	200,000	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	2.30	0.00	0.0%	ESTA OBRA AL PRIMER TRIMESTRE NO SE HA EJECUTADO.				
	REHABILITACION																									
52094	REVESTIMIENTO DE CAMINO	57-MAPASTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	JB02011861000109001	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRITERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHAPAS	379,360	150,000	150,000	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	1.90	0.00	0.0%	ESTA OBRA AL PRIMER TRIMESTRE NO SE HA EJECUTADO Y SE ENCUENTRA UBICADO EN LA RANCHERIA 4 CAMINOS.				
51645	REVESTIMIENTO DE CAMINO	57-MAPASTEPEC	EL PUENTON	RURAL	JB02011761000109001	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRITERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHAPAS	317,746	150,000	150,000	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	1.70	0.00	0.0%	ESTA OBRA AL PRIMER TRIMESTRE NO SE HA EJECUTADO.				
51649	REVESTIMIENTO DE CAMINO	57-MAPASTEPEC	LOS CERITOS	RURAL	JB02011661000109001	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRITERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHAPAS	408,987	200,000	200,000	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	2.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA AL PRIMER TRIMESTRE NO SE HA EJECUTADO.				
52352	REVESTIMIENTO DE CAMINO	57-MAPASTEPEC	MARCOS MENDOZA	RURAL	JB02012061000109001	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRITERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHAPAS	481,382	200,000	200,000	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	2.50	0.00	0.0%	ESTA OBRA AL PRIMER TRIMESTRE NO SE HA EJECUTADO.				
52387	REVESTIMIENTO DE CAMINO	57-MAPASTEPEC	SIMON BOLIVAR	RURAL	JB02012161000109001	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRITERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHAPAS	357,358	150,000	150,000	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	1.80	0.00	0.0%	ESTA OBRA AL PRIMER TRIMESTRE NO SE HA EJECUTADO.				
51778	REVESTIMIENTO DE CAMINO	57-MAPASTEPEC	8 DE SEPTIEMBRE	RURAL	JB02011561000109001	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRITERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHAPAS	310,556	150,000	150,000	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	1.50	0.00	0.0%	ESTA OBRA AL PRIMER TRIMESTRE NO SE HA EJECUTADO.				
52154	REVESTIMIENTO DE CAMINOS	57-MAPASTEPEC	EL HUAMUICHE	RURAL	JB02011961000109001	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRITERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHAPAS	429,127	200,000	200,000	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	2.10	0.00	0.0%	ESTA OBRA AL PRIMER TRIMESTRE NO SE HA EJECUTADO.				
	GASTOS INDIRECTOS																									
	OTROS ACCIONES RELACIONADAS CON GASTOS INDIRECTOS																									
52618	GASTOS INDIRECTOS	57-MAPASTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	JB0201111101090001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHAPAS	869,432	300,000	300,000	278,094	92.7%	0	0	INFORME	1,000	1,000	100.0%	ESTE PROYECTO EN AVANCE FISICO REFLEJA EL 100 %, DEVIDO A QUE SON PAGOS DE PERSONAL QUE SE DAN DE MANERA QUINCENAL.				
	PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL																									
	OTRAS ACCIONES DEL PROGRAMA DE DESARROLLO																									
	OTROS																									
52717	ASISTENCIA TECNICA (PRODM)	57-MAPASTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	JB02012512010109001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHAPAS	434,716	150,000	150,000	108,679	72.5%	0	0	INFORME	1,000	1,000	100.0%	ESTE PROYECTO EN AVANCE FISICO REFLEJA EL 100 % DEVIDO A QUE SON DESCUENTOS VIRTUALES QUE SE HACEN DE MANERA CONSTANTE.				
52815	CURSOS DE INSTITUCIONES ACADMICAS, PUBLICAS O PRIVADAS																									

ANEXO III																							
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES																							
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)																							
Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %				
												Ministrado	Programado	Ejercido	Generados				Ejercidos				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
36097	05 PREVENCIÓN DEL DELITO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	57 MAPASTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	PP020613111010190001	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS	474,966	30,000	30,000	27,468	91.7%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	ESTE PROYECTO REFLEJA EL 100 % EN AVANCE FÍSICO, DEVIDO A QUE SON PAGOS DE PERSONAL QUE SE DAN DE MANERA QUINCENAL	
36441	08 IMPLMENTACION DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA	57 MAPASTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	PP0608141111010190001	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS	5,282,577	1,500,000	1,500,000	1,114,465	74.3%	0	0	OTROS	74.00	74.00	100.0%	ESTE PROYECTO EN AVANCE FÍSICO, REFLEJA EL 100 %, DEVIDO A QUE SON PAGOS DEL PERSONAL QUE SE DAN DE MANERA QUINCENAL	
36515	09 PLATAFORMA MEXICOAADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO	57 MAPASTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	PP0609150206010190001	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS	220,107	110,000	110,000	0	0.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	ESTE PROYECTO AL PRIMER TRIMESTRE NO SE HA EJECUTADO	
	PROYECTOS QUE SIGNIFIQUEN UN AUMENTO SUSTANTIVO EN																						
37638	ADQUISICION DE ABATE PARA COMBATIR EL DENGUE	57 MAPASTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	S00527250101090001	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS	300,000	150,000	150,000	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	ESTE PROYECTO AL PRIMER TRIMESTRE NO SE HA EJECUTADO	
37616	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA PROTECCION CIVIL	57 MAPASTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	PD030427010109000001	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	PROTECCIÓN CIVIL	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS	318,471	150,000	150,000	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	ESTE PROYECTO AL PRIMER TRIMESTRE NO SE HA EJECUTADO	
37037	APOYO ECONOMICO (BECAS) PARA ALUMNOS DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR	57 MAPASTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3801219410401090001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS	109,000	25,000	25,000	0	0.0%	0	0	BECA	60.00	0.00	0.0%	ESTE PROYECTO AL PRIMER TRIMESTRE NO SE HA EJECUTADO	
35002	AYUDA HUMANITARIA(ADQUISICION DE INSUMOS)	57 MAPASTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	A401017630001090001	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	PROTECCION CIVIL	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS	25,000	25,000	25,000	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	ESTE PROYECTO AL PRIMER TRIMESTRE NO SE HA EJECUTADO	
35389	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE PROTECCION CIVIL	57 MAPASTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	A4010206260101090001	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	PROTECCIÓN CIVIL	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS	343,360	37,758	37,758	0	0.0%	0	0	LITRO	14,600.00	0.00	0.0%	ESTE PROYECTO AL PRIMER TRIMESTRE NO SE HA EJECUTADO	
36061	CONTRATACION DE PERSONAL DE LIMPIA PARA LA PRESERVACION ECOLOGICA DEL MEDIO AMBIENTE	57 MAPASTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	55150311711101019000	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS	894,709	200,000	200,000	164,929	82.5%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	ESTE PROYECTO AL PRIMER TRIMESTRE REFLEJA EL 100 %, DEVIDO A QUE SON PAGOS DEL PERSONAL QUE SE DAN DE MANERA QUINCENAL	
36073	CONTRATACION DE PERSONAL DE PROTECCION CIVIL	57 MAPASTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	A401009111101090001	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	PROTECCION CIVIL	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS	849,350	165,000	165,000	163,851	99.3%	0	0	PERSONA	14.00	14.00	100.0%	ESTE PROYECTO AL PRIMER TRIMESTRE EN AVANCE FÍSICO REFLEJA EL 100 %, DEVIDO A QUE SON PAGOS DEL PERSONAL QUE SE DAN DE MANERA QUINCENAL	
37611	CONTRATACION DE PERSONAL DE SALUD	57 MAPASTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	SC062631111010900001	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS	817,880	200,000	200,000	161,772	80.9%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	ESTE PROYECTO EN AVANCE FÍSICO REFLEJA EL 100 % EN AVANCE FÍSICO, DEVIDO A QUE SON PAGOS DEL PERSONAL QUE SE DAN DE MANERA QUINCENAL	
37061	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA ELABORACION Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS	57 MAPASTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	170238111101090001	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	ACUACULTURA Y PESCA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS	1,200,569	250,000	250,000	216,705	86.7%	0	0	INFORME	1.00	1.00	100.0%	ESTE PROYECTO EN AVANCE FÍSICO REFLEJA EL 100 % DEVIDO A QUE SON PAGOS DEL PERSONAL QUE SE DAN DE MANERA QUINCENAL, QUE SE ENCARGA DE LA ELABORACION Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS, COMO SON ACUICOLAS Y PESQUERO EN APOYO A DIVERSOS GRUPOS DE PERSONAS	
37469	CONTRATACION DE PERSONAL PARA OPERACION DE BIBLIOTECAS	57 MAPASTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3E0905221111010190001	DESARROLLO SOCIAL	CULTURA		ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS	424,494	80,000	80,000	73,681	92.1%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	ESTE PROYECTO EN AVANCE FÍSICO REFLEJA EL 100 %, DEVIDO A QUE SON PAGOS DEL PERSONAL QUE SE DAN DE MANERA QUINCENAL	
36014	DESAYUNO ESCOLARES	57 MAPASTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	38011863000109000001	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ALIMENTACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS	431,548	150,000	150,000	122,991	82.0%	0	0	OTROS	125,800.00	104,000.00	82.7%	METAS: DESAYUNOS	
35541	MANTENIMIENTO A RADIOS	57 MAPASTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	A4010206350101090001	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	PROTECCIÓN CIVIL	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS	50,000	30,000	30,000	0	0.0%	0	0	OTROS	2.00	0.00	0.0%	ESTE PROYECTO AL PRIMER TRIMESTRE NO SE HA EJECUTADO	
35436	MANTENIMIENTO PARA VEHICULO PARA PROTECCION CIVIL	57 MAPASTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	A4010206350301090001	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	PROTECCION CIVIL	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS	155,000	25,000	25,000	0	0.0%	0	0	OTROS	4.00	0.00	0.0%	ESTE PROYECTO AL PRIMER TRIMESTRE NO SE HA EJECUTADO	
35256	PAGO DE SEGURO DE VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL	57 MAPASTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	PD010334040109000001	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	PROTECCION CIVIL	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS	35,000	35,000	35,000	0	0.0%	0	0	DOCUMENTO	1.00	0.00	0.0%	ESTE PROYECTO AL PRIMER TRIMESTRE NO SE HA EJECUTADO	
37235	SUBSIDIO A SAPAM POR LA CLORACION DEL AGUA	57 MAPASTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	SC062062000109000001	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS	262,536	80,000	80,000	77,700	97.1%	0	0	OTROS	2,925.00	2,840.00	97.1%	METAS: KILOGRAMOS	