

ANEXO III
I- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %	
												13	Ministrado	Programado		Ejercido	17=16/14						18
CONTINUA RECURSO 2011												10,286,581	2,344,670	2,344,670	0	0.0%	0	0	14,276.53	0.00	0.0%		
AFORTACIONES FEDERALES																							
FAIS																							
FISM																							
	URBANIZACION MUNICIPAL																						
	CALLES																						
	CONSTRUCCION																						
14971	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (CALLES MIGUEL NGO., AV. 16 DE SEPTIEMBRE)	110-TUZANTAN	SLAMAPA	RURAL	1033E06010026100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	980,953	326,984	326,984	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,535.85	0.00	0.0%		
14842	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV. INDEPENDENCIA	110-TUZANTAN	TUZANTAN	URBANO	1033E06010016100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	2,012,731	67,091	67,091	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,603.00	0.00	0.0%		
15099	PAVIMENTACION DE CALLES INNOMINADAS CON CONCRETO HIDRAULICO	110-TUZANTAN	CANTON EL HUIJAR	RURAL	1033E06010056100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	960,021	240,005	240,005	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,496.30	0.00	0.0%		
15030	PAVIMENTACION DE CALLES INNOMINADAS CON CONCRETO HIDRAULICO	110-TUZANTAN	EL RETIRO	RURAL	1033E06010046100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	2,391,442	597,860	597,860	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,600.00	0.00	0.0%		
134341	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE EMILIANO ZAPATA	110-TUZANTAN	XOCHILTEPEC	RURAL	1033E06010076100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUZANTAN CHIAPAS	2,412,966	603,241	603,241	0	0.0%	0	0	MZ. CONCRETO HIDRAULICO	4,056.15	0.00	0.0%		
	OTRAS OBRAS DE URBANIZACION MUNICIPAL																						
	OTROS																						
14913	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COMUNIDAD	110-TUZANTAN	JAS ROSAS	RURAL	1033E07010026100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	952,732	317,574	317,574	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	651.68	0.00	0.0%		
	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA																						
	PRIMARIA																						
	CONSTRUCCION																						
15122	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN ESCUELA PRIMARIA FRAY MATIAS DE CORDOVA Y ORDONEZ	110-TUZANTAN	PRIMER CANTON	RURAL	1033E01020066100	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	675,746	191,915	191,915	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	347.55	0.00	0.0%		