

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
7-CHIAPAS RECURSO 2011																								
APORTACIONES FEDERALES																								
FAIS													10,589,470	7,611,863	7,292,033	6,963,274	91.5%	0	0		7,378.00	5,924.00	80.3%	
FISM																								
	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																							
	RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE PLUVIAL																							
	AMPLIACION																							
102305	AMPLIACION DE LA DESCARGA PLUVIAL EN EL BARRIO SAN JOSE (CABECERA MUNICIPAL.)	2-ACALA	ACALA	URBANO	05	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACALA CHIAPAS			1,816,949	750,000	730,050	728,564	97.1%	0	0	COLECTOR	150.00	45.00	30.0%	LA OBRA CUENTA CON OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL Y SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION
	RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO																							
102465	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (BARRIO CRUZ MISION ALTOS CABECERA MUNICIPAL.)	2-ACALA	ACALA	URBANO	07	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACALA CHIAPAS			827,061	600,000	550,000	413,530	68.9%	0	0	METRO LINEAL	661.00	330.00	49.9%	LA OBRA CUENTA CON OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL Y SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION
102524	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (COL. SAN JOSE 19 DE MARZO CAB. MUNICIPAL)	2-ACALA	ACALA	URBANO	08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACALA CHIAPAS			1,271,357	700,000	650,000	635,678	90.8%	0	0	METRO LINEAL	1,369.00	650.00	47.5%	LA OBRA NO CUENTA CON OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL (OBRAS EN PROCESO DE REGULARIZACION)
102024	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO SALOMON GONZALES BLANCO	2-ACALA	ACALA	URBANO	03	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACALA CHIAPAS			951,300	951,300	951,300	951,300	100.0%	0	0	METRO LINEAL	823.00	823.00	100.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA FINIQUITADA OPERANDO ADECUADAMENTE
	REHABILITACION																							
102107	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO SAN PABLO	2-ACALA	ACALA	URBANO	04	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACALA CHIAPAS			506,695	506,695	506,695	506,695	100.0%	0	0	METRO LINEAL	196.00	196.00	100.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA FINIQUITA Y OPERANDO ADECUADAMENTE
	URBANIZACION MUNICIPAL CALLES																							
	CONSTRUCCION																							
101262	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (EN EL BARRIO SANTA ISABEL)	2-ACALA	ACALA	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACALA CHIAPAS			1,403,988	1,403,988	1,403,988	1,403,988	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,603.00	2,603.00	100.0%	LA OBRA YA SE ENCUENTRA FINIQUITADA
	OTRAS OBRAS DE URBANIZACION MUNICIPAL																							
	OTROS																							
101941	BARDEADO PERIMETRAL DEL PANTEON MUNICIPAL (CABECERA MUNICIPAL)	2-ACALA	ACALA	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACALA CHIAPAS			2,181,223	1,700,000	1,600,000	1,508,071	88.7%	0	0	METROS CUADRADOS	1,400.00	1,189.00	84.9%	LA OBRA CUENTA CON OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL Y SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION
102418	CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL FRACC. DR. MANUEL VELASCO SUAREZ (CABECERA MUNICIPAL)	2-ACALA	ACALA	URBANO	06	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACALA CHIAPAS			1,630,897	1,000,000	900,000	815,448	81.5%	0	0	METRO CUADRADO	176.00	88.00	50.0%	LA OBRA CUENTA CON OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL Y SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION
PORTAMUN													5,941,368	3,132,540	2,924,540	2,450,149	78.2%	0	0		103.53	95.70	92.4%	
	INVERSION																							
	OBRA PUBLICA																							
	CONSTRUCCION																							
113672	APERTURA DE CALLES SALOMON GONZALEZ BLANCO- POLIGONO ESCUELA SEC. TEG. N 21. CABECERA MUNICIPAL	2-ACALA	ACALA	URBANO	18	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACALA CHIAPAS			250,000	100,000	70,000	16,109	16.1%	0	0	KILOMETRO	1.20	0.50	41.7%	LA OBRA NO CUENTA CON OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL (OBRAS EN PROCESO DE REGULARIZACION PRESUPUESTAL)
	MANTENIMIENTO																							
113394	REVESTIMIENTO DE CAMINO SAN PEDRO NICH (MPIO. DE ACALA CHIAPAS.)	2-ACALA	ACALA	URBANO	13	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACALA CHIAPAS			280,000	278,000	277,000	269,647	97.0%	0	0	KILOMETRO	3.40	3.00	88.2%	OBRAS EN PROCESO DE REGULARIZACION PRESUPUESTAL (NO CUENTA CON OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL)
	REHABILITACION																							
113561	REHABILITACION DE CAMINO AGUA CLARA- JOSE MA. MORELOS-SANTA CRUZ (MPIO. DE ACALA CHIAPAS)	2-ACALA	ACALA	URBANO	15	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACALA CHIAPAS			180,000	175,000	174,000	169,047	96.6%	0	0	KILOMETRO	1.77	1.00	56.5%	LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE REGULARIZACION PRESUPUESTAL (NO CUENTA CON OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL)
113710	REHABILITACION DE CAMINO ROSARIO-ALBERGUE CRISTIANO (MPIO. DE ACALA, CHIAPAS.)	2-ACALA	ACALA	URBANO	19	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACALA CHIAPAS			98,000	40,000	30,000	11,717	29.3%	0	0	KILOMETRO	2.20	1.00	45.5%	LA OBRA NO CUENTA CON OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL (OBRAS EN PROCESO DE REGULARIZACION PRESUPUESTAL)
113632	REHABILITACION DE CAMINO SANTA CRUZ-HERRADURA-LOS ANGELES-SAN LUIS DEL ALTO Y BAJO (MPIO. DE ACALA, CHIAPAS.)	2-ACALA	ACALA	URBANO	17	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACALA CHIAPAS			490,755	250,000	200,000	108,372	43.3%	0	0	KILOMETRO	5.96	4.00	67.1%	LA OBRA NO CUENTA CON OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL (OBRAS EN PROCESO DE REGULARIZACION PRESUPUESTAL)
113510	REHABILITACION DE CAMINO TUBO-ROSARIO-AGUA CLARA (MUNICIPIO DE ACALA CHIAPAS)	2-ACALA	ACALA	URBANO	14	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACALA CHIAPAS			309,383	200,000	180,000	157,188	78.6%	0	0	KILOMETRO	5.30	3.00	56.6%	LA OBRA NO CUENTA CON OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL (ESTA OBRA NO CUENTA CON OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL)
113596	REHABILITACION DE CAMINO ACALA-EL CHILAR (MUNICIPIO DE ACALA, CHIAPAS.)	2-ACALA	ACALA	URBANO	16	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACALA CHIAPAS			96,178	94,000	93,000	78,218	83.2%	0	0	KILOMETRO	1.70	1.20	70.6%	LA OBRA NO CUENTA CON OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL (OBRAS EN PROCESO DE REGULARIZACION PRESUPUESTAL)
	EQUIPAMIENTO																							
	MAQUINARIA																							
112607	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO	2-ACALA	ACALA	URBANO	08	RIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACALA CHIAPAS			230,811	180,000	170,000	167,811	93.2%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	ESTE PROYECTO NO CUENTA CON OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL (OBRA EN PROCESO DE REGULARIZACION PRESUPUESTAL)
	OTROS																							
105535	ADQUISICION DE RADIOS	2-ACALA	ACALA	URBANO	04	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACALA			97,015	45,000	30,000	9,000	20.0%	0	0	EQUIPO	2.00	2.00	100.0%	ESTE PROYECTO NO CUENTA CON OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL (OBRAS EN PROCESO DE REGULARIZACION PRESUPUESTAL)
	GASTO CORRIENTE																							
	SERVICIOS PERSONALES																							
101832	CONTRATACION DE LA COORDINADORA DE PREVENCIÓN DEL DELITO	2-ACALA	ACALA	URBANO	03	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACALA			55,080	27,540	27,540	4,160	15.1%	0	0	PERSONA	1.00	1.00	100.0%	ESTE PROYECTO NO CUENTA CON OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL (OBRAS EN PROCESO DE REGULARIZACION PRESUPUESTAL)
101418	CONTRATACION DEL PERSONAL DE POLICIAS MUNICIPALES	2-ACALA	ACALA	URBANO	01	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACALA			2,823,466	1,200,000	1,200,000	1,163,435	97.0%	0	0	PERSONA	64.00	64.00	100.0%	OBRA SIN OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL (OBRAS EN PROCESO DE REGULARIZACION PRESUPUESTAL)
112700	CONTRATACION DEL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL	2-ACALA	ACALA	URBANO	09	GOBIERNO	GOBERNACION	PROTECCION CIVIL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACALA			588,960	400,000	350,000	226,933	56.7%	0	0	PERSONA	12.00	12.00	100.0%	ESTE PROYECTO NO CUENTA CON OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL (OBRAS EN PROCESO DE REGULARIZACION PRESUPUESTAL)
101731	CONTRATACION DEL SECRETARIO DEL (CMSP).	2-ACALA	ACALA	URBANO	02	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACALA			97,632	43,000	43,000	42,000	97.7%	0	0	PERSONA	1.00	1.00	100.0%	ESTE PROYECTO NO TIENE OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL (OBRAS EN PROCESO DE REGULARIZACION PRESUPUESTAL)
	OTROS GASTOS DE OPERACION																							
113162	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PATRULLA	2-ACALA	ACALA	URBANO	12	RIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	TRANSPORTES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACALA CHIAPAS			344,088	100,000	80,000	26,512	26.5%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	EL PROYECTO NO CUENTA CON OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL (OBRAS EN PROCESO DE REGULARIZACION PRESUPUESTAL)