

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
7-CHIAPAS RECURSO 2011																								
APORTACIONES FEDERALES																								
	FAIS												13,255,875	7,780,161	7,780,161	7,780,161	100.0%	0	7,780,161		14,891.91	8,983.05	60.3%	
	FISM																							
	URBANIZACIÓN MUNICIPAL																							
	CALLES																							
	CONSTRUCCIÓN																							
129622	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	7-AMATENANGO DE LA FRONTERA	NUEVA PROVIDENCIA	RURAL	MAF/DOPMFISM-05	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			1,333,510	669,810	669,810	669,810	100.0%	0	669,810		2,167.00	1,733.00	80.0%	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO DE 2167 M2 EN LA LOCALIDAD DE NUEVA PROVIDENCIA PARA MEJORAMIENTO DEL CAMINO
129746	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	7-AMATENANGO DE LA FRONTERA	POTRERILLO	RURAL	POR ADMINISTRACION	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			1,627,772	807,300	807,300	807,300	100.0%	0	807,300		6,373.71	1,275.00	20.0%	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO DE 6,373.71 M2 EN LA LOCALIDAD DE EL POTRERILLO PARA ACCESO A LA LOCALIDAD DE LAS
129118	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	7-AMATENANGO DE LA FRONTERA	AGUACATILLO	RURAL	MAF/DOPMFISM-12	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			1,316,256	394,876	394,876	394,876	100.0%	0	394,876		2,522.70	2,270.00	90.0%	PAVIMENTACION DE CALLES DE CONCRETO HIDRAULICO DE 2522.7 EN LA LOCALIDAD DE AGUACATILLO PARA MEJORAR EL CAMINO TERRESTRE DE LA
128928	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	7-AMATENANGO DE LA FRONTERA	EL PACAYAL	URBANO	MAF/DOPMFISM-004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL			794,432	238,329	238,329	238,329	100.0%	0	238,329		977.00	977.00	100.0%	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO RINCON DEL BOSQUE EJIDO EL PACAYAL, PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE
130143	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	7-AMATENANGO DE LA FRONTERA	LA MONTANA	RURAL	MAF/DOPMFISM-11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICA MUNICIPAL			845,925	831,837	831,837	831,837	100.0%	0	831,837		1,650.00	1,650.00	100.0%	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA MONTANA PARA MEJORAMIENTO DE LA CIRCULACION DE
	PUNTES Y PASOS PEATONALES																							
128759	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE CONCRETO ARMADO	7-AMATENANGO DE LA FRONTERA	GUADALUPE VICTORIA	RURAL	MAF/DOPMFISM-002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL			1,168,928	350,678	350,678	350,678	100.0%	0	350,678		10.50	9.45	90.0%	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR PARA EL MEJORAMIENTO DE URBANIZACION Y MEJOR CONDICIONES DE VIDA A LA SOCIEDAD DEL EJIDO DE
	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL																							
	OTROS																							
130007	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	7-AMATENANGO DE LA FRONTERA	NUEVO OCOTAL	RURAL	MAF/DOPMFISM-10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL			381,857	114,557	114,557	114,557	100.0%	0	114,557		540.00	540.00	100.0%	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 540 M2 EN LA LOCALIDAD DE NUEVO OCOTAL, PARA QUE LOS HABITANTES PRACTIQUEN EL DEPORTE Y
129817	CONSTRUCCION DE DOMO Y CANCHA DE BASQUETBOL	7-AMATENANGO DE LA FRONTERA	PENA BERMEJA	RURAL	MAF/DOPMFISM-07	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL			882,740	778,117	778,117	778,117	100.0%	0	778,117		1.00	1.00	100.0%	CONSTRUCCION DE DOMO Y CANCHA DE BASQUETBOL DE 498.72 M2 EN LA LOCALIDAD DE PEÑA BERMEJA PARA LA PRACTICA DEL DEPORTE DE LA
130188	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES	7-AMATENANGO DE LA FRONTERA	NUEVO RECUERDO	RURAL	00-03-0005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL			814,728	744,527	744,527	744,527	100.0%	0	744,527		1.00	1.00	100.0%	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE NUEVO RECUERDO PARA REALIZAR REUNIONES DE AGENTES MUNICIPALES Y REUNIONES
130240	CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE BASQUET BOL	7-AMATENANGO DE LA FRONTERA	NUEVA AMERICA	RURAL	006-03-0003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL			786,655	235,996	235,996	235,996	100.0%	0	235,996		1.00	1.00	100.0%	CONSTRUCCION DE DOMO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE NUEVA AMERICA PARA REALIZAR EVENTOS ESPECIALES Y BRINDAR UNA
128810	RECOSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUETBOL	7-AMATENANGO DE LA FRONTERA	EL PACAYAL	URBANO	MAF/DOPMFISM-003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL			1,373,649	1,346,746	1,346,746	1,346,746	100.0%	0	1,346,746		420.00	420.00	100.0%	RECONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUETBOL PARA EL MEJORAMIENTO DE URBANIZACION E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE EL
	CAMINOS RURALES																							
	PUNTES VEHICULARES																							
	CONSTRUCCIÓN																							
128661	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE CONCRETO ARMADO	7-AMATENANGO DE LA FRONTERA	HOJA BLANCA	RURAL	MAF/DOPMFISM-001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			974,975	856,676	856,676	856,676	100.0%	0	856,676		12.00	9.60	80.0%	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE CONCRETO ARMADO DE 12 METROS DE LONGITUD Y 3 METROS DE ANCHO EN LA LOCALIDAD DE HOJA BLANCA PARA
	GASTOS INDIRECTOS																							
	INTEGRACION DE PROPUUESTAS Y EXPEDIENTES TECNICOS																							
129000	ASISTENCIATECNICA (PRODIM)	7-AMATENANGO DE LA FRONTERA	AMATENANGO DE LA FRONTERA	URBANO	MAF/DOPMFISM-005	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL			318,148	179,712	179,712	179,712	100.0%	0	179,712		96.00	48.00	50.0%	PARA PAGO DE ASISTENCIA TECNICA A PERSONAL QUE LABORA EN LA
	SERVICIOS PERSONALES DE CONTROL Y SUPERVISION DE																							
129033	GASTOS INDIRECTOS 2011	7-AMATENANGO DE LA FRONTERA	AMATENANGO DE LA FRONTERA	URBANO	MAF/DOPMFISM-006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL			636,299	231,000	231,000	231,000	100.0%	0	231,000		120.00	48.00	40.0%	GASTOS INDIRECTOS PARA EL SEQUIRIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS Y FORMACION EXPEDIENTES TECNICOS Y EXPEDIENTES DE COMPROBACION
	FORTAMUN												4,374,843	1,861,675	1,861,675	1,861,675	100.0%	0	1,861,675		830.86	743.90	89.5%	
	INVERSION																							
	OBRA PUBLICA																							
	CONSTRUCCIÓN																							
148840	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	7-AMATENANGO DE LA FRONTERA	POTRERILLO	RURAL	S/N	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL			873,093	261,927	261,927	261,927	100.0%	0	261,927		12.00	4.00	33.3%	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA COLONIA EL POTRERILLO PARA FACILITAR EL ACCESO DE LOS VEHICULOS A LA COLONIA ES MUY
148852	CONSTRUCCION DE SALON DE JUNTAS	7-AMATENANGO DE LA FRONTERA	SANTO DOMINGO	RURAL	S/N	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL			487,717	146,315	146,315	146,315	100.0%	0	146,315		1.00	0.90	90.0%	CONSTRUCCION DE SALON DE JUNTAS EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO PARA MEJORAR EL ESPACIO DONDE SE REALIZAN REUNIONES.PARA TENER UN
130307	PAVIMENTACION DE CALLES	7-AMATENANGO DE LA FRONTERA	EL PACAYAL	URBANO	S/N	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL			1,145,645	675,248	675,248	675,248	100.0%	0	675,248		789.86	711.00	90.0%	PAVIMENTACION DE CALLES EN EL PACAYAL PARA OBTENER UN MAYOR MEJORAMIENTO EN LA POBLACION.
	GASTO CORRIENTE																							
	SERVICIOS PERSONALES																							
130285	CONTRATACION DE POLICIAS	7-AMATENANGO DE LA FRONTERA	AMATENANGO DE LA FRONTERA	URBANO	MAF/DOPMFISM-002	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA			1,868,388	778,185	778,185	778,185	100.0%	0	778,185		28.00	28.00	100.0%	CONTRATACION DE 28 POLICIAS MUNICIPALES PARA EL MEJORAMIENTO