

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia a Federal que ejecuta	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Genera	Ejercid	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24		
7-CHIAPAS RECURSO 2011																									
APORTACIONES FEDERALES																									
FAIS													16,555,845	9,899,067	9,899,067	4,000,327	40.4%	0	0			30,621.96	3,769.42	12.3%	
FISM																									
	AGUA POTABLE																								
	SISTEMA DE AGUA POTABLE																								
	REHABILITACION																								
158197	REHABILITACION DEL AGUA POTABLE	10-ARRIAGA	NUEVO PROGRESO (ARBALON CASTELLANOS D.)	RURAL	F-III-2011-014	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARRIAGA			72,987	0	0	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	186.00	0.00	0.0%	LA OBRA REHABILITACION DEL AGUA POTABLE EN EL EJIDO NUEVO PROGRESO SE REALIZARA CON	
	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																								
	RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO																								
158236	REHABILITACION DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO PEMEX	10-ARRIAGA	ARRIAGA	URBANO	F-III-2011-018	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACION ESTATAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARRIAGA			3,000,000	358,894	358,894	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	4,151.70	0.00	0.0%	LA OBRA REHABILITACION DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO PEMEX SE REALIZARA CON	
158095	REHABILITACION Y ADECUACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO	10-ARRIAGA	ARRIAGA	URBANO	F-III-2011-001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ARRIAGA CHIAPAS			150,000	150,000	150,000	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	281.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA ES MEZCLA DE RECURSOS FISM 2011 Y HABITAD 2011. EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO ES DE \$300,000.00	
158094	REHABILITACION Y ADECUACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (BARRIO LA CULTURA)	10-ARRIAGA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	F-III-2011-004	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ARRIAGA CHIAPAS			1,947,138	1,394,973	1,394,973	1,168,283	83.7%	0	0	METRO LINEAL	3,147.50	944.25	30.0%	LA OBRA ES UNA MEZCLA DE RECURSOS DE FISM 2011 Y HABITAD CON UN MONTO TOTAL DE \$ 3,894,276.00, EL CUAL LE CORRESPONDE AL FISM LA CANTIDAD	
158052	REHABILITACION Y ADECUACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (BARRIO LAS ALMENDRITAS)	10-ARRIAGA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	F-III-2011-002	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ARRIAGA CHIAPAS			850,755	846,781	846,781	600,453	70.9%	0	0	METRO LINEAL	1,572.60	471.78	30.0%	ESTE PROYECTO ES UN MEZCLA DE RECURSOS ESTATAL-FEDERAL Y MUNICIPAL 2011, AL FISM 2011 LE CORRESPONDE \$850,755.00. LA	
	URBANIZACION MUNICIPAL																								
	CALLES																								
	CONSTRUCCION																								
158190	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	10-ARRIAGA	AZTECA (LA PUNTA)	RURAL	F-III-2011-012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARRIAGA			640,190	640,190	640,190	0	0.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	1,200.00	0.00	0.0%	LA OBRA PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA AZTECA SE REALIZARA CON RECURSOS DEL FISM 2011 EN SU TOTALIDAD	
158088	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO (BARRIO EJDAL)	10-ARRIAGA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	F-III-2011-008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ARRIAGA CHIAPAS			425,039	425,039	425,039	255,023	60.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	1,368.50	410.55	30.0%	ESTA OBRA ES UNA MEZCLA DE RECURSOS FISM-2011 Y HABITAD CON UN MONTO TOTAL DE \$ 850,078.00 DEL CUAL \$ 425,039.00 LE CORRESPONDE AL	
158092	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO (CALLEJON ACUEDUCTO)	10-ARRIAGA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	F-III-2011-009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ARRIAGA CHIAPAS			176,499	176,499	176,499	105,999	60.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	462.50	136.75	29.4%	ESTA OBRA ES UNA MEZCLA DE RECURSOS FISM-2011 Y HABITAD CON UN MONTO TOTAL DE \$ 362,998.00 DEL CUAL \$ 176,499.00 LE CORRESPONDE AL	
158169	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	10-ARRIAGA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	F-III-2011-010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARRIAGA			450,190	450,190	450,190	135,057	30.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	857.48	257.24	30.0%	LA OBRA PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO SE REALIZARA EN EL EJIDO EMILIANO ZAPATA Y SE EJECUTARA EN SU	
158157	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CABECERA MUNICIPAL	10-ARRIAGA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	F-III-2011-003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	COOPARTICIPACION ESTATAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ARRIAGA CHIAPAS			4,500,000	1,750,226	1,750,226	0	0.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	11,054.75	0.00	0.0%	LA OBRA ES UNA MEZCLA DE RECURSOS ENTRE EL FISM 2011 Y CODECOM, EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$7,500,000.00 DEL CUAL AL FISM LE	
158155	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (BARRIO PLAYA FINA)	10-ARRIAGA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	F-III-2011-006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ARRIAGA CHIAPAS			348,087	348,087	348,087	0	0.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	1,128.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA ES UNA MEZCLA DE RECURSOS DE FISM 2011 Y HABITAD CON UN MONTO TOTAL DE \$ 696,174.00 DEL CUAL \$ 348,087.00 LE	
158086	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (BARRIO BUENOS AIRES)	10-ARRIAGA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	F-III-2011-007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ARRIAGA CHIAPAS			507,304	507,304	507,304	304,382	60.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	1,612.00	483.60	30.0%	ESTA OBRA ES UNA MEZCLA DE RECURSOS FISM 2011 Y CODECOM, CON UN MONTO TOTAL DE \$ 1,014,608.00 DEL CUAL \$ 507,304.00 LE CORRESPONDE AL	
	PASOS VEHICULARES																								
158123	CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR ARRIAGA - GUATEMALITA (BARRIO GUATEMALITA)	10-ARRIAGA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	F-III-2011-005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	COOPARTICIPACION ESTATAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ARRIAGA CHIAPAS			1,922,380	1,382,594	1,382,594	961,190	69.5%	0	0	METROS LINEALES	62.00	18.60	30.0%	ESTA OBRA ES UNA MEZCLA DE RECURSOS FISM 2011 Y CODECOM, CON UN MONTO TOTAL DE \$3,203,967.63 EL CUAL AL FISM LE CORRESPONDE	
	ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES																								
	ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL																								
	OBRA COMPLEMENTARIA																								
158207	ADQUISICION Y COLOCACION DE PANELES SOLARES	10-ARRIAGA	POZA GALANA	RURAL	F-III-2011-015	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARRIAGA			98,293	98,293	98,293	98,293	100.0%	0	0	GELDA SOLAR	5.00	5.00	100.0%	LA ADQUISICION Y COLOCACION DE PANELES SOLARES EN LA RANCHERIA POZA GALANA LA CUAL SE REALIZO CON RECURSO DEL FISM 2011 POR UN	
	INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD																								
	CENTROS DE SALUD																								
	REHABILITACION																								
158193	REHABILITACION DE LA CLINICA DE SALUD	10-ARRIAGA	AGUA FRIA	RURAL	F-III-2011-013	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARRIAGA			96,986	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS DE SALUD	45.41	0.00	0.0%	LA OBRA REHABILITACION DE LA CLINICA DE SALUD EN EL EJIDO AGUA FRIA SE REALIZARA EN SU TOTALIDAD CON RECURSOS DEL FISM 2011 CON UN	
	CAMINOS RURALES																								
	PUENTES VEHICULARES																								
	RECONSTRUCCION																								
158184	RECONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR DE LA PESQUERIA EL ARENAL	10-ARRIAGA	EL ARENAL	RURAL	F-III-2011-011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARRIAGA			99,326	99,326	99,326	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	11.50	0.00	0.0%	LA RECONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR DE LA PESQUERIA EL ARENAL SE REALIZARA CON RECURSO DEL FISM 2011 EN SU TOTALIDAD SIENDO	
	GASTOS INDIRECTOS																								
	EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS																								
158224	GASTOS INDIRECTOS	10-ARRIAGA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	F-III-2011-016	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARRIAGA			592,984	592,984	592,984	131,696	22.2%	0	0	INFORME	1.00	0.22	22.0%	EN LA OBRA DE GASTOS INDIRECTOS SE REALIZARA EL PAGO DE SUELDOS DE SUPERVISORES DE OBRAS, ADQUISICION DE MATERIAL PARA OFICINA, Y UTILIZ	
	PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL																								
	OTRAS ACCIONES DEL PROGRAMA DE DESARROLLO																								
	OTROS																								
158240	REHABILITACION DE INMUEBLE PARA UN CEDECO EN EL MUNICIPIO DE ARRIAGA	10-ARRIAGA	ARRIAGA	URBANO	F-III-2011-019	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARRIAGA			381,213	381,213	381,213	228,728	60.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,474.02	1,042.21	30.0%	LA OBRA REHABILITACION DE INMUEBLE PARA UN CEDECO EN EL MUNICIPIO DE	
158227	PRODIM	10-ARRIAGA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	F-III-2011-017	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARRIAGA			296,474	296,474	296,474	11,323	3.8%	0	0	INFORME	1.00	0.22	22.0%	EN EL PROYECTO DE PRODIM SE REALIZARA EL PAGO DEL SUELDO DEL DIR. DE PLANEACION Y GASTOS DE MATERIAL DE OFICINA CON RECURSOS	
FORTAMUN													3,845,409	2,156,193	2,156,193	1,521,272	70.6%	0	0			20,096.00	20,093.87	100.0%	
	GASTO CORRIENTE																								
	SERVICIOS PERSONALES																								

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que subsidia	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	18	19	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	20	21	22	23=22/21	24			
158263	CONTRATACION DE PERSONAL DE ASISTENCIA A LA EDUCACION	10-ARRIAGA	ARRIAGA	URBANO	F-IV-2011-002	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARRIAGA	-	-	996,128	498,064	498,064	278,615	55.9%	0	0	INFORME	1.00	0.50	50.0%	ESTE PROYECTO SE REALIZARA CON RECURSO DEL FAFM 2011 CON UN
158269	CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL CENTRO MUNICIPAL DE INCENDIOS FORESTALES	10-ARRIAGA	ARRIAGA	URBANO	F-IV-2011-006	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARRIAGA	-	-	505,823	252,912	252,912	130,354	51.5%	0	0	INFORME	1.00	0.50	50.0%	CON ESTE PROYECTO SE PEGARA EL SUELDO DEL PERSONAL ASI COMO LA
158264	DEFINICION Y CONDUCCION DE LA PLANEACION PARA EL DESARROLLO REGIONAL	10-ARRIAGA	ARRIAGA	URBANO	F-IV-2011-003	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARRIAGA	-	-	951,204	475,602	475,602	301,120	63.3%	0	0	INFORME	1.00	0.50	50.0%	EL PROYECTO DE DEFINICION Y CONDUCCION DE LA PLANEACION PARA
158261	GASTOS DE OPERACION DE LA GERENCIA DE CUENCAS HIDROGRAFICAS DEL RIO LAGARTERO	10-ARRIAGA	ARRIAGA	URBANO	F-IV-2011-001	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARRIAGA	-	-	925,278	462,639	462,639	344,207	74.4%	0	0	PROYECTO	1.00	0.37	37.0%	ESTE PROYECTO SERA EJECUTADO CON RECURSOS DEL FAFM 2011 CON UN
	OTROS GASTOS DE OPERACION																							
158271	ADQUISICION DE LAMPARAS AHORRADORAS DE ENERGIA	10-ARRIAGA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	F-IV-2011-007	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARRIAGA	-	-	299,976	299,976	299,976	299,976	100.0%	0	0	LOTE	20,000.00	20,000.00	100.0%	CON ESTE PROYECTO SE BENEFICIO A 7050 PERSONAS DE VARIAS
158267	APOYO AL SECTOR GANADERO (ADQUISICION DE PACAS DE FORRAJE)	10-ARRIAGA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	F-IV-2011-005	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARRIAGA	-	-	150,000	150,000	150,000	150,000	100.0%	0	0	TONELADA	75.00	75.00	100.0%	CON ESTE PROYECTO SE BENEFICIO A 200 PERSONAS CON LA ADQUISICION DE 75 TONELADAS DE PACAS DE FORRAJE
158266	APOYO PARA LA COMPRA DE SEMENTALES BOVINOS	10-ARRIAGA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	F-IV-2011-004	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARRIAGA	-	-	17,000	17,000	17,000	17,000	100.0%	0	0	CABEZA	17.00	17.00	100.0%	CON ESTA PROYECTO SE APOYO A 13 PRODUCTORES PARA LA ADQUISICION