

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
<b>7-CHIAPAS RECURSO 2011</b>																								
<b>APORTACIONES FEDERALES</b>																								
	FAIS												4,225,094	3,236,350	3,236,350	3,233,860	99.9%	0	0	10,683.00	7,012.00	65.6%		
	FISM																							
	URBANIZACIÓN MUNICIPAL																							
	CALLES																							
	CONSTRUCCIÓN												4,225,094											
156089	PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, ENTRADA PRINCIPAL	23-CHAMULA	JOLTOJTIK	RURAL	023-03-001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			713,884	324,540	324,540	324,540	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	3,500.00	0.00	0.0%	NO CUENTO CON LOS DATOS DEL AVANCE FISICO. SE REPORTARA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE
104120	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	23-CHAMULA	YALVANTE	RURAL	023-03-003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			713,884	661,044	661,044	661,044	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,500.00	3,500.00	100.0%	
104069	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO ENTRADA PRINCIPAL	23-CHAMULA	NET AKTIK	RURAL	023-03-002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			611,726	611,726	611,726	609,236	99.6%	0	0	METROS CUADRADOS	3,000.00	3,000.00	100.0%	LA DIFERENCIA POR PAGAR CORRESPONDE A RETENCIONES PENDIENTES DE LIQUIDAR
	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																							
	OTRAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																							
	OTROS																							
105152	AUTOCONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL PARA MEJORAMIENTO DE TECHUMBRE	23-CHAMULA	CATISHTIC	RURAL	023-03-007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			780,800	234,240	234,240	234,240	100.0%	0	0	VIVIENDA	244.00	73.00	29.9%	
105409	AUTOCONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL PARA MEJORAMIENTO DE TECHUMBRE	23-CHAMULA	JOLNAJOTIK	RURAL	023-03-008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			368,000	368,000	368,000	368,000	100.0%	0	0	VIVIENDA	115.00	115.00	100.0%	PROYECTO QUE CORRESPONDE A LA DOTACION DE 2300 PIEZA DE LAMINA ZINTRO ALUM CALIBRE 32 PARA 115 VIVIENDAS
105914	AUTOCONSTRUCCION DE VIVIENDA TIPO RURAL PARA MEJORAMIENTO DE TECHUMBRE	23-CHAMULA	NICHEN	RURAL	023-03-009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			1,036,800	1,036,800	1,036,800	1,036,800	100.0%	0	0	VIVIENDA	324.00	324.00	100.0%	CORRESPONDE A LA DOTACION DE LAMINAS ZINTRO ALUM