

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones				
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %			
														Ministrado	Programado	Ejercido											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24				
7-CHIAPAS RECURSO 2011													107,401,999	107,401,999	107,401,999	43,966,187	40.9%	0	0			30,853.09	25,700.90	104.8%			
APORTACIONES FEDERALES																											
FAIS																											
FISM																											
	AGUA POTABLE																										
	SISTEMA DE AGUA POTABLE																										
	CONSTRUCCIÓN																										
9090	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	31-CHILÓN	BETHEL	RURAL	FISM-017-2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILÓN CHIAPAS			1,991,241	1,991,241	1,991,241	1,006,334	50.5%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	AVANCE FISICO DE ESTA OBRA DE 70%			
107167	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	31-CHILÓN	EL EDÉN	RURAL	FISM-049-2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILÓN CHIAPAS			901,073	901,073	901,073	270,322	30.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	EL AVANCE FISICO DE OBRA SE ENCUENTRA AL 80%			
112462	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	31-CHILÓN	YOCAVIL	RURAL	FISM-055-2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILÓN CHIAPAS			1,517,280	1,517,280	1,517,280	455,184	30.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	EL AVANCE FISICO DE ESTA OBRA ES UN 80%			
	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																										
	RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO																										
14695	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (JOL HICBATIL)	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FISM-043-2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILÓN CHIAPAS			3,748,962	3,748,962	3,748,962	1,124,688	30.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	AVANCE FISICO ES 80% HASTA LA FECHA			
	LETRINAS																										
10463	CONSTRUCCION DE 12 LETRINAS	31-CHILÓN	OJO DE AGUA FRACCIÓN VERPAZ	RURAL	FISM-019-2011	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILÓN CHIAPAS			368,176	368,176	368,176	110,452	30.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	12.00	8.00	66.7%				
106204	CONSTRUCCION DE 126 LETRINAS POJCOL CHIQUINIVAL	31-CHILÓN	CHIQUINIVAL	RURAL	FISM-044-2011	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILÓN CHIAPAS			3,972,088	3,972,088	3,972,088	1,986,044	50.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	126.00	110.00	87.3%				
12765	CONSTRUCCION DE 13 LETRINAS	31-CHILÓN	CACUALA 1A SECCIÓN	RURAL	FISM-032-2011	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILÓN CHIAPAS			398,860	398,860	398,860	119,658	30.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	13.00	10.00	76.9%				
10597	CONSTRUCCION DE 26 LETRINAS	31-CHILÓN	LEMIAJANTÓN	RURAL	FISM-023-2011	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILÓN CHIAPAS			797,739	797,739	797,739	239,321	30.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	26.00	20.00	76.9%				
13118	CONSTRUCCION DE 29 LETRINAS	31-CHILÓN	NA-CHIJ	RURAL	FISM-036-2011	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILÓN CHIAPAS			889,777	889,777	889,777	680,727	76.5%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	29.00	26.00	89.7%				
14637	CONSTRUCCION DE 35 LETRINAS	31-CHILÓN	NUEVA JERUSALEN	RURAL	FISM-042-2011	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILÓN CHIAPAS			1,073,885	1,073,885	1,073,885	322,165	30.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	35.00	30.00	85.7%				
10572	CONSTRUCCION DE 37 LETRINAS	31-CHILÓN	BATZEL	RURAL	FISM-022-2011	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILÓN CHIAPAS			1,135,237	1,135,237	1,135,237	340,571	30.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	37.00	30.00	81.1%				
10729	CONSTRUCCION DE 50 LETRINAS	31-CHILÓN	SAN PEDRO TULLÁ	RURAL	FISM-028-2011	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILÓN CHIAPAS			1,534,093	1,534,093	1,534,093	1,029,406	67.1%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	50.00	45.00	90.0%				
12819	CONSTRUCCION DE 51 LETRINAS	31-CHILÓN	CENTRO CACUALA	RURAL	FISM-023-2011	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILÓN CHIAPAS			1,564,777	1,564,777	1,564,777	469,433	30.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	51.00	45.00	88.2%				
10463	CONSTRUCCION DE 62 LETRINAS	31-CHILÓN	XAQUILA	RURAL	FISM-020-2011	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILÓN CHIAPAS			1,902,270	1,902,270	1,902,270	570,681	30.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	62.00	30.00	48.4%				
7883	CONSTRUCCION DE 68 LETRINAS	31-CHILÓN	MAJ CHUM	RURAL	FISM-011-2011	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILÓN CHIAPAS			2,082,699	2,082,699	2,082,699	624,809	30.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	68.00	34.00	50.0%				
10606	CONSTRUCCION DE 72 LETRINAS	31-CHILÓN	PANTELHA	RURAL	FISM-024-2011	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILÓN CHIAPAS			2,300,302	2,300,302	2,300,302	1,808,764	78.6%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	72.00	68.00	94.4%				
10708	CONSTRUCCION DE 80 LETRINAS	31-CHILÓN	YOC-SAC-JUN	RURAL	FISM-027-2011	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILÓN CHIAPAS			2,454,528	2,454,528	2,454,528	736,358	30.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	80.00	50.00	62.5%				
10516	CONSTRUCCION DE 89 LETRINAS	31-CHILÓN	CENTRO MUQUIL	RURAL	FISM-021-2011	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILÓN CHIAPAS			2,730,686	2,730,686	2,730,686	819,205	30.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	89.00	50.00	56.2%				
107096	CONSTRUCCION 45 LETRINAS	31-CHILÓN	SAN GABRIEL	RURAL	FISM-048-2011	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILÓN CHIAPAS			1,380,705	1,380,705	1,380,705	414,211	30.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	45.00	40.00	88.9%				
106272	CONSTRUCCION 62 LETRINAS	31-CHILÓN	JOLAKIL	RURAL	FISM-045-2011	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILÓN CHIAPAS			1,902,270	1,902,270	1,902,270	570,681	30.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	62.00	50.00	80.6%				
	OTRAS OBRAS DE ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																										
	OTROS																										
7332	CONSTRUCCION DE AMARILLA DE LOSA DE 6.00 X 4.20 MTS KM. 149B, SOBRE CAMINO TRAMO BENITO JUAREZ,HORIZONTE CANAVITZ	31-CHILÓN	HORIZONTE	RURAL	FISM-003-2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILÓN CHIAPAS			1,050,185	1,050,185	1,050,185	315,055	30.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	EN EL AVANCE FISICO DE ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN UN 80% DE SU EJECUCIÓN			
7325	CONSTRUCCION DE 29 LETRINAS (ESTANCIA)	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FISM-001-2011	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILÓN CHIAPAS			889,769	889,769	889,769	683,202	76.8%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	29.00	29.00	100.0%				
7328	CONSTRUCCION DE 33 LETRINAS	31-CHILÓN	SACLUMIL	RURAL	FISM-002-2011	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILÓN CHIAPAS			1,012,496	1,012,496	1,012,496	581,934	57.5%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	33.00	25.00	75.8%				
	URBANIZACIÓN MUNICIPAL																										
	CALLES																										
	CONSTRUCCIÓN																										
14618	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES (CALLES INOMINADAS)	31-CHILÓN	MAZANILJA	RURAL	FISM-039-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILÓN CHIAPAS			2,370,410	2,370,410	2,370,410	711,123	30.0%	0	0	METROS	2,155.90	1,600.00	74.2%				
7364	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES (1 ETAPA)	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FISM-005-2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILÓN CHIAPAS			3,207,897	3,207,897	3,207,897	1,407,046	43.9%	0	0	METROS	1,638.00	1,300.00	79.4%				
7958	PAVIMENTACION DE CALLE CENTRAL 1 SECCION	31-CHILÓN	TZAJALA	RURAL	FISM-013-2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILÓN CHIAPAS			3,064,879	3,064,879	3,064,879	919,463	30.0%	0	0	METROS CUADRADOS	4,107.80	3,000.00	73.0%				
7899	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO (CALLE ITURBIDE)	31-CHILÓN	CHILÓN	URBANO	FISM-012-2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILÓN CHIAPAS			2,476,897	2,476,897	2,476,897	1,125,573	45.4%	0	0	METROS CUADRADOS	1,741.00	1,000.00	57.4%				
111627	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO (CALLE INOMINADA) BARRIO BENITO JUAREZ	31-CHILÓN	SACHAJÓN	URBANO	FISM-053-2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILÓN CHIAPAS			991,455	991,455	991,455	297,436	30.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,302.00	1,100.00	84.5%				
8061	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CENTRAL	31-CHILÓN	NAZARETH	RURAL	FISM-016-2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILÓN CHIAPAS			2,574,987	2,574,987	2,574,987	772,496	30.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,354.40	2,000.00	59.6%				

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
12570	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (CALLE ALLENDE)	31-CHILON	CHILON	URBANO	FISM-031-2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILON CHIAPAS			2,798,740	2,798,740	2,798,740	1,831,939	65.5%	0	0	METROS CUADRADOS	1,824.68	1,600.00	87.7%	
7991	PAVIMENTACION DE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL	31-CHILON	BELÉN	RURAL	FISM-014-2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILON CHIAPAS			2,058,958	2,058,958	2,058,958	1,561,876	75.9%	0	0	METROS CUADRADOS	2,350.00	2,200.00	93.6%	
	ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES RED DE ELECTRICIDAD																							
14620	CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA	31-CHILON	NAPAQUILJA	RURAL	FISM-041-2011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILON			2,512,346	2,512,346	2,512,346	753,703	30.0%	0	0	POSTE	45.00	40.00	88.9%	
10629	CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA	31-CHILON	SAN PEDRO PULEMAL	RURAL	FISM-025-2011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILON			1,760,435	1,760,435	1,760,435	528,130	30.0%	0	0	POSTE	20.00	10.00	50.0%	
7646	CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA	31-CHILON	SAN PEDRO PUXILA	RURAL	FISM-009-2011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILON			3,862,510	3,862,510	3,862,510	3,332,710	86.3%	0	0	POSTE	62.00	62.00	100.0%	
7776	CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA (BARRIO SANULJA)	31-CHILON	SAN ANTONIO BULJUB	RURAL	FISM-010-2011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILON			1,919,956	1,919,956	1,919,956	575,987	30.0%	0	0	POSTE	52.00	40.00	76.9%	
	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA PRIMARIA																							
111404	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 32.00 X 18.00 EN ESC. PRIM. INDIGENA JAIME NUÑO C.C.T. 07DPB2204X	31-CHILON	LUCAYIL	RURAL	FISM-052-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILON CHIAPAS			508,069	508,069	508,069	152,420	30.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	0.00	0.0%	EL AVANCE FISICO DE ESTA OBRA ES DE 90
14617	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 32.00 X 18.00 MTS EN LA ESC. PRIM BILINGUE CUAHUTEMOC C.C.T. 07DPB0590K	31-CHILON	EL PIEDRÓN	RURAL	FISM-038-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILON CHIAPAS			441,785	441,785	441,785	132,535	30.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	0.00	0.0%	EL AVANCE FISICO ES DE 70% HASTA LA FECHA
106364	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESC. PRIMARIA BILINGUE CARLOS DARWIN CLAVE 07DPB2513B	31-CHILON	KANTAJIK	RURAL	FISM-046-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILON CHIAPAS			611,302	611,302	611,302	535,119	87.5%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	1.00	100.0%	
111248	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, GRADAS Y TECHADO EN LA ESC. PRIM BILINGUE MAJEL AVILA CAMACHO C.C.T. 07DPB1249M	31-CHILON	CHABÁN	RURAL	FISM-051-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILON CHIAPAS			1,457,517	1,457,517	1,457,517	437,255	30.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	0.00	0.0%	EL AVANCE FISICO DE ESTA OBRA ES DE 45%
10756	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y TECHADO EN AL ESC. PRIM. DIEGO RIVERA CLAVE 07DPB2431S	31-CHILON	TACUBA NUEVA	RURAL	FISM-029-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILON CHIAPAS			1,729,752	1,729,752	1,729,752	518,925	30.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	0.00	0.0%	EL AVANCE FISICO SE ENCUENTRA EN 70% DE AVANCE
14616	CONSTRUCCION DE CANCHA Y TECHADO DE 17.00 X 30.00 EN ESC. PRIM. BILINGUE FRANCISCO I MADERO CLAVE 07DA0006A	31-CHILON	CAMPO BOLONTINA	RURAL	FISM-037-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILON CHIAPAS			1,371,984	1,371,984	1,371,984	411,595	30.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	0.00	0.0%	EL AVANCE FISICO ES DE 60% HASTA LA FECHA
12884	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL ACUÑA CLAVE:07DPB4404L	31-CHILON	NAHILTE 1RA. SECCION	RURAL	FISM-034-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILON CHIAPAS			1,548,121	1,548,121	1,548,121	464,436	30.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	0.00	0.0%	EL AVANCE FISICO ES 60% HASTA LA FECHA
111176	CONSTRUCCION Y TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESC. BILINGUE TIERRA LIBERTAD CLAVE 07DPB0556M	31-CHILON	LA VICTORIA	RURAL	FISM-050-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILON CHIAPAS			1,346,996	1,346,996	1,346,996	404,098	30.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	0.00	0.0%	EL AVANCE DE ESTA OBRA ES DE 80%
	CAMINOS RURALES																							
7384	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO TRAMO RANCHERIA GUADALUPE AMAYTIC-RANCHERIA MASANILJA DEL KM. 0+000 AL KM. 2+535 KM	31-CHILON	MASANILJA	RURAL	FISM-008-2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILON CHIAPAS			4,013,746	4,013,746	4,013,746	2,166,777	54.0%	0	0	KILOMETROS	2.45	1.80	73.5%	
13093	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO BARRIO SAN JUAN (BACHAJON)-LAS LIMAS DEL KM. 0+000 AL KM. 1+306.78	31-CHILON	LAS LIMAS	RURAL	FISM-035-2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILON CHIAPAS			3,192,861	3,192,861	3,192,861	957,858	30.0%	0	0	KILOMETROS	1.30	1.00	76.9%	
8047	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO RANCHERIA ZEPHEL HACTEEL - RANCHERIA TSULAJANJA DEL KM 0+000 AL KM. 2+133	31-CHILON	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FISM-015-2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILON CHIAPAS			2,846,865	2,846,865	2,846,865	1,862,241	65.4%	0	0	KILOMETROS	2.13	2.00	93.9%	
106943	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO RANCHERIA BELEN-RANCHERIA JULBACPIMIL DEL KM. 2+000 AL KM. 4+056 (SEGUNDA ETAPA)	31-CHILON	JULBACPIMIL	RURAL	FISM-047-2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILON			2,342,477	2,342,477	2,342,477	702,743	30.0%	0	0	KILOMETROS	2.05	1.70	82.9%	
7377	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL 1 ETAPA TRAMO 0+000 AL KM. 0+800	31-CHILON	ALÁN BOLONTINA	RURAL	FISM-006-2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILON CHIAPAS			3,060,926	3,060,926	3,060,926	918,278	30.0%	0	0	KILOMETROS	0.80	0.40	50.0%	
	REHABILITACION																							
112246	CONSERVACION DE CAMINO RURAL DEL TRAMO YALTZEMEN GALILEA CRUZ GABRIEL CENTRO MUQUIL, SAN JOSE MUQUIL CRUZ GABRIEL 2 SECCION Y BAYULUMASH SINAI	31-CHILON	YA ALTZEMEN	RURAL	FISM-054-2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILON CHIAPAS			3,899,122	3,899,122	3,899,122	1,169,736	30.0%	0	0	KILOMETROS	11,200.00	11,000.00	98.2%	
12490	CONSERVACION DE CAMINO RURAL DEL KM. 0+000 AL KM. 22+100 Y SEL SUBTRAMO KM 0+000 AL KM. 2+500	31-CHILON	LOQU'IB-JA	RURAL	FISM-030-2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILON CHIAPAS			3,273,469	3,273,469	3,273,469	982,040	30.0%	0	0	KILOMETROS	24.60	17.00	69.1%	
14619	CONSERVACION DE CAMINO RURAL DEL TRAMO CRUCERO CACATEEL A ZEPHELACTE KM 22+100 AL KM. 40+000	31-CHILON	CENTRO SAN GABRIEL	RURAL	FISM-040-2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILON CHIAPAS			2,490,150	2,490,150	2,490,150	747,045	30.0%	0	0	KILOMETROS	17.90	10.00	55.9%	
7382	CONSERVACION DE CAMINO (TRAMO SANTA ROSA MAMALIK-ENTROQUE CAMINO A GUAGUITEPEC)	31-CHILON	SANTA ROSA MAMALIK	RURAL	FISM-007-2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILON CHIAPAS			2,868,102	2,868,102	2,868,102	1,346,343	46.9%	0	0	KILOMETROS	2.99	2.00	66.9%	
8112	MEJORAMIENTO Y CONSERVACION DE CAMINO ENTRONQUE CHACAJCOLA-JOL CHEMENJA	31-CHILON	JOL CHAMENJA	RURAL	FISM-018-2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILON			3,200,187	3,200,187	3,200,187	960,056	30.0%	0	0	KILOMETROS	14.09	12.00	85.2%	
	FORTAMUN												24,152,851	10,448,698	10,448,698	10,448,698	100.0%	0	0		8,795.60	7,917.40	90.0%	
	INVERSION OBRA PÚBLICA CONSTRUCCION																							
140816	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES SAN JERONIMO, SAN JUANITO, SAN CARLOS, SAN CARLOS 1, SAN CARLOS 2	31-CHILON	LAZARO CÁRDENAS	RURAL	FAFM-005-2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILON CHIAPAS			1,371,951	411,585	411,585	411,585	100.0%	0	0	METROS LINEALES	1,764.00	1,600.00	90.7%	
140838	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLE (CALLE INMININADA)	31-CHILON	BAHTZIBILTIC	RURAL	FAFM-006-2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILON CHIAPAS			1,663,506	499,051	499,051	499,051	100.0%	0	0	METRO LINEAL	3,976.30	3,600.00	90.5%	
	MODERNIZACION																							
139665	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE AGUA POTABLE	31-CHILON	MUC'ULJA'	RURAL	FAFM-001-2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILON CHIAPAS			110,200	106,875	106,875	106,875	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
	MEJORAMIENTO																							

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
140136	DESARROLLO DEL RIO TZAJALA	31-CHILON	TZAJALA	RURAL	FAFM-003-2011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILON	-	-	698,562	698,562	698,562	698,562	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,504.40	1,504.40	100.0%	
	REHABILITACION																							
140785	CONSERVACION DE CAMINO RURAL DEL TRAMO CRUCERO CACATEEL A TANCHIVIL KM 22+100 AL KM. 30+000	31-CHILON	TANCHIVIL	RURAL	FAFM-004-2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILON CHIAPAS	-	-	2,580,234	774,070	774,070	774,070	100.0%	0	0	KILOMETRO	7.90	7.00	88.6%	
140868	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO (POJCOL - GUADALUPE-JECH-WITZ DE KM. 0+000 AL KM. 3+900	31-CHILON	GUADALUPE GELWITZ	RURAL	FAFM-007-2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILON CHIAPA	-	-	1,382,255	414,676	414,676	414,676	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,302.00	1,200.00	92.2%	
157354	REHABILITACION DE PUENTE SAN LUIS NAPILA	31-CHILON	SAN LUIS NAPILA	RURAL	FAFM-009-2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILON CHIAPAS	-	-	226,539	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	0.00	0.00	0.0%	HASTA LA FECHA NO SE TIENE UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO
	EQUIPAMIENTO																							
	BIENES MUEBLES																							
157399	ADQUISICION DE DOS CAMIONETAS PARA OBRAS PUBLICAS	31-CHILON	CHILON	URBANO	FAFM-018-2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILON CHIAPAS	-	-	495,150	495,150	495,150	495,150	100.0%	0	0	VEHICULO	2.00	2.00	100.0%	
142835	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO Y CAMARAS FOTOGRAFICO PARA EL AREA DE OBRAS PUBLICAS	31-CHILON	CHILON	URBANO	FAFM-014-2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILON CHIAPAS	-	-	28,742	28,742	28,742	28,742	100.0%	0	0	INFORME	1.00	1.00	100.0%	
	MAQUINARIA																							
143052	ADQUISICION DE RETROEXCAVADORA	31-CHILON	CHILON	URBANO	FAFM-015-2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILON CHIAPAS	-	-	1,229,501	1,229,501	1,229,501	1,229,501	100.0%	0	0	MAQUINA	1.00	1.00	100.0%	
	ATENCIÓN DE NECESIDADES VINCULADAS CON LA SEGURIDAD																							
140991	ADQUISICION REFACCIONES Y COMBUSTIBLES DE LA PATRULLAS	31-CHILON	CHILON	URBANO	FAFM-010-2011	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILON	-	-	1,442,200	373,563	373,563	373,563	100.0%	0	0	PERSONA	8.00	0.00	0.0%	AVANCE FISICO ES DE 30%
141085	ADQUISICION D UNIFORMES, EQUIPAMIENTO Y 5 PATRULLAS PARA LA POLICIA MUNICIPAL	31-CHILON	CHILON	URBANO	FAFM-012-2011	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILON	-	-	2,131,706	1,862,165	1,862,165	1,862,165	100.0%	0	0	PERSONA	100.00	0.00	0.0%	TIENE UN AVANCE DE 95%
141066	ADQUISICION, MANTENIMIENTO DE RADIOS PORTATILES, MOVILES Y BASES	31-CHILON	CHILON	URBANO	FAFM-011-2011	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILON	-	-	125,026	125,026	125,026	125,026	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
141104	CONTRATACION DE LA POLICIA MUNICIPAL 2011	31-CHILON	CHILON	URBANO	FAFM-013-2011	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILON	-	-	7,100,569	2,325,163	2,325,163	2,325,163	100.0%	0	0	PERSONA	100.00	0.00	0.0%	EL AVANCE FISICO ES DE 32 %
157391	CONTRATO DE JUEZ CALIFICADOR	31-CHILON	CHILON	URBANO	FAFM-017-2011	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILON	-	-	121,010	36,000	36,000	36,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	LA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO DE 60%
157377	CURSOS DE CAPACITACION PARA 100 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	31-CHILON	CHILON	URBANO	FAFM-016-2011	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILON	-	-	320,050	28,214	28,214	28,214	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	EL AVANCE FISICO SE ENCUENTRA AL 80%
	PROYECTOS QUE SIGNIFIQUEN UN AUMENTO SUSTANTIVO EN																							
157516	ASISTENCIA TECNICA CONTRATACION DE PERSONAL CALIFICADO DE OBRAS PUBLICAS	31-CHILON	CHILON	URBANO	FAFM-020-2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILON CHIAPAS	-	-	2,031,981	572,854	572,854	572,854	100.0%	0	0	INFORME	15.00	0.00	0.0%	TIENE UN AVANCE FISICO DE 20%
140076	ESTUDIO Y PROYECTO DE SANEAMIENTO (PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES)	31-CHILON	RAMOSIL (TZAJALNABIL)	RURAL	FAFM-002-2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHIAPAS	-	-	356,120	178,060	178,060	178,060	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	TIENE UN AVANCE FISICO DE 70%
140881	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	31-CHILON	EL CARMEN	RURAL	FAFM-008-2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILON CHIAPAS	-	-	150,000	75,000	75,000	75,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	AVANCE FISICO SE ENCUENTRA EN UN 70%
157465	PERSONAL DE CONFIANZA PROTECCION CIVIL	31-CHILON	CHILON	URBANO	FISM-019-2011	GOBIERNO	GOBERNACION	PROTECCION CIVIL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILON	-	-	587,550	214,441	214,441	214,441	100.0%	0	0	PERSONA	8.00	0.00	0.0%	TIENE UN AVANCE FISICO DE 40%
7-CHIAPAS RECURSO 2010																								
APORTACIONES FEDERALES 1 REGISTROS																								
	FAIS												2,752,680	2,752,680	2,752,680	825,804	30.0%	0	0		39.00	30.00	76.9%	
FISM																								
	ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES																							
	RED DE ELECTRICIDAD																							
	CONSTRUCCION																							
10651	CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA	31-CHILON	CHEWAL MUQUENAL	RURAL	FISM-026-2011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL CHILON	-	-	2,752,680	2,752,680	2,752,680	825,804	30.0%	0	0	POSTE	39.00	30.00	76.9%	