ANEXO III I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

| | | | | | | | | | | | PLICACIONES DE RECUI orcentajes sin incluír dec | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--|-----------------------|--|--------------|-------------------|-------------------------|---------------------------------|--|---------------------------------------|--|--------------|--|-------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------------|----------|----------------|---------------------|---------------|---------------------------|----------|--|
| | | | | | | | | | | (dillad dil paddo y p | I and the second | 1 | Dependen | | Monto de rei | cursos presupu | ursos presupuestarios | | | | Avance Fisico | | | |
| | | | | | | | | | | | | | cia | | Monto de recursos presupuestarios | | | | Financieros | | | | | i |
| | | Destino del gasto | Municipio | Localidad | Ambito | Número de | Grupo Sectorial | Sector | Subsector | Dependencia o Entidad Ejecutora de | Institución Ejecutora | Beneficiari | Federal | | Acum | ulado al Trimes | stre | | Acumulados a | | 1 | | | Información complementaria y |
| Folio | | (Denominación o descripción) | municipio | Localidad | Ambito | Proyecto | Grupo Sectoriai | Sector | Subsector | Proyecto | del Proyecto | os | que | Total Anual | | | | Avance % | Trimestre | Unidad de Medida | Anual | Acumulado al Trimestre | Avance % | explicación de variaciones |
| Revisado | | | | | | | | | | 1 Toycolo | | | coordina | | Ministrado | Programado | Eiercido | l l | Generad Ejerci | do | Alluai | IIIIIestre | | |
| | | | | | | | | | | | | | ei Danner | | Williatiauo | rrogramado | Ljercido | | os s | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17=16/14 | 18 19 | 20 | 21 | 22 | 23=22/21 | 24 |
| | 7-CHIAPAS RECU | RSO 2011 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | APORTACIONES | FEDERALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | FAIS | | | | | | | | | | | | | 2,837,838 | 1,119,081 | 1,119,081 | 1,074,459 | 96.0% | 0 | 0 | 2,465.3 | 741.23 | 30.1% | |
| | FISM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | URBANIZACIÓN MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | CALLES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | CONSTRUCCIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO | 37-FRONTERA HIDALGO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FISM-0035/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPAL | ľ | - | | | | | | | METROS CUADRADOS | | | | CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO DE 94.10 ML DE |
| 9721 | | (SECTOR I 5A AVE. NORTE ENTRE 1RA Y 3RA CALLE OTE) | | | | | | DESARROLLO | | | | | | 419,897 | 209,948 | 209,948 | 209,948 | 100.0% | 0 | 0 | 752.8 | 301.12 | 40.0% | LONGITUD Y 800 MTS DE ANCHO CON |
| | | | 37-FRONTERA HIDALGO | ICNIACIO ZADACOZA | RURAL | FISM-00081/2011 | DESARROLLO | REGIONAL URBANIZACIÓN. | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA | DEPENCIA MUNICIPAL | <u> </u> | | | | | | | | METROS | | | | LOSETAS DE 4.00 X 2.00 MTS DE FC= 200 OBRA EN PROCESO DE EJECUCION |
| | | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO | 37-FRONTERA HIDALGO | IGNACIO ZARAGOZA | RURAL | FISM-00061/2011 | SOCIAL | VIVIENDA Y | URBANIZACION | MUNICIPAL | DEPENDIA MUNICIPAL | Ī | Ī | | | | | | | CUADRADOS | | | | OBRA EN PROCESO DE EJECUCION |
| 11252 | | (TRAMO CAMPO-PARADA SEGUNDO CAPULIN) | | | 1 | | | DESARROLLO | 1 | | | | | 488,011 | 244,005 | 244,005 | 244,005 | 100.0% | 0 | 9 | 876.9 | 5 175.39 | 20.0% | |
| - | | | 37-FRONTERA HIDALGO | CORERTURA | URBANO | FISM-00034/2011 | DESARROLLO | REGIONAL URBANIZACIÓN. | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA | DEPENDENCIA | L | . | + | | | | | | METROS | | | | CONSTRUCCION DE CALLE CON |
| 0705 | | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO (6A. | S. PRONTERA RIDALGO | MUNICIPAL | UNDAINU | Sm-00034/2011 | SOCIAL | VIVIENDA Y | CRUMINIZACION | MUNICIPAL | MUNICIPAL | ľ | | 396.609 | 400.00 | 400.000 | 198.304 | 100.0% | | CUADRADOS | 739.2 | 258.72 | 25.00 | CONCRETO HIDRAULICO DE 92.40 ML DE |
| 9/25 | | OTE ENTRE AV. CENTRAL SUR Y 1RA AV. SUR) | | | 1 | | | DESARROLLO | 1 | | | | | 396,609 | 198,304 | 198,304 | 198,304 | 100.0% | U | u . | /39.20 | 258.72 | 35.0% | LONGITUD Y 8.00 MTS DE ANCHO CON |
| <u> </u> | | INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA | | | | | | REGIONAL | + | | _ | + | ++ | + | | | | | | + | | | | LOSETAS DE 4.00 X 2.00 MTS DE FC= 200. |
| - | | PREESCOLAR | 1 | 1 | + | 1 | 1 | | + | 1 | + | 1 | + | | | | | | | + | + | 1 | | |
| | | | 37-FRONTERA HIDALGO | COBERTURA | URBANO | FISM-00086/2011 | DESARROLLO | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA | DEPENDENCIA | + | ┡ | | | - | | | | METROS | + | 1 | | CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE LA |
| 56104 | | CONSTRUCCION DE SUPERVISORIA ESCOLAR | | MUNICIPAL | | | SOCIAL | | , | MUNICIPAL | MUNICIPAL | 1 | | 357,428 | 107,288 | 107,288 | 107,288 | 100.0% | 0 | CUADRADOS | 74.8 | 0.00 | 0.0% | SUPERVISORIA. Y YA SE DIO EL ANTICIPO |
| | | CAMINOS RURALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | CAMINOS RURALES | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | |
| | | REHABILITACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11276 | | REVESTIMIENTO DE CAMINO (DEL KM 0+000 AL 1+500.00 KM) | 37-FRONTERA HIDALGO | SANTA LUCÍA DOS | RURAL | FISM-00084/2011 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | ľ | - | 702,819 | 210,845 | 210,845 | 210,845 | 100.0% | 0 | 0 KILÔMETROS | 1.5 | 0.00 | 0.0% | OBRA EN PROCESO DE EJECUCION SOLAMENTE SE LIBERO EL 30% DE |
| | | OTRAS ACCIONES DE CAMINOS RURALES | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | |
| | | OTROS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 55724 | | CONSTRUCCION DE PUENTE AL CANTARILLA | 37-FRONTERA HIDALGO | SANTA CRUZ | RURAL | FISM-00085/2011 | DESARROLLO | COMUNICACIONES Y | OTROS | DEPENDENCIA | DEPENDECIA MUNICIPAL | - | i- 1 | 78 038 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | METRO LINEAL | 6.0 | 0.00 | 0.0% | ESTA OBRA ESTA EN PROCESO DE INICIAR |
| 55724 | | | 37-FRONTERA HIDALGO | SANTA LUCÍA UNO | DUDAI | FISM-00083/2011 | ECONÓMICO | TRANSPORTES COMUNICACIONES Y | OTROS | MUNICIPAL DEPENDENCIA | DEPENDENCIA | 1 | . | 70,000 | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | , , | | 0.0% | - | METRO LINEAL | 0.01 | 0.00 | 0.070 | CON LOS TRABAJOS DE EJECUCION. YA AUN NO SE INICIADO LA EJECUCION DE LA |
| 11287 | | CONSTRUCCION DE PUENTE ALCANTARILLA | 374 KONTEKATIIDAEGO | SANTA LOCIA ONO | KOKAL | 113M-00003/2011 | ECONÓMICO | TRANSPORTES | OTROS | MUNICIPAL | MUNICIPAL | Ī | Ī | 44,622 | 44,622 | 44,622 | 0 | 0.0% | 0 | U | 1.0 | 0.00 | 0.0% | OBRA. LA MODIFICACION DEL GRUPO |
| 55470 | | CONSTRUCCION DE PUENTE DE ALCANTARILLA | 37-FRONTERA HIDALGO | SANTA LUCÍA UNO | RURAL | FISM-00083/2011 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPENDECIA MUNICIPAL | - | - | 44,622 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 METRO LINEAL | 1.0 | 0.00 | 0.0% | LA OBRA ESTA EN PROCESO DE |
| | | GASTOS INDIRECTOS | | | + | | ECONOMICO | TRANSPORTES | - | MUNICIPAL | | 1 | | | | | | | | 1 | _ | | | EJECUCION YA CUENTA CON SU OFICIO |
| - | | SERVICIOS PERSONALES DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DE | | | + | | | | - | | | 1 | | | | | | - | | + | + | | | |
| | | | 37-FRONTERA HIDALGO | FRONTERA HIDALGO | URBANO | FISM-00020/2011 | DESARROLLO | URBANIZACIÓN. | DESARROLLO | DEPENDENCIA | DEPENDENCIA | <u> </u> | <u> </u> | | | | | - | | INFORME | | | | CONSISTE EN LA CONTRATACION DE |
| 55178 | | GASTOS INDIRECTOS | | | | | SOCIAL | VIVIENDA Y | REGIONAL | MUNICIPAL | MUNICIPAL | | | 305.792 | 104.069 | 104.069 | 104.069 | 100.0% | 0 | 0 | 12.0 | 6.00 | 50.0% | SUPERVISORES DE OBRAS. Y ADQUISION |
| 55176 | | SACTO INDICEOTOS | | | | | | DESARROLLO REGIONAL | | | | | | 555,752 | 104,000 | 104,000 | 104,000 | 100.070 | ŭ | | 12.0 | 0.00 | 50.070 | DE PAPELERIA, COMBUSTIBLE ETC. |
| | FORTAMUN | | | | | | | TEOIOTE E | | | | 1 | | 3.864.120 | 1,815,642 | 1,135,652 | 868.935 | 47.9% | 0 | 0 | 27,580.0 | 12.049.00 | 43.7% | |
| | | ATENCIÓN DE NECESIDADES VINCULADAS CON LA | | | | | | | | | | | 1 | 2,02.,1.22 | 1,010,010 | 1,120,002 | | | | | , | 12,010.00 | | |
| 20517 | | CONTRATACION DE PERSONAL DE PROTECCION CIVIL | 37-FRONTERA HIDALGO | COBERTURA | URBANO | FAFM-0009-2011 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA | DEPENDENCIA | - | <u> </u> | 314,748 | 123,812 | 123,812 | 123,812 | 100.0% | 0 | 0 PERSONA | 6.0 | 6.00 | 100.0% | CONTRATACION DE PERSONAL DEL AREA |
| 0075 | | CONTRATACION DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA | 37-FRONTERA HIDALGO | COBERTURA | URBANO | ļ- | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD | Y POLICÍA | DEPENDENCIA | DEPENDENCIA | † | ļ (| 2,294,472 | 576,930 | 576,930 | 543,413 | 94.2% | | PERSONA | 32.0 | 32.00 | 100.0% | ES EL PROYECTO DE AMPLICION DE |
| 96/5 | | | AN EDGLETTO LUIDIU GO | MUNICIPAL FRONTERA HIDALGO | 11001110 | | CODIFOLIO | JUSTICIA | | MUNICIPAL | MUNICIPAL DEPENDENCIA | | <u> </u> | | | | | | U | U ITTO O | _ | | | PLANTILLA Y RENIVELACION SALARIAS; |
| 9716 | | PP 01 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 37-FRONTERA HIDALGO | I KUNTERA HIDALGO | URBANO | | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | Y SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPAL | Ī | | 240,000 | 100,000 | 100,000 | 99,000 | 99.0% | 0 | 0 LIKU | 25,531.0 | 10,000.00 | 39.2% | ESTE PROYECTO CONSISTE EN ADQUIRIR 25,531 LITROS DE GASOLINA RAZON DE 9.4 |
| 9712 | | PP 01 MANTENIMIENTO A PATRULLA DE SEGURIDAD PUBLICA | 37-FRONTERA HIDALGO | COBERTURA | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD | Y SISTEMA NACIONAL DE | DEPENDENCIA | DEPENDENCIA | - | F | 80,000 | 80,000 | 42,810 | 42,810 | 53.5% | 0 | VEHICULO | 5.0 | 5.00 | 100.0% | ESTE PROYECTO CONSISTE EN EL |
| F | | MUNICIPAL 04 OPERATIVOS CONJUNTOS Y COMBATE AL PP 01 MANTENIMIENTO A PATRULLA DE SEGURIDAD PUBLICA | 37-FRONTERA HIDALGO | MUNICIPAL COBERTURA | URBANO | <u> </u> | GOBIERNO | JUSTICIA ORDEN SEGURIDAD | SEGURIDAD PÚBLICA Y SISTEMA NACIONAL DE | MUNICIPAL DEPENDENCIA | MUNICIPAL DEPENDENCIA | <u> </u> | | | - | | | | | VEHICULO | | | | MANTENIMIENTO CON REFACCIONES ES CON LA FINALIDAD DE GARANTIZAR FI |
| 9704 | | MUNICIPAL 04 OPERATIVOS CONJUNTOS Y COMBATE AL | | MUNICIPAL | | <u> </u> | | JUSTICIA | SEGURIDAD PÚBLICA | MUNICIPAL | MUNICIPAL | | L | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 100.0% | 0 | 0 | 5.0 | 5.00 | 100.0% | PATRIMONIO DE SEGURIDAD PUBLICA . |
| | | PROYECTOS QUE SIGNIFIQUEN UN AUMENTO SUSTANTIVO EN | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | |
| | | ELABORACION DEL RIAN DE DECARROLLO MUSICIPI. | 37-FRONTERA HIDALGO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FAFM - 00082/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | - | 1 T | | | | | | | PROYECTO | 1 | | | ESTE PROYECTO YA CUENTA CON OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL. |
| 56400 | | ELABORACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2011 - 2012 | | MONICIPAL | 1 | | SOCIAL | DESARROLLO | KLGIUNAL | MONICIPAL | MONICIPAL | | | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 1.0 | 1.00 | 100.0% | DE REGISTRO I CONTROL. |
| | | | | | | | | REGIONAL | | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 20277 | | FOMENTO A LA PRODUCCION DEL CULTIVO DEL MAIZ | 37-FRONTERA HIDALGO | TEXCALTIC | RURAL | FAFM-0006-2011 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | 1 | t T | 28.400 | 28,400 | 0 | | 0.0% | 0 | HECTÁREA | 71.0 | 71.00 | 100.0% | YA SE ENTREGARON LAS BOLSAS DE SEMILLAS A LOS PRODUCTORES |
| 20377 | | O SELLITO A EXPRODUCTION DEL COLLINO DEL MAIZ | | | 1 | | LOGINOMICO | FORESTAL | oboccion | MONIOT AL | MONIOIPAL | | | 20,400 | 20,400 | ٥ | U | 0.076 | ď | ĭ | /1.0 | 71.00 | 100.076 | CEMPLE TO A EOS PRODUCTORES |
| | | | 37-FRONTERA HIDALGO | SANTA LUCÍA UNO | RURAL | FAFM-0001/2011 | DESARROLLO | DESARROLLO | APOYOS A LA | DEPENDENCIA | DEPENDENCIA | - | - | | | ĺ | | | | HECTÁREA | | | | YA SE ENTREGO LAS BOLSAS DE SEMILLA |
| 19959 | | FOMENTO A LA PRODUCCION DE CULTIVO DE MAIZ | | | 1 | | ECONÓMICO | AGROPECUARIO Y FORESTAL | PRODUCCIÓN | MUNICIPAL | MUNICIPAL | | | 90,000 | 90,000 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 225.0 | 225.00 | 100.0% | A LOS PRODUCTORES |
| | | | 37-FRONTERA HIDALGO | EJIDO FRANCISCO I. | RURAL | FAFM-0002-2011 | DESARROLLO | DESARROLLO | APOYOS A LA | DEPENDENCIA | DEPENDENCIA | 1- | | | | | | | | HECTÁREA | 1 | 1 | | YA SE ENTREGARON LAS BOLSA DE |
| 19980 | | FOMENTO A LA PRODUCCION DEL CULTIVO DE MAIZ | | MADERO | 1 | | ECONÓMICO | AGROPECUARIO Y FORESTAL | PRODUCCIÓN | MUNICIPAL | MUNICIPAL | 1 | | 67,600 | 67,600 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 169.0 | 169.00 | 100.0% | SEMILLA A LOS PRODUCTORES |
| - | | | 37-FRONTERA HIDALGO | EL CARMEN | RURAL | FAFM-0008-2011 | DESARROLLO | DESARROLLO | APOYOS A LA | DEPENDENCIA | DEPENDENCIA | + | | + | | | | | | HECTÁREA | + | 1 | | YA SE ENTREGARON LAS BOLSAS DE MAIZ |
| 20449 | | FOMENTO A LA PRODUCCION DEL CULTIVO DE MAIZ | | | 1 | | ECONÓMICO | AGROPECUARIO Y | PRODUCCIÓN | MUNICIPAL | MUNICIPAL | 1 | | 157,200 | 157,200 | 157,200 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 393.0 | 393.00 | 100.0% | A LOS PRODUCTORES |
| <u> </u> | | | 37-FRONTERA HIDALGO | FRONTERA HIDALGO | RURAL | FAFM-0007-2011 | DESARROLLO | FORESTAL DESARROLLO | APOYOS A LA | DEPENDENCIA | DEPENDENCIA | L | <u> </u> | | | - | | ļ., | | HECTÁREA | + | 1 | | YA SE ENTREGARON LAS BOLSAS DE |
| 20413 | | FOMENTO A LA PRODUCCION DEL CULTIVO DE MAIZ | 37-1 KUNTERA HIDALGO | I KONTERA RIDALGO | NORAL | i Ai W-0007-2011 | ECONÓMICO | AGROPECUARIO Y | PRODUCCIÓN | MUNICIPAL | MUNICIPAL | Ī | | 220,400 | 220,400 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 551.0 | 551.00 | 100.0% | SEMILLA A LOS PRODUCTORES |
| | | | an EDOLETE | 0.102.110.2 | Laure 4 | | | FORESTAL | | | | | | | | | | | | urort | 1 | | | |
| 20015 | | FOMENTO A LA PRODUCCION DEL CULTIVO DE MAIZ | 37-FRONTERA HIDALGO | GUSTAVO DIAZ ORDAZ | RURAL | FAFM-0004-2011 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | 1 | | 96,400 | 96,400 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | HECTÁREA 0 | 241.0 | 241.00 | 100.0% | YA SE ENTREGARON LAS BOLSAS DE MAIZ A LOS PRODUCTORES |
| | | SEE OUT OF MALE | | | | | | FORESTAL | | | | | | 50,400 | 50,400 | Ů | | /4 | 1 | | 2-31.00 | 2-1.00 | | |
| 20212 | | FOMENTO A LA PRODUCCION DEL CULTIVO DE MAIZ | 37-FRONTERA HIDALGO | POBLADO FRANCISCO I. MADERO | RURAL | FAFM-0005-2011 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | l | t T | 46.000 | 46,000 | | _ | 0.0% | | HECTÁREA | 115.0 | 115.00 | 100.0% | YA SE ENTREGARON LAS BOLSAS DE SEMILLA A LOS PRODUCTORES |
| 20213 | | POMENTO A LA PRODUCCION DEL CULTIVO DE MAIZ | | I. NADERU | 1 | | LCONOMICO | FORESTAL | RODUCCION | MUNICIPAL | MUNICIPAL | 1 | | 46,000 | 46,000 | 0 | 0 | 0.0% | o o | ĭ | 115.0 | 115.00 | 100.0% | SEWILLA A LOS PRODUCTORES |
| | | | 37-FRONTERA HIDALGO | SAN JUAN | RURAL | FAM-0003-2011 | DESARROLLO | DESARROLLO | APOYOS A LA | DEPENDENCIA | DEPENDENCIA | - | - | | | | | | | HECTÁREA | | | | YA SE ENTREGARON LAS BOLSAS DE |
| 19995 | | FOMENTO A LA PRODUCCION DEL CULTIVO DE MAIZ | | ZINTAHUAYATE | 1 | | ECONÓMICO | AGROPECUARIO Y FORESTAI | PRODUCCIÓN | MUNICIPAL | MUNICIPAL | | | 94,000 | 94,000 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 235.0 | 235.00 | 100.0% | SEMILLA A LOS PRODUCTORES |
| | | | | | 1 | | 1 | p concerne | | | 1 | | | I. | | 1 | | | | | - | | | 1 |