

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %			
														Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24		
<b>7-CHIAPAS RECURSO 2011</b>																									
<b>APORTACIONES FEDERALES</b>																									
<b>FAIS</b>													23,877,004	11,780,000	11,780,000	1,061,918	9.0%	0	0			7,872.17	108.18	1.4%	
<b>FISM</b>																									
	AGUA POTABLE																								
	SISTEMA DE AGUA POTABLE																								
	CONSTRUCCION																								
51334	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	57-MAPASTEPEC	FRANCISCO SARABIA (LA BLANCA)	RURAL	SC0101610001090001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS			1,118,131	600,000	600,000	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA AL SEGUNDO TRIMESTRE NO SE HA EJECUTADO.	
	AMPLIACION																								
58412	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	57-MAPASTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	SC0138610001090001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS			650,000	300,000	300,000	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA AL SEGUNDO TRIMESTRE NO SE HA EJECUTADO, Y SE ENCUENTRA UBICADA EN EL BARRIO	
58400	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	57-MAPASTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	SC0135610001090001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS			650,000	300,000	300,000	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA AL SEGUNDO TRIMESTRE NO SE HA EJECUTADO	
58417	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	57-MAPASTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	SC0137610001090001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS			650,000	350,000	350,000	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA AL SEGUNDO TRIMESTRE NO SE HA EJECUTADO Y SE ENCUENTRA UBICADA EN EL BARRIO SAN JUAN.	
	REHABILITACION																								
58396	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	57-MAPASTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	SC0134610001090001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS			650,000	300,000	300,000	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA AL SEGUNDO TRIMESTRE NO SE HA EJECUTADO	
	URBANIZACION MUNICIPAL																								
	CALLES																								
	CONSTRUCCION																								
51128	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	57-MAPASTEPEC	SESECAPA	RURAL	SE060108610001090001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS			481,072	200,000	200,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	140.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA AL SEGUNDO TRIMESTRE NO SE HA EJECUTADO Y SE ENCUENTRA UBICADA EN EL BARRIO 5 DE MARZO DEL EJIDO SESECAPA.	
51155	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	57-MAPASTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	SE060109810001090001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS			479,756	200,000	200,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	138.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA AL SEGUNDO TRIMESTRE NO SE HA EJECUTADO Y SE ENCUENTRA UBICADO EN EL EJIDO NUEVA ESPERANZA	
51103	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	57-MAPASTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	SE060103610001090001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS			645,350	350,000	350,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	300.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA AL SEGUNDO TRIMESTRE NO SE HA EJECUTADO, ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL BARRIO SAN AGUSTIN DE LA CABECERA	
51123	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	57-MAPASTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	SE060105610001090001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS			648,552	350,000	350,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	312.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA AL SEGUNDO TRIMESTRE NO SE HA EJECUTADO Y CORRESPONDE AL BARRIO GENERACION 2000 LOS COCCOS.	
51114	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	57-MAPASTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	SE060104610001090001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS			647,311	350,000	350,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	311.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA AL SEGUNDO TRIMESTRE NO SE HA EJECUTADO Y PERTENECE AL BARRIO ANAHUAC.	
51178	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	57-MAPASTEPEC	NICOLAS BRAVO DOS ANEXO EMILIANO ZAPATA	RURAL	SE060118100010900001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS			478,139	200,000	200,000	143,441	71.7%	0	0	METROS	140.00	100.40	71.7%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE MODIFICA DE METROS CUADRADOS A METROS LINEALES	
51151	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	57-MAPASTEPEC	NUEVA COSTA RICA	RURAL	SE060108610001090001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS			480,495	200,000	200,000	0	0.0%	0	0	METROS	131.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA AL SEGUNDO TRIMESTRE NO SE HA EJECUTADO, EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE HACE UNA MODIFICACION DE METROS CUADRADOS A METROS	
51161	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	57-MAPASTEPEC	PROGRESO DE CHIAPAS	RURAL	SE060110610001090001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS			480,640	200,000	200,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	139.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA AL SEGUNDO TRIMESTRE NO SE HA EJECUTADO.	
51133	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	57-MAPASTEPEC	SESECAPA	RURAL	SE060107610001090001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS			449,343	200,000	200,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	120.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA AL SEGUNDO TRIMESTRE NO SE HA EJECUTADO, ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL EJIDO SESECAPA.	
	MANTENIMIENTO																								
58389	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CALLES	57-MAPASTEPEC	NICOLAS BRAVO UNO ANEXO EMILIANO ZAPATA	RURAL	SE060133810001090001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS			373,535	200,000	200,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,423.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA AL SEGUNDO TRIMESTRE NO SE HA EJECUTADO.	
	REHABILITACION																								
51077	REVESTIMIENTO DE CALLES	57-MAPASTEPEC	LA ALIANZA	RURAL	SE01026100010900001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS			480,848	200,000	200,000	0	0.0%	0	0	METROS	2,640.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA AL SEGUNDO TRIMESTRE NO SE HA EJECUTADO, EN LA UNIDAD DE MEDIDA CAMBIO DE METROS CUADRADO A METRO LINEALES	
	ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES																								
	RED DE ELECTRICIDAD																								
	AMPLIACION																								
51186	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	57-MAPASTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	SG010212610001090001	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS			694,738	350,000	350,000	0	0.0%	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	1,000.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA AL SEGUNDO TRIMESTRE NO SE HA EJECUTADO Y SE ENCUENTRA UBICADA EN EL BARRIO MARIO GALINDO	
	OTRAS OBRAS DE ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS																								
	OTROS																								
5288	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	57-MAPASTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	SG010239610001090001	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS			800,000	450,000	450,000	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	1.50	0.00	0.0%	ESTA OBRA AL SEGUNDO TRIMESTRE NO SE HA EJECUTADO Y SE ENCUENTRA	
5350	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	57-MAPASTEPEC	GUADALUPE	RURAL	SG010240610001090001	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS			653,000	350,000	350,000	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	0.96	0.00	0.0%	ESTA OBRA AL SEGUNDO TRIMESTRE NO SE HA EJECUTADO	
65303	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	57-MAPASTEPEC	LA PERMUTA	RURAL	SG010241610001090001	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS			800,000	450,000	450,000	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	1.50	0.00	0.0%	ESTA OBRA AL SEGUNDO TRIMESTRE NO SE HA EJECUTADO.	
65358	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	57-MAPASTEPEC	LOS AMATES	RURAL	SG010242610001090001	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS			800,000	450,000	450,000	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	1.50	0.00	0.0%	ESTA OBRA AL SEGUNDO TRIMESTRE NO SE HA EJECUTADO.	
	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA																								
	PRIMARIA																								
	CONSTRUCCION																								
51437	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL (ENMALLADO)	57-MAPASTEPEC	LA CEIBA	RURAL	SJ010127810001090001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS			421,503	200,000	200,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARRAS, CERROS	254.91	0.00	0.0%	ESTA OBRA AL SEGUNDO TRIMESTRE NO SE HA EJECUTADO.	
51495	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES ESC. PRIM. FRANCISCO VILLA	57-MAPASTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	SJ010129810001090001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS			1,221,396	600,000	600,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	120.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA AL SEGUNDO TRIMESTRE NO SE HA EJECUTADO.	
51462	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES ESC. PRIM. JOSEFA ORTIZ DOMINGUEZ	57-MAPASTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	SJ010128610001090001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS			1,221,396	600,000	600,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	120.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA AL SEGUNDO TRIMESTRE NO SE HA EJECUTADO.	
65275	CONSTRUCCION DE UN AULA DE ESCUELA PRIMARIA	57-MAPASTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	SG010239610001090001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS			570,000	350,000	350,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	36.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA AL SEGUNDO TRIMESTRE NO SE HA EJECUTADO.	
	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																								

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
58138	PISO FIRME CONSTRUCCION DE VIVIENDA	57-MAPASTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	SH020232610001090001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC	-	-	607,245	350,000	350,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	108.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA AL SEGUNDO TRIMESTRE NO SE HA EJECUTADO.
58120	CONSTRUCCION DE VIVIENDA	57-MAPASTEPEC	FRONTERITA	RURAL	SH020230610001090001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC	-	-	475,020	250,000	250,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	84.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA AL SEGUNDO TRIMESTRE NO SE HA EJECUTADO.
58128	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	57-MAPASTEPEC	PIEDRAS BLANCAS	RURAL	SH020131610001090001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS	-	-	441,824	250,000	250,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	96.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA AL SEGUNDO TRIMESTRE NO SE HA EJECUTADO.
51194	AMPLIACION AUTOCONSTRUCCION DE VIVIENDAS	57-MAPASTEPEC	JOSE PANTALEON DOMINGUEZ	RURAL	SH020123610001090001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC	-	-	359,200	150,000	150,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	112.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA AL SEGUNDO TRIMESTRE NO SE HA EJECUTADO.
51523	AUTOCONSTRUCCION DE VIVIENDAS	57-MAPASTEPEC	LAS PALMAS	RURAL	SH0201146100090001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS	-	-	359,200	150,000	150,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	112.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA AL SEGUNDO TRIMESTRE NO SE HA EJECUTADO.
51300	CAMINOS RURALES CAMINOS RURALES CONSTRUCCION PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO	57-MAPASTEPEC	JOSE LÓPEZ PORTILLO	RURAL	UB040122610001090001	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE	-	-	471,975	200,000	200,000	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	0.19	0.00	0.0%	ESTA OBRA AL SEGUNDO TRIMESTRE NO SE HA EJECUTADO.
51303	PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO REHABILITACION	57-MAPASTEPEC	NUEVA LIBERTAD EL PROGRESO	RURAL	UB040123610001090001	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE	-	-	469,411	200,000	200,000	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	2.30	0.00	0.0%	ESTA OBRA AL SEGUNDO TRIMESTRE NO SE HA EJECUTADO.
51244	REVESTIMIENTO DE CAMINO	57-MAPASTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	UB020116610001090001	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE	-	-	379,363	150,000	150,000	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	3.64	0.00	0.0%	ESTA OBRA AL SEGUNDO TRIMESTRE NO SE HA EJECUTADO Y SE ENCUENTRA
51232	REVESTIMIENTO DE CAMINO	57-MAPASTEPEC	EL PUENTON	RURAL	UB020117610001090001	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE	-	-	316,157	150,000	150,000	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	1.74	0.00	0.0%	ESTA OBRA AL SEGUNDO TRIMESTRE NO SE HA EJECUTADO EN LA UNIDAD DE
51223	REVESTIMIENTO DE CAMINO	57-MAPASTEPEC	LOS CERRITOS	RURAL	UB020116610001090001	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE	-	-	408,587	200,000	200,000	122,576	61.3%	0	0	KILOMETROS	3.46	2.12	61.3%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE HIZO UNA MODIFICACION DE 2 KILOMETRO A 3.46
51271	REVESTIMIENTO DE CAMINO	57-MAPASTEPEC	NARCISO MENDOZA	RURAL	UB020120610001090001	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE	-	-	481,382	200,000	200,000	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	2.15	0.00	0.0%	ESTA OBRA AL SEGUNDO TRIMESTRE NO SE HA EJECUTADO. ESTA OBRA EN LA
51285	REVESTIMIENTO DE CAMINO	57-MAPASTEPEC	SIMON BOLIVAR	RURAL	UB020121610001090001	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE	-	-	357,358	150,000	150,000	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	1.80	0.00	0.0%	ESTA OBRA AL SEGUNDO TRIMESTRE NO SE HA EJECUTADO.
51299	REVESTIMIENTO DE CAMINO	57-MAPASTEPEC	BIBON DE SANTIAGO	RURAL	UB020115610001090001	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE	-	-	310,056	150,000	150,000	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	2.53	0.00	0.0%	ESTA OBRA AL SEGUNDO TRIMESTRE NO SE HA EJECUTADO EN LA UNIDAD DE
51262	REVESTIMIENTO DE CAMINOS	57-MAPASTEPEC	EL HUAMUCHE	RURAL	UB020119610001090001	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE	-	-	446,171	200,000	200,000	133,851	66.9%	0	0	KILOMETROS	4.00	2.66	66.5%	ESTA OBRA EN EL MONTO TOTAL ANUAL SE MODIFICA POR QUE INCREMENTA LA
51315	GASTOS INDIRECTOS OTROS ACCIONES RELACIONADAS CON GASTOS GASTOS INDIRECTOS	57-MAPASTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	U00124111101090001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS	-	-	869,432	400,000	400,000	381,933	95.5%	0	0	INFORME	1.00	1.00	100.0%	ESTE PROYECTO EN AVANCE FISICO REFLEJA EL 100 % DEVIDO A QUE SON PAGOS DE PERSONAL QUE SE DAN DE MANERA QUINCENAL.
51321	PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL OTRAS ACCIONES DEL PROGRAMA DE DESARROLLO OTROS	57-MAPASTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	U020125120101090001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS	-	-	434,716	250,000	250,000	207,665	83.1%	0	0	INFORME	1.00	1.00	100.0%	ESTE PROYECTO EN AVANCE FISICO REFLEJA EL 100 % DEVIDO A QUE SON DESCUENTOS VIRTUALES QUE SE HACEN DE MANERA CONSTANTE.
51328	CURSOS DE INSTITUCIONES ACADEMICAS, PUBLICAS O PRIVADAS (CAPACITACION Y ACTUALIZACION DE SERVIDORES PUB. MUNICIPALES) FORTAMUN	57-MAPASTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	UB040226330201090001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS	-	-	144,905	80,000	80,000	72,452	90.6%	0	0	INFORME	1.00	1.00	100.0%	ESTE PROYECTO EN AVANCE FISICO REFLEJA EL 100 % DEVIDO A QUE SON DESCUENTOS VIRTUALES QUE SE DAN DE MANERA CONSTANTE.
19492	GASTO CORRIENTE SERVICIOS PERSONALES 006.- IMPLEMENTACION DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA OTROS GASTOS DE OPERACION	57-MAPASTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	PF05068111101090001	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS	-	-	5,252,577	2,611,185	2,611,185	2,010,541	77.0%	0	0	OTROS	74.00	74.00	100.0%	ESTE PROYECTO AL SEGUNDO TRIMESTRE REFLEJA EL 100 % EN
22625	PAGO DE ADEUDO DE ALUMBRADO PUBLICO OBLIGACIONES FINANCIERAS	57-MAPASTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	OF01241001090001	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE	-	-	2,000,000	600,000	600,000	0	0.0%	0	0	ACCION	1.00	0.00	0.0%	ESTE PROYECTO AL SEGUNDO TRIMESTRE NO SE HA EJECUTADO.
19505	PAGO DE LAUDOS LABORALES	57-MAPASTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	OF0102910001090001	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE	-	-	1,000,000	300,000	300,000	50,000	16.7%	0	0	ACCION	1.00	0.16	16.0%	
19499	PAGO DEL CREDITO BANOBRAS ATENCIÓN DE NECESIDADES VINCULADAS CON LA	57-MAPASTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	OF0101910001090001	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE	-	-	575,120	200,000	200,000	160,423	80.2%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	ESTE PROYECTO EN AVANCE FISICO REFLEJA EL 100 % DEVIDO A QUE LOS
19707	01 EVALUACIONES DE CONTROL Y DE CONFIANZA	57-MAPASTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	PF01011103300801090001	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE	-	-	406,420	65,720	65,720	65,720	100.0%	0	0	OTROS	74.00	74.00	100.0%	ESTE PROYECTO AL SEGUNDO TRIMESTRE SE HIZO UNA AMPLIACION
19723	010 INDICADORES DE MEDICION	57-MAPASTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	PF070106111101090001	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE	-	-	244,523	50,000	50,000	48,036	96.1%	0	0	INFORME	1.00	1.00	100.0%	ESTE PROYECTO EN AVANCE FISICO REFLEJA EL 100 % DEVIDO A QUE SON
19710	02 EQUIPAMIENTO	57-MAPASTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	PF010211270101090001	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE	-	-	587,276	587,276	587,276	587,276	100.0%	0	0	OTROS	74.00	74.00	100.0%	ESTE PROYECTO AL SEGUNDO TRIMESTRE SE HIZO UNA REDUCCION
19712	04 OPERATIVOS CONJUNTOS/COMBUSTIBLE, MANTENIMIENTO Y SEGURO DE VEHICULO	57-MAPASTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	PF010412260101090001	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE	-	-	1,102,987	250,000	250,000	207,700	83.1%	0	0	OTROS	74.00	74.00	100.0%	ESTE PROYECTO EN AVANCE FISICO REFLEJA EL 100 % DEVIDO A QUE SON
19714	05 PREVENCIÓN DEL DELITO Y PARTICIPACION CIUDADANA	57-MAPASTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	PF020513111101090001	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE	-	-	474,966	70,000	70,000	63,622	90.9%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	ESTE PROYECTO REFLEJA EL 100 % EN AVANCE FISICO, DEVIDO A QUE SON
19721	09 PLATAFORMA MEXICO(ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO) PROYECTOS QUE SIGNIFIQUEN UN AUMENTO SUSTANTIVO	57-MAPASTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	PF060919520601090001	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE	-	-	228,807	228,807	228,807	220,173	96.2%	0	0	PROYECTO	1.00	0.96	96.0%	ESTE PROYECTO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE SE HIZO UNA AMPLIACION
19747	ADQUISICION DE ABATE PARA COMBATIR EL DENGUE	57-MAPASTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	SO0527250101090001	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE	-	-	72,374	72,374	72,374	71,472	98.8%	0	0	OTROS	1.00	0.98	98.0%	ESTE PROYECTO AL SEGUNDO TRIMESTRE SE HIZO UNA REDUCCION
19587	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA PROTECCION CIVIL	57-MAPASTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	PF0304270101090001	GOBIERNO	GOBERNACION	PROTECCION CIVIL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE	-	-	499,165	499,165	499,165	249,582	50.0%	0	0	LOTE	1.00	0.50	50.0%	ESTE PROYECTO AL SEGUNDO TRIMESTRE SE HIZO UNA AMPLIACION
19727	APOYO ECONOMICO (BECAS) PARA ALUMNOS DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR	57-MAPASTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	SB0219410401090001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE	-	-	100,000	25,000	25,000	0	0.0%	0	0	BECA	60.00	0.00	0.0%	ESTE PROYECTO AL SEGUNDO TRIMESTRE NO SE HA EJECUTADO.
19702	AYUDA HUMANITARIA(ADQUISICION DE INSUMOS)	57-MAPASTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	AE0107620001090001	GOBIERNO	GOBERNACION	PROTECCION CIVIL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE	-	-	25,000	25,000	25,000	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	ESTE PROYECTO AL SEGUNDO TRIMESTRE NO SE HA EJECUTADO.
19698	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE PROTECCION CIVIL	57-MAPASTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	AE0209290101090001	GOBIERNO	GOBERNACION	PROTECCION CIVIL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE	-	-	250,000	50,000	50,000	21,105	42.2%	0	0	LITRO	14,600.00	6,160.00	42.2%	ESTE PROYECTO AL SEGUNDO TRIMESTRE SE HIZO UNA REDUCCION
19724	CONTRATACION DE PERSONAL DE LIMPIA PARA LA PRESERVACION ECOLOGICA DEL MEDIO AMBIENTE	57-MAPASTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	SS150317111101090001	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	PROTECCION Y CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS	-	-	894,706	300,000	300,000	291,825	97.3%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	ESTE PROYECTO AL PRIMER TRIMESTRE REFLEJA EL 100 % DEVIDO A QUE SON PAGOS DEL PERSONAL QUE SE DAN DE MANERA QUINCENAL.
19706	CONTRATACION DE PERSONAL DE PROTECCION CIVIL	57-MAPASTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	AE0209111101090001	GOBIERNO	GOBERNACION	PROTECCION CIVIL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE	-	-	849,202	400,000	400,000	318,130	79.5%	0	0	PERSONA	14.00	14.00	100.0%	ESTE PROYECTO AL SEGUNDO TRIMESTRE REFLEJA EL 100 % EN AVANCE FISICO
19746	CONTRATACION DE PERSONAL DE SALUD	57-MAPASTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	SO0626111101090001	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE	-	-	817,980	200,000	200,000	168,000	84.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	ESTE PROYECTO EN AVANCE FISICO REFLEJA EL 100 % EN AVANCE FISICO.

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
19749	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA ELABORACION Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS	57-MAPASTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	TF0228111101090001	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	ACUACULTURA Y PESCA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS	-	-	1,200,569	600,000	600,000	517,304	86.2%	0	0	INFORME	1.00	1.00	100.0%	ESTE PROYECTO EN AVANCE FISICO REFLEJA EL 100 %. DEVIDO A QUE SON PAGOS DEL PERSONAL QUE SE DAN DE
19736	CONTRATACION DE PERSONAL PARA OPERACION DE BIBLIOTECAS	57-MAPASTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	SE090522111101090001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	CULTURA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS	-	-	424,851	100,000	100,000	93,361	93.4%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	ESTE PROYECTO EN AVANCE FISICO REFLEJA EL 100 %. DEVIDO A QUE SON
19726	DESAYUNO ESCOLARES	57-MAPASTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	S80118620001090001	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ALIMENTACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE	-	-	431,548	150,000	150,000	146,726	97.8%	0	0	OTROS	125,800.00	122,000.00	97.0%	METAS: DESAYUNOS
19701	MANTENIMIENTO PARA VEHICULO PARA PROTECCION CIVIL	57-MAPASTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	AE0206350301090001	GOBIERNO	GOBERNACION	PROTECCION CIVIL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE	-	-	131,875	50,000	50,000	14,485	29.0%	0	0	OTROS	4.00	1.16	29.0%	METAS: MANTENIMIENTO
19584	PAGO DE SEGURO DE VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL	57-MAPASTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	PD0103340401090001	GOBIERNO	GOBERNACION	PROTECCION CIVIL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE	-	-	20,691	20,691	20,691	0	0.0%	0	0	DOCUMENTO	1.00	0.00	0.0%	ESTE PROYECTO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE SE HIZO UNA REDUCCION
22636	PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD EN EL JARDIN DE NIÑOS ADELINA FLORES TRUJILLO	57-MAPASTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	SJ042462001090001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE	-	-	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS: MATERIAL DIDACTICO
19732	SUBSIDIO A SAPAM POR LA CLORACION DEL AGUA	57-MAPASTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	SC0520620001090001	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE	-	-	252,525	252,525	252,525	252,525	100.0%	0	0	OTROS	2,925.00	2,925.00	100.0%	METAS: KILOGRAMOS