

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
<b>7-CHIAPAS RECURSO 2011</b>																								
<b>APORTACIONES FEDERALES</b>																								
	FAIS												12,273,359	7,000,000	7,000,000	77,350	1.1%				24,426.10	689.37	2.8%	
	FISM												12273359											
71647	AGUA POTABLE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE CONSTRUCCIÓN																							
	CONSTRUCCION DE 67 TANQUES INDIVIDUALES 2A. ETAPA (LA FRONTERA)	67-OCOSINGO	LA FRONTERA	RURAL	EAS010011010610015	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS			2,929,948	1,500,000	1,500,000	0	0.0%	0	0	TANQUE	67.00	1.00	1.5%	
	URBANIZACION MUNICIPAL CALLES																							
73309	REHABILITACION DE CALLES PRINCIPALES ZONA URBANA (DIFERENTES BARRIOS) CAMINOS RURALES CONSTRUCCION	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	EASE010011005620001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS			2,340,990	1,500,000	1,500,000	64,483	4.3%	0	0	METROS	24,320.00	688.00	2.8%	
80285	APERTURA Y REVTO. DE CAMINO TRAMO: ENTRONQUE CANDELARIA DEL KM 0+000 AL KM 2+140 (EJ. CANDELARIA)	67-OCOSINGO	CANDELARIA BULLWA	RURAL	EAB010111015610011	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO			2,858,452	1,500,000	1,500,000	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	2.14	0.01	0.5%	
80166	APERTURA Y REVTO. DE CAMINO TRAMO ENTRONQUE CRUCERO DOLORÉS A RIA. LA FRONTERA (RIA. LA AMPLIACION)	67-OCOSINGO	LA FRONTERA	RURAL	EAB010111012610016	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO			2,838,606	1,500,000	1,500,000	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	1.98	0.01	0.5%	
80449	REHABILITACION DE CAMINO DEL CRUCERO REAL A E.J. LAGUNA SANTA ELENA (EJ. LAGUNA SANTA ELENA)	67-OCOSINGO	LAGUNA SANTA ELENA	RURAL	EAB020111006620004	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO			1,305,363	1,000,000	1,000,000	12,867	1.3%	0	0	KILOMETROS	35.00	0.35	1.0%	
<b>7-CHIAPAS RECURSO 2010</b>																								
<b>APORTACIONES FEDERALES</b>																								
	FAIS												18,186,725	17,257,170	17,257,170	10,201,537	59.1%	0	0		8,045.30	4,314.53	53.9%	
	FISM																							
80712	AGUA POTABLE SISTEMA DE AGUA POTABLE CONSTRUCCION																							
	INTRODUCCION DE AGUA POTABLE ( POBLADO EL ROBLE )	67-OCOSINGO	EL ROBLE	RURAL	EAS0100001236100707	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS			953,744	953,744	953,744	783,954	82.2%	0	0	METRO LINEAL	2,163.04	1,795.32	83.0%	OBRA REFRENDADA DEL 2010.
71501	INTRODUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (1A. ETAPA), MUCHITTEL.	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	ECSC0100101006100590	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS			1,052,901	500,000	500,000	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	2,669.04	1.00	0.0%	OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2010.
	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS LETRINAS																							
81813	CONSTRUCCION DE 160 LETRINAS (EJIDO LA SULTANA)	67-OCOSINGO	LA SULTANA	RURAL	EASH0500100246100003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS			2,223,265	2,223,265	2,223,265	901,961	40.6%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	60.00	25.00	41.7%	OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2010
81796	CONSTRUCCION DE 160 LETRINAS (EJIDO LA SULTANA) URBANIZACION MUNICIPAL CALLES	67-OCOSINGO	LA SULTANA	RURAL	EASH0500100246100003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS			2,223,265	2,223,265	2,223,265	901,961	40.6%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	60.00	25.00	41.7%	OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2010
81170	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES PRINCIPALES (EJ. JOL TULLJA)	67-OCOSINGO	JOL TULLJA	RURAL	EASE0100000096100512	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS			2,033,273	2,033,273	2,033,273	1,791,951	88.1%	0	0	METROS	1,828.20	1,609.90	88.1%	OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2010
81386	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE PALESTINA, DANASCO, GALILEA Y JUDEA (BARRIO JERUSALEN, CAB. MPAL.)	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	EASE060100005610001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS			2,934,781	2,934,781	2,934,781	1,966,034	67.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,200.00	804.00	67.0%	OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2010
81633	ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES REHABILITACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA 2A ETAPA (EJIDO EL TUMBO) INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA OTROS NIVELES EDUCATIVOS	67-OCOSINGO	EL TUMBO	RURAL	EAS020203100826100053	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO			2,969,954	2,969,954	2,969,954	2,502,487	84.3%	0	0	POSTE	62.00	53.00	85.5%	OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2010.
82381	CONSTRUCCION DE UN AULA 2 E.E. ESTR. U-1C Y MODULO SANITARIO RURAL EN COBACH EMSAD 205 BALAXTHE CLAVE: 07EMSO124Z, RANCHERIA BALAXTE, PRIMARIA	67-OCOSINGO	BALAXTE	RURAL	EASJ0104100646100054	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS			817,617	817,617	817,617	637,650	78.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	0.79	79.0%	OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2010
82196	CONSTRUCCION DE UN AULA DE ESTRUCTURA RC EN ESC.PRIM. LEONA VICARIO (POBLADO PATRIA NUEVA) CAMINOS RURALES CAMINOS RURALES CONSTRUCCION	67-OCOSINGO	PATRIA NUEVA	RURAL	EASJ0102101506100056	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS			476,654	100,000	100,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	0.10	10.0%	OBRA REFRENDADA DEL 2010
86714	APERTURA Y REVTO. DE CAMINO E.C. LA GLORIA - OCOTAL - RIA. EL NARANJO (RIA. EL NARANJO)	67-OCOSINGO	EL NARANJO	RURAL	EAB0101100776100055	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS			2,324,841	2,324,841	2,324,841	715,539	30.8%	0	0	KILOMETROS	1.00	0.40	40.0%	OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2010
87420	APERTURA Y REVTO. DE CAMINO TRAMO EL CENSO A DESVIACION DE PUENTE (EJIDO EL CENSO)	67-OCOSINGO	EL CENSO	RURAL	ECUB0101101446100057	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	OCOSINGO CHIAPAS			44,662	44,662	44,662	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	0.01	0.01	100.0%	OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2010
94398	APERTURA Y REVTO. DE CAMINO Y TRAMO EL CENSO A DESVIACION DE PUENTE (EJIDO EL CENSO) GASTOS INDIRECTOS	67-OCOSINGO	EL CENSO	RURAL	PCUB0101101446100057	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS			131,768	131,768	131,768	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	0.01	0.01	100.0%	OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2010 BANOBRAS
<b>7-CHIAPAS RECURSO 2009</b>																								
<b>APORTACIONES FEDERALES</b>																								
	FAIS												5,960,533	5,960,533	5,960,533	2,500,984	42.0%	0	0		39.64	17.12	43.2%	
	FISM																							
82916	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA OTROS NIVELES EDUCATIVOS CONSTRUCCION																							
	CONSTRUCCION DE 2 AULAS EST. U-1C COBACH EMSAD NO. 167 CLAVE: 07EMSO984W, E.J. CONGREGACION VIRGINIA	67-OCOSINGO	LA VIRGINIA	RURAL	EASJ0104901258100060	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS			974,191	974,191	974,191	885,705	90.9%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2.00	2.00	100.0%	OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009.
83065	CONSTRUCCION DE 2 AULAS EST. U-1C COBACH EMSAD NO. 185 CLAVE: 07EMSO112V, E.J. SANTO DOMINGO. CAMINOS RURALES	67-OCOSINGO	SANTO DOMINGO	RURAL	EASJ0104901356100061	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS			974,191	974,191	974,191	882,262	90.6%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2.00	2.00	100.0%	OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009.

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
	CAMINOS RURALES																							
88259	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO TRAMO SAN QUINTIN - IVO. CHAPULTEPEC DEL KM 6+000 AL KM 12+000 PUENTES VEHICULARES	67-OCOSINGO	NUUEVO CHAPULTEPEC	RURAL	ECUB010190167610063	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO			1,154,789	1,154,789	1,154,789	733,017	63.5%	0	0	KILOMETROS	1.64	1.12	68.3%	OBRA REFRENDADA Y CON INVERSION DEL EJERCICIO 2009.
91759	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR COLGANTE RIO SANTO DOMINGO, LA ARENA 2A, SECCION.	67-OCOSINGO	LA ARENA 2DA. SECCION (MORELOS)	RURAL	EAUB010290117610064	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS			2,857,362	2,857,362	2,857,362	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	34.00	12.00	35.3%	OBRA REFRENDADA Y CON INVERSION DEL EJERCICIO 2009.
7-CHIAPAS RECURSO 2008																								
APORTACIONES FEDERALES 1 REGISTROS																								
	FAIS												1,811,893	1,811,893	1,811,893	1,305,081	72.0%	0	0		4.00	4.00	100.0%	
	FISM																							
	CAMINOS RURALES																							
88273	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	EAUB010180165610062	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO			1,811,893	1,811,893	1,811,893	1,305,081	72.0%	0	0	KILOMETROS	4.00	4.00	100.0%	OBRA CON INVERSION 2008. REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009.
7-CHIAPAS RECURSO 2007																								
APORTACIONES FEDERALES 1 REGISTROS																								
	FAIS												1,283,446	1,283,446	1,283,446	0	0.0%	0	0		50.00	1.00	2.0%	
	FISM																							
	AGUA POTABLE																							
80998	SISTEMA DE AGUA POTABLE TERMINACION DE LA 1A ETAPA DE REABILIT. Y AMPLIACION DEL SIT. DE AGUA POT. ( BARRIO LAS MINAS Y SAN SEBASTIAN CAB. MPAL. )	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	ECSC020070112610001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS			1,283,446	1,283,446	1,283,446	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	50.00	1.00	2.0%	OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO FISCAL 2007.