

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
<b>7-CHIAPAS RECURSO 2011</b>																								
<b>APORTACIONES FEDERALES</b>																								
	FAIS												78,831,687	26,938,044	26,654,162	17,860,343	66.3%	0	0		103,270.63	20,011.67	19.4%	
	FISM																							
	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																							
	RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE PLUVIAL																							
	CONSTRUCCION																							
57988	CONSTRUCCION DE EMBOVEDADO PLUVIAL	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	0052	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO			1,288,783	0	0	0	0.0%	0	0	EMBOVEDADO	1.00	0.00	0.0%	LA OBRA SE REALIZA EN LA COLONIA SAN ANDRES
	RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO																							
58032	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	0057	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO			222,794	0	0	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	438.38	0.00	0.0%	LA OBRA SE REALIZA EN EL BARRIO NIÑOS HEROES DE PAKALNA
57959	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	0048	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO			728,067	728,067	728,067	523,914	72.0%	0	0	METRO LINEAL	494.66	356.00	72.0%	LA OBRA SE REALIZA EN LA COLONIA NUEVO BELEM
57977	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	0051	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO			722,848	722,848	722,848	464,518	64.3%	0	0	COLECTOR	504.39	324.32	64.3%	LA OBRA SE REALIZA EN LA COLONIA POPOL VUH
76697	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	0106	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO			783,613	0	0	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	615.80	0.00	0.0%	
58026	CONSTRUCCION DE RED DRENAJE SANITARIO	73-PALENQUE	GALILEO	RURAL	0056	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO			126,936	0	0	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	268.80	0.00	0.0%	
	MANTENIMIENTO																							
58020	SUSTITUCION DE DRENAJE SANITARIO	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	0055	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO			163,515	163,515	163,515	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	251.30	0.00	0.0%	LA OBRA SE REALIZA EN LA COLONIA NUEVA ESPERANZA
57950	SUSTITUCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	0047	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO			834,196	834,196	834,196	684,706	82.1%	0	0	METRO LINEAL	596.32	488.00	81.8%	LA OBRA SE REALIZA EN LA COONIA PAKALNA BARRIO SAN FRANCISCO
	REHABILITACION																							
57848	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	0042	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO			903,001	903,001	903,001	454,418	50.3%	0	0	METRO LINEAL	471.70	210.00	44.5%	LA OBRA SE REALIZA EN PAKALNA BARRIO MONTE BELLO
76773	SUSTITUCION DE DRENAJE SANITARIO	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	0110	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO			190,329	190,329	0	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	254.50	0.00	0.0%	LA OBRA SE REALIA EN EL BARRIO PARQUE DE FERIA
	LETRINAS																							
	CONSTRUCCION																							
58415	CONSTRUCCION DE LETRINA CON BIODIGESTOR	73-PALENQUE	ALFREDO V. BONFIL	RURAL	0084	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			376,196	0	0	0	0.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	30.00	0.00	0.0%	
58444	CONSTRUCCION DE LETRINA CON BIODIGESTOR	73-PALENQUE	CHOCOLATILLO	RURAL	0088	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			388,736	0	0	0	0.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	31.00	0.00	0.0%	
58461	CONSTRUCCION DE LETRINA CON BIODIGESTOR	73-PALENQUE	GENERAL EMILIANO ZAPATA DEL	RURAL	0091	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			564,294	564,294	564,294	73,863	13.1%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	45.00	5.00	11.1%	
58423	CONSTRUCCION DE LETRINA CON BIODIGESTOR	73-PALENQUE	JERICO ZDA. SECCION	RURAL	0085	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			940,491	0	0	0	0.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	75.00	0.00	0.0%	
58450	CONSTRUCCION DE LETRINA CON BIODIGESTOR	73-PALENQUE	LACIENCIADO GUSTAVO DIAZ ORDAZ	RURAL	0089	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			815,092	0	0	0	0.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	65.00	0.00	0.0%	
58438	CONSTRUCCION DE LETRINA CON BIODIGESTOR	73-PALENQUE	LOS LLANOS	RURAL	0087	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			125,398	0	0	0	0.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	10.00	0.00	0.0%	
58432	CONSTRUCCION DE LETRINA CON BIODIGESTOR	73-PALENQUE	MEDELLIN 2A SECCION	RURAL	0086	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			376,196	0	0	0	0.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	30.00	0.00	0.0%	
58455	CONSTRUCCION DE LETRINA CON BIODIGESTOR	73-PALENQUE	SANTA MARIA	RURAL	0090	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			476,515	0	0	0	0.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	38.00	0.00	0.0%	
58392	CONSTRUCCION DE LETRINA CON BIODIGESTOR	73-PALENQUE	5 DE MAYO	RURAL	0081	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			564,294	564,294	564,294	73,895	13.1%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	45.00	5.00	11.1%	
58471	CONSTRUCCION DE LETRINAS	73-PALENQUE	SAN JUAN TULLIA (SAN JUAN)	RURAL	0092	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			501,599	0	0	0	0.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	40.00	0.00	0.0%	SE CONSTRUYE EN EL BARRIO 5 DE MAYO
70093	CONSTRUCCION DE LETRINAS	73-PALENQUE	SAN MIGUEL	RURAL	0136	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			75,239	0	0	0	0.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	6.00	0.00	0.0%	
58405	CONSTRUCCION DE LETRINAS CON BIODIGESTOR	73-PALENQUE	EL LACANDON	RURAL	0083	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			263,337	0	0	0	0.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	21.00	0.00	0.0%	
70372	CONSTRUCCION DE LETRINAS CON BIODIGESTOR	73-PALENQUE	EL PALMAR 2A SECCION	RURAL	0141	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			250,797	0	0	0	0.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	20.00	0.00	0.0%	
58398	CONSTRUCCION DE LETRINAS CON BIODIGESTOR	73-PALENQUE	SANTA ISABEL	RURAL	0082	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			141,964	0	0	0	0.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	12.00	0.00	0.0%	
	URBANIZACION MUNICIPAL																							
	CALLES																							
58073	APERTURA, OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CALLES	73-PALENQUE	ALVARO OBREGON	RURAL	0061	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO			356,821	0	0	0	0.0%	0	0	METROS	2,230.00	0.00	0.0%	
58093	APERTURA, OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CALLES	73-PALENQUE	MONTEBELLO	RURAL	0063	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO			439,439	0	0	0	0.0%	0	0	METROS	1,990.00	0.00	0.0%	
58100	APERTURA, OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CALLES	73-PALENQUE	NUEVO SAN JOAQUIN	RURAL	0064	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO			483,954	0	0	0	0.0%	0	0	METROS	1,829.00	0.00	0.0%	
58081	APERTURA, OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CALLES	73-PALENQUE	SAN LORENZO	RURAL	0062	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO			404,978	0	0	0	0.0%	0	0	METROS	2,370.00	0.00	0.0%	
76983	APERTURA, OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CALLES	73-PALENQUE	LOS CERRILLOS	RURAL	0130	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO			850,463	0	0	0	0.0%	0	0	METROS	1,303.00	0.00	0.0%	

ANEXO III  
I- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
57835	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES, OBRAS DE DRENAJE	73-PALENQUE	LA REFORMA DE OCAMPO	RURAL	0041	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	654,104	0	0	0	0.0%	0	0	METROS	4,090.00	0.00	0.0%	
76952	APERTURA, OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CALLES	73-PALENQUE	AGUA FRIA	RURAL	0126	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	582,182	0	0	0	0.0%	0	0	METROS	1,832.00	0.00	0.0%	
76922	APERTURA, OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CALLES	73-PALENQUE	ESTRELLA DE BELÉN	RURAL	0123	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	517,563	0	0	0	0.0%	0	0	METROS	1,402.00	0.00	0.0%	
58063	APERTURA, OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CALLES	73-PALENQUE	LA ASUNCIÓN	RURAL	0060	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	267,393	0	0	0	0.0%	0	0	METROS	952.00	0.00	0.0%	
76945	APERTURA, OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CALLES	73-PALENQUE	MONTE OLIVO	RURAL	0125	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	139,328	0	0	0	0.0%	0	0	METROS	538.00	0.00	0.0%	
76970	APERTURA, OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CALLES	73-PALENQUE	NUEVA ESPERANZA 2A SECCION	RURAL	0129	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	965,471	0	0	0	0.0%	0	0	METROS	2,663.00	0.00	0.0%	
76992	APERTURA, OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CALLES	73-PALENQUE	NUEVO JALISCO OSMACINTA	RURAL	0131	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	205,601	0	0	0	0.0%	0	0	METROS	1,520.00	0.00	0.0%	
76813	APERTURA, OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CALLES	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	0115	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	541,857	0	0	0	0.0%	0	0	METROS	1,364.00	0.00	0.0%	SE REALIZA EN LA COLONIA POZA AZUL
76828	APERTURA, OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CALLES	73-PALENQUE	SAN FRANCISCO PALENQUE	RURAL	0117	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	643,152	0	0	0	0.0%	0	0	METROS	1,262.00	0.00	0.0%	
58114	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	73-PALENQUE	BABILONIA 1A SECCION	RURAL	0066	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	1,075,461	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,566.00	0.00	0.0%	
76863	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	73-PALENQUE	FILADELFA	RURAL	0119	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	1,169,575	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,890.00	0.00	0.0%	
58000	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	73-PALENQUE	NUEVA ESPERANZA PROGRESISTA	RURAL	0053	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	1,099,885	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,800.00	0.00	0.0%	
58043	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	0058	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	732,959	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,891.00	0.00	0.0%	SE REALIZA EN EL BARRIO LINDA VISTA 1RA SECC
58108	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	0065	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD FEDERAL	AYUNTAMIENTO	-	-	731,623	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,770.00	0.00	0.0%	SE REALIZA EN EL BARRIO LINDA VISTA DE PAKALNA
58121	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	0067	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	903,059	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,294.40	0.00	0.0%	SE REALIZA EN EL BARRIO LA ESPERANZA
76794	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	0111	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	661,331	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,784.00	0.00	0.0%	LA OBRA SE REALIZA EN EL BARRIO PARQUE DE FERIA AV. 18 DE MARZO
58126	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	73-PALENQUE	SAN JOSE	RURAL	0068	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	667,457	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,805.00	0.00	0.0%	
58053	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	73-PALENQUE	20 DE NOVIEMBRE	RURAL	0059	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	1,354,811	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,232.00	0.00	0.0%	
	ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES																							
	ELECTRIFICACIÓN DE POZOS																							
	LÍNEAS DE TRANSMISIÓN																							
58013	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL SISTEMA DE BOMBEO RED DE ELECTRICIDAD	73-PALENQUE	ANGEL ALBINO	RURAL	0054	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	297,983	297,983	297,983	296,976	99.7%	0	0	POZOS	1.00	1.00	100.0%	
	AMPLIACION																							
58395	AMPLIACION DE LINEA DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	73-PALENQUE	EL TENAMPA	RURAL	0071	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	534,046	0	0	0	0.0%	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	837.00	0.00	0.0%	
58390	AMPLIACION DE LINEA DE ENERGIA ELECTRICA MEDIA Y BAJA TENSION	73-PALENQUE	AGUA CRISTALINA	RURAL	0070	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	1,954,981	0	0	0	0.0%	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	2,124.00	0.00	0.0%	
58356	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	73-PALENQUE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0069	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	877,944	0	0	0	0.0%	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	837.00	0.00	0.0%	LA OBRA SE REALIZA EN EL EJIDO KAN-KA-HA
	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																							
	PISO FIRME																							
51192	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE 5X7 MTS	73-PALENQUE	SAN MARCOS	RURAL	0012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	244,695	120,000	120,000	115,206	96.0%	0	0	METROS CUADRADOS	350.00	120.00	34.3%	
	VIVIENDA																							
58424	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE 5X7 MTS	73-PALENQUE	NUEVA ESPERANZA PROGRESISTA	RURAL	0093	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	440,451	440,451	440,451	86,338	19.6%	0	0	METROS CUADRADOS	630.00	123.00	19.5%	
69937	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE 5X7 MTS.	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	0113	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	379,568	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	595.00	0.00	0.0%	SE CONSTRUYE EN LA COLONIA OTULLUM
69977	CONSTRUCCION DE VIVIENDA	73-PALENQUE	LA GUADALUPE	RURAL	0133	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	267,930	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	420.00	0.00	0.0%	

**ANEXO III**  
**I- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
*(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)*

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
51269	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE 5X7 MTS	73-PALENQUE	ANGEL ALBINO CORZO 2A. SECCION	RURAL	0018	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	734,086	734,086	734,086	546,613	74.5%	0	0	METROS CUADRADOS	1,050.00	680.00	64.8%	
58401	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE 5X7 MTS	73-PALENQUE	ALFONSO CORONA DEL ROSAL	RURAL	0072	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	513,860	513,860	513,860	342,880	66.7%	0	0	METROS CUADRADOS	735.00	490.00	66.7%	
51060	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE 5X7 MTS	73-PALENQUE	ARROYO JERUSALEN	RURAL	0003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	734,086	734,086	734,086	545,751	74.3%	0	0	METROS CUADRADOS	1,050.00	760.00	72.4%	
51426	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE 5X7 MTS	73-PALENQUE	AUGUSTO GOMEZ VILLANUEVA	RURAL	0030	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	1,125,599	1,125,599	1,125,599	794,335	70.6%	0	0	METROS CUADRADOS	1,610.00	995.00	61.8%	
58428	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE 5X7 MTS	73-PALENQUE	BENITO JUÁREZ	RURAL	0094	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	446,551	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	700.00	0.00	0.0%	
51488	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE 5X7 MTS	73-PALENQUE	DOCTOR SAMUEL LEON BRINDIS	RURAL	0037	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	781,464	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,225.00	0.00	0.0%	
58418	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE 5X7 MTS	73-PALENQUE	DR. MANUEL VELASCO SUÁREZ	RURAL	0074	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	415,982	415,982	415,982	81,680	19.6%	0	0	METROS CUADRADOS	595.00	0.00	0.0%	
51478	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE 5X7 MTS	73-PALENQUE	EL ESPEJO	RURAL	0036	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	318,104	318,104	318,104	149,768	47.1%	0	0	METROS CUADRADOS	455.00	190.00	41.8%	
51302	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE 5X7 MTS	73-PALENQUE	EL NARANJAL	RURAL	0021	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	290,258	290,258	290,258	149,768	51.6%	0	0	METROS CUADRADOS	455.00	210.00	46.2%	
51491	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE 5X7 MTS	73-PALENQUE	EMILIANO ZAPATA	RURAL	0038	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	379,568	50,000	50,000	31,688	63.4%	0	0	METROS CUADRADOS	595.00	0.00	0.0%	
51216	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE 5X7 MTS	73-PALENQUE	LA CASCADA	RURAL	0014	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	669,826	669,826	669,826	518,044	77.3%	0	0	METROS CUADRADOS	1,050.00	750.00	71.4%	
58443	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE 5X7 MTS	73-PALENQUE	LA FORTUNA	RURAL	0097	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	171,286	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	245.00	0.00	0.0%	
51407	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE 5X7 MTS	73-PALENQUE	LA GLORIA	RURAL	0026	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	562,799	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	805.00	0.00	0.0%	
51418	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE 5X7 MTS	73-PALENQUE	MIGUEL HIDALGO	RURAL	0029	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	178,620	178,620	178,620	113,485	63.5%	0	0	METROS CUADRADOS	280.00	150.00	53.6%	
51505	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE 5X7 MTS	73-PALENQUE	NETZAHUALCO OYOTL	RURAL	0040	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	929,842	929,842	929,842	838,856	90.2%	0	0	METROS CUADRADOS	1,330.00	1,120.00	84.2%	
51460	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE 5X7 MTS	73-PALENQUE	NUEVA ESPERANZA 1A. SECCION	RURAL	0035	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	978,782	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,400.00	0.00	0.0%	
51230	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE 5X7 MTS	73-PALENQUE	NUEVA GALILEA	RURAL	0015	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	669,826	669,826	669,826	401,541	59.9%	0	0	METROS CUADRADOS	1,050.00	450.00	42.9%	
58439	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE 5X7 MTS	73-PALENQUE	NUEVO SAN LEANDRO	RURAL	0096	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	200,947	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	315.00	0.00	0.0%	
51398	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE 5X7 MTS	73-PALENQUE	PROFR. ROBERTO BARRIOS	RURAL	0028	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	759,136	100,000	100,000	90,608	90.6%	0	0	METROS CUADRADOS	1,190.00	0.00	0.0%	
51129	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE 5X7 MTS	73-PALENQUE	RIO CHANCALÁ	RURAL	0007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	580,516	580,516	580,516	518,248	89.3%	0	0	METROS CUADRADOS	910.00	750.00	82.4%	LA OBRA SE REALIZA EN ELBARRIO DE JUAN SABINES DE POBLADO RIO CHANCALA
51146	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE 5X7 MTS	73-PALENQUE	RIO CHANCALÁ	RURAL	0009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	647,498	647,498	647,498	578,047	89.3%	0	0	METROS CUADRADOS	1,015.00	769.00	75.8%	ESTA OBRA SE REALIZA EN EL BARRIO LINDA VISTA
51108	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE 5X7 MTS	73-PALENQUE	RIO CHANCALÁ	RURAL	0006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	558,188	558,188	558,188	498,317	89.3%	0	0	METROS CUADRADOS	875.00	710.00	81.1%	ESTA OBRA SE REALIA EN EL BARRIO CENTRO DEL POBLADO RIO CHANCALA
58413	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE 5X7 MTS	73-PALENQUE	SAN JOSÉ CHANCAL	RURAL	0073	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	734,086	734,086	734,086	489,761	66.7%	0	0	METROS CUADRADOS	1,050.00	700.35	66.7%	
58433	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE 5X7 MTS	73-PALENQUE	SAN JUAN 2A. SECCION	RURAL	0095	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	734,086	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,050.00	0.00	0.0%	
70450	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE 5X7 MTS	73-PALENQUE	SAN LUIS 2DA. SECCION	RURAL	0143	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	97,878	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	140.00	0.00	0.0%	
51364	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE 5X7 MTS	73-PALENQUE	SAN MARCOS	RURAL	0025	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	223,275	223,275	223,275	115,206	51.6%	0	0	METROS CUADRADOS	350.00	150.00	42.9%	
51430	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE 5X7 MTS	73-PALENQUE	SAN MIGUEL ARIMATEA	RURAL	0031	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	558,188	558,188	558,188	334,617	59.9%	0	0	METROS CUADRADOS	875.00	425.00	48.6%	
51443	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE 5X7 MTS	73-PALENQUE	SATURNINO RIOS	RURAL	0033	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	880,903	880,903	880,903	414,743	47.1%	0	0	METROS CUADRADOS	1,260.00	560.00	44.4%	

ANEXO III  
I- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
70014	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE 5X7 MTS.	73-PALENQUE	AMPLIACION BENITO JUÁREZ	RURAL	0134	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	156,292	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	245.00	0.00	0.0%	
51267	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE 5X7 MTS.	73-PALENQUE	ARROYO ENCANTO II	RURAL	0017	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	440,451	440,451	440,451	240,924	54.7%	0	0	METROS CUADRADOS	630.00	343.00	54.4%	
51531	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE 5X7 MTS.	73-PALENQUE	BEREA	RURAL	0039	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	244,695	244,695	244,695	163,276	66.7%	0	0	METROS CUADRADOS	350.00	223.00	63.7%	
58478	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE 5X7 MTS.	73-PALENQUE	EL GUAYACÁN	RURAL	0099	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	489,391	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	700.00	0.00	0.0%	
51172	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE 5X7 MTS.	73-PALENQUE	EL LACANDÓN	RURAL	0010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNATAMIENTO	-	-	171,286	90,000	90,000	80,644	89.6%	0	0	METROS CUADRADOS	245.00	110.00	44.9%	
70558	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE 5X7 MTS.	73-PALENQUE	EL PALMAR 1A. SECCION	RURAL	0145	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	244,695	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	350.00	0.00	0.0%	
51089	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE 5X7 MTS.	73-PALENQUE	EL PROGRESO	RURAL	0005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	734,086	734,086	734,086	662,254	90.2%	0	0	METROS CUADRADOS	1,050.00	450.00	42.9%	
51465	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE 5X7 MTS.	73-PALENQUE	FRANCISCO MADERO NORTE	RURAL	0034	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	558,188	558,188	558,188	354,641	63.5%	0	0	METROS CUADRADOS	875.00	524.00	59.9%	
58474	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE 5X7 MTS.	73-PALENQUE	GALILEO	RURAL	0098	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	269,165	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	385.00	0.00	0.0%	
70510	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE 5X7 MTS.	73-PALENQUE	LA CAOBA	RURAL	0144	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	293,634	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	420.00	0.00	0.0%	
51205	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE 5X7 MTS.	73-PALENQUE	LINDAVISTA (CHINIQUEL)	RURAL	0013	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	367,043	367,043	367,043	200,770	54.7%	0	0	METROS CUADRADOS	525.00	210.00	40.0%	
51343	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE 5X7 MTS.	73-PALENQUE	MEDULLIN 1A SECCION	RURAL	0023	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	122,347	122,347	122,347	81,638	66.7%	0	0	METROS CUADRADOS	175.00	95.00	54.3%	
70048	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE 5X7 MTS.	73-PALENQUE	MIGUEL HIDALGO	RURAL	0135	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	178,620	178,620	178,620	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	280.00	0.00	0.0%	
58105	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE 5X7 MTS.	73-PALENQUE	MONTE DE SION	RURAL	0076	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	133,965	133,965	133,965	15,989	11.9%	0	0	METROS CUADRADOS	210.00	23.00	11.0%	
58118	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE 5X7 MTS.	73-PALENQUE	NUEVO ALTAMIRANO	RURAL	0078	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	293,634	293,634	293,634	57,656	19.6%	0	0	METROS CUADRADOS	420.00	80.00	19.0%	
51440	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE 5X7 MTS.	73-PALENQUE	NUEVO SONORA	RURAL	0032	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	669,826	669,826	669,826	345,619	51.6%	0	0	METROS CUADRADOS	1,050.00	534.00	50.9%	
70301	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE 5X7 MTS.	73-PALENQUE	NUEVO YAJALÓN	RURAL	0140	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	464,921	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	665.00	0.00	0.0%	
58096	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE 5X7 MTS.	73-PALENQUE	ONCE DE JULIO 2A SECCION (MACEDONIA)	RURAL	0075	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	489,391	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	700.00	0.00	0.0%	
51354	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE 5X7 MTS.	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	0024	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	334,913	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	525.00	0.00	0.0%	
70603	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE 5X7 MTS.	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	0146	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	464,921	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	665.00	0.00	0.0%	
76528	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE 5X7 MTS.	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	0142	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	171,286	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	245.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA SE CONSTRUYE EN N.C.P.E NUEVO LAZARO CARDENAS
76568	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE 5X7 MTS.	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	0150	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	195,756	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	280.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA SE CONSTRUYE EN LA RANCHERIA EL RINCON DEL COJO
51288	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE 5X7 MTS.	73-PALENQUE	PUEBLO NUEVO USUMACINTA	RURAL	0020	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	-	-	513,860	513,860	513,860	281,079	54.7%	0	0	METROS CUADRADOS	735.00	350.00	47.6%	
58482	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE 5X7 MTS.	73-PALENQUE	PUIYPA	RURAL	0101	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	734,086	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,050.00	0.00	0.0%	
51247	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE 5X7 MTS.	73-PALENQUE	RIO CHANCALÁ	RURAL	0011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	535,861	535,861	535,861	478,384	89.3%	0	0	METROS CUADRADOS	840.00	655.00	78.0%	SE CONSTRUYE EN EL BARRIO PUEBLO NUEVO
70772	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE 5X7 MTS.	73-PALENQUE	RICARDO FLORES MAGÓN	RURAL	0147	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	267,930	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	420.00	0.00	0.0%	
58484	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE 5X7 MTS.	73-PALENQUE	SAN LUIS	RURAL	0102	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	636,208	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	910.00	0.00	0.0%	
58480	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE 5X7 MTS.	73-PALENQUE	SAN LUIS 1RA. SECCION	RURAL	0100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	171,286	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	245.00	0.00	0.0%	

ANEXO III  
I- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24		
58112	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE 5X7 MTS.	73-PALENQUE	SAN MARCOS ZDA. SECCION	RURAL	0077	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			244,695	244,695	244,695	163,276	66.7%	0	0	METROS CUADRADOS	350.00	230.00	65.7%		
70837	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE 5X7 MTS.	73-PALENQUE	SANTA ISABEL	RURAL	0148	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			244,695	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	350.00	0.00	0.0%		
51169	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE 5X7MTS. EN EL BARRIO BONANPAK	73-PALENQUE	RIO CHANCALÁ	RURAL	0008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			558,188	558,188	558,188	498,317	89.3%	0	0	METROS CUADRADOS	875.00	745.00	85.1%	SE ESTA CONSTRUYENDO EN EL BARRIO BONANPAK	
50961	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL DE 5X7 MTS-	73-PALENQUE	BELISARIO DOMINGUEZ NORTE	RURAL	0001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			446,551	180,000	180,000	172,809	96.0%	0	0	METROS CUADRADOS	700.00	473.90	67.7%		
51324	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL DE 5X7 MTS.	73-PALENQUE	EBEN EZER	RURAL	0022	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO			489,391	489,391	489,391	230,413	47.1%	0	0	METROS CUADRADOS	700.00	300.00	42.9%		
51249	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RYRAL DE 5X7 MTS	73-PALENQUE	LA AURORA	RURAL	0016	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO			1,049,394	130,000	130,000	125,254	96.3%	0	0	METROS CUADRADOS	1,645.00	0.00	0.0%		
58125	CONSTRUCCION DE VIVIENDA 5X7 MTS.	73-PALENQUE	SAN FRANCISCO LAS RUINAS	RURAL	0079	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			223,275	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	350.00	0.00	0.0%		
58133	CONSTRUCCION DE VIVIENDA 5X7 MTS.	73-PALENQUE	VICTORIA CAMPESINA I	RURAL	0080	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			178,620	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	280.00	0.00	0.0%		
70217	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	73-PALENQUE	BAJADAS GRANDES	RURAL	0139	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			513,860	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	735.00	0.00	0.0%		
76461	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	0137	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			245,603	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	385.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA SE CONSTRUYE EN N.C.P.E. SAN JOSE PALENQUE	
76438	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS DE 5X7 MTS.	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	0112	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			367,043	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	525.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA SE CONSTRUYE EN EL EJIDO NUEVO ESCUINTLA.	
76549	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS DE 5X7 MTS.	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	0149	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			146,817	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	210.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA SE CONSTRUYE EN RANCHERIA SAN JOSE PALENQUE	
76483	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS DE 5X7 MTS.	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	0138	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			146,817	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	210.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA SE CONSTRUYE EN EL POBLADO UNIDAD Y TRABAJO	
51380	CONSTRUCCION DE VIVINEDA DE 5X7 MTS	73-PALENQUE	LAZARO CARDENAS	RURAL	0027	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO			1,174,538	1,174,538	1,174,538	1,059,108	90.2%	0	0	METROS CUADRADOS	1,680.00	1,450.00	86.3%		
50996	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE 5X7 MTS	73-PALENQUE	AGUA BLANCA SERRAÑA	RURAL	0002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			1,076,660	1,076,660	1,076,660	971,307	90.2%	0	0	METROS CUADRADOS	1,540.00	1,080.00	70.1%		
51326	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	73-PALENQUE	SAN ANTONIO	RURAL	0019	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			856,434	856,434	856,434	571,467	66.7%	0	0	METROS CUADRADOS	1,225.00	642.00	52.4%		
	CAMINOS RURALES																								
	CAMINOS DE SACACOSECHA																								
	CONSTRUCCION																								
76881	APERTURA, OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHA	73-PALENQUE	FLOR DEL RIO	RURAL	0120	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO			583,222	0	0	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	1.80	0.00	0.0%		
76736	APERTURA, OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA	73-PALENQUE	LA ESCONDIDA	RURAL	0108	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO			446,676	0	0	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	3.30	0.00	0.0%		
76651	APERTURA, OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA	73-PALENQUE	NUEVO MERIDA	RURAL	0104	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO			779,088	0	0	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	2.20	0.00	0.0%		
76632	APERTURA, OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA	73-PALENQUE	NUEVO PLAN DE AYALA	RURAL	0103	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO			567,555	0	0	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	3.00	0.00	0.0%		
76672	APERTURA, OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA	73-PALENQUE	SAN JOSE (SAN JOSE)	RURAL	0105	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO			264,977	0	0	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	3.50	0.00	0.0%		
	CAMINOS RURALES																								
57973	APERTURA, OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CAMINO	73-PALENQUE	EL CAMPITO	RURAL	0050	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO			850,861	0	0	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	2.00	0.00	0.0%		
57968	APERTURA, OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CAMINO	73-PALENQUE	JOSE MARIA MORELOS Y	RURAL	0049	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO			1,631,752	0	0	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	4.40	0.00	0.0%		
57873	APERTURA, OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CAMINO	73-PALENQUE	NUEVA JERUSALEN	RURAL	0044	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO			1,123,151	0	0	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	1.64	0.00	0.0%	SE REALIZARA EN EL EJIDONUEVA JERUSALEN PRIMERA SECCION	
76846	APERTURA, OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CAMINO	73-PALENQUE	CALANDRIA	RURAL	0118	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO			335,653	0	0	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	2.24	0.00	0.0%		
76716	APERTURA, OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CAMINO	73-PALENQUE	LA PRIMAVERA	RURAL	0107	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO			420,892	0	0	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	2.40	0.00	0.0%		
76932	APERTURA, OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CAMINO	73-PALENQUE	SANTA CRUZ	RURAL	0124	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO			815,352	0	0	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	3.00	0.00	0.0%		
76897	APERTURA, OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CAMINO TRAMO EJ. NVO. PALENQUE-EJLOS CERRILLOS AL	73-PALENQUE	NUEVO SUCILUMPA	RURAL	0121	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO			751,074	0	0	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	1.78	0.00	0.0%		
57896	APERTURA, OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	73-PALENQUE	NUEVA JERUSALEN	RURAL	0046	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO			775,060	0	0	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	3.00	0.00	0.0%		
	RECONSTRUCCION																								
57860	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO 0-000 AL KM 3-900	73-PALENQUE	BOCA DE CHANCALÁ	RURAL	0043	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO			426,803	0	0	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	3.90	0.00	0.0%		
	MANTENIMIENTO																								
76752	CONSERVACION DE CAMINO	73-PALENQUE	BRILLANTE BUENAVISTA	RURAL	0109	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO			93,553	93,553	0	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	1.62	0.00	0.0%		
76861	CONSERVACION DE CAMINO RURAL Y OBRAS DE DRENAJE	73-PALENQUE	NUEVO JALAPA	RURAL	0128	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO			693,913	0	0	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	6.40	0.00	0.0%		
	REHABILITACION																								
57884	CONSERVACION DE CAMINO Y OBRAS DE DRENAJE	73-PALENQUE	LUIS CABRERA	RURAL	0045	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO			810,288	810,288	810,288	777,634	96.0%	0	0	KILOMETROS	2.20	2.10	95.5%		
	MUROS DE CONTENCIÓN																								
	CONSTRUCCION																								
76910	CONSTRUCCION DE UN EMBOVEDADO	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	0122	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO			522,485	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	70.00	0.00	0.0%	LA OBRA SE REALIZA EN EL EJIDO TIERRA ESCONDIDA	

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
	PUENTES VEHICULARES																							
77003	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR Y APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO	73-PALENQUE	SAN JAVIER	RURAL	0132	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO			483,313	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	6.00	0.00	0.0%	
	<b>FORTAMUN</b>												<b>25,458,304</b>	<b>13,097,340</b>	<b>13,097,340</b>	<b>12,508,134</b>	<b>95.5%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>12,037.00</b>	<b>6,738.84</b>	<b>56.0%</b>	
	INVERSION EQUIPAMIENTO OTROS																							
84758	CONTRATACION DE POLICIAS MUNICIPALES	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	0039	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO			14,666,310	7,000,000	7,000,000	6,500,000	92.9%	0	0	PERSONA	186.00	0.00	0.0%	
84818	CONTRATACION DE UN MEDICO	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	041	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO			105,589	50,000	50,000	39,875	79.8%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	
84787	CONTRATACION DEL SECRETARIO EJECUTIVO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	0040	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO			749,452	350,000	350,000	325,125	92.9%	0	0	INFORME	3.00	0.00	0.0%	
84643	ATENCION A EMERGENCIAS 066	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	0038	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO			556,367	190,000	190,000	180,120	94.8%	0	0	INFORME	1.00	0.00	0.0%	
	PROYECTOS QUE SIGNIFIQUEN UN AUMENTO SUSTANTIVO																							
77004	FOMENTO A LA PRODUCCION DE MAIZ	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	0009	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			274,856	112,000	112,000	110,424	98.6%	0	0	HECTAREA	344.00	136.22	40.2%	
76692	FOMENTO A LA PRODUCCION DE TRASPATIO SEMINTENSIVO	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	0030	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			368,520	368,520	368,520	368,520	100.0%	0	0	HECTAREA	444.00	444.00	100.0%	
76626	FOMENTO A LA PRODUCCION HORTICOLA DE TRASPATIO SEMINTENSIVO	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	0027	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			273,070	273,070	273,070	273,070	100.0%	0	0	HECTAREA	329.00	329.00	100.0%	
76778	FOMENTO A LA PRODUCCION HORTICOLA DE TRASPATIO	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	0034	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			263,940	263,940	263,940	263,940	100.0%	0	0	HECTAREA	318.00	318.00	100.0%	
76610	FOMENTO A LA PRODUCCION HORTICOLA DE TRASPATIO SEMINTENSIVO	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	0026	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			246,510	246,510	246,510	246,510	100.0%	0	0	HECTAREA	297.00	297.00	100.0%	
76742	FOMENTO A LA PRODUCCION HORTICOLA DE TRASPATIO SEMINTENSIVO	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	0032	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			290,500	290,500	290,500	290,500	100.0%	0	0	HECTAREA	350.00	350.00	100.0%	
76642	FOMENTO A LA PRODUCCION HORTICOLA	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	0028	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			185,920	185,920	185,920	185,920	100.0%	0	0	HECTAREA	224.00	224.00	100.0%	
76812	FOMENTO A LA PRODUCCION HORTICOLA DE TRASPATIO	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	0036	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			263,530	263,530	263,530	263,530	100.0%	0	0	HECTAREA	361.00	361.00	100.0%	
76670	FOMENTO A LA PRODUCCION HORTICOLA DE TRASPATIO SEMINTENSIVO	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	0029	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			276,390	276,390	276,390	276,390	100.0%	0	0	HECTAREA	333.00	333.00	100.0%	
76758	FOMENTO A LA PRODUCCION HORTICOLA DE TRASPATIO SEMINTENSIVO	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	0033	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			209,990	209,990	209,990	209,990	100.0%	0	0	HECTAREA	253.00	253.00	100.0%	
76718	FOMENTO A LA PRODUCCION HORTICOLA DE TRASPATIO SEMINTENSIVO	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	0031	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			271,410	271,410	271,410	271,410	100.0%	0	0	HECTAREA	327.00	327.00	100.0%	
76796	FOMENTO A LA PRODUCCION HORTICOLA DE TRASPATIO	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	0035	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			141,100	141,100	141,100	141,100	100.0%	0	0	HECTAREA	170.00	170.00	100.0%	
76830	FOMENTO A LA PRODUCCION HORTICOLA DE TRASPATIO	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	0037	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			234,460	234,460	234,460	234,460	100.0%	0	0	HECTAREA	282.00	282.00	100.0%	
77068	FOMENTO AL CULTIVO DE MAIZ	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	0013	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO			291,635	120,000	120,000	117,165	97.6%	0	0	HECTAREA	365.00	146.00	40.0%	
77095	FOMENTO AL CULTIVO DE MAIZ	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	0023	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			329,198	135,000	135,000	132,252	98.0%	0	0	HECTAREA	412.00	165.54	40.2%	
77066	FORTALECIMIENTO AL CULTIVO DE MAIZ	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	0022	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			226,117	100,000	100,000	90,843	90.8%	0	0	HECTAREA	283.00	113.71	40.2%	
77072	FORTALECIMIENTO AL CULTIVO DE MAIZ	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	0020	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			298,826	121,000	121,000	120,054	99.2%	0	0	HECTAREA	374.00	150.27	40.2%	
76915	FORTALECIMIENTO AL CULTIVO DE MAIZ	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	0003	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			296,429	120,000	120,000	119,091	99.2%	0	0	HECTAREA	371.00	149.07	40.2%	
76951	FORTALECIMIENTO AL CULTIVO DE MAIZ	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	0006	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			182,172	75,000	75,000	73,168	97.6%	0	0	HECTAREA	228.00	91.61	40.2%	
76927	FORTALECIMIENTO AL CULTIVO DE MAIZ	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	0004	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			227,715	93,000	93,000	91,485	98.4%	0	0	HECTAREA	285.00	114.51	40.2%	
76962	FORTALECIMIENTO AL CULTIVO DE MAIZ	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	0007	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			159,001	65,000	65,000	63,879	98.3%	0	0	HECTAREA	199.00	79.96	40.2%	
77029	FORTALECIMIENTO AL CULTIVO DE MAIZ	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	010	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO			180,574	74,000	74,000	72,546	98.0%	0	0	HECTAREA	226.00	91.48	40.5%	
76895	FORTALECIMIENTO AL CULTIVO DE MAIZ	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	0002	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			321,198	130,000	130,000	129,042	99.3%	0	0	HECTAREA	402.00	161.52	40.2%	
76861	FORTALECIMIENTO AL CULTIVO DE MAIZ	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	0001	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			94,282	40,000	40,000	37,878	94.7%	0	0	HECTAREA	118.00	47.41	40.2%	
77034	FORTALECIMIENTO AL CULTIVO DE MAIZ	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	0017	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			314,806	255,000	255,000	252,948	99.2%	0	0	HECTAREA	394.00	316.58	80.4%	
77043	FORTALECIMIENTO AL CULTIVO DE MAIZ	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	0011	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO			260,474	105,000	105,000	104,646	99.7%	0	0	HECTAREA	326.00	130.99	40.2%	
77019	FORTALECIMIENTO AL CULTIVO DE MAIZ	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	0016	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			257,278	104,000	104,000	103,362	99.4%	0	0	HECTAREA	322.00	129.38	40.2%	
76985	FORTALECIMIENTO AL CULTIVO DE MAIZ	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	0008	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			302,022	123,000	123,000	121,338	98.6%	0	0	HECTAREA	378.00	151.88	40.2%	
77078	FORTALECIMIENTO AL CULTIVO DE MAIZ	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	0021	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			264,469	110,000	110,000	106,251	96.6%	0	0	HECTAREA	331.00	133.00	40.2%	
77045	FORTALECIMIENTO AL CULTIVO DE MAIZ	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	0018	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			266,866	110,000	110,000	107,214	97.5%	0	0	HECTAREA	334.00	134.13	40.2%	

ANEXO III  
I- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
77055	FORTALECIMIENTO AL CULTIVO DE MAIZ	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	0012	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO			297,228	120,000	120,000	119,412	99.5%	0	0	HECTAREA	372.00	149.47	40.2%	
77103	FORTALECIMIENTO AL CULTIVO DE MAIZ	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	0024	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			314,806	0	0	0	0.0%	0	0	HECTAREA	394.00	0.00	0.0%	
76942	ORTALECIMIENTO AL CULTIVO DE MAIZ	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	0005	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO UNICIPAL			170,187	70,000	70,000	68,373	97.7%	0	0	HECTAREA	213.00	85.58	40.2%	
77076	ORTALECIMIENTO AL CULTIVO DE MAIZ	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	0014	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO			286,042	115,000	115,000	114,918	99.9%	0	0	HECTAREA	358.00	144.00	40.2%	
77089	ORTALECIMIENTO AL CULTIVO DE MAIZ	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	015	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO			305,218	125,000	125,000	122,622	98.1%	0	0	HECTAREA	382.00	153.00	40.1%	
77106	ORTALECIMIENTO AL CULTIVO DE MAIZ	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	0025	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			287,640	0	0	0	0.0%	0	0	HECTAREA	564.00	0.00	0.0%	
77059	ORTALECIMIENTO AL CULTIVO DE MAIZ	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	0019	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			146,217	60,000	60,000	58,743	97.9%	0	0	HECTAREA	183.00	73.53	40.2%	