

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Gener	Ejercid	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
7-CHIAPAS RECURSO 2011																								
APORTACIONES FEDERALES																								
	FAIS												28,707,056	17,385,590	17,385,590	15,821,270	91.0%	0	0		6,144.80	5,305.55	86.3%	
FISM																								
	AGUA POTABLE																							
	SISTEMA DE AGUA POTABLE																							
	CONSTRUCCIÓN																							
82942	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	77-PUJIAPAN	MIGUEL DE LA MADRID	RURAL	068-03-0017	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PUJIAPAN CHIAPAS			1,594,147	797,073	797,073	797,073	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																							
	RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO																							
	REHABILITACION																							
83289	REHABILITACION DE COLECTOR SANITARIO BARRIO SAN PEDRO	77-PUJIAPAN	PUJIAPAN	URBANO	068-03-0019	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PUJIAPAN CHIAPAS			509,811	254,905	254,905	254,905	100.0%	0	0	METRO LINEAL	150.00	150.00	100.0%	
82459	REHABILITACION RED DE DRENAJE COLONIA LA OBRERA	77-PUJIAPAN	PUJIAPAN	URBANO	068-03-0013	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PUJIAPAN CHIAPAS			285,563	285,563	285,563	285,563	100.0%	0	0	METRO LINEAL	101.00	101.00	100.0%	
82843	REHABILITACION RED DE DRENAJE SANITARIO BARRIO NUEVO MEXICO	77-PUJIAPAN	PUJIAPAN	URBANO	068-03-0016	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PUJIAPAN CHIAPAS			1,369,579	684,789	684,789	410,875	60.0%	0	0	METRO LINEAL	600.00	480.00	80.0%	
82724	REHABILITACION RED DE DRENAJE SANITARIO BARRIO LAS FLORES	77-PUJIAPAN	PUJIAPAN	URBANO	068-03-0015	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PUJIAPAN CHIAPAS			1,440,826	1,050,075	1,050,075	1,050,075	100.0%	0	0	METRO LINEAL	561.00	393.00	70.1%	
83208	REHABILITACION RED DE DRENAJE SANITARIO BARRIO SAN FRANCISCO	77-PUJIAPAN	PUJIAPAN	URBANO	068-03-0018	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PUJIAPAN CHIAPAS			2,280,365	1,140,182	1,140,182	683,929	60.0%	0	0	METRO LINEAL	644.00	450.00	69.9%	
81648	REHABILITACION RED DE DRENAJE SANITARIO COL. NUEVO MILENIO 17 DE MAYO	77-PUJIAPAN	PUJIAPAN	URBANO	068-03-0006	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PUJIAPAN CHIAPAS			473,134	236,567	236,567	236,567	100.0%	0	0	METRO LINEAL	184.00	184.00	100.0%	
	URBANIZACION MUNICIPAL																							
	CALLES																							
	CONSTRUCCIÓN																							
84598	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO MIXTO	77-PUJIAPAN	EMILIANO ZAPATA	RURAL	068-03-0035	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PUJIAPAN CHIAPAS			396,992	198,496	198,496	119,097	60.0%	0	0	METROS CUADRADOS	150.00	60.00	40.0%	
83591	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO MIXTO	77-PUJIAPAN	SAN ANTONIO MIRAMAR	RURAL	068-03-0028	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PUJIAPAN CHIAPAS			500,921	250,460	250,460	150,276	60.0%	0	0	METROS	170.00	59.00	34.7%	
83540	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO MIXTO	77-PUJIAPAN	UNION PUJIAPAN	RURAL	068-03-0026	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PUJIAPAN CHIAPAS			499,474	499,474	499,474	499,474	100.0%	0	0	METROS	194.00	194.00	100.0%	
83466	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO MIXTO BARRIO HEBERTO CASTILLO	77-PUJIAPAN	PUJIAPAN	URBANO	068-03-0024	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PUJIAPAN CHIAPAS			68,916	68,916	68,916	68,916	100.0%	0	0	METROS	100.00	100.00	100.0%	
	OTRAS OBRAS DE URBANIZACION MUNICIPAL																							
	OTROS																							
82091	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN A BASE ENROCAMIENTO	77-PUJIAPAN	LA MORA	RURAL	068-03-008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PUJIAPAN CHIAPAS			679,785	339,892	339,892	339,892	100.0%	0	0	METRO LINEAL	100.00	100.00	100.0%	
	ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES																							
	ALUMBRADO PUBLICO																							
	AMPLIACION																							
84475	ADQUISICION DE LUMINARIAS PARA REHABILITACION RED DE ELECTRICIDAD	77-PUJIAPAN	PUJIAPAN	URBANO	-	DESARROLLO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PUJIAPAN CHIAPAS			200,000	100,000	100,000	100,000	100.0%	0	0	LUMINARIA	150.00	75.00	50.0%	
	CONSTRUCCIÓN																							
80301	INTRODUCCION RED DE ENERGIA	77-PUJIAPAN	SANTA ROSA	RURAL	068-03-0002	DESARROLLO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PUJIAPAN CHIAPAS			1,443,160	859,971	859,971	859,971	100.0%	0	0	POSTE	26.00	26.00	100.0%	
80183	INTRODUCCION RED DE ENERGIA ELECTRICA	77-PUJIAPAN	EL MANGAL	RURAL	068-03-0001	DESARROLLO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PUJIAPAN CHIAPAS			2,353,620	1,428,753	1,428,753	1,428,753	100.0%	0	0	POSTE	45.00	45.00	100.0%	
82212	INTRODUCCION RED DE ENERGIA ELECTRICA	77-PUJIAPAN	RINCÓN DEL	RURAL	068-03-0009	DESARROLLO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PUJIAPAN CHIAPAS			1,474,678	1,031,809	1,031,809	1,031,809	100.0%	0	0	POSTE	26.00	24.00	92.3%	
82609	INTRODUCCION RED DE ENERGIA ELECTRICA EN AMPLIACION	77-PUJIAPAN	PLAN DE	RURAL	068-03-0014	DESARROLLO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PUJIAPAN CHIAPAS			287,867	209,155	209,155	209,155	100.0%	0	0	POSTE	4.00	4.00	100.0%	
81444	AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA	77-PUJIAPAN	MIRAMAR (PLAYA)	RURAL	068-03-0005	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PUJIAPAN CHIAPAS			985,932	597,457	597,457	597,457	100.0%	0	0	POSTE	20.00	20.00	100.0%	
80734	AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA 2A. ETAPA	77-PUJIAPAN	EL	RURAL	068-03-0004	DESARROLLO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PUJIAPAN CHIAPAS			2,990,502	1,861,125	1,861,125	1,861,125	100.0%	0	0	POSTE	65.00	55.00	84.6%	
80420	AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA 2A.ETAPA	77-PUJIAPAN	SAN ANTONIO	RURAL	068-03-0003	DESARROLLO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PUJIAPAN CHIAPAS			2,729,390	1,737,238	1,737,238	1,737,238	100.0%	0	0	POSTE	49.00	47.00	95.9%	
	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA																							
	OTROS NIVELES EDUCATIVOS																							
	CONSTRUCCIÓN																							
84533	CONSTRUCCION DE AULA EDUCATIVA COLEGIO DE BACHILLERES	77-PUJIAPAN	HERMENEGILDO GALEANA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PUJIAPAN CHIAPAS			305,690	152,845	152,845	91,707	60.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	48.00	29.00	60.4%	
84126	CONSTRUCCION DE 2 AULAS EN COLEGIO DE BACHILLERES NO. 233	77-PUJIAPAN	PLAN DE AYALA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PUJIAPAN CHIAPAS			539,372	323,818	323,818	323,818	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	96.00	53.00	55.2%	
	PRIMARIA																							
83696	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA 5 DE MAYO	77-PUJIAPAN	EL HULAR	RURAL	068-04-0029	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PUJIAPAN CHIAPAS			283,751	189,751	189,751	189,751	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARRAS, CERCOS	139.00	139.00	100.0%	
84718	CONSTRUCCION DE DOMO ESTRUCTURAL EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL ALEMAN VALDEZ	77-PUJIAPAN	JERICÓ	RURAL	068-03-0043	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PUJIAPAN CHIAPAS			688,878	344,439	344,439	344,439	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	1.00	100.0%	
	REHABILITACION																							
82371	REHABILITACION DE TECHADO Y PISO EN ESCUELA PRIMARIA RODOLFO FIGUEROA	77-PUJIAPAN	COAPA	RURAL	068-03-0010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PUJIAPAN CHIAPAS			353,146	353,146	353,146	353,146	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	8.00	8.00	100.0%	
	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																							
	VIVIENDA																							
84366	ADQUISICION DE 2500 LAMINAS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	77-PUJIAPAN	PUJIAPAN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PUJIAPAN CHIAPAS			500,000	500,000	500,000	500,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,500.00	2,500.00	100.0%	
	CAMINOS RURALES																							

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
												Total Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	Gener	Ejercid	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %			
													Ministrado	Programado									Ejercido	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
	CAMINOS RURALES																							
84658	REHABILITACION DE CAMINO	77-PUIJIAPAN	EL HIGUERO	RURAL	069-03-0038	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PUJIAPAN CHIAPAS		140,187	70,093	70,093	29,459	42.0%	0	0	KILOMETROS		2.80	0.70	25.0%	
83842	REHABILITACION DE CAMINO	77-PUIJIAPAN	EL PRADO	RURAL	069-03-0032	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PUJIAPAN CHIAPAS		552,920	276,460	276,460	107,499	38.9%	0	0	KILOMETROS		4.50	1.35	30.0%	
83748	REHABILITACION DE CAMINO	77-PUIJIAPAN	LA GLORIA	RURAL	069-03-0031	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PUJIAPAN CHIAPAS		307,825	307,825	307,825	307,825	100.0%	0	0	KILOMETROS		3.50	3.50	100.0%	
	GASTOS INDIRECTOS																							
	OTROS ACCIONES RELACIONADAS CON GASTOS																							
26744	GASTOS INDIRECTOS	77-PUIJIAPAN	PUJIAPAN	URBANO	069/03/0007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PUJIAPAN CHIAPAS		1,647,082	823,541	823,541	561,219	68.1%	0	0	INFORME		1.00	1.00	100.0%	
	PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL																							
	OTRAS ACCIONES DEL PROGRAMA DE DESARROLLO																							
	OTROS																							
26684	ASISTENCIA TECNICA POR PERSONAL CAPACITADO (PRODIM)	77-PUIJIAPAN	PUJIAPAN	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PUJIAPAN CHIAPAS		823,541	411,770	411,770	290,257	70.5%	0	0	INFORME		1.00	1.00	100.0%	
	FORTAMUN											18,178,483	11,079,773	11,079,773	7,869,437	71.0%	0	0		47,063.00	30,636.00	65.1%		
	INVERSION																							
	OBRA PUBLICA																							
	CONSTRUCCION																							
35526	ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA	77-PUIJIAPAN	PUJIAPAN	URBANO	069-04-0014	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PUJIAPAN CHIAPAS		6,000	6,000	6,000	6,000	100.0%	0	0	OBRA		1.00	1.00	100.0%	RECURSOS QUE SE OTORGAN A LA
78685	ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA REHABILITACION DE ENMALLADA PERIMETRAL DEL	77-PUIJIAPAN	TOPON	RURAL	069-04-0037	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PUJIAPAN CHIAPAS		6,000	6,000	6,000	6,000	100.0%	0	0	OBRA		1.00	1.00	100.0%	RECURSOS QUE SE OTORGAN AL JARDIN DE NIÑOS PARA CONSTRUCCION DEL
35307	ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA	77-PUIJIAPAN	PLAN DE	RURAL	069-04-0013	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PUJIAPAN CHIAPAS		6,000	6,000	6,000	6,000	100.0%	0	0	OBRA		1.00	1.00	100.0%	RECURSOS QUE SE OTORGAN AL JARDIN
36919	ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA	77-PUIJIAPAN	PUJIAPAN	URBANO	069-04-0017	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PUJIAPAN CHIAPAS		6,000	6,000	6,000	6,000	100.0%	0	0	OBRA		1.00	1.00	100.0%	RECURSOS QUE SE OTORGAN AL JARDIN
61547	ADQUISICION DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR ESCUELA PRIMARIA CUAHTEMOC	77-PUIJIAPAN	TOPON	RURAL	069-04-0021	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PUJIAPAN CHIAPAS		6,000	6,000	6,000	6,000	100.0%	0	0	OBRA		1.00	1.00	100.0%	RECURSOS QUE SE OTORGAN A LA ESCUELA PRIMARIA PARA ADQUISICION
79022	ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE REJAS PARA PUERTAS PARA EL JARDIN DE NIÑOS	77-PUIJIAPAN	JOAQUIN MIGUEL	RURAL	069-04-0030	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PUJIAPAN CHIAPAS		6,000	6,000	6,000	6,000	100.0%	0	0	OBRA		1.00	1.00	100.0%	RECURSOS QUE SE OTORGAN AL JARDIN DE NIÑOS PARA LA CONSTRUCCION DE
26225	CONTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL COL. GUADALUPE EL LLANITO	77-PUIJIAPAN	GUADALUPE	RURAL	069-03-0020	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PUJIAPAN CHIAPAS		723,418	723,418	723,418	723,418	100.0%	0	0	METRO LINEAL		337.00	337.00	100.0%	
26341	RED DE ENERGA ELECTRICA COMUNIDAD UNIDOS PARA PROGRESAR	77-PUIJIAPAN	UNIDOS PARA PROGRESAR	RURAL	069-03-0023	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PUJIAPAN CHIAPAS		1,632,624	1,632,624	1,632,624	1,275,825	78.1%	0	0	POSTE, LUMINARIA, METRO LINEAL		33.00	33.00	100.0%	
	MEJORAMIENTO																							
78995	ADQUISICION DE UN PORTON METALICO PARA EL JARDIN DE NIÑOS LUIS HIDALGO MONROY	77-PUIJIAPAN	PUJIAPAN	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PUJIAPAN CHIAPAS		6,000	6,000	6,000	6,000	100.0%	0	0	OBRA		1.00	1.00	100.0%	RECURSOS QUE SE OTORGAN AL JARDIN DE NIÑOS PARA LA COMPRA DE UN
27697	COMPRA DE POLLITAS PONEDORAS	77-PUIJIAPAN	PUJIAPAN	URBANO	069-04-0007	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PUJIAPAN CHIAPAS		40,000	40,000	40,000	40,000	100.0%	0	0	PIEZA		2,000.00	2,000.00	100.0%	SE ADQUIRIERON 2000 POLLITAS PONEDORAS PARA PROPORCIONARSELAS A LA POBLACION
36059	SEMILLA PARA CRECER 2011	77-PUIJIAPAN	PUJIAPAN	URBANO	069-04-0015	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PUJIAPAN CHIAPAS		307,000	307,000	307,000	307,000	100.0%	0	0	CREDITO		19.00	19.00	100.0%	APOYO QUE SE BRINDA A PERSONAS DE VARIAS COMUNIDADES PARA LA COMPRA DE SEMILLAS Y QUE SEMANALMENTE SE
	MANTENIMIENTO																							
84765	ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA	77-PUIJIAPAN	LOS LIMONES	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PUJIAPAN CHIAPAS		6,000	6,000	6,000	6,000	100.0%	0	0	OBRA		1.00	1.00	100.0%	
63803	ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL	77-PUIJIAPAN	HERMENEJIG	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PUJIAPAN CHIAPAS		6,000	6,000	6,000	6,000	100.0%	0	0	OBRA		1.00	1.00	100.0%	
61169	ADQUISICION DE PINTURA Y MATERIAL PARA EL JARDIN DE NIÑOS MARCOS E. BECERRA	77-PUIJIAPAN	LA ESPERANZA	RURAL	069-04-0020	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PUJIAPAN CHIAPAS		6,000	6,000	6,000	6,000	100.0%	0	0	OBRA		1.00	1.00	100.0%	RECURSOS QUE SE OTORGAN AL JARDIN DE NIÑOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL
27542	IMPERMEABILIZATION Y PINTADO DEL DIF MUNICIPAL	77-PUIJIAPAN	PUJIAPAN	URBANO	069-04-0005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PUJIAPAN CHIAPAS		75,273	75,273	75,273	74,495	99.0%	0	0	OBRA		1.00	1.00	100.0%	SE REHABILITA EL EDIFICIO DEL DIF MUNICIPAL PARA SALVAGUARDAR LA CONSTRUCCION DEL MISMO Y PUEDA OPERAR AL 100% DANDO SERVICIO
84833	MANTENIMIENTO DE RADIOS DE COMUNICACION EN DIVERSAS COMUNIDADES	77-PUIJIAPAN	PUJIAPAN	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PUJIAPAN CHIAPAS		45,600	22,800	22,800	22,800	100.0%	0	0	PIEZA		16.00	8.00	50.0%	
	REHABILITACION																							
34853	ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA JARDIN DE NIÑOS LUIS ENRIQUE ERO	77-PUIJIAPAN	LAZARO CARDENAS	RURAL	069-04-0009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PUJIAPAN CHIAPAS		6,000	6,000	6,000	6,000	100.0%	0	0	OBRA		1.00	1.00	100.0%	RECURSOS QUE SE OTORGAN AL JARDIN DE NIÑOS PARA REHABILITACION DEL
79717	ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA REHABILITACION DE BANDA EN ESCUELA	77-PUIJIAPAN	LAZARO CARDENAS	RURAL	069-04-0033	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PUJIAPAN CHIAPAS		6,000	6,000	6,000	6,000	100.0%	0	0	OBRA		1.00	1.00	100.0%	RECURSOS QUE SE OTORGAN A LA ESCUELA TELESECUNDARIA 717 PARA
62182	ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA EQUIPAMIENTO	77-PUIJIAPAN	SANTA	RURAL	069-04-0026	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PUJIAPAN CHIAPAS		6,000	6,000	6,000	6,000	100.0%	0	0	OBRA		1.00	1.00	100.0%	RECURSOS QUE SE OTORGAN A LA
	BIENES MUEBLES																							
34958	ADQUISICION DE EQUIPO TECNICO ESC	77-PUIJIAPAN	PLAN DE	RURAL	069-04-0010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PUJIAPAN CHIAPAS		6,000	6,000	6,000	6,000	100.0%	0	0	EQUIPO		1.00	1.00	100.0%	RECURSOS QUE SE OTORGAN A LA
61636	ADQUISICION DE EQUIPO TECNICO ESCUELA	77-PUIJIAPAN	PUJIAPAN	URBANO	069-04-0022	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PUJIAPAN CHIAPAS		6,000	6,000	6,000	6,000	100.0%	0	0	EQUIPO		1.00	1.00	100.0%	RECURSOS QUE SE OTORGAN A LA
63695	ADQUISICION DE EQUIPO TECNICO PARA EL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE DR. JUAN CASTRO ZAMBRANO	77-PUIJIAPAN	PUJIAPAN	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PUJIAPAN CHIAPAS		8,000	8,000	8,000	8,000	100.0%	0	0	EQUIPO		1.00	1.00	100.0%	RECURSOS QUE SE OTORGAN AL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL PARA
63540	ADQUISICION DE EQUIPO TECNICO PARA EL JARDIN DE	77-PUIJIAPAN	PUJIAPAN	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PUJIAPAN CHIAPAS		8,000	8,000	8,000	8,000	100.0%	0	0	EQUIPO		1.00	1.00	100.0%	RECURSOS QUE SE OTORGAN AL JARDIN
61784	ADQUISICION DE EQUIPO TECNICO PARA ESCUELA TELESECUNDARIA 832 IGNACIO ALLENDE	77-PUIJIAPAN	LA CONQUISTA	RURAL	069-04-0023	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PUJIAPAN CHIAPAS		6,000	6,000	6,000	6,000	100.0%	0	0	EQUIPO		1.00	1.00	100.0%	RECURSOS QUE SE OTORGAN A LA ESCUELA TELESECUNDARIA PARA LA
62886	ADQUISICION DE EQUIPO TECNICO PARA ESCUELA	77-PUIJIAPAN	SALTO DE	RURAL	069-04-0028	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PUJIAPAN CHIAPAS		6,000	6,000	6,000	6,000	100.0%	0	0	EQUIPO		1.00	1.00	100.0%	RECURSOS QUE SE OTORGAN A LA
79225	ADQUISICION DE EQUIPO TECNICO PARA LA ESCUELA TELESECUNDARIA 621 ARMANDO DIVALIER	77-PUIJIAPAN	NEVEA FLOR	RURAL	069-04-0032	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PUJIAPAN CHIAPAS		6,000	6,000	6,000	6,000	100.0%	0	0	EQUIPO		1.00	1.00	100.0%	RECURSOS QUE SE OTORGAN A LA ESCUELA TELESECUNDARIA 621 PARA
60295	ADQUISICION DE EQUIPO TECNICO (VIDEO PROYECTOR) ESC. TELESECUNDARIA 194 CARLOS FUENTES	77-PUIJIAPAN	MIGUEL ALEMÁN	RURAL	069-04-0018	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PUJIAPAN CHIAPAS		8,000	8,000	8,000	8,000	100.0%	0	0	EQUIPO		1.00	1.00	100.0%	RECURSOS QUE SE OTORGAN A LA ESCUELA TELESECUNDARIA PARA
60948	ADQUISICION DE EQUIPO TECNICO (VIDEO PROYECTOR) ESCUELA TELESECUNDARIA 899 JUSTO SIERRA	77-PUIJIAPAN	NEUEVO MILENO	RURAL	069-04-0019	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PUJIAPAN CHIAPAS		8,000	8,000	8,000	8,000	100.0%	0	0	EQUIPO		1.00	1.00	100.0%	RECURSOS QUE SE OTORGAN A LA ESCUELA TELESECUNDARIA PARA LA
61895	ADQUISICION DE EQUIPO TECNICO Y MATERIAL DIDACTICO PARA LA PRIMARIA HEORES DE NACAZARI	77-PUIJIAPAN	SAN ISIDRO	RURAL	069-04-0025	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PUJIAPAN CHIAPAS		6,000	6,000	6,000										

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Gener	Ejercid	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
36772	ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO PARA ESCUELA TELESECUNDARIA 889 VENUSTIANO CARRANZA	77-PUJIAPAN	TUTUÁN	RURAL	069-04-0016	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PUJIAPAN CHIAPAS	-	-	6,000	6,000	6,000	6,000	100.0%	0	0	MATERIAL DE REFERENCIA	1.00	1.00	100.0%	RECURSOS QUE SE OTORGAN A LA ESCUELA TELESECUNDARIA PARA
63104	CURSO DE CAPACITACION A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL OBLIGACIONES FINANCIERAS	77-PUJIAPAN	PUJIAPAN	URBANO		GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PUJIAPAN CHIAPAS	-	-	38,424	38,424	38,424	27,862	72.5%	0	0	CAPACITACION	1.00	1.00	100.0%	
27190	CREDITO BANOBRAS NUMERO 9134	77-PUJIAPAN	PUJIAPAN	URBANO	069-04-0003	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PUJIAPAN CHIAPAS	-	-	1,975,499	987,749	987,749	811,468	82.2%	0	0	DOCUMENTO	12.00	6.00	50.0%	
34073	PAGO DE ADEUDO DE ENERGIA ELECTRICA 2010	77-PUJIAPAN	PUJIAPAN	URBANO	069-04-0002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PUJIAPAN CHIAPAS	-	-	3,393,078	1,696,539	1,696,539	78,030	4.6%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	CON ESTOS RECURSOS SE PRETENDE LIQUIDAR LA DEUDA QUE TIENE CON COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD DEL EJERCICIO 2010.
6452	PRESTAMO BANOBRAS NUMERO 8726 ATENCION DE NECESIDADES VINCULADAS CON LA	77-PUJIAPAN	PUJIAPAN	URBANO	069/004/0001	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PUJIAPAN CHIAPAS	-	-	1,816,106	908,056	908,056	759,957	83.7%	0	0	DOCUMENTO	12.00	6.00	50.0%	
26903	COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	77-PUJIAPAN	PUJIAPAN	URBANO		GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PUJIAPAN CHIAPAS	-	-	696,660	348,330	348,330	277,001	79.5%	0	0	LITRO	44,500.00	28,093.00	63.1%	
26972	SUELDOS PARA PERSONAL ADSCRITO A SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL PROYECTOS QUE SIGNIFIQUEN UN AUMENTO	77-PUJIAPAN	PUJIAPAN	URBANO		GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PUJIAPAN CHIAPAS	-	-	5,330,051	2,665,025	2,665,025	1,939,103	72.8%	0	0	TRABAJADOR	92.00	92.00	100.0%	
27045	SUELDOS PERSONAL ADSCRITO A GERENCIA DE CUENCAS	77-PUJIAPAN	PUJIAPAN	URBANO	069-04-0008	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	ADMINISTRACION DEL AGUA	COOPARTICIPACION FEDERAL	MUNICIPIO DE PUJIAPAN CHIAPAS	-	-	940,430	470,215	470,215	368,168	78.3%	0	0	TRABAJADOR	10.00	10.00	100.0%	