

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Gener	Ejercid	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido									17=16/14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24		
<b>7-CHIAPAS RECURSO 2011</b>																									
<b>APORTACIONES FEDERALES</b>																									
<b>FAIS</b>													6,514,113	4,490,043	4,490,043	4,490,043	100.0%	0	0		8,517.61	5,195.74	61.0%		
<b>FISM</b>													6,514,113												
	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																								
	RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO																								
	AMPLIACIÓN																								
42854	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO	87-SAN LUCAS	SAN LUCAS	URBANO	013	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL			312,587	312,587	312,587	312,587	100.0%	0	0	METRO LINEAL	369.10	332.30	90.0%	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN BARRIO REVOLUCION MEXICANA DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS, CHIAPAS	
	URBANIZACIÓN MUNICIPAL																								
	CALLES																								
	CONSTRUCCIÓN																								
27253	PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AV. GUADALUPE VICTORIA, BARRIO LA PRIMARIA	87-SAN LUCAS	SAN LUCAS	URBANO	006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL		ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL			636,569	539,466	539,466	539,466	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRÁULICO	796.60	717.00	90.0%	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV. GUADALUPE VICTORIA BARRIO LA PRIMARIA	
27602	PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLES NIÑOS HÉROES BARRIO REV. MEXICANA	87-SAN LUCAS	SAN LUCAS	URBANO	008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL		ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL			531,327	159,398	159,398	159,398	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRÁULICO	600.00	200.00	33.3%	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE NIÑOS H ROES BARRIO REVOLUCION MEXICANA DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS, CHIAPAS	
26650	PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO LADO ORIENTE	87-SAN LUCAS	SAN JOSÉ BUENAVISTA	RURAL	003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL		DEPENDENCIA MUNICIPAL	GOBIERNO MUNICIPAL			400,766	357,172	357,172	357,172	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRÁULICO	323.30	291.10	90.0%	PAVIMENTACION DE 323.30M2 DE CALLES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO FC=200KG/CM2 DE 15 CMS DE ESPESOR 122.00 ML DE GUARNICIONES DE 15X20X40	
28222	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE GUADALUPE SHUKUM.	87-SAN LUCAS	LAGUNA DEL CARMEN	RURAL	011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL		ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL			312,673	93,801	93,801	93,801	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRÁULICO	600.00	480.00	80.0%	PAVIMENTACION DE CALLE GUADALUPE SHUKUM EN COL. LAGUNA DEL CARMEN	
27125	PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MANUEL AVILA CAMACHO BARRIO LA PRIMARIA	87-SAN LUCAS	SAN LUCAS	URBANO	005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL		ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL			453,745	136,123	136,123	136,123	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRÁULICO	516.00	180.00	34.9%	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MANUEL AVILA CAMACHO BARRIO LA PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS,	
42748	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO LADO SUR	87-SAN LUCAS	SAN JOSÉ BUENAVISTA	RURAL	012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL		ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL			493,335	438,074	438,074	438,074	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRÁULICO	502.86	402.30	80.0%	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN SAN JOSÉ BUENAVISTA	
	AMPLIACIÓN																								
26875	PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV. FRANCISCO VILLA, BARRIO LA PRIMARIA	87-SAN LUCAS	SAN LUCAS	URBANO	004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL		DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL			868,282	591,012	591,012	591,012	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRÁULICO	1,134.00	680.00	60.0%	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV. FRANCISCO VILLA BARRIO LA PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS, CHIAPAS.	
	REHABILITACIÓN																								
27381	REVESTIMIENTO DE CALLES EN CALLE ERNESTO VARGAS (BESTUFCO)	87-SAN LUCAS	SAN LUCAS	URBANO	007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL		ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL			232,880	69,864	69,864	69,864	100.0%	0	0	METROS	404.00	170.00	42.1%	REVESTIMIENTO DE CALLES EN CALLE ERNESTO VARGAS	
27941	REVESTIMIENTO DE CALLES EN COL. FRANCISCO VILLA , TRAMO CALLE NANDAYUCI A OJO DE AGUA	87-SAN LUCAS	FRANCISCO VILLA	RURAL	010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL		ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL			210,000	63,000	63,000	63,000	100.0%	0	0	METROS	3,000.00	1,500.00	50.0%	REVESTIMIENTO DE CALLES COL. FRANCISCO VILLA CALLE NANDAYUCI A OJO DE AGUA	
	PASOS VEHICULARES																								
	CONSTRUCCIÓN																								
27820	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN RÍO CHATENGO	87-SAN LUCAS	FRANCISCO VILLA	RURAL	009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL		ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL			402,666	290,799	290,799	290,799	100.0%	0	0	METROS LINEALES	7.00	5.60	80.0%	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN RIO CHATENGO.	
	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL																								
	OTROS																								
26611	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN	87-SAN LUCAS	SAN JOSÉ BUENAVISTA	RURAL	002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL		DEPENDENCIA MUNICIPAL	GOBIERNO MUNICIPAL			422,780	393,200	393,200	393,200	100.0%	0	0	METROS CUBICOS	255.15	229.70	90.0%	CONSTRUCCION DE 255.15 M3 DE MURO DE CONTENCIÓN A BASE DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA, EN LA COLONIA SAN JOSÉ BUENAVISTA DEL	
	CAMINOS RURALES																								
	CAMINOS RURALES																								
	REHABILITACIÓN																								
26365	REVESTIMIENTO DE CAMINOS SAN LUCAS-FRANCISCO VILLA-LA MONTAÑA KM 0+000 AL KM 8+600	87-SAN LUCAS	FRANCISCO VILLA	RURAL	001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL		DEPENDENCIA MUNICIPAL	GOBIERNO MUNICIPAL			1,236,513	1,045,547	1,045,547	1,045,547	100.0%	0	0	KILOMETROS	8.60	7.74	90.0%	OBRA REVESTIMIENTO DE CAMINOS SAN LUCAS-FRANCISCO VILLA-LA MONTAÑA FISM 2011, PROGRAMA, CAMINOS RURALES Y PUENTES, SUB PROGRAMA.	
<b>FORTAMUN</b>													1,559,186	814,974	814,974	814,974	100.0%	0	0		6,508.82	6,508.82	100.0%		
	INVERSIÓN																								
	EQUIPAMIENTO																								
	OTROS																								
55401	ADQUISICION DE EQUIPO DE CÓMPUTO	87-SAN LUCAS	SAN LUCAS	URBANO	008	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL			57,536	57,536	57,536	57,536	100.0%	0	0	EQUIPO	2.00	2.00	100.0%		
	GASTO CORRIENTE																								
	SERVICIOS PERSONALES																								
55344	PAGO DE SUELDO DE LOS POLICIAS MUNICIPALES	87-SAN LUCAS	SAN LUCAS	URBANO	004	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA			1,071,216	535,608	535,608	535,608	100.0%	0	0	CONTRATO	39.00	39.00	100.0%		
56477	PAGO DE SUELDO DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	87-SAN LUCAS	SAN LUCAS	URBANO	005	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	IMPATACION DE JUSTICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA			72,000	36,000	36,000	36,000	100.0%	0	0	CONTRATO	1.00	1.00	100.0%		
	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																								
56725	ADQUISICION DE DESPENSA PARA POLICIAS	87-SAN LUCAS	SAN LUCAS	URBANO	009	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL			22,500	22,500	22,500	22,500	100.0%	0	0	APOYO	39.00	39.00	100.0%		
56656	ADQUISICION DE SEMENTALES	87-SAN LUCAS	SAN LUCAS	URBANO	008	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPESQUERARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL			132,831	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CABEZA	2.00	2.00	100.0%		
56568	COMPRA DE CUMBUSTIBLE	87-SAN LUCAS	SAN LUCAS	URBANO	007	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL			105,000	50,227	50,227	50,227	100.0%	0	0	LITRO	6,325.82	6,325.82	100.0%		
55780	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	87-SAN LUCAS	SAN LUCAS	URBANO	006	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL			98,103	98,103	98,103	98,103	100.0%	0	0	LUMINARIA	100.00	100.00	100.0%	EL PROGRAMADO ANUAL SE ESCRIBIO	