

ANEXO III  
I- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generado	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24		
<b>7-CHIAPAS RECURSO 2011</b>																									
<b>APORTACIONES FEDERALES</b>																									
<b>FAIS</b>													2,085,919	1,913,728	1,913,728	1,913,728	100.0%	0	0			516.00	515.50	99.9%	
<b>FISM</b>																									
	URBANIZACIÓN MUNICIPAL																								
	CALLES																								
	CONSTRUCCIÓN																								
82225	PAVIMENTACION DE CALLE S/N CON CONCRETO HIDRAULICO	99-TAPALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	06	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			530,924	522,228	522,228	522,228	100.0%	0	0			500.00	500.00	100.0%	PAVIMENTACION DE 500.00 M2 DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO Fc= 200 KG/CM2 DE 15 CMS. DE ESPESOR., 200.00 ML. DE GUARNICIONES DE CONCRETO Fc=150 KG/CM2 EN LA CABECERA MUNICIPAL (BARRIO SANTO DOMINGO) PARA LA URBANIZACION DEL MUNICIPIO
	ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES																								
	RED DE ELECTRICIDAD																								
	AMPLIACIÓN																								
93010	REHABILITACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	99-TAPALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	03	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			110,476	96,940	96,940	96,940	100.0%	0	0			2.00	2.00	100.0%	LA OBRA DE REHABILITACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL B. SAN SEBASTIAN ( CABECE- RA MUNICIPAL ) CONSISTENTE EN : SUM. Y COL. DE 2 POSTES DE CONCRETO DE 12-750. INCLUYE : CABLE PARA BAJA TENSION Y ACCESORIOS. SE ENCUENTRA FISICAMENTE AL 100%, PERO FINANCIERAMENTE SE ENCUENTRA AL 87.7% POR QUE SE ESTAN REALIZANDO TRAMITES ANTE C.F.E. ASI COMO PAGO DE RETENCIONES.
91996	REHABILITACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	99-TAPALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	03	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			205,446	173,437	173,437	173,437	100.0%	0	0			2.00	2.00	100.0%	LA OBRA DE REHABILITACION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL B. SAN JUAN ( CABECERA MUNICIPAL ) CONSISTENTE EN: SUM. Y COL. DE 2 POSTES DE CONCRETO DE 12-750. SUM. Y COL. DE UN TRANS- FORMADOR DE 37.5 KVA. Y REHUBICACION DE UN TRANSFORMADOR DE 15 KVA. SE ENCUENTRA FISICAMENTE AL 100% PERO FINANCIERAMENTE SE ENCUENTRA AL 84.4% YA QUE SE ESTAN EFECTUANDO TRAMITES ANTE COMISION FEDERAL. ASI COMO PAGO DE RETENCIONES.
	CAMINOS RURALES																								
	CAMINOS RURALES																								
	RECONSTRUCCIÓN																								
97047	RECONSTRUCCION DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS. TRAMO: ENTRONQUE CARRETERA TAPALAPA - PUENTE KM 11 + 000	99-TAPALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	03 01	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			1,051,692	1,034,466	1,034,466	1,034,466	100.0%	0	0			11.00	11.00	100.0%	RECONSTRUCCION DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS. TRAMO: ENTRONQUE CARRETERA TAPALAPA - PUENTE KM 11 + 000 UBICADAS EN VARIAS LOCALIDADES PARA FORTALECER EL MUNICIPIO MEJORANDO LA VIA DE COMUNICACION ENTRE LAS LOCALIDADES. LA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE AL 100% Y FINANCIERAMENTE SE ENCUENTRA AL 98.4% YA QUE FALTA PAGO DE RETENCIONES.
	GASTOS INDIRECTOS																								
	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS																								
108258	GASTOS INDIRECTOS 2011	99-TAPALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			187,381	86,657	86,657	86,657	100.0%	0	0			1.00	0.50	50.0%	GASTOS INDIRECTOS ( ADQUISICION DE MATERIALES, SERVICIOS GENERALES, SERVICIOS PERSONALES, GRATIFICACION DE FIN DE AÑO Y GASTOS DE VIATICOS Y CONTRATACION DE PERSONAL )
<b>FORTAMUN</b>																									
	INVERSIÓN												1,061,583	416,628	416,628	416,628	100.0%	0	0			14,594.23	6,676.58	45.7%	
	OBRA PÚBLICA																								
	MANTENIMIENTO																								
124777	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	99-TAPALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	04	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			65,953	40,400	40,400	40,400	100.0%	0	0			74.00	30.00	40.5%	LA OBRA CONSISTE EN SUMINISTRO DE LAMPARAS, FOCOS, AGUILONES, BALASTRO, BRAZO, CABLE, RECEPTACULO Y ABRAZADERA.
	ATENCIÓN DE NECESIDADES VINCLADAS CON LA																								
125476	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS	99-TAPALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			137,800	63,000	63,000	63,000	100.0%	0	0			14,505.23	6,631.58	45.7%	EL COMBUSTIBLE ADQUIRIDO SE UTILIZARA PARA LOS PATRUYAJES DE LOS POLICIAS MUNICIPALES EN LA CABECERA MUNICIPAL Y COMUNIDADES PARA BRINDAR SEGURIDAD A LA CIUDADANA.
124172	CONTRATACION DE POLICIAS MUNICIPALES	99-TAPALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0508	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			857,830	313,228	313,228	313,228	100.0%	0	0			15.00	15.00	100.0%	LA CONTRATACION DE 15 ELEMENTOS CONSTA DE : 1 POLICIA PRIMERO, 1 POLICIA SEGUNDO, UN POLICIA TERCERO Y 12 POLICIAS MUNICIPALES, INCLUYE: PAGO DE NOMINA, PAGO DE 2% SOBRE NOMINA, GRATIFICACION DE FIN DE AÑO PROPORCIONAL A 60 DIAS DE AGUINALDO, DESPENSA, SERVICIOS MEDICOS, ASI COMO EL PAGO DE SEGURO DE VIDA.