

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generado	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
7-CHIAPAS RECURSO 2011																								
APORTACIONES FEDERALES																								
	FAIS												20,592,901	8,524,350	8,524,350	8,524,350	100.0%	0	0		206,914.14	201,287.76	97.3%	
	FSM																							
	AGUA POTABLE																							
	SISTEMA DE AGUA POTABLE																							
	REHABILITACIÓN																							
117305	REHABILITACION DE AGUA POTABLE	101-TECPATAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	SIN AGUA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			286,937	1,959	1,959	1,959	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,213.00	368.00	30.3%	CONSISTE EN LA REHABILITACION DE LINEAS DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL Y
	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																							
	RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO																							
117271	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO	101-TECPATAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	SIN DRENAJE	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			333,408	19,507	19,507	19,507	100.0%	0	0	METRO LINEAL	689.00	210.00	30.5%	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECPATAN Y DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO
117385	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO	101-TECPATAN	JUAN SABINES GUTIERREZ	RURAL	SIN SABINES	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			727,002	493,383	493,383	493,383	100.0%	0	0	METRO LINEAL	536.00	430.00	80.2%	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE EJIDO JUAN SABINES
	URBANIZACIÓN MUNICIPAL																							
	CALLES																							
	CONSTRUCCION																							
117432	PAVIMENTACION DE CALLE Y REHABILITACION DE DRENAJE	101-TECPATAN	TECPATAN	URBANO	SIN ASUNCION	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			440,389	132,116	132,116	132,116	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	558.00	60.00	10.8%	PAVIMENTACION DE CALLE Y REHABILITACION DE DRENAJE EN LA LOCALIDAD DE TECPATAN CABECERA MUNICIPAL (BARRIO ASUNCION)
117407	PAVIMENTACION DE CALLE Y REHABILITACION DE DRENAJE.	101-TECPATAN	EL COROZO	RURAL	SIN EL COROZO	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			741,421	222,426	222,426	222,426	100.0%	0	0	METROS	942.00	895.00	95.0%	PAVIMENTACION DE CALLES Y REHABILITACION DE DRENAJE EN EL EJIDO ADOLFO LOPEZ MATEOS EL COROSO
117356	PAVIMENTACION DE CALLES	101-TECPATAN	ANGEL ALBINO CORZO	RURAL	SIN ALBINO	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			897,551	269,265	269,265	269,265	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	942.00	349.00	37.0%	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO
117419	PAVIMENTACION DE CALLES	101-TECPATAN	FRANCISCO I. MADERO	RURAL	SIN MADERO	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			1,323,406	397,022	397,022	397,022	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,468.00	284.00	18.0%	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL EJIDO FRANCISCO I MADERO
117252	PAVIMENTACION DE CALLES	101-TECPATAN	NUEVO MEXICO	RURAL	SIN NUEVO M	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			728,976	218,692	218,692	218,692	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	800.00	220.00	27.5%	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL EJIDO NUEVO MEXICO
117053	PAVIMENTACION DE CALLES	101-TECPATAN	TECPATAN	URBANO	SIN EDEN	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			1,403,297	420,989	420,989	420,989	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	2,248.00	2,225.00	99.0%	PAVIMENTACION DE CALLES EN TECPATAN, CABECERA MUNICIPAL BARRIO EL EDEN
117314	PAVIMENTACION DE CALLES 2A CALLE PTE. SUR Y PRIVADA SAN ANDRES	101-TECPATAN	TECPATAN	URBANO	SIN POCITO	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			1,280,166	384,050	384,050	384,050	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,312.00	999.00	76.1%	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CABESERA MUNICIPAL DE TECPATAN BARRIO EL POCITO
	REHABILITACION																							
117071	BACHEO DE CALLES (TRAMOS AISLADOS)	101-TECPATAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	SIN BACHEOS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			500,001	27,200	27,200	27,200	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	900.00	20.00	2.2%	CONSISTE EN LA REHABILITACION DE CALLES EN LA CABESERA MUNICIPAL Y COLONIAS DEL MUNICIPIO
	OTRAS OBRAS DE URBANIZACION MUNICIPAL																							
	OTROS																							
117404	ESTUDIO Y PROYECTO DEL MERCADO PUBLICO	101-TECPATAN	RAUDALES MALPASO	URBANO	SIN MERCADO	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			638,000	583,137	583,137	583,137	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.70	70.0%	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL MERCADO PUBLICO UBICADO EN LA LOCALIDAD DE RAUDALES MALPASO
	ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES																							
	ALUMBRADO PUBLICO																							
	OBRA COMPLEMENTARIA																							
117347	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	101-TECPATAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	SIN ALUMBRADO	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			395,094	395,094	395,094	395,094	100.0%	0	0	LUMINARIA	1,728.00	1,728.00	100.0%	EL PROYECTO CONSISTE EN ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA REHABILITAR EL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y
	CAMINOS RURALES																							
	CAMINOS RURALES																							
	CONSTRUCCION																							
117437	PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO (ACCESO AL EJIDO EL PORVENIR.	101-TECPATAN	EL PORVENIR	RURAL	SIN EL PORVENIR	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			2,576,679	1,780,447	1,780,447	1,780,447	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.04	0.73	70.2%	PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO (ACCESO AL EJIDO EL PORVENIR)
	REHABILITACION																							
117416	REHABILITACION DE CAMINO	101-TECPATAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	SIN CAMINOS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			2,000,000	272,415	272,415	272,415	100.0%	0	0	KILOMETROS	61.20	12.25	20.0%	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO, EN DODE SEA NECESARIO
117101	REHABILITACION DE CAMINO	101-TECPATAN	VICENTE GUERRERO (DIQUE DOS)	RURAL	SIN V. GUERRERO	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			850,000	20,900	20,900	20,900	100.0%	0	0	KILOMETROS	3.00	1.20	40.0%	REHABILITACION DE CAMINO RURAL
117084	REHABILITACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS	101-TECPATAN	LA FLORESTA	RURAL	SIN LA FLORESTA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			749,970	224,991	224,991	224,991	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.90	0.18	20.0%	CONSISTE EN LA REHABILITACION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS
	INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL																							
	INFRAESTRUCTURA AGRICOLA																							
	CONSERVACION																							
116956	REABILITACION DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA A PRODUCTORES DE CAFE.	101-TECPATAN	TECPATAN	URBANO	SIN CAFE	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			201,000	200,999	200,999	200,999	100.0%	0	0	HECTAREA	28,700.00	28,700.00	100.0%	CONSISTE EN EL SUMINISTRO DE ALAMBRE DE PUJA A CAFETICULTORES DE LA REGION
117026	REABILITACION DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA AGRICOLA A PRODUCTORES DE CACAO.	101-TECPATAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	SIN CACAO	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			187,600	187,599	187,599	187,599	100.0%	0	0	HECTAREA	26,800.00	26,800.00	100.0%	EL PROYECTO CONSISTE EN SUMINISTRO DE ALAMBRE DE PUJA A PRODUCTORES DE CACAO
	OTRAS ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA																							
	OTROS																							
117003	REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA A PRODUCTORES DE GANADO	101-TECPATAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	SIN GANADO	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			971,500	971,500	971,500	971,500	100.0%	0	0	HECTAREA	138,000.00	138,000.00	100.0%	CONSISTE EN EL SUMINISTRO DE ALAMBRE DE PUJA PARA PRODUCTORES DE GANADO VACUNO

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generado	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
	GASTOS INDIRECTOS																							
	SERVICIOS PERSONALES DE CONTROL Y SUPERVISION DE																							
116431	GASTOS INDIRECTOS	101-TECPATAN	TECPATAN	URBANO	SIN INDIRECTOS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			2,016,303	805,929	805,929	805,929	100.0%	0	0	INFORME	1.00	0.50	50.0%	PROYECTO DENOMINADO GASTOS INDIRECTOS INCLUYE: SUELDO DE PERSONAL PARA SUPERVISION, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA.
	PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL ORGANIZACIONAL																							
	CAPACITACION Y ACTUALIZACION																							
116880	PRODIM (CAPACITACION CURSOS DEL IAP)	101-TECPATAN	TECPATAN	URBANO	SIN CAPAC.	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL	IAP		336,050	67,210	67,210	67,210	100.0%	0	0	HORAS CURSO	8.00	3.00	37.5%	EL PROYECTO CONSISTE EN CAPACITACION Y ACTUALIZACION ATRAVES DE LOS CURSOS QUE IMPARTE EL IAP DURANTE EL EJERCICIO
	CONSULTORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA																							
116923	ASESORIA Y/O CONSULTORIA (CONTRATACION DE ASESORES Y/O CONSULTORES)	101-TECPATAN	TECPATAN	URBANO	SIN CONSULTORIA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			201,288	145,000	145,000	145,000	100.0%	0	0	DOCUMENTO	1.00	0.70	70.0%	CONTRATACION DE ASESORES Y CONSULTORES JURIDICOS
	TECNICAS																							
	ASISTENCIA / ASESORIA TECNICA																							
116873	ASISTENCIA TECNICA (PRODIM)	101-TECPATAN	TECPATAN	URBANO	SIN ASIS. TEC.	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			806,863	282,520	282,520	282,520	100.0%	0	0	HORAS ASISTENCIA/ASESORIA	1.00	0.50	50.0%	EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONTRATACION DE PERSONAL ESPECIALIZADO PARA ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS, PLANEACION.
	FORTAMUN												14,764,894	7,787,469	7,787,469	7,787,469	100.0%	0	0		165.00	160.94	97.5%	
	INVERSION																							
	EQUIPAMIENTO																							
	SISTEMAS DE INFORMACION																							
117453	ADQUISICION DE REPETIDOR PARA RADIOCOMUNICACION	101-TECPATAN	TECPATAN	URBANO	SIN REPETIDOR	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			147,178	147,178	147,178	147,178	100.0%	0	0	EQUIPO	2.00	2.00	100.0%	EL PROYECTO CONSISTE EN LA ADQUISICION E INSTALACION DE DOS
	OTROS																							
119098	ADQUISICION DE SEMENTALES BOVINOS PARA REPOBLAR EL HATO GANADEROS	101-TECPATAN	TECPATAN	URBANO	SIN SEMENTALES	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	AGROPECUARIO Y FORESTAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	APOYOS A LA PRODUCCION	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		500,000	340,000	340,000	340,000	100.0%	0	0	CABEZA	125.00	125.00	100.0%	ADQUISICION Y DOTACION DE 125 SEMENTALES BOVINOS PARA 125 PRODUCTORES Y PARA MEJORAR EL
117444	EQUIPAMIENTO, UNIFORME Y ACCESORIOS PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	101-TECPATAN	TECPATAN	URBANO	SIN EQUIPAMIENTO	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			449,868	134,960	134,960	134,960	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	EL PROYECTO CONSISTE EN LA ADQUISICION DE EQUIPO Y UNIFORME
118651	FONDO PARA GARANTIAS LIQUIDAS A 29 PRODUCTORES DE GANADO	101-TECPATAN	TECPATAN	URBANO	SIN CODECOA	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	AGROPECUARIO Y FORESTAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	APOYOS A LA PRODUCCION	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		200,160	200,160	200,160	200,160	100.0%	0	0	PRODUCTOR	29.00	29.00	100.0%	AFORTACION ECONOMICA BAJO EL PROGRAMA DENOMINADO CODECOA GANADERO VIENTRES BOVINOS: A LA
	GASTO CORRIENTE																							
	SERVICIOS PERSONALES																							
117450	CONTRATACION DE MEDICO LEGISTA PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	101-TECPATAN	TECPATAN	URBANO	SIN MEDICO	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	PROTECCION Y PROMOCION DE LOS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			90,165	42,000	42,000	42,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.50	50.0%	EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONTRATACION DE UN MEDICO LEGISTA
117441	CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA	101-TECPATAN	TECPATAN	URBANO	SIN SECRETARIO	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			200,592	73,850	73,850	73,850	100.0%	0	0	INFORME	1.00	0.50	50.0%	CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD
117436	CONTRATACION DE POLICIAS MUNICIPALES	101-TECPATAN	TECPATAN	URBANO	SIN POLICIAS	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			6,249,872	3,600,797	3,600,797	3,600,797	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.50	50.0%	CONTRATACION DE POLICIAS MUNICIPALES INCLUYE: SUELDO.
117460	FORTALECIMIENTO AL SERVICIO DE LIMPIA MUNICIPAL	101-TECPATAN	TECPATAN	URBANO	SIN LIMPIA	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			474,678	176,252	176,252	176,252	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.50	50.0%	EL PROYECTO CONSISTE EN LA IMPLEMENTACION DE SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA EN LAS
	OTROS GASTOS DE OPERACION																							
27036	ADQUISICION DE HIPOCLORITO PARA CLORACION DE AGUA	101-TECPATAN	TECPATAN	URBANO	FAFM-SIN	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			49,880	24,940	24,940	24,940	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.50	50.0%	EL PROYECTO CONSISTE EN LA ADQUISICION DE 900 KG DE
117456	DESAYUNOS ESCOLARES 2011	101-TECPATAN	COBERTURA	RURAL	SIN DESAYUNOS	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ALIMENTACION	COOPARTICIPACION	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			2,642,580	1,175,948	1,175,948	1,175,948	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.50	50.0%	CONSISTE EN EL SUMINISTRO DE
117448	MANTENIMIENTO, COMBUSTIBLE Y SEGURO PARA PATRULLAS	101-TECPATAN	TECPATAN	URBANO	SIN MANNTO.	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			665,766	507,658	507,658	507,658	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.50	50.0%	EL PROYECTO CONSISTE EN EL MANTENIMIENTO COMBUSTIBLE Y
117462	PAGO DE ADEUDO A BANOBRAS	101-TECPATAN	TECPATAN	URBANO	SIN BANOBRAS	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			3,094,155	1,363,726	1,363,726	1,363,726	100.0%	0	0	ACCION	1.00	0.44	44.0%	PAGO DE ADEUDO ANTE BANOBRAS INCLUYE AMORTIZACION DE CAPITAL E