

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
T-CHIAPAS RECURSO 2011																								
AFORTACIONES FEDERALES																								
FAIS												50,232,459	37,968,400	37,968,400	12,014,944	0.0%	0	0		1,012.50	118.90	11.7%		
FISM																								
AGUA POTABLE																								
SISTEMA DE AGUA POTABLE																								
CONSTRUCCION																								
113731	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	102-TENEJAPA	YETZUCUM	RURAL	093-03-0001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIASPAS			3,754,531	3,754,531	3,754,531	1,698,129	45.2%	0	0	SISTEMA	1.00	0.10	10.0%	
ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																								
LETRINAS																								
121799	CONSTRUCCION DE 139 LETRINAS HUMEDAS CON TINACO	102-TENEJAPA	SHISHINTONIL	RURAL	093-03-0005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIASPAS			2,886,296	1,540,616	1,540,616	1,347,745	87.5%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	139.00	14.00	10.1%	
113833	CONSTRUCCION DE 183 LETRINAS HUMEDAS	102-TENEJAPA	TRES CERROS	RURAL	093-03-0002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIASPAS			3,400,000	3,400,000	3,400,000	1,499,329	44.1%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	183.00	22.00	12.0%	
URBANIZACION MUNICIPAL																								
OTRAS OBRAS DE URBANIZACION MUNICIPAL																								
OTROS																								
124289	CONSTRUCCION DE UN SALON DE USOS MULTIPLES	102-TENEJAPA	BARRIO ALTO	RURAL	093-03-0022	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIASPAS			749,723	749,723	749,723	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	NO SE INFORMO EL MONTO EJERCIDO Y AVANCE FISICO ACUMULADO AL TRIMESTRE POR QUE NO HA INICIADO LA OBRA. LA CONSTRUCCION DEL SALON DE
124207	CONSTRUCCION DE UN SALON DE USOS MULTIPLES	102-TENEJAPA	CHIXALTONIC	RURAL	093-03-0021	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIASPAS			749,704	749,704	749,704	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	NO SE INFORMO MONTO EJERCIDO NI AVANCE FISICO ACUMULADO AL TRIMESTRE POR QUE NO SE HA INICIADO LA OBRA. LA CONSTRUCCION DEL SALON
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																								
VIVIENDA																								
AMPLIACION																								
122921	CONSTRUCCION DE 13 VIVIENDAS	102-TENEJAPA	TRES POZOS	RURAL	093-03-0015	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIASPAS			496,890	496,890	496,890	242,290	48.8%	0	0	METROS CUADRADOS	13.00	6.00	46.2%	
122989	CONSTRUCCION DE 20 VIVIENDAS	102-TENEJAPA	CHALAM	RURAL	093-03-0016	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIASPAS			764,446	764,446	764,446	764,446	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	20.00	20.00	100.0%	
122704	CONSTRUCCION DE 30 VIVIENDAS	102-TENEJAPA	GRUZ PILAR	RURAL	093-03-0013	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIASPAS			1,146,670	1,146,670	1,146,670	307,632	26.8%	0	0	METROS CUADRADOS	30.00	1.50	5.0%	
123202	CONSTRUCCION DE 30 VIVIENDAS	102-TENEJAPA	EL RETIRO	RURAL	093-03-0017	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIASPAS			1,146,670	1,146,670	1,146,670	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	30.00	0.00	0.0%	NO SE INFORMO EL MONTO EJERCIDO Y AVANCE FISICO ACUMULADO AL TRIMESTRE POR QUE NO HA INICIADO LA OBRA
122764	CONSTRUCCION DE 30 VIVIENDAS	102-TENEJAPA	JERUSALEN	RURAL	093-03-0014	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIASPAS			1,146,670	1,146,670	1,146,670	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	30.00	0.00	0.0%	NO SE INFORMO EL MONTO EJERCIDO NI AVANCE FISICO ACUMULADO AL TRIMESTRE POR QUE NO HA INICIADO LA OBRA
122062	CONSTRUCCION DE 30 VIVIENDAS	102-TENEJAPA	JUXALJA	RURAL	093-03-0007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIASPAS			1,146,670	1,146,670	1,146,670	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	30.00	0.00	0.0%	NO SE PRESENTO MONTO EJERCIDO NI AVANCES FISICOS ACUMULADO AL TRIMESTRE POR QUE AUN NO HA INICIADO LA OBRA
122631	CONSTRUCCION DE 35 VIVIENDAS	102-TENEJAPA	SIBACTEL	RURAL	093-03-0012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIASPAS			1,337,781	1,337,781	1,337,781	358,904	26.8%	0	0	METROS CUADRADOS	35.00	5.00	14.3%	
121961	CONSTRUCCION DE 40 VIVIENDAS	102-TENEJAPA	JOMANICHIM	RURAL	093-03-0006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIASPAS			1,528,893	1,528,893	1,528,893	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	40.00	0.00	0.0%	NO SE PRESENTA MONTO EJERCIDO NI ACUMULADO AL TRIMESTRE POR QUE AUN NO SE HA INICIADO LA OBRA.
123289	CONSTRUCCION DE 40 VIVIENDAS	102-TENEJAPA	PACTETON	RURAL	093-03-0018	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIASPAS			1,528,893	1,528,893	1,528,893	410,176	26.8%	0	0	METROS CUADRADOS	40.00	8.00	20.0%	
122332	CONSTRUCCION DE 40 VIVIENDAS	102-TENEJAPA	SIBANILJA POCOLUM	RURAL	093-03-0009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIASPAS			1,528,893	1,528,893	1,528,893	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	40.00	0.00	0.0%	NO SE INFORMO EL MONTO EJERCIDO NI AVANCE FISICO ACUMULADO AL TRIMESTRE POR QUE NO HA INICIADO LA OBRA
128415	CONSTRUCCION DE 46 VIVIENDAS	102-TENEJAPA	YASHANAL	RURAL	093-03-0004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIASPAS			683,330	683,330	683,330	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	46.00	0.00	0.0%	NO SE INFORMO EL MONTO EJERCIDO Y AVANCE FISICO ACUMULADO AL TRIMESTRE POR QUE NO HA INICIADO LA OBRA
122551	CONSTRUCCION DE 50 VIVIENDAS	102-TENEJAPA	CRUZCHEN	RURAL	093-03-0011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIASPAS			1,911,116	1,911,116	1,911,116	1,494,486	78.2%	0	0	METROS CUADRADOS	50.00	37.00	74.0%	
122232	CONSTRUCCION DE 70 VIVIENDAS	102-TENEJAPA	KOTOLTE	RURAL	093-03-0008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIASPAS			2,675,562	2,675,562	2,675,562	1,304,640	48.8%	0	0	METROS CUADRADOS	70.00	4.00	5.7%	
122395	CONSTRUCCION DE 70 VIVIENDAS	102-TENEJAPA	TZ AQUIVILJOK	RURAL	093-03-0010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIASPAS			2,675,562	2,675,562	2,675,562	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	70.00	0.00	0.0%	NO SE INFORMO EL MONTO EJERCIDO NI AVANCE FISICO ACUMULADO AL TRIMESTRE POR QUE NO HA INICIADO LA OBRA
123512	CONSTRUCCION DE 80 VIVIENDAS RURALES	102-TENEJAPA	YASHANAL	RURAL	093-03-0019	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIASPAS			3,057,786	3,057,786	3,057,786	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	80.00	0.00	0.0%	NO SE INFORMO EL MONTO EJERCIDO NI AVANCES FISICOS ACUMULADOS AL TRIMESTRE POR QUE NO HA INICIADO LA OBRA
REHABILITACION																								
124486	MEJORAMIENTO DE 60 VIVIENDAS	102-TENEJAPA	TENEJAPA	URBANO	093-03-0023	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIASPAS			1,002,393	1,002,393	1,002,393	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	60.00	0.00	0.0%	NO SE INFORMO MONTO EJERCIDO NI AVANCES ACUMULADOS AL TRIMESTRE POR QUE NO HA INICIADO LA OBRA
CAMINOS RURALES																								
CAMINOS RURALES																								
AMPLIACION																								

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24		
113923	MODERNIZACION Y AMPLIACION DE CAMINO(POCOLUM-TRES CERROS)CHANA-MAJOSIK	102-TENEJAPA	MAJOSIK	RURAL	093-03-0003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS			12,918,379	2,000,000	2,000,000	1,998,142	99.9%	0	0	KILÓMETROS	2.50	0.30	12.0%		
	GASTOS INDIRECTOS																								
	SERVICIOS PERSONALES DE CONTROL Y SUPERVISION DE																								
123839	PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTOS INDIRECTOS	102-TENEJAPA	TENEJAPA	URBANO	093-03-0020	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS			1,995,601	1,995,601	1,995,601	589,025	29.5%	0	0	INFORME	1.00	1.00	100.0%		
	FORTAMUN												3,131,709	3,131,709	1,856,313	1,182,975	37.8%	0	0		802,805.00	321,120.00	40.0%		
	INVERSION																								
	OBRA PUBLICA																								
	MEJORAMIENTO																								
124882	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	102-TENEJAPA	OCOCH	RURAL	093-04-002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS			80,359	80,359	80,359	0	0.0%	0	0	DOCUMENTO	1.00	0.00	0.0%		
125061	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	102-TENEJAPA	YASHANAL	RURAL	093-04-0004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS			74,385	74,385	74,385	0	0.0%	0	0	DOCUMENTO	1.00	0.00	0.0%		
125156	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	102-TENEJAPA	CANADA CHICA	RURAL	093-04-0005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS			103,327	103,327	103,327	0	0.0%	0	0	DOCUMENTO	1.00	0.00	0.0%		
124828	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	102-TENEJAPA	LAS MANZANAS	RURAL	093-04-0001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS			103,994	103,994	103,994	0	0.0%	0	0	DOCUMENTO	1.00	0.00	0.0%		
124931	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	102-TENEJAPA	YETZUCUM	RURAL	093-04-0003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS			111,273	111,273	111,273	0	0.0%	0	0	DOCUMENTO	1.00	0.00	0.0%		
	GASTO CORRIENTE																								
	OTROS GASTOS DE OPERACION																								
125588	DESAYUNOS ESCOLARES 2011	102-TENEJAPA	TENEJAPA	URBANO	093-04-0006	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ALIMENTACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS			2,658,371	2,658,371	1,182,975	1,182,975	44.5%	0	0	NINO	802,800.00	321,120.00	40.0%		